
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-057
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	**121-00-A-COFAC-DRIFRA-2023**
OBJETO DEL CONTRATO	**"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DE LA TORRE DE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 EN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA"**
CONTRATISTA	**CONSORCIO FAC 2309, INTEGRADO POR: -CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS YTVS.A.S (50%) -CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS EFRS.A.S (50%)**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S**

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		FECHA DILIGENCIAMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
		SI	NO			
1	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**					
1.1.	Excavacion mecanica: REALIZADA PARA LA ADECUACION E INSTALACION DEL POZO PREFABRICADO, (1,25x4,50x4,30), (2,27x1,50x4,30),	X		**20/10/2024**	Esta actividad fue realizada con una retroexcavadora de llanta, se implementó una sobre excavación minima contemplando que existieron alturas variables de acuerdo a los niveles y topografia del terreno, para realizar trabajos de instalacion de poso septico (manhole) donse fue intervenida la tuberia de gres existente, el material de excavacion de acopio enel mismo lugar para darle utilizarlo de lleno donde se adelnatron estas actividades antes mencionadas	 
1,2	Excavacion manual - ENTRE LOS EJES A-Ñ Y LOS EJES 1-13 (0,82X0,12X0,30), (1,36X0,12X0,30), (1,68X0,12X0,30), (011,26X0,12X0,30), (16,15X0,12X0,30), (11,26X0,12X0,30), (12,46X0,12X0,30), (1,08X0,12X0,30), (1,00X0,12X0,30), (5,16X0,12X0,30),	X		**20/10/2024**	Esta actividad fue realizada para la construccion del bordillo de la construcion del anden perimetral, se adelanto manualmente con personal de obra y herramienta menor	

1,3	CAJA SANITARIA # 1 (0,83X0,83X0,70) CAJA SANITARIA # 2 (0,83X0,83X0,70) CAJA SANITARIA # 3 (0,83X0,83X0,90)	X		**20/10/2024**	Esta actividad fue realizada para la construccion de cajas anitarias que reciben aguas servidas y aguas lluvias de la construccion de la fase II y fase III, se adelanto manualmente con personal de obra y herramienta menor	
1,4	Transporte de material/sobrante u otro y disposición final de sobrantes a sitio autorizado.	X		**20/10/2024**	Esta actividad ha sido implementada a medida que se han venido realizando excavaciones, transportando estos sobrantes a lugares autorizados y contratados por el contratista de obra	

ELABORÓ:  Residente de Interventoría Firma y Posfirma	REVISÓ:  Director de Interventoria Firma y Posfirma