	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-058
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS DE CIMENTACIÓN	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	**121-00-A-COFAC-DRIFRA-2023**
OBJETO DEL CONTRATO	**"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DE LA TORRE DE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 EN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA"**
CONTRATISTA	**CONSORCIO FAC 2309, INTEGRADO POR: -CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS YTVS.A.S (50%) -CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS EFRS.A.S (50%)**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO SI	REVISADO Y APROBADO NO	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	OBSERVACIONES						EVIDENCIA
4	**ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS DE CIMENTACIÓN**										
4.1	DETALLE ESTRUCTURA				**(Fy)**	**DIÁMETROS (Pulgadas)**	**NÚMERO**	**LONGITUD (m)**	**KG HIERRO**	**DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES**	
4.2.	**BORDILLO PERIMETRAL**									La instalación y figurado de acero se implento de acuerdo a los planos y diseños establecidos	
4.2.1.	ENTRE LOS EJES A-Ñ Y LOS EJES 1-13	X		20/10/2024	420MPa	(1/2")	4	231,99	231,99		
		X		20/10/2024	420MPa	(3/8")	3	312,32	174,90		
4.3.	**TALON EN ACERO**	X		20/10/2024	420MPa	(5/8")	5	73,00	113,15		
4.4.	**CUARTO PLANTA ELECTRICA Y CUARTO DE BATERIAS**	X		20/10/2024	420MPa	(1/2")	4	76,72	76,72		

4	**ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS DE CIMENTACIÓN**										
4.5.	**BAÑO HAB #1**										
4.5.1.	**BAÑO HAB #2**					(3/8")	3	79,04	44,26		
4.5.2.	**BAÑOS OFICINAS ESCUADRON DE NAVEGACION AEREA**										
4.6.	**TRASLAPOS VIGA CANAL**	X		20/10/2024	420MPa	(1/2")	4	46,06	46,06		
					TOTAL KG DE HIERRO				**687,08**		
4.7	EMPALMES		X		no se realizaron empalmes para esta actividad						
4.8	TRASLAPOS	X		20/10/2024	Se realizó traslapo según despiece, en consecuencia de la longitud de viga canal y viga cinta de amarre para areas de baños.						
4.8	LIMPIEZA DE LAS BARRAS EN GENERAL	X		20/10/2024	Esta actividad es realizada por el contratista de obra antes de vaciar el concreto permitiendo que haya mayor adherencia.						
4.9	LIMPIEZA ZONA DE VACIADO	X		20/10/2024	Esta actividad es realizada por el contratista de obra para que que el concreto no se contamine con residuos organicos y capa vegetal						
4.10	ASPECTO SUPERFICIAL	X		20/10/2024	Las actividades se han venido ejecutando de acuerdo a los diseños y especifeicaciones establecidas en los planos y detalles para todo el proyecto						
4.11	AUTORIZACIÓN DEL ESTUDIO										
4.12	INFORME A SUPERVISOR	X									

ELABORÓ:

Residente de Interventoría
Firma y Posfirma

REVISÓ:

Director de Interventoria
Firma y Posfirma