CONTROL INFORMES CTO 2150-2024 SNR

INFORMES SEMANALES			CENTRO								ORINOQUIA	ANDINA	
			BOGOTA	CUNDINAMARCA		BOYACA		SANTANDER	HUILA		GUAVIARE	ANTIOQUIA	QUINDIO
			FRENTE 1	FRENTE 2	FRENTE 3	FRENTE 4	FRENTE 5	FRENTE 6	FRENTE 7	FRENTE 8	FRENTE 9	FRENTE 10	FRENTE 11
			BOGOTA	AGUA DE DIOS	LA PALMA	SANTA ROSA DE VITERBO	GUATEQUE	CONVENCION	NEIVA	GARZON	SAN JOSE GUAVIARE	SANTO DOMINGO	FILANDIA
0	3-sep-24	martes											
1	10-sep-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	17-sep-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	24-sep-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	1-oct-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	8-oct-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	15-oct-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	22-oct-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	29-oct-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	5-nov-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	12-nov-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11	19-nov-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12	26-nov-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
13	3-dic-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
14	10-dic-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15	17-dic-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
16	24-dic-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
17	31-dic-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			$ 213.115.377,00	$ 59.371.523,00	$ 126.341.463,00	$ 129.729.468,00	$ 140.521.985,00	$ 105.053.125,00	$ 200.238.984,00	$ 143.094.539,00	$ 202.730.968,00	$ 70.411.191,00	$ 46.740.812,00
			SEDE SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL	OFICINA ORIP AGUA DE DIOS (Cundinamarca)	OFICINA ORIP LA PALMA (Cundinamarca)	ORIP SANTA ROSA DE VITERBO (Boyaca)	ORIP GUATEQUE (Boyaca)	ORIP CONVENCION (Norte de Santander)	ORIP NEIVA (Huila)	ORIP GARZON (Huila)	ORIP SAN JOSE DEL GUAVIARE (Guaviare)	ORIP SANTO DOMINGO (Antioquia)	ORIP FILANDIA (Quindio)

$ 1.437.349.435,00

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SEDE SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL		ACUMULADO
Obra programada (%)	25,20%		25,60%
Valor básico de la Obra programada:	$ 213.115.377,00	$	54.557.536,51

	SEMANAL		ACUMULADO
Obra Física	27,20%		27,50%
Valor básico de	213.115.377,00	$	58.606.728,68

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA




IMAGEN OFICINA



AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO SIETE SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LAS ACTIVIADADES DE MANTENIMIENTO DE MUROS, ESTUCO, RASPADO Y RETIRO DE PINTURA Y ACABADO CON VINILO A TRES MANOS EN GRIS NUBE EN EL ALA NORTE FRENTE A BATERIAS DE BAÑOS Y CAFETERIAS DEL PISO 1 AL PISO 4 CON SU RESPECTIVO ASEO GENERAL, MOVIMIENTO DE MOBILIARIO PARA SU CORRECTA APLICACION Y ENTREGA. ADICIONALMENTE SE HA VENIDO DILIGENCIANDO LA BITACORA DE OBRA JUNTO CON INTERVENTORIA CON LAS NOVEDADES Y REPORTE DE ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO EJECUTADO.



SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**


Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SEDE SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


IMAGENES AVANCE






Comentario: MANTENIMIENTO DE MUROS ALA COSTADO NORTE Y RESANE DE REGATA EXISTENTE





Comentario: MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MUROS EN ALA COSTADO NORTE Y DESMONTE Y TRACIEGO DE MOBILIARIO EXISTENTE



Comentario: ACTUALIZACION Y DILIGENCIAMIENTO DE LA BITACOR DE OBRA



Comentario: MANTENIMIENTO DE MUROS, FILOS Y DILATACIONES EN COSTADO NORTE PISO 2 Y 3

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL


Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días


ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SEDE SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)



Comentario: DESMONTE DE MOBILIARIO Y MESONES EN MADERA PARA DAR ACABADO DE PINTURA EN MUROS GRIS NUBE COSTADO NORTE



Comentario: MANTENIMIENTO DE MUROS Y PINTURA, ASEO FINAL EN ALA COSTADO NORTE PISO 1 AL PISO 4.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **AGUA DE DIOS / CUND** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,12%	9,96%
Valor básico de la Obra programada:	$ 1.643.535,97	$ 3.977.228,29

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física	6,00%	14,00%
Valor básico de la Obra	$ 2.395.371,12	$ 5.589.199,29

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE



	7/oct/24	14/oct/24	21/oct/24	28/oct/24	4/nov/24	11/nov/24	18/nov/24	25/nov/24	2/dic/24	9/dic/24	16/dic/24
	SEMANA 41	SEMANA 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	Semana 47	Semana 48	Semana 49	Semana 50	Semana 51
%PROGRAMADO	2,37%	3,48%	4,12%	4,83%	5,36%	9,76%	9,97%	11,68%	11,69%	12,90%	23,85%
% EJECUTADO	3,00%	5,00%	6,00%								

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **AGUA DE DIOS / CUND** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

IMAGENES AVANCE



Comentario:CONTINUAN TRABAJOS INSTALACION DE PERFIL TIPO C INSTALACION DE CUBIERTA



Comentario: SE REALIZA VERIFICACION DE AREA PARA INSTALACION DE MUEBLE SUPERIOR E INFERIOR





Comentario: SE INICIA INSTALACION DE APARATOS SANITARIO Y LAVAMANOS EN PRIMER PISO



Comentario: CONTINUAN TRABAJOS DE INSTALACION PERFIL TIPO C (ESTRUCTURA METALICA) Y TEJA UPV EN AREA ARCHIVO ZONA POSTERIOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **AGUA DE DIOS / CUND** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)



Comentario: SE REALIZA APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE SOBRE PERFIL TIPO C EN ZONA ARCHIVO PISO 3



Comentario: SE INICIA ACTIVIDAD MURO MAMAPOSTERIA PARA CIERRE VANO NUEVA VENTANA OFICINA REGISTRADOR

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE: **LA PALMA** SUPERVISOR: **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	10,00%	20,00%
Valor básico de la Obra programada:	$ 126.341.463,00	$ 25.268.292,60

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	11,00%	24,00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	13.897.560,93	30.321.951,12

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA






IMAGEN OFICINA



AVANCE

EN LA SEMANA SIETE (7) SE HA AVANZADO EN OBRA EN LAS SIGUENTES ACTIVIDADES: LIMPIEZA DE CANALES Y SONDEO BAJANTES, IMPERMEABILIZACIÓN CON FOIL DE ALUMINIO EN VIGAS CANAL EXISTENTES, DESMONTE DE CUBIERTA, PINTURA DE PERFILERIA METALICA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, INSTALACIÓN DE CUBIERTA, INSTALACIÓN PERFIL METALICO.



SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**


Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **LA PALMA** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


IMAGENES AVANCE



Comentario: DESMONTE DE CUBIERTA



Comentario: CORTE Y MODULACION DE CUBIERTA



Comentario: IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL



Comentario: INSTALACION CUBIERTA TRASLUCIDA EN ESTRUTURA CORREDIZA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE: **LA PALMA** SUPERVISOR: **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)



Comentario: MODELADO Y CORTE DE CUBIERTA DE CUBIERTA



Comentario: INSTALACION DE CUBIERTA UPVC

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE: **SANTA ROSA DE VITERBO** SUPERVISOR: **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	14,00%	21,00%
Valor básico de la Obra programada:	$ 129.729.468,00	$ 27.243.188,28
		0

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	15,00%	32,00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 19.459.420	$ 41.513.429,76

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA






IMAGEN OFICINA



AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO SIETE (7) SE CONTINUO CON LA INSTALACION DE HIPERMANTO N, PRIMERA CAPA DE IMPERMEABILIZACION, DEL MISMO MODO SE APROVECHO LA SALIDA DEL SENOR REGISTRADOR POR FUNCIONES ESPECIALES, ADELANTANDO LA APLICACION DE PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS, RESANES EN LA OFICINA DEL SEÑOR REGISTRADOR, COMO EN LAS OFICINAS CONTIGUAS.



SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE: **SANTA ROSA DE VITERBO** SUPERVISOR: **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

IMAGENES AVANCE




Comentario: INSTALACION HIPERMANTO N3



Comentario: INSTALACION HIPERMANTO N3



Comentario: Resanes oficina senor registrador



Comentario: Resanes oficina SEÑOR registrador

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días


ENTIDAD CONTRATANTE	SEDE	SUPERVISOR
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	**SANTA ROSA DE VITERBO**	**ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)



Comentario:Pintura vinilo tipo 1



Comentario RECOLECCION DE ESCOMBROS DE ALISTADO RETIRADO EN PLACA CUBIERTA

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE: **GUATEQUE** SUPERVISOR: **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	24,00%	34,00%
Valor básico de la Obra programada:	$ 140.521.985,00	$ 47.777.474,90

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	41,00%	71,00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	42.156.595,50	$ 99.770.609,35

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA




IMAGEN OFICINA



AVANCE

EN LA SEMANA SEITE (7) SE HA AVANZADO EN OBRA EN LAS SIGUENTES ACTIVIDADES: FINALIZACIÓN INSTALCIÓN CUBIERTA Y PERFILERIA METALICA, FINALIZACIÓN SONDEO DE BAJANTES, FINALIZACIÓN DESMONTE E INSTALACIÓN MANTO ASFALTICO CANALES, INSTALACIÓN TANQUES DE 500 LITROS, SE REALIZO PODA, SE INSTALO FLANCHE, SE INICIO CON LA INSTALACIÓN DE LAMINA EN PVC PARA CIELO RASO EN EL SECTOR DE ARCHIVO, Y SE INICIO LA INSTALACIÓN DE ILUMINARIAS LED 60X60



SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **GUATEQUE** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

IMAGENES AVANCE



Comentario: ALCANCE DEL 100% DE INSTALACIÓN DE CUBIERTA



Comentario: INSTALACIÓN FLANCHE



Comentario: INSTALACIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO



Comentario: SE REALIZÓ PODA EN PATIO TRASERO

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **GUATEQUE** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)



Comentario: MANTO ASFALTICO CANALES



Comentario: INSTALACIÓN LAMINA PVC CIELO RASO

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **NEIVA - HUILA** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,18%	0,18%
Valor básico de la Obra programada:	$ 190.093,26	$ 190.093,26

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física	5,00%	5,00%
Valor básico de la Obra	$ 5.285.623,01	$ 5.285.623,01

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE



	21/oct/24 Semana 43	28/oct/24 Semana 44	4/nov/24 Semana 45	11/nov/24 Semana 46	18/nov/24 Semana 47	25/nov/24 Semana 48	2/dic/24 Semana 49	9/dic/24 Semana 50	16/dic/24 Semana 51
%PROGRAMADO	0,18%	3,77%	6,42%	7,00%	7,08%	10,33%	12,40%	20,32%	32,50%
% EJECUTADO	5,00%								

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **NEIVA - HUILA** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

IMAGENES AVANCE




Comentario: SE DA INICIO CON PROTECCION DE AREAS A INTERVENIR
Se da inicio a las actividades el dia 21 de octubre deacuerdo con programacion entregada.



Comentario: SE REALIZA INSPECCION DE AREAS A INTERVENIR, VERIFICACION DE AREAS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES
Se realizan trabajos nocturnos, por condiciones oficina. Localizacion palacio justicia



Comentario: SE DA INICIO CON ACTIVIDADES DEMOLICION ENCHAPES ADECUACION AREA E INICIO PUNTOS HIDRAULICOS Y VERIFICACION SANITARIOS PARA BAÑO REGISTRADOR PISO 2



Comentario: SE REALIZA DEMARCACION Y CIERRE DE AREAS A INTERVENIR
Aseo general, señalizacion y limpieza de areas despues de la jornada

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **GARZON- HUILA** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,21%	1,21%
Valor básico de la Obra programada:	$ 190.093,26	$ 1.091.732,90

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física	5,00%	5,00%
Valor básico de la Obra	$ 5.285.623,01	$ 5.285.623,01

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE



SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **GARZON- HUILA** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

IMAGENES AVANCE



Comentario: SE REALIZAN ACTIVIDADES PRELIMINARES DE INSPECCION Y TRASLADO DE CAJAS ARCHIVO PARA REALIZAR EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
Se da inicio a las actividades el dia 21 de octubre deacuerdo con programacion entregada



Comentario: SE DA INICIO A EL DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES PARA PROCEDER A TRABAJOS DE DESMONTES CIELOS RASOS



Comentario: SE INICIA CON DESMONTE DE AREAS PARA REALIZAR INTERVENCIONES EN CUBIERTA



Comentario: SE INCIA CON PROTECCION DE MOBILIARIO Y APARATOS PARA DAR INICIO ACTIVIDADES CUBIERTA
Aseo general, señalizacion y limpieza de areas despues de la jornada

OBSERVACIONES

La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA
Matrícula No.:
DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON
Matrícula No.: A25202001-79742098

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **CONVENCION- N. SANTANDER** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,16%	1,16%
Valor básico de la Obra programada:	$ 190.093,26	$ 190.093,26

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física	1,16%	1,16%
Valor básico de la Obra	$ 190.093,26	$ 190.093,26

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE



	21/oct/24 Semana 43	28/oct/24 Semana 44	4/nov/24 Semana 45	11/nov/24 Semana 46	18/nov/24 Semana 47	25/nov/24 Semana 48	2/dic/24 Semana 49	9/dic/24 Semana 50	16/dic/24 Semana 51
%PROGRAMADO	1,16%	2,28%	2,87%	5,71%	9,02%	13,58%	15,27%	24,10%	26,01%
% EJECUTADO	1,16%								

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **CONVENCION- N. SANTANDER** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


IMAGENES AVANCE



Comentario: SE DA INICIO ALA REVISION DE AREAS ESPECIALMENTE RACK PARA INICIO DE DESMONTES
Se da inicio a las actividades el dia 21 de octubre deacuerdo con programacion entregada



Comentario: VERIFICACION DE AREAS PARA INTERVENCION EN AREA ZONA PLANTA ELECTRICA



Comentario: VALIDACION DE MURO EN ZONA BAÑO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA



Comentario: VALIDACION DE CUBIERTA EXISTENTE PARA DESMONTE



Comentario: VERIFICACION DE AREAS PARA DESMONTE DE CIELO RASOS



Comentario: PROTECCION DE MOBILIARIO EN OFICINAS PARA INICIO DESMONTE CIELO RASO MODULAR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días


ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **CONVENCION- N. SANTANDER** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)



Comentario: DESMONTE CIELO RASOS EN ZONA BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO PARA PRIORIDAD DESMONTES



Comentario: ASEO GENERAL, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA DE AREAS DESPUES DE LA JORNADA

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	digo: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SAN JOSE DEL GUAVIARE/ GUAVIARE** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,16%	0,16%
Valor básico de la Obra programada:	$ 187.274,55	$ 187.274,55

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física	0,16%	0,16%
Valor básico de la Obra	$ 187.274,55	$ 187.274,55

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE



	21/oct/24 Semana 43	28/oct/24 Semana 44	4/nov/24 Semana 45	11/nov/24 Semana 46	18/nov/24 Semana 47	25/nov/24 Semana 48	2/dic/24 Semana 49	9/dic/24 Semana 50	16/dic/24 Semana 51
%PROGRAMADO	0,16%	0,76%	2,65%	6,73%	11,07%	14,29%	16,29%	18,23%	29,81%
% EJECUTADO	0,16%								

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	digo: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SAN JOSE DEL GUAVIARE/ GUAVIARE** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

IMAGENES AVANCE



Comentario: SE REALIZA INICIO DE ACTIVIDADES SE RETIRA MADERA EN MUROS ZONA ATENCION A PUBLICO
Se da inicio a las actividades el dia 21 de octubre deacuerdo con programacion entregada



Comentario: Ase REALIZA RETIRO DE ESTUCO, INICIO DEMOLICION EN PARALELO DE GUARDAESCOBA
Se realizan trabajos nocturnos, por condiciones oficina. Atencion al publico y funcionarios se determina que es mas viable realizar actividades en las noches.



Comentario: CONTINUAN TRABAJOS DESMONTE MADERA MUROS EN AREA ZONA 2 OFICINAS



Comentario: CONTINUAN TRABAJOS DESMONTE MADERA EN ACCESO ZONA REGISTRADOR



Comentario: DESMONTE MADERA MUROS CORREDOR HACIA ARCHIVO Y PATIO POSTERIOR, DEMOLICION DE GUARDAESCOBAS



Comentario: SE INICIA CON LA DEMOLICION DE LAVADERO EXISTENTE ZONA PATIOS PARA NUEVO ACCESO A BAÑOS INICIO DESMONTE PUERTAS

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	digo: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SAN JOSE DEL GUAVIARE/ GUAVIARE** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A2520200I-79742098

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE: **SANTO DOMINGO** SUPERVISOR: **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 70.411.191,00	$ 0

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO SIETE SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LA RADICACION DE LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL QUE VA INGRESAR A DICHO FRENTE, AJUSTANDO ELBAORANDO CRONOGRAMAS DE OBRA Y ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES CON SU JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SANTO DOMINGO** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


IMAGENES AVANCE




Comentario: FACHADA PRINCIPAL SNR SANTO DOMINGO



Comentario: ACCESO PRINCIPAL SEDE SANTO DOMINGO



Comentario: ACCESO PRINCIPAL Y ATENCION AL USUARIO CIELO RASO EN MADERA



Comentario: ACCESO PASILLO PRINCIPAL SANTO DOMINGO

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL


Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE: **SANTO DOMINGO** SUPERVISOR: **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)



Comentario: VIGAS CANALES SATURADAS PARA MANTENIMIENTO CON VEGETACION Y MAL ESTADO DEL FOIL EXISTENTE



Comentario: FACHADA LATERAL DE LA SEDE SANTO DOMINGO

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista. No se ha iniciado actividad	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **FILANDIA** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 46.740.812,00	$ 0

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO SIETE SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LA RADICACION DE LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL QUE VA INGRESAR A DICHO FRENTE, AJUSTANDO ELBAORANDO CRONOGRAMAS DE OBRA Y ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES CON SU JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**


Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días

ENTIDAD CONTRATANTE	SEDE	SUPERVISOR
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	**FILANDIA**	**ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


IMAGENES AVANCE




Comentario: FACHADA PRINCIPAL SNR FILANDIA



Comentario: FACHADA PRINCIPAL SNR FILANDIA Y ESPACIO PUBLICO INMEDIATO A LAS INSTALACIONES



Comentario: FACHADA TECRER PISO Y TERRAZA - VIGA CANAL SATURADA CON VEGETACION



Comentario: VISITA DE OBRA CON EL REGISTRADOR DE LA SEDE

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **7** Del: **15 de octubre de 2024** Al: **22 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** Días


ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **FILANDIA** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)



Comentario: PISO 1 RECEPCION Y OFOCINAS - ACCESO PRINCIPAL



Comentario: TERRAZA TERCER PISO OFICINA REGISTRADOR

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista. No se ha iniciado actividad	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098