UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES**
DIRECCIÓN TERRITORIAL: **QUINDÍO**
DIRECTOR TERRITORIAL (E): **LENIN TITO MENDOZA PEÑA**
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No. 07 - CONTRATO No. 1416 DE 2024 Y CONTRATO No. 1417 DE 2024.
Periodo:	Noviembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 062 del 23/10/2024

Respetados(as) director(a) subdirector(a) y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Club Campestre – Armenia, Armenia – Calarcá, Calarcá - La Cabaña, Armenia – Alcalá, Cartago – Alcalá, Variante Alcalá y Accesos, La Española – Armenia.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 66,04 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO RUTINARIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	1416 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE MONTENEGRO LTDA COOPMAVIAL	NIT:	800.014.123-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO. SECTORES 4002 CLUB CAMPESTRE - ARMENIA, PR41+0760 - PR 50+0250 / 4003 ARMENIA - CALARCÁ, PR 0+0000 - PR3+0828 / 40QN05 VARIANTE CALARCÁ - LA CABAÑA, PR0+0000- PR7+0260 / 40QN04 LA ESPAÑOLA - ARMENIA, PR2+0300- PR 4+0000 / 2901B ARMENIA - ALCALÁ, PR0+0000 - PR 8+0000". LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	15/05/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP	2024S-VQUI-029835 del 15/05/2024

		(el que aplique):	
VALOR INICIAL:	$ 1.850.348.849		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.850.348.849		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
408124	2024	20 (Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$599.704.124,00	$389.807.680,54	$ 209.896.443,46

1.3. ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial No. 07, periodo de Noviembre de 2024	$58.952.148,00	$ 1.018.264,39	N/A	$ 59.970.412,39

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría (Supervisión) para el periodo del mes de Noviembre de 2024 se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.850.348.849	100.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$389.807.680,54	21%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$389.807.680,54	21%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$389.807.680,54	21%

1.4.2. ANTICIPO (N.A)

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 25 %
Meta física ejecutada %: 25 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VQUI-035826 del 04/06/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:22/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$185.034.885	Póliza No. 60-44-101012139 Anexo No. 02	15/05/2024	13/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 370.069.770		15/05/2024	13/08/2029
Estabilidad de la Obra	N/A		N/A	N/A
Calidad	$555.104.655		15/05/2024	13/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
		Anexo No.	Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000	Póliza No. 60-40-101005697 Anexo No.02	15/05/2024	13/08/2026
Contratistas y Subcontratistas	$130.000.000		15/05/2024	13/08/2026
Vehículos Propios y no propios	$130.000.000		15/05/2024	13/08/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO (N/A)

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO RUTINARIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	1417 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ROBLES	NIT:	836.000.677-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO. SECTORES 2901B ARMENIA - ALCALÁ, PR8+0000 - PR 23+0325 / 25VL07 CARTAGO - ALCALÁ, PR0+0000 - PR 20+0100 / 29VLA VARIANTE ALCALÁ Y ACCESOS, PR 0+0000 - PR 1+0200", LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	15/05/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VQUI-029837 del 15/05/2024
VALOR INICIAL:	$1.701.517.999		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.701.517.999		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		

ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
411724	2024	20 (Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$551.467.564,00	$358.453.916,60	$ 193.013.647,40

2.3 ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial No. 07, periodo de Noviembre de 2024	$54.210.395,03	$ 936.361,37	N/A	$ 55.146.756,40

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría (Supervisión) para el periodo del mes de Noviembre de 2024, se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

2.4.01 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	$1.701.517.999	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 358.453.916,60	21%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 358.453.916,60	21%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 358.453.916,60	21%

2.4.02 ANTICIPO (N.A)

Otorgado	$ 0,00

Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

2.4.03 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 25%
Meta física ejecutada %: 25%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VQUI-035828 del 04/06/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$170.151.800	Póliza No. 60-44-101012140 Anexo No. 03	15/05/2024	13/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$340.303.600		15/05/2024	13/08/2029
Estabilidad de la Obra	N/A		N/A	N/A
Calidad	$510.455.400		15/05/2024	13/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000	Póliza No. 60-40-101005698 Anexo No.02	15/05/2024	13/08/2026
Contratistas y Subcontratistas	$130.000.000		15/05/2024	13/08/2026
Vehículos Propios y no propios	$130.000.000		15/05/2024	13/08/2026

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO (N/A)

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE CONSULTORÍA

3.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA NO.	1995 DE 2024		
CONSULTOR:	CONSORCIO INGEVIAM	NIT:	901.838.771-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Consorcio integrado por INGENIERIA DE VIAS Y AMBIENTAL SAS - INVIAM S.A.S. IDENTIFICADA CON EL NIT. 844002768-9, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50% E INGECONSULTAS S.A.S. IDENTIFICADA CON EL NIT. 830.084.942-4, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%		
OBJETO:	"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO"		
FECHA DE INICIO:	02/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VQUI-043109 del 02/07/2024
VALOR INICIAL:	$3.984.929.795		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$3.984.929.795		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
566024	2024	20 (Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.383.754.610,00	$420.311.934,14	$963.442.675,86

3.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos de consultoría No. 05 Periodo Noviembre de 2024.	$70.892.900,00	$13.469.651,00	N/A	$84.362.551,00

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del supervisor para el período de Noviembre de 2024 el contrato reporta un avance de 20%

3.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 10%
Total inversión ejecutada: 10%

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

3.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

3.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

3.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 398.492.980	161710 Anexo No. 1	13/06/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 796.985.960	161710 Anexo No. 1	13/06/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	$ 1.195.478.940	161710 Anexo No. 1	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 02/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VQUI-047903 del 19/07/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

3.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (N/A)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

1.1 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO (N/A)

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VQUI-081487	1/11/2024	RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL	Convocatoria al comité departamental para la reducción del riesgo de desastres.

2024S-VQUI-081502	1/11/2024	CONTRATISTA CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO	Exigencia de señalización provisional para el contrato No. 2428 de 2024.
2024S-VQUI-082249	5/11/2024	RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-091319.
2024S-VQUI-081791	5/11/2024	RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL	Socialización del memorando No. 2024I-VBOG-083422, avance actualización insumos APU
2024I-VQUI-084326	5/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN	Respuesta al radicado No 2024I-VBOG-081173, información sobre el estado de Permisos de Uso de Zona de Vía gestionados en la Dirección Territorial Quindío.
2024I-VQUI-083852	5/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	Solicitud de recurso para obras de señalización en el sector Calarcá - La Cabaña, ruta 40QN05.
2024S-VQUI-082768	6/11/2024	RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL	Capacitación Survey 123
2024I-VQUI-084795	6/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Reiteración de la solicitud de asignación de usuarios y claves para los aplicativos AMV DT QUI, memorando No. 2024I-VQUI-080444.
2024S-VQUI-082747	6/11/2024	RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL	Respuesta a los oficios de entrada No. 2024E-VUVRAZ-108015 y No. 2024EVUVRAZ-108007.
2024S-VQUI-082742	6/11/2024	RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL	Solicitud de apoyo para dar respuesta al informe especial de policía en seguridad vial No. 40.
2024I-VQUI-085731	9/11/2024	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO	Respuesta al radicado No 2024I-VBOG-080356, registro fotográfico sitios críticos.
2024S-VQUI-084547	13/11/2024	RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL	Memorando No. 2024I-VBOG-085721, Actualización APU segundo semestre 2024.
2024S-VQUI-084557	13/11/2024	RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL	Memorando No. 2024I-VBOG-085298, modelos de plegables a elaborar por las AMV.
2024I-VQUI-086611	13/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Remisión del informe trimestral final del contrato No. 3005 de 2023.
2024I-VQUI-087189	14/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Insumos APU 2024-2 Dirección Territorial Quindío.

2024S-VQUI-085847	18/11/2024	RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-111131.
2024S-VQUI-085808	18/11/2024	RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL	Apoyo en la respuesta al memorando No. 2024I-VBOG-086633, información precios de insumos para señalización.
2024S-VQUI-085719	18/11/2024	RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL	Apoyo en la respuesta al memorando No. 2024I-VBOG-086329, información de pasos de fauna - Dirección Territorial Quindío.
2024I-VQUI-087798	18/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Respuesta al memorando No. 2024I-VBOG-076702, evaluación del estado de la red vial con criterio técnico 2024-2 de pavimentos no flexibles de la Dirección Territorial Quindío.
2024I-VQUI-087767	18/11/2024	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO	Respuesta al radicado No 2024I-VBOG-086035, información de las modificaciones contractuales del contrato monto agotable de la Dirección Territorial Quindío.
2024I-VQUI-088180	19/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Respuesta al radicado No 2024I-VBOG-086307, entrega de insumos APU 2024-2 Dirección Territorial Quindío.
2024S-VQUI-086307	19/11/2024	RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL	Solicitud de apoyo a la respuesta del memorando 2024I-VBOG-087099 Formatos directorio de emergencias e inventario de maquinaria y equipos.
2024I-VQUI-088840	20/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	Respuesta al radicado 2024I-VBOG-086633.
2024S-VQUI-086931	20/11/2024	RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL	Memorando No. 2024I-VBOG-087940, capacitación Survey 123 para la gestión del riesgo.
2024S-VQUI-086933	20/11/2024	RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL	Reiteración del oficio de salida No. 2024S-VQUI-081004 y solicitud del acta de obra del contrato No. 2428 de 2024.
2024I-VQUI-089278	21/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Respuesta al radicado No 2024I-VBOG-086329.
2024S-VQUI-087817	22/11/2024	RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL	Solicitud de aclaración de los PRs de los postes siniestrados en la ruta 4002 y de la cotización remitida por medio del oficio de entrada No. 2024EVUVRAZ-103971.
2024S-VQUI-087827	22/11/2024	RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL	Solicitud de apoyo para dar respuesta a la PQRSD No. 2024E-VUVR-117200.

2024I-VQUI-090001	25/11/2024	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO	Solicitud de adición de recursos para el contrato No. 2428 de 2024.
2024S-VQUI-089054	27/11/2024	RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL	Exigencia en los indicadores de los contratos de mantenimiento rutinario No. 1416-2024 y 1417-2024
2024S-VQUI-089059	27/11/2024	RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL	Memorando No. 2024I-VBOG-089415, aclaración de plazos de entrega de los estados de la red con criterio técnico.
2024S-VQUI-089423	27/11/2024	RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL	Solicitud de Apoyo para dar respuesta al Informe Especial de Policía en Seguridad Vial No 42.
2024S-VQUI-089060	27/11/2024	REPRESENTANTE LEGAL ADMINISTRACION VIAL	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-112597.
2024S-VQUI-089567	27/11/2024	RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-087713.
2024I-VQUI-091637	28/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	Respuesta al radicado No. 2024I-VBOG-090646, estado de la red vial con criterio técnico de las superficies diferentes al pavimento flexible.
2024I-VQUI-091779	29/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Respuesta al radicado No 2024I-VBOG-089264.
2024S-VQUI-090235	29/11/2024	RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL	Respuesta a los radicados 2024E-VUVRAZ-120823 y 2024E-VUVRAZ-092923.

1.2 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

2. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se ha presentado novedades.

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se ha presentado novedades.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se ha presentado novedades.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se ha presentado novedades.

3. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizaron recorridos semanales sin comisión, para llevar a cabo el seguimiento a las actividades realizadas por los microempresarios en las vías a cargo de la Dirección Territorial Quindío y verificación de las actividades de consultoría de la Administración Vial.

4. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.


Se ejerce el control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de consultoría vigilado y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, así:

-. Se vela por el cumplimiento del contrato de consultoría en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos.
-. Se solicitó a la consultoría estricto cumplimiento en la presentación oportuna tanto de actas de costos e informes mensuales de la obra como de la consultoría.
-. Se documenta los pagos que se hacen al contrato de consultoría y se controla el balance presupuestal del contrato de consultoría para efecto de pagos y de liquidación de este.
- Se participa en reuniones para verificar la adecuada ejecución del contrato de consultoría.
-. Se suscriben las actas que se generan durante la ejecución del contrato de consultoría, revisando los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, documentando los pagos realizados y controlando el balance presupuestal del contrato de consultoría para efecto de pagos y de liquidación de este.
- Se verifica que el consultor suministre y mantenga todos los recursos ofrecidos, con las condiciones e idoneidades pactadas.
-. Se vela porque los sistemas de información estén debidamente alimentados y actualizados, para garantizar la publicación de los documentos del contrato de consultoría.
-. Se verifica el cumplimiento de las obligaciones del consultor en materia de seguridad social integral y pago de aportes parafiscales.
-. Se elaboran y presentan los informes mensuales del supervisor del contrato de consultoría.

5. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO: DIANA CAROLINA GALVEZ CIFUENTES
IDENTIFICACION: Matricula profesional No.:63202-158343 QND
Supervisor del contrato de consultoría No. 1995-2024 y mantenimiento rutinario 1416-2024 y 1417-2024
DIRECCION TERRITORIAL QUINDÍO
INSTITUTO NACIONAL DE VIA