DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE

LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA

TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" , LOTE 14. CONTRATO No. 1079 DE 2022,
Periodo:	Del 01 del mes de agosto al 31 del mes de agosto 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2838 de fecha 3 de agosto de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: El Roble - La Quiebra del Roble

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,366 **Km**

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	No. Convenio Solidario 1761-2021 Contrato de Obra Derivado No. 2023132 de 13/05/2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GIM	NIT:	901712328-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MAKINGENIERÍA S.A.S. NIT. 900804543-3 GRUPO QUIMBAYA S.A.S. NIT. 901213717-5		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO SECTOR EL ROBLE - LA QUIEBRA DEL ROBLE		
FECHA DE INICIO:	14/07/2023	ID DEL SECOP: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-36243	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 13 de Mayo de 2023
VALOR INICIAL:	$ 434.769.471,41		
VALOR ADICIONES:	$ 8.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$ 8.000.000,00		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 442.769.471,00		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) Meses, contados a partir de la firma del Acta de Inicio		
TOTAL PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 2/12/2023		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 31/12/2023		
PRÓRROGA 3:	Hasta el 31/01/2024		
PRÓRROGA 4:	Hasta el 28/02/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28/02/2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0000122 del 2 de febrero de 2023	2023			$ 450.000.000	$ 434.769.471	$ 15.230.529
N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A	$ 450.000.000	$ 434.769.471	$ 15.230.529

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ 119.599.447,00	N/A	N/A	$ 119.599.447,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 133.663.243,00	N/A	N/A	$ 133.663.243,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$ 86.847.700,00	N/A	N/A	$ 86.847.700,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ 58.376.249,50	N/A	N/A	$ 58.376.249,50
Acta de Ajuste No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 19 de fecha 05/09/2024 , para el periodo de 1 a 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra derivado, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 442.769.471,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 442.769.471,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 442.769.471,00	100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 442.769.471,00	100,00%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %:100

Meta física ejecutada %:100

* Datos tomados del informe mensual de interventoria

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:_

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NA

POLIZAS ACTUALIZADAS: **SI** [ ] **O NO** [x]

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Garantía Única No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 43.476.947,20	45-44-101148077	14/07/2023	15/03/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 86.953.894,40	45-44-101148077	14/07/2023	15/03/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 86.953.894,40	45-44-101148077	14/07/2023	14/11/2026
Calidad estudios y diseños				
Estabilidad de la Obra y Calidad	$ 130.430.841,60	45-44-101148077	5 AÑOS	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 232.000.000,00	45-40-101084320	14/07/2023	14/11/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUEST A	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Esta informacion de correspondencia recibida y enviada del contrato de obra derivado corresponde a la reportada en el numeral 8,1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor, la misma puede ser consultada en el informe mensual emitido por el interventor para el periodo correspondiente.

La correspondecia tramitada durante el periodo y relacionada con el convenio fue:

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO N	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

MUNICIPIO DE BOLÍVAR

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Naranjal– Aguas Lindas, La Tulia – La Aguada – El Aguacate, La Aguada – Cabuyal y La Tulia – La Aldana

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,641 **Km**

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	No. Convenio Solidario 1754-2021 Contrato de Obra Derivado No. LP-003-2022 de 20/09/2022		
CONTRATISTA:	Jorge Julio Carmona Giraldo	NIT:	10.222.927
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Jorge Julio Carmona Giraldo		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR DEPARTARMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
FECHA DE INICIO:	22 de febrero de 2023	ID DEL SECOP: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-33237&grecaptcharesponse=03ANYolqtrdS7xlHmiKWtWshRk_tM9_ebRc7ASUb5zUdAh78oMhx9fQZx3ADOdCI9k	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 20 de septiembre de 2022
VALOR INICIAL:	$ 856.326.510,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	$ 856.326.510,00		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/12/2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	4		
PRORROGA 1:	Hasta el 31/04/2023		
PRORROGA 2:	Hasta el 15/10/2023		
PRORROGA 3:	Hasta el 1/02/2023		
PRORROGA 4:	Hasta el 31/12/2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
847	2022	RBINVIAS1754	2,3,2,02,02,005	$ 856.326.510	$ 856.326.510	$ -
N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ 181.469.164,00	N/A	N/A	$ 181.469.164,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 224.773.643,00	N/A	N/A	$ 224.773.643,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$ 214.708.977,00	N/A	N/A	$ 214.708.977,00
Acta de Ajuste No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 19 de fecha 05/09/2024 , para el periodo de 1 a 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra derivado, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 856.326.510,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 856.326.510,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 856.326.510,00	100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 856.326.510,00	100,00%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100

Meta física ejecutada %: 100

* Datos tomados del informe mensual de interventoria

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	APROBADO

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Resolución No xxx de xxxx

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17/02/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: **SI** [ ] **O NO** [x]

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Garantía Única No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 171.265.302,00	41-44-101260503	20/09/2022	30/11/2023
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 85.632.651,00	41-44-101260503	20/09/2022	31/07/2023
Calidad estudios y diseños				
Estabilidad de la Obra y Calidad	$ 171.265.302,00	41-44-101260503	20/09/2022	31/07/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 232.000.000,00	41-40-101046279	20/09/2022	31/07/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUEST A	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Esta informacion de correspondencia recibida y enviada del contrato de obra derivado corresponde a la reportada en el numeral 8,1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor, la misma puede ser consultada en el informe mensual emitido por el interventor para el periodo correspondiente.

La correspondecia tramitada durante el periodo y relacionada con el convenio fue:

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

MUNICIPIO DE CAICEDONIA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR PALO GRANDE- BOSQUE ALTO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,58 **Km**

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	No. Convenio Solidario 1747-2021 Contrato de Obra Derivado No. 279 de 02/11/2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA GENERACION	NIT:	901.651.811-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	VESGA REYES JAIRO AUGUSTO CC.91074346 CON 5,00% S&L INGENIERIA SAS NIT 901614667-6 CON 95.00%.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”		
FECHA DE INICIO:	28 de febrero de 2023	ID DEL SECOP: https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 2 de noviembre de 2022
VALOR INICIAL:	$ 1.192.743.103,21		
VALOR ADICIONES:	$ 57.256.896,79		
ADICIÓN 1:	$		57.256.896,79
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	$ 1.250.000.000,00		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		

PLAZO INICIAL:	cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la suscripción del acta de iniciación de contrato. La vigencia del
SUSPENSION 1:	5/04/2023
REINICIO 1:	28/04/2023
TOTAL PRÓRROGAS:	6
PRORROGA 1:	hasta el 7/08/2023
PRORROGA 2:	hasta el 7/11/2023
PRORROGA 3:	hasta el 02/12/2023
PRORROGA 4:	hasta el 31/12/2023
PRORROGA 5:	hasta el 31/01/2024
PRORROGA 6:	hasta el 29/02/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	hasta el 29/02/2024

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
244	2023	2,3,2,02,02	SUPERAVIT FISCAL CONVENIOS	$ 1.192.743.103	$ 1.192.743.103	$ 0
N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ 182.985.831,00	N/A	N/A	$ 182.985.831,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 324.640.737,00	N/A	N/A	$ 324.640.737,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$ 279.856.719,00	N/A	N/A	$ 279.856.719,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ 322.006.187,00	N/A	N/A	$ 322.006.187,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	$ 62.092.727,00	N/A	N/A	$ 62.092.727,00
Acta de Ajuste No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 19 de fecha 05/09/2024 , para el periodo de 1 a 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra derivado, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.250.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.250.000.000,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.250.000.000,00	100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.250.000.000,00	100,00%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %:100

Meta física ejecutada %:100

* Datos tomados del informe mensual de interventoria

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:_

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Resolución No xxx de xxxx

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 5/07/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: **SI** [ ] **O NO** [x]

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Garantía Única No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 119.274.310,32	11-44-101194258	28/02/2023	13/03/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 59.637.155,16	11-44-101194258	28/02/2023	13/11/2026
Calidad estudios y diseños	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de la Obra y Calidad	$ 357.822.930,96	11-44-101194258	12/08/2023	13/11/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 200.000.000,00	11-40-101050366	28/02/2023	13/08/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUEST A	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Esta informacion de correspondencia recibida y enviada del contrato de obra derivado corresponde a la reportada en el numeral 8,1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor, la misma puede ser consultada en el informe mensual emitido por el interventor para el periodo correspondiente.

La correspondecia tramitada durante el periodo y relacionada con el convenio fue:

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

MUNICIPIO DE DAGUA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vereda La Provincia

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,927 **Km**

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	No. Convenio interadministrativo 2016-2021 Contrato de Obra Derivado No. 2023716 de 29/08/2023				
CONTRATISTA:	CONSORCIO VICOL	NIT:	901.744.689-5		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSORCIO VICOL				
OBJETO:	EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE DAGUA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL				
FECHA DE INICIO:	27/09/2023	ID DEL SECOP: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.320549	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 29/08/2023		
VALOR INICIAL:	$ 1.154.202.193,00				
VALOR ADICIONES:	$ -				
ADICIÓN 1:	$ -				
ADICIÓN NN:	0				
VALOR ACTUAL:	$ 1.154.202.193,00				
ANTICIPO	$ 346.260.657,90			22/03/2022	inicio convenio
ANTICIPO OTORGADO:	$ 346.260.657,90				
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -				
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 346.260.657,90				
PLAZO INICIAL:	tres (3) meses contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato.				
TOTAL PRÓRROGAS:	5				
PRORROGA 1:	Hasta el 31/12/2023				
PRORROGA 2:	Hasta el 31/01/2024				
PRORROGA 3:	Hasta el 29/02/2024				
PRORROGA 4:	Hasta el 31/03/2024				
PRORROGA 5:	Hasta el 31/05/2024				
PRORROGA 6:	Hasta el 30/06/2024				
PRORROGA 7:	Hasta el 15/07/2024				
PRORROGA 8:	Hasta el 30/08/2024				
PRORROGA 9:	Hasta el 30/10/2024				
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 30/10/2024				

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1__	$ 224.486.267,00	$ 52.657.272,00	$ 83.143.062,00	$ 277.143.539,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 167.086.730,00	N/A	$ 167.086.730,00	
Acta de Ajuste No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 19 de fecha 05/09/2024 , para el periodo de 1 a 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra derivado, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.154.202.193,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.154.202.193,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 388.735.298,60	33,68%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 388.735.298,60	33,68%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 346.260.657,90
Amortizado	$ 250.229.791,90
Saldo	$ 96.030.866,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100

Meta física ejecutada %: 33,68

* Datos tomados del informe mensual de interventoria

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:_

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 3/10/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: **SI** [ ] **O NO** [x]

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Garantía Única No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 115.420.220,00	430-47-994000062678	27/09/2023	30/04/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 346.260.657,90	430-47-994000062678	28/09/2023	30/04/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 346.260.658,00	430-47-994000062678	27/09/2023	30/12/2026
Calidad estudios y diseños	$ 346.260.658,00	430-47-994000062678	6 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL	
Estabilidad de la Obra y Calidad	$ 346.260.658,00	430-47-994000062678	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA FINAL	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 346.260.658,00	430-74-994000023142	27/09/2023	31/12/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUEST A	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Esta informacion de correspondencia recibida y enviada del contrato de obra derivado corresponde a la reportada en el numeral 8,1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor, la misma puede ser consultada en el informe mensual emitido por el interventor para el periodo correspondiente.

La correspondecia tramitada durante el periodo y relacionada con el convenio fue:

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

MUNICIPIO DE LA UNIÓN

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEREDAS EL AJIZAL, LA AGUADA, JARDIN OJEDAS Y SABANAZO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,342 **Km**

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	No. Convenio Solidario 1813-2021 Contrato de Obra Derivado No. OP 001 de 19/01/2023		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S.	NIT:	900.390.213-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S.		
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LOS CORREDORES RURALES DE LAS VEREDAS EL AJIZAL, LA AGUADA,JARDIN OJEDAS Y SABANAZO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.		
FECHA DE INICIO:	6 de marzo de 2023	ID DEL SECOP: https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19 de enero de 2023
VALOR INICIAL:	$ 4.789.858.703,06		
VALOR ADICIONES:	$ 210.141.297,00		
ADICIÓN 1:	$ 210.141.297,00		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	$ 5.000.000.000,06		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	Cinco (05) meses o hasta 30 de abril de 2023		
SUSPENSION 1:	21/04/2023		
PRORROGA SUSPENSION 1:	28/04/2023		
REINICIO 1:	15/05/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 25/11/2023		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 2/12/2023		
PRÓRROGA 3:	Hasta el 31/12/2023		
PRÓRROGA 4:	Hasta el 31/01/2024		
PRÓRROGA 5:	Hasta el 29/02/2024		
PRÓRROGA 6:	Hasta el 31/03/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31/03/2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
76	2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	2,3,2,02,02,005,2402041 53211,16,01,037	$ 4.789.858.703	$ 4.789.858.703	$ -
N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ 1.024.047.718,00	N/A	N/A	$ 1.024.047.718,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 625.951.245,00	N/A	N/A	$ 625.951.245,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$ 582.680.068,00	N/A	N/A	$ 582.680.068,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ 903.421.510,00	N/A	N/A	$ 903.421.510,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	$ 990.810.882,00	N/A	N/A	$ 990.810.882,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$ 364.882.752,00	N/A	N/A	$ 364.882.752,00
Acta de Ajuste No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 19 de fecha 05/09/2024 , para el periodo de 1 a 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra derivado, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 5.000.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 5.000.000.000,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.000.000.000,00	100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 5.000.000.000,00	100,00%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100

Meta física ejecutada %: 100

* Datos tomados del informe mensual de interventoria

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:_

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Resolución No xxx de xxxx

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 5/07/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: **SI** [ ] **O NO** [x]

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Garantía Única No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 478.985.870,31	55-44-101075510	6/03/2023	24/05/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 239.492.935,15	55-44-101075510	6/03/2023	24/11/2026
Calidad estudios y diseños	$ 10.500.000,00	55-44-101075510	1/06/2023	1/06/2028
Estabilidad de la Obra y Calidad	$ 1.436.957.610,90	55-44-101075510	5 años	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 232.000.000,00	55-40-101035636	24/01/2023	30/04/2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUEST A	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Esta informacion de correspondencia recibida y enviada del contrato de obra derivado corresponde a la reportada en el numeral 8,1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor, la misma puede ser consultada en el informe mensual emitido por el interventor para el periodo correspondiente.

La correspondecia tramitada durante el periodo y relacionada con el convenio fue:

NA

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

MUNICIPIO DE ROLDANILLO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Santa Rita-3 esquinas

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,453 **Km**

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	No. Convenio Solidario 1797-2021 Contrato de Obra Derivado No. MRLP005 de 23/09/2022		
CONTRATISTA:	GRUPO M2 S.A.S.	NIT:	900097738
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	GRUPO M2 S.A.S.100%		
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".		
FECHA DE INICIO:	2 de marzo de 2023	ID DEL SECOP: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es	FECHA DE SUSCRIPCIÓN 23/09/2022
VALOR INICIAL:	$ 449.765.942,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	$ 449.765.942,00		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	90 días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 31/07/2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31/07/2023		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1193	2022	323	2,3,02,02,006	$ 449.765.942	$ -	
N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 19 de fecha 05/09/2024 , para el periodo de 1 a 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra derivado, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 449.765.942,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 449.765.942,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 449.765.942,00	100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 449.765.942,00	100,00%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %:100

Meta física ejecutada %:100

* Datos tomados del informe mensual de interventoria

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA	ACTA DE AMPLIACION	PERIODO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:_

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Resolución No xxx de xxxx

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 5/07/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: **SI** [X] **O NO** [ ]

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Garantía Única No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 44.976.594,20	430-47-99400005783	2/03/2023	2/10/2023
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 89.953.188,40	430-47-99400005783	2/03/2023	2/06/2026
Calidad estudios y diseños				
Estabilidad de la Obra y Calidad	$ 134.929.782,00	430-47-99400005783	5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 400.000.000,00	430-74-994000020868	4/01/2023	2/06/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No	CAUSAL	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Esta informacion de correspondencia recibida y enviada del contrato de obra derivado corresponde a la reportada en el numeral 8,1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor, la misma puede ser consultada en el informe mensual emitido por el interventor para el periodo correspondiente.

La correspondecia tramitada durante el periodo y relacionada con el convenio fue:

NA

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

MUNICIPIO DE YOTOCO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: MEDIACANOA, EL CANEY, VEREDA LA CECILIA, LAS DELICIAS, CRUCERO SAN JUAN, MIRAVALLE,. RAYITO. CAMPOALEGRE Y VEREDA LA NEGRA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 4,85 **Km**

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	No. Convenio Solidario 2640-2019 Contrato de Obra Derivado No. 100-1806364 O de 30/11/2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA YOTOCO	NIT:	901.658.659-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	SAICO INGENIERIA SAS 95% Y FUNDACIÓN OCEANÍA 2030 5%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS CORREDOR PRODUCTIVO CORREGIMIENTO DE MEDIACANOA, EL CANEY, VEREDA LA CECILIA, LAS DELICIAS, CRUCERO SAN JUAN, MIRAVALLE, RAYITO, CAMPOALEGRE Y VEREDA LA NEGRA CONVENIO 2640- 2019 ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE YOTOCO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.		

FECHA DE INICIO:	14 DE FEBRERO DE 2023	ID DEL SECOP: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-33640&g-recaptcharesponse=03ANYolquKY1Ye0QaLYuZHlKOC1bifW2RL8m51W7isoS2OlHsGSpTLQKbqI4MJUhwjp4XSqLbLbnYKfFpf-c2TY57wkAfTc1q0Cq3RHkdX3bM_F_iEXCNDirKRa3BVsViT281nqegRbtIArzxaZXN2t5nwP	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 NOVIEMBRE DE 2022

VALOR INICIAL:	$	9.672.910.684,11
VALOR ADICIONES:	0	
ADICIÓN 1:	0	
ADICIÓN NN:	0	
VALOR ACTUAL:	$	9.672.910.684,11
ANTICIPO	$	2.901.873.205,23
ANTICIPO OTORGADO:	$	2.901.873.205,23
ANTICIPO AMORTIZADO:		
SALDO POR AMORTIZAR:	$	2.901.873.205,23
PLAZO INICIAL:	hasta el 30 de abril de 2023	
SUSPENSION 1:	Del 15/11/2023 al 30/11/2023	
PRORROGA 1 A SUSPENSION 1:	Hasta el 15/12/2023	
SUSPENSION 2:	Del 22/02/24 al 14/03/24	
TOTAL PRÓRROGAS:	5	
PRORROGA 1:	Hasta el 31/07/2023	
PRORROGA 2:	Hasta el 30/11/2023	
PRORROGA 3:	Hasta el 2/12/2023	
PRORROGA 4:	Hasta el 29/02/2024	
PRORROGA 5:	Hasta el 31/03/2024	
PRORROGA 6:	Hasta el 15/05/2024	
PRORROGA 7:	Hasta el 30/05/2024	
PRORROGA 8:	Hasta el 10/07/2024	
PRORROGA 9:	Hasta el 15/07/2024	
PRORROGA 10:	Hasta el 10/10/2024	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 10/10/2024	

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
391	2022	574	2,3,2,02,02,005,2402041,53	$ 9.997.172.209	$ -	$ 9.997.172.209
391	2022	173	2,3,2,02,02,005,2402041,5321	$ 2.827.791,19	0	
TOTAL	N/A	N/A	N/A	$ 10.000.000.000	N/A	

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ 1.728.702.036,00	$ 2.850.000,00	$ 519.465.611,00	$ 1.731.552.036,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 1.827.241.188,00		$ 605.484.580,71	$ 2.018.281.935,70
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$ 1.237.908.428,30		$ 371.372.528,49	$ 1.237.908.428,30
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ 449.585.510,40		$ 134.875.653,12	$ 449.585.510,40
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	$ 877.952.462,20		$ 263.385.738,66	$ 877.952.462,20
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$ 914.877.303,57		$ 274.463.191,07	$ 914.877.303,57
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	$ 1.480.870.389,24		$ 444.261.116,77	$ 1.480.870.389,24
Acta de Ajuste No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 19 de fecha 05/09/2024 , para el periodo de 1 a 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra derivado, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 9.672.910.684,11	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 8.835.256.563,01	91,34%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 8.232.461.951,24	85,11%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 17.850.000,00	0,18%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 8.250.311.951,24	85,29%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$	2.901.873.205,23
Amortizado	$	2.613.308.419,82
Saldo	$	288.564.785,41

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 91,34

Meta física ejecutada %: 85,11

* Datos tomados del informe mensual de interventoria

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA	ACTA DE AMPLIACION	PERIODO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:_

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Resolución No xxx de xxxx

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 5/07/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: **SI** [ ] **O NO** [x]

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Garantía Única No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 967.291.068,41	75-44-101125775	30/11/2022	31/05/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.901.873.205,23	75-44-101125775	30/11/2022	31/05/2024
Calidad estudios y diseños	5355000	75-44-101125775	30/11/2022	30/11/2027
Estabilidad de la Obra y Calidad	$ 2.901.873.205,23	75-44-101125775	5 años 0 meses y 0 dias	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 500.000.000,00	75-40-101046981	30/01/2022	30/11/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No	CAUSAL	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Esta informacion de correspondencia recibida y enviada del contrato de obra derivado corresponde a la reportada en el numeral 8,1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor, la misma puede ser consultada en el informe mensual emitido por el interventor para el periodo correspondiente.

La correspondecia tramitada durante el periodo y relacionada con el convenio fue:

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

2.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1079-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERV RURALES 2022	NIT:	901.598.532-1
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JUAN CASTRO HERNANDEZ 5% Y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS SAS 95%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" , LOTE 14. CONTRATO No. 1079 DE 2022,		
FECHA DE INICIO:	2 de febrero de 2023	DT-VALLE DEL CAUCA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 12 de julio de 2022
VALOR INICIAL:	$ 901.833.506,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 901.833.506,00		
ANTICIPO	N/A		

ANTICIPO OTORGADO:	0
ANTICIPO EN FIDUCIA:	0
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 30 de abril del 2023
TOTAL PRORROGAS:	6
PRORROGA 1:	Hasta el 2 de diciembre del 2023
PRORROGA 2:	Hasta el 31 de diciembre del 2023
PRORROGA 3:	Hasta el 31 de marzo del 2024
PRORROGA 4:	Hasta el 31 de mayo del 2024
PRORROGA 5:	Hasta el 15 de julio del 2024
PRORROGA 6:	Hasta el 31 de octubre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de octubre de 2024

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
820322	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ -
193523	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 801.833.506,00	$ 756.108.293,45	$ 45.725.212,55
TOTAL						$ 45.725.212,55

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA MENSUAL DE COSTOS No . 19	$ 19.196.535,00	$ 3.647.341,65		$ 22.843.876,65
TOTAL	**$ 19.196.535,00**	**$ 3.647.341,65**	**N/A**	**$ 22.843.876,65**

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 19 De fecha 5/09/2024 para el período 1/08/2024 a 31/08/2024

el contrato reporta un avance de 94,9%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $	$ 901.833.506,00
Total inversión ejecutada: $	$ 856.108.293,45

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
28/06/2024	6

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Garantía Único de cumplimiento No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 90.183.351,00	21-44-101388138	12/07/2022	2/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 151.568.656,00	21-44-101388138	12/07/2022	2/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 180.366.701,00	21-44-101388138	12/07/2022	2/12/2026
Calidad del Servicio	$ 270.550.052,00	21-44-101388138	1/05/2023	1/05/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: **SI** [X] **O NO** [ ]

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

Informacion aportada por las entidades e interventoria de manera digital en tal sentido se remite la informacion de manera digital a travez del procedimiento establecido para el tramite de actas de costos.

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

Los inconvenientes surgidos durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría están detalladamente relacionados en los informes mensuales de interventoría. Dichos informes han sido presentados por la interventoría mes a mes, en el marco del desarrollo del contrato correspondiente, y contienen la descripción precisa de cada uno de los problemas identificados, así como las recomendaciones y acciones correctivas propuestas para mitigar su impacto en el avance del proyecto.

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

CONTRATO No OP 001-2023 MUNICIPIO DE LA UNION: El contrato de obra actualmente terminado en tramite de recibo y liquidacion.

CONTRATO No. 100-18,06,364 O-2022 MUNICIPIO DE YOTOCO: El contrato de obra actualmente en ejecución se encuentra bajo el seguimiento del personal profesional de interventoría. Este equipo se encarga de verificar que las labores se realicen conforme a las especificaciones técnicas y los plazos establecidos en el contrato, asegurando así la calidad y el correcto desarrollo del proyecto.

CONTRATO No. 279-2022 MUNICIPIO DE CAICEDONIA: El contrato de obra actualmente terminado en tramite de recibo y liquidacion.

CONTRATO No. MRLP005-2022 MUNICIPIO DE ROLDANILLO:El contrato de obra actualmente terminado en tramite de recibo y liquidacion.

CONTRATO No. 2023716-2022 MUNICIPIO DE DAGUA: El contrato de obra actualmente en ejecución se encuentra bajo el seguimiento del personal profesional de interventoría. Este equipo se encarga de verificar que las labores se realicen conforme a las especificaciones técnicas y los plazos establecidos en el contrato, asegurando así la calidad y el correcto desarrollo del proyecto.

CONTRATO No. 2023132 MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO:El contrato de obra actualmente terminado en tramite de recibo y liquidacion.

CONTRATO No. LP003-2022 MUNICIPIO DE BOLIVAR: El contrato de obra actualmente terminado en tramite de recibo y liquidacion.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

Se inicia con proceso de cesión del contrato de obra 2023716-2022 del municipio de Dagua.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Se informa que las actas de costos no han sido allegadas por la interventoría dentro de los plazos establecidos en el contrato.
Se solicita a los municipios el cumplimiento de la obligación establecida en el convenio, relacionada con la devolución y reporte de los rendimientos financieros obtenidos a partir del giro de los recursos. Este requerimiento es esencial para garantizar la adecuada administración de los fondos y el cumplimiento de los compromisos acordados en el convenio.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

La interventoría solicita la entrega de los documentos necesarios para el cumplimiento de la normatividad ambiental (PAGA) en cada contrato de obra derivado. Esta documentación es esencial para que la interventoría pueda revisar y consolidar la información requerida, la cual será remitida oportunamente a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, garantizando así que se cumplan los estándares ambientales establecidos.

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizaron comisiones de servicios para este periodo teniendo en cuenta la carga laboral de supervisiones a cargo y lo relacinado con la tarea de ser el facilitador y publicador de procesos de contratacion en la plataforma SECOP II.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

En cumplimiento a las disposiciones de Ley inherentes a ejercicio de las funciones como supervisor, se adelantaron labores verificando que se cumplan el objeto de la interventoría dentro del plazo contractual y acorde a las especificaciones de construcción.

Se realiza la revisión de los informes semanales presentados por el interventor en cada municipio, correspondientes al periodo de este informe. Atendiendo, revisando y confrontando la información consignada por la Interventoria.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Desde la supervisión del contrato de Interventoria se hace la recomendación de no seguir aplicando el modelo de Interventoria multiproyecto (multicontrato) ya que se presentan dificultades en el correcto seguimiento y control de la ejecución de los proyectos y/o contratos por parte de la interventoría y que demanda un tiempo extra para seguimiento y control del supervisor del contrato de Interventoria.
Mantener una comunicación constante y clara con todos los actores involucrados en el proyecto.
Fomentar la colaboración entre el contratista, el interventor y la entidad contratante.
Evaluar semanalmente el desempeño del contratista y del equipo de interventoría para asegurar que se cumplan los estándares de calidad y plazos establecidos.
Ofrecer capacitación constante al equipo de interventoría sobre nuevas normativas, técnicas de supervisión y gestión de proyectos.
Estas recomendaciones y acciones te ayudarán a mantener un control efectivo sobre el proyecto, asegurando su éxito y cumplimiento conforme a los objetivos establecidos.

Cordialmente,

NOMBRE FUNCIONARIO	ADRIAN OSORIO BETANCOURT
IDENTIFICACIÓN	C.C. 4.611.500
CARGO	Profesional Univesitario