Fecha 2024-12-30 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. CALLE 80 Y AV. CALLE 153 Y TRAMOS COMPLEMENTARIOS EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. CALLE 80 Y AV. CALLE 153 Y TRAMOS COMPLEMENTARIOS

CONTRATO No. IDU-1746-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Sandra Patricia Gavilan Acevedo - Apoyo Principal, Administrador Zipa - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	28.11%
% EJECUTADO	24.83%
% VARIACIÓN	-3.28%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución etapa de factibilidad

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.
Contrato No.	IDU-1746-2023
Valor Inicial	$ 9.499.800.724,00
Total Contrato	$ 9.499.800.724,00
Valor Pagado	$ 294.494.558,00
Plazo Inicial	450 días
Plazo Actualizado	450 días
Fecha de Iniciación	2024-08-20
Fecha de Terminación Actual	2025-11-19
No. Empleos generados	50

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	T N M LIMITED
Contrato No.	IDU-1756-2023
Valor Inicial	$ 1.999.925.874,00
Total Contrato	$ 1.999.925.874,00
Valor Pagado	$ 67.784.369,00
Plazo Inicial	450 días
Plazo Actualizado	450 días
Fecha de Iniciación	2024-08-20
Fecha de Terminación Actual	2025-11-19
No. Empleos generados	28

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	T N M LIMITED
Contrato No.	IDU-1756-2023
Valor Inicial	$ 1.999.925.874,00
Total Contrato	$ 1.999.925.874,00
Valor Pagado	$ 67.784.369,00
Plazo Inicial	450 días
Plazo Actualizado	450 días
Fecha de Iniciación	2024-08-20
Fecha de Terminación Actual	2025-11-19

No. Empleos generados	28

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	**% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO**	**% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO**	**PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO**	**EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO**
Factibilidad	53,74	35,66	$ 1.621.073.745,78	$ 909.236.550,95

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**VARIACIÓN PORCENTUAL**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)**
RAI- Topografía	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	1.0	1.0	0.0	
RAI- Diseños Geometricos	1.0	1.0	0.0	Aprobado
RAI - URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	1.0	1.0	0.0	
RAI - DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	1.0	1.0	0.0	
RAI - DISEÑO DE REDES ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y GAS NATURAL	1.0	1.0	0.0	
RAI - SUELOS, GEOTECNIA	1.0	1.0	0.0	
RAI - ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	1.0	1.0	0.0	
RAI - ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	1.0	1.0	0.0	
RAI - PAVIMENTOS	1.0	1.0	0.0	
RAI - PREDIOS	1.0	0.99	-0.01	
RAI - ARQUEOLOGÍA	1.0	1.0	0.0	
RAI - ESTUDIOS SOCIALES	1.0	1.0	0.0	
RAI - DISEÑO DE REDES ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y GAS NATURAL	1.0	1.0	0.0	
FACTIBILIDAD- Topografía	1.0	0.99	-0.01	
FACTIBILIDAD - ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	0.42	0.35	-0.07	
FACTIBILIDAD- Diseños Geometricos	0.59	0.57	-0.02	
FACTIBILIDAD - URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	0.55	0.55	0.0	
FACTIBILIDAD - DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	0.58	0.38	-0.2	
FACTIBILIDAD - SUELOS, GEOTECNIA	0.53	0.19	-0.34	
FACTIBILIDAD - ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	0.79	0.71	-0.08	
FACTIBILIDAD - ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	0.62	0.6	-0.02	
FACTIBILIDAD - PAVIMENTOS	0.65	0.0	-0.65	
FACTIBILIDAD - PREDIOS	0.46	0.31	-0.15	
FACTIBILIDAD - ARQUEOLOGÍA	0.62	0.65	0.03	
FACTIBILIDAD - ESTUDIOS SOCIALES	0.59	0.0	-0.59	
FACTIBILIDAD - PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN	0.03	0.0	-0.03	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	0.0	0.2	0.2	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - DISEÑO GEOMÉTRICO	0.0	0.2	0.2	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	0.0	0.0	0.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - REDES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO (INCLUYE RED MATRIZ)	0.0	0.0	0.0	

ESTUDIOS Y DISEÑOS - REDES E INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO (INCLUYE SUDS)	0.0	0.0	0.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - DISEÑO DE REDES ENERGIA, TELECOMUNICACION ES Y GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - SUELOS, GEOTECNIA	0.0	0.13	0.13	
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	0.0	0.0	0.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	0.0	0.0	0.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - PAVIMENTOS	0.0	0.0	0.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - ARQUEOLOGÍA	0.0	0.0	0.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTUDIOS SOCIALES	0.0	0.0	0.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACION	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - DISEÑO GEOMÉTRICO	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - REDES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO (INCLUYE RED MATRIZ)	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - REDES E INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO (INCLUYE SUDS)	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - DISEÑO DE REDES ENERGIA, TELECOMUNICACION ES Y GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - SUELOS, GEOTECNIA	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - PAVIMENTOS	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - ARQUEOLOGÍA	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - ESTUDIOS SOCIALES	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACION	0.0	0.0	0.0	