INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Contrato de Interventoría INVIAS N° 975 de 2022

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

INFORME MENSUAL No. 25
Periodo del 01 al 31 de octubre de 2024

ANEXO 1
MUNICIPIO DE CANDELARIA
CONTRATO DE OBRA LP-001-2022
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1740 2021

LA VIALIDAD Ingenieros - Consultores

CONSORCIO VIGE 196

CONTROL DE CAMBIOS

ÍNDICE DE EDICIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	31-10-2024	Elaboración de Informe

CONTROL DE CAMBIOS		
ELABORÓ	Firma	
	Nombre	LUCAS RESTREPO
	Cargo	Residente de Interventoría 1
	Firma	
	Nombre	WILLIAM CICERÓN TORDECILLA PAYARES
	Cargo	Residente de Interventoría 2
REVISÓ Y APROBÓ	Firma	
	Nombre	JUAN MANUEL ALBA ROJAS
	Cargo	Director de Interventoría
FECHA DE ENTREGA:		**31 de octubre 2024**

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL 6
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
2. LOCALIZACION DEL PROYECTO 7
2.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 8
2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 9
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 9
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 11
3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 12
3.2 PLANES DE CONTINGENCIA ELABORADOS POR EL CONTRATISTA 12
3.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 12
4. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 13
4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA 13
4.2 ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 13
4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA 13
4.4 EQUIPOS EN OBRA 13
4.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 14
4.6 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 14
4.7 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 14
4.8 CONTROL APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 15
4.9 INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO 15
4.10 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 15
4.11 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 16
4.12 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 16
4.12.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo (NO APLICA) 16
4.12.2 Seguimiento Programa de Obra. 16
4.12.3 Seguimiento Programa de Inversiones 16
4.12.4 Actas de comité de obra 16
4.12.5 Acta de reunión 16
4.12.6 Informe Semanal 16
5. REGISTRO FOTOGRAFICO 17
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 18
7. ANEXOS 19
7.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA 19
7.1.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA 19
7.1.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 19

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL OBRA
Anexo 2. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Generalidades del contrato de Candelaria 8
Tabla 2. Características técnicas del proyecto 10
Tabla 3 – facturación de contrato de obra 14
Tabla 4 Relación correspondencia enviada frente de obra 1 19
Tabla 5 Relación correspondencia recibida frente de obra 1.....19

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del Proyecto.....7
Ilustración 2. Localización del Proyecto 1-Candelaria 8
Ilustración 3.Detalles del pavimento 10

LISTA DE GRAFICAS

Grafica 1. Avance de Obra 12
Grafica 2.Avance Financiero 14
Grafica 3. Avance Físico Financiero.....15

INTRODUCCIÓN

En el marco de ejecución del Contrato de Interventoría INVIAS N° 975 de 2022, que tiene por objeto la INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3; previo Concurso de Méritos N° CMA-DTE-SEP-196-2021, el Consorcio VIGE 196, entrega el Informe N°. 25, donde se describe a gestión realizada por el CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022, Contrato de Obra N° LP-001-2022, suscrito entre el Municipio de Candelaria y el CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022, que tiene por objeto el MATENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RULARES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL e Interventoría.

1. OBJETIVO GENERAL

Presentar las acciones desarrolladas como firma interventoría en la vigilancia y control de las actividades consistentes en el contrato 975 de 2022 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN MUNICIPIOS DEL NOROCCIDENTE DE COLOMBIA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" – LOTE 3” durante el periodo del 1 al 31 de octubre de 2023.

1.1 Objetivos específicos

- Realizar los procesos y actividades para la coordinación de la gestión administrativa en desarrollo de la ejecución del Contrato de Obra y del Contrato de Interventoría

- Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del Contratista en el área técnica de tal forma que se garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.

- Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato de Obra.

- Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de manejo ambiental y/o PAGA y de disposición de residuos, sean implementados para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos


- Vigilar el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Asegurar el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato.

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto objeto de vigilancia por parte de la Interventoría se encuentra ubicado en el departamento del Atlántico así:

Ilustración 1. Localización del Proyecto



Fuente. Consorcio VIGE 196

El corredor vial se ubica en el municipio de CANDELARIA- ATLÁNTICO, el proyecto consiste en realizar el MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO, específicamente en la vía terciaria que de la cabecera municipal de Candelaria conduce a EL BLANCO-CANDELARIA.

El proyecto objeto de vigilancia por parte de la Interventoría se encuentra ubicado en el municipio de Candelaria en las siguientes coordenadas:

Ilustración 2. Localización del Proyecto 1-Candelaria



Fuente: Google Earth - Consorcio VIGE 196

2.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

El proyecto consiste en actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución, donde se priorizó el corredor vial en la vía terciaria que de la cabecera municipal de Candelaria conduce a EL BLANCO-CANDELARIA, a fin de incrementar la productividad del campo en la zona.

Tabla 1. Generalidades del contrato de Candelaria

Generalidades	Contrato de obra
Razón Social	CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022
Nit	901.575.273-1
Número del contrato	No LP-001-2022
Representante legal	ANGELICA MARIA CAEZ PEREZ
Número del Contacto	3014576549
Valor Inicial del Contrato	MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($1.739.431.421,80) MONEDA CORRIENTE.
Dirección	Cra. 43 No. 72 – 122. Oficina 106 Barranquilla
Fecha de inicio	06 de octubre del 2022
Plazo Inicial Contrato	Cuatro (4) meses, hasta el 31 de diciembre de 2022.
Prorroga No.1	Hasta el 05 de febrero de 2023, se realiza con el fin de cumplir con el plazo inicial.

Generalidades	Contrato de obra
Prorroga No.2	Hasta el 05 de junio de 2023, se realiza con el fin de suplir el tiempo que conllevó los ajustes de los estudios y diseños.
Prorroga No.3	Hasta el 16 de agosto de 2023.
Prorroga No.4	Hasta el 30 de octubre de 2023
Suspensión	NA
Adición	SESENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($60.568.670,20) MONEDA CORRIENTE, *de fecha 15 de agosto de 2023.*
Valor Actualizado del contrato	MIL OCHOCIENTOS MILLONES NOVENTA Y DOS PESOS ($ 1.800.000.092,00) MONEDA CORRIENTE.
Fecha de terminación	31 de diciembre del 2022
Fecha de terminación actual	30 de octubre de 2023

Fuente. Consorcio VIGE 196

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

La intervención se realizará en la vía terciaria que comunica la vereda El Blanco con la cabecera municipal de Candelaria – Atlántico, la cual hace parte de la malla vial rural del municipio. Una vez finalizada la inspección visual se encontró una estructura en mal estado, con deficiencia en estructuras de drenajes, en donde se evidencia el represamiento de aguas lluvias al costado de la vía, los cuales saturan y debilitan la estructura existente. Además, se observan obras de drenajes tipo Batea en mal estado, lo que ocasiona que la movilidad de vehículo y de peatones se encuentre restringida en su totalidad.

El corredor vial para intervenir tiene una longitud aproximada de 2,0 Km, de los cuales se contempla la construcción de 350 metros de pavimento rígido con un ancho promedio de banca de 5.0 m incluido los bordillos, en la totalidad de su sección transversal donde se incluyen cunetas en tierra, las cuales se encuentran con alta presencia de cobertura vegetal, impidiendo su correcto funcionamiento y flujo del agua de escorrentía superficial.

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de un pavimento rígido, con obras de drenajes tipo box culvert de acuerdo con el presupuesto realizado para realizar la primera socialización del proyecto ante la comunidad, como se muestra a continuación:


TIPO DE OBRA	SECCIÓN (m)	ABSCISA		LONGITUD (m)	ESTADO
		INICIO	FIN		
PAVIMENTO RIGIDO	4,7 ANCHO TRANSITABLE	K0+0	K0+350	350	FINALIZADO
OBRAS DE DRENAJE					
Box Culvert (1 Unidad)	2x2	K0+80	NA	6	FINALIZADO
MEJORAMIENTO					
AFIRMADO	5	K0+350	K1+400	5	FINALIZADO

Tabla 2. Características técnicas del proyecto

DETALLES DEL PAVIMENTO

A continuación, se presenta el diseño de pavimento en el proyecto:

Ilustración 3. Detalles del pavimento



Fuente. obras menores de drenaje y estructuras viales programa Colombia rural

Para efectos del cumplimiento del objeto contractual arriba descrito, el contratista deberá efectuar, entre otras actividades, las siguientes:

- Terraplenes (con material seleccionado)
- Excavaciones varias en material común en seco a mano.
- Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)
- Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)
- Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa
- Relleno para Estructuras con recebo
- Concreto 3500 psi módulo de rotura 36 MPa
- Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLO (0,15m * 0,45m)
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).
- Caracterización del corredor.
- Protección de talud en piedra pegada.
- Mejoramiento de subrasante con piedra rajón.
- Demolición de pavimentos rígidos.
- Actividades de mantenimiento periódico.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

El acta de inicio del contrato de obra se estipuló para el 6 de octubre de 2022, y con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2022.

El 6 de diciembre mediante memorando SVR 98837 el INSTITUTO, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de prórroga del convenio.

El Contratista mediante comunicado 021-2022 solicita la prórroga No.1, contrato de obra LP-001-2022. El 28 de diciembre de 2022 la Interventoría mediante comunicado N°. U232-CAN-018-22, por las razones expuestas por el contratista emite el concepto favorable para la prórroga del contrato.

El contratista mediante comunicado 021-2022 de fecha 2 de febrero, solicita la prórroga No. 2 al contrato de obra LP-001-2022, el municipio hace entrega de la prórroga de contrato N°2 por medio de correo electrónico, con nueva vigencia hasta el 5 de junio de 2023.

El contratista mediante comunicado 050-2023 de fecha 19 de mayo, solicita prórroga No. 3 al contrato de obra LP-001-2022, el contratista se encuentra a la espera de la respuesta del municipio.

El contratista mediante comunicado 056-2023 de fecha 23 de junio, remite a la interventoría autorización de prórroga No. 3 al contrato de obra LP-001-2022, con nueva vigencia hasta el 16 de agosto de 2023.


Contratista solicita a municipio por medio de comunicación 066-2023 prórroga y adición de dinero al contrato de obra LP-001-2022.

Municipio aprueba adición en recursos y tiempo al contrato de obra Nº LP-001-2022 el 15 de agosto de 2023, con un plazo adicional de 2 meses y 13 días, actualizando la fecha de terminación del contrato al 30 de octubre de 2023.

3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

A la fecha este proyecto se encuentra finalizado y en etapa de liquidación.

Grafica 1. Avance de Obra



Fuente. Consorcio VIGE 196

3.2 PLANES DE CONTINGENCIA ELABORADOS POR EL CONTRATISTA

En este periodo el contratista no gestionó un plan de contingencia, ya que no se ha determinado como necesario a la fecha de corte de este informe. Los planes de contingencia deben ser elaborados por el contratista, aprobados por la interventoría, con el fin de ajustar los atrasos presentados y que no se afecte el plazo contractual.

3.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

- Mediante el comunicado 039-2023 de fecha 25 de abril de 2023, el contratista remite a la interventoría para su revisión y aprobación, el informe de presupuesto y balance de obra No. 1, los cuales incluyen los ítems no previstos del contrato de obra.

- Mediante el comunicado 040-2023 de fecha 28 de abril de 2023, el contratista remite a la interventoría para su revisión y aprobación, el acta de mayores y menores del

contrato de obra, las cuales fueron acordadas en mesa de trabajo realizada el 9 de mayo de 2023 y radicadas mediante comunicación 046 de fecha 10 de mayo de 2023.

- En el periodo comprendido para la elaboración de este informe el contratista no presenta a la interventoría nuevos ítems no previstos.

4. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante este periodo se continuo con la revisión de la documentación de obra y a la implementación de los diferentes programas del PAGA y demás componentes administrativos y técnicos de acuerdo con el manual de interventoría INVIAS para revisión y aprobación de todos los documentos necesarios para la liquidación de la obra.

4.2 ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Gestionar ante el municipio de CANDELARIA, el envío del certificado de rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el INVIAS en el Convenio Interadministrativo 1740 de 2021, así como su reintegro al INVIAS.

- seguir con la revisión de la documentación de obra y a la implementación de los diferentes programas del PAGA y demás componentes administrativos y técnicos de acuerdo con el manual de interventoría INVIAS para revisión y aprobación de todos los documentos necesarios para la liquidación de la obra.

- Notificar a la entidad contratante el incumplimiento de la documentación necesaria para la liquidación de la obra.

- Revisar y aprobar de todos los documentos necesarios para la liquidación de la obra.

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-6


4.4 EQUIPOS EN OBRA

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: OBRA.MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

4.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

El contratista tiene Acumulado una facturación de 88.14% correspondiente a $1.586.579.064,60; el contratista a corte de este informe ha invertido 98.00% del valor del contrato representado en $1.764.000.000,00 de los $1.800.000.000,00 presupuestados para este contrato. Es importante precisar que el contratista renunció al anticipo establecido en el contrato de obras y el municipio realizó el modificatorio de la cláusula FORMA DE PAGO.

Grafica 2. Avance Financiero



Fuente. Consorcio VIGE 196

Tabla 3 – facturación de contrato de obra

GESTIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA									
ACTA	**FECHA**	**#FACT**	**VALOR**	**VALOR ACUMULADO**	**PENDIENTE POR FACTURAR**	**%**	**% ACUM**	**% RESTA**	**DESEM.**
No.1	may-23	No.1	$ 929.463.116,50			51,64%			si
No.2	oct-23	No.2	$ 657.115.948,10	$1.586.579.064,60	$ 213.421.027,40	36,51%	88,14%	11,86%	si

Fuente. Consorcio VIGE 196

4.6 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

4.7 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-11


4.8 CONTROL APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-6

4.9 INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

De acuerdo al avance físico y financiero presentado hasta la fecha por el contratista, presenta a corte de este informe un avance físico del 98.00%, representado en $1.764.000.000,00 del valor total del contrato.

Grafica 3. Avance Físico Financiero



Fuente. Consorcio VIGE 196

El seguimiento al avance físico y financiero de los frentes de obra para el periodo del presente informe se relacionan en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA (*Anexo 1*).

4.10 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra cuenta con las pólizas de cumplimiento No. 85-44-101115645 del 22 de septiembre de 2023, y la póliza de Responsabilidad civil extracontractual No. 85-40-101052025 del 21 de septiembre de 2023. El seguimiento garantías y seguros contrato de obra del frente de obra para el periodo del presente informe se relacionan en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (*Anexo 2*).

4.11 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-14

4.12 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.12.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo (NO APLICA)

Aunque el contrato de obra contempla un anticipo por el 40% del valor del contrato, mediante el comunicado 038-2023 de fecha 26 de abril de 2023, el contratista remite a la Alcaldía municipal, su decisión de renunciar al anticipo del contrato de obra No. LP-001-2022.

4.12.2 Seguimiento Programa de Obra.

La interventoría en plan de seguimiento de la ejecución de las obras verifica el avance de las actividades de acuerdo a la programación de obra presentada por el contratista, teniendo en cuenta que el avance programado una vez cumplido el plazo contractual del contrato es del 100,00%, a su vez presenta un avance de obra de 98.00%.

4.12.3 Seguimiento Programa de Inversiones

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN-IN-6-FR-1

4.12.4 Actas de comité de obra

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó estos formatos

4.12.5 Acta de reunión

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó estos formatos

4.12.6 Informe Semanal

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-3

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, por lo tanto, no se presentan registro fotográfico de actividades en obra.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se mantiene incumplimiento del municipio en entrega de certificación de rendimientos financieros de los dineros derivados del convenio interadministrativo 1740 de 2021.

- Una vez cumplido el plazo de ejecución del contrato LP-001-2022 de 2022, el contratista ejecutó una inversión de $1.764.000.000,00

- La Interventoría sigue atenta en la entrega de documentación requerida para la liquidación del contrato por parte del contratista, el municipio aún no remite acta de visita previa recibo definitivo de obra firmada.

- Mediante el comunicado U232-CAN-055-24 con fecha 20/6/2024 se le reitera al contratista documentación para Cierre ambiental y liquidación del contrato.

- Mediante el comunicado U232-CAN-057-24 con fecha 29/7/2024 se le reitera al municipio Liquidación CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1740 DE 2021.

- El 20 de diciembre de 2023, se realizó el acta de visita previa para el recibo definitivo de las obras, el contratista a corte de este periodo no subsanado las observaciones relacionadas en el acta.

7. ANEXOS

7.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA

7.1.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA

Tabla 4 Relación correspondencia enviada frente de obra 1

COMUNICACIÓN	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Fuente: Consorcio Vige 196

7.1.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Tabla 5 Relación correspondencia recibida frente de obra 1

COMUNICACIÓN	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
NA	NA	NA	NA	NA

Fuente: Consorcio Vige 196

ANEXO 1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No: No LP-001-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022

MES INFORME MENSUAL: oct-24

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 975-2022

INTERVENTOR: CONSORCIO VIGE 196

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA -	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación		$ 1.739.431.421,80	
				TOTAL		**$ 1.739.431.422**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.739.431.421,80**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	may-23	$ 929.463.117		$ 929.463.117										
2	Parcial	oct-23	$ 657.115.948		$ 657.115.948										
TOTALES					**$ 1.586.579.065**	**$ -**	**$ 1.586.579.065**								

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUB TOTAL OBRA	$ 1.562.941.766		**$ 1.562.941.766**
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	$ 6.512.057		**$ 6.512.057**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS			**$ -**
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ 17.125.290		**$ 17.125.290**
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			**$ -**
VALOR TOTAL	$ 1.586.579.113		**$ 1.586.579.113**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: ANGELICA CAEZ PEREZ
Representante legal
CC No.: 32.896.995

Firma
Nombre: Juan Manuel Alba Rojas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-09058 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 10 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No. No LP-001-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 6/10/2022

PLAZO INICIAL: 4 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.739.431.421,80

VALOR ACUMULADO: $ 1.800.000.092,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 19.028.100,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 19.028.100,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 975-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIGE 196

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 173.943.142,18	6/10/2022	1/3/2024
Buen manejo del anticipo	100%	$ 695.772.568,36	6/10/2022	3/10/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 347.886.284,36	6/10/2022	28/4/2023
	30%			
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 521.829.426,54	Cinco (5) años a partir de la suscripción del Acta de entrega y recibo definitivo	Cinco (5) años a partir de la suscripción del Acta de entrega y recibo definitivo

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CV-84-44-101115645

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: Pendiente

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 348.000.000,00	6/10/2022	3/10/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CV- 85-40-101052025 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: Pendiente

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día Mes Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día Mes Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día Mes Año	Día Mes Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día Mes Año	Día Mes Año
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Juan Manuel Alba Rojas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-09058 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.