**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**

**Contrato de Interventoría INVIAS N° 975 de 2022**

# INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3

## INFORME MENSUAL No. 25
**Periodo del 01 al 31 de octubre de 2024**


ANEXO 4 MUNICIPIO DE PIOJÓ
CONTRATO DE OBRA LP-006-2021
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
1879 -2021

**CONSORCIO VIGE 196**

LA VIALIDAD

## CONTROL DE CAMBIOS

| INDICE DE EDICION | FECHA DE MODIFICACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 1 | 31-10-2024 | Elaboración de Informe |
| | | |
| | | |
| | | |

| CONTROL DE CAMBIOS | | |
|---|---|---|
| ELABORÓ | Firma |  |
| | Nombre | LUCAS RESTREPO |
| | Cargo | Residente de Interventoría 1 |
| | Firma |  |
| | Nombre | WILLIAM CICERÓN TORDECILLA PAYARES |
| | Cargo | Residente de interventoría 2 |
| REVISÓ Y APROBÓ | Firma |  |
| | Nombre | JUAN MANUEL ALBA ROJAS |
| | Cargo | Director de Interventoría |
| **FECHA DE ENTREGA:** | | **31 de octubre de 2024** |

## TABLA DE CONTENIDO


1 OBJETIVO GENERAL ..... 6
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 6
2 LOCALIZACION DEL PROYECTO ..... 7
2.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA ..... 8
2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA ..... 9
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ..... 9
3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA ..... 12
3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES ..... 12
3.2 PLANES DE CONTINGENCIA ELABORADOS POR EL CONTRATISTA ..... 13
3.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS ..... 13
4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA ..... 14
4.2 ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA ..... 14
4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA ..... 14
4.4 EQUIPOS EN OBRA ..... 14
4.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA ..... 14
4.6 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ..... 15
4.7 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO ..... 15
4.8 CONTROL APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA ..... 15
4.9 INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO ..... 16
4.10 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA ..... 16
4.11 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA ..... 17
4.12 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL ..... 17
4.12.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO ..... 17
4.12.2 SEGUMIENTO PROGRAMA DE OBRA ..... 17
4.12.3 SEGUMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES ..... 18
4.12.4 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA ..... 18
4.12.5 ACTA DE REUNION ..... 18
4.12.6 INFORME SEMANAL ..... 18
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 20
7 ANEXOS ..... 21
7.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA ..... 21
7.1.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA ..... 21
7.1.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA ..... 21

## LISTA DE ANEXOS

**Anexo 1.** MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA
**Anexo 2.** MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA

## LISTA DE TABLAS

**Tabla 1**.Generalidades del contrato de Piojó....8
**Tabla 2**.Características técnicas del proyecto....10
**Tabla 3**.Facturación de contrato de obra....13
**Tabla 6**.Relación correspondencia enviada....18
**Tabla 7**.Relación correspondencia recibida....18

## LISTA DE ILUSTRACIONES

**Ilustración 1**.Localización del Proyecto....7
**Ilustración 2.**Localización del Proyecto 4-Piojó....8
**Ilustración 3**.Avance físico del proyecto....11

## LISTA DE GRAFICAS

**Grafica 1**. Avance financiero del proyecto....13
**Grafica 2.**Avance Físico – Financiera....14

## INTRODUCCIÓN

En el marco de ejecución del Contrato de Interventoría INVIAS N° 975 de 2022, que tiene por objeto la INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3; previo Concurso de Méritos N° CMA-DTE-SEP-196-2021, el Consorcio VIGE 196, entrega el Informe N°. 25, donde se describe a gestión realizada por el Contratista EDUARDO ENRIQUE CABALLERO ÁVILA, Contrato de Obra N° LP-006- 2021, Proceso de contratación LP-001-2022 SECOP I, suscrito entre el Municipio de Piojó y EDUARDO ENRIQUE CABALLERO ÁVILA, que tiene por objeto el MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EL CERRITO-RESERVA FORESTAL EL PALOMAR EN EL MUNICIPIO DE PIOJÓ DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL e Interventoría.

# 1 OBJETIVO GENERAL

Presentar las acciones desarrolladas como firma interventoría en la vigilancia y control de las actividades consistentes en el contrato 975 de 2022 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3” durante el periodo del 1 al 31 de octubre 2024.

## 1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar los procesos y actividades para la coordinación de la gestión administrativa en desarrollo de la ejecución del Contrato de Obra y del Contrato de Interventoría

- Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del Contratista en el área técnica de tal forma que se garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.

- Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato de Obra.

- Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de manejo ambiental y/o PAGA y de disposición de residuos, sean implementados para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos


- Vigilar el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Asegurar el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato.

# 2 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto objeto de vigilancia por parte de la Interventoría se encuentra ubicado en el departamento del Atlántico así:

**Ilustración 1**.Localización del Proyecto




**Fuente.** Consorcio VIGE 196

El corredor vial se ubica en el municipio de PIOJÓ- ATLÁNTICO, el contrato consta de realizarel MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIOJÓ DEPARTAMENTODEL ATLÁNTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL, específicamente en la vía EL CERRITO-RESERVA FORESTAL EL PALOMAR, la cual cuenta con un acceso muy precario, este déficit que se traduce en problemas de movilidad reducida, salud, y deterioro de la infraestructura física que afecta a toda la comunidad rural del Municipio de PIOJÓ, Atlántico.

El proyecto objeto de vigilancia por parte de la Interventoría se encuentra ubicado en el departamento del Atlántico así

**Ilustración 2.**Localización del Proyecto 4-Piojó




**Fuente.**Google Earth - Consorcio VIGE 196

## 2.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

El proyecto consiste en actividades de mantenimiento y mejoramiento de la red vial Rural, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución, donde sepriorizó el corredor vial en la vía terciaria que de la cabecera municipal de Piojó conduce a EL CERRITO-RESERVA FORESTAL EL PALOMAR en el DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO a fin de incrementar la productividad del campo en la zona.

**Tabla 1**.Generalidades del contrato de Piojó

| Generalidades | Contrato de obra |
|---|---|
| **Razón Social** | EDUARDO ENRIQUE CABALLERO ÁVILA |
| **Nit- Cedula de ciudadanía** | 8.638.502 |
| **Número del contrato** | No LP-006-2021 |
| **Numero de Proceso SECOP I** | LP-001-2022 |
| **Representante legal** | EDUARDO ENRIQUE CABALLERO ÁVILA |
| **Número del Contacto** | 300 4630279 |
| **Valor Inicial del Contrato** | TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($3.745.126.259,20) MONEDA CORRIENTE |
| **Dirección** | Carrera 54 N°. 68-196 Ofic. 105 Prado Office Center. Barranquilla |
| **Fecha de inicio** | 05 de octubre del 2022 |

| Generalidades | Contrato de obra |
|---|---|
| **Plazo Inicial Contrato** | Cinco (5) meses |
| **Prorroga N°1** | Hasta el 04 de agosto de 2023. |
| **Prorroga N°2** | Hasta el 04 de octubre de 2023. (2 meses) |
| **Prorroga N°3** | Hasta el 30 de marzo del 2024 |
| **Suspensión** | N°1, desde el 04 de agosto, por (60 días) |
| **Adición** | NA |
| **Fecha de terminación** | 30 de marzo del 2024 |

**Fuente.** Consorcio VIGE 196

## 2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El proyecto se desarrolla en la parte rural del Municipio de Piojó, puntualmente en la vía C*errito-Reserva forestal el Palomar* en el municipio de Piojó – Atlántico, que hace parte de la malla vial rural del Municipio. Según inspección visual se observa que no presenta una estructura consolidada, presenta deterioro de la superficie de rodadura por la falta de obrasde drenajes que permitan evacuación de escorrentía superficial, la movilidad del tramo vía que comunica la Reserva Forestal con la vía que comunica con el Cerrito es intransitable, lo que afecta a turistas y la comunidad del Municipio de PIOJÓ, Atlántico.

El proyecto tiene el objetivo de mejorar la vía en afirmado y placa huella en los sitios más críticos, con una longitud total de 3 Km desde el PR0+000 – PR3+000 vía EL CERRITO-RESERVA FORESTAL EL PALOMAR en el municipio de Piojó en el departamento de Atlántico.

## 2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de 950 metros de placa huella con un ancho de sección de 5 m teniendo en cuenta los bordillos. Se contempla la construcción de 8 obras de drenajes tipo boxculvert, Siete (7) de ellas de dimensiones 1x1 y una (1) de ellas de dimensiones 3 X 2,5 en la vía que comunica la cabecera municipal con el Cerrito, Reserva forestal, en el municipio de Piojó, departamento del Atlántico, como se muestra a continuación:

**Tabla 2**.Características técnicas del proyecto

| TIPO DE OBRA | SECCIÓN (m) | ABSCISA | | LONGITUD (m) | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIO | FIN | | |
| **PLACA HUELLA** | 4.7 ANCHO TRANSITABLE | K0+0 | K0+950 | 950 | FINALIZADO |
| **OBRAS DE DRENAJE** | | | | | |
| Box Culvert (1 Unidad) | 1X1 | K0+46 | NA | 6 | FINALIZADO |
| Box Culvert (1 Unidad) | 3 X 2,5 | K0+125 | NA | 6 | FINALIZADO |
| Box Culvert (1 Unidad) | 1X1 | K0+247 | NA | 6 | FINALIZADO |
| Box Culvert (1 Unidad) | 1X1 | K0+362 | NA | 6 | FINALIZADO |
| Box Culvert (1 Unidad) | 1X1 | K0+450 | NA | 6 | FINALIZADO |
| Box Culvert (1 Unidad) | 1X1 | K0+583 | NA | 6 | FINALIZADO |
| Box Culvert (1 Unidad) | 1X1 | K0+732 | NA | 6 | FINALIZADO |
| Box Culvert (1 Unidad) | 1X1 | K0+950 | NA | 6 | FINALIZADO |

**Fuente.** Consorcio VIGE 196

Para efectos del cumplimiento del objeto contractual arriba descrito, el contratista deberá efectuar, entre otras actividades, las siguientes:

- Excavaciones varias en material común en seco a mano.
- Afirmado.
- Concreto clase F (140 kg/cm2 o 2000 PSI)
- Concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI)
- Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa
- Relleno para Estructuras con recebo
- Disipadores de Energía y Sedimentadores en Gaviones de Alambre de Aceroentrelazado clase 2: recubrimiento de aleación Zn-5A1-MM
- Subbase Granular Clase C.
- Concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) - PLACA HUELLA

- Concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS
- Concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) – CUNETAS
- Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo)
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)
- Caracterización del corredor
- OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS
- REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje

# 3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

El acta de inicio del contrato de obra se estipuló para el 5 de octubre de 2022.

La socialización del contrato de obra se realizó el 26 de abril de 2023, en compañía del personalasignado por la alcaldía de Piojo.

Suspensión numero 1 se realizó desde el día 4 del mes agosto del 2023 hasta el 4 de octubre de 2023.

Prorroga realizada desde el 04 de octubre de 2023 hasta 04 de diciembre del 2023.


Prorroga realiza desde diciembre 2023 hasta el 30 de marzo de 2024.

Acta de visita previa para recibo definitiva de obra se realizo el 5 de marzo de 2024.

## 3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

El contrato se encuentra en proceso de liquidación.

**Ilustración 3**.Avance físico del proyecto




**Fuente.** Consorcio VIGE 196

## 3.2 PLANES DE CONTINGENCIA ELABORADOS POR EL CONTRATISTA

En este periodo no es necesario contemplar un plan de contingencia, el contratista inicia proceso de liquidación de contrato de obra

## 3.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante este periodo el contratista está en etapa de liquidación del contrato

# 4 SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

## 4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA

- Revisar y aprobar de todos los documentos necesarios para la liquidación de la obra

## 4.2 ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Gestionar ante el municipio de PIOJÓ, el envío del certificado de rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el INVIAS en el Convenio Interadministrativo 1879 de 2021, así como su reintegro al INVIAS.
- Continuar con el seguimiento de las actividades de obra y a la implementación de los diferentes programas del PAGA y demás componentes administrativos y técnicos de acuerdo con el manual de interventoría INVIAS.
- Informar a la entidad contratante y contratista la documentación necesaria para la liquidación de la obra.
- Revisar y aprobar de todos los documentos necesarios para la liquidación de la obra

## 4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-6

## 4.4 EQUIPOS EN OBRA

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: OBRA.MEPI-MN1-IN-15-FR-4.


## 4.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

El contratista presenta un acumulado de facturación del contrato del 80%, ante la figura de pago anticipado aprobado por el municipio se amortiza de esta acta el valor entregado inicialmente al contratista, se amortizan $1.872.563.129,60 de los $2.996.101.007,36 facturados hasta la fecha.

En este periodo el contratista realiza actividades que representan una inversión de

$ 3.652.621.640,60 representado en un-97,53%, del valor total del contrato, a corte de este informe el contratista presenta un porcentaje de atraso financiero de 2,47%, comparados con el porcentaje de avance programado de 100%.

**Grafica 1**. Avance financiero del proyecto




**Fuente –** Consorcio VIGE 196

**Tabla 3**.Facturación de contrato de obra

| GESTIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA** | **FECHA** | **#FACT** | **VALOR** | **VALOR ACUMULADO** | **PENDIENTE POR FACTURAR** | **%** | **% ACUM** | **% REST** | **DESEM** |
| No.1 | oct-23 | No.1 | $2.996.101.007,36 | $2.996.101.007,36 | $749.025.251,84 | 30,00% | 80,00% | 20,00% | SI |

**Fuente** – Consorcio VIGE 196

## 4.6 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

## 4.7 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo el contratista está en etapa de liquidación del contrato.

## 4.8 CONTROL APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA


El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

## 4.9 INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

El contratista cumplido el plazo de ejecución del contrato presenta un avance físico del

97,53%, representado en $3.652.621.640,60, comparado con el 100% del avance programado de obra.

**Grafica 2.**Avance Físico – Financiera




**Fuente –** Consorcio VIGE 196

El seguimiento al avance físico y financiero de los frentes de obra para el periodo del presente informe se presenta en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA (*Anexo 1*)

## 4.10 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra cuenta con las pólizas de cumplimiento No. 85-44-101115933 del 29 de diciembre de 2023, y la póliza de Responsabilidad civil extracontractual No. 85-40-101052198 del 29 de diciembre de 2023. El seguimiento garantías y seguros contrato de obra del frente de obra para el periodo del presente informe se relacionan en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (*Anexo 2*).

## 4.11 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-14.

## 4.12 Seguimiento a la inversión del Anticipo

El municipio realizó modificación al contrato de obra en su CLAUSULA 6. Donde las partes determinaron modificar la forma de pago del proyecto, aduciendo la configuración de un supuesto desequilibrio económico del contrato y como una medida para su restablecimiento,la

pertinencia de modificar su forma de pago, siendo necesario expresar que la interventoríano conoce dichos antecedentes y que las causas que dieron origen al retraso de la aprobación de los estudios y diseños fue atribuible al contratista, asimismo es importante precisar que el Consorcio Vige 196 no participó en las motivaciones ni comparte los fundamentos que dieron origen al modificatorio en comente.

### 4.13 Seguimiento Programa de Obra.

Durante este periodo el contratista está en etapa de liquidación del contrato.

### 4.14 Seguimiento Programa de Inversiones

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN-IN-6-FR-1.

### 4.15 Actas de comité de obra

Durante este periodo el contratista está en etapa de liquidación del contrato.


### 4.16 Acta de reunión

Durante este periodo el contratista está en etapa de liquidación del contrato.

### 4.17 Informe Semanal

El contrato se encuentra en proceso de liquidación. No se generó el formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

# 5 REGISTRO FOTOGRAFICO

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto N°1 –** VACIADO DE CONCRETO TIPO D Y CLICLOPEO PARA PLACA HUELLA DESDE EL K0+380 AL K0+450 BORDE IZQUIERDO. | **Foto N°2 –** PLACA HUELLA DESDE EL K0+380 AL K0+450. |
|  |  |
| **Foto N°3 –** CORRECCION DEL ANCHO EFECTIVO EN SECCION HIDRAULICA DE BOXCULVERT K0+125. | **Foto N°4 –** CORRECCION DEL ANCHO EFECTIVO EN SECCION HIDRAULICA DE BOXCULVERT K0+125. |

## 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contrato de obra finalizo el próximo 30 de marzo de 2024, por lo que se realizó la visita previa para el recibo definitivo de las obras, donde se revisó el cumplimiento de las metas físicas establecidas en contrato.

- Una vez cumplido el plazo de ejecución del contrato, el contratista a corte de este informe presenta un avance de ejecución de 97,53%, y un avance programado de 100%.

- La Interventoría sigue atenta en la entrega de documentación requerida para la liquidación del contrato por parte del contratista.

# 7 ANEXOS

## 7.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA

### 7.1.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA

***Tabla 4**.Relación correspondencia enviada*

| COMUNICACIÓN | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| U232-PIO-073-24 | 30/10/2024 | Subdirección de Sostenibilidad | Municipio 4. Piojo - Radicación del Informe trimestral Social de cierre |

**Fuente: Consorcio Vige 196**

### 7.1.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

***Tabla 5**.Relación correspondencia recibida*

| COMUNICACIÓN | FECHA | REMITENTE | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**Fuente: Consorcio Vige 196**

# ANEXO 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 1/11/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

**CONTRATO DE OBRA No:** LP-006-2021

**CONTRATISTA:** EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

**MES INFORME MENSUAL:** 25

**PROYECTO:** EL CERRITO-RESERVA FORESTAL EL PALOMAR EN EL MUNICIPIO DE PIOJÓ DEPARTAME<

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 975 DE 2022

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIGE 196

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | | | | Nacion | | $ 1.350.000.000,00 | |
| | | | | | | 2.395.126.259,20 | |
| 2023 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 3.745.126.259,20

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| 1 | parcial | oct-23 | ################ | $ 478.369.068,40 | $ 2.996.101.007,36 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | $ 2.517.731.939 | $ 478.369.068 | $ 2.996.101.007 | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 1/11/2024
(Día / Mes / Año)

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| *OBRA | $ 3.104.844.896,81 | $ 589.920.530,39 | **$ 3.694.765.427,20** |
| *PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT | $ 15.527.055,46 | $ 2.950.140,54 | **$ 18.477.196,00** |
| *OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS | $ 6.106.165,71 | $ 1.160.170,29 | **$ 7.266.336,00** |
| *REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje) | $ 20.670.000,00 | $ 3.927.300,00 | **$ 24.597.300,00** |
| | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | | | **$ 3.745.106.259,20** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 0820264430

Firma
Nombre: Juan Manuel Alba Rojas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-09058 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

# ANEXO 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 1 (Día) | 11 (Mes) | 2024 (Año) |
|---|---|---|---|

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

**CONTRATO DE OBRA No.** LP-006-2021 **CONTRATISTA:** EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

**OBJETO DEL CONTRATO:**

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EL CERRITO-RESERVA FORESTAL EL PALOMAR EN EL MUNICIPIO DE PIOJÓ DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

**FECHA DE INICIO:** 5/10/2022

**PLAZO INICIAL:** 6 meses

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 4 de marzo 2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 3.745.126.259,20

**VALOR ACUMULADO:** $ 3.745.126.259,20
(Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 24.597.300,00

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 24.597.300,00

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 975 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIGE 196

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 374.512.625,92 | 5/10/2022 | 31/07/2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 1.872.563.129,60 | 5/10/2022 | 4/03/2023 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 749.025.251,84 | 5/10/2022 | 31/3/2027 |
| Calidad de Estudios y Diseños | 30% | $ 1.123.537.877,76 | Hasta cinco (5) años luego de la suscripción del Acta de entrega y recibo definitivo | |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 539.632.521,60 | 7/03/2023 | 6/03/2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 85-44-101115933

**Certificado de modificación o anexo No.:** 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** Seguros del estado SA

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Predios Labores y Operaciones | 10% | $ 464.000.000,00 | 5/10/2022 | 31/3/2024 |
| Contratistas y subcontratistas | 10% | $ 464.000.000,00 | 5/10/2022 | 31/3/2024 |
| Vehiculos propios y No propios | 10% | $ 464.000.000,00 | 5/10/2022 | 31/3/2024 |
| Otros | | | Día Mes Año | Día Mes Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 85-40-101052198 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** Seguros del estado SA

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 1 (Día) | 11 (Mes) | 2024 (Año) |
|---|---|---|---|

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.:** .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Otros | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** Nacional de seguros

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-09058 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.