	Secretaria de Infraestructura 2024 - 2027	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**				
FECHA:		**PERIODO No. 12**	DEL	**01 de julio**	AL	**07 de julio**

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	2023-04-0011
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
LOCALIZACIÓN:	Valledupar, Cesar
CONTRATISTA:	Centro de comercio Valledupar 2023
INTERVENTORIA:	Grupo consultor S.A-S

2, INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

PLAZO INICIAL:	Ocho (8) meses		
FECHA DE INICIACIÓN:	10 De julio del 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
TIEMPO SUSPENDIDO:	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	09 de Marzo del 2024		
FECHA DE PRORROGA 1:	08 de Marzo del 2024		
PLAZO PRORROGA 1 (mes):	5,0		
FECHA DE PRORROGA 2 y ADICIONAL 1:	24 de mayo del 2024		
PLAZO PRORROGA 2 (mes):	3,0		
PLAZO ACTUALIZADO (mes):	16,0		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	09 de noviembre de 2024		
PLAZO TRANSCURRIDO:	12,00	EQUIVALE AL	75%
VALOR INICIAL :	$		12.304.070.012,78
VALOR ADICION(ES):	$		5.869.084.210,23
VALOR FINAL:	$		18.173.154.223,01
VALOR PAGADO:	$		5.503.192.023,86
VALOR POR PAGAR:	$		12.669.962.199,15

3, AVANCE DEL CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
	48,22%	48,62%	48,34%	48,86%	48,34%	48,86%	48,34%	48,86%
	$ 8.762.963.204,00	$ 8.835.574.083,63	$ 8.784.291.292,69	$ 8.878.792.626,42	$ 8.784.291.292,69	$ 8.878.792.626,42	$ 8.784.291.292,69	$ 8.878.792.626,42
AVANCE	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
	Semana 1	Semana 1	Semana 2	Semana 2	Semana 3	Semana 3	Semana 4	Semana 4
FISICO SEMANAL %	0,17%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FINANCIERO SEMANAL $	$ 21.328.088,70	$ 43.218.542,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACUMULADO SEMANAL	$ 8.784.291.292,69	$ 8.878.792.626,42	$ 8.784.291.292,69	$ 8.878.792.626,42	$ 8.784.291.292,69	$ 8.878.792.626,42	$ 8.784.291.292,69	$ 8.878.792.626,42
	48,34%	48,86%	48,34%	48,86%	48,34%	48,86%	48,34%	48,86%



4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Actividades realizadas durante la semana:
1. Se realiza rellenos compactado con material seleccionado.
2. Armado de acero de refuerzo para vigas de placa de cubierta en módulo 1.
3. Fundida de vigas rectangulares en concreto f'c=3.000PSI. Incluye encofrado, en Mod. 1
4. Instalación de tuberia electrica de 1/2", en el Módulo 1A.

5, REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR



Fotografía Nº 1

Armado de Acero de refuerzo para vigas de placa de cubierta en el Modulo 1



Fotografía Nº 2

Instalación de acero de refuerzo y encofrado de vigas aereas para placa de cubierta. Mod. 1



Fotografía Nº3

Vaciado de concreto de 3.000 P.S.I. para vigas aéreas en placa de cubierta. Mod. 1.



Fotografía Nº4

Humectación de relleno en módulo 1A y 1B



Fotografía Nº 5

Compactación de material de relleno en mod. 1B



Fotografía Nº 6

Vigas aereas para placa de cubierta. Mod. 1

Elaboro: