GRUCOING
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS

NIT. 830.509.427-9

ACTA DE REUNION

Acta No: 35 | Hoja 01 de 05

Información Básica

FECHA DE LA REUNION	AÑO 2024		MES 07	DIA	24
LUGAR	Construcción de luna vallenata Valledupar y centro de acopio Rio de oro, Cesar – GOBERNACION				
HORA DE INICIO	9:30 AM				
HORA DE FINALIZACIÓN	10:30 AM				
COORDINADOR ACTA	JAVIER SAADA/SUPERV. / CARLOS Q./INTERV				
EMPRESA /CONSORCIO/UNION TEMPORAL	Centro de comercio Valledupar 2023				
OBJETIVO DE LA REUNION					

Asistentes

NOMBRE	CARGO – EMPRESA	FIRMA
Sadina Sob.	social. GOBERNACION	Sadina Sobrino.
Javier Saade Acuña.	Supervisor Contrato	Javier Saada.
Lenis Pada Gómez D.	componente social Centro de comercio	
Lizdy Vargas V.	CONSORCIO CC. Coordinadora	Lizdy Carlos Lence.
CARLOS QUINTERO CASTRO	GRUCOING. RES. INTERV.	

Temas Tratados

Powered by CamScanner

Temas Tratados	02 de 05

LUEGO DEL CORDIAL SALUDO SE PROCEDE A TRATAR TEMAS SOCIALES.

1. HAY UNA PREOCUPACION POR PARTE DE LA COORDINADORA SOCIAL DE LA GOBERNACION YA QUE ELLA NO TIENE LOS INFORMES SOCIALES QUE SE HAYAN PRESENTADO DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2. LA ORDEN DEL SECRETARIO ES QUE TODOS LOS COMPONENTES QUE SE CONFORMAN DENTRO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO, POR ES. COMPONENTE SOCIAL, AMBIENTAL Y DEMAS

PARA COMPLEMENTAR LO QUE DICE LA SOCIAL, EL SUPERVISOR ARGUMENTA QUE SON EXIGENCIAS DE LOS ENTES DE CONTROL O SEGUIMIENTO. SE HA HABLADO DE UN SENSO DE POSIBLES BENEFICIADO, PERO SE DESCONOCE DONDE ESTA' DICHO DOCUMENTO, SE NECESITA UBICAR DICHOS DOCUMENTOS. TENEMOS UN PROYECTO FINALIZANDO FISICAMENTE QUE ES EL C.D.A. DEL M/PIO DE RIO DE ORO Y HASTA EL MOMENTO NO SE HA TRABAJADO EN EL COMPONENTE SOCIAL Y SOCIALIZACIONES DE LA FORMA DE ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS.

3. LOS INFORMES DEBEN SER MENSUALES, NO HAY QUE ESPERAR UN ACTA DE COBRO PARA ENTREGAR LOS INFORMES.

COMO RESPUESTA A ESTE COMPONENTE MENCIONA LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA QUE MES A MES SE ENTREGO' EL COMPONENTE SOCIAL. SE SOLICITA UN CORREO ELECTRONICO PARA HACER ENTREGO DE LOS INFORMES SOCIALES

4. COMO EL C.D.A DE RIO DE ORO ESTA' PROXIMO A FINALIZAR LA CONSTRUCCION, LA TRABAJADORA SOCIAL DEL CONTRATISTA DEBE IR ADELANTANDO GESTION CON LA ALCALDIA Y EL COMITE' DE VEEDURIA CIUDADANA PARA EL RECIBIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO.

5. EL SUPERVISOR PREGUNTA CÓMO VA EL TRÁMITE DE LEGALIZACION DEL PROYECTO EN CUANTO AL TEMA ELECTRICO DE RIO DE ORO, INTERVENTORIA RESPONDE, QUE EL DIA DE HOY ENVIO' UN PROFESIONAL

Powered by CamScanner

Temas Tratados 03 de 05

ELECTRICO PARA REVISAR LOS AVANCES ELECTRICOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA, DE ESTA VISITA DEBEN SALIR LAS OBSERVACIONES Y UNA POSIBLE FECHA DE RADICACION DEL PROYECTO ELECTRICO ANTE EL OPERADOR DE RED.
LA MISMA OBSERVACION SE REALIZA AL PROYECTO DE VALLEDUPAR

6._ SE TIENE CONOCIMIENTO QUE SE DEBE HACER UN BALANCE DEL PROYECTO QUE INCLUYE I.N.P. ESTOS DEBEN ENTREGARSE CON TIEMPO A LA GOBERNACION PARA SU REVISION

7._ CON RESPECTO AL COMPONENTE S.S.T. SE MENCIONA QUE LA INTERVENTORIA A ENVIADO UNOS OFICIOS CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE COMPONENTE, SE INSTA AL CONTRATISTA ATENDER DICHOS REQUERIMIENTOS, REFORZAR LO QUE SE CONSIDERE NECESARIO REFORZAR EN PRO DE LA SEGURIDAD, O DE LO CONTRARIO, LA POSICION DE LA SECRETARIA Y LA GOBERNACION COMO TAL PERMITE QUE SE SUSPENDA LA ACTIVIDAD HASTA TANTO NO SEA SUBSANADO EL IMPASE QUE LA ORIGINE. EL CONTRATISTA DEBERA PASAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA SUBSANACION DE DICHOS INCONVENIENTES Y LOS APLAZOS QUE SE GENEREN.

8._ EN LA RED CONTRA INCENDIOS, SOBRETODO DEL M/PIO DE RIO DE ORO SE INFORMA QUE EL CDA. SE VA A MANEJAR CON GABINETES MAS NO CON ASPERSORES, SIAMESA, EL 70% DEL TANQUE SE CONDICIONA PARA LA RED CONTRAINCENDIOS Y EL 30% PARA USO GENERAL, ESTO SE GARANTIZA CON BOYAS.
SE SOLICITA QUE CADA COMPONENTE SE ENTREGUE CON MANUALES DE MANTENIMIENTO, CHEQUEO, REPARACION Y CAPACITACIONES PERTINENTES, ASI MISMO CON EL PROYECTO DE VALLEDUPAR

9._ ES NECESARIO Y SE EXIGE LA ENTREGA A TIEMPO DE LA INFORMACION, ENTREGA DE INFORMES Y DEMAS INFORMES

Powered by CamScanner

Temas Tratados	04 DE 05

10. - CON RESPECTO A LOS ANTICIPOS, SE SOLICITA TANTO AL CONTRATISTA, COMO A LA INTERVENTORIA, ENTREGA DE LOS INFORMES, FACTURAS Y/O COMPROBANTES DE EGRESOS, ADEMAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAYA GENERADO. ESTO SE HACE LA SALVEDAD QUE DEBE DE SER UN INFORME SEPARADO DE LOS INFORMES MENSUALES Y PARA CADA ANTICIPO

11. EL SUPERVISOR RECUERDA QUE NO SE TRAMITARA' ACTA HASTA QUE ESTA NO SE ENCUENTRE COMPLETA Y SIN NINGUN DOCUMENTO FALTANTE.

POR ULTIMO SE HACE LA SALVEDAD QUE SE REALIZO' DICHO COMITE', ATENDIENDO EL LLAMADO O CITACION DE LA SUPERVICION DEL CONTRATO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACION DEL CESAR.

Powered by CamScanner

GRUCOING
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS

NIT. 830.509.427-9

Compromisos Pactados

05 DE 05

Compromiso	Entidad	Fecha estipulada		
		Día	Mes	Año
ENTREGA DE LOS INFORMES SOCIALES A LA GOBERNACION FISICO Y DIGITAL CERTIFICADOS POR LA INTERVENTORIA	CONSORCIO CENTRO DE COMERCIO. ENTREGA AL CORREO DE LA SECRETARIA	26	07	2024
SE DEBE INICIAR LAS PRIMERAS REUNIONES CON LA ALCALDIA DE RIO DEORO Y EL COMITE DE VEEDURIA	SOCIAL. CONSORCIO CENTRO DE ACOPIO. EN COMPAÑIA DE RESIDENTE INTERV. HACE SEGUIMIENTO	31	07	2024
CONCLUSION DE LA REUNION ELECTRICA Y FECHA DE RADICACION DEL PROYECTO ELECTRICO	CONSORCIO CONTRATISTA E INTERVENTORIA.	31	07	2024.
ENTREGA DE BALANCE DEL PROYECTO E INCLUSION DE ITEM NO PREVISTOS	CONSORCIO CENTRO DE COMERCIO	31	07	2024
ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCION DEL ANTICIPO	CONSORCIO CENTRO DE COMERCIO GRUCOING SAS.	23	08	2024.

Próxima Reunión	AÑO 2024	MES 07	DIA 31

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en **Valledupar** a los VEINTICUATRO (24) días del mes de JULIO de 2024

Distribución del documento:

Original: Interventoría

Copia: Supervisor, obra

Powered by CamScanner