GRUCOING
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS

NIT. 830.509.427-9

ACTA DE REUNION

Acta No: 37 | **Hoja** 01 **de** 05

Información Básica

FECHA DE LA REUNION	**AÑO 2024**		**MES** 07	**DIA**	31
LUGAR	Construcción de luna vallenata Valledupar y centro de acopio Rio de oro, Cesar				
HORA DE INICIO	9:30 AM				
HORA DE FINALIZACIÓN	11:30 AM.				
COORDINADOR ACTA	BORIS RUIDIAZ – CARLOS QUINTERO				
EMPRESA /CONSORCIO/UNION TEMPORAL	Centro de comercio Valledupar 2023				
OBJETIVO DE LA REUNION	COMITÉ DE OBRA N° 037.				

Asistentes

NOMBRE	CARGO – EMPRESA	FIRMA
Andres Danilo Ricardo	Ing de proyectos Insummateg	
Alfredo Zequeda N.	Ing. Residente Aux.	
Lizdy Vargas Vence	Coordinadora	Lizdy Vargas Vence
Boris Ruidiaz L.	Supervicion Gobernit	
Mayeli Andrade P.	Aux. Interventoria	Mayeli A.
Brixith Aguilar C.	Ins. SISO	Brixith Aguilar
CARLOS QUINTERO CASTRO	ING. RESIDENTE INTERV.	
GIOVANNI GARCIA JACOME	AUX INTERV. GRUCOING.	UNIDO MEDIANTE MEET → HTTPS://MEET.GOOGLE.COM/UKD-RQCN-RYK

02 DE 05

R.D DORO

EL DIA DE AYER SE RADICÓ A LA INTERVENTORIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO UN BALANCE PARA LA REVISION DE ITEMS Y CANTIDADES.

*FALTANTES EN R.D DORO:

- CARPINTERIA METALICA
- PRUEBA EN LA RED CONTRA INCENDIOS CON CUARTOS DE MAQUINA QUE SE ENCUENTRA EN INSTALACION.
- SUBSANAR PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS REJILLAS DEL CARCAMO

PORCENTAJE EJECUTADO: 63,88% OSEA: 12,25% AVANCE.

PORCENTAJE PROGRAMADO 61,64%

- INTERVENTORIA SE ENCUENTRA REALIZANDO UN INFORME CON LOS DETALLES DE PINTURA, ACABADOS Y DEMAS ITEMS QUE CONSIDERA QUE NECESITAN RETOQUE O REPARACION

EN CUANTO EL TEMA ELECTRICO SE HABIA COMPROMETIDO EL CONTRATISTA PARA EL PASADO LUNES, PERO NO FUE POSIBLE DEBIDO A QUE ALGUNOS ITEMS NO SON ACOLDES A LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO.

- LAS LUMINARIAS ELECTRICAS NO CUMPLEN CON LOS TEMAS DE LUMINOSIDAD TANTO EN ALTURA COMO EN EL AREA REQUERIDA, ESTA INFORMACION SE HA TRABAJADA CON EL ING. ELECTRICO DE LA INTERVENTORIA.
- PARA RADICAR EL PROYECTO ELECTRICO PARA EL TRÁMITE DE CERTIFICACION RETIE Y RETILAP, HUBO QUE HACER AJUSTES A LOS DISEÑOS Y SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE DEBE APORTAR SU TARJETA PROFESIONAL, MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA LEGALIDAD DE LOS DISEÑOS AJUSTADOS.
- EN CUANTO A LA RED CONTRA INCENDIOS SE DEBEN ENTREGAR PROBADA Y CERTIFICADA, SE DEBE SOLICITAR EL APOYO PARA EL RECIBIMIENTO DE DICHA RED YA SEA A BOMBEROS DE OCAÑA O BOMBEROS DE AGUA CHICA.
- EN CUANTO A LA REUNION CON LA ALCALDIA Y COMITÉ DE VEREDULAS PARA LA TARDE DE HOY SE TIENE PROGRAMADA UNA REUNION, SE DEBEN INFORMAR LOS AVANCES DE DICHA REUNION

Temas Tratados	03 DE 05

CENTRO DE COMERCIO LUNA VALLESANTA.

- SE NECESITA RESPUESTA A LOS DOS ACCIDENTES LA AL OFICIO DE TRABAJOS INSEGUROS.
- QUE TRATAMIENTO SE DIÓ, SE HICIERON CHARLAS, INDUCCIÓN, REENTRENAMIENTO SE SUGIERE SOLICITAR A LA ARL APOYO EN CUANTO A CHARLAS QUE EVITEN ACCIDENTES.
- LA ING. CLAUDIA OSPINO, PROFESIONAL ASESORA EN TEMAS ESTRUCTURALES DEL CONSORCIO CENTRO DE COMERCIO EXPLICA QUE PASA CON LOS EJES DE LA VIGA DE CON LO

VIGA EJE I SE CONTEMPLA ESTA VIGA CON EL EJE DESPAZADO, ASI VIENE DESDE LOS DISEÑOS INICIALES.
SE SOLICITA CONCEPTO TECNICO DE LAS SEPARACIONES POR CAMBIO DE SECCION DE VIGAS, POROSIDAD Y/O ACERO EXPUESTO
VIGA COLDE EJE C14 SI FUÉ UN ERROR CONSTRUCTIVO, QUE NO SE TUVO EN CUENTA EN ESE MOMENTO. ES IMPORTANTE PRECISAR QUE SE NECESITA UN CONCEPTO O EN SU DEFECTO EL TRATAMIENTO O PLAN DE ACCION PARA SUBSANAR DICHO ERROR. LOS CONSULTORES ESTRUCTURALES EMITIRAN UN CONCEPTO ESCRITO

- EL CONSORCIO DEBE ENTREGAR UN CERO PARA CONTROL DE ASENTAMIENTOS DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA. YA SEA POR PARTE DEL SUBCONTRATISTA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA Y/O LOS CONSULTORES ESTRUCTURALES.
- EN CUANTO EL TEMA ELECTRICO DE VALLESANTA. SE DEBE REVISAR LA TUBERIA ELECTRICA QUE VA EMBEBIDA DENTRO DE LOS MUROS LIMPIOS, QUE CUMPLAN CORMA RETIE Y NTC 2050,
- EL CONSULTOR ELECTRICO DEBE TERMINAR DE REVISAR DISEÑOS ELECTRICOS, DIAGRAMAS Y CONSULTORIA PARA ENTREGA A LA INTERVENTORIA.
- SE RECUERDA QUE POR SOLICITUD DE LA SUPERVISION, SE DEBE ENTREGAR LOS SOPORTES, MEMORIAL DE RESPONSABILIDADES, ESTUDIOS DE MERCADO, SE EXISTEN ITEMS NUEVOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE COMPLEMENTEN LA SOLICITUD.
- DESDE HACE CASI DOS SEMANAS LA OBRA SE ENCUENTRA SIN BAÑOS DONDE LOS EMPLEADOS HAGAN SUS NECESIDADES, SOLO SE CUENTA CON UNO QUE TRAJO LA EMPRESA ACERING, SIN EMBARGO, SE ENCUENTRA CON CANDADO. SE SOLICITA LA SOLUCION LO ANTES POSIBLE.

GRUCOING
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS

NIT. 830.509.427-9

Compromisos Pactados

04 02 05

Compromiso	Entidad	Fecha estipulada		
		Día	Mes	Año
ENTREGA DE LA DOCUMENTACION RADICADA A LA SUPERVISION QUE YA HABIA SIDO ENTREGADA A LA ENTIDAD ANTES DE ESTA SUPERVISION (BALANCES)	CENTRO DE COMERCIO Y GRUCOING SAS	08	08	2024
RESPUESTA A LA NUEVA ACTA MODIFICATORIA O ACTA DE MAYORES Y MENORES PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	GRUCOING SAS	08	08	2024
RADICADO DEL PROYECTO ELECTRICO ANTE EL OPERADOR DE RED DE RIO DE ORO	CONSORCIO CENTRO DE COMERCIO	08	08	2024
ENTREGA DE LOS INFORMES SOCIAL AMBIENTAL Y SISO DE FORMA FISICA A LA GOBERNACION	CONSORCIO CENTRO DE COMERCIO	08	08	2024
RESPUESTA DE LA ALCALDIA DE RIO DE ORO EN CUANTO A LA ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA DEL C.D. A RIO DE ORO	CENTRO DE COMERCIO (CONSORCIO)	08	08	2024

Próxima Reunión	AÑO 2024	MES 08	DIA 08

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en **Valledupar** a los TREINTA Y UNO (31) días del mes de JULIO de 2024

Distribución del documento:

Original: Interventoría

Copia: Supervisor, obra

GRUCOING
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS

NIT. 830.509.427-9

Compromisos Pactados

05 DE 05

Compromiso	Entidad	Fecha estipulada		
		Día	Mes	Año
ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCION DEL ANTICIPO	• CONSORCIO CENTRO DE COMERCIO • GRUCOING SAS.	23	08	2024
ENTREGA POR ESCRITO DEL CONCEPTO ESTRUCTURAL DE LOS TEMAS TRATADOS EN LUNA VALLENATA	CONSORCIO CENTRO DE COMERCIO	08	08	2024
ENTREGA DE LA PROGRAMACION MEDIBLE, EN LO POSIBLE EN MS PROJECT.	CONSORCIO CENTRO DE COMERCIO	08	08	2024
RESOLVER EL TEMA DE LA INSTALACION O ACCESO A BAÑOS DENTRO DE LUNA VALLENATA	CONSORCIO CENTRO DE COMERCIO	08	08	2024
		—	—	—

Próxima Reunión	AÑO 2024	MES 08	DIA 08

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en **Valledupar** a los TREINTA Y UNO (31) días del mes de JULIO de 2024

Distribución del documento:

Original: Interventoría

Copia: Supervisor, obra