MUNICIPIO- VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE

Alcaldía de Ubaté

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA VOLCÁN BAJO SECTOR CHIRCALES, MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEL BARRIO SANTA BÁRBARA SECTOR LA PLANADA Y MEJORAMIENTO DE L VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE CUNDINAMARCA

Alcaldía de Ubaté

FECHA DE INICIO	**29/11/2024**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	**10/12/2024**

CONTRATISTA	SOCIEDAD R&Z INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S
SUPERVISOR	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE UBATE

VALOR DEL CONTRATO	$ 348.877.138,00
VALOR EJECUTADO (50.40%)	$ 175.829.842,39
VALOR ACTA PARCIAL 1 (40%)	$ 139.554.476,00
VALOR POR EJECUTAR (49.60)	$ 173.047.295,60

ITEM	COD ICCU	ACTIVIDADES	UND	CONTRATO			AVANCE EJECUTADO		%	POR EJECUTAR		%	ACTA PARCIAL 1		40%
				CANTIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	EJECUTADO	CANTIDAD TOTAL POR EJECUTADO	VALOR TOTAL POR EJECUTADO	POR EJECUTAR	CANTIDAD	VALOR	
		PLACA HUELLA			$	**348.877.138,00**	$	**175.829.842,39**		$	**173.047.295,60**	**$ 40,78**	$		**139.554.476,61**
1,00		CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1871,33	$ 1.445,60	$2.704.085,00	1100,00	$ 1.590.160,00	59	771,33	$ 1.115.034,65	41	748,53	$ 1.081.634,00	40
2,00		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	33,41	$ 78.919,10	$2.636.685,51	29,47	$ 2.325.745,88	88	3,94	$ 310.941,25	12	13,36	$ 1.054.674,85	40
3,00		CONCRETO CLASE D,f´c=3000 psi (bases)	M3	120,00	$ 895.325,60	$107.439.000,00	71,63	$ 64.132.172,73	60	48,37	$ 43.306.899,27	40	48,00	$ 42.975.628,80	40
4,00		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	125,94	$ 603.385,90	$75.990.305,90	60,92	$ 36.758.269,03	48	65,02	$ 39.232.151,22	52	50,38	$ 30.396.168,10	40
5,00		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	68,13	$ 700.243,70	$47.707.555,59	43,88	$ 30.726.693,56	64	24,25	$ 16.980.909,73	36	27,25	$ 19.083.041,31	40
6,00		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	11020,64	$ 10.199,80	$112.399.506,00	3950,74	$ 40.296.801,20	36	7068,90	$ 72.101.359,48	64	4408,26	$ 44.963.329,55	40
					TOTAL	$ 348.877.138,00	**TOTAL**	$ 175.829.842,39	50,40	**TOTAL**	$ 173.047.295,60	49,60	**TOTAL**	$ 139.554.476,61	
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO				$ 348.877.138,00		$ 175.829.842,39			AJUSTE AL PESO		-$ 0,61	$ 139.554.476,00	

PORCENTAJE DE AVANCE	**AVANCE ACTA PARCIAL 1**
50,40%	**$ 175.829.842,39**

NOTA:

1. EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR CERTIFICAN QUE LAS OBRAS RECIBIDAS EN LA PRESENTE ACTA FUERON EJECUTADAS EN LAS CANTIDADES AQUÍ RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCIÓN.
2. LAS CANTIDADES Y VALORES CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR.
3. EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA SE REALIZARÁ CON BASE EN EL PRINCIPIO DE CONFIABILIDAD CON LAS QUE LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA, REALIZAN LAS MEDICIONES EN CAMPO Y LAS REVISIONES EFECTUADAS POR EL SUPERVISOR Y SUS DELEGADOS.
4. EL SUPERVISOR CERTIFICAN QUE REVISARON, VERIFICARON Y CONSTATARON, EL PAGO DE PARAFISCALES DE LEY POR PARTE DEL CONTRATISTA, CON BASE EN LOS SOPORTES PRESENTADOS POR ESTE.

CONTRATISTA
NORMA CONSTANZA SILVA VILLAMIL
REP. LEGAL SOCIEDAD R&Z INGENIEROS CONSTRUCTORES

SUPERVISOR
ING. KARLA ROCIO PACHON
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS