GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
INFORME No.	**FECHA INFORME**	**CONTRATO NÚMERO**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- CDP**	01569
01 Y FINAL	31/12/2024	CONSOL SI 012 2024	**REGISTRO PRESUPUESTAL- RP**	01858
RUBRO PRESUPUESTAL		2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION		
FUENTES DE FINANCIACIÒN		1.3.3.4.02 R.B. CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELECTRICO		
CONTRATISTA			**C.C./ NIT**	
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA CORREGIMIENTO DE SAN PABLO			**900.442.559-6**	
SUPÉRVISOR			**CARGO**	
JUAN SEBASTIAN GÜIZA GÓMEZ			SECRETARIO DE INFARESTRUCTURA	
OBJETO DEL CONTRATO				
CONVENIO SOLIDARIO CON LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA– CORREGIMIENTO DE SAN PABLO, PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO CARRETEABLE ENTRE LA PAVA – SALAMINA Y CAMINO REAL, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA				

Fecha de inicio contrato	5 DE DICIEMBRE DE 2024		
Período del informe	5 DE DICIEMBRE DE 2024	**Hasta**	31 DE DICIEMBRE DE 2024
Valor inicial del contrato	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000)		
Valor adición	N/A		
Valor total del contrato	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000)		
Plazo inicial de ejecución del contrato	VEINTIOCHO (28) DÍAS, contados a partir de la firma del acta de inicio y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2024.		
Prórroga (tiempo)	N/A		
Plazo total e ejecución del contrato	VEINTIOCHO (28) DÍAS		
Otrosí (Modificaciones)	N/A		

hacia la competitividad

SEGUIMIENTO TÉCNICO
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES

Obligación contractual (Según contrato o convenio)	Actividad	Evidencia (Referenciar anexos si aplica)
A. Excavaciones varias en material común en seco	El Contratista en el avance de Obra con la excavación de 50M3	Reposa de forma digital, el informe de actividades presentado por el Contratista con los respectivos registros fotográficos
B. Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	El Contratista en el avance de la Obra con la conformación de 10000 M2	Reposa el Registro fotográfico en los anexos del informe presentado por el Contratista
C. Suministro de material de la zona para afirmado de vías	El Contratista en el avance de la Obra el suministro de 57,97 M3 de material de afirmado	Reposa el Registro fotográfico en los anexos del informe presentado por el Contratista

Estado de avance del objeto contractual	100% Ejecutado
Observaciones	• Mediante esta acta de supervisión se cancelará las actividades realizadas del 5 de diciembre al 31 de diciembre de 2024. • Con respecto al seguimiento del pago de Seguridad Social, la JAC adjunta Certificado por parte de la representante Legal, de pago de seguridad social y aporte a parafiscales en el cual manifiesta que en los últimos seis (6) meses no han tenido personal a cargo

.

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$30.000.000	$30.000.000
Acta de pago N° 001	$30.000.000	$0
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:		
Pagar al Contratista la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/L ($30.000.000) según el Acta de Pago No. 001 Y FINAL		

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE PAGO: N/A			
SGSS	**Valor pagado**	**Fecha de Pago**	**Número de Planilla**
Salud	N/A		
Pensión	N/A		
ARL	N/A		

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.

Se anexa para el correspondiente pago:

☐ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).*

☐ Informe de actividades y/o cuenta de cobro presentado por el contratista.

☐ Memoria de cálculo o cuadro de corte (cuando se trate de contrato de obra pública)

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre de 2024

JUAN SEBASTIAN GÜIZA GÓMEZ
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura
Supervisor

Elaboró: Martha Cecilia Soto Arbeláez
Revisó: Juan Sebastián Guiza Gómez

El camino hacia la competitividad