	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSIÓN	1 DE 4
		PÁGINA	1 DE 4

Doctora
MARY LORENA SAGAYO BOTELLO
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTO o CONVENIO A CARGO.
PERIODO:	01 al 31de julio de 2024

Respetados subdirector y Gerente,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CRUCERO – PALMAS – LA VIGOROSA CODIGO 28486, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA			
NO. Y FECHA DE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR :	RESOLUCION 3737 DE 19 DE OCTUBRE DE 2023			
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	K0+000- K3+200			
LONGITUD DEL CORREDOR:	0,8 Km			
CONTRATO DE OBRA No.	**3549-2023**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO OPERATIVO IJ		NIT:	901.726.628-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA con C.C 19.427.525 con un porcentaje de participación del 90% INTERPROYECT-MY S.A.S con NIT. 900.458.773-6 con un porcentaje de participación del 10%			
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA EN EL CORREDOR DENOMINADO LA PALMA - VIGOROSA - EL CRUCERO EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.			
Fecha de Inicio:	29 de diciembre de 2023	**SIGLA UNIDAD EJECUTORA OXI**	No. de Oficio:	2023S-VBOG-033604
Valor Inicial:	987.779.607,00			
Valor Adiciones:	0,00			
Adición 1:				
Adición 2:				
Adición 3:				
Adición 4:				
Adición 5:				
Adición 6:				
Adición 7:				
Valor Actual:	$987.779.607,00			
Anticipo				
Anticipo Entregado:	$470.935.143,00			
Anticipo Amortizado:	$101.773.494,10			
Saldo por Amortizar:	$369.161.648,90			
Plazo Inicial:	0,1 meses	31/12/2023		
Total Prórrogas:	6,5 meses			
Prórroga 1:	5 meses			
Prórroga 2:	1,5 meses			
Prórroga 3:				
Fecha de Finalización:	19 de septiembre de 2023			

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO (VR. CONTRATI INIC.)	V.R UTILIZADO	SALDO REGISTRO (INCL. ANTIC.)
1198423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 87.351.979,00	$ 87.351.979,00	$ -
1198423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 900.427.628,00	$ 486.844.116,85	$ 413.583.511,15
TOTAL				**987.779.607,00**	**574.196.095,85**	**413.583.511,15**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	No.	Valor Básico	IVA	Amortizacion Anticipo	Valor Facturado
Acta de obra	1	$ -	$ -		$ -
Acta de ajuste	1D				
Acta de obra	2				
Acta de ajuste	2D				
Acta de obra	3				$ -
Acta de ajuste	3D				
Acta de obra	4	$ 15.640.063,70	$ 114.292,77	$ 7.820.031,85	$ 15.754.356,47
Acta de ajuste	4D	$ 518.611,06	$ 3.789,85		$ 522.400,91
Acta de obra	5	$ 100.367.492,40	$ 733.454,75	$ 50.183.746,20	$ 101.100.947,15
Acta de ajuste	5D	$ 3.613.755,32	$ 26.408,21		$ 3.640.163,53
Acta de obra	6	$ 87.539.432,10	$ 639.711,23	$ 43.769.716,05	$ 88.179.143,33
Acta de ajuste	6D	$ 2.379.759,46	$ 17.390,55		$ 2.397.150,01
TOTAL OBRA		$ 203.546.988,20	$ 1.487.458,75	$ 101.773.494,10	$ 205.034.446,95
TOTAL AJUSTES		**$ 6.512.125,84**	**$ 47.588,61**	**$ -**	**$ 6.559.714,45**
TOTAL		**$ 210.059.114,04**	**$ 1.535.047,36**	**$ 101.773.494,10**	**$ 211.594.161,40**

AVANCE DEL CONTRATO **21%**

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSIÓN	2 DE 4
		PÁGINA	1 DE 4

Las siguientes son las actividades ejecutadas:

Suministro de Materiales Para Mezcla Concreto y Concreto Ciclópeo:

- Entre los días 18 y 19 de julio, se realizo el ingreso al frente de obra de:
Material Granular Triturado 3/4" para la elaboración de Concretos, dispuesto en el Pr01+200 y PR01+500 como sitios de acopio, en ambos sitios se dispuso material al lado de la vía en total 114 m3 de Triturado,

- Entre los días 19 y 23 de julio, se realizó el suministro de Arena en los mismos sectores de acopio en total de 60 M3.

- Instalación de Formaletas:

Sector II : Se realiza la instalación de formaletas en el costado derecho del sector, se planea iniciar la actividad de fundición una vez se aprueben las densidades.
Sector III : Se realiza la instalación de formaletas en el costado derecho del sector, se planea iniciar la actividad de fundición una vez se aprueben las densidades

- Armado-Figurado de acero para Placas de Concreto:

Sector II : Se realiza el figurado del Acero necesario para la construcción de las placas de concreto, Manteniendo las dimensiones y espaciados determinados en la respectiva cartilla.
Sector III: Se realiza el figurado del Acero necesario para la construcción de las placas de concreto, Manteniendo las dimensiones y espaciados determinados en la respectiva cartilla.

- Toma de Densidades y Verificación de Espesores (.15cm):

- Se programan la Toma de Densidades para el día 18 de Julio en el sector II (tramos 3 y 4), se tomaron tres (3) densidades en el tramo 4, los resultados obtenidos fueron inferiores a lo establecido (95%), por lo cual se reprograma la actividad, para el día 22 de Julio, con el fin de que el Contratista realice la adecuación del terreno en los sectores I, II. El día 22 de julio se realizaron nueve (9) tomas de densidades, es decir, tres en cada sector I, los resultados obtenidos fueron superiores al 95%, por lo que la Interventoría procedió a liberar estos sectores, para que se de inicio a las actividades de construcción de Placa Huellas.

INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada:	56,9%
Total inversion ejecutada:	21,0%

ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
		Solicitud de prorroga por 1,5 meses hasta el 18/09/24	aprobado en tramite de legalización.

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

TIPO DE GARANTIA

NOMBRE ASEGURADORA: **SEGUROS MUNDIAL S.A**

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado		Vigencia	
		Póliza No.CBC-100008931	**Desde**	**Hasta**
Cumplimiento	$ 98.777.960,70	ANEXO No. 10	HASTA LA LIQ DEL CONTRATO	
Buen Manejo Anticipo	$ 493.889.803,50	ANEXO No. 10	HASTA LA AMORTIZACION O LIQ DEL CONT	
Pago de Salarios,Prestaciones Sociales.	$ 197.555.921,40	ANEXO No. 10	29/01/2024	7/02/2025
Estabilidad de la Obra	$ 296.333.882,10	ANEXO No. 10	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA	
Calidad del servicio (Estudios)	$ 5.355.000,00	ANEXO No. 10	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE APROBACION	
Responsabilidad civil	$ 232.000.000	CBC-100008931 ANEXO 8	26/09/2023	19/09/2024

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.4000366	Vigencia	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 2.320.000.000		27/09/2023	7/08/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**3315-2023**		
CONTRATISTA:	INGEOCIM S.A	NIT:	800,155,100-6
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIA LA PALMA - VIGOROZA - EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA" DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	19 de diciembre de 2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-029753
Valor Inicial:	218.362.770,00		
Valor Adiciones:	0,00		
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$218.362.770,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:	$0,00		

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSIÓN	3 DE 4 2
		PÁGINA	1 DE 4

Plazo Inicial:	Hasta el 31 de dic de 2023
Total Prórrogas:	6,5 meses
Prórroga 1:	5 meses
Prórroga 2:	1,5 meses
Fecha de Finalización:	19 de septiembre de 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1204723	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 24.019.903,00	$ 24.019.903,00	0,00
1204723	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 194.342.867,00	$ 124.549.050,40	69.793.816,60
TOTAL			**218.362.770,00**	**148.568.953,40**	**69.793.816,60**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN		VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.	1			
Acta Mensual de Costos No.	2	$ 3.332.080,00	$ 633.095,20	$ 3.965.175,20
Acta Mensual de Costos No.	3	20.326.100,00	$ 3.861.959,00	$ 24.188.059,00
Acta Mensual de Costos No.	4	34.319.650,00	$ 6.520.733,50	$ 40.840.383,50
Acta Mensual de Costos No.	5	32.502.260,00	$ 6.175.429,40	$ 38.677.689,40
Acta Mensual de Costos No.	6	34.367.770,00	$ 6.529.876,30	$ 40.897.646,30
	TOTAL	**124.847.860,00**	**23.721.093,40**	**148.568.953,40**

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA SOLICITUD	OBJETO	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.14-44-101193217	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 21.836.277,00	anexo #6 Y #9	13/09/2023	LIQUID. CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	$ 91.749.063,00	anexo #6 Y #9	13/09/2023	LIQUID. CONTRATO
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales.	$ 43.672.554,00	anexo #6 Y #9	13/09/2023	31/01/2027
Calidad del Servicio	$ 65.508.831,00	anexo #6 Y #9	PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD CONTRATO DE	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL	
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.	Se avanza en la construcción de las placa huella, cunetas y concreto ciclopeo en los tramos 1,2,3 y4.
ASPECTOS JURÍDICOS.	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.	Se tramita solicitud de prorroga por 1,5 meses. El contratista esta atrasado en la presentación de las actas de obra.

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSIÓN	4 DE 4
		PÁGINA	1 DE 4

ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD	

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,

CARLOS HERNAN LONDOÑO E.
Matrícula No.: 76202-21967 VL