Informe Parcial No.	1
Periodo del informe	10 de diciembre de 2024 al 19 de diciembre de 2024
Contrato No.	CMC -055 - 2024
Fecha en que se rinde el informe	10/12/2024
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	**INCONCICOL SAS RL EDWIN RAMOS CC 3196760**
NIT	900820125-5
Supervisor	**Ing. Saúl Pérez Luna**
Cargo	Secretario de Infraestructura Planeación
Objeto del contrato	AJUSTES ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y ESTRUCTURALES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCÍA DEL MUNICIPIO DE TAUSA , CUNDINAMARCA.
Fecha de suscripción contrato	09 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de inicio del contrato	10 /12 /2024
Plazo de ejecución inicial	HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2024
Prorroga Nº (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución final	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	30 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el día veinte (20) de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024) al supervisor del contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo en el periodo comprendido del diez (10) de diciembre de 2024 al diecinueve (19) de diciembre de 2024.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA: Para efectos de la labor de Auditoria, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura 1
- Informe final y anexos
- Certificado pago de parafiscales
- Cuenta bancaria

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN: Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además del análisis confrontado con los Objetos y Obligaciones Específicas enmarcadas en el contrato No. CMC -055 - 2024, con base en la propuesta presentada por el contratista.

REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

DESCRIPCION	SI	NO	OBSERVACIONES

El contratista cumple satisfactoriamente con sus obligaciones	**X**		
Se efectuaron requerimientos al contratista en el periodo informado		**X**	

FALENCIAS:

Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias en la ejecución del contrato o incumplimiento de las obligaciones, se emite concepto **FAVORABLE** para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal de Tausa.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el **PRIMER** pago correspondiente al periodo del diez (10) de diciembre al diecinueve (19) de diciembre de 2024, por valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($35.983.000.00) MONEDA CORRIENTE** , de acuerdo a la cláusula forma de pago.

Rubro	Nombre del rubro	Valor
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	35.983.000.00

Se suscribe a veintitrés (23) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

SAUL PEREZ LUNA
Secretario de Infraestructura y Planeación

SERVIDOR PÚBLICO	**ELABORADO**	**REVISADO**	**APROBADO**
Nombre	Saúl Pérez Luna	Saúl Pérez Luna	Saúl Pérez Luna
Empleo	Secretario de Infraestructura y Planeación	Secretario de Infraestructura y Planeación	Secretario de Infraestructura y Planeación
Fecha	23/12/2024		
Firma			