INFORME DE SUPERVISIÓN

	CONTRATO No. MC-122-2024	
CLASE:	**CONTRATO DE OBRA**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20 de diciembre de 2024.	
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ** NIT No. 800.099.196-2 R/L: **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.	
CONTRATISTA:	**KLE INGENIERIA S.A.S "KLE S.A.S** Nit : 901565680-1 **R/L: JOSE FRANCISCO CASTELLANOS RIOS** CC. 1.049.394.658 de Cubara, Boyaca.	
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE MADERA PARA ACCESO SEGURO A LA GUAYA EN EL CRUCE DEL RIO COBARIA - COMUNIDAD INDÍGENA LA BARROSA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ.**	
VALOR DEL CONTRATO:	**CATORCE MILLONES VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 14.026.433,54) M/CTE.**	
VALOR ANTICIPO:	No Aplica	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**SIETE (07) DIAS CALENDARIO.**	
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Cubará, pagará al Contratista mediante: **UN ÚNICO PAGO**, una vez se haya realizado la entrega de los elementos, previa entrega de informes previstos por la Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y la constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.	
SUPERVISOR:	**JOSÉ LEONARDO ARAQUE CONTRERAS** Secretario de Planeación y Obras Públicas.	
CDP:	2024000671 del 10/12/2024	
CDP ADICIONAL:	No Aplica	
RP:	2024000950 del 2024	
RP ADICIONAL:	No Aplica	
Pólizas:	**No.**	BY-100048456
	Anexo:	0
	Compañía:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEUROS S.A.
	Fecha de expedición:	20/12/2024
	Fecha de aprobación:	20/12/2024
	No.	BY-100048456
	Anexo:	0
	Compañía:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEUROS S.A.
	Fecha de expedición:	20/12/2024
	Fecha de aprobación:	20/12/2024
FECHA DE INICIO:	**20/12/2024**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	No Aplica	
FECHA DE REINICIO:	No Aplica	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**25/12/2024**	
SEGURIDAD SOCIAL:	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**

		X			
No. PLANILLA	**PERIODO COTIZACION**	**APORTE SALUD**	**APORTE PENSIÓN**	**APORTE ARL**	**APORTE CCF**
32006486	diciembre	$52.300	$209.200	$91.000	$52.300
32004191	diciembre	$14.300	$57.100	$24.900	$14.900
32004191	diciembre	$20.000	$80.000	$34.800	$20.900
32004191	diciembre	$19.200	$76.700	$33.400	$20.000

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

Tipo de modificación	**No.**	**Tiempo**	**Fecha inicial**	**Fecha final**
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/Otro sí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	

En el municipio de Cubará, Boyacá se reunieron **JOSÉ LEONARDO ARAQUE CONTRERAS** Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de supervisor del Contrato No. MC-122-2024 e **KLE INGENIERIA S.A.S "KLE S.A.S** con NIT. 901565680-1, representada legalmente por **JOSE FRANCISCO CASTELLANOS RIOS** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.394.658 de Cubará, Boyacá en calidad de contratista, con el fin de suscribir el presente informe de supervisión final de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el día veinte (20) de diciembre de 2024, el municipio de Cubará, Boyacá e **KLE INGENIERIA S.A.S "KLE S.A.S** Nit. No. 901565680-1 representada legalmente por **JOSE FRANCISCO CASTELLANOS RIOS** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.394.658, suscribieron Contrato No. MC-122-2024 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE MADERA PARA ACCESO SEGURO A LA GUAYA EN EL CRUCE DEL RIO COBARIA - COMUNIDAD INDÍGENA LA BARROSA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ.".**

2. Que el día veinte (20) de diciembre de 2024, una vez aprobadas las garantías contractuales, se suscribió acta de inicio en donde se estableció como fecha de terminación el día veintisiete (27) de diciembre de 2024.

3. Que el contratista allega informe de ejecución del objeto contractual junto con el pago de la seguridad social para el periodo comprendido entre el **20 de diciembre al 25 de diciembre de 2024.**

4. Que, frente a las obligaciones generales del contratista, el supervisor mediante el presente informe declara su cabal cumplimiento conforme a las especificaciones técnicas del proceso contractual.

5. Respecto de las obligaciones específicas del contratista, a continuación, se presentan los siguientes resultados de su ejecución:

ASPECTOS TÉCNICOS:

PRESUPUESTO OFICIAL			
" CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE MADERA PARA ACCESO SEGURO A LA GUAYA EN EL CRUCE DEL RIO COBARIA - COMUNIDAD INDÍGENA LA BARROSA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ."			
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN BARROSA		
1,00	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	19,98
2,00	RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN MADERA	GL	1,00
3,00	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	1,07
4,00	CONCRETO CILOPEO 40% RAJON 60% CONCRETO	M3	2,37
5,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLA	M2	17,34
6,00	SUMINISTRO E INTALACION DE CUARTONES PARA PASA MANOS	ML	28,50
7,00	SUMINISTRO E INTALACION DE ORCON EN MADERA 0,25MX0,23MX6M	UND	1,00
8,00	SUMINISTRO E INTALACION DE ORCON EN MADERA 0,12MX0,12M	ML	3,60
9,00	SUMINISTRO E INTALACION DE ORCON EN MADERA 0,15MX0,12M	ML	40,00

BALANCE ECONÓMICO:

VALOR DEL CONTRATO		$14.026.433,54
VALOR A PAGAR	$14.026.433,54	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0	
SUMAS IGUALES	$14.026.433,54	$14.026.433,54

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

Que es viable proceder a realizar el pago final por valor de **CATORCE MILLONES VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 14.026.433,54)** M/CTE.

Que el contratista **KLE INGENIERIA S.A.S "KLE S.A.S** Nit. No. 901565680-1 representada legalmente por **JOSE FRANCISCO CASTELLANOS RIOS** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.394.658, ha cumplido con

las obligaciones correspondientes al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral de conformidad con las normas legales vigentes.

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2024.

JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS
Secretario de Planeación y Obras Publicas

Revisó: *José Leonardo Araque Contreras;*
Secretario de Planeación y Obras Publicas