INFORME CONTRATO 4053.2024 OBJETO: "REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			FECHA INFORME	29/12/2024
No DE CONTRATO	4053.2024 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2024			
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL.			
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL			
CONTRATISTA	DINAMO DE COLOMBIA LTDA NIT: 900277500			
SUPERVISOR	HEILLY EMILED MELENDEZ PEREZ - DIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
VALOR	CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL, CINCUENTA Y CINCO PESOS ($49.426.055) M/CTE".			
PLAZO DE EJECUCIÒN: DIEZ (12) DÍAS CALENDARIO	FECHA DE INICIO	18/12/2024	FECHA TERMINACIÒN	29/12/2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y ALCANCE

Para el cumplimiento del presente objeto contractual, se cumplieron las siguientes actividades de conformidad con la descripción de cantidades y especificaciones indicadas en el Anexo 1 – Diagnóstico, adjunto al presente estudio previo 3441, y el Presupuesto Oficial, sin embargo, se relaciona a continuación, de manera general cada una de las actividades a realizar:

1.Se realizó el mantenimiento preventivo de los siguientes equipos (aires acondicionados) de conformidad con las especificaciones contenidas en el diagnóstico, anexo al estudio previo 3441:

Dir: Cr 21 No 2 B - 30
Tel: 635 40 89
E_mail: dinamodecol@gmail.com
Yopal / Casanare / Colombia.

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	UBICACIÒN	CANT
1	Mini Split - Inverter	9000 btu	Olympo	Of Discusión	1
2	Mini Split - Inverter	9000 btu	Confort Fresh	Of contador	1
3	Mini Split - Inverter	9000 btu	Confort Fresh	Presupuesto dirección	1
4	Mini Split- Estándar	9000 btu	Haceb	Tesorería	1
5	Mini Split - Inverter	9000 btu	Confort Fresh	Despacho Infraestructura	1
6	Mini Split - Inverter	9000 btu	Haceb	Jefe Banco proyectos	1
7	Mini Split - Inverter	9000 btu	LG	Control disciplinario	1
8	Mini Split - Inverter	9000 btu	LG	Control disciplinario	1
9	Mini Split - Inverter	12000 btu	LG	Atención al ciudadano	1
10	Mini Split - Inverter	12000 btu	Olympo	Of Jurídica	1
11	Mini Split - Inverter	12000 btu	Confort Fresh	Tesorería Of profesionales	1
12	Mini Split - Inverter	12000 btu	Confort Fresh	Archivo Infraestructura	1
13	Mini Split - Inverter	12000 btu	Confort Fresh	Recepción Infraestructura	1
14	Mini Split - Inverter	12000 btu	Confort Fresh	Of Prof. Secretaría general	1
15	Mini Split - Inverter	12000 btu	Confort Fresh	Jefe Administrativa	1
16	Mini Split - Inverter	12000 btu	Confort Fresh	Despacho Sec General	1
17	Mini Split - Inverter	12000 btu	Confort Fresh	Almacenista	1
18	Mini Split - Inverter	12000 btu	LG	Recepción Planeación	1
19	Mini Split - Inverter	12000 btu	LG	Dirección Rentas	1
20	Mini Split - Inverter	12000 btu	Samsung	Jefe Tics	1
21	Mini Split - Inverter	12000 btu	Whirlpool	Prof. Tics	1
22	Mini Split - Inverter	18000 btu	York	Rack comunicaciones Hacienda	2
23	Mini Split - Inverter	18000 btu	Midea	Contabilidad	1
24	Mini Split - Inverter	18000 btu	Midea	Talento Humano	1
25	Mini Split - Inverter	18000 btu	Samsung	Talento Humano	1
26	Mini Split - Inverter	18000 btu	Confort Fresh	Dirección Talento Humano	1
27	Mini Split - Inverter	18000 btu	York	Rack comunicaciones Infraestructura	2
28	Mini Split - Inverter	18000 btu	Confort Fresh	Sala Juntas Infraestructura	1
29	Mini Split - Inverter	18000 btu	Confort Fresh	Of profesionales secretaria general	1
30	Mini Split - Inverter	18000 btu	York	Rack despacho	1
31	Mini Split - Inverter	18000 btu	LG	Of citas Alcalde	1
32	Mini Split - Inverter	18000 btu	York	Rack Sec planeación	1
33	Mini Split - Inverter	18000 btu	York	Cuarto Racks Tics	2
34	Mini Split - Inverter	18000 btu	Mabe	Data center	2
35	Mini Split - Inverter	18000 btu	Blue line	Recepción despacho	1
36	Mini Split - Inverter	24000 btu	Samsung	Oficina profesionales Infraestructura	1
37	Mini Split - Inverter	24000 btu	Olimpo	Of Profesionales almacén	1
38	Mini Split - Inverter	24000 btu	LG	Despacho Alcalde	1

39	Mini Split - Inverter	24000 btu	Olimpo	Recepción Sec privada	1
40	Mini Split - Inverter	24000 btu	Samsung	Of profesionales Banco proyectos	1
41	Mini Split - Inverter	24000 btu	Samsung	Of profesionales Tics	2
42	Mini Split - Inverter	24000 btu	Samsung	Control disciplinario	1
43	Cassett	36000 btu	Samsung	Inspección policía urbanística	1
44	Cassett	36000 btu	Samsung	Of Prof. Planeación	1
45	Cassett	36000 btu	LG	Rentas profesionales	1
46	Cassett	36000 btu	LG	Rentas profesionales	1
47	Piso techo	60000 btu	LG	Sala despacho Alcalde	1
48	Piso techo	60000 btu	LG	Cobro coactivo	2
49	Mini Split - Estándar R22	12000 btu	LG	Recepción despacho Sec Gobierno	1
50	Mini Split - Estándar R22	9000 btu	LG	Ofi profesionales Planta Sec Gobierno	1
51	Piso techo	60000 btu	Lennox	Ofi Asesora jurídica	1
52	Mini Split - Inverter	24000 btu	Mirage	Ofi Asesora jurídica	1
53	Mini Split - Inverter	36000 btu	York	Sala Juntas	1
54	Mini Split - Inverter	24000 btu	LG	Sala Juntas	1
55	Piso techo	60000 btu	Lennox	Of Territorial gestión de riesgos	1
56	Mini Split - Estándar R22	9000 btu	Haceb	Participación ciudadana	1
57	Mini Split - Estándar R22	9000 btu	Haceb	Participación ciudadana	1
58	Mini Split - Inverter	18000 btu	Midea	Casa Justicia Centro conciliación	1
59	Mini Split - Inverter	18000 btu	Challenger	Casa Justicia Despacho Comisaría Primera	1
60	Mini Split - Inverter	12000 btu	Mabe	Casa Justicia Psicología comisaria Segunda	1
61	Mini Split - Inverter	18000 btu	Midea	Casa Justicia Auditorio	1
62	Mini Split - Inverter	18000 btu	Midea	Casa Justicia Trabajo Social Comisaria Tercera	1
63	Mini Split - Inverter	18000 btu	Challenger	Casa Justicia Despacho Comisaria Tercera	1
64	Mini Split - Inverter	18000 btu	Midea	Casa Justicia Aux Administrativa Comisaria Tercera	1
65	Mini Split - Inverter	18000 btu	Midea	Casa Justicia Comisaria Cuarta	1
66	Aire Portátil	12000 btu	LG	Archivo Gestión Calle 16#18 Esquina	1
67	Mini Split - Estándar R22	24000 btu	Panasonic	Secretaria Salud Jurídica	1

68	Piso techo	60000 btu	Midea	Secretaria Salud ofic Salud Pública	1
69	Mini Split - Inverter	24000 btu	Panasonic	Secretaria Salud ofic Convivencia social salud mental	1
70	Piso techo	60000 btu	Midea	Secretaria Salud ofic Salud Pública	1
71	Mini Split - Estándar R22	18000 btu	Panasonic	Despacho secretario Salud	1
72	Mini Split - Inverter	12000 btu	Mabe	Secretaria educación-Cobertura	1
73	Mini Split - Inverter	12000 btu	CIAC	Secretaria educación-Cobertura	1
74	Mini Split - Inverter	12000 btu	CIAC	Secretaria educación-Administrativa	1
75	Mini Split - Estándar R22	24000 btu	Innovair	Secretaria educación-Administrativa	1
76	Mini Split - Inverter	12000 btu	CIAC	Secretaria educación-Talento Humano	1
77	Mini Split - Inverter	12000 btu	CIAC	Secretaria educación-Talento Humano	1
78	Mini Split - Inverter	12000 btu	Olimpo	Secretaria educación Calidad educativa	1
79	Mini Split - Inverter	12000 btu	Olimpo	Secretaria educación Calidad educativa	1
80	Mini Split - Inverter	12000 btu	Olimpo	Secretaria educación Calidad educativa	1
81	Mini Split - Inverter	12000 btu	Haceb	Secretaria educación - Oficina profesionales	1
82	Mini Split - Inverter	18000 btu	Innovair	Secretaria educación - Despacho	1

2. Realizar el mantenimiento correctivo de los siguientes equipos (aires acondicionados) de conformidad con las especificaciones contenidas en el diagnóstico, anexo al estudio previo 3441:

CANTIDAD	ESPECIFICACIONES		
1	Mini Split - Inverter	24000 btu	SANSUMG
1	Mini Split - Inverter	12000 btu	CONFORT FRESH
1	Cassett	36000 btu	LG
1	Mini Split - Inverter	9000 btu	LG
1	Piso techo R22	60000 btu	YORK
1	Mini Split - Inverter	18000 btu	MABE
1	Mini Split - Estándar R22	18000 btu	PANASONIC
1	Piso techo	60000 btu	MIDEA
1	Mini Split - Estándar	9000 btu	LG
1	Mini Split - Inverter	24000 btu	SANSUMG

2. Dentro de las actividades de mantenimiento preventivo esta la limpieza de filtros, revisión de componentes eléctrico, lubricación de partes móviles, inspección de sistemas de refrigeración y verificación de niveles de refrigerante.

3.Respecto de actividades de mantenimiento correctivo de los equipos se realizó la ejecución de reparación necesarias para corregir fallas detectadas, como reemplazo de piezas dañadas o con desgaste previamente identificadas, ajuste en el sistema eléctrico y recarga de refrigerante.

4. Se diligencio una ficha de mantenimiento por cada equipo la cual forma parte como anexo de este informe donde se evidencia una lista de chequeo por cada equipo intervenido así mismo las especificaciones técnicas de cada equipo, y parámetros finales de funcionamiento y el visto bueno del usuario en cada área.

DINAMO de Colombia
Ingeniería, tecnología y servicios

Actividades desarrolladas en cada uno de los equipos y registro fotográfico

1. OFICINA DISCUSION

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Olimpo Oficina Contador	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 


2. OFICINA CONTADOR


EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Confort Fresh Contador	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	

Dir: Cr 21 No 2 B - 3(
Tel: 635 40 89
E_mail: dinamadeco@gmail.com
Yopal / Casanare / Colombia.


			

3. PRESUPUESTO DIRECCION

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Confot Fresh Oficina presupuesto direccion	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	


			

4. TESORERIA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Haceb Oficina Tesorería	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	

5. DESPACHO INFRAESTRUCTURA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Confort Fresh Oficina despacho infraestructura	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	


			

6. JEFE BANCO DE PROYECTOS

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Haceb Oficina Jefe Banco de Proyectos	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	

7. CONTROL DISCIPLINARIO

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Lg Oficina Control Disciplinario	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

8. CONTROL DISCIPLINARIO

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Lg Oficina Control Disciplinario	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.* *Equipo queda fuera de servicio por corto en unidad compresor.*	 

9. ATENCION AL CIUDADANO

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Lg Oficina Atención al ciudadano	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

10. OFICINA JURIDICA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Olimpo Oficina Juridica	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

Dir Cr 21 No 2 B - 3(
Tel 635 40 89
E_mail: dinamadeco@gmail.com
Yopal / Casanare / Colombia.

11. TESORERIA OF. PROFECIONALES

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Confort Fresh Tesorería Of. Profesionales	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

Dir: Cr 21 No 2 B - 3(
Tel: 635 40 89
E_mail: dinamodeco@gmail.com
Yopal / Casanare / Colombia.

12. ARCHIVO INFRAESTRUCTURA


EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Confort Fresh Archivo Infraestructura	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

13. RECEPCION INFRAESTRUCTURA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Confort Fresh Recepción Infraestructura	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

Dir: Cr 21 No 2 B - 3(
Tel: 635 40 89
E_mail: dinamodeco@gmail.com
Yopal / Casanare / Colombia.

14. OF.PROF. SECRETARIA GENERAL

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Confort Fresh Of. Prof. Secretaria General	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

Dir. Cr 21 No 2 8 - 30
Tel: 635 40 89
E_mail: dinamodecol@gmail.com
Yopal / Casanare / Colombia.

15. JEFE ADMINISTRATIVA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Confort Fresh Jefe administrativa	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 


16. DESPACHO SECRETARIA GENERAL

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Confort Fresh Despacho Secretaria General	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

17. ALMACENISTA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Confort Fresh Almacenista	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

18. RECEPCION PLANEACION

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Lg Recepción Planeación	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

19. DIRECCION RENTAS

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split LG Dirección Rentas	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

20. JEFE TICS

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Samsung Jefe Tics	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

DINAMO de Colombia
Ingeniería, tecnología y servicios

21. PROF. TICS


EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Whirlpool Prof. Tics	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

Dir: Cr 21 No 2 B - 3(
Tel: 635 40 89
E_mail: dinamodeco@gmail.com
Yopal / Casanare / Colombia.

22. RACK COMUNICACIONES HACIENDA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split York Rack Comunicaciones hacienda	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

23. CONTABILIDAD


EQUIPO	CANT	TRABAJO REALIZADO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Midea Contabilidad	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

24. TALENTO HUMANO


EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Midea Talento Humano	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

Dir: Cr 21 No 2 B - 3(
Tel: 635 40 89
E_mail: dinamodeco@gmail.com
Yopal / Casanare / Colombia.

25. TALENTO HUMANO

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Samsung Talento Humano	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 


26. DIRECCION TALENTO HUMANO

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Samsung Dirección Talento Humano	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

27. RACK COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split YORK Rack	2	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.* *Se realiza cambio de capacitor de 35 uf*	 

28. SALA DE JUNTAS INFRAESTRUCTURA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Confort Fresh Sala de Juntas	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

29. OF. PROFESIONALES SECRETARIA GENERAL

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Confort Fresh Of. Secretaria General.	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 


30. RACK DESPACHO

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split York Rack Despacho	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

1. OF. CITAS ALCALDE

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Lg Of. Citas Alcalde	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

32. RACK SECRETARIA DE PLANEACION

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split York Rack Secretaria de planeacion	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

33. CUARTO RACKS TICS

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split York Cuarto Racks Tics	2	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	  

34. DATA CENTER

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split York Data Center	2	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	  

35. RECEPCION DESPACHO

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Blueline Recepcion Despacho	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

36. OFICINA PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA


EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Confort fresh Oficina Profesionales Infraestructura	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

Dir. Cr 21 No 2 B - 30
Tel 635 40 89
E_mail: dinamodeco@gmail.com
Yopal / Casanare / Colombia.

37. OFICINA PROFESIONALES ALMACEN

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Samsung Oficina Profesionales Almacen	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

38. DESPACHO ALCALDE

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Lg Oficina Despacho Alcalde	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

39. RECEPCION SECRETARIA PRIVADA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Olimpo Recepcion Secretaria Privada	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

40. OF. PROFESIONALES BANCO DE PROYECTOS.

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Samsung Of. Profesionales banco de proyectos	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

41. OF. PROFESIONALES TICS

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Samsung Of. Profesionales banco de proyectos	2	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

42. CONTROL DISCIPLINARIO

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Samsung Control disciplinario	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

43. **INSPECCION POLICIA URBANISTICA**

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Cassette Samsung Inspección policía Urbanística	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

44. OF. PROF. PLANEACION

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
cassett Lg Of. Prof Planeacion	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

45. RENTAS PROFESIONALES


EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REG!STRO FOTOGRÁFICO
cassett LG Rentas profesionales	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

Dir: Cr 21 No 2 8 - 3(
Tel: 635 40 89
E_mail: dinamodeco@gmail.com
Yopal / Casanare / Colombia.

46. RENTAS PROFESIONALES

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
cassett LG Rentas profesionales	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

47. SALA DESPACHO ALCALDE


EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Piso Techo LG Sala Despacho Alcalde	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

Dir: Cr 21 No 2 B - 3(
Tel: 635 40 89
E_mail: dinamadeco@gmail.com
Yopal / Casanare / Colombia.


48. COBRO COACTIVO

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Piso Techo LG Cobro Coactivo	2	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

49. RECEPCION DESPACHO SEC. DE GOBIERNO

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split LG Recepción despacho sec. De gobierno	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

50. OFI. PROFESIONALES PLANTA SEC. GOBIERNO

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split LG Ofi. Profesionales sec. De gobierno	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

51. OFI. ASESORIA JURIDICA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Piso techo LG Ofi. Asesoría jurídica	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

52. OFI. ASESORIA JURIDICA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split MIRAGE Ofi. Asesoría jurídica	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

53. SALA DE JUNTAS

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split York Sala de Juntas	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

54. SALA DE JUNTAS

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split Lg Sala de Juntas	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

55. TERRITORIO GESTION DEL RIESGO

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Piso Techo LENNOX Territorio gestión del riesgo	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

56. PARTICIPACION CIUDADANA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Haceb Participación ciudadana	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

57. PARTICIPACION CIUDADANA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Haceb Participación ciudadana	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

58. CASA JUSTICIA CENTRO DE CONCILIACION

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split Midea Casa de justicia centro de conciliación	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

59. CASA JUSTICIA DESPACHO COMISARIA PRIMERA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split Challenger Casa de justicia centro de conciliación	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

60. CASA DE JUSTICIA PSICOLOGIA COMISARIA SEGUNDA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split Mabe Casa de justicia psicología comisaria segunda	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

61. CASA JUSTICIA AUDITORIO

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split Midea Casa justicia auditorio	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

62. CASA JUSTICIA TRABAJO SOCIAL COMISARIA TERCERA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split Midea Casa de justicia trabajo social comisaria tercera	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 


63. CASA JUSTICIA DESPACHO COMISARIA TERCERA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split Midea Casa de justicia trabajo social comisaria tercera	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

64. CASA JUSTICIA AUX ADMINISTRATIVA COMISARIA TERCERA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split Midea Casa de justicia Administrativa comisaria tercera	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

65. CASA JUSTICIA COMISARIA CUARTA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split Midea Casa de justicia comisaria cuarta	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

66. **ARCHIVO GESTION CALLE 16#18 ESQUINA**

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Aire portátil Lg Archivo gestión calle 16#18 esquina	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

67. SECRETARIA DE SALUD JURIDICA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split Panasonic Secretaria de salud jurídica	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 


68. SECRETARIA DE SALUD OFIC. SALUD PUBLICA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Piso techo Midea Secretaria de salud ofic. Salud publica	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

69. SECRETARIA DE SALUD OFIC. CONVIVENCIA SOCIAL SALUD MENTAL

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split Panasonic Secretaria de salud ofi. Convivencia social salud mental	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

70. SECRETARIA DE SALUD OFIC. SALUD PUBLICA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Piso techo Midea Secretaria de salud ofic. Salud publica	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

71. SECRETARIA DE SALUD DESPACHO SECRETARIO DE SALUD

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split Panasonic Secretario de salud	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

72. SECRETARIA DE EDUCACION COBERTURA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split Mabe Secretaria de educación cobertura	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

73. SECRETARIA DE EDUCACION COBERTURA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split Ciac Secretaria de educación cobertura	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

74. SECRETARIA DE EDUCACION ADMINISTRATIVA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split Ciac Secretaria de educación administrativa	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

Dir. Cr 21 No 2 B - 3(
Tel. 635 40 89
E_mail: dinamadeco@gmail.com
Yopal / Casanare / Colombia.

76. SECRETARIA DE EDUCACION TALENTO HUMANO

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split Ciac Secretaria de educación talento humano	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 



77. SECRETARIA DE EDUCACION TALENTO HUMANO

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split Ciac Secretaria de educación talento humano	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

78. SECRETARIA DE EDUCACION CALIDAD EDUCATIVA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split Olimpo Secretaria de educación calidad educativa	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

79. SECRETARIA DE EDUCACION CALIDAD EDUCATIVA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split Olimpo Secretaria de educación calidad educativa	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

80. SECRETARIA DE EDUCACION CALIDAD EDUCATIVA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split Olimpo Secretaria de educación calidad educativa	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

81. SECRETARIA DE EDUCACION OFICINA PROFESIONALES

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split Haceb Secretaria de educación oficina profesionales	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 


82. SECRETARIA DE EDUCACION DESPACHO

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini split Innovair Secretaria de educación Despacho	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se procedió a realizar el mantenimiento preventivo en unidad manejadora y condensadora. Se verifica el funcionamiento del equipo.*	 

DINAMO de Colombia
Ingeniería, tecnología y servicios

MANTENIMIENTO CORRECTIVOS

1. RENTAS PROFESIONALES

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
cassett LG Rentas profesionales	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se encuentra con bloqueo en tarjeta de control que indica daño en bomba de drenaje. Se procede a verificar el daño en la bomba de drenaje y se determina que debe de ser cambiada.* *Se procede al cambio de la misma y se pone en funcionamiento el equipo.* *Se realiza lavado general del equipo y se verifica el funcionamiento.*	 

Dir: Cr 21 No 2 B - 3(
Tel: 635 40 89
E_mail: dinamadeco@gmail.com
Yopal / Casanare / Colombia.


2. PROCESO DE MANEJO SECRETARIA DE GOBIERNO

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split York Proceso de manejo	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se encuentra con daño en motor ventilador de la unidad exterior. Se procede a realizar el cambio del motor y se verifica el funcionamiento del equipo quedando operativo.*	 

3. RACK COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split YORK Rack	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se encuentra con compresor apagado y presentando una alta temperatura, se verifica el compresor encontrando un bajo valor en el capacitor de arranque. Se realiza el cambio del capacitor y se verifica el funcionamiento adecuado del equipo*	 

4. PARTICIPACION CIUDADANA

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split HACEB Participación ciudadana	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, se encuentra el evaporador con bloqueo en tarjeta de control el cual nos indica avería en sensor de evaporador. Se procede a realizar el cambio del mismo, se verifica el buen funcionamiento del equipo.*	 

DINAMO de Colombia
Ingeniería, tecnología y servicios

EQUIPO	CANT	PROPUESTA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mini Split Confort Fresh Oficina Infraestuctura	1	*Se realizó verificación del estado y funcionamiento del equipo, equipo enfría poco y presenta congelamiento por la línea de alta. se encuentra con bajo nivel de gas refrigerante. Se procede a realizar el ajuste de carga con gas refrigerante R410A quedando el equipo operando de manera adecuada.* *2 kg R410*	 

FIRMA	
NOMBRE DE CONTRATISTA	DINAMO DE COLOMBIA LTDA
NIT:	900.277.500-5
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE PEREZ LUGO
DOCUMENTO IDENTIDAD	9.430.793 DE YOPAL, CASANARE

Dir: Cr 21 No 2 B - 30
Tel: 635 40 89
E_mail: dinamodecol@gmail.com
Yopal / Casanare / Colombia.

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	27-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	OF DISCUSIÓN		CASSET	R410	✓
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	OLIMPO	No. Serie (manejadora)	NR
Modelo	OLAC112-2206PC		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	NR

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo.

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	11 °C	**CAMBIO DE PARTES**
PRESION	122 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	4.8 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

Maria Victoria Barrero
DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME: 21-12-2024

DEPEDENCIA/ UBICACIÓN: of contador

CONTRATO N°: 4053-2024

TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
	CASSET	R410	✓
✓	MINISPLIT	R-22	
	PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante: confortfresh.

Modelo: MSEDO12S16X2010

N° Inventario Alcaldia: 9.779

No. Serie (manejadora): NR

No. Serie (condensador):

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: ✓

CORRECTIVO:

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

		CAMBIO DE PARTES
TEMP SUMINISTRO	72 °C	
PRESION	725 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	5.2 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	24-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPENDENCIA/ UBICACIÓN	prescipuesto dirección		CASSET	R410	✓
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	confort fresh	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	12 °C	**CAMBIO DE PARTES**
PRESION	125 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	4.1 A	
CORRIENTE COMPRESOR	220 V	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	27-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPENDENCIA/ UBICACIÓN	Tesorería		CASSET	R410	✓
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Haceb.	No. Serie (manejadora)	375T542 1T0403
Modelo	AA AS 12 220 NE		
N° Inventario Alcaldia	9.789	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de Mantenimiento Preventivo.

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente			Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante		
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.			Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente		
Limpieza general de contacto electricos			Inspección de desagues y sopado		
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.			Revision del aislamiento interior de la manejadora		
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos			Limpieza de ventiladores		
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado		
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión			Verificacion estado de capacitores		
Medidas de voltaje y corriente					
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte					
Inpeccion de aislamiento termico					
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.					
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor					

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	13 °C	**CAMBIO DE PARTES**
PRESION	125 psi	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	5.2 A	

OBSERVACIONES FINALES

mantenimiento, equipo funcionando

Bladimir Millan.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

Hector Fuentes
DEPENDENCIA/ ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	24-12-2024		TIPO DE EQUIPO	REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Oficina de infraestructura Despacho		CASSET	R410	✓
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Confortfresh	No. Serie (manejadora)	NR
Modelo	MSED024S46X26IUEM		
N° Inventario Alcaldia	9.769	No. Serie (condensador)	NR

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo.

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	13 °C	**CAMBIO DE PARTES**
PRESION	132 PSI	1 Kg de R410 A
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	11 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando, se realiza ajusta carga.

Bladimir Mellon
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME: 21-12-2024

DEPEDENCIA/ UBICACIÓN: Jefe banco de proyectos

CONTRATO N°: 4053-2024

TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
	CASSET	R410	✓
X	MINISPLIT	R-22	
	PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante: Haceb

Modelo: HA1269BT1

N° Inventario Alcaldia: 33.088

No. Serie (manejadora): NR

No. Serie (condensador): NR

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: ✓

CORRECTIVO:

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento Preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

		CAMBIO DE PARTES
TEMP SUMINISTRO	11 °C	
PRESION	118 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	4.8 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

		TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
FECHA DEL INFORME	19-12-2024		CASSET	R410	X
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Control disciplinario	X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Lg	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

		CAMBIO DE PARTES
TEMP SUMINISTRO	12 °C	
PRESION	122 °C	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	4.7 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando, Equipo para cambio por desgaste mecanico y electrico del compresor

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	20-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Control disciplinario		CASSET	R410	✓
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Lg	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	11 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	122 psi	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	4.1 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando, equipo para cambio por desgaste mecanico y electrico del compresor

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	22 - 12 - 2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Atención al Ciudadano		CASSET	R410	X
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	LG	No. Serie (manejadora)	706TAACA2256
Modelo	VM122CT		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	12 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	122 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	4.5 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA
Atención al Ciudadano

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	22-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Oficina Juridica		CASSET	R410	✓
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	OLYMPO	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

		CAMBIO DE PARTES
TEMP SUMINISTRO	12 °C	
PRESION	132 Psi	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	5.2 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

Alejandra Forero C
DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	27-12-2024		TIPO DE EQUIPO	REFRIGERANTE	
DEPENDENCIA/ UBICACIÓN	Tesoreria Of Profesionales		CASSET	R410	✓
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Confort fresh	No. Serie (manejadora)	NR
Modelo	MSED018S16X26IUEM.		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	NR

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	12 °C	**CAMBIO DE PARTES**
PRESION	127 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220V	
CORRIENTE COMPRESOR	6-2 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

Heiler Fuentes.
DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	27-12-2024		TIPO DE EQUIPO	REFRIGERANTE	
DEPENDENCIA/ UBICACIÓN	Archivo de infraestructura		CASSET	R410	✓
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Confortfresh	No. Serie (manejadora)	NR
Modelo	MSED009S16X26IUEM		
N° Inventario Alcaldia	9.774	No. Serie (condensador)	NR

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo.

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	11 °C	**CAMBIO DE PARTES**
PRESION	122 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	4.1 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	21-12-2024		TIPO DE EQUIPO	REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Oficina de infraestructura Recepción.		CASSET	R410	✓
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Confortfresh	No. Serie (manejadora)	N R
Modelo	MSED024 16X261UM		
N° Inventario Alcaldia	9.770	No. Serie (condensador)	NA

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

rutina Mantenimiento Preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	10 °C	**CAMBIO DE PARTES**
PRESION	122 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	12 A	

OBSERVACIONES FINALES

equipo funcionando

Bladimir Mullan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	19-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Of Prof. Secretaria general		CASSET	R410	X
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Confort fresh	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Equipo rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	10 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	122 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	12 A.	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA X ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	23-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Jefe Administrativa		CASSET	R410	✓
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Comfort fresh.	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	12 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	122 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	6 A.	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimer Millan.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

		TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
FECHA DEL INFORME	22 - 12 - 2024				
DEPENDENCIA/ UBICACIÓN	Despacho Sec. General		CASSET	R410	✓
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Confort fresh	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Equipo funcionando, requiere rutina de mantenimiento

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	12°C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	722 psi	
VOLTAJE COMPRESOR	210 V	
CORRIENTE COMPRESOR	6.1 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Alfaro

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	23-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Almacenista		CASSET	R410	✓
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Comfortfresh	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	11 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	121 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	6.1 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA Y ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	27-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Recepcion Planeación		CASSET	R410	✓
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Lg	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Equipo funcionando, requiere rutina de mantenimiento

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

		CAMBIO DE PARTES
TEMP SUMINISTRO	12 °C	
PRESION	121 Psi	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	4,2 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

Lopez, Nicole

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	18-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Dirección Rentas		CASSET	R410	✓
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Lg	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Requiere rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	10 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	122 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	6.1 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Villar.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	22-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Jefe tics		CASSET	R410	✓
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Samsung	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
Nº Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Requiere rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	10 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	122 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	4.5 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA/ ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	24-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Prof. tics		CASSET	R410	✓
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	whirlpool	No. Serie (manejadora)	QNB02423221
Modelo	LWA50600		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Equipo funcionando, requiere rutina de mantenimiento

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	10 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	122 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 ✓	
CORRIENTE COMPRESOR	5.4 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	27-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	RACK Sec. Hacienda		CASSET	R410	✓
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	YORK	No. Serie (manejadora)	NR
Modelo	YHFE18XJMDTM-RX		
N° Inventario Alcaldia	32176	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Requiere rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	12 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	108 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	7.2 A	
CORRIENTE COMPRESOR	220 V	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	21-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	RACK Sec. Hacienda		CASSET	R410	✓
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	YORK	No. Serie (manejadora)	NR
Modelo	YHFE18XSMDTM-RX		
N° Inventario Alcaldia	32-417	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Equipo requiere rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores		
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	11 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	125 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	7.1 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millán.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	19- 12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Contabilidad		CASSET	R410	X
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Midea	No. Serie (manejadora)	54 12200DDLY420707 70039
Modelo	MSAFC-17CRDN7NQOW		
N° Inventario Alcaldia	32 737	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	11 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	121 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	6.2 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	24-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Talento humano		CASSET	R410	X
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Midea	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	72 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	125 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	6.5 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

Hasbleidy G.
DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	24-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Talento humano		CASSET	R410	✓
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Samsung	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	11 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	121 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	6.8 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

Hasbleidy G.
DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	24-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Dirección Talento Humano		CASSET	R410	✓
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Confort fresh	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
Nº Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Equipo Requiere rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	12 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	722 psi	
VOLTAJE COMPRESOR	7.1 A	
CORRIENTE COMPRESOR	220 V	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

Hasbleidy G.
DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	26-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Rack Infraestructura		CASSET	R410	✓
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	York	No. Serie (manejadora)	
Modelo	YHFE18XJMDTM-RX		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Requiere rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	11°C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	121 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	6.7 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

		TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
FECHA DEL INFORME	26-12-2024		CASSET	R410	✓
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Rack Infraestructura	✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	YORK	No. Serie (manejadora)	
Modelo	YHE18XJMDTM-RX		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

- Requiere Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	12 °C	**CAMBIO DE PARTES**
PRESION	122 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	6.5 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	27-12-2024		TIPO DE EQUIPO	REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	sala de juntas infraestructura		CASSET	R410	
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Confortfresh	No. Serie (manejadora)	NR
Modelo	MSE0018S16X2GWIM		
N° Inventario Alcaldia	9.784	No. Serie (condensador)	NR

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Equipo Requiere rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	17 °C	**CAMBIO DE PARTES**
PRESION	122 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	6.5 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	26-12-2024		TIPO DE EQUIPO	REFRIGERANTE	
DEPENDENCIA/ UBICACIÓN	Of profesionales Secretaria general		CASSET	R410	✓
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Confort fresh	No. Serie (manejadora)	
Modelo	MSED012S16X261VEM		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Equipo Requiere rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	72 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	127 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	4.5 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA/ ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	26-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPENDENCIA/ UBICACIÓN	Rack Despacho		CASSET	R410	✓
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	YORK	No. Serie (manejadora)	
Modelo	YHFE18XJMDTM-RV		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	70°C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	123 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	7.1 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA Y ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

		TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
FECHA DEL INFORME	26-12-2024				
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Of Citas Alcalde		CASSET	R410	✓
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Lg	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	71 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	722 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	10 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

NADIA PATRICIA CASTROCUELLAR.
DEPENDENCIA / ALCALDIA
33.481.840

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

		TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
FECHA DEL INFORME	26-12-2024				
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	RACR SEC PLANEACION		CASSET	R410	✓
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	YORK	No. Serie (manejadora)	
Modelo	YHFE18XJM DTM-RV		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	17 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	170 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 ✓	
CORRIENTE COMPRESOR	6.2 PSI	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

		TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
FECHA DEL INFORME	26-12-2024		CASSET	R410	✓
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Cuarto Rack's TICS	✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	YORK	No. Serie (manejadora)	
Modelo	YHFE18XJMDTM-RV		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

		CAMBIO DE PARTES
TEMP SUMINISTRO	12 °C	
PRESION	122 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	7.5 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	26-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Cuarto Racks TICs		CASSET	R410	✓
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	YORK	No. Serie (manejadora)	
Modelo	YHFE18XJMDTM-RV		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	12 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	122 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	7.7 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	25-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPENDENCIA/ UBICACIÓN	Data Center		CASSET	R410	✓
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Mabe	No. Serie (manejadora)	S+2308222166C6 0071
Modelo	MMI18CDBWEE18		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	12 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	125 psi	
VOLTAJE COMPRESOR	7-7 A	
CORRIENTE COMPRESOR	220 ✓	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	25-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Data Center		CASSET	R410	✓
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Mabe	No. Serie (manejadora)	ST230822276C60282
Modelo	MM18CDBWCCC1B		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓			✓	
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	12 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	122 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	6.8 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

		TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
FECHA DEL INFORME	25-12-2024		CASSET	R410	✓
DEPENDENCIA/ UBICACIÓN	Recepcion Despacho	✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	BLUE LINE	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
Nº Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

		CAMBIO DE PARTES
TEMP SUMINISTRO	10 °C	
PRESION	122 psi	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	7.2 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

NARDA PATRICIA CASTRO CUELLAR
DEPENDENCIA / ALCALDÍA
33.481.840.

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME: 21/12/2024

DEPEDENCIA/ UBICACIÓN: Proceso de manejo

CONTRATO N°: 4053-2024

TIPO DE EQUIPO

- [ ] CASSET
- [x] MINISPLIT
- [ ] PISO TECHO

REFRIGERANTE

- [ ] R410
- [ ] R-22
- [ ] OTRO

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante: York

Modelo: TIEAIES-ADR-05

Nº Inventario Alcaldia:

No. Serie (manejadora): N.A

No. Serie (condensador): N.A

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: [ ]

CORRECTIVO: [x]

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

El equipo no enfria, motor ventilador averiado

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente			Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante		
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.			Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente		
Limpieza general de contacto electricos			Inspección de desagues y sopado		
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.			Revision del aislamiento interior de la manejadora		
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos			Limpieza de ventiladores		
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado		
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión			Verificacion estado de capacitores		
Medidas de voltaje y corriente					
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte					
Inpeccion de aislamiento termico					
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.					
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor					

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

		CAMBIO DE PARTES
TEMP SUMINISTRO		
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Se Realiza cambio de motor ventilador de la unidad exterior

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	2-1-12-2024		TIPO DE EQUIPO	REFRIGERANTE	
DEPENDENCIA/ UBICACIÓN	Oficina secretaria de infraestructura		CASSET	R410	
			MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Confortfresh	No. Serie (manejadora)	NR
Modelo	MSEDO12S16X26IUEM		
N° Inventario Alcaldia	C1.777	No. Serie (condensador)	NR

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo.

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	70 °C	**CAMBIO DE PARTES**
PRESION	122 psi	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	6.6 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

		TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
FECHA DEL INFORME	25-12-2024		CASSET	R410	✓
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Of Profesionales Almacen	✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Olimpo	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

		CAMBIO DE PARTES
TEMP SUMINISTRO	12°c	
PRESION	122 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	11 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

		TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
FECHA DEL INFORME	26-12-2024		CASSET	R410	✓
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Despacho Alcalde	✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Lg	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓			✓	
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

		CAMBIO DE PARTES
TEMP SUMINISTRO	70 °C	
PRESION	122 Psi	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	10.4 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

NADA PATRICIA CASTRO CUELLAR.
DEPENDENCIA / ALCALDIA
33.481.840.

38

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	23-12-2024		TIPO DE EQUIPO	REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Recepción Sec. Privada		CASSET	R410	✓
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Olimpo	No. Serie (manejadora)	NR
Modelo	OAC-24C5A/HA2		
N° Inventario Alcaldia	23.104	No. Serie (condensador)	-

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	12 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	132 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	12 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Blacimir Millan.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME

DEPEDENCIA/ UBICACIÓN: Oficina profesional banco de proyectos

CONTRATO N°: 4053-2024

TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
CASSET		R410	X
MINISPLIT		R-22	
PISO TECHO		OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante: Samsung

Modelo: AR24TVFZAWKNCS

N° Inventario Alcaldia:

No. Serie (manejadora): 06TZPDBR700027P

No. Serie (condensador): N12

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

		CAMBIO DE PARTES
TEMP SUMINISTRO	12 °C	
PRESION	125 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	12 A.	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millán

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

		TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
FECHA DEL INFORME	25-12-2024		CASSET	R410	✓
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Of Profesionales TICs	✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Samsung	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
Nº Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Requiere rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	10°C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	122 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	12 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	25-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Of Profesionales TICs		CASSET	R410	✓
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Samsung	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Equipo Requiere rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	12 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	115 Psi	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	12 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

		TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
FECHA DEL INFORME	25-12-2024		CASSET	R410	✓
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Control disciplinario	✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Samsung	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Equipo requiere rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

		CAMBIO DE PARTES
TEMP SUMINISTRO	10 °C	
PRESION	122 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	11 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	20 - 12 - 2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Inspeccion de Policia Urbanistico	X	CASSET	R410	X
			MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Samsung	No. Serie (manejadora)	703KCRND50194
Modelo	AR24CNLTO		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	13 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	122 psi	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	12.5 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	24-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Of prof Planeacion	X	CASSET	R410	X
			MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Samsung	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Equipo requiere rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores		
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	10 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	122 Psi	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	19 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

Lorena Niño

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

		TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
FECHA DEL INFORME	18 - 12 - 2024	[x]	CASSET	R410	[x]
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Rentas Profesionales	[ ]	MINISPLIT	R-22	[ ]
CONTRATO N°	4053-2024	[ ]	PISO TECHO	OTRO	[ ]

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Lg	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Requiere rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

		CAMBIO DE PARTES
TEMP SUMINISTRO	10 °C	
PRESION	122 Psi	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	22 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

		TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
FECHA DEL INFORME	23-12-2024	X	CASSET	R410	X
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Rentas Profesionales		MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Lg	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Requiere rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

		CAMBIO DE PARTES
TEMP SUMINISTRO	10 °C	
PRESION	122 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	22 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

		TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
FECHA DEL INFORME	23-12-2024	✓	CASSET	R410	X
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Rentas Profesionales	X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	LG	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Requiere rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

		CAMBIO DE PARTES
TEMP SUMINISTRO	10 °C	
PRESION	122 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	210 V	
CORRIENTE COMPRESOR	22 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	29-10-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Cobro Coactivo		CASSET	R410	X
			MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024	X	PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Lg	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Requiere rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores		
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

		CAMBIO DE PARTES
TEMP SUMINISTRO	70 °C	
PRESION	120 Psi	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	21 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA Cobro Coactiva

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	22-10-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Cobro Coactivo		CASSET	R410	X
			MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024	X	PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Lg	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
Nº Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Equipo funcionando, requiere mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	10 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	122 Psi	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	19 A.	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA/ ALCALDIA
COBRO COACTIVO

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	23-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Recepcion despacho Sec. gobierno		CASSET	R410	
		✓	MINISPLIT	R-22	X
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Lg	No. Serie (manejadora)	NR
Modelo	SJ122ED		
N° Inventario Alcaldia	9100	No. Serie (condensador)	NR

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

		CAMBIO DE PARTES
TEMP SUMINISTRO	12 °C	
PRESION	60 Psi	
VOLTAJE COMPRESOR	220V	
CORRIENTE COMPRESOR	6 A.	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	20-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Of Profesionales Planta Sec Gobierno		CASSET	R410	
		V	MINISPLIT	R-22	X
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Lg	No. Serie (manejadora)	
Modelo			
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Equipo funcionando Requiere rutina de mantenimiento

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

		CAMBIO DE PARTES
TEMP SUMINISTRO	10 °C	
PRESION	122 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	6.7 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

Natalia Garnica H.
DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	20-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Ofi Asesoria Juridica	X	CASSET	R410	X
			MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Lg	No. Serie (manejadora)	NR.
Modelo	AVNQ60GM2AL4		
Nº Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores		
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	72 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	122 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220V	
CORRIENTE COMPRESOR	23 PSI	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

C.C. 91768.268

Mauricio Durán

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	20-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Ofi Asesoria Juridica		CASSET	R410	X
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Mirage	No. Serie (manejadora)	340627060 77A080 730079
Modelo	EMF261E		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	11 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	122 psi	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	8 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

C.C. 91262268

Mauricio Durán

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

		TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
FECHA DEL INFORME	19 - 12 - 2024				
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Sala de Juntas Juridica		CASSET	R410	
		✓	MINISPLIT	R-22	✓
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	YORK	No. Serie (manejadora)	NR
Modelo	YHKE36KSDAMC-RX		
N° Inventario Alcaldia	24886	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓			✓	
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

		CAMBIO DE PARTES
TEMP SUMINISTRO	12 °C	
PRESION	67 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	13 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

C.C. 91 268 268

Mauricio Duran

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

		TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
FECHA DEL INFORME	22-02-2024		CASSET	R410	✓
DEPENDENCIA/ UBICACIÓN	Sala de Juntas Jur. dica	✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Lg	No. Serie (manejadora)	NR
Modelo	VM242C7		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	11 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	121 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	10.5 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Mollar.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

C.C. 9.768.268

Hamilton Duran

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	20-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Of territorial gestión del riesgo		CASSET	R410	
			MINISPLIT	R-22	X
CONTRATO N°	4053-2024	X	PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Lennox	No. Serie (manejadora)	N R.
Modelo	LX6UCMD060100P201		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	13°C	CAMBIO DE PARTES	
PRESION	65 PSI		
VOLTAJE COMPRESOR	220 V		
CORRIENTE COMPRESOR	24 A.		

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

Diana Montañez
DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	22-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Participación Ciudadana		CASSET	R410	
		X	MINISPLIT	R-22	X
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Haceb	No. Serie (manejadora)	37514727-20183
Modelo	AA AS 509 220 BL		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo.

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓			✓	
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	17 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	62 psi	
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR	4.8 A	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millán
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

Nelly Moreno
DEPENDENCIA/ ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

		TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
FECHA DEL INFORME	20-12-2024		CASSET	R410	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Participación Ciudadana	X	MINISPLIT	R-22	X
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Haceb	No. Serie (manejadora)	381717507056
Modelo	AA AS 309 115 BL		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	V	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	12 °C	CAMBIO DE PARTES
PRESION	62 PSI	
VOLTAJE COMPRESOR	115	
CORRIENTE COMPRESOR	9 A.	

OBSERVACIONES FINALES

Equipo funcionando

Bladimir Millan.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

NANCY DURAN
DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	21/12/2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Back Infraestructura		CASSET	R410	✓
		V	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	York	No. Serie (manejadora)	
Modelo	YHFE18XJMDTN-BX		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO		CORRECTIVO	X

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Equipo no enfria y unidad exterior no enciende

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		CAMBIO DE PARTES
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Se realiza cambio de capacitor de la unidad exterior

Bladimir Millan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	20/12/2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Rentas ofi ingresos	X	CASSET	R410	X
			MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	LB	No. Serie (manejadora)	703KCMRO5V27
Modelo	ATNQ24GNLT0		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO		CORRECTIVO	X

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Presenta bloqueo en targeta por bomba de drenaje

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

		CAMBIO DE PARTES
TEMP SUMINISTRO		
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Se realiza cambio de bomba de condensado y limpieza del aire

Bladimir Millan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

Viviana Palacios.

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME: 23/12/2024

DEPEDENCIA/ UBICACIÓN: Accepcion Hacienda

CONTRATO N°: 4053-2024

TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
	CASSET	R410	x
x	MINISPLIT	R-22	
	PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante: confortfresh

Modelo: MSED0745I3X2GLVIM

Nº Inventario Alcaldia: 9,178

No. Serie (manejadora):

No. Serie (condensador):

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: [ ] CORRECTIVO: [x]

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Presenta congelación en tuberia de alta, no enfria el equipo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

		CAMBIO DE PARTES
TEMP SUMINISTRO		
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Se Realiza carga de refrigerante, queda enfriando correctamente

Blademir Millan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	20/12/2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Participación ciudadana		CASSET	R410	X
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Haceb	No. Serie (manejadora)	3751412120183
Modelo	AA AS 509 220 BL		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO		CORRECTIVO	X

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL: Equipo no funciona, presenta bloqueo en la targeta

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

		CAMBIO DE PARTES
TEMP SUMINISTRO		
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES: Se Realiza cambio de sensor de temperatura de la unidad interna

Bladimir Millan
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

Nelly Moreno
DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	18/12/2024		**TIPO DE EQUIPO**	**REFRIGERANTE**	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Auditorio 1 casa de gestión		CASSET	R410	x
		x	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	midea	No. Serie (manejadora)	
Modelo	MSABD-17CRFN1-MQOW-N		
N° Inventario Alcaldia	24.930	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	x	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	18/12/2024	**TIPO DE EQUIPO**		**REFRIGERANTE**	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	inspeccion de policia Terraza 19 casa de justicia		CASSET	R410	x
		x	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Mabe	No. Serie (manejadora)	
Modelo	MMTI2CQBWCCC8		
N° Inventario Alcaldia	25.016	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	x	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Millan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	18/12/2024		**TIPO DE EQUIPO**	**REFRIGERANTE**	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Auditorio 2 casa de justicia		CASSET	R410	X
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Midea	No. Serie (manejadora)	
Modelo	MSABD-17CRFN1-MQOW-N		
N° Inventario Alcaldia	7H.931	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Millan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	18/12/2024		TIPO DE EQUIPO	REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Direccion operativa casa de justicia		CASSET	R410	X
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Würder	No. Serie (manejadora)	
Modelo	MSBC-18DNI		
N° Inventario Alcaldia	24.928	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Millan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	18/12/2024		**TIPO DE EQUIPO**	**REFRIGERANTE**	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	centro de conciliación Casa de justicia		CASSET	R410	X
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Midea	No. Serie (manejadora)	
Modelo	MSABD-17CRFN1-MQBWN		
N° Inventario Alcaldia	24.818	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	√		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	√	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.			Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	√	
Limpieza general de contacto electricos			Inspección de desagues y sopado	√	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.			Revision del aislamiento interior de la manejadora		
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos			Limpieza de ventiladores	√	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	√	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	√		Verificacion estado de capacitores	√	
Medidas de voltaje y corriente	√				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte					
Inpeccion de aislamiento termico					
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.					
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor					

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Vladimir Millan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

Dirección Centro de Conciliacion.

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	12/12/2024		**TIPO DE EQUIPO**	**REFRIGERANTE**	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	despacho comisaria cuarto 21 casa de justicia		CASSET	R410	x
		x	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Midea	No. Serie (manejadora)	
Modelo	MSABD-17CRFN1-MQBW-N		
N° Inventario Alcaldia	30.916	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	x	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Millan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	18/12/2024		**TIPO DE EQUIPO**	**REFRIGERANTE**	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	comisaria segundo fmi 10 casa de justicia		CASSET	R410	X
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Midea	No. Serie (manejadora)	
Modelo	MSABD-17CRFN1-NQ0WN		
N° Inventario Alcaldia	24.482	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	18/12/2024		TIPO DE EQUIPO	REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	comisaria tercera de fml casa de justicia		CASSET	R410	x
		x	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	challenger	No. Serie (manejadora)	
Modelo	CA 18KBL2 HV-2		
N° Inventario Alcaldia	24.820	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	x	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Millan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	18/12/2024		**TIPO DE EQUIPO**	**REFRIGERANTE**	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	centro de conciliacion 3 casa de justicia		CASSET	R410	X
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Midea	No. Serie (manejadora)	
Modelo	MSABD-12CRFN1-MQ0W-N		
N° Inventario Alcaldia	24.814	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Millan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	18/12/2024		**TIPO DE EQUIPO**	**REFRIGERANTE**	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	comisaria de fml 13 casa de justicia		CASSET	R410	x
		x	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Midea	No. Serie (manejadora)	
Modelo	MSAIBD-17CAFNI-MAOW-N		
N° Inventario Alcaldia	14.817	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	x	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Millan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	18/12/2024		TIPO DE EQUIPO	REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	comisaria segunda de fam/ Psicologia casa de justicia		CASSET	R410	X
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Mabe	No. Serie (manejadora)	
Modelo	MMTICOBWCC18		
N° Inventario Alcaldia	24.477	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión			Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Vladimir Millan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	18/12/2024		**TIPO DE EQUIPO**	**REFRIGERANTE**	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	comisaria primera Fml casa de justicia		CASSET	R410	X
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	challenger	No. Serie (manejadora)	
Modelo	CA 18KBL2 INV-2		
N° Inventario Alcaldia	24957	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Millar

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	18/12/2024		TIPO DE EQUIPO	REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Inspeccion Terrera policia 18 caso de justicia		CASSET	R410	X
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Mabe	No. Serie (manejadora)	
Modelo	MUT12CDBWCCC8		
N° Inventario Alcaldia	25.015	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Mullan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	12/12/2024		**TIPO DE EQUIPO**	**REFRIGERANTE**	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Psicologia casa de justicia		CASSET	R410	X
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	mabe	No. Serie (manejadora)	
Modelo	MMT12CDBWCCC18		
N° Inventario Alcaldia	25.017	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Mullan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

1118530179.

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	19-dic-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Sala de Juntas		CASSET	R410	
		✓	MINISPLIT	R-22	x
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Panasonic	No. Serie (manejadora)	2424007529
Modelo	CS-YC18MKV		
N° Inventario Alcaldia	23.137	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR	220 V	
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA/ ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	19-dic-2024		TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Oficina Asesores		CASSET		R410	
		X	MINISPLIT		R-22	X
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO		OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Panasonic	No. Serie (manejadora)	2424116497
Modelo	CS-YC24MKV		
N° Inventario Alcaldia	23132	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA/ ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	19 - Dic - 2024	**TIPO DE EQUIPO**		**REFRIGERANTE**	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Despacho Secretaria de Salud		CASSET	R410	
		X	MINISPLIT	R-22	X
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Panasonic	No. Serie (manejadora)	
Modelo	CS-YC18MKV		
N° Inventario Alcaldia	23130	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓	
COMPRESOR		
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓	
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓	
Inpeccion de aislamiento termico	✓	
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓	
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓	

UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Inspección de desagues y sopado	✓	
Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Limpieza de ventiladores	✓	
Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion estado de capacitores	✓	

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	19-dic-2024		**TIPO DE EQUIPO**	**REFRIGERANTE**	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Convivencia Social Salud Mental Secretaria de Salud		CASSET	R410	✓
		✓	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Panasonic	No. Serie (manejadora)	S410K8060407390710738 777
Modelo	CS-YS24YKV-8		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo,

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	19-dic-2024	**TIPO DE EQUIPO**		**REFRIGERANTE**	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Salud Publica Secretaria de Salud		CASSET	R410	V
			MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024	V	PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Midea	No. Serie (manejadora)	541227000ST381901 60002
Modelo	MUE-60CRN1-N		
N° Inventario Alcaldia	03.750	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	V	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenmiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA/ ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	19 - 12 - 2024		TIPO DE EQUIPO	REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Salud Publica Secretaria de Salud		CASSET	R410	✓
			MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024	✓	PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Midea	No. Serie (manejadora)	541227000ST3819079 0160043
Modelo	MU2-60CRN1-N		
N° Inventario Alcaldia	33.149	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Muller.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	19-12-2024		TIPO DE EQUIPO	REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Salud Publica Secretaria de Salud		CASSET	R410	✓
			MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024	✓	PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Midea	No. Serie (manejadora)	S41227000 5T381901 60034
Modelo	MUE-60CRN1-N		
N° Inventario Alcaldia	33148	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	✓	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo.

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	23-12-2024	**TIPO DE EQUIPO**		**REFRIGERANTE**	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Sec. Educación		CASSET	R410	
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	OLIMPO	No. Serie (manejadora)	340C4542102111408103777
Modelo	OLACB12-220M1C		
N° Inventario Alcaldia	32.472	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO		CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento Preventivo.

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Mellan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME: 23-12-2024

DEPEDENCIA/ UBICACIÓN: Sec. Educación

CONTRATO N°: 4053-2024

TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
	CASSET	R410	
X	MINISPLIT	R-22	
	PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante: OLIMPO

Modelo: OLACB12-220MIC

N° Inventario Alcaldia: 32.474

No. Serie (manejadora): 340B8753200A2708407220

No. Serie (condensador):

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: X

CORRECTIVO:

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓	
COMPRESOR		
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓	
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓	
Inpeccion de aislamiento termico	✓	
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓	
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓	

UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Inspección de desagues y sopado	✓	
Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Limpieza de ventiladores	✓	
Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion estado de capacitores	✓	

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO	
PRESION	
VOLTAJE COMPRESOR	
CORRIENTE COMPRESOR	

CAMBIO DE PARTES

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Alllón.
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA/ ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	27/12/2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPENDENCIA/ UBICACIÓN	of. Profesionales Infraestructura		CASSET	R410	X
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	confortfrios	No. Serie (manejadora)	
Modelo	MSE0024S1BA2GUEM		
N° Inventario Alcaldia	9.770	No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO		CORRECTIVO	X

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

El equipo presento congelamiento en tuberia de alta, enfria poco

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

		CAMBIO DE PARTES
TEMP SUMINISTRO		
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES: Se realiza carga de gas refrigerante, queda enfriando adecuadamente

Bladimir Millan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	23-dic-2024		TIPO DE EQUIPO	REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Talento humano Sec Educación		CASSET	R410	X
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	CIAC	No. Serie (manejadora)	NR
Modelo	CH43EX012-H3H1L		
N° Inventario Alcaldia	29755	No. Serie (condensador)	NR

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo.

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	23-dic-2024		**TIPO DE EQUIPO**	**REFRIGERANTE**	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Sec. Educación.		CASSET	R410	X
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	CIAC	No. Serie (manejadora)	NR
Modelo	CH4EX012-H3H1C		
N° Inventario Alcaldia	29752	No. Serie (condensador)	NR.

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Millan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

Jhon Oswaldo Mesa

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	23-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPENDENCIA/ UBICACIÓN	Sec. Educación		CASSET	R410	
		X	MINISPLIT	R-22	X
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Innovair	No. Serie (manejadora)	NR
Modelo	EVUC2036		
N° Inventario Alcaldia	27.099.	No. Serie (condensador)	NR

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	23-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Sec Educación		CASSET	R410	
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	CIAC	No. Serie (manejadora)	NR
Modelo	CH43EX012H3H1C		
N° Inventario Alcaldia	29.753	No. Serie (condensador)	NR

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Millán.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDÍA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	23 - 12 - 2024		TIPO DE EQUIPO	REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	See Educación		CASSET	R410	
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	CIAC	No. Serie (manejadora)	NR
Modelo	CH43EX042-H3H1C		
N° Inventario Alcaldia	29.754	No. Serie (condensador)	NR

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO

FECHA DEL INFORME	23-12-2024		TIPO DE EQUIPO	REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Cobertura Sec Educación		CASSET	R410	
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	MABE	No. Serie (manejadora)	ST1902272FC60085
Modelo	MMT12CDWCCC8		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Millan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	23-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Sec Educación.		CASSET	R410	X
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Samsung	No. Serie (manejadora)	0JA7PAJR900020R
Modelo	AR18MVFHCWKNEB		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	NR

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓	
COMPRESOR		
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓	
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓	
Inpeccion de aislamiento termico	✓	
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓	
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓	

UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Inspección de desagues y sopado	✓	
Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Limpieza de ventiladores	✓	
Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion estado de capacitores	✓	

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		CAMBIO DE PARTES
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Alllain.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	23-12-2024	TIPO DE EQUIPO		REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Sec. Educación.		CASSET	R410	X
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Innova ir	No. Serie (manejadora)	NR
Modelo	WDTBC2DB2		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo.

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Millan.

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	23-12-2024		TIPO DE EQUIPO	REFRIGERANTE	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Despacho Sec. Educacion		CASSET	R410	X
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	Haceb	No. Serie (manejadora)	2009070504
Modelo	AA BARU 9 ON/Off 110		
N° Inventario Alcaldia		No. Serie (condensador)	

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantenimiento preventivo

LISTA DE CHEQUEÓ DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Blademir Millan

TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL"

DINAMO de Colombia

FECHA DEL INFORME	23-12-2024	**TIPO DE EQUIPO**		**REFRIGERANTE**	
DEPEDENCIA/ UBICACIÓN	Sec. Educación		CASSET	R410	
		X	MINISPLIT	R-22	
CONTRATO N°	4053-2024		PISO TECHO	OTRO	

DATOS DEL EQUIPO

Fabricante	OLIMPO	No. Serie (manejadora)	NR
Modelo	TWC12QB-D3NNC2A		
N° Inventario Alcaldia	32.443	No. Serie (condensador)	NR

TIPO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	

PARAMETROS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION DIAGOSTICO INICIAL

Rutina de mantemiento preventivo

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARTES ELECTRICAS	SI	NO	UNIDADES MANEJADORAS	SI	NO
Registros de Voltaje y corriente	✓		Lavado filtros de aire o cambio medio refrigerante	✓	
Ajuste de terminales electricos en control y potencia.	✓		Lavar serpentin evaporador, peinar aletas y aplicar detergente	✓	
Limpieza general de contacto electricos	✓		Inspección de desagues y sopado	✓	
Ajuste de controles de temperatura, reles, breakers, timers.	✓		Revision del aislamiento interior de la manejadora	✓	
Revision de puesta a tierra de las estructuras y tableros electricos	✓		Limpieza de ventiladores	✓	
COMPRESOR			Limpieza de la bandeja de condensado	✓	
Verificacion de ruidos,alta condensación o cogelación en la succión	✓		Verificacion estado de capacitores	✓	
Medidas de voltaje y corriente	✓				
Revisión de filtro secador, valvulas,escape de aceite, y/o refrigernte	✓				
Inpeccion de aislamiento termico	✓				
Ajuste de tornillerias de anclajes, soportes de compresores.	✓				
Ajuste de conexiones Electricas en Borneras de compresor	✓				

PARAMETROS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

TEMP SUMINISTRO		**CAMBIO DE PARTES**
PRESION		
VOLTAJE COMPRESOR		
CORRIENTE COMPRESOR		

OBSERVACIONES FINALES

Bladimir Millan
TECNICO DINAMO DE COLOMBIA LTDA

DEPENDENCIA / ALCALDIA

DINAMO de Colombia
Ingeniería, tecnología y servicios.

LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA DE DINAMO DE COLOMBIA LTDA

CERTIFICA:

Que la empresa DINAMO DE COLOMBIA LTDA, con Nit. 900.277.500-5 durante los últimos seis (6) meses, ha cumplido y se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes que corresponden al sistema de seguridad social, en cuanto a salud, pensión, riesgos profesionales; y aportes parafiscales, de acuerdo con la normatividad vigente, en relación con el contrato 4053 de 2024 suscrito con la alcaldía de Yopal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en la ciudad de Yopal a los 30 días del mes de diciembre de 2024.

JESSICA T. CARDENAS.
TP. 216484-T Contador Público

JORGE PEREZ LUGO
C.C. 9.430.793 Representante Legal

Dir: Cr 21 No 2 B - 30
Tel: 635 40 89
E_mail: dinamodecol@gmail.com
Yopal / Casanare / Colombia.

DINAMO de Colombia
DINAMO de Colombia
Ingeniería, tecnología y servicios

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 3 4 9 Z C 6 3 5 Z Z 6 3 A E A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESSICA TATIANA CARDENAS FUENTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118555060 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 216484-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

21 No 2 B - 30
tel: 635 [illegible]
[illegible].com
/Colombia

DINAMO
de Colombia
Ingeniería tecnología y servicios


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.555.060
CARDENAS FUENTES

APELLIDOS
JESSICA TATIANA

NOMBRES
Jessica Cardenas
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 08-AGO-1993
YOPAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.59
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
16-AGO-2011 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
P-4600100-00300872-F-1118555060-20120707 003046990/A 1 38461805

Dir: Cr 21 No 2 6 - 30
Tel: 635 40 69
E_mail: dinamoelsol@gmail.com
Yopal / Casanare / Colombia

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

216484-T



JESSICA TATIANA
CARDENAS FUENTES
C.C. 1118585060
RESOLUCION INSCRIPCION 289 FECHA 20/05/2016
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 228598

219631

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

Dg. Cr 21 No 2 B - 30
Tel: 635 40 89
E_mail: casanarefes.ot@gmail.com
Yopal / Casanare / Colombia

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-28, 03:20:53 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 1068943323

Periodo Cotización: diciembre de 2024 Periodo Servicio: enero de 2025

PAGADO 28/12/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DINAMO DE COLOMBIA LTDA		
Documento	NI900277500	Dirección	CR 17 #20 - 74
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6347887
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	YOPAL	Departamento	CASANARE
Representante Legal	PEREZ LUGO JORGE	Identificación	CC 9430793
Total Afiliados	10	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
dentificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporta Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
1007368657	OSCAR JAVIER RINCON GRANADOS	01	00	X	X															0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 520,000	$ 83,200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 520,000	$ 20,800	6,960	$ 520,000	$ 36,200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 520,000	$ 20,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161,000
1029641738	KAROLL YINETH NIÑO VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,300,000	$ 208,000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1,300,000	$ 52,000	2,436	$ 1,300,000	$ 31,700	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1,300,000	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343,700
1029661434	JULIAN ANDRES SIBO PEÑALOSA	01	00	X	X															0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 520,000	$ 83,200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 520,000	$ 20,800	6,960	$ 520,000	$ 36,200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 520,000	$ 20,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161,000
1054120319	ANDRES GEOVANY ARTIERO FORERO	01	00	X	X															0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 520,000	$ 83,200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 520,000	$ 20,800	6,960	$ 520,000	$ 36,200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 520,000	$ 20,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161,000
1116613481	JOSE REINER MILLAN GUZMAN	01	00	X	X															0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 520,000	$ 83,200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 520,000	$ 20,800	6,960	$ 520,000	$ 36,200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 520,000	$ 20,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161,000
1118548191	PEDRO LUIS VALENCIANO MUÑOZ	01	00	X	X															0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 520,000	$ 83,200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 520,000	$ 20,800	6,960	$ 520,000	$ 36,200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 520,000	$ 20,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161,000
1118550503	BLADIMIR MILLAN GUZMAN	01	00	X	X															0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 520,000	$ 83,200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 520,000	$ 20,800	6,960	$ 520,000	$ 36,200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 520,000	$ 20,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161,000
12085091	LUIS ALBERTO MANOS DIAZ	01	00	X	X															0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 520,000	$ 83,200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 520,000	$ 20,800	6,960	$ 520,000	$ 36,200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 520,000	$ 20,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161,000
74858709	OSCAR TORRES FERNANDEZ	01	00	X	X															0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 520,000	$ 83,200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 520,000	$ 20,800	6,960	$ 520,000	$ 36,200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 520,000	$ 20,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161,000
80431238	ROGELIO VALENCIANO TOVAR	01	00	X	X															0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION	$ 520,000	$ 83,200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 520,000	$ 20,800	6,960	$ 520,000	$ 36,200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 520,000	$ 20,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161,000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5,980,000	$ 5,980,000	$ 5,980,000	$ 5,980,000	$ 956,800	$ 239,200	$ 357,500	$ 239,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,792,700	$ 0	$ 1,792,700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-28, 03:13:10 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2025
Empresa	DINAMO DE COLOMBIA LTDA
NIT	NI 900277500
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1068943323
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1159296668
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.792.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	5	$ 416.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 83.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 457.600	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	5	$ 135.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	5	$ 104.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	10	$ 357.500	$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	10	$ 239.200	$ 0
		SubTotales:		$ 1.792.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.792.700

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14990524047

(415)7707212489984(8020) 000001499052404 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 7 7 5 0 0	5	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DINAMO DE COLOMBIA LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal
CR 21 28 30

42. Correo electrónico dinamodecol@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 4 9 3 9 3 9 5	6 3 5 4 0 8 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 4	2 0 0 9 0 2 2 6	4 7 5 2	2 0 1 2 0 1 1 0	7 1 1 2 8 1 2 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo; Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 12 / 15 : 23: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ LUGO JORGE

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DINAMO DE COLOMBIA LTDA
NIT 900.277.500-5
CRA 21 28 30
Tel: (038) 6354089
Yopal - Colombia
dinamodecol@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AC 2090

Señores	MUNICIPIO DE YOPAL		
NIT	891.855.017-7	**Teléfono**	(608) 6341117 - Ext. 000
Dirección	DG 15 15 21	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/12/2024, 10:45
Expedición	30/12/2024, 10:58
Vencimiento	30/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 9000 BTU	11.00	3,953,180.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU	24.00	10,138,800.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PORTATIL DE 12000 BTU	1.00	326,655.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 18000 BTU	23.00	10,948,000.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU	12.00	5,840,520.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU	1.00	535,500.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETT DE 36000 BTU	4.00	2,332,400.00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO PISO TECHO DE 60000 BTU	6.00	4,141,200.00
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU, CONSISTENTE EN CAMBIO DE COMPRESOR, AJUSTE DE REFRIGERANTE R410, SOLDADURA DE PLATA Y PRUEBA DE VACIO.	1.00	1,041,250.00
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU, CONSISTENTE EN AJUSTE DE CARGA	1.00	345,100.00
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU, CONSISTENTE EN DESMONTE DE CONDENSADORA. (INCLUYE: ANDAMIOS; CHAZOS, TORNILLOS, TRASLADO DE TUBERÍA DE COBRE; REUBICACIÓN DE CONDENSADORA, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMINETO DEL EQUIPO)	1.00	773,500.00
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU, CONSISTENTE EN CORRECCION EN TRES METROS DE DESAGUE	1.00	255,850.00
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU, CONSISTENTE EN AJUSTE DE CARGA	1.00	357,000.00
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU, CONSISTENTE EN CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA , DESAGUE, Y SUMINISTRO DE CONTROL	1.00	702,100.00
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO	1.00	1,071,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
	MINISPLIT DE 24000 BTU, CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA DE CONTROL		
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU, CONSISTENTE EN AJUSTE DE CARGA	1.00	357,000.00
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETT DE 36000 BTU, CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDESADOS.	1.00	1,178,100.00
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO PISO TECHO DE 60000 BTU, CONSISTENTE EN CORRECCION FUGA Y CARGA REFRIGERANTE	2.00	2,165,800.00
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO PISO TECHO DE 60000 BTU, CONSISTENTE EN CAMBO DE MOTOR BLOWER	1.00	1,106,700.00
20	KIT TUBERIAS DE COBRE, AISLAMIENTO TERMICO, CINTA VINILO Y CABLE DE CONTROL 3X12 PARA TRASLADO DE EQUIPO	12.00	1,856,400.00

Total items: 20

Total Bruto	41,534,500.00
IVA 19%	7,891,555.00
Total a Pagar	49,426,055.00

Valor en Letras:
Cuarenta y nueve millones cuatrocientos veintiseis mil cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 49,426,055.00

Observaciones:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL N.4053-2024. PERIODO DE EJECUCIÓN, 18 DE DICIEMBRE A 29 DE DICIEMBRE.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082542265 aprobado en 20241030 prefijo AC desde el número 2077 al 2500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa 0,006
CUFE: c1eeb23cd203e1fdf795f207d550288febe37d1d6565159afb9c6835af25f3776e1b80dccceb0d85b1b4858c17dc8e2f

Certificado
Bancario

Sábado, 28 de diciembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DINAMO DE COLOMBIA LTDA identificado(a) con NIT 900277500, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	58744127015	2015/06/24	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE YOPAL
ALCALDÍA MUNICIPAL
891855017-7

N° 1220.55.1524 220

Fecha Entrada 26 de diciembre de 2024

ENTRADAS A ALMACÉN

Consecutivo:	24 220	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	01010201 BODEGA ALMACEN
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	BIENES DE CONSUMO		
Proveedor:	DINAMO DE COLOMBIA LTDA			NIT:	900277500
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	AC 2086	Soporte:	FACTURA N° AC 2086
No. Contrato	4053.2024-	Mejoras:	NO	R.P.	24 5564
Tipo Contrato:	14				
Responsable:	HEILLY EMILED MELENDEZ PEREZ				
Observación:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA (VERIFICO Y CONTO). CONTRATO 4053 DE 2024 - LIQUIDACIÓN.				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
01.10.03.1356	KIT TUBERIA DE COBRE, AISLMIENTO TERMICO, CINTA VINILO Y CABLE DE CONTROL 3X12 PARA TRASLADO DE EQUIPOS	KIT	12	$ 154.700,00	$ 296.400,00	$ 1.856.400,00
				Total:	**$ 296.400,00**	**$ 1.856.400,00**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
1.5.14.24.01	Elementos y materiales para constru	ALCALDI	DINAMO DE COLOMBIA LTDA	$ 1.856.400,00	$ 0,00
2.4.01.01.01	Bienes y servicios	ALCALDI	DINAMO DE COLOMBIA LTDA	$ 0,00	$ 1.856.400,00
			Total:	**$ 1.856.400,00**	**$ 1.856.400,00**

HUGO ORLANDO LUNA
ALMACENISTA GENERAL

HEILLY EMILED MELENDEZ PEREZ
QUIEN RECIBE
01010201 BODEGA ALMACEN

ELABORO: Mary Luz Gamboa Jimenez

Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO No. : 4053 **De Fecha** 2024-12-16

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL.
CONTRATISTA	DINAMO DE COLOMBIA LTDA
NIT DEL CONTRATISTA	900277500-5
RÉGIMEN	Responsable de IVA
VALOR	49.426.055,00
PLAZO	Doce (12) DIAS
SUPERVISOR(ES)	HEILLY EMILED MELENDEZ PEREZ - DIRECTOR(A) DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INTERVENTOR(ES) CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN	2024-12-18
FECHA DE TERMINACIÓN	2024-12-29
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de Yopal, departamento de Casanare
ÁREA RESPONSABLE	SECRETARIA GENERAL

En la ciudad de Yopal, a los Dieciocho(18) días del mes de Diciembre de 2024 en la Alcaldía de Yopal, se reunieron , HEILLY EMILED MELENDEZ PEREZ, DIRECTOR(A) DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, quien actúa en su calidad de supervisor, y JORGE PEREZ LUGO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 9430793 de YOPAL, representante legal de(l-la) DINAMO DE COLOMBIA LTDA con NIT 900277500-5, como CONTRATISTA, con el objeto de suscribir el acta de inicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 4053 suscrito el 2024-12-16 en virtud del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la(s) cláusula(s) No 14 del contrato.

SOPORTE JURÍDICO

El contratista presentó la garantía única exigida en el contrato, según lo estipulado en la CLÁUSULA 6 Y SECOP 2: GARANTÍAS, debidamente aprobadas por la Oficina Asesora de Jurídica del Municipio, constituidas así:

COMPAÑÍA ASEGURADORA	NO. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACION	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	625-47-994000000985	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2024-12-16	2025-05-07	2024-12-18	$4.942.605,50
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	625-47-994000000985	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2024-12-16	2028-01-07	2024-12-18	$2.471.302,75
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	625-47-994000000985	CALIDAD DEL SERVICIO	2024-12-28	2025-12-28	2024-12-18	$4.942.605,50
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	625-47-994000000985	CALIDAD DE LOS BIENES	2024-12-16	2025-05-07	2024-12-18	$4.942.605,50

SOPORTES FINANCIEROS

CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1400.40.5.2024-3596	2024-11-29	2.1.2.02.02.005.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$55.719.668,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
-	-	-	-	-

RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)

Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO No. : 4053 **De Fecha** 2024-12-16

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1400.40.10.2024 - 5564	2024-12-17	2.1.2.02.02.005.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$49.426.055,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
-	-	-	-	-

ANTICIPO (SEGÚN EL CASO)

Para los contratos con anticipos, este se debe manejar en cuenta conjunta o en cuenta separada de ENTIDAD BANCARIA a nombre de. (Adjuntar Certificación).

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO
Anticipo -	-

ACUERDAN:

1. Dar inicio del contrato No. 4053 del 2024-12-16.
2. *(Diligenciar este campo sólo si aplica)* El presente contrato hace parte del *convenio Interadministrativo* No. ____ de _____ celebrado entre la Alcaldía de Yopal y _____ cuyo objeto es _____.
3. Los demás acuerdos que establezcan las partes, siempre y cuando no modifiquen el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

JORGE PEREZ LUGO R/L DINAMO DE COLOMBIA LTDA
CONTRATISTA

INTERVENTOR

HEILLY EMILED MELENDEZ PEREZ
DIRECTOR(A) DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUPERVISOR

CARGO OPCIONAL

Alcaldía Municipal de Yopal

CERTIFICACIÓN

110.70

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL

C E R T I F I C A:

Que, en virtud a las facultades de Supervisión designada en este cargo, en el marco de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° 4053.2024, cuyo objeto es: "***REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL***", suscrito por el Municipio de Yopal con la entidad **DINAMO DE COLOMBIA LTDA**, con NIT. No. 900277500-5, se evidencia, conforme a los soportes documentales que integran el respectivo expediente contractual, que el contratista ejecutó obligaciones contractuales que demuestran una ejecución equivalente al **100%,** con respecto al valor total del contrato, durante el periodo de ejecución comprendido del 18 de diciembre de 2024 al 29 de diciembre de 2024.

En ese orden, para efectos de la liquidación y de acuerdo a la forma de pago establecido, corresponde establecer el balance económico del contrato y proceder con el pago a favor de la entidad contratista correspondiente al periodo ejecutado.

En constancia se expide la presente certificación, para efectos del trámite del acta de liquidación, a los treinta (30) días del mes de Diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

HEILLY EMILED MELÉNDEZ PÉREZ
Directora Administrativa – Supervisora

INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 4053-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	DINAMO DE COLOMBIA LTDA
Identificación	900277500-5
Fecha de suscripción del Contrato	2024-12-16
Objeto	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL.
Plazo de Ejecución	DOCE (12) DIAS
Fecha de Iniciación	2024-12-18
Fecha de Finalización	2024-12-29

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$ 49.426.055,00
Valor ejecutado	$ 49.426.055,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 00
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	00 %
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de las actividades del contrato, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

Actividad	Evidencias o Soportes
Para el cumplimiento del presente objeto contractual, se deberán cumplir las siguientes actividades para cada uno de los lotes que integran el presente proceso: 1. Realizar el mantenimiento preventivo de los siguientes equipos (aires acondicionados) de conformidad con las especificaciones contenidas en el diagnóstico, anexo al presente estudio previo:	La información producto de cada una de las actividades, se refleja en los soportes documentales que reposan en la carpeta individual del contrato. No requiere certificación que reporta la herramienta Qfdocument web donde se encuentra a paz y salvo para el periodo de la presente acta por concepto de PQRSD, a razón del objeto del contrato.

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	UBICACIÒN	CANT
1	Mini Split - Inverter	9000 btu	Olympo	Of Discusión	1
2	Mini Split - Inverter	9000 btu	Confort Fresh	Of contador	1
3	Mini Split - Inverter	9000 btu	Confort Fresh	Presupuesto dirección	1
4	Mini Split- Estándar	9000 btu	Haceb	Tesorería	1
5	Mini Split - Inverter	9000 btu	Confort Fresh	Despacho Infraestructura	1
6	Mini Split - Inverter	9000 btu	Haceb	Jefe Banco proyectos	1
7	Mini Split - Inverter	9000 btu	LG	Control disciplinario	1
8	Mini Split - Inverter	9000 btu	LG	Control disciplinario	1
9	Mini Split - Inverter	12000 btu	LG	Atención al ciudadano	1
10	Mini Split - Inverter	12000 btu	Olympo	Of Jurídica	1
11	Mini Split - Inverter	12000 btu	Confort Fresh	Tesorería Of profesionales	1
12	Mini Split - Inverter	12000 btu	Confort Fresh	Archivo Infraestructura	1
13	Mini Split - Inverter	12000 btu	Confort Fresh	Recepción Infraestructura	1
14	Mini Split - Inverter	12000 btu	Confort Fresh	Of Prof. Secretaría general	1
15	Mini Split - Inverter	12000 btu	Confort Fresh	Jefe Administrativa	1
16	Mini Split - Inverter	12000 btu	Confort Fresh	Despacho Sec General	1
17	Mini Split - Inverter	12000 btu	Confort Fresh	Almacenista	1
18	Mini Split - Inverter	12000 btu	LG	Recepción Planeación	1
19	Mini Split - Inverter	12000 btu	LG	Dirección Rentas	1
20	Mini Split - Inverter	12000 btu	Samsung	Jefe Tics	1
21	Mini Split - Inverter	12000 btu	Whirlpool	Prof. Tics	1
22	Mini Split - Inverter	18000 btu	York	Rack comunicaciones Hacienda	2
23	Mini Split - Inverter	18000 btu	Midea	Contabilidad	1

24	Mini Split - Inverter	18000 btu	Midea	Talento Humano	1
25	Mini Split - Inverter	18000 btu	Samsung	Talento Humano	1
26	Mini Split - Inverter	18000 btu	Confort Fresh	Dirección Talento Humano	1
27	Mini Split - Inverter	18000 btu	York	Rack comunicaciones Infraestructura	2
28	Mini Split - Inverter	18000 btu	Confort Fresh	Sala Juntas Infraestructura	1
29	Mini Split - Inverter	18000 btu	Confort Fresh	Of profesionales secretaria general	1
30	Mini Split - Inverter	18000 btu	York	Rack despacho	1
31	Mini Split - Inverter	18000 btu	LG	Of citas Alcalde	1
32	Mini Split - Inverter	18000 btu	York	Rack Sec planeación	1
33	Mini Split - Inverter	18000 btu	York	Cuarto Racks Tics	2
34	Mini Split - Inverter	18000 btu	Mabe	Data center	2
35	Mini Split - Inverter	18000 btu	Blue line	Recepción despacho	1
36	Mini Split - Inverter	24000 btu	Samsung	Oficina profesionales Infraestructura	1
37	Mini Split - Inverter	24000 btu	Olimpo	Of Profesionales almacén	1
38	Mini Split - Inverter	24000 btu	LG	Despacho Alcalde	1
39	Mini Split - Inverter	24000 btu	Olimpo	Recepción Sec privada	1
40	Mini Split - Inverter	24000 btu	Samsung	Of profesionales Banco proyectos	1
41	Mini Split - Inverter	24000 btu	Samsung	Of profesionales Tics	2
42	Mini Split - Inverter	24000 btu	Samsung	Control disciplinario	1
43	Cassett	36000 btu	Samsung	Inspección policía urbanística	1
44	Cassett	36000 btu	Samsung	Of Prof. Planeación	1
45	Cassett	36000 btu	LG	Rentas profesionales	1
46	Cassett	36000 btu	LG	Rentas profesionales	1
47	Piso techo	60000 btu	LG	Sala despacho Alcalde	1
48	Piso techo	60000 btu	LG	Cobro coactivo	2
49	Mini Split - Estándar R22	12000 btu	LG	Recepción despacho Sec Gobierno	1
50	Mini Split - Estándar R22	9000 btu	LG	Ofi profesionales Planta Sec Gobierno	1
51	Piso techo	60000 btu	Lennox	Ofi Asesora jurídica	1
52	Mini Split - Inverter	24000 btu	Mirage	Ofi Asesora jurídica	1
53	Mini Split - Inverter	36000 btu	York	Sala Juntas	1
54	Mini Split - Inverter	24000 btu	LG	Sala Juntas	1
55	Piso techo	60000 btu	Lennox	Of Territorial gestión de riesgos	1
56	Mini Split - Estándar R22	9000 btu	Haceb	Participación ciudadana	1
57	Mini Split - Estándar R22	9000 btu	Haceb	Participación ciudadana	1
58	Mini Split - Inverter	18000 btu	Midea	Casa Justicia Centro conciliación	1

59	Mini Split - Inverter	18000 btu	Challenger	Casa Justicia Despacho Comisaría Primera	1
60	Mini Split - Inverter	12000 btu	Mabe	Casa Justicia Psicología comisaria Segunda	1
61	Mini Split - Inverter	18000 btu	Midea	Casa Justicia Auditorio	1
62	Mini Split - Inverter	18000 btu	Midea	Casa Justicia Trabajo Social Comisaria Tercera	1
63	Mini Split - Inverter	18000 btu	Challenger	Casa Justicia Despacho Comisaria Tercera	1
64	Mini Split - Inverter	18000 btu	Midea	Casa Justicia Aux Administrativa Comisaria Tercera	1
65	Mini Split - Inverter	18000 btu	Midea	Casa Justicia Comisaria Cuarta	1
66	Aire Portátil	12000 btu	LG	Archivo Gestión Calle 16#18 Esquina	1
67	Mini Split - Estándar R22	24000 btu	Panasonic	Secretaria Salud Jurídica	1
68	Piso techo	60000 btu	Midea	Secretaria Salud ofic Salud Pública	1
69	Mini Split - Inverter	24000 btu	Panasonic	Secretaria Salud ofic Convivencia social salud mental	1
70	Piso techo	60000 btu	Midea	Secretaria Salud ofic Salud Pública	1
71	Mini Split - Estándar R22	18000 btu	Panasonic	Despacho secretario Salud	1
72	Mini Split - Inverter	12000 btu	Mabe	Secretaria educación-Cobertura	1
73	Mini Split - Inverter	12000 btu	CIAC	Secretaria educación-Cobertura	1
74	Mini Split - Inverter	12000 btu	CIAC	Secretaria educación-Administrativa	1
75	Mini Split - Estándar R22	24000 btu	Innovair	Secretaria educación-Administrativa	1
76	Mini Split - Inverter	12000 btu	CIAC	Secretaria educación-Talento Humano	1
77	Mini Split - Inverter	12000 btu	CIAC	Secretaria educación-Talento Humano	1
78	Mini Split - Inverter	12000 btu	Olimpo	Secretaria educación Calidad educativa	1
79	Mini Split - Inverter	12000 btu	Olimpo	Secretaria educación Calidad educativa	1
80	Mini Split - Inverter	12000 btu	Olimpo	Secretaria educación Calidad educativa	1
81	Mini Split - Inverter	12000 btu	Haceb	Secretaria educación - Oficina profesionales	1
82	Mini Split - Inverter	18000 btu	Innovair	Secretaria educación - Despacho	1

2. Realizar el mantenimiento correctivo de los siguientes equipos (aires acondicionados) de conformidad con las especificaciones contenidas en el diagnóstico, anexo al presente estudio previo:

CANTIDAD	ESPECIFICACIONES		
1	Mini Split - Inverter	24000 btu	SANSUMG
1	Mini Split - Inverter	12000 btu	CONFORT FRESH
1	Cassett	36000 btu	LG

	1	Mini Split - Inverter	9000 btu	LG
	1	Piso techo R22	60000 btu	YORK
	1	Mini Split - Inverter	18000 btu	MABE
	1	Mini Split - Estándar R22	18000 btu	PANASONIC
	1	Piso techo	60000 btu	MIDEA
	1	Mini Split - Estándar	9000 btu	LG
	1	Mini Split - Inverter	24000 btu	SANSUMG
Suscribir las respectivas pólizas del contrato y efectuar la renovación oportuna de las mismas cuando sea necesario				

2. El (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.

3. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

   Mediante comprobante de ingreso N°24-1595 de fecha 2024-12-17, por un valor de $2.699.000 discriminado así:

   ESTAMPILLA PRO-CULTURA $ 415.000,00
   ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR $ 1.246.000,00
   ESTAMPILLA PRO-DEPORTE $ 1.038.000,00

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. MYCA-SG-MC-063-2024, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
N/A	N/A	N/A	Se realizó mantenimientos preventivos y correctivos con el fin de garantizar el funcionamiento óptimo y estado de conservación de los aires acondicionados instalados en las diferentes sedes administrativas de la alcaldía de Yopal.

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN		DICIEMBRE 18 DE 2024 A DICIEMBRE 29 DE 2024	
ASPECTO	**PUNTAJE**	**CRITERIOS**	**CALIFICACIÓN**
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	4,0
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	4,0
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	

	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	5,0
	4,0	BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	
	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir la garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	N/A
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	5,0
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	4,0
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	
	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	5,0

CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			4,5

Criterios de Calificación Definida	**PUNTAJE**	**RESULTADO**
	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0 - 3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.

El presente informe se firma en Yopal, a los treinta (30) días del mes de Diciembre de 2024.

Atentamente,

HEILLY EMILED MELÉNDEZ PÉREZ
Directora Administrativa – Supervisora

Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA DE LIQUIDACIÓN

I. DATOS GENERALES	
ACTA No. 1 DE 2024-12-30	Contrato No. 4053 de 2024-12-16

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación final del contrato, el contratista y el interventor/Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).
2. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor/Supervisor, y a conformidad del contratista.

III. INFORMACION DEL CONTRATO

TIPO CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
MODALIDAD DE CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA		
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL.		
CONTRATISTA	DINAMO DE COLOMBIA LTDA	NIT O C.C	900277500-5
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE PEREZ LUGO	NIT O C.C	900277500-5
SUPERVISOR	HEILLY EMILED MELENDEZ PEREZ	NIT O C.C	1118532838
INTERVENTOR		NIT O C.C	

VALOR DEL CONTRATO $49.426.055,00 M.L.C.	Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Veintiseís Mil Cincuenta y Cinco Pesos	
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X	TIENE MAS DE UN ANTICIPO SI__NO_X_	PORCENTAJE: 0%
VALOR DEL ANTICIPO: 0	Cero Pesos	
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MAS DE UN ADICIONAL SI: NO: X	
VALOR ADICIONAL $0,00	Cero Pesos	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $49.426.055,00	Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Veintiseís Mil Cincuenta y Cinco Pesos	

PLAZO DEL CONTRATO	Doce (12) DIAS	FECHA DE LEGALIZACION	2024-12-18
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	2024-12-18	FECHA DE TERMINACION	2024-12-29

PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE :	2024-12-18	HASTA:	2024-12-29

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1400.40.5.2024-3596	2024-11-29	2.1.2.02.02.005.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$55.719.668,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1400.40.10.2024 - 5564	2024-12-17	2.1.2.02.02.005.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$49.426.055,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
-	-	-	-	-

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En la ciudad de Yopal, a los Treinta (30) días del mes de Diciembre de 2024 se reunieron: HEILLY EMILED MELENDEZ PEREZ, DIRECTOR(A) DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, quien actúa en su calidad de supervisor, JORGE PEREZ LUGO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 9430793 de YOPAL, representante legal de(l-la) DINAMO DE COLOMBIA LTDA con NIT 900277500-5 como contratista y en calidad de SECRETARIO(A) GENERAL el(la) dr(a) ALBA CARINA ROJAS BARRETO de la SECRETARIA GENERAL con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta que:

Los numerales 1 Y 2 solo aplican para contratos de Obra y consultoría:

1. A fecha de la presente acta se constató que el día _____ de _____de _____, el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las obras objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y que estas obras se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de la interventoría/supervisión del respectivo contrato.
2. Que el día ___ de _____ de ____ el contratista hace entrega real y efectiva de la totalidad de las obras ejecutadas objeto del contrato a la interventoría y supervisión del contrato, quienes la reciben a entera satisfacción y se suscribe la respectiva acta No.__: Acta de recibo final del contrato, soporte de la presente acta.

El numeral 3 solo aplica para contratos de Prestación de Servicios de apoyo y profesionales
3. Por tratarse de Contrato de Prestación de servicios, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no genera vinculación laboral, y por lo tanto no se reconocerán ni liquidarán prestaciones sociales, según lo pactado en el numeral noveno del contrato.
4. Durante el desarrollo del contrato no se presentaron reajustes, sanciones, intereses moratorios, conciliaciones, transacciones, ni obligaciones adicionales entre las partes. En consecuencia, no existe reclamación alguna, pendiente en la ejecución del contrato.
5. La entidad contratante deja expresa constancia que una vez firmada la presente acta de liquidación del contrato, ésta no responderá por ningún tipo de reclamación que pudiera ser presentadas por terceros ante esta entidad.
6. El contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

-	-	-	-

V. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

No. Acta	Valor	Amortizar	No. Orden	Fecha Pago	No. Comprobante	Fecha
-	-	-	-	-	-	-

VI. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VII. GARANTIAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA	NO. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA DEDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACION	VALOR ASEGURADO

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	625-47-994000000985	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2024-12-16	2025-05-07	2024-12-18	$4.942.605,50
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	625-47-994000000985	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2024-12-16	2028-01-07	2024-12-18	$2.471.302,75
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	625-47-994000000985	CALIDAD DEL SERVICIO	2024-12-28	2025-12-28	2024-12-18	$4.942.605,50
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	625-47-994000000985	CALIDAD DE LOS BIENES	2024-12-16	2025-05-07	2024-12-18	$4.942.605,50

VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$49.426.055,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$49.426.055,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE ACTA	$49.426.055,00	$0,00	$49.426.055,00
TOTAL	$49.426.055,00	$0,00	$49.426.055,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00		

IX. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: 49.426.055,00	Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Veintiseís Mil Cincuenta y Cinco Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO	Doce (12) DIAS	FECHA DE TERMINACION	2024-12-29

VALOR EJECUTADO: $49.426.055,00

PORCENTAJE AVANCE CONTRATO: 100 %

VALOR NO EJECUTADO Y NO CANCELADO: $0,00

El Interventor/Supervisor certifica que:

1. Ejecutó en un 100 % las actividades y obligaciones, objeto del presente contrato, las cuales fueron entregadas a satisfacción
2. Si/No realizó ingreso de rendimientos financieros de la cuenta No. _____ de Banco _____, ya que si/no se generaron según consta en la certificación de fecha _____ expedida por la entidad Bancaria y en comprobante de ingreso N°_____.
3. Presentó pólizas debidamente vigentes y aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, en cumplimiento del contrato, CLAUSULA : GARANTÍAS
4. En cumplimiento con el artículo 2º de la Ley 828 del 10 de julio de 2003, por la cual se expiden normas para el control a la evasión del Sistema de Seguridad social, se verificó que el contratista cumplió con las obligaciones frente a los pagos de los aportes de Salud, Pensión, riesgos laborales y parafiscales establecidos en el contrato, tal como consta en los documentos que reposan en el expediente contractual en el área responsable.
5. Presentó los soportes debidamente firmados de paz y salvos de los trabajadores vinculados en la ejecución del presente contrato por prestaciones sociales y salarios los cuales reposan en la dependencia.
6.- En cumplimiento del parágrafo 2 de la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 4053 de 2024-12-16, el contratista presenta certificación expedida por el profesional o líder del proceso de atención al ciudadano, donde certifique que el contratista cerró debidamente las comunicaciones internas y externas de su competencia, trazadas por QFdocument
7. En virtud del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan proceder de inmediato y en este mismo instrumento a efectuar la respectiva liquidación por mutuo acuerdo del contrato No. 4053 de 2024-12-16, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas entre las partes, determinando que efectivamente se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:	1. PARA LA PRESENTE ACTA, EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL MUNICIPIO DE YOPAL, POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS POR UN VALOR DE $2.699.000,00 COMPROBANTE DE INGRESO 24 1595, DISCRIMINADO ASÍ:

	ESTAMPILLA PRO - CULTURA $415.000,00 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR $1.246.000,00 ESTAMPILLA PRO - DEPORTE $1.038.000,00 2. A LA PRESENTE ACTA SE ANEXA LA PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL No. 1068943323 DE FECHA DE PAGO 28 DE DICIEMBRE DE 2024 JUNTO CON LA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR. 3. QUE EL CONTRATISTA NO REQUIERE CERTIFICACIÓN QUE REPORTA LA HERRAMIENTA QFDOCUMENT WEB DONDE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO PARA EL PERIODO DE LA PRESENTE ACTA POR CONCEPTO DE PQRSD, A RAZÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 4. PARA LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION EL CONTRATISTA PRESENTA LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AC 2090 DE 30/12/2024 POR VALOR DE $49.426.055.00 7. LOS ELEMENTOS PRODUCTO DEL PRESENTE CONTRATO DE COMPRAVENTA FUERON ENTREGADOS AL ALMACÉN MUNICIPAL MEDIANTE LA ENTRADA DE ALMACÉN N°1220.55.1524 220 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Treinta (30) días del mes de Diciembre de 2024.

JORGE PEREZ LUGO R/L DINAMO DE COLOMBIA LTDA
CONTRATISTA

HEILLY EMILED MELENDEZ PEREZ
DIRECTOR(A) DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUPERVISOR

ALBA CARINA ROJAS BARRETO
SECRETARIO(A) GENERAL