INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. **2001 DE 2021**, MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN DEL MES DE **OCTUBRE** DE BALBOA DE 2024

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	VEREDA TAMBORES – CONTIGUO AL COLISEO		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE BALBOA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA.		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$1.250.000.000
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 73.000.000
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$1.323.000.000
FECHA SUSCRIPCIÓN	12-NOVIEMBRE-2021		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31-MAYO-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	31 - DICIEMBRE -2024
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Ing. YENIER HENAO MEJIA		**DESDE:** 17-11-2021
	Ing. NORMAN ORTIZ TOVAR		**DESDE:** 21-04-2023
	Ing. SERGIO ANDRES VEGA NOVOA		**DESDE:** 28-04-2023
	Ing. EDGAR GONZÁLEZ PATIÑO		**DESDE:** 26-09-2023
	Ing. SERGIO SANJUAN SANTIAGO		**DESDE:** 28-08-2023
	Ing. VITERBO GOMEZ		**DESDE:** 11-09-2024

SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Ing. YENIER HENAO MEJIA	17-11-2021	20-04-2023
	Arq. NORMAN ORTIZ TOVAR	21-04-2023	27-04-2023
	Ing. SERGIO VEGA NOVOA	28-04-2023	25-09-2023
	Ing. EDGAR GONZÁLEZ PATIÑO	26-09-2023	18/10/2023
	Ing. SERGIO VEGA NOVOA	19/10/2023	27/08/2024
	Ing. SERGIO SANJUAN SANTIAGO	28/08/2024	10/09/2024
	Ing. VITERBO GOMEZ CARVAJAL	11/09/2024	Actual
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Arq. DANIEL SUAREZ	17-11-2021	31-03-2022
	Ing. KELLY PETRO	01-04-2022	30-09-2022
	Ing. KELLY PETRO	11-11-2022	31-12-2022
	Ing. KELLY PETRO	27-01-2023	25-06-2023
	Ing. KELLY PETRO	14-07-2023	23/10/21023
	Ing. LAURA MURILLO V.	23/10/2023	30/12/2023
	Ing. LAURA MURILLO V.	22/01/2024	22/09/2024

	Arq. MAURICIO GUARNIZO	23/09/2024	10/10/2024
	Ing. LAURA LORENA MURILLO	11/10/2024	Actual
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 58821 No.35222	4-11-2021 19-01-2022	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	N/A	DD-MES-AAAA	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL MINISTERIO VIGENCIA 2021	No. 116021	12-11-2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL MINISTERIO VIGENCIA 2022	No. 26522	19-01-2022	
REGISTRO PRESUPUESTAL MINISTERIO VIGENCIA 2023	No. 1923	14-01-2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL MINISTERIO VIGENCIA 2024	No. 10524	16-01-2024	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 5803807931	17-NOVIEMBRE-2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	17-NOVIEMBRE-2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	**FECHA:** 26/05/2022	
	SEGUNDA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN	**FECHA:** 30/11/2022	
	TERCERA PRÓRROGA	**FECHA:** 26/06/2023	
	CUARTA PRORROGA Y SEGUNDA MODIFICACION	**FECHA**: 04/09/2023	
	QUINTA PRORROGA	**FECHA:** 30/10/2024	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSION I	**FECHA:** 23/04/2024	
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN I	**FECHA:** 22/06/2024	
	AMPLIACIÓN II A LA SUSPENSIÓN I	**FECHA:** 22/08/2024	
	REANUDACION DEL CONVENIO	**FECHA:** 23/10/2024	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA:** 29/04/2025		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$83.333.000		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$41.667.000		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0		
VALOR DE OBRA	$1.107.911.892,00		
VALOR INTERVENTORÍA	$ 88.687.437,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$73.000.000		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR

PRIMER DESEMBOLSO	1) UN PRIMER DESEMBOLSO equivalente a la suma de $225.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. C. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	07/12/2021	$ 225.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	2) UN SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente a la suma de $820.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40%	25/10/2023	$ 820.000.000
TERCER DESEMBOLSO	3) UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de $205.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 205.000.000,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.045.000.000,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 125.000.000,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580 47 994000069129	Cumplimiento	$ 264.600.000,00	12/11/2021	29/04/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción del proyecto Sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Balboa – Risaralda.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA	$ 1.124.000.000
Link de Consulta: LICITACION	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28797&g-recaptcha-response=03AGdBq27OsGZB842-CKB02uqTv2Z3f38dlphd1lf4dcxv0gldLiy9qclg-fPAz0lIFKupM2ac3le37hyRVxEsFFqoOUy0pyjUGUA9uSr1plZaW-UE_EeASNSyWcP52mivqeXAdJI4SDcRAiynMPAVIIzBB6ejRxq8_FL0AeqAAxk5QfDwdAgODEJfNjpnLIKzfKoYrJoH4EQlYoyYX3bTN_yZi0j-EKlZgcZ8VDzKnEfj05Gr0s9bFF5DRt8jLLYy16pgfruTZ1A5U8-UdsfCwugVR4AXPdHDwAiQquuM5P5WEBl0bl1Ya_UvR6En1fk9TQLbMN4I3JATxTQhFAcU_PcFWghBKewA7BusKYUGV0ln8WJXAvHdBMKM5klR80JvJ8E_JE1KfB2hxZ3dfUjMhfauXFzEY3E3RlY9CysvIWASrI_wz62EblrfwjBNyoRV0veycKlzNr1Dlv2dmHn0tFzjKbdE8sUfoQ	

PÚBLICA NUMERO BLP-OP-002-2021			
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	30/09/ 2022		$ 67.244.892
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACÚDETE BALBOA RL/ JESÚS ENRIQUE RIQUETT RANGEL		NIT 901574342 C.C. 5055765
Fecha de Acta de inicio del contrato	18/06/2022		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN I	12/11/2022	
	REINÍCIO I	13/12/2022	
	PRÓRROGA I	16/12/2022	
	PRÓRROGA II	10/05/2023	
	PRÓRROGA III	21/06/2023	
	SUSPENSIÓN II	21/10/2023	
Fecha Inicial de terminación del contrato	17/11/2022	**Fecha Actual de terminación del contrato**	24/10/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.191.244.892
ESTADO DEL CONTRATO:			**SUSPENDIDO**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
PÓLIZA No.	No. 75-44-101121093		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 03/04/2023		
	Calidad del Servicio: 03/10/2027		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría al Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción del proyecto Sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Balboa – Risaralda.***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR**
No. del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA	$ 124.971.539
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12937955	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	30/09/ 2022	$ 5.382.898
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	Consorcio interventoria Balboa 2022 RL/ Carlos Rambal Buendia	NIT.901.598.981-5 C.C. 50.901.550

Fecha de Acta de inicio del contrato	17/06/2022		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN I	12/11/2022	
	REINÍCIO I	13/12/2022	
	PRÓRROGA I	16/12/2022	
	PRÓRROGA II	16/05/2023	
	PRÓRROGA III	21/06/2023	
	SUSPENSIÓN II	21/10/2023	
Fecha Inicial de terminación del contrato	16/11/2022	**Fecha Actual de terminación del contrato**	24/10/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 130.354.528
ESTADO DEL CONTRATO			**SUSPENDIDO**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
PÓLIZA No.	No. 440-47-994000026471		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 10/01/2023		
	Calidad del Servicio: 10/11/2027		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	Octubre 2024	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	SI	**Corte:** 13 de Noviembre – 2024 (Informe Mensual)
INFORME FINANCIERO	SI	**Corte:** Octubre - 2024
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 844.018.864,59	**Corte:** Octubre - 2024
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		SI
OTROS		No

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**100%**
% EJECUTADO DE OBRA (% DEFINIDO EN EL DICTAMEN PERICIAL CONTRATO PMC CONSULTORIA 001-2024)	**7,6%**

PERIODO: INFORME DE SEGUIMIENTO / octubre 2024.

VIGENCIA: Hasta el 30 de octubre de 2024.

ACTUACIONES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024:

El 06 de septiembre de 2024: La entidad territorial informa, mediante correo electrónico, sobre la posesión del nuevo director de infraestructura y obras públicas, conforme a la resolución No. 482 de 2024, código 09 grado 01, a partir del 31 de agosto de 2024. Además, a través de la resolución 000486 del 5 de septiembre de 2024, se ordena el cambio de designación de funcionario para la supervisión de algunos contratos y convenios en el municipio de Balboa, Risaralda con acta de posesión No. 027 de 2024.

E**l 06 de septiembre de 2024:** De acuerdo con las reuniones virtuales de control preventivo y concomitante convocadas por el equipo de seguimiento de la Contraloría General de la República, que se llevan a cabo junto con la supervisión del Ministerio del Interior y el área administrativa de la entidad territorial, se pacta una serie de compromisos. En este contexto, la supervisión del Ministerio del Interior solicita que se envíe, mediante correo electrónico, la justificación del avance en el cumplimiento de los compromisos pactados, incluyendo la entrega de una programación general de obra ajustada a las actuaciones administrativas del municipio en relación con la contratación derivada.

En este sentido, el municipio envía una grabación como evidencia de los procesos que motivaron la ampliación No. 2 a la suspensión No. 1. Junto con ella, se presenta un documento donde el señor Carlos Javier Muñoz Arbeláez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7538770, actúa en nombre y representación del Consorcio Sacúdete Balboa, con NIT 901574342-5, conforme al poder otorgado por el señor Jaime Pedraza Pérez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.501498, en su calidad de representante legal del Consorcio. En el documento, se informa que asumen la responsabilidad de acuerdo con el informe de incumplimiento entregado por la supervisión del municipio, en base al dictamen pericial presentado por el Ing. Óscar Alonso Agudelo, Contrato PMC CONSULTORÍA 001 – 2024, reconociendo cada uno de los hallazgos no aceptados por el Perito, y que procederán a implementar la acción correctiva correspondiente, asumiendo la responsabilidad conforme al análisis técnico, financiero y de ejecución entregado por el Perito.

Adicionalmente, el municipio presenta de manera tentativa un cronograma crítico en el que el contratista evalúa los tiempos de ejecución de toda la obra general. Sin embargo, la supervisión por parte del Ministerio del Interior devuelve esta programación, ya que los tiempos propuestos no son congruentes con el proceso de incumplimiento relacionado con la contratación derivada, el cual está en curso y en el que se están llevando a cabo acciones administrativas sancionatorias.

El 16 de septiembre de 2024: El municipio allega mediante correo electrónico al apoyo a la supervisión del ministerio del interior un registro fotográfico donde se evidencia la demolición de cada uno de los elementos, los cuales no fueron reconocidos ni aceptados dentro del informe Pericial junto con el cronograma de ejecución de dichas actividades autorizadas por la entidad territorial. Adicionalmente, se hace entrega digital del acta de la audiencia de incumplimiento que se llevó a cabo el día 13 de septiembre de 2024 al contrato de obra No. publica No. 001 de 2022.

El 18 de septiembre de 2024: Mediante el oficio con numero de radicado 2024-2-003122-047578 Id: 407415 radicado y entregado vía correo electrónico el 18 de septiembre de 2024 a los correos asignados por la administración del municipio, la Solicitud del estado de las actuaciones administrativas sancionatorias contractuales al contrato de obra No. 001 de 2022 y al Contrato de interventoría No. 001 de 2022; y el cronograma de actividades de obra.

Este requerimiento hace énfasis importante en:

CRONOGRAMAS: Si bien la administración del municipio presentó ante las mesas de trabajo y a la presente supervisión un "cronograma crítico" que detalla actividades desde la demolición hasta los trámites RETIE/RETILAP, esta supervisión solicita que se ajuste dicho cronograma de manera definitiva, teniendo en cuenta el presupuesto general del proyecto. El ajuste debe realizarse de la siguiente manera:

A. Cronograma especifico de actividades de demolición: Se requiere un cronograma especifico de las actividades de demolición donde se discriminen todas las actividades identificadas en el peritaje estructural por cada elemento sin que ello incluya las actividades inicialmente pactadas dentro del presupuesto del proyecto, esto es, a fin de llegar al 7,6% de avance avalado en obra.

B. Cronograma general de actividades: se deberá presentar un cronograma general de ejecución donde se indiquen todas las actividades pendientes y necesarias para garantizar el 100% de ejecución de la obra, tomando como actividad de partida las calculadas y proyectadas dentro del 7.6% que determino el Dictamen Pericial. Dicho cronograma debe incluir porcentajes de avance.

CONTRATACIÓN DERIVADA: Por otra parte, y considerando el retraso actual en el cronograma general de la obra, que ha surgido a partir del inicio de las actuaciones administrativas sancionatorias contractuales adelantadas por la Entidad Territorial, y de acuerdo con el Dictamen Pericial que proporciona un diagnóstico final del estado del proyecto, se solicita a la presente administración que informe sobre el estado detallado de los procesos sancionatorios que adelanta el municipio contra los siguientes contratos:

A. Contrato de Obra Pública No. 001 de 2022 con el CONSORCIO SACUDETE BALBOA.
B. Contrato de Interventoría No. 001 de 2022 con el CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022.

JUSTIFICACION DEL AVANCE:

El 02 de octubre de 2024: El Municipio de Balboa – Risaralda, realizó audiencia por presunto incumplimiento frente a la ejecución de los contratos derivados, a través de la cual se resolvió:

- Mediante la Resolución No. 000570 del 10 de octubre de 2024, imponer una multa contractual por un valor de veintitrés millones ochocientos veinticuatro mil ochocientos noventa y ocho pesos m/cte. ($23.824.898), como consecuencia de la inejecución parcial de las obligaciones contractuales y legales relacionadas con el contrato de obra pública No. 001 de 2022, cuyo objeto es "Realizar estudios, diseños y construcción del proyecto Sacúdete al Parque Tipo 1 en el municipio de Balboa, Risaralda."
- Resolución No. 00578 del 16 de octubre de 2024, la entidad territorial resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución No. 000570 del 10 de octubre de 2024. En esta resolución se describen los argumentos y se confirma la publicación de las resoluciones en las

Cámaras de Comercio y en la Procuraduría General de la Nación. Y, finalmente se determina que no procede recurso alguno, agotándose así las actuaciones administrativas.

El 09 de octubre de 2024: La supervisión por parte del Ministerio del Interior, mediante el oficio con No. de radicado 2024-2-003122-052938, Id: 422239, requirió a la entidad territorial, mediante una alerta No. 1, por la próxima reanudación del convenio, solicitando se informe sobre los siguientes aspectos:

1. Estado contractual y estado de los trámites administrativos sancionatorios del Contrato de obra No. 001 de 2022: Consorcio Sacúdete Balboa y el Contrato de interventoría No. 001 de 2022 Consorcio Interventoría Balboa 2022.

2. Pronunciamiento del municipio frente a las recomendaciones derivadas del Dictamen Pericial, elaborado por el Ing. Oscar Alonso Ospina Agudelo, quien fue contratado como Perito para rendir la experticia en el marco del contrato PMC CONSULTORIA 001-2024, cuyo objeto es "Realizar el análisis y elaboración de dictamen pericial del estado del contrato de obra pública Numero 001-2022.

3. Cronograma de obra con posible fecha de proyección de reinicio de la ejecución del proyecto y su ruta de acción para la finalización al 100%.

Anexo: oficio alerta No. 1 por próxima reanudación.

El 16 de octubre de 2024: Mediante el oficio con No. de radicado 2024-2-003122-054379, Id: 426044, la supervisión por parte del Ministerio del Interior requiere a la entidad territorial, mediante la alerta No. 2, como reiteración sobre la próxima reanudación del convenio realizada por medio del oficio con No. de radicado 2024-2-003122-052938, Id: 422239.

Anexo: oficio alerta No. 2 por próxima reanudación.

El 16 de octubre de 2024: La entidad territorial informa, mediante correo electrónico, que, de acuerdo con las audiencias realizadas los días 3, 10, 13, 20 y 26 de septiembre de 2024, no se tomaron decisiones definitivas sobre el presunto incumplimiento del contrato de obra No. 001 de 2022. No obstante, se programó la continuación de la audiencia para el 2 de octubre de 2024.

Anexo: Acta de las audiencias celebradas en las fechas correspondientes.

El 17 de octubre de 2024: El apoyo a la supervisión por parte del Ministerio del Interior convoca a la administración municipal de Balboa – Risaralda a una reunión virtual de seguimiento, en la cual se generaron compromisos que deben ser cumplidos de manera inmediata. Los compromisos acordados son los siguientes:

1. Cronograma definitivo general del convenio y de obra.
2. Plan de choque para la ejecución definitiva del proyecto.

Se solicita al municipio el cumplimiento inmediato de los compromisos pactados, ya que las actuaciones correspondientes deben llevarse a cabo antes de la fecha límite para el trámite de reanudación y la posible prórroga.

El 18 de octubre de 2024: El municipio mediante correo electrónico allega a la presente supervisión la documentación necesaria para el cumplimiento de los compromisos pactados en las mesas de trabajo convocadas por la Contraloría General de la Republica y que se detallan a continuación:

- Cronograma de actividades de obra con proyección al 30 de diciembre
- Resoluciones 570 y 578
- Cronograma de demoliciones
- Informe de la supervisión

El 18 de octubre de 2024: El municipio de Balboa - Risaralda mediante oficio No. 1 -206 y radicado 1041-2024 enviado vía correo electrónico, realizó solicitud de reinicio y quinta prórroga del convenio 2001-2021, justificado principalmente en la necesidad de la ejecución del 100% del proyecto, toda vez que, fueron superados los actos que motivaron la ampliación No. 2 a la suspensión No. 1. En tal sentido, la solitud presenta las siguientes consideraciones:

> *(…) Tras varios días de desarrollarse la audiencia de incumplimiento con las partes involucradas, el día 10 de octubre de 2024 y mediante la resolución No. 570 se resolvió el proceso de incumplimiento imponiendo multa contractual por valor de $23.824.898, al consorcio SACUDETE BALBOA (contratista de obra). El apoderado de la aseguradora Seguros del Estado, interpuso recurso de reposición en contra de la resolución 570 y se resuelve por medio de la resolución No. 578 de octubre 16 de 2024.*
>
> *Los contratistas tanto de obra como de interventoría han manifestado todo el interés en culminar la obra lo antes posible, han aceptado la multa contractual y no interpusieron recursos de reposición y realizaron las labores de demolición de acuerdo con lo indicado por el dictamen pericial.*
>
> *Se proyecta el reinicio de las actividades de obra el miércoles 23 de octubre con la fundición de las placas de contrapiso en reemplazo de las que fueron demolidas; las acciones de subsanación fueron realizadas anterior a esta fecha tales como, la demolición del concreto existente, elementos estructurales obsoletos y el reemplazo de la subbase presente anteriormente, la cual no fue avalada por el dictamen pericial realizado al proyecto en días anteriores. Posterior a las placas y ya con la totalidad de la subbase instalada, se procede a la instalación de los segmentos de adoquín y la totalidad de obras que servirán de base al proyecto, gradas y arranques de los elementos estructurales horizontales. Luego se prosigue con la fundición de las vigas de amarre de los locales, instalación de la cubierta autoportante, desarrollo de las labores del tapete de la cancha, anclaje de los arcos y el reemplazo del cerramiento que no cumplía con las especificaciones de diseño. Por último, se realizarán las conexiones eléctricas e hidráulicas para dejar funcionales los locales y dejar con sus respectivas luminarias el proyecto; finalmente se instalarán los juegos biosaludables y zona de diversión infantil. Todas estas actividades están proyectadas para su finalización total el día 30 de diciembre, tal como está reflejado en el cronograma anexo a este documento.*
>
> *El municipio reconoce que el tiempo de ejecución con el que se cuenta en la presente vigencia y a pesar de la voluntad del contratista puede no ser suficiente para ejecutar, revisar y recibir el 92.4% que falta por ejecutar del contrato. Teniendo en cuenta que no hay reprogramación de recursos del convenio para la vigencia 2025, no existen a la fecha vigencias futuras aprobadas frente a los desembolsos pendientes y debemos garantizar la vigencia del mismo. De acuerdo a la Ampliación No.2 a la Suspensión No.1, la fecha de reinicio del Convenio 2001-2021, se encuentra programada para el 23 de octubre de 2024 y con un nuevo plazo de ejecución hasta el 30 de octubre de 2024; se hace necesario solicitar el reinicio para la fecha 23 de octubre y prórroga del convenio hasta el 31 de diciembre. Para sustentar lo anterior se anexa el cronograma de ejecución allegado por el contratista, avalado por la interventoría y que contiene características alternativas a la operatividad*

normal como contingencia para dar cumplimiento al desarrollo de las actividades del objeto contractual y en el tiempo previsto.

Es de aclarar que a la fecha el contratista de obra cuenta con materiales en el sitio y personal dispuesto para iniciar la ejecución en la fecha prevista y dar cumplimiento al objeto contractual. (…).

El 18 de octubre de 2024: Teniendo en cuenta la solicitud de reinicio y quinta prórroga al convenio por parte del Municipio, la supervisión por parte del Ministerio del Interior radica ante la Subdirección de Gestión Contractual solicitud de reinicio y quinta prórroga mediante memorando No. 2024-3-003122-031637 Id: 431584 del 23 de octubre de 2024.

El 21 de octubre de 2024: El municipio, mediante correo electrónico allega a la supervisión del ministerio del interior la solicitud de terminación de procedimiento de incumplimiento de algunas de las obligaciones contraídas en el convenio N° 2001 de 2021, celebrado con LA NACIÓN – Ministerio del Interior y el Municipio de Balboa- Risaralda fundamentado en que los diferentes hechos constitutivos que dieron lugar al inicio a la actuación administrativa sancionatoria de presunto incumplimiento, a la fecha ya fueron subsanados y los compromisos adquiridos en audiencia del 15 de abril de 2024, se cumplieron en su totalidad. En ese sentido, la presente supervisión realiza el tramite respectivo ante la subdirección de gestión contractual.

Anexo: Solicitud de desistimiento de incumplimiento.

El 25 de octubre de 2024: El municipio, mediante correo electrónico, envía a la supervisión del Ministerio del Interior una certificación en la cual la Dirección de Obras e Infraestructura proporciona aclaraciones sobre la no realización de la cesión de los contratos de obra e interventoría (Contrato de Obra 001 del 03 de mayo de 2022 y Contrato de Interventoría 001 del 10 de junio de 2022). Lo anterior, en atención a lo solicitado durante la mesa de seguimiento y control llevada a cabo por el equipo de la Contraloría General de la República (CGR).

Anexo: Certificación expedida por la dirección de obras e infraestructura.

El 29 de octubre de 2024: La Subdirección de Gestión Contractual, a través del documento de Alejandro Morales Pacheco, envió al municipio, con copia a la supervisión del Ministerio del Interior, el auto de archivo mediante el cual se archiva el trámite por presunto incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 2001 de 2021. Este auto, con radicado 2024-3-003122-012580, Id: 307051, fechado el 3 de abril de 2024, corresponde a una solicitud realizada por el supervisor del convenio en esa época, el señor Sergio Andrés Vega Novoa, quien solicitó ante la Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio del Interior adelantar la actuación administrativa por el presunto incumplimiento del referido convenio por parte del municipio de Balboa – Risaralda y que se da el archivo definitivo del tramite a los 28 días del mes de octubre de 2024.

Anexo: Auto de archivo entregado el 29 de octubre de 2024.

CONCLUSIONES TÉCNICAS

De acuerdo con el Dictamen Pericial entregado por el municipio y socializado en las mesas de seguimiento y control concomitante convocadas por la Contraloría General de la República, se recomienda poner en conocimiento a la presente supervisión el resultado de las audiencias y el resultado del proceso sancionatorio que se llevan a cabo en las fechas establecidas, siendo esta, una de las consideraciones

sobre la cual se deberá adoptar las decisiones a que haya lugar para continuar con la ejecución y cumplimiento de las especificaciones contratadas y adicionalmente dar continuidad de las obras, garantizando la seguridad y la calidad de las obras frente a los futuros usuarios, asumiendo el Perito las responsabilidades que de su experticia se derivan, velando así por la protección de los recursos allí invertidos y la ejecución del 100% del proyecto dentro de los términos y condiciones técnicas y de calidad establecidas.

COMPONENTE FINANCIERO

- Se ha tramitado el PRIMER DESEMBOLSO por valor de $225.000.000,00.ML
- Se ha tramitado el SEGUNDO DESEMBOLSO por valor de $820.000.000 ,00 ML contra el 40% de avance en obra.
- El municipio, mediante la audiencia del 16 de abril de 2024, se comprometió a no realizar ningún tipo de pago a los contratistas hasta no constatar el cumplimiento de las acciones que formule el dictamen pericial. Lo anterior, debido a que la supervisión del convenio por parte del Ministerio manifiesta no está de acuerdo con las resoluciones que surgieron del proceso sancionatorio: Resolución número 138 del 20 de marzo de 2024 y Resolución número 084 del 21 de febrero de 2024.
- Está pendiente de tramitar el ULTIMO DESEMBOLSO por valor de $205.000.000 ,00 ML contra el 100% de avance de obra, entrega de certificaciones Retie/Retilap/ Conexión Eléctrica Definitiva y Recibo de obra.
- Se reporta un saldo en la cuenta de $844.018.864,59 con unos rendimientos de $1.418.333,00 al mes de octubre de 2024.

COMPONENTE JURIDICO

- Se suscribió cuarta prorroga y segunda modificación al convenio.
- La póliza correspondiente a la última actuación del convenio se encuentra cargada y aprobada por área gestión contractual.
- Se inicia el trámite administrativo por posible incumplimiento del Convenio Interadministrativo No 2001 de 2021, suscrito entre el Ministerio del Interior y Municipio de Balboa - Risaralda.
- El 23 de abril de 2024 se tramita la suspensión del convenio 2001-2021 – Balboa Risaralda por un tiempo no mayor a (2) dos meses, finalizando el día 22 de junio de 2024.
- Se realiza la revisión de la publicación en Cámara Y Comercio y en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) y se evidencia que los asociados al CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022 los cuales son: COVILCO S.A.S, el cual contiene la publicación en cámara y comercio y PONCE DE LEON CONSULTORIAS S.A.S. no registra la publicación a la fecha, el cual iría en contra de las obligaciones legales de las Entidades Públicas de reportar mensualmente a Cámara de Comercio las sanciones impuestas.
- Se realiza la ampliación No.1 a la Suspensión No. 1 tramitada y radicada el día 21 de junio de 2024 y cargada al SECOP I.
- Se realizo la ampliación No. 2 a la Suspensión No. 1 tramitada y radicada el día 21 de agosto de 2024 y cargada al SECOP I.
- Se realizo la reanudación del convenio a partir del 23 de octubre de 2024 con fecha de terminación al 30 de octubre de 2024.

- Se realizo la quinta prorroga al convenio, con un nuevo plazo de ejecución del 31 de diciembre de 2024. Tramitado el 30 de octubre de 2024.
- Archivo del trámite por presunto incumplimiento del convenio el día 28 de octubre de 2024, y solicitud de desistimiento al incumplimiento por parte del municipio enviado el 19 de octubre de 2024.

PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO

Se deberá hacer entrega de los informes semanales en los que el municipio justifique el avance reflejado en el informe mensual, dado que hasta la fecha solo se ha recibido un único informe mensual por parte del Consorcio Interventoría Balboa 2022, correspondiente al período comprendido entre el 23 de octubre de 2024 y el 13 de noviembre de 2024.

Adicionalmente, se deberán cumplir con todos los compromisos derivados de la programación de las mesas de control concomitante convocadas por el equipo de seguimiento de la Contraloría General de la República (CGR), los cuales serán objeto de seguimiento por parte de la presente supervisión para asegurar su cumplimiento. En este sentido, el municipio deberá garantizar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos realizados por la presente supervisión y el equipo de la Contraloría en donde, para el mes de octubre se pactan los siguientes compromisos:

Compromisos mesa de 3 de octubre de 2024:

1. Cronogramas de actividades y demoliciones
2. Datos del nuevo contratista, nombre, correo, teléfono
3. Respuesta del municipio de Balboa a requerimiento del Ministerio.
4. Acto administrativo de sanción al contratista de obra, por parte del municipio de Balboa
5. Contratos de sesión de obra e interventoría.
6. Nota: los compromisos 2 y 5 aclarar que no hubo sesión, si no cambio de Representante Legal

Compromisos mesa del 23 de octubre de 2024:


1. Acta de reanudación del convenio.
2. Minuta de la prórroga No 5 al convenio 31-oct-2024.
3. Actas de reinicio de los contratos derivados

Se deberá entregar un cronograma general y un plan de choque que garantice la ejecución del 100% del objeto del contrato, cumpliendo con los requerimientos mínimos técnicos y de calidad, para asegurar que la obra sea entregada al destinatario final de acuerdo a la última actuación al convenio con nueva fecha de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

15/03/2023	15/06/2023	27/07/2023	20/09/2023	22/02/2024	03/07/2024
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

9. SUPERVISOR.

 **Ing. Viterbo Gomez Carvajal** Supervisor del Convenio. Desde el 11 de septiembre de 2024 – Actual Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana – FONSECON.	 **Ing. Laura L. Murillo Valles** Elaboró - Apoyo a la Supervisión del convenio Desde el 1 de septiembre de 2024 al 22 de septiembre de 2024. Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana – FONSECON.

	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **_2001_ de 2021**, MUNICIPIO DE BALBOA **-** RISARALDA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **_OCTUBRE DE 2024_**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.			
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	__VEREDA_TAMBORES___ - _CONTIGUO AL COLISEO_____			
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE BALBOA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA			
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**			$1.250.000.000
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS			$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO			$1.250.000.000
FECHA SUSCRIPCIÓN	17-NOV-2021			
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31-MAYO-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**		30-AGOSTO-2024
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	SEBASTIAN GAVIRIA ROJAS Directora de obra e infraestructura	**DESDE:** 03-SEP-2024		
	JOSE ERNESTO MIRANDA MARQUEZ Alcalde Municipal	**DESDE:** 03-ENE-2024	**HASTA:** 19-ABR-2024	
	DIEGO ALBERTO GIRALDO LÓPEZ Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial	**DESDE:** 02-NOV-2023	**HASTA:** 31-DIC-2023	
	HUBERTO VASQUEZ VASQUEZ	**DESDE:** 20-OCT-2023	**HASTA:** 01-NOV-2023	
	JEFFERSON DE JESUS ROMÁN HERRERA Alcalde Municipal	**DESDE:** 01-SEPT-2022	**HASTA:** 19-OCT-2023	
	DIEGO ALBERTO GIRALDO LÓPEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas	**DESDE:** 01-OCT-2022	**HASTA:** 31-AGO-2023	
APOYO A LA SUPERVISIÓN	FRANCY ELIANA MUÑOZ GONZALEZ Tecnólogo en Obras civiles	**DESDE:** 21-MARZO-2023	**HASTA:** 20-JULIO-2023	
	FRANCY ELIANA MUÑOZ GONZALEZ Tecnólogo en Obras civiles	**DESDE:** 26-AGOSTO-2023	**HASTA:** 11-DIC-2023	
	ADRIANA PATRICIA URIBE GALLEGO Tecnóloga en construcción	**DESDE:** 24-MARZO-2024		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. Nº 58821	04-NOV-2021		
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	N/A	DD-MES-AAAA		
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	2-2021-058100	03-NOV-2021		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	A-03-03-01-032	12-NOV-2021		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No.580-47-994000069129	12-NOV-2021 ANEXO 0		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	17-NOV-2021			
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**PRORROGA**	**FECHA: 26/05/2022**		
	PRORROGA	**FECHA: 30/11/2022**		
	PRORROGA	**FECHA: 26/06/2023**		
	PRORROGA	**FECHA: 04/09/2023**		
	SUSPENSION	**FECHA: 23/04/2024**		

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION No 1**	**23/06/2024**
	AMPLIACION 2 LA SUSPENSION No 1	**23/08/2024**
	REANUDACIÓN	**23/102024**
	PRÓRROGA	**30/10/2024**
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	**31/12/2023**
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	ANEXO 0 12/11/2021	
	ANEXO 1 01/06/2022	
	ANEXO 2 07/06/2022	
	ANEXO 3 14/12/2022	
	ANEXO 4 30/06/2023	
	ANEXO 5 06/09/2023	
	ANEXO 6 12/09/2023	
	ANEXO 7 18/09/2023	
	ANEXO 8 25/04/2024	
	ANEXO 9 23/10/2024	
	ANEXO 10 23/10/2024	
	ANEXO 11 30/10/2024	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 83.333.000
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 41.667.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)		$0
VALOR DE OBRA		$ 1.041.000.000
VALOR INTERVENTORÍA		$ 124.971.539
VALOR ADICIONAL INTERVENTORIA		$5.382.898
VALOR ADICIONAL DE OBRA		$67.244.892

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 2. DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO. 3. APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL CONVENIO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO	NO APLICA	07/12/2021	225.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. LA CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL AVANCE DEL 40% DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 2. EL CORRESPONDIENTE INFORME DE INTERVENTORÍA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE. 3. LA RESPECTIVA ACTA PARCIAL DE OBRA AVALADA POR EL INTERVENTOR 4. EVIDENCIA DEL INICIO EN LA EJECUCIÓN DEL TRÁMITE ANTE LA EMPRESA COMPETENTE PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS CERTIFICACIONES RETIE Y/O RETILAP	40%	20/10/2023	820.000.000
ULTIMO DESEMBOLSO	1. LA CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL AVANCE DEL 100% DE EJECUCIÓN DE OBRA, LA CUAL DEBE INCLUIR: a. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance	100%		205.000.000

	b. La respectiva acta final de obra avalada por el interventor 2. ENTREGA DE LA CERTIFICACIÓN RETIE Y/O RETILAP. 3. ENTREGA AL MINISTERIO DEL INTERIOR DE "ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE BIENES PROYECTOS FONSECON" (ANEXO 26), DEBIDAMENTE DILIGENCIADO.			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**$1.045.000.000**
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				**$125.000.000**

5. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580 47 994000069129	Cumplimiento anexo 0	$ 250.000.000	12/11/2021	30/11/2022
	Cumplimiento anexo 1	$ 250.000.000	12/11/2021	28/05/2023
	Cumplimiento anexo 2	$ 250.000.000	12/11/2021	01/06/2023
	Cumplimiento anexo 3	$ 264.600.000	12/11/2021	30/12/2023
	Cumplimiento anexo 4	$ 264.600.000	12/11/2021	30/04/2024
	Cumplimiento anexo 5	$ 264.600.000	12/11/2021	29/04/2025
	Cumplimiento anexo 6	$ 264.600.000	12/11/2021	29/04/2025
	Cumplimiento anexo 7	$ 264.600.000	12/11/2021	29/04/2025
	Cumplimiento anexo 8	$ 264.600.000	12/11/2021	29/04/2025
	Calidad del servicio	**N/A**	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

6. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: 001 DE 2022	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**		$ 1.124.000.000
Link de Consulta:			
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	**N/A**		$ 0,00
	N/A		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa **CONSORCIO SACÚDETE BALBOA** Representante Legal **JESÚS ENRIQUE RIQUETT**		NIT: **901.574.342-5** C.C. **5.055.765**
Fecha de Acta de inicio del contrato	**18/06/2022**		Duración _5___ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSION 1	12/11/2022	
	REINICIO 1	13/12/2022	
	ADICION Y PRORROGA	16/12/2022	
	PRORROGA 1	16/05/2023	
	PRORROGA 2	21/06/2023	
	SUSPENSION 2	21/10/2023	
	PRORROGA 1 res	02/11/2023	
	PRORROGA 2 res	10/11/2023	
	REINICIO 2	09/04/2024	

	PRORROGA 3	11/04/2024	
	SUSPENSION 3	24/04/2024	
	PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 3	22/06/2024	
Fecha Inicial de terminación del contrato	**17/11/2022**	**Fecha Actual de terminación del contrato**	**27/06/2024**
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 83.833.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	No. **75-44-101121093 Aprobada:** aprobada		
FECHA DE LA PÓLIZA: 04/05/2022	Cumplimiento del Contrato: **224.800.0000 03/05/2022 - 03/04/2023**		
	Calidad del Servicio: **16.666.600 03/10/2022 ---- 03/10/2027**		
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo: **312.200.100 03/05/2022 --- 03/04/2023**		
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: **56.200.000 03/05/2022 -- 03/10/2025**		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO:** "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA		$124.971.539.00
No. del contrato	**001 de 2022**		$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	**N/A**		$ 0,00
	N/A		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa: CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022 Representante Legal LUZ MARINA BARRIOS RODRÍGUEZ		NIT.901598981-5 C.C. 50.901.550
Fecha de Acta de inicio del contrato	**17/06/2022**		Duración 5 meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**REINICIO Y PRORROGA**	**24/10/2024**	
	N/A	**N/A**	
	N/A	**N/A**	
Fecha Inicial de terminación del contrato	**16/11/2022**	**Fecha Actual de terminación del contrato**	**27/06/2024**
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
PÓLIZA No.	No. **440-47-994000026471 Aprobada: N/A**		
FECHA DE LA PÓLIZA 17/06/2022	Cumplimiento **12.497.153,90** 10/06/2022-10/01/2023		
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: **6.248.576,95** 10/06/2022-10/11/2025		
	Calidad del servicio: **24.994.307,80** 10/11/2022-10/11/2027		

- ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE OBRA	REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA	**$1.040.667.000 M/L**

	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS	

PUBLICA No. 001 de 2022			
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	**Sesenta y siete millones doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos pesos**		**$67.244.892**
	N/A		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa **CONSORCIO SACÚDETE BALBOA** **JESÚS ENRIQUE RIQUETT**		NIT. **90157 4342-5** **5.055.765**
Fecha de Acta de inicio del contrato	**18/06/2022**		Duración 5 meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**SUSPENSIÓN 1**	**12/11/22**	
	REINICIO 1	**13/12/22**	
	PRÓRROGA 1	**16/05/23**	
	REINICIO 2	**01/11/23**	
	PRÓRROGA 2	**21/06/23**	
	SUSPENSIÓN 2	**21/10/23**	
	PRÓRROGA 3	**11/04/24**	
	SUSPENSIÓN 3	**24/04/24**	
	PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 3	**22/06/24**	
	REINICIO	**23/10/2024**	
	PRORROGA	**30/10/2024**	
Fecha Inicial de terminación del contrato	**17/11/2022**	**Fecha Actual de terminación del contrato**	30/12/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$1.040.667.000**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No. **75-44-101121093** **Aprobada:** aprobada
FECHA DE LA PÓLIZA: 04/05/2022	Cumplimiento del Contrato: **224.800.000** **03/05/2022 – 03/04/2023**
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo: **312.200.100** **03/05/2022-03/04/2023**
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: **56.200.000** **03/05/2022 -- 03/10/2025**
	Calidad del servicio: **16.666.600** **03/10/2022-03/10/2027**
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No. 75-40-101044699 **Aprobada:** 04/05/2022
FECHA DE LA PÓLIZA	**Vigencia desde: 03/05/2022** **vigencia hasta: 03/10/2022**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.5	No. **75-44-101121093** **Aprobada:** aprobada
FECHA DE LA PÓLIZA: 22/12/2022	Cumplimiento del Contrato: **238.248.978,40** **18/06/2022 – 19/11/2023**
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo: **312.200.100** **18/06/2022-19/11/2023**
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: **59.562.244** **18/06/2022 -- 19/05/2026**
	Calidad del servicio: **16.666.600** **18/11/2022-18/11/2027**

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No. 75-40-101044699 **Aprobada:**
FECHA DE LA PÓLIZA	**Vigencia desde: 18/06/2022 vigencia hasta: 19/05/2023**
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.6	**No. 75-44-101121093 Aprobada: aprobada**
FECHA DE LA PÓLIZA: 30/05/2023	Cumplimiento del Contrato: **238.248.978,40 18/06/2022 – 25/12/2023**
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo: **312.200.100 18/06/2022-25/12/2023**
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: **59.562.244 18/06/2022 -- 25/06/2026**
	Calidad del servicio: **16.666.600 18/11/2022-18/11/2027**
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	**No. 75-40-101044699 Aprobada:**
FECHA DE LA PÓLIZA: 25/07/2023	**Vigencia desde: 18/06/2022 vigencia hasta: 25/10/2023**
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	**No. 75-44-101121093 Aprobada: aprobada**
FECHA DE LA PÓLIZA: 25/07/2023	**Cumplimiento del Contrato: 238.248.978,40 18/06/2022 – 25/04/2024**
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo: 312.200.100 18/06/2022-25/04/2024
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: 59.562.244 18/06/2022 -- 25/10/2026
	Calidad del servicio: 16.666.600 18/11/2022-18/11/2027
ANEXO 10	AMPAROS / DEDUCIBLE / VIGENCIA DESDE / VIGENCIA HASTA / SUMA ASEG ACTUAL PREDIOS LABORES Y OPERACIONES — 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV — 18/06/2022 — 29/10/2024 — $300,000,000.00 DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE — 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV — 18/06/2022 — 29/10/2024 — $300,000,000.00 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES — 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV — 18/06/2022 — 29/10/2024 — $300,000,000.00
ANEXO 13	AMPAROS / VIGENCIA DESDE / HASTA / SUM ASEGURADA -CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 18/06/2022 29/04/2025 $238,248,978.40 -BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 18/06/2022 29/04/2025 $312,200,100.00 -PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 18/06/2022 29/10/2027 $59,562,244.60 -LABORALES ESTABILIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO 18/06/2022 29/10/2029 $16,666,600.00 -CALIDAD DE LA OBRA SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * $357,373,467.60

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA"	$124.971.539.00
No. del contrato	**001 DE 2022**	$124.971.539.00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	**Cinco millones trescientos ochenta y dos mil ochocientos noventa y ocho pesos**	$5.382.898
	N/A	$ 0,00

	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS	

Nombre contratista	Empresa CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022 Representante Legal LUZ MARÍA BARRIOS RODRÍGUEZ		NIT 901598981-5 C.C. 50.901.550
Fecha de Acta de inicio del contrato	**17 JUNIO 2022**		Duración __5__ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**SUSPENSIÓN 1**	**12/11/22**	
	REINICIO 1	**13/12/22**	
	PRÓRROGA 1	**16/05/23**	
	PRÓRROGA 2	**21/06/23**	
	SUSPENSIÓN 2	**21/10/23**	
	REINICIO 2	**09/04/24**	
	PRORROGA 3	**11/04/24**	
	SUSPENSIÓN 3	**24/04/24**	
	PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 3	**22/06/24**	
	REINICIO	**23/10/24**	
	PRORROGA	**30/10/24**	
Fecha Inicial de terminación del contrato	16/11/2022	**Fecha Actual de terminación del contrato**	**30/12/2024**
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 124.971.539

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
PÓLIZA No.	No. **440-47-994000026471 Aprobada: N/A**
FECHA DE LA PÓLIZA 17/06/2022	Cumplimiento **12.497.153,90** 10/06/2022-10/01/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: **6.248.576,95** 10/06/2022-10/11/2025
	Calidad del servicio: **24.994.307,80** 10/11/2022-10/11/2027
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
PÓLIZA No.	No. **440-47-994000026471 Aprobada: N/A**
FECHA DE LA PÓLIZA 14/12/2022	Cumplimiento **12.497.153,90** 10/06/2022-17/02/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: **6.248.576,95** 10/06/2022-17/12/2025
	Calidad del servicio: **24.994.307,80** 17/12/2022-17/12/2027
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
PÓLIZA No.	No. **440-47-994000026471 Aprobada: N/A**
FECHA DE LA PÓLIZA 29/05/2023	Cumplimiento **13.035.443,70** 10/06/2022-23/08/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: **6.517.721,85** 10/06/2022-23/06/2026
	Calidad del servicio: **26.070.887,40** 23/06/2023-23/06/2028
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PÓLIZA No.	No. 440-47-994000026471 Aprobada: N/A
FECHA DE LA PÓLIZA 14/12/2022	Cumplimiento **13.035.443,70** 10/06/2022-24/04/2024
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones**: 6.517.721,85** 10/06/2022-22/02/2027
	Calidad del servicio: **26.070.887,40** 23/06/2023-22/02/2029
ANEXO 9	DESCRIPCION AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADACONTRATO **VIGENCIA DESDE HASTA SUMA ASEGURADA** CUMPLIMIENTO 10/06/2022 29/12/2024 $13,035,443.70 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND 10/06/2022 29/10/2027 $6,517,721.85 CALIDAD DEL SERVICIO 29/10/2024 29/10/2029 $26,070,887.40
ANEXO 10	DESCRIPCION AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADACONTRATO **VIGENCIA DESDE HASTA SUMA ASEGURADA** CUMPLIMIENTO 10/06/2022 29/12/2024 $13,035,443.70

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	10/06/2022	29/10/2027	$6,517,721.85
	CALIDAD DEL SERVICIO	29/10/2024	29/10/2029	$26,070,887.40

7. **INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO** **Enviado:**

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	septiembre 2024	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**N/A**	**N/A**
INFORME FINANCIERO	octubre 2024	**N/A**
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	**$844.018.864,59**	**Corte:** octubre 2024
OTROS	X	X

8. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**100,00%**
% EJECUTADO DE OBRA PMC CONSULTORIA No 001-2024	**7.6 %**

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

código	Descripción	Unidad	fecha
1.	SIPAR 43163 Mesa de diálogo virtual		03/10/2024
2.	Resolución 570		10/10/2024
3.	Continuación audiencia Sacúdete		11/10/2024
4.	Continuación audiencia Sacúdete		16/10/2024
5.	Resolución 578		16/10/2024
6.	El jueves17 de octubre de 2024, Se envía Solicitud reinicio y prorroga al convenio 2001-2021- suscrito con el municipio de Balboa- Risaralda al Ministerio del Interior		17/10/2024
7.	Se recibe solicitud por parte de los contratistas de obra e interventoría para reinicio y prorroga de los contratos.		22/10/2024
8.	Se envía solicitud de reinicio y prorroga del convenio con cronograma adjunto		22/10/2024
9.	Se reanuda el convenio y los contratos derivados (obra e interventoría)		23/10/2024
10.	Reunión virtual de seguimiento al convenio		29/10/2024
	se recibe oficio por parte del contratista de obra, anunciando el cambio de representante legal.		29/10/2024
11.	Se prorroga el convenio y los contratos derivados (obra e interventoría)		30/10/2024

9. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

02/10/2024	08/10/2024	14/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	23/10/2024
26/10/2024	29/10/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

- **Estado del convenio**

El convenio a octubre de 2024 se encuentra en ejecución

- **Forma de contratación o detalles de la demolición**

Las demoliciones y actividades de subsanación fueron asumidas en su totalidad por el contratista, este fue el compromiso al que se llegó en audiencia, después de socializar todas las observaciones que dejo el peritaje contratado por el municipio de Balboa.

10. SUPERVISOR

SEBASTIAN GAVIRIA ROJAS
Director de Infraestructura y Obras Públicas
Supervisor

CONVENIO 2001 DE 2021

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.

INFORME FINANCIERO OCTUBRE DE 2024
MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

PROYECTO (S):	SACUDETE TIPO 1

CUENTA (AHORROS) No.457253005106		**DEL BANCO:**	**AGRARIO DE COLOMBIA**
VALOR CONVENIO			**$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO			
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	7/12/2021	GIRO 1	$ 225.000.000,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	25/10/2023	GIRO 2	$ 820.000.000,00
VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR	4/10/2023	GIRO 3	$ 9.373,15
VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR	27/10/2023	GIRO 4	$ 2.597,69
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		**$ 1.045.011.970,84**
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)			**$ 1.045.011.970,84**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
CO No.001	CONSORCIO SACUDETE BALBOA	$ 1.124.000.000,00	$ 67.244.892,00	$ 1.191.244.892,00	$ 1.124.000.000,00
CI No.001	CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022	$ 124.971.539,00	$ 5.382.898,00	$ 130.354.437,00	$ 124.971.539,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 1.321.599.329,00**	**$ 1.248.971.539,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
CO No.001	ESTUDIOS Y DISEÑOS	2171	2198	20/10/2022	$ 66.708.066,00	N/A	$ 66.708.066,00
	COMISION	N/A	N/A	20/10/2022	$ 6.440,00	N/A	$ 12.880,00
	IVA	N/A	N/A	20/10/2022	$ 1.224,00	N/A	$ 2.448,00
CI No.001	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	2247	2327	2/11/2022	$ 33.683.744,00	N/A	$ 33.683.744,00
	DESCUENTOS DE OP 2247 Y 2171	2171	2198	20/10/2022	$ 24.608.190,00	N/A	$ 24.608.190,00
CO No.001	ANTICIPO			1/03/2023	$ 100.000.000,00	N/A	$ 100.000.000,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 225.007.664,00**	**$ 0,00**	**$ 225.015.328,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
1/10/2024	$ 45.715,00
2/10/2024	$ 45.718,00
3/10/2024	$ 45.720,00
4/10/2024	$ 137.176,00
7/10/2024	$ 45.730,00
8/10/2024	$ 45.733,00
9/10/2024	$ 45.735,00
10/10/2024	$ 45.738,00
11/10/2024	$ 182.976,00
15/10/2024	$ 45.750,00
16/10/2024	$ 45.753,00
17/10/2024	$ 45.755,00
18/10/2024	$ 137.280,00
21/10/2024	$ 45.765,00
22/10/2024	$ 45.768,00
23/10/2024	$ 45.770,00
24/10/2024	$ 45.773,00
25/10/2024	$ 137.333,00
28/10/2024	$ 45.783,00
29/10/2024	$ 45.785,00
30/10/2024	$ 45.787,00
31/10/2024	$ 45.790,00
TOTAL (3)	**$ 1.418.333,00**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1.045.011.970,84**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 225.015.328,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	**$ 24.022.221,75**
Rendimientos financieros noviembre 2021	$ 0,00
Rendimientos financieros diciembre 2021	$ 66.450,00
Rendimientos financieros enero 2022	$ 71.398,00
Rendimientos financieros febrero 2022	$ 93.827,00
Rendimientos financieros marzo 2022	$ 109.244,00
Rendimientos financieros abril 2022	$ 114.517,00
Rendimientos financieros mayo 2022	$ 110.878,00
Rendimientos financieros junio 2022	$ 110.933,00
Rendimientos financieros julio 2022	$ 122.680,00
Rendimientos financieros agosto 2022	$ 141.496,00
Rendimientos financieros septiembre 2022	$ 180.002,00
Rendimientos financieros octubre 2022	$ 186.664,00
Rendimientos financieros noviembre 2022	$ 117.501,00
Rendimientos financieros Diciembre 2022	$ 114.898,00
Rendimientos financieros enero 2023	$ 107.839,00
Rendimientos financieros febrero 2023	$ 137.812,00
Rendimientos financieros marzo 2023	$ 2.074,00
Rendimientos financieros abril 2023	$ 1.823,00
Rendimientos financieros mayo 2023	$ 1.887,00
Rendimientos financieros Junio 2023	$ 4.646.677,06
Rendimientos financieros Julio 2023	$ 618.307,67
Rendimientos financieros Agosto 2023	$ 21.029,37
Rendimientos financieros Septiembre 2023	$ 30.047,65
Rendimientos financieros Octubre 2023	$ 319.955,00
Rendimientos financieros Noviembre 2023	$ 1.347.825,00
Rendimientos financieros Diciembre 2023	$ 1.440.100,00
Rendimientos financieros Enero 2024	$ 1.352.364,00
Rendimientos financieros Febrero 2024	$ 1.309.380,00
Rendimientos financieros Marzo 2024	$ 1.401.962,00
Rendimientos financieros Abril 2024	$ 1.404.322,00
Rendimientos financieros Mayo 2024	$ 1.497.523,00
Rendimientos financieros Junio 2024	$ 1.272.729,00
Rendimientos financieros Julio 2024	$ 1.365.785,00
Rendimientos financieros Agosto 2024	$ 1.459.288,00
Rendimientos financieros Septiembre 2024	$ 1.324.671,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	**$ 22.603.888,75**
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 1.418.333,00**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (3)	**$ 844.018.864,59**

OBSERVACIONES

El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) " fila #22"corresponde a GIRO 1 y GIRO 2 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de octubre $1.067.615.859,59, menos los pagos $225.015.328 para un saldo a septiembre de $842.600.531,59

FIRMA

YURLEY ARIAS DUQUE
Secretaria de Hacienda y Finanzas

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS.

Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin — www.fogafin.gov.co

NOMBRE MUNICIPIO DE BALBOA ,

DIRECCIÓN CL 8 6 44

CIUDAD RISARALDA, BALBOA

MES	OCTUBRE	AÑO	2024

NÚMERO DE CUENTA:
457253005106


OFICINA: 5725 BALBOA

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		842.600.531,59	SALDO ACTUAL	844.018.864,59
TOTAL ABONOS	22	1.418.333,00	PROMEDIO MES	843.354.510,59
TOTAL CARGOS	0	0,00	INTERESES	1.418.333,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co · Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
01/10	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		45.715,00	842.646.246,59
02/10	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		45.718,00	842.691.964,59
03/10	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		45.720,00	842.737.684,59
04/10	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		137.176,00	842.874.860,59
07/10	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		45.730,00	842.920.590,59
08/10	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		45.733,00	842.966.323,59
09/10	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		45.735,00	843.012.058,59
10/10	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		45.738,00	843.057.796,59
11/10	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		182.976,00	843.240.772,59
15/10	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		45.750,00	843.286.522,59
16/10	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		45.753,00	843.332.275,59
17/10	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		45.755,00	843.378.030,59
18/10	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		137.280,00	843.515.310,59
21/10	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		45.765,00	843.561.075,59
22/10	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		45.768,00	843.606.843,59
23/10	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		45.770,00	843.652.613,59
24/10	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		45.773,00	843.698.386,59
25/10	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		137.333,00	843.835.719,59
28/10	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		45.783,00	843.881.502,59
29/10	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		45.785,00	843.927.287,59
30/10	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		45.787,00	843.973.074,59
31/10	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		45.790,00	844.018.864,59

NIT. 800.037.800-8
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

1. Despacho Alcalde

Balboa Risaralda, 19/10/2024

Señores
MINISTERIO DEL INTERIOR
Subdirección de Proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana
Bogotá-D.C

Asunto: solicitud de terminación de procedimiento de incumplimiento de algunas de las obligaciones contraídas en el convenio N° 2001 de 2021, celebrado con LA NACION – Ministerio del Interior y el Municipio de Balboa- Risaralda.

Cordial saludo,

En mi calidad de representante legal del Municipio de Balboa Risaralda, mediante la presente me permito solicitar la terminación y posterior archivo del procedimiento administrativo descrito en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento de algunas de las obligaciones contraídas en el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2001 de 2021, suscrito entre el municipio de Balboa (Risaralda) y Ministerio del Interior FONSECON, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA-RISARALDA”,

Lo anterior fundamentado en que los diferentes hechos constitutivos que dieron lugar al inicio a la actuación administrativa sancionatoria de presunto incumplimiento, a la fecha ya fueron subsanados y los compromisos adquiridos en audiencia del 15 de abril de 2024, se cumplieron en su totalidad.

Atentamente,

JOSÉ ERNESTO MIRANDA MÁRQUEZ
Alcalde

Proyectó: Francy Eliana Muñoz González – Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial
Revisó: Alfonso Figueredo Cañas – Asesor jurídico.

Interior

Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-031672 Id: 431705
Folios: 2 Fecha: 23-10-2024 20:18:58
Anexos: 1 Soporte de almacenamiento de datos/magnéticos, 1 Soporte de almacenamiento de datos/magnéticos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá D.C. Octubre, 2024

PARA: **SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

DE: **VITERBO GÓMEZ CARVAJAL** – Supervisor del Convenio.
Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana.

ASUNTO: Solicitud de Desistimiento al trámite por presunto incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 2001- 2021 suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Balboa - Risaralda.

Cordial saludo,

En calidad de supervisor designado del Convenio Interadministrativo No.2001-2021 suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Balboa-Risaralda, por medio del presente memorando, solicito amablemente a la Subdirección de Gestión Contractual, el desistimiento del presunto incumplimiento del mencionado convenio, radicado el 03 de abril del 2024 bajo el número de radicado No. 2024-3-003122-012580 Id: 307051. Lo anterior, con sustento en la verificación de la siguiente documentación requerida al municipio de Balboa-Risaralda y con la cual para la fecha se encuentran subsanadas en su totalidad, en ese sentido, a continuación se relaciona la información prestada por la Entidad Territorial:

1. Dictamen Pericial contratado por la entidad mediante el contrato de obra pública PMC CONSULTORIA 001-2024, cuyo objeto es “Realizar el análisis y elaboración de dictamen pericial del estado del contrato de obra pública Numero 001-2022. por medio del cual se determinó el estado de las obras y un plan de choque correctivo.

2. Actos administrativos mediante el cual se resolvieron los presuntos incumplimientos a la contratación derivada.

De esta manera, y con el propósito exclusivo de adoptar las decisiones necesarias para continuar con la ejecución y el cumplimiento de las especificaciones contratadas, así como, para garantizar la seguridad y calidad de las obras en beneficio de los futuros usuarios, el área administrativa del municipio de Balboa, Risaralda, finalizó el proceso de presunto incumplimiento relacionado con la contratación derivada. En consecuencia, se concluyen dichos procesos, lo que permite solicitar que no se continúe con el proceso por el presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales, toda vez que, la supervision por parte del Ministerio del interior, considerara la reanudación del convenio para dar continuidad y garantizar el cumplimiento del 100% del objeto del Convenio Interadministrativo 2001-2021.

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-031672 Id: 431705
Folios: 2 Fecha: 23-10-2024 20:18:58
Anexos: 1 Soporte de almacenamiento de datos/magnéticos, 1 Soporte de almacenamiento de datos/magnéticos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

Atentamente,

VITERBO GÓMEZ CARVAJAL
Profesional Especializado 2028 grado 19
Supervisor del convenio 2001-2021
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Elaboró: Laura L. Murillo Valles - Apoyo a la supervisión SPPSCC
Revisó: María del Rosario Arbeláez Lozano- Apoyo Jurídico SPPSCC
Revisó: Mauricio Guarnizo Lópera- Apoyo a la supervisión SPPSCC

Anexos:

1. Dictamen Pericial
2. Informe presunto incumplimiento.
3. Resoluciones.
4. Solicitud de terminación de procedimiento de incumplimiento por parte del municipio.
5. Incumplimiento Radicado No. 2024-3-003122-012580 Id: 307051.

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Interior

AUTO DE ARCHIVO

"Por medio de la cual se archiva el trámite de presunto incumplimiento del Convenio Interadministrativo No.2001 de 2021 celebrado entre la Nación – Ministerio del Interior, el Municipio de Balboa – Risaralda."

LA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, en ejercicio de sus facultades legales, conforme a lo establecido en el numeral 5.7.1.2.3 del Manual de Contratación del Ministerio del Interior, nombrada mediante Resolución No. 1433 del 21 de agosto de 2024 y con acta de posesión del 22 de agosto de 2024.

CONSIDERANDO

Por medio del radicado 2024-3-003122-012580 Id: 307051 del tres (03) de abril de 2024, el supervisor del convenio de esa época, el señor SERGIO ANDRES VEGA NOVOA, solicitó ante la Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio del Interior, adelantar la actuación administrativa por presunto incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 2001 de 2021 por parte del municipio de Balboa – Risaralda.

En consecuencia, la Subdirección de Gestión Contractual, el ocho (08) de abril de 2024, mediante correo certificado, procedió a citar a todos los implicados para instalación de audiencia conforme a lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, programada para el día dieciséis (16) de abril de 2024 a las 02:30 p.m.

En desarrollo de la audiencia, se procedió con la verificación de los asistentes, en la cual la cual hizo presencia por parte del Municipio de Balboa – Risaralda el señor Alcalde Municipal junto con su apoderado. Asimismo, pese a haber sido convocada la Aseguradora Solidaria de Colombia no hizo presencia en la en la diligencia.

En dicha diligencia, la supervisión por parte del Ministerio solicitó al Municipio la presentación de un dictamen pericial sobre la ejecución de la obra objeto del convenio con el fin de conocer el estado real de avance del convenio. De igual manera, indicó que este dictamen debía cumplir con unos requisitos mínimos, los cuales informarían mediante comunicación escrita.

En atención a la solicitud de la supervisión se procedió a suspender la audiencia de presunto incumplimiento, con el fin de que el Municipio presentara el dictamen pericial. Asimismo, se indicó que la audiencia se reanudaría una vez la supervisión conociera y estudiara el dictamen pericial, con el fin de determinar si existió o no el presunto incumplimiento por parte del Municipio.

Mediante memorando Radicado 2024-3-004010-027100 Id: 402996 del once (11) de septiembre, fue designado VITERBO GÓMEZ CARVAJAL como nuevo supervisor del convenio por parte del Ministerio del Interior.

El veintitrés (23) de octubre de 2024 mediante memorando 2024-3-003122-031672 Id: 431705, el supervisor del convenio solicitó a la Subdirección de Gestión Contractual el desistimiento del trámite por presunto incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 2001- 2021 suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Balboa – Risaralda, manifestando lo siguiente:

Interior

AUTO DE ARCHIVO

"Por medio de la cual se archiva el trámite de presunto incumplimiento del Convenio Interadministrativo No.2001 de 2021 celebrado entre la Nación – Ministerio del Interior, el Municipio de Balboa – Risaralda."

"(…)Lo anterior, con sustento en la verificación de la siguiente documentación requerida al municipio de Balboa-Risaralda y con la cual para la fecha se encuentran subsanadas en su totalidad, en ese sentido, a continuación se relaciona la información prestada por la Entidad Territorial:

1. Dictamen Pericial contratado por la entidad mediante el contrato de obra pública PMC CONSULTORIA 001-2024, cuyo objeto es "Realizar el análisis y elaboración de dictamen pericial del estado del contrato de obra pública Numero 001-2022. Por medio del cual se determinó el estado de las obras y un plan de choque correctivo.
2. Actos administrativos mediante el cual se resolvieron los presuntos incumplimientos a la contratación derivada.

De esta manera, y con el propósito exclusivo de adoptar las decisiones necesarias para continuar con la ejecución y el cumplimiento de las especificaciones contratadas, así como, para garantizar la seguridad y calidad de las obras en beneficio de los futuros usuarios, el área administrativa del municipio de Balboa, Risaralda, finalizó el proceso de presunto incumplimiento relacionado con la contratación derivada. En consecuencia, se concluyen dichos procesos, lo que permite solicitar que no se continúe con el proceso por el presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales, toda vez que, la supervision por parte del Ministerio del interior, considerara la reanudación del convenio para dar continuidad y garantizar el cumplimiento del 100% del objeto del Convenio Interadministrativo 2001-2021.

Conforme a lo anterior, y atendiendo al inciso final del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el cual indica que: *"la entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento",* se procederá con el cierre y archivo de la presente actuación.

RESUELVE

PRIMERO: TERMINAR el trámite de presunto incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 2001 de 2021 celebrado entre la Nación – Ministerio del Interior, el Municipio de Balboa – Risaralda, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: ORDÉNESE el archivo definitivo del presente trámite.

TERCERO: Contra la presente decisión no procede recurso.

Dada en Bogotá, D. C., a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2024.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

ASTRID CAROLINA SÁNCHEZ CALDERÓN
Subdirectora de Gestión Contractual

Revisó: Sergio Andrés Daza Gómez – Abogado Contratista S.G.C.
Proyectó: Alejandro Morales Pacheco – Abogado Contratista S.G.C.

Interior

Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-052938 Id: 422239
Folios: 3 Fecha: 09-10-2024 12:05:15
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SECRETARÍA DE GOBIERNO y Otros...

Bogotá D.C., Octubre de 2024.

Sr.
JOSE ERNESTO MIRANDA MARQUEZ
Alcalde Municipal
Municipio de Balboa - Risaralda
alcaldia@balboa-risaralda.gov.co

Sra.
FRANCY ELIANA MUÑOZ GONZALEZ
Secretaria de planeación e infraestructura.
Municipio de Balboa - Risaralda
obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co
planeacion@balboa-risaralda.gov.co

Sr.
SEBASTIAN GAVIRIA ROJAS
Director técnico de la dirección de obras e infraestructura.
Municipio de Balboa - Risaralda
obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co
planeacion@balboa-risaralda.gov.co

Asunto: Alerta No.1 Próxima reanudación del Convenio 2001-2021 suscrito con el Ministerio del Interior FONSECON y el Municipio de Balboa – Risaralda.

Respetados Señores:
En atención al Convenio No. 2001 – 2021 suscrito entre la Nación- Ministerio del Interior - FONSECON y el Municipio de Balboa - Risaralda, cuyo objeto es: "*Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA – RISARALDA*", la supervisión por parte del Ministerio del Interior, alerta de manera preventiva que con ocasión a **la Ampliación No.2 a la Suspensión No.1, la fecha de reinicio del Convenio 2001-2021, la cual se encuentra programada para el 23 de octubre de 2024 y con un nuevo plazo de ejecución hasta el 30 de octubre de 2024**, se presenta un riesgo de vencimiento del Convenio, sin que se garantice la ejecución total del objeto del Convenio.

Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-052938 Id: 422239
Folios: 3 Fecha: 09-10-2024 12:05:15
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SECRETARÍA DE GOBIERNO y Otros...

Lo anterior, con sustento en el cumplimiento de los compromisos establecidos en las mesas de control concomitante y preventivo, convocadas por el equipo de seguimiento y control de la Contraloría General de la República, y sobre los cuales, la Entidad Territorial no ha remitido la evidencia necesaria que permita verificar el avance frente a la superación de los motivos de la mencionada suspensión. En tal sentido, se requiere que la Entidad Territorial frente a las acciones que se describen a continuación:

1. Estado contractual y estado de los trámites administrativos sancionatorios del Contrato de obra No. 001 de 2022: Consorcio Sacúdete Balboa y el Contrato de interventoría No. 001 de 2022 Consorcio Interventoría Balboa 2022.

2. Pronunciamiento del municipio frente a las recomendaciones derivadas del Dictamen Pericial, elaborado por el Ing. Oscar Alonso Ospina Agudelo, quien fue contratado como Perito para rendir la experticia en el marco del contrato PMC CONSULTORIA 001-2024, cuyo objeto es “Realizar el análisis y elaboración de dictamen pericial del estado del contrato de obra pública Numero 001-2022.

3. Cronograma de obra con posible fecha de proyección de reinicio de la ejecución del proyecto y su ruta de acción para la finalización al 100%.

Ahora bien, la supervisión por parte del Ministerio del Interior, deja evidencia que, en cuanto a la ejecución financiera del convenio, se encuentra pendiente el pago por concepto del último desembolso por un valor de $205.000.000,00 pesos M/L, sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la minuta del convenio; recursos que fueron reprogramados para la ejecución durante el presente año y que en caso de no ser tramitados en lo que resta de la presente vigencia, pueden llegar a constituirse en reserva de apropiación presupuestal, lo cual atenta con el principio de Anualidad por medio del cual se rigen los recursos del Ministerio del Interior – FONSECON y podía tener implicaciones disciplinarias.

Así las cosas, se requiere que el municipio de Balboa – Risaralda, informe **MANERA INMEDIATA** sobre las medidas administrativas y contractuales que estima para garantizar el cumplimiento de los objetivos comunes perseguidos con la suscripción del convenio, recordando que el **plazo final de ejecución se encuentra pactado para el próximo 30 de Octubre de 2024**.

Interior

Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-052938 Id: 422239
Folios: 3 Fecha: 09-10-2024 12:05:15
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SECRETARÍA DE GOBIERNO y Otros...

Cordialmente,

VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio No. 2001-2021
Profesional Especializado 2028 grado 19
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Elaboró: Mauricio Guarnizo Lopera– Apoyo a la supervisión de convenios SPSCC
Reviso: María del Rosario Arbeláez – Apoyo Jurídico SPSCC

Interior

Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-054379 Id: 426044
Folios: 2 Fecha: 16-10-2024 14:02:49
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: JHON HAROLD MOLINA VICTORIA y Otros...

Bogotá D.C., Octubre de 2024.

Sr.
JOSE ERNESTO MIRANDA MARQUEZ
Alcalde Municipal
Municipio de Balboa - Risaralda
alcaldia@balboa-risaralda.gov.co

Sr.
FRANCY ELIANA MUÑOZ GONZALEZ
Secretaria de planeación e infraestructura.
Municipio de Balboa - Risaralda
obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co
planeacion@balboa-risaralda.gov.co

Sr.
SEBASTIAN GAVIRIA ROJAS
Director técnico de la dirección de obras e infraestructura.
Municipio de Balboa - Risaralda
obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co

Asunto: Alerta No.2 - Segunda Reiteración sobre la próxima reanudación del Convenio 2001-2021 suscrito con el Ministerio del Interior FONSECON y el Municipio de Balboa – Risaralda y requerimiento de información sobre las decisiones y acciones que se adoptarán frente a los contratos derivados y ejecución del convenio.

Respetados Señores,

En atención al Convenio No. 2001 – 2021 suscrito entre la Nación- Ministerio del Interior - FONSECON y el Municipio de Balboa - Risaralda, cuyo objeto es: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA - RISARALDA"*, la supervisión por parte del Ministerio del Interior, alerta de manera preventiva que con ocasión a la **Ampliación No.2 a la Suspensión No.1, la fecha de reinicio del Convenio 2001-2021, la cual se encuentra programada para el 23 de octubre de 2024 y con un nuevo plazo de ejecución hasta el 30 de octubre de 2024**, se presenta un riesgo de vencimiento del Convenio, sin que se garantice la ejecución total del objeto del Convenio.

Lo anterior, con sustento en el cumplimiento de los compromisos establecidos en las mesas de control concomitante y preventivo, convocadas por el equipo de seguimiento y control de la Contraloría General de la República, y sobre los cuales, la Entidad Territorial no ha remitido la evidencia necesaria que permita verificar el avance frente a la superación de los motivos de la mencionada suspensión. En tal sentido, se requiere que la Entidad Territorial frente a las acciones que se describen a continuación:

1. Estado contractual y estado de los trámites administrativos sancionatorios del Contrato de obra No. 001 de 2022: Consorcio Sacúdete Balboa y el Contrato de interventoría No. 001 de 2022 Consorcio Interventoría Balboa 2022.

2. Pronunciamiento del municipio frente a las recomendaciones derivadas del Dictamen Pericial, elaborado por el Ing. Oscar Alonso Ospina Agudelo, quien fue contratado como Perito para rendir la experticia en el marco del contrato PMC CONSULTORIA 001-2024, cuyo objeto es "Realizar el análisis y elaboración de dictamen pericial del estado del contrato de obra pública Numero 001-2022.
3. Cronograma de obra con posible fecha de proyección de reinicio de la ejecución del proyecto y su ruta de acción para la finalización al 100%.

Ahora bien, la supervisión por parte del Ministerio del Interior, deja evidencia que, en cuanto a la ejecución financiera del convenio, se encuentra pendiente el pago por concepto del último desembolso por un valor de $205.000.000,00 pesos M/L, sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la minuta del convenio; recursos que fueron reprogramados para la ejecución durante el presente año y que en caso de no ser tramitados en lo que resta de la presente vigencia, pueden llegar a constituirse en reserva de apropiación presupuestal, lo cual atenta con el principio de Anualidad por medio del cual se rigen los recursos del Ministerio del Interior – FONSECON y podía tener implicaciones disciplinarias.

Así las cosas, y reiterando la alerta No. 1 por la próxima reanudación del convenio, con radicado No. **2024-2-003122-052938, Id: 422239**, la presente supervisión requiere que el municipio de Balboa, Risaralda, informe de **MANERA INMEDIATA** sobre las medidas administrativas y contractuales que estima implementar para garantizar el cumplimiento de los objetivos comunes establecidos en el convenio, teniendo en cuenta que el plazo final de ejecución está pactado para el próximo 30 de octubre de 2024.

Atentamente,

VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio No. 2001-2021
Profesional Especializado 2028 grado 19
Subidreccion de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Elaboró: Ing. Laura Murillo Valles – Apoyo a la supervisión de convenios SPSCC
Reviso: Arq. Hermes Mauricio Guarnizo – Apoyo a la supervisión de convenios SPSCC
Reviso: Doc. María del Rosario Arbeláez – Apoyo Jurídico SPSCC

1. Despacho Alcalde
1 - 206

Balboa Risaralda, 1810/2024

RADICADO Nº RE-1041-2024
Al contestar cite este Número

Señores
MINISTERIO DEL INTERIOR
Subdirección de Proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana
Bogotá-D.C

Asunto: Solicitud reinicio y prorroga al convenio 2001-2021- suscrito con el municipio de Balboa- Risaralda.

Cordial saludo

En mi calidad de representante legal del Municipio de Balboa Risaralda, por medio de la presente me permito solicitarle el **reinicio y prórroga** del Convenio interadministrativo de cofinanciación No. 2001 de 2021, suscrito entre el municipio de Balboa (Risaralda) y Ministerio del Interior FONSECON, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA-RISARALDA"

Lo anterior sustentado en que la ampliación No. 2 a la suspensión No. 1 se fundamentó en la necesidad de adelantar procedimiento administrativo por el posible incumplimiento parcial del contratista de obra derivado, fundamentado en el requerimiento realizado el día 15 de agosto del 2024, por el presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales. El tiempo de suspensión fue el indicado para resolver el proceso y obtener un pronunciamiento definitivo con respecto a los *resultados del dictamen pericial* que se llevó a cabo y al *incumplimiento contractual*; otorgando la totalidad de las garantías de ejercicio del derecho a la defensa de todos los implicados y el cronograma del proceso se ejecutó.

El dictamen pericial concluyó lo siguiente:

- El proyecto presenta unos diseños completos y acordes a los requeridos para una construcción de calidad y segura.
- Estudio de materiales: La resistencia a la compresión de las probetas de concreto analizadas no cumple el mínimo permisible de la norma.
- No hay evidencia de los ensayos de laboratorio para materiales como los concretos y afirmado compactado.
- Losas de contrapiso, no cumplen con espesores ni un soporte de base firme que garantice la calidad de estas, debido a esto se evidencian las fisuras en el terreno, la losa de la cancha no presenta las dilataciones adecuadas para la fisura del concreto
- En el acta de cantidades de obra no se aceptan los siguientes ítems debido a la calidad del proceso constructivo y lo encontrado en los registros:

a) relleno con recebo común compactado mecánicamente
b) base granular e= 10cm
c) cantidad descontada de concreto columna
d) suministro e instalación de arco (sin anclaje adecuado ni malla de nylon)
e) placa contrapiso reforzado e=10cm 3.000psi (malla electrosoldada 15 x 15, 6 mm) – espesores inferiores de 10 cm y sin base soporte como afirmado y base granular
f) concreto ciclópeo de 2500 psi – Muro de contención sin diseño e inadecuado para su finalidad

El informe del dictamen pericial reconoció una ejecución del 7.6%; cuantificó el daño y dió una serie de recomendaciones las cuales correspondieron a actividades de demolición, que ya fue ejecutadas por el contratista, dejando constancia que las siguientes actividades que no hacen parte del objeto contractual:

- Losas de concreto: Demolición al 100% de las losas presentes en el proyecto.
- Desmonte del cerramiento perimetral de la cancha
- Demolición de graderías
- Demolición de pórtico de concreto auditorio
- Retiro y cargue de escombros
- Demolición muros concreto ciclópeo
- Excavación para tuberías eléctricas.

Así mismo propuso las acciones correctivas que serán objeto de revisión y seguimiento por parte de la interventoría y de la supervisión por parte del municipio, en el momento que se reinicie la obra.

Tras varios días de desarrollarse la audiencia de incumplimiento con las partes involucradas, el día 10 de octubre de 2024 y mediante la resolución No. 570 se resolvió el proceso de incumplimiento imponiendo multa contractual por valor de $23.824.898, al consorcio SACUDETE BALBOA (contratista de obra). El apoderado de la aseguradora Seguros del Estado, interpuso recurso de reposición en contra de la resolución 570 y se resuelve por medio de la resolución No. 578 de octubre 16 de 2024.

Los contratistas tanto de obra como de interventoría han manifestado todo el interés en culminar la obra lo antes posible, han aceptado la multa contactual y no interpusieron recursos de reposición y eealizaron las labores de demolición de acuerdo con lo indicado por el dictamen pericial.

Se proyecta el reinicio de las actividades de obra el miércoles 23 de octubre con la fundición de las placas de contrapiso en reemplazo de las que fueron demolidas; las acciones de subsanación fueron realizadas anterior a esta fecha tales como, la demolición del concreto existente, elementos estructurales obsoletos y el reemplazo de la subbase presente anteriormente, la cual no fue avalada por el dictamen pericial realizado al proyecto en días anteriores. Posterior a las placas y ya con la totalidad de la subbase instalada, se procede a la instalación de los segmentos de adoquín y la totalidad de obras que servirán de base al proyecto, gradas y arranques de los elementos estructurales horizontales. Luego se prosigue con la fundición de las vigas de amarre de los locales, instalación de la cubierta autoportante, desarrollo de las labores del tapete de la cancha, anclaje de los arcos y el reemplazo del cerramiento que no cumplía con las especificaciones de diseño. Por último, se realizarán las conexiones eléctricas e hidráulicas para dejar funcionales los locales y dejar con sus respectivas luminarias el proyecto; finalmente se instalarán los juegos biosaludables y zona de diversión infantil. Todas estas actividades están proyectadas para su finalización total el día 30 de diciembre, tal como esta reflejado en el cronograma anexo a este documento.

El municipio reconoce que el tiempo de ejecución con el que se cuenta en la presente vigencia y a pesar de la voluntad del contratista puede no ser suficiente para ejecutar, revisar y recibir el 92.4% que falta por ejecutar del contrato. Teniendo en cuenta que no hay reprogramación de recursos del convenio para la vigencia 2025, no existen a la fecha vigencias futuras aprobadas frente a los desembolsos pendientes y debemos garantizar la vigencia del mismo. De acuerdo a la Ampliación No.2 a la Suspensión No.1, la fecha de reinicio del Convenio 2001-2021, se encuentra programada para el 23 de octubre de 2024 y con un nuevo plazo de ejecución hasta el 30 de octubre de 2024; se hace necesario solicitar el reinicio para la fecha 23 de octubre y prórroga del convenio hasta el 31 de diciembre. Para sustentar lo anterior se anexa el cronograma de ejecución allegado por el contratista, avalado por la interventoría y que contiene características alternativas a la operatividad normal como contingencia para dar cumplimiento al desarrollo de las actividades del objeto contractual y en el tiempo previsto.

Es de aclarar que a la fecha el contratista de obra cuenta con materiales en el sitio y personal dispuesto para iniciar la ejecución en la fecha prevista y dar cumplimiento al objeto contractual.

JOSÉ ERNESTO MIRANDA MÁRQUEZ
Alcalde

SEBASTIAN GAVIRIA ROJAS
Director de Obras e Infraestructura

Proyectó: Sebastian Gaviria Rojas – Director de Obras e Infraestructura
Revisó: Alfonso Figueredo Cañas – asesor jurídico.
Aprobó: José Ernesto Miranda Márquez - Alcalde

Anexos: cronograma – resoluciones 570 y 578 –

ACTA DE REANUDACION No.	1
FECHA DEL ACTA	21/10/2024
CIUDAD	BOGOTÁ
CONTRATO/CONVENIO No.	2001-2021

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

FECHA DE SUSPENSION No.1	23/04/2024
TIEMPO DE SUSPENSION INICIAL	02 meses
FECHA DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1	23/06/2024
TIEMPO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1	02 meses
FECHA DE AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No. 1	23/08/2024
TIEMPO DE AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No. 1	02 meses
FECHA DE REANUDACIÓN	23/10/2024
FECHA DE VENCIMIENTO	30/10/2024

MOTIVOS DE REINICIO DEL CONTRATO/CONVENIO

Las partes proceden a suscribir acta de reanudación del Convenio 2001-2021, suscrito con el Municipio de Balboa - Risaralda y la Nación – Ministerio del Interior, el cual tiene por objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.”, de acuerdo con los siguientes hechos:

1. El municipio con el propósito de subsanar los informó haber superado los motivos que dieron lugar a la suspensión No. 1 y sus ampliaciones, de la siguiente manera:
    - El 05 de agosto de 2024, se emite el informe final de dictamen pericial presentado por el Ing. Óscar Alonso Ospina Agudelo, especialista contratado por la Entidad Territorial bajo el Contrato de Consultoría No. PMC CONSULTORÍA 001 – 2024, el cual determino que, el avance físico del proyecto es del 7,6%.
    - El 18 de octubre de 2024, la administración municipal presenta a la supervisión del Ministerio del Interior, los actos administrativos proferidos dentro del trámite por presunto incumplimiento en contra del CONSORCIO SACUCDETE BALBOA Contrato de Obra Pública No.001 -2022 (Resoluciones No. 000570-2024; Resoluciones No. 000578- 2024)
    - El 18 de octubre de 2024, fue allegado por el municipio, el cronograma general de obra, para la ejecución del proyecto.

Así las cosas, y entendiendo que, de acuerdo con el dictamen pericial entregado y aprobado por el Municipio, así como, las sanciones realizadas a la contratación derivada, se da por hecho que están superados los hechos que motivaron la suspensión No. 1 y la Ampliación No.2 a la suspensión No.1., la supervisión por parte del Ministerio del Interior considera técnica y jurídicamente pertinente la reanudación, con el propósito de reactivar las obras y propender por la la ejecución del 100% del objeto del Convenio Interadministrativo 2001-2021.

Con la suscripción de la presente acta de reanudación, el convenido se compromete a la modificación de la garantía correspondiente, de acuerdo con la nueva vigencia de los amparos respectivos, de acuerdo con lo previsto en el Manual de Contratación del Ministerio.

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio 2001-2021
MINISTERIO DEL INTERIOR

JOSE ERNESTO MIRANDA MÁRQUEZ
Alcalde Municipal
MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA

Elaboró: Laura Murillo / Apoyo a la supervisión SPSCC
Revisó: María del Rosario / Apoyo Jurídico SPSCC
Revisó: Mauricio Guarnizo / Apoyo a la supervisión SPSCC

Interior

Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-031637 Id: 431584
Folios: 2 Fecha: 23-10-2024 17:02:13
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: **ASTRID CAROLINA SÁNCHEZ,** Subdirectora de Gestión Contractual.

DE: **VITERBO GÓMEZ CARVAJAL ,** Supervisor del Convenio.
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

ASUNTO: Solicitud de Reanudación y Quinta Prórroga al Convenio al Convenio 2001 de 2021, suscrito entre el Municipio de Balboa - Risaralda y el Ministerio del Interior.

Cordial saludo,

De conformidad a la necesidad de realizar la Prorroga No. 5 del convenio 2001-2021, suscrito entre La Nación – Ministerio del Interior – FONSECON y el Municipio de Balboa-Risaralda, remito a su despacho la documentación pertinente para el respectivo trámite. Para lo anterior, se ha designado a los siguientes funcionarios de la Dirección, Subdirección u Oficina (Según corresponda) quienes participarán en el trámite solicitado:

1. Viterbo Gómez Carvajal (Supervisor del convenio)
2. María del Rosario Arbeláez (Apoyo grupo jurídico)
3. Laura Lorena Murillo Valles (Apoyo a la supervisión)
4. Hermes Mauricio Guarnizo Lopera (Apoyo a la supervisión)

De acuerdo con lo anterior, se anexan los siguientes soportes:

- Anexo No. 12 – Reanudación No.01
- Anexo No.17
- Solicitud por parte del municipio
- Anexos a la solicitud por parte del municipio
- Actuaciones administrativas sancionatorias del municipio a los contratos de obra e interventoría.
- Dictamen Pericial.
- Cronograma del convenio.
- Solicitud de terminación de proceso de incumplimiento por parte del municipio.
- Informe de incumplimiento a la contratación derivada por parte del municipio.
- Citación a audiencias de incumplimiento del ente territorial a los contratos derivados.

Atentamente,

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-031637 Id: 431584
Folios: 2 Fecha: 23-10-2024 17:02:13
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

VITERBO GÓMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio 2043-2021
Profesional Especializado 2028 grado 19
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana


Elaboró: Laura L. Murillo Valles / Supervisor de Apoyo SPSCC
Revisó: Mauricio Guarnizo Lopera / Supervisor de Apoyo SPSCC
Revisó: María del Rosario Arbeláez / Apoyo Jurídico SPSCC

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO DE BALBOA
NIT: 890801143-1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO No. 2001 DE 2021

PRORROGA No. 5




JOSE ERNESTO MIRANDA MARQUEZ
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA

SEBASTIAN GAVIRIA ROJAS
SUPERVISOR DEL CONVENIO
MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA

VITERBO GOMEZ CARVAJAL
SUPERVISOR DEL CONVENIO
MINISTERIO DEL INTERIOR


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pre	% compl
1		**SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA"**	**68 días**	**jue 24/10/24**	**lun 30/12/24**		**7%**
2		**PRELIMINAR**	**1 día**	**jue 24/10/24**	**jue 24/10/24**		**10...**
3		REPLANTEO DE OBRA	1 día	jue 24/10/24	jue 24/10/24		100%
4		CERRAMIENTO	1 día	jue 24/10/24	jue 24/10/24		100%
5		**RELLENOS Y RETIROS**	**1 día**	**vie 25/10/24**	**vie 25/10/24**		**70%**
6		RELLENO CON RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE (MUESTRA PROCTOR	1 día	vie 25/10/24	vie 25/10/24		70%
7		RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO, MANUALMENTE	1 día	vie 25/10/24	vie 25/10/24		70%
8		BASE GRANULAR E= 10CM	1 día	vie 25/10/24	vie 25/10/24		70%
9		**CONCRETOS**	**0 días?**				**26%**
10		**CIMENTACIONES**	**12 días**	**sáb 26/10/24**	**mié 6/11/24**		**79%**
11		SOLADO DE NIVELACION DE 2500 PSI	8 días	mié 2/10/24	mié 9/10/24		100%
12		ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	8 días	mié 2/10/24	mié 9/10/24		100%
13		VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI	6 días	mar 29/10/24	dom 3/11/24		100%
14		CORRECCION DE MURO CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI	6 días	sáb 26/10/24	jue 31/10/24		0%
15		**ESTRUCTURA**	**16 días**	**vie 8/11/24**	**sáb 23/11/24**		**140%**
16		REVISION Y REESTRUCTURACIONCOLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI	5 días	vie 8/11/24	mar 12/11/24		0%
17		COLUMNA CONCRETO 3000 PSI AMARRE DE MURO (0.20x0.14m)	9 días	vie 8/11/24	sáb 16/11/24		0%
18		VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 3000 PSI	6 días	lun 11/11/24	sáb 16/11/24		0%
19		VIGA CINTA EN CONCRETO 3000 PSI SOBRE DE MURO (0.20x0.14m)	6 días	mar 12/11/24	dom 17/11/24		0%
20		ALFAJÍAS EN CONCRETO DE 2500 PSI A= 0.25 M	6 días	vie 8/11/24	mié 13/11/24		0%
21		GRADERIA CONCRETO 3000 PSI ESPESOR 10CM	6 días	vie 8/11/24	mié 13/11/24		0%
22		SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO	6 días	vie 8/11/24	mié 13/11/24		0%
23		PLACA CUBIERTA MACIZA e=0.15m, CONCRETO 3000 PSI (Incluye impermeabilizante)	8 días	dom 17/11/24	dom 24/11/24		170%
24		**ESTRUCTURA METALICA**	**22 días**	**vie 15/11/24**	**vie 6/12/24**		**24%**
25		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	16 días	vie 15/11/24	sáb 30/11/24		0%
26		ESTRUCTURA PARA CUBIERTA DE TARIMA Y CERRAMIENTO EN ACERO ASTM A500 GR C. INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, SOLDADURA E70XX Y ACABADO CON IMPRIMANTE, LACA Y PINTURA A BASE DE ACEITE	16 días	vie 15/11/24	sáb 30/11/24		0%
27		PLATINAS PARA CUBIERTA DE TARIMA Y CERRAMIENTO EN ACERO ASTM A500 GR C.	16 días	vie 15/11/24	sáb 30/11/24		0%
28		CERRAMIENTO CONTRA-IMPACTO PARA CANCHA SINTÉTICA EN ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE VARILLA LISA DE 3/4 SOLDADURA E70:18 Y ACABADO CON ANTICORROSIVO + ESMALTE PARA ESTRUCTURA A LA VISTA, SEGÚN DISEÑO.	16 días	vie 15/11/24	sáb 30/11/24		60%
29		CERRAMIENTO LATERAL PARA CANCHA SINTÉTICA EN ESTRUCTURA METÁLICA.	16 días	vie 15/11/24	sáb 30/11/24		60%
30		**MAMPOSTERIA , PAÑETES Y ACABADOS**	**12 días**	**vie 15/11/24**	**mar 26/11/24**		**6%**
31		MURO EN BLOQUE SPLIT ESTRUCTURAL a=14.5 cm, INCLUYE HIERRO D=1/2 CADA	12 días	vie 15/11/24	mar 26/11/24		10%
32		MURO BLOQUE ARCILLA No.5 E=0.12m	12 días	vie 15/11/24	mar 26/11/24		0%
33		MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=8CM	12 días	mar 1/10/24	sáb 12/10/24		0%
34		PAÑETE MUROS, MORTERO 1:3	12 días	mar 1/10/24	sáb 12/10/24		20%
35		PAÑETE BAJO PLACA, MORTERO 1:3	12 días	vie 15/11/24	mar 26/11/24		0%
36		**CUBIERTA**	**8 días**	**sáb 23/11/24**	**sáb 30/11/24**		**0%**
37		CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA	8 días	sáb 23/11/24	sáb 30/11/24		0%
38		CANAL EN TEJA ARQUITECTONICA	8 días	sáb 23/11/24	sáb 30/11/24		0%
39		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - AGUAS LLUVIAS**		**jue 24/10/24**			**5%**
40		**RED AGUA POTABLE**		**jue 24/10/24**			**5%**
41		**TUBERIA RED AGUA POTABLE**	**24 días**	**vie 25/10/24**	**dom 17/11/24**		**9%**
42		TUBERIA PVC-PRES DMETRO 1/2', INCLUYE SOPORTES Y ACCESOR	18 días	vie 25/10/24	lun 11/11/24		10%
43		TUBERIA PVC-PRES DMETRO 1, INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIO	18 días	vie 25/10/24	lun 11/11/24		10%
44		TUBERIA PVC-PRES DMETRO 3/4, INCLUYE SOPORTES Y ACCESORI	18 días	vie 25/10/24	lun 11/11/24		10%
45		**ACCESORIOS RED AGUA POTABLE**	**5 días?**	**vie 25/10/24**	**mar 29/10/24**		**7%**
46		CODO 90° DE 1/2"	5 días	vie 25/10/24	mar 29/10/24		7%
47		CODO 90° DE 3/4	5 días	vie 25/10/24	mar 29/10/24		7%
48		CODO 90° DE 1"	5 días	vie 25/10/24	mar 29/10/24		7%
49		TEE FLUJO NORMAL DE 1/2"	5 días	vie 25/10/24	mar 29/10/24		7%
50		TEE FLUJO NORMAL DE 3/4"	5 días	vie 25/10/24	mar 29/10/24		7%
51		TEE FLUJO NORMAL DE 1"	5 días	vie 25/10/24	mar 29/10/24		7%
52		VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 1/2"	5 días	vie 25/10/24	mar 29/10/24		7%
53		VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 3/4"	5 días	vie 25/10/24	mar 29/10/24		7%
54		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE BOLA DE 3/4"	5 días	vie 25/10/24	mar 29/10/24		7%
55		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE BOLA DE 1"	5 días	vie 25/10/24	mar 29/10/24		7%
56		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE ANGULO DE 1/2"	5 días	vie 25/10/24	mar 29/10/24		7%
57		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE ANGULO DE 3/4"	5 días	vie 25/10/24	mar 29/10/24		7%
58		REDUCCIÓN PVC DE 1" A 3/4"	5 días	vie 25/10/24	mar 29/10/24		7%
59		REDUCCIÓN PVC DE 3/4" A 1/2"	5 días	vie 25/10/24	mar 29/10/24		7%
60		REDUCCIÓN PVC DE 1" A 1/2"	5 días	vie 25/10/24	mar 29/10/24		7%
61		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO DE 3/4"	5 días	vie 25/10/24	mar 29/10/24		7%
62		**PUNTOS HIDRAULICOS AGUA POTABLE**	**8 días**	**vie 25/10/24**	**vie 1/11/24**		**10%**
63		Válvula universal soldada 1"	8 días	vie 25/10/24	vie 1/11/24		10%
64		TANQUE ALMACENAMIENTO 1000L INCLUYE ACCESORIOS	8 días	vie 25/10/24	vie 1/11/24		10%
65		VALVULA CHEQUE HORIZONTAL 1"	8 días	vie 25/10/24	vie 1/11/24		10%



Proyecto: CRONOGRAMA ACTU
Fecha: lun 21/10/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pre	% compl.
66		**REDES SANITARIAS**	**25 días**	**vie 15/11/24**	**lun 9/12/24**		**5%**
67		**TUBERIA RED SANITARIA**					**5%**
68		TUBERIA PVC-S ø 2" INCLUYE ACCESORIOS.	8 días	vie 15/11/24	vie 22/11/24		0%
69		TUBERIA PVC-S ø 4 INCLUYE ACCESORIOS.	8 días	vie 15/11/24	vie 22/11/24		10%
70		TUBERIA PVC-S ø 3 INCLUYE ACCESORIOS.	8 días	vie 15/11/24	vie 22/11/24		0%
71		TUBERIA PVC-S ø 6" INCLUYE ACCESORIOS.	8 días	vie 15/11/24	vie 22/11/24		10%
72		**SALIDAS SANITARIAS**					**6%**
73		REDUCIÓN PVC-S DE 4 A 2	6 días	vie 15/11/24	mié 20/11/24		10%
74		CODO PVC-S DE 4"	6 días	vie 15/11/24	mié 20/11/24		10%
75		CODO PVC-S DE 2"	6 días	vie 15/11/24	mié 20/11/24		10%
76		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON DE 4"; INCLUYE REJILLA	6 días	vie 15/11/24	mié 20/11/24		0%
77		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON DE 2"; INCLUYE REJILLA	6 días	vie 15/11/24	mié 20/11/24		0%
78		**SISTEMA AGUAS LLUVIAS**	**3 días**	**vie 15/11/24**	**dom 17/11/24**		**0%**
79		TUBERIA PVC-ALCANTARILLADO ø 6"INCLUYE ACCESORIOS.	3 días	vie 15/11/24	dom 17/11/24		0%
80		TUBERIA PVC-ALCANTARILLADO ø 3"INCLUYE ACCESORIOS.	3 días	vie 15/11/24	dom 17/11/24		0%
81		**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO**	**20 días**	**dom 24/11/24**	**vie 13/12/24**		**0%**
82		CAJA DE INSPECCION 0,8 x 0,8 M EN CONCRETO DE 3.000 PSI INCLUYE TAPA REFORZADA	20 días	dom 24/11/24	vie 13/12/24		0%
83		CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO® MONOLITIK® DP-150V. Clase de Carga:D400; Long=1000,0mm; H=270,0mm; Ancho=200,0mm	20 días	dom 24/11/24	vie 13/12/24		0%
84		**APARATOS SANITARIOS**	**6 días**	**dom 24/11/24**	**vie 29/11/24**		**0%**
85		SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PORCELANA DE EMPOTRAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	6 días	dom 24/11/24	vie 29/11/24		0%
86		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS A.INOX 51CM CON ESCURRIDOR P.GRIFO	6 días	dom 24/11/24	vie 29/11/24		0%
87		SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA ALONGADO, CONTROL DE DESCARGA DUAL	6 días	dom 24/11/24	vie 29/11/24		0%
88		SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE PORCELANA TIPO INSTITUCIONAL, INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH	6 días	dom 24/11/24	vie 29/11/24		0%
89		JUEGO DE BARRAS DE SEGURIDAD CROMADAS 11/4", (1 L=60 cm, 2 L=30cm)	6 días	dom 24/11/24	vie 29/11/24		0%
90		SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE TOALLAS EN ACERO INOXIDABLE	6 días	dom 24/11/24	vie 29/11/24		0%
91		SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE	6 días	dom 24/11/24	vie 29/11/24		0%
92		SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	6 días	dom 24/11/24	vie 29/11/24		0%
93		ESPEJO CRISTAL BISELADO 4mm (suministro + instalacion)	6 días	dom 24/11/24	vie 29/11/24		0%
94		**CARPINTERIA METALICA**	**8 días**	**mié 27/11/24**	**mié 4/12/24**		**0%**
95		PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO NATURAL P. ALN 215, Y VIDRIO DE 6MM	8 días	mié 27/11/24	mié 4/12/24		0%
96		PUERTA EN ALUMINIO NATURAL P. ALN 215, Y LAMINA CAL 20	8 días	mié 27/11/24	mié 4/12/24		0%
97		VENTANERIA EN ALUMINIO ARQUITECTONICO INCLUYE VIDRIO DE 5MM	8 días	mié 27/11/24	mié 4/12/24		0%
98		DIVISIONES PARA BAÑO EN ALUMINIO	8 días	mié 27/11/24	mié 4/12/24		0%
99		BARANDA METALICA DE DELIMITACION MODELO M-80 IDU	8 días	mié 27/11/24	mié 4/12/24		0%
100		SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCO PARA FUTBOL 5, EN TUBERÍA DE 3 INCLUYE: MALLA EN NYLON.	8 días	mié 27/11/24	mié 4/12/24		0%
101		**PISOS**	**30 días**	**vie 25/10/24**	**sáb 23/11/24**		**10%**
102		PLACA CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi (Malla electrosoldada 15 x 15, 6 mm)	30 días	vie 25/10/24	sáb 23/11/24		10%
103		RAMPA EN CONCRETOS DE 300 psi escobiada y ratoniada(Malla electrosoldada 15 x 15, 6 mm)	30 días	vie 25/10/24	sáb 23/11/24		10%
104		ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3; (e=4cm aprox)	30 días	vie 25/10/24	sáb 23/11/24		10%
105		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA EN CONCRETO PANNOT REF A- 20 DE 0,20 X0,20 COLOR GRIS INCLUYE BASE DE 0,04 Y SELLO JUNTAS EN ARENA.	30 días	vie 25/10/24	sáb 23/11/24		10%
106		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA EN CONCRETO LOSETA ALERTA DE 0,20 X0,20 COLOR COLOR ROJO, INCLUYE BASE EN ARENA Y SELLO JUNTAS.	30 días	vie 25/10/24	sáb 23/11/24		10%
107		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA EN CONCRETO LOSETA TACTIL GUIA DE 0,20 X0,20 COLOR AMARILLO INCLUYE BASE EN ARENA Y SELLO JUNTAS.	30 días	vie 25/10/24	sáb 23/11/24		10%
108		SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PAISAJISMO NEW GOLDEN ALTURA DE 20MM DE 10000GR/M2	30 días	vie 25/10/24	sáb 23/11/24		10%
109		SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE ELASTICA PARA CESPED ARTIFICIAL (SHOCKPAD) e=15mm	30 días	vie 25/10/24	sáb 23/11/24		10%
110		GRAMA SINTETICA h=50mm, MONOFILAMENTO, CON ESPESOR MAYOR A 360 MICRONES, CON NERVIO REF.	30 días	vie 25/10/24	sáb 23/11/24		10%
111		**ESTUCO, PINTURA Y ENCHAPES**	**25 días**	**dom 1/12/24**	**mié 25/12/24**		**0%**
112		ESTUCO PLASTICO MURO	25 días	dom 1/12/24	mié 25/12/24		0%
113		ESTUCO PLASTICO BAJO PLACA	25 días	dom 1/12/24	mié 25/12/24		0%
114		PINTURA SOBRE MURO 2 MANOS	25 días	dom 1/12/24	mié 25/12/24		0%
115		PINTURA BAJO PLACA 2 MANOS	25 días	dom 1/12/24	mié 25/12/24		0%
116		PINTURA DE ALTO TRAFICO	25 días	dom 1/12/24	mié 25/12/24		0%
117		PISO EN CERAMICA TRAFICO 5 - PESADO	25 días	dom 1/12/24	mié 25/12/24		0%
118		GUARDAESCOBA EN CERAMICA	25 días	dom 1/12/24	mié 25/12/24		0%
119		ENCHAPE CERAMICA 25x35, O SIMILAR	25 días	dom 1/12/24	mié 25/12/24		0%
120		**MOBILIARIO**	**2 días?**	**vie 22/11/24**	**sáb 23/11/24**		**0%**



Proyecto: CRONOGRAMA ACTU
Fecha: lun 21/10/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pre	% compl
121		SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE TIPO M - 121 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	2 días	vie 22/11/24	sáb 23/11/24		0%
122		SUMINISTRO E INSTALACION DE CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M-100	2 días	vie 22/11/24	sáb 23/11/24		0%
123		**GIMNASIO BIOSALUDABLE**	**15 días**	**sáb 30/11/24**	**sáb 14/12/24**		**0%**
124		SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA BIOSALUDABLE CAMINADOR AEREO DE 0,45 X 1,20 X 1,30 M. INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	15 días	sáb 30/11/24	sáb 14/12/24		0%
125		SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA BIOSALUDABLE PONY REMO DE 1,10 X 0,75 X 1,14 M. INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	15 días	sáb 30/11/24	sáb 14/12/24		0%
126		SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA BIOSALUDABLE BARRAS PARALELAS DE 2,00 X 0,70 X 1,32 M. INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	15 días	sáb 30/11/24	sáb 14/12/24		0%
127		SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA BIOSALUDABLE TWISTER DE 1,60 DE DIAMETRO X 1,38 DE ALTO. INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	15 días	sáb 30/11/24	sáb 14/12/24		0%
128		**JUEGOS INFANTILES**	**15 días**	**jue 21/11/24**	**jue 5/12/24**		**0%**
129		SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO PARA PARQUE CIO IDRD 106849 - COLUMPIO CANASTA ROTOMOLDEADORA . INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	15 días	jue 21/11/24	jue 5/12/24		0%
130		SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO PARA PARQUE CIO IDRD 106052 - CIRCUITO MEDIEVAL MULTIFUNCION . INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	15 días	jue 21/11/24	jue 5/12/24		0%
131		SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO PARA PARQUE CIO IDRD 100831 - MUELLE SILLAS DOBLES. INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	15 días	jue 21/11/24	jue 5/12/24		0%
132		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**35 días**	**vie 22/11/24**	**jue 26/12/24**		**7%**
133		**RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN**	**8 días?**	**vie 22/11/24**	**vie 29/11/24**		**37%**
134		Localización y reeplanteo de red de media y baja tensión.	2 días	vie 22/11/24	sáb 23/11/24		69%
135		Montaje de transformador monofásico de 10 Kva, Estructura 711 y 5	2 días	vie 22/11/24	sáb 23/11/24		69%
136		Suministro e instalación de medidor monofásico para cafetería.	1 día	vie 22/11/24	vie 22/11/24		100%
137		Suministro e instalación de medidor bifásico para iluminación parque sacudete	1 día	vie 22/11/24	vie 22/11/24		100%
138		Suministro e instalación de medidor bifásico para alumbrado públic	1 día	vie 22/11/24	vie 22/11/24		100%
139		Cámara de inspección B.T. tipo BT1 0,6 x 0,6 mts.	2 días	dom 24/11/24	lun 25/11/24		130%
140		Suministro e instalación de sistema a puesta a tierra del transforma	1 día	dom 24/11/24	dom 24/11/24		100%
141		Estructura de baja tensión tipo retención.	5 días	dom 24/11/24	jue 28/11/24		27%
142		Suministro e instalación de linea de media tensión en clable ASCR No.1/0 Ecológico. (2 lineas)	5 días	dom 24/11/24	jue 28/11/24		27%
143		Suministro e instalación de sistema a puesta a tierra para medidores, incluye caja inspección y bajantes.	5 días	dom 24/11/24	jue 28/11/24		27%
144		Suministro e instalación de cableado en baja tensión desde caja bornera hasta medidor monofásico para cafetería, Incluye cable concentrico antifraude 1x8+8 Cu.	5 días	dom 24/11/24	jue 28/11/24		27%
145		Suministro e instalación de cableado en baja tensión desde caja bornera hasta medidores bifásicos (alumbrado publico y parque sacudete); Inlcuye cable concentrico antifraude 2x6+6 Cu.	5 días	dom 24/11/24	jue 28/11/24		27%
146		Suministro e instalación de retenidas; incluye excavacion.	5 días	dom 24/11/24	jue 28/11/24		27%
147		**ALUMBRADO PÚBLICO**	**8 días?**	**jue 28/11/24**	**jue 5/12/24**		**0%**
148		Suministro, instalación e hincada de poste metalico con brazo sencillo para iluminación externa del centro deportivo, incluye base, excavación y certificacion RETILAP	1 día?	jue 28/11/24	jue 28/11/24		0%
149		Suministro e instalación de luminaria led 40 w sencilla con fotocelda para alumbrado público; Incluye certificacion RETILAP y garantia extendida.	1 día?	jue 28/11/24	jue 28/11/24		0%
150		Cámara de inspección B.T. tipo BT1 0,4 x 0,4 mts.	5 días	jue 28/11/24	lun 2/12/24		0%
151		Suministro e instalación de cableado subterráneo para conducción eléctrica alumbrado público cable en aluminio serie 8000 2F #4 + 1T #4, incluye tendido y ductilería.	5 días	jue 28/11/24	lun 2/12/24		0%
152		**ILUMINACIÓN CANCHA DE FUTBOL**	**6 días**	**lun 2/12/24**	**sáb 7/12/24**		**33%**
153		Poste de concreto de 10 mts x 510 kg; Incluye excavación e hincada.	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24		33%
154		Suministro e instalación del sistema de iluminación por postes para canchas, incluye 2 proyectores de 324w, herrajería, estructura, certificación RETILAP y garantía extendida.	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24		33%
155		Suministro e instalación de cableado en baja tensión subterraneo para alumbrado de la cancha en cable en Aluminio serie 8000 2F #4+ 1T #4, incluye tendido y ductilería.	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24		33%
156		Cámara de inspección B.T. tipo BT1 0,4 x 0,4 mts.	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24		33%
157		**INSTALACIONES INTERNAS**	**25 días**	**vie 1/11/24**	**lun 25/11/24**		**0%**
158		Suministro e instalación de cableado en baja tensión subterraneo desde medidor bifasico hasta tablero bifásico 1 de 12 circuitos en cable en Aluminio serie 8000 2F #6+1N #6+ 1T #6, incluye tendido y ductilería.	3 días	vie 1/11/24	dom 3/11/24		0%
159		Suministro e instalación de cableado en baja tensión subterraneo desde tablero bifásico 1 hasta sub-tablero bifásico 1.1 de 8 ctos ubicado en tarima en cable en Cobre 2F #8+1N #8+ 1T #10, incluye tendido y ductilería.	3 días	vie 1/11/24	dom 3/11/24		0%
160		Suministro e instalación de cableado en baja tensión subterraneo desde medidor monofásico hasta tablero monofasico 2 de 6 circuitos en cable en cobre 1F #8+1N #8+ 1T #10, incluye tendido	14 días	vie 1/11/24	jue 14/11/24		0%
161		Suministro e instalacion de tablero de 8 circuitos (Tablero 1); tablero bifásico con puerta, chapa, incluye breikers y ductilería.	14 días	vie 1/11/24	jue 14/11/24		0%



Proyecto: CRONOGRAMA ACTU
Fecha: lun 21/10/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pre	% compl
162		Suministro e instalacion de tablero de 8 circuitos (Sub-tablero 1.1); tablero bifasico con puerta, incluye breikers y ductileria.	14 días	vie 1/11/24	jue 14/11/24		0%
163		Suministro e instalacion de tablero de 6 circuitos (Tablero 2); tablero monofasico con puert, incluye breikers y ductileria.	14 días	vie 1/11/24	jue 14/11/24		0%
164		Suministro e instalacion de gabinete de control automatico para iluminación de cancha de futbol del parque sacudete.	14 días	vie 1/11/24	jue 14/11/24		0%
165		Suministro e instalación de Toma GFCI, incluye cableado libre de halogeno, ductos en EMT y herrajería.	14 días	vie 1/11/24	jue 14/11/24		0%
166		Suministro e instalación de Toma 220, incluye cableado libre de halogeno,ductos en EMT y herrajería.	14 días	vie 1/11/24	jue 14/11/24		0%
167		Suministro e instalación de Toma 110, incluye cableado libre de halogeno, ductos en EMT y herrajería.	14 días	vie 1/11/24	jue 14/11/24		0%
168		Suministro e instalación de salida electrica para iluminacion; Incluye cableado libre de Halogenos, tuberia EMT y accesorios.	14 días	vie 1/11/24	jue 14/11/24		0%
169		Suministro e instalación de Salida Interruptor Sencillo	14 días	vie 1/11/24	jue 14/11/24		0%
170		Suministro e instalación de Salida Interruptor doble	25 días	vie 1/11/24	lun 25/11/24		0%
171		Suministro e instalción de lampara hermetica de 50 W	25 días	vie 1/11/24	lun 25/11/24		0%
172		Suministro e instalción de lampara de 30x30 24 W	25 días	vie 1/11/24	lun 25/11/24		0%
173		Suministro e instalción de lampara tipo tortuga led de 15 W	25 días	vie 1/11/24	lun 25/11/24		0%
174		Cámara de inspección B.T. tipo BT1 0,4 x 0,4 mts.	2 días	vie 1/11/24	sáb 2/11/24		0%
175		**EXCAVACIÓN Y RELLENO**	**4 días**	**jue 24/10/24**	**dom 27/10/24**		**34%**
176		Excavación de zanja para ductos e incuye retiro de material, dimensiones de 0.6 x 0.4 mts	4 días	jue 24/10/24	dom 27/10/24		34%
177		Relleno en arena de peña para zanjas de conducción electrica	4 días	jue 24/10/24	dom 27/10/24		34%
178		**APANTALLAMIENTO**	**8 días**	**vie 1/11/24**	**vie 8/11/24**		**0%**
179		Suministro e instalación de Cable Cu desnudo 1/0, incluye excavación para tendido de cable.	7 días	vie 1/11/24	jue 7/11/24		0%
180		Suministro e instalación de Varilla Cu 2.40 x 5/8	7 días	vie 1/11/24	jue 7/11/24		0%
181		Suministro e instalación de soldadura cadwell 90 gramos	7 días	vie 1/11/24	jue 7/11/24		0%
182		Suministro, transporte e instalación de puntas captadoras convencic	7 días	vie 1/11/24	jue 7/11/24		0%
183		Suministro e instalación de bajantes de apantallamiento para postes de concreto de 10 mts, en cable de aluminio tipo alambron, incuye tubería y accesorios de sujeción.	7 días	vie 1/11/24	jue 7/11/24		0%
184		Cámara de inspección B.T. tipo BT1 0,3 x 0,3 mts.	7 días	vie 1/11/24	jue 7/11/24		0%
185		**RESERVA**	**5 días**	**jue 24/10/24**	**lun 28/10/24**		**27%**
186		Suministro e instalacion tuberia de 1 1/2 reserva	5 días	jue 24/10/24	lun 28/10/24		27%
187		**CERTIFICACION RETIE Y RETILAP**	**67 días**	**vie 25/10/24**	**lun 30/12/24**		**1%**
188		RETIE	67 días	vie 25/10/24	lun 30/12/24		1%
189		RETILAP	67 días	vie 25/10/24	lun 30/12/24		1%



Proyecto: CRONOGRAMA ACTU
Fecha: lun 21/10/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

ACTA DE REINICIO N°3

CONTRATO DE OBRA	**001 DEL 03 DE MAYO DE 2022**
OBJETO	**REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**
VALOR DEL CONTRATO	**MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($1.124.000.000,00)**
COMPONENTE ESTUDIOS: Y DISEÑOS	Ochenta y tres millones trescientos treinta y tres mil pesos ($83.333.000,00)
COMPONENTE OBRA:	Mil cuarenta millones seiscientos sesenta y siete pesos ($1.040.667.000,00)
ANTICIPO COMPONENTE OBRA 15%	Ciento cincuenta y seis millones, cien mil cincuenta pesos ($156.100.050,00)
FECHA DE INICIACIÓN	**18 DE JUNIO DE 2022**
FECHA DE TERMINACIÓN	**17 DE NOVIEMBRE DE 2022**
PLAZO INICIAL	**CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO**
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	**12 DE NOVIEMBRE DE 2022**
FECHA DE REINICIO 1	**13 DE DICIEMBRE DE 2022**
FECHA DE TERMINACIÓN 2	**18 DE DICIEMBRE DE 2023**
PRORROGA 1 Y ADICIÓN	**$67.244.892 (05 MESES)**
FECHA DE TERMINACIÓN 3	**18 DE MAYO DE 2023**
PRORROGA 2	**36 DÍAS**
FECHA DE TERMINACIÓN 4	**24 DE JUNIO DE 2023**

PRORROGA 3	**04 MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN 5	**24 DE OCTUBRE DE 2023**
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	**21 DE OCTUBRE DE 2023**
FECHA DE REINICIO 2	**09 DE ABRIL DE 2024**
PRORROGA 4	**18 DÍAS**
FECHA DE TERMINACIÓN	**29 DE ABRIL DE 2024**
FECHA DE SUSPENSIÓN 3	**24 DE ABRIL DE 2024**
PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 3	**22 DE JUNIO DE 2024**
PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN 3	**21 DE AGOSTO DE 2024**
FECHA DE REINICIO	**23 DE OCTUBRE DE 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN	**29 DE OCTUBRE DE 2024**
SUPERVISOR	**SEBASTIAN GAVIRIA ROJAS**
INTERVENTOR	**CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022** **NIT: 901389046-7**
CONTRATISTA	**CONSORCIO SACÚDETE BALBOA** **NIT: 901574342-5**

En las instalaciones de la alcaldía municipal de Balboa Risaralda, a los veintitres (23) días del mes de octubre del año 2024, se reunieron **SEBASTIAN GAVIRIA ROJAS** (Supervisor designado por el municipio), **CARLOS ALBERTO RAMBAL BUENDIA** representante legal del consorcio **INTERVENTORÍA BALBOA 2022 (Interventor),** y **JAIME PEDRAZA PEREZ,** representante legal del consorcio **SACÚDETE BALBOA** (Contratista), con el fin de suscribir el reinicio No. 3 del contrato de obra, dado que :

CONSIDERACIONES:

El tiempo de suspensión fue el indicado para resolver el proceso y obtener un pronunciamiento definitivo con respecto a los *resultados del dictamen pericial* que se

llevó a cabo y al *incumplimiento contractual*; otorgando la totalidad de las garantías de ejercicio del derecho a la defensa de todos los implicados.

El dictamen pericial concluyó lo siguiente:

- El proyecto presenta unos diseños completos y acordes a los requeridos para una construcción de calidad y segura.
- Estudio de materiales: La resistencia a la compresión de las probetas de concreto analizadas no cumple el mínimo permisible de la norma.
- No hay evidencia de los ensayos de laboratorio para materiales como los concretos y afirmado compactado.
- Losas de contrapiso, no cumplen con espesores ni un soporte de base firme que garantice la calidad de estas, debido a esto se evidencian las fisuras en el terreno, la losa de la cancha no presenta las dilataciones adecuadas para la fisura del concreto
- En el acta de cantidades de obra no se aceptan los siguientes ítems debido a la calidad del proceso constructivo y lo encontrado en los registros:

a) relleno con recebo común compactado mecánicamente
b) base granular e= 10cm
c) cantidad descontada de concreto columna
d) suministro e instalación de arco (sin anclaje adecuado ni malla de nylon)
e) placa contrapiso reforzado e=10cm 3.000psi (malla electrosoldada 15 x 15, 6 mm) – espesores inferiores de 10 cm y sin base soporte como afirmado y base granular
f) concreto ciclópeo de 2500 psi – Muro de contención sin diseño e inadecuado para su finalidad

El informe del dictamen pericial reconoció una ejecución del 7.6%; cuantificó el daño y dió una serie de recomendaciones las cuales correspondieron a actividades de demolición, que ya fue ejecutadas por el contratista, dejando constancia que las siguientes actividades que no hacen parte del objeto contractual:

- Losas de concreto: Demolición al 100% de las losas presentes en el proyecto.
- Desmonte del cerramiento perimetral de la cancha
- Demolición de graderías
- Demolición de pórtico de concreto auditorio
- Retiro y cargue de escombros
- Demolición muros concreto ciclópeo
- Excavación para tuberías eléctricas.

Tras varios días de desarrollarse la audiencia de incumplimiento con las partes involucradas, el día 10 de octubre de 2024 y mediante la resolución No. 570 se resolvió el proceso de incumplimiento imponiendo multa contractual por valor de $23.824.898, al consorcio SACUDETE BALBOA (contratista de obra). El apoderado de la aseguradora Seguros del Estado, interpuso recurso de reposición en contra de la resolución 570 y se resuelve por medio de la resolución No. 578 de octubre 16 de 2024.

En mérito de lo anterior, las partes.

ACUERDAN:

PRIMERO: Reiniciar el contrato de obra N° 001 de 2022, cuyo objeto es **REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**. A partir del veintitrés (23) de octubre de 2024 y con fecha de terminación a veintinueve (29) de octubre de 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2024.

CONSORCIO SACUDETE BALBOA
R/L **JAIME PEDRAZA PEREZ**
CONTRATISTA

CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022
R/L **CARLOS ALBERTO RAMBAL BUENDIA**
INTERVENTORIA

SEBASTIAN GAVIRIA ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó. Sebastian Gaviria Rojas – director de obras e infraestructura.
Aprobó: Alfonso Figueredo Cañas – asesor jurídico

ACTA DE REINICIO No.3

CONTRATO DE INTERVENTORIA	**001 DEL 10 DE JUNIO DE 2022**
OBJETO	**INTERVENTORIA, TECNICA ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($124.971.539,00).**
ANTICIPO	**0**
FECHA DE INICIACIÓN	**17 DE JUNIO DE 2022**
FECHA DE TERMINACIÓN	**16 DE NOVIEMBRE DE 2022**
PLAZO INICIAL	**CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO**
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	**12 DE NOVIEMBRE DE 2022**
FECHA DE REINICIO 1	**13 DE DICIEMBRE DE 2022**
FECHA DE TERMINACIÓN 2	**17 DE DICIEMBRE DE 2023**
PRORROGA 1 Y ADICIÓN	**$5.382.898 (05 MESES)**
FECHA DE TERMINACIÓN 3	**17 DE MAYO DE 2023**
PRORROGA 2	**37 DÍAS**
FECHA DE TERMINACIÓN 4	**24 DE JUNIO DE 2023**
PRORROGA 3	**04 MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN 5	**24 DE OCTUBRE DE 2023**

FECHA DE SUSPENSIÓN 2	**21 DE OCTUBRE DE 2023**
FECHA DE REINICIO 2	**09 DE ABRIL DE 2024**
PRORROGA 4	**18 DÍAS**
FECHA DE TERMINACIÓN	**29 DE ABRIL DE 2024**
FECHA DE SUSPENSIÓN 3	**24 DE ABRIL DE 2024**
PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 3	**22 DE JUNIO DE 2024**
PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN 3	**21 DE AGOSTO DE 2024**
FECHA DE REINICIO	**23 DE OCTUBRE DE 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN	**29 DE OCTUBRE DE 2024**
SUPERVISOR	**SEBASTIAN GAVIRIA ROJAS**

En las instalaciones de la alcaldía municipal de Balboa Risaralda, a los veintitrés (23) días del mes de octubre del año 2024, se reunieron **SEBASTIAN GAVIRIA ROJAS** (Supervisor designado por el municipio), **CARLOS ALBERTO RAMBAL BUENDIA** representante legal del consorcio INTERVENTORIA BALBOA 2022 (Interventor), con el fin de suscribir el acta de reinicio No. 3, del contrato de interventoría, dado que :

CONSIDERACIONES:

El tiempo de suspensión fue el indicado para resolver el proceso y obtener un pronunciamiento definitivo con respecto a los *resultados del dictamen pericial* que se llevó a cabo y al *incumplimiento contractual*; otorgando la totalidad de las garantías de ejercicio del derecho a la defensa de todos los implicados.

El dictamen pericial concluyó lo siguiente:

- El proyecto presenta unos diseños completos y acordes a los requeridos para una construcción de calidad y segura.
- Estudio de materiales: La resistencia a la compresión de las probetas de concreto analizadas no cumple el mínimo permisible de la norma.
- No hay evidencia de los ensayos de laboratorio para materiales como los concretos y afirmado compactado.
- Losas de contrapiso, no cumplen con espesores ni un soporte de base firme que garantice la calidad de estas, debido a esto se evidencian las fisuras en el

terreno, la losa de la cancha no presenta las dilataciones adecuadas para la fisura del concreto

- En el acta de cantidades de obra no se aceptan los siguientes ítems debido a la calidad del proceso constructivo y lo encontrado en los registros:

a) relleno con recebo común compactado mecánicamente
b) base granular e= 10cm
c) cantidad descontada de concreto columna
d) suministro e instalación de arco (sin anclaje adecuado ni malla de nylon)
e) placa contrapiso reforzado e=10cm 3.000psi (malla electrosoldada 15 x 15, 6 mm) – espesores inferiores de 10 cm y sin base soporte como afirmado y base granular
f) concreto ciclópeo de 2500 psi – Muro de contención sin diseño e inadecuado para su finalidad

El informe del dictamen pericial reconoció una ejecución del 7.6%; cuantificó el daño y dió una serie de recomendaciones las cuales correspondieron a actividades de demolición, que ya fue ejecutadas por el contratista, dejando constancia que las siguientes actividades que no hacen parte del objeto contractual:

- Losas de concreto: Demolición al 100% de las losas presentes en el proyecto.
- Desmonte del cerramiento perimetral de la cancha
- Demolición de graderías
- Demolición de pórtico de concreto auditorio
- Retiro y cargue de escombros
- Demolición muros concreto ciclópeo
- Excavación para tuberías eléctricas.

Tras varios días de desarrollarse la audiencia de incumplimiento con las partes involucradas, el día 10 de octubre de 2024 y mediante la resolución No. 570 se resolvió el proceso de incumplimiento imponiendo multa contractual por valor de $23.824.898, al consorcio SACUDETE BALBOA (contratista de obra). El apoderado de la aseguradora Seguros del Estado, interpuso recurso de reposición en contra de la resolución 570 y se resuelve por medio de la resolución No. 578 de octubre 16 de 2024.

En mérito de lo anterior, las partes.

ACUERDAN:

PRIMERO: Reiniciar el contrato de interventoría N° 001 de 2022, cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**. A partir del veintitrés (23) de octubre de 2024 y con fecha de terminación a veintinueve (29) de octubre de 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2024.

CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022
R/L CARLOS ALBERTO RAMBAL BUENDIA
INTERVENTORIA

SEBASTIAN GAVIRIA ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó: Sebastian Gaviria Rojas – director de obras e infraestructura.
Aprobó: Alfonso Figueredo Cañas – Asesor Jurídico.

EL DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BALBOA

CERTIFICA

QUE NO SE HA REALIZADO CESIÓN DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO N° 2001 DE 2021:

CONTRATO DE OBRA	**001 DEL 03 DE MAYO DE 2022**
OBJETO	**REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**
CONTRATISTA	**CONSORCIO SACÚDETE BALBOA** **NIT: 901574342-5**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**001 DEL 10 DE JUNIO DE 2022**
OBJETO	**INTERVENTORIA, TECNICA ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**
INTERVENTOR	**CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022** **NIT: 901389046-7**

La presente certificación se expide en Balboa, Risaralda, a los veinticinco (25) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro 2024.

SEBASTIAN GAVIRIA ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Outlook

CAT_899_2024 - Acceso a carpeta digital

Desde Victor Eduardo Burgos (CGR) <victor.burgos@contraloria.gov.co>
Fecha Jue 24/10/2024 16:16
Para Laura Lorena murillo Valles <laura.murillo@mininterior.gov.co>

No suele recibir correo electrónico de victor.burgos@contraloria.gov.co. Por qué es esto importante

Buenas tardes Ingeniera Laura:

Conforme a lo acordado en la mesa del 23/10/2024, se autorizo el acceso a la Carpeta Digital, a efecto de que se carguen los compromisos de las mesas del 3 y 23 de octubre de 2024, como se indica en la siguiente imagen.



Compromisos mesa de 3 de octubre de 2024

1. Cronogramas de actividades y demoliciones
2. Datos del nuevo contratista, nombre, correo, teléfono
3. Respuesta del municipio de Balboa a requerimiento del Ministerio.
4. Acto administrativo de sanción al contratista de obra, por parte del municipio de Balboa
5. Contratos de sesión de obra e interventoría.
6. Nota: los compormisos 2 y 5 aclarar que no hubo sesisón, si no cambio de Representante Legal

Compromisos mesa del 23 de octubre de 2024

1) Acta de reanudación del convenio.
2) Minuta de la prórroga No 5 al convenio 31-oct-2024.
3) Actas de reinicio de los contratos derivados

Agradezco su atención

Cordialmente,

Víctor Eduardo Burgos
Profesional UG - 02 (E)
Unidad de Reaccion Inmediata
Dirección de Información, Análisis y Racción Inmediata DIARI
Contraloria Gerneral de la República
Cra 69 No 44 - 35 Pisos 1 - Código postal 111321 - PBX 647 7000
veburgos@contraloria.gov.co
Bogota D.C. - Colombia

IMPORTANTE: Este documento es propiedad de la Contraloría General de la República de Colombia, y puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos al ejercicio del Control Fiscal en Colombia, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido por la legislación vigente. La Contraloría General de la República de Colombia, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no están directamente relacionados con los mandatos constitucionales que le fueron asignados. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor. El acceso al contenido de este correo electrónico por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado por la Contraloría General de la República de Colombia. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores públicos que reciban este mensaje están obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de la información en él contenida y en general, a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás previstos en el estatuto disciplinario. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la Contraloría General de la República de Colombia a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo. El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier anexo a él, razón por la cual la Contraloría General de la República de Colombia no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus transmitido en este correo.