	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-08	Versión: 01
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

FECHA: Del 16 al 21 Diciembre del 2024 | ACTIVIDADES: Herramienta de la obra en general. | INSPECTOR:

Marque bajo la columna que corresponda de acuerdo con el estado de la herramienta, bueno (B), malo (M) o requiere cambio (C). Si desea ampliar la información use la columna de observaciones.

HERRAMIENTA MANUAL	REVISION O CONDICIONES DE LA HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTADO							OBSERVACIONES
			LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	
PALAS	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
PICAS	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
BARRAS	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
PALUSTRES	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
LLANAS(Lizas__ Dentadas__ Goma__)	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
ESPATULAS	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
MARTILLOS (Metalicos__, con madera__)	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
PORRAS (Hierro___, Goma__)	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
NIVELES	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
PISTOLA DE SILICONA										
REGLETA										
CINTA METRICA	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
CINCELES	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
LIMAS										
BROCHAS, RODILLOS	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
HERRAMIENTAS ELECTRICAS										
TALADROS	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
PULIDORAS	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
COMPRESOR ELECTRICO										
EXTENCIONES	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
ELECTROSOLDADOR										
TRONZADORA										
HIDROLAVADORA										
OTRAS HERRAMIENTAS										
CORTADORAS DE CERAMICA	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
PISTOLA DE DRYWAL										

OBSERVACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

1.

2.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

NOMBRE COMPLETO: EDNA LILIANA YARA	Edna	Edna	Edna	Edna	Edna	Edna	OBSERVACIONES
CARGO: RESIDENTE SISO	SISO	SISO	SISO	SISO	SISO	SISO	
FIRMA:							

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: E-SST-08	Versión: 01
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

FECHA: Del 16 Al 21 Diciembre del 2024. ACTIVIDADES: Lavado de fachada - colocación de vidrios en ventanales INSPECTOR: Edna Liliana Yara.

Marque bajo la columna que corresponda de acuerdo con el estado de la herramienta, bueno (B), malo (M) o requiere cambio (C). Si desea ampliar la información use la columna de observaciones.

HERRAMIENTA MANUAL	REVISION O CONDICIONES DE LA HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTADO							OBSERVACIONES
			LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	
PALAS										
PICAS										
BARRAS										
PALUSTRES										
LLANAS(Lizas__ Dentadas__ Goma__)										
ESPATULAS										
MARTILLOS (Metalicos__, con madera__)										
PORRAS (Hierro___, Goma__)										
NIVELES										
PISTOLA DE SILICONA	En buen estado					B	B	B		
REGLETA										
CINTA METRICA										
CINCELES										
LIMAS										
BROCHAS, RODILLOS	En buen estado					B	B	B		
HERRAMIENTAS ELECTRICAS										
TALADROS										
PULIDORAS										
COMPRESOR ELECTRICO										
EXTENCIONES										
ELECTROSOLDADOR										
TRONZADORA										
HIDROLAVADORA	En buen estado					B	B	B		
OTRAS HERRAMIENTAS										
CORTADORAS DE CERAMICA										
PISTOLA DE DRYWAL										

OBSERVACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

1.
2.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

									OBSERVACIONES
NOMBRE COMPLETO: EDNA LILIANA YARA Edna.				Edna	Edna	Edna			
CARGO: RESIDENTE SISO				S.I.S.O.	S.I.S.O.	S.I.S.O.			
FIRMA:									

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO ATOC - ST NIT: 901.880.242 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-13	Versión: 01
	INSPECCIÓN PUNTO ECOLOGICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

Fecha: 17/12/2024	**Lugar:** Patio de atras.
Inspeccionado por: Edna Liliana Yara	**Cargo:** Residente SISO

Marque con un visto (V) si cumple o con una Equis (X) si no cumple con las condiciones según la casilla

CONDICIONES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
El punto ecologica esta en buenas condiciones	✓		
El punto ecologica tiene las señalizaciones correctas de clasificacion	✓		
El punto ecologica cumple con el codigo de colores según la norma	✓		
Los residuos depositados corresponden a la caneca	✓		
Se evidencia residuos por fuera de la caneca		X	
En el recipiente se generan olores molestos		X	
Se evidencia presencia de lixibiados, plagas o bectores en los recipientes		X	
Se asigna a una persona para que retire los residuos los dias programados de aseo	✓		

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-14	Versión: 01
CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.248 - 8	INSPECCION DE SEÑALIZACION	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

EMPRESA:	CONSORCIO SYOC-GT	CIUDAD:	IBAGUE-TOLIMA
FECHA:	18/12/2024	AREA:	Obras Generales
NOMBRE INSPECTOR:	Edna Liliana Yoya	CARGO:	Residente SISO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿Se encuentra debidamente señalizada la ruta de evacuación?	✓			
¿ Se cuenta con Planos de Evacuación donde se identifiquen las vías de salida hasta el punto de reunión final?	✓			
¿ La señalización es inventariada y así mismo inspeccionada, mantenida y/o reacomodada, periódicamente?	✓			
¿La señalización o salida de emergencias presenta algún tipo de obstrucción?		X		
¿Las escaleras poseen señalización de ruta de evacuación?	✓			
¿Es de fácil identificación el punto de encuentro?	✓			
¿ El Punto de Encuentro esta ubicado en un lugar seguro?	✓			
¿Se cuenta con señalización fotoluminiscente?			X	
¿La señalización se encuentra ubicada adecuadamente?	✓			
¿La señalización en general se encuentra clasificada de acuerdo a sus colores correspondientes?	✓			
¿La señalización con mensajes corporativos se encuentra en optimas condiciones? Ej:Ahorremos agua, Ahorremos energía, Ahorremos papel, etc....	✓			
¿El sistema de apertura de las puertas es hacia afuera?	✓			
¿Se cuenta con un sistema de iluminación de emergencia?			X	
¿Las dimensiones de las vías y salidas de evacuación son proporcionales al número de empleados y personas que permanecen en el lugar?	✓			
¿ Las rutas de evacuación cuentan con algún tipo de iluminación alterna en caso que la iluminación convencional falle?			X	
¿ El lugar donde se encuentran las camillas es apropiado y esta señalizado?	✓			
¿Se cuenta con detectores de fuego y rociadores?			X	
¿Existe algún sistema de alarma para advertir a los trabajadores en caso de emergencia?	✓			Pito

RECOMENDACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

1.
2.
3.
4.
5.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

NOMBRE COMPLETO:	Edna Liliana Yoya
CARGO:	Residente SISO
FIRMA:	

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	Código: F-SST-19	Versión: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO PERCUTOR	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

TALADRO NO.	2	MARCA	MAKITA	REF./ SER	NO TIEME	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	Del 16 al 22			
NOMBRE DEL OPERADOR	Jhon Florez			CARGO:	Tec Electri	AREA: ELECTRRICO

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA	✓	PROTECCION VISUAL	✓	PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando el taladro, en caso que se incumplan alguno, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAODO DE INSERCION SILICONA		GAFAS DE SEGURIDAD		GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAODO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAODO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	Estado de conexiones electricas (cableado, conexiones, tomas electricas) En buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	interruptor de gatillo en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Acople adecuados para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado del mango en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado de interruptorde encendido y su seguro en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estago general de equipo libres de (Fisuras. Roturas, aseo, entre otras)	✓			✓			✓			✓			✓								
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X			X			X							
	Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor	✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros:																					
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar la maquina	✓			✓			✓			✓			✓								
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓								
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓								
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			+		X			X			X				X						
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓								
	NOMBRE OPERADOR																					
	NOMBRE INSPECTOR SST																					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que puedan estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO

RESPONSABLES: _____

OBSERVACIONES:

NOMBRES Y APELLIDOS

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-19	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE TALADRO INALAMBRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

TALADRO No.	1	MARCA	DEWALT	REF./ SERIE	DCD98 150399
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague
MES	Diciembre	SEMANA	Del 16 al 22		
NOMBRE DEL OPERADOR	Jhon Flora	CARGO:	Tec. ELECTRICO	AREA:	ELECTRICA



ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	*Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulandodel taladro., en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.*
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																					
	Cuerpo del taladro esta en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mangos de agarre fijo en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Bateria en buen estado y recargada	✓			✓			✓			✓			✓								
	El indicador de bateria funciona correctamente	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado del such de encendido en bueno	✓			✓			✓			✓			✓								
	Area de ensambie mandril de la broca del taladro esta en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓								
	Broca apropiado para la labor a realizar la actividad	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado de la broca en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓								
	Selector de percutor buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓								
	Boton fijador de velocidad en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓								
	Llave del mandril en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Funciona correctamente	✓			✓			✓			✓			✓								
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		✗			✗			✗			✗			✗								
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓			✓								
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓								
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓								
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			✗		✗			✗				✗		✓	✗						
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓								
	NOMBRE/FIRMA OPERADOR																					
	NOMBRE/FIRMA INSPECTOR SST																					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la activad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO

RESPONSABLES: _____ NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	Código: F-SST-19	Versión: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO PERCUTOR	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

TALADRO NO.	2	MARCA	MAKITA	REF./ SER	NO TIENE	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	Del 16 Al 22			
NOMBRE DEL OPERADOR	Francisco Leiva			CARGO:	Electricio	AREA: ELECTRRICO

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCIÓN PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando el taladro, en caso que se incumplan alguna, este será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPADEO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	Estado de conexiones electricas (cableedo, conexiones, tomas electricas) En buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	interruptor de gatillo en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Acople adecuados para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado del mango en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado de interruptorde encendido y su seguro en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estago general de equipo libres de (Fisuras. Roturas, aseo, entre otras)	✓			✓			✓			✓			✓								
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X			X			X							
	Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor	✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros:																					
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar la maquina	✓			✓			✓			✓			✓								
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓								
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓								
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X			X			X			X						
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓								
	NOMBRE OPERADOR Francisco Leiva																					
	NOMBRE INSPECTOR SST Edua Mauricio																					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:	☐	☑	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO

RESPONSABLES: _____

_____
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-19	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE TALADRO INALAMBRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

TALADRO No.	1	MARCA	DEWALT	REF./ SERIE	DCD98 150399	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	Del 16 al 22			
NOMBRE DEL OPERADOR	Francisco Leiva	CARGO:	Electrico	AREA:	ELECTRICA	

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulandodel taladro,, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD		GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /MSOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																					
	Cuerpo del taladro esta en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mangos de agarre fijo en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Bateria en buen estado y recargada	✓			✓			✓			✓			✓								
	El indicador de bateria funciona correctamente	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado del such de encendido en bueno	✓			✓			✓			✓			✓								
	Area de ensamble mandril de la broca del taladro esta en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓								
	Broca apropiado para la labor a realizar la actividad	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado de la broca en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓								
	Selector de percutor buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓								
	Boton fijador de velocidad en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓								
	Llave del mandril en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Funciona correctamente	✓			✓			✓			✓			✓								
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X						X			X			X							
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓			✓								
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓								
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓								
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X			X			X			X						
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓								
	NOMBRE/FIRMA OPERADOR																					
	NOMBRE/FIRMA INSPECTOR SST																					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la activad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:	☐	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES: _____		_____ NOMBRES Y APELLIDOS			
OBSERVACIONES:					

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	Código: F-SST-18	Versión: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO PERCUTOR	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

TALADRO NO.	1	MARCA	DEWALD	REF./SER	68875	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	Del 16 AL 22			
NOMBRE DEL OPERADOR	Oscar Leonardo Garcia			CARGO:	Ayudante	AREA: Baños

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		
TAPACIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando el taladro, en caso que se incumplan alguna, esta ser á retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPACIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPACIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A,	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	Estado de conexiones electricas (cableado, conexiones, tomas electricas) En buen estado	✓																	
	interruptor de gatillo en buen estado	✓																	
	Acople adecuados para los accesorios	✓																	
	Estado del mango en buen estado	✓																	
	Estado de interruptorde encendido y su seguro en buen estado	✓																	
	Estago general de equipo libres de (Fisuras. Roturas, aseo, entre otras)	✓																	
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas	'	X																
	Se utiliza otros accesorios para el taladro como paletas para mezclar, piedras pulidoras, trompos de pulido	✓																	
	Los accesorios utilizados se encuentran en buenas condiciones para la actividad	✓																	
REQUISITOS - OPERADOR	El operador utilizan adecuadamente los EPP para la labor	✓																	
	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar la maquina	✓																	
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓																	
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓																	
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			✓															
	Se encuentran personas en el entorno	✓																	
NOMBRE/FIRMA DEL OPERADOR																			
NOMBRE/FIRMA DEL INSPECTOR SST																			

Con su firma de por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la activad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:	☐	☑	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA / MES / AÑO
RESPONSABLES:			NOMBRES Y APELLIDOS	
OBSERVACIONES:				

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	Código: F-SST-18	Versión: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO PERCUTOR	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

TALADRO NO.	1	MARCA	DEWALD	REF./SER	68875	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	Del 16 al 22			
NOMBRE DEL OPERADOR	Edwin vega			CARGO:	Oficial	AREA: Baño 1 to

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	*Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando el taladro, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.*
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	Estado de conexiones electricas (cableado, conexiones, tomas electricas) En buen estado	✓						✓			✓			✓					
	interruptor de gatillo en buen estado	✓						✓			✓			✓					
	Acopie adecuados para los accesorios	✓						✓			✓			✓					
	Estado del mango en buen estado	✓						✓			✓			✓					
	Estado de interruptorde encendido y su seguro en buen estado	/						✓			✓			✓					
	Estago general de equipo libres de (Fisuras. Roturas, aseo, entre otras)	✓						✓			✓			✓					
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X						/			X			X				
	Se utiliza otros accesorios para el taladro como paletas para mezclar, piedras pulidoras, trompos de pulido	✓						✓			✓			✓					
	Los accesorios utilizados se encuentran en buenas condiciones para la actividad	✓						✓			✓			✓					
REQUISITOS - OPERADOR	El operador utilizan adecuadamente los EPP para la labor	✓						✓			/			✓					
	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar la maquina	✓						✓			/			✓					
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓						✓			✓			/					
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓						✓			✓			/					
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X						X			X			X			
	Se encuentran personas en el entorno	✓						✓			✓			✓					
NOMBRE/FIRMA DEL OPERADOR		Edwin						Edwin			Edwin			Edwin			Edwin Vega		
NOMBRE/FIRMA DEL INSPECTOR SST																			

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:		FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
	☒				

RESPONSABLES: _____ NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-17	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE TALADRO INALAMBRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

TALADRO No.	5	MARCA	BOSCH	REF./SERIE	806001713	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	IBAGUE	
MES	Diciembr	SEMANA	Dic 16 al 22.			
NOMBRE DEL OPERADOR	EMILIANO RAMIREZ			CARGO:	OFICIAL INSTALADOR	AREA: VENTANERIA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓ N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de este formato, para los trabajos que se realice manipulando/del taladro, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES DE NOTRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	Cuerpo del taladro esta en buen estado										✓											
	Mango de agarre en buen estado										✓											
	Mangos de agarre fijo en buen estado										✓											
	Mango auxiliar de agarre en buen estado										✓											
	El tope o varilla de profundidad en buen estado										✓											
	Protector de cable en buen estado										✓											
	Estado de los enchufes es bueno										✓											
	Estado del such de encendido en bueno										✓											
	Area de ensamble mandril de la broca del taladro esta en buenas condiciones										✓											
	Broca apropiado para la labor a realizar la actividad										✓											
	Estado de la broca en buenas condiciones										✓											
	Selector de percutor buenas condiciones										✓											
	Boton fijador de velocidad en buenas condiciones										✓											
	Estado de los cables en buen estado										✓											
	Llave del mandril en buen estado										✓											
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas											X										
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo										✓											
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia										✓											
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud										✓											
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas											X										
	Se encuentran personas en el entorno										✓											
NOMBRE/FIRMA OPERADOR	Emiliano Ramirez																					
NOMBRE/FIRMA INSPECTOR SST	Edna Liliana Yara																					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO: ☐	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES:	NOMBRES Y APELLIDOS			
OBSERVACIONES:				

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-16	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE PULIDORA ELECTRICA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PULIDORA NO.	1	MARCA	DEWALT	REF./SERIE	627278	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	16 AL 22			
NOMBRE DEL OPERADOR	Edwin Muñoz			CARGO:	Oficial	AREA: Obra Gris

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se Incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPADIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPADIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPADIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																					
	Cuerpo de la pulidora en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mango de agarre en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mangos de agarre fija en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado de los enchufes es bueno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Se cuenta con la Guarda de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
	Area de ensamble del disco a la pulidora en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Disco apropiado para la labor a realizar	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del disco en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de los cables en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de clavija esta fija y en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas	·	X			X						X			X			X				
OTROS																						
SUBITOS - OPERAR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X			X			X			X			X			
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FIRMA OPERADOR Edwin Muñoz																					
	INSPECTOR SST Edna Liliana Y M																					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:		FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES:		NOMBRES Y APELLIDOS			

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-18	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE PULIDORA ELECTRICA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

PULIDORA NO.	5	MARCA	DEWALT	REF./ SERIE	92788	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	Del 16 Al 22			
NOMBRE DEL OPERADOR	Edwin Vega			CARGO:	Oficial	AREA: PLOMERIA

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	/	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																					
	Cuerpo de la pulidora en buen estado	✓						✓			✓			✓			✓					
	Mango de agarre en buen estado	✓						✓			✓			✓			✓					
	Mangos de agarre fija en buen estado	✓						✓			✓			✓			✓					
	Estado de los enchufes es bueno	✓						✓			✓			✓			✓					
	Se cuenta con la Guarda de Seguridad	✓						✓			✓			✓			✓					
	Area de ensamble del disco a la pulidora en buenas condiciones	✓						✓			✓			✓			✓					
	Disco apropiado para la labor a realizar	✓						✓			✓			✓			✓					
	Estado del disco en buenas condiciones	✓						✓			✓			✓			✓					
	Estado de los cables en buen estado	✓						✓			✓			✓			✓					
	Estado de clavija esta fija y en buen estado	✓						✓			✓			✓			✓					
	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas		X						X			X			X			X				
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓						✓			✓			✓			✓					
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓						✓			✓			✓			✓					
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓						✓			✓			✓			✓					
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X						X			X			X			X			
	Se encuentran personas en el entorno	✓						✓			✓			✓			✓					
	FIRMA OPERADOR	Edwin vega						Edwin vega			Edwin vega			Edwin vega			Edwin vega					
	INSPECTOR SST	Edna Liliana Yara																				

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐ ☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES / AÑO
RESPONSABLES:		NOMBRES Y APELLIDOS		
OBSERVACIONES:				

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-16	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE PULIDORA ELECTRICA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

PULIDORA NO.	4	MARCA	TRUPER	REF./ SERIE	ERGO-4580	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	Del. 16 A 22			
NOMBRE DEL OPERADOR	Elkin de jesus Leon			CARGO:	oyodante	AREA: Barros/oficinas.

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAODIO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAODIO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPADIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																					
	Cuerpo de la pulidora en buen estado	✓																				
	Mango de agarre en buen estado	✓																				
	Mangos de agarre fija en buen estado	✓																				
	Estado de los enchufes es bueno	✓																				
	Se cuenta con la Guarda de Seguridad	✓																				
	Area de ensamble del disco a la pulidora en buenas condiciones	✓																				
	Disco apropiado para la labor a realizar	✓																				
	Estado del disco en buenas condiciones	✓																				
	Estado de los cables en buen estado	✓																				
	Estado de clavija esta fija y en buen estado	✓																				
	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas		X																			
OTROS																						
SITOS - OPER	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓																				
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓																				
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓																				
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X																		
	Se encuentran personas en el entorno	✓																				
	FIRMA OPERADOR	Elkin																				
	Elkin de Jesus Leon	Leon																				
	INSPECTOR SST																					
	Edna liliana yon	Edna																				

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la activad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES:			NOMBRES Y APELLIDOS			

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-16	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE PULIDORA ELECTRICA	Fecha: 12/6/2024	Página: 1 de 4

PULIDORA NO.	5	MARCA	DEWALT	REF./ SERIE	92788	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	16 al 22			
NOMBRE DEL OPERADOR	Oscar Leonardo Garcia	CARGO:	Asodante	AREA:	PLOMERIA - Baños	

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPADIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPADIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVIAGUETA		
TAPADIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	MOTOR																					
	Cuerpo de la pulidora en buen estado	✓																				
	Mango de agarre en buen estado	✓																				
	Mangos de agarre fija en buen estado	✓																				
	Estado de los enchufes es bueno	✓																				
	Se cuenta con la Guarda de Seguridad	✓																				
	Area de ensamble del disco a la pulidora en buenas condiciones	✓																				
	Disco apropiado para la labor a realizar	✓																				
	Estado del disco en buenas condiciones	✓																				
	Estado de los cables en buen estado	✓																				
	Estado de clavija esta fija y en buen estado	✓																				
	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas		X																			
OTROS																						
REQUISITOS OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓																				
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓																				
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓																				
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X																		
	Se encuentran personas en el entorno	✓																				
FIRMA OPERADOR	Oscar Leonardo Garcia							Edu Vega														
INSPECTOR SST	Edna Liliana Yate																					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	X	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES:					
OBSERVACIONES:		NOMBRES Y APELLIDOS			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-42	Versión: 01
		Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

CORTADORA No.	1	MARCA		REF./ SERIE	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	IBAGUE
MES	Diciembre	SEMANA			
OPERADOR	Juan Carlos Brand	CARGO:	Oficial-Maestro	AREA:	obra General



MODO DE EMPLEO



1. COLOCAR EL RODEL



2. MARCAR Y RAYAR



3. CORTAR



4. EN ÁNGULO

PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO

Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulandod la cortadora de baldosa, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL

PROTECCION AUDITIVA	TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	TAPAOIDO DE COPA		TAPAOIDO DE ESPUMA		
PROTECCION VISUAL	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	CARETA /VISOR				
PROTECCION PARA MANOS	GUANTES HILO NITRILO	✓	GUANTES DE AVAQUETA		GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
CUERPO EN GENERAL	* BASE																		
	Base de acero robusta y sólida?	✓			✓			✓			✓			✓					
	Base y torretas anchas con doble anje?	✓			✓			✓			✓			✓					
	Torretas reforzadas de aluminio con doble anclaje a la base, robustas y resistentes?	✓			✓			✓			✓			✓					
	El tope - regla - escuadra en buenas condiciones?	✓			✓			✓			✓			✓					
	Es de facil ajuste el rodel, para cambio rapido, sin atascaduras?	✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango es ergonomico y esta en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓					
	Es de doble guiedo el cual garantiza la presicion y una mejor visibilidadde la linea de rayado?	✓			✓			✓			✓			✓					
	Las guias redondas son sólidas y cromadas para garantizar la resistencia a la abracion y el desgaste	✓			✓			✓			✓			✓					
	Las guias redondas tienen buen deslizamiento y presicion de rayado?	✓			✓			✓			✓			✓					
	Las correderas con rodamiento facilita la fluidez en el rayado?	✓			✓			✓			✓			✓					
	Posee separador movil magnetico y en buenas condiciones?	✓			✓			✓			✓			✓					
	El separador movil magnetico garantiza una buena sistribucion de la carga de rotura y es de facil acondicionamiento?	✓			✓			✓			✓			✓					
	El suplemento para facilitar el posicionamiento y asentuar formatos grandes de baldosa esta en buenas condiciones?	✓			✓			✓			✓			✓					
	Se cuenta con espumas en la base para garantizar el asiento de la baldosa y que acompaña en la separacion?	✓			✓			✓			✓			✓					
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓			✓					
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓					
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓					
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X			X			X						
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓					
NOMBRE/FIRMA OPERADOR																			
NOMBRE/FIRMA INSPECTOR SST																			

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actived y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA / MES / AÑO
RESPONSABLES:			NOMBRES Y APELLIDOS	
OBSERVACIONES:				

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	Código: F-637-43	Versión: 01
	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL COMPRESOR ELECTRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

COMPRESOR ELECTRICO MONOFASICO No.	1	MARCA	E.N.A POWER	REF./SER	FD 223230007	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	Del 16 al 22			
NOMBRE DEL OPERADOR	Sebastian Prada			CARGO:		AREA: Ornamentacion, Pintura, Puertas y marcos metalicos

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando el taladro, en caso que se incumplan alguno, este será retirado y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES HILO NITRILO	✓	
TAPADIDO DE COPA		CARETA MSOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
ESTADO GENERAL	Motor en buen estado y funcionando	✓																				
	Estado general de los cables en buenas condiciones?	✓																				
	El enchufe se encuentra en buen estado?	✓																				
	Estado de swich de encendido en buen estado?	✓																				
	El seguro del gatillo funciona correctamente?	✓																				
	Se observa buena limpieza de filtro de entrada?	✓																				
	La carcasa se encuentra en buen estado libre de daños estructurales evidentes?	✓																				
	El interruptor de partida se encuentra operando?	✓																				
	Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado?	✓																				
	Posee placa legible?	✓																				
	Las ruedas para desplazamiento estan en buenes condiciones?	✓																				
	El soporte frontal de helle esta en buenas condiciones?	✓																				
	Cuenta con manometros y funcionando correctamente?	✓																				
	El regulador de presion funciona correctamente?	✓																				
	Cuena con valvula de drenado?	✓																				
	El estado de las mangueras de presion estan en buenas condiciones?	✓																				
	La pistola se encuentra en buen estado?	✓																				
	El filtro de la pistola estan limpos y en buenas condiciones?	✓																				
	Los acoples estan ajustados y en buenas condiciones?	✓																				
	La boquilla cuenta con su protector?	✓																				
	Las boquillas se encuentran limpias?	✓																				
	El deposito de pintura de la pistla se encuentra en buenas condiciones?	✓																				
	La perilla de control del volumen de la pintura se encuentra funcinando bien?	✓																				
	La perilla de control de abanico de la pintura se encuentra funcinando bien?	✓																				
	Los materiales a utilizar de base acuosa no inflamables?		X																			
	Los materiales a utilizar son inflamables?	✓																				
	Tiene antilatigos y en buen estado?			X																		
	El equipo cuenta con polo a tierra para evitar descargas?	✓																				

Escaneado con CamScanner

| | | |

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-39	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO MEZCLADOR INALAMBRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

MEZCLADOR INALAMBRICO No.	1	MARCA	TOTAL	REF./SERIE	20vMAX	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	Del 16 Al 22	AREA:	BALCONES (Para aplicación de Poliurea)	

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		*Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulandodel taladro,, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.*
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																					
	Cuerpo del mezclador esta en buen estado				✓			✓														
	Mangos de agarre fijo en buen estado				✓			✓														
	Bateria en buen estado y recargada				✓			✓														
	El indicador de bateria funciona correctamente				✓			✓														
	Estado del such de encendido en bueno				✓			✓														
	Area de ensamble de la paleta mezcladora esta en buenas condiciones				✓			✓														
	paleta mezcladora es apropiada para la labor a realizar la actividad				✓			✓														
	Estado de la paleta en buenas condiciones				✓			✓														
	El interruptor con boton de uso continuo esta en buenas condiciones				✓			✓														
	Boton selector de velocidad en buenas condiciones				✓			✓														
	mango controlador de velocidad en buenas condiciones				✓			✓														
	Caja de engranes de aluminio, en buenas condiciones				✓			✓														
	Los mangos ergonomicos bimaterial, en buen estado				✓			✓														
	Funciona correctamente				✓			✓														
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas					X			X													
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador utiliza adecuadamente los EPP necesarios para la actividad				✓			✓														
	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo				✓			✓														
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia				✓			✓														
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud				✓			✓														
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas					X			X													
	Se encuentran personas en el entorno				✓			✓														
NOMBRE OPERADOR					Jaime R.			Jaime R.														
NOMBRE INSPECTOR SST					Edwin			Edwin														

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO: ☐	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES: _____	_____ NOMBRES Y APELLIDOS			

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-39	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO MEZCLADOR INALAMBRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

MEZCLADOR INALAMBRICO No.	1	MARCA	TOTAL	REF./SERIE	20vMAX	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	Del 16 al 22	AREA:	BALCONES (Para aplicación de Poliurea)	

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		*Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulendodel taladro,, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.*
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																					
	Cuerpo del mezclador esta en buen estado				✓			✓														
	Mangos de agarre fijo en buen estado				✓			✓														
	Bateria en buen estado y recargada				✓			✓														
	El indicador de bateria funciona correctamente				✓			✓														
	Estado del such de encendido en bueno				✓			✓														
	Area de ensambie de la paleta mezcladora esta en buenas condiciones				✓			✓														
	paleta mezcladora es apropiada para la labor a realizar la actividad				✓			✓														
	Estado de la paleta en buenas condiciones				✓			✓														
	El interruptor con boton de uso continuo esta en buenas condiciones				✓			✓														
	Boton selector de velocidad en buenas condiciones				✓			✓														
	mango controlador de velocidad en buenas condiciones				✓			✓														
	Caja de engranes de aluminio, en buenas condiciones				✓			✓														
	Los mangos ergonomicos bimaterial, en buen estado				✓			✓														
	Funciona correctamente				✓			✓														
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas					X			X													
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador utiliza adecuadamente los EPP necesarios para la actividad				✓			✓														
	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo				✓			✓														
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia				✓			✓														
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud				✓			✓														
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas					X			X													
	Se encuentran personas en el entorno				✓			✓														
NOMBRE OPERADOR					Alfonso Coronado			Alfonso Coronado														
NOMBRE INSPECTOR SST																						

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la activad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES:			NOMBRES Y APELLIDOS			
OBSERVACIONES:						

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-22	Versión: 01
	INSPECCIÓN EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

1	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		✓			
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
1.4	Partes plásticas (ruptura, desgaste)		✓			
1.5	Etiqueta legible certificación	✓				
1.6	Estiramiento excesivo (ELONGACIÓN DE LA RIATA)		✓			
1.7	Deterioro General		✓			
1.8	Corrosion o Desgaste por Exposicion a Acidos o Productos Quimicos		✓			
1.9	Quemaduras o Fibras Derretidas		✓			
1.10	Partes metálicas Deformaciones (DOBLADURAS, ETC)		✓			
2	**SILLA DE ASCENSO Y DESCENSO**	**SI**	**NO**	**NA**		**OBSERVACIONES**
2.1	Se observan grietas en la silla					
2.2	Se observa corrosion en la silla					
2.3	Se observa deterioro general de las costuras de la eslinga					
2.4	La eslinga cuenta con la etiqueta de seguridad Indicando el peso maximo					
2.5	Indique (tipo, capacidad estimado, fabricante y fecha de compra)					
2.6	Las compuestas de los cierres se mueven con libertad y no se traban					
2.7	Los broches se encuentran sin fisuras, sin rotos y en buen estado	✓				
3	**ESLINGA DETENCIÓN CON ABSORBEDOR DE CAIDA**	**SI**	**NO**	**NA**		**OBSERVACIONES**
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		✓			
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
3.3	Absorbedor de energía sin impactar	✓				
3.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
3.5	Etiqueta legible	✓				
4	**ESLINGA POSICIONAMIENTO**	**SI**	**NO**	**NA**		**OBSERVACIONES**
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)					
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)					
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.					
4.4	Etiqueta legible	✓				
5	**ADAPTADOR DE ANCLAJE**	**SI**	**NO**	**NA**		**OBSERVACIONES**
5.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)					
5.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)					
5.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.					
5.4	Etiqueta legible	✓				
6	**MOSQUETON DE SEGURIDAD**	**SI**	**NO**	**NA**		**OBSERVACIONES**
6.1	Desgaste excesivo o deformación					
6.2	Picaduras, grietas					
6.3	Tambor de seguridad					
6.4	Corrosión					
6.5	Otros	✓				
7	**ARRESTADOR DE CAÍDAS**	**SI**	**NO**	**NA**		**OBSERVACIONES**
7.1	Desgaste excesivo o deformación					
7.2	Picaduras, grietas					
7.3	Seguros y partes móviles					
7.4	Corrosión					
7.5	Otros	✓				

OBSERVACIONES GENERALES:

OBRA:	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	FECHA:	19-12-2024.
Nombre del Supervisor	Edna Liliana Yoya.	Firma	
Cargo			
Nombre del Trabajador	Juan mora	Firma	
Cargo	oficial		

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-22	Versión: 01
	INSPECCIÓN EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

1	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X		
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓			
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓			
1.4	Partes plásticas (ruptura, desgaste)		X		
1.5	Etiqueta legible certificación	✓			
1.6	Estiramiento excesivo (ELONGACIÓN DE LA RIATA)		X		
1.7	Deterioro General		X		
1.8	Corrosion o Desgaste por Exposicion a Acidos o Productos Quimicos		X		
1.9	Quemaduras o Fibras Derretidas		X		
1.10	Partes metálicas Deformaciones (DOBLADURAS, ETC)		X		
2	**SILLA DE ASCENSO Y DESCENSO**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
2.1	Se observan grietas en la silla				
2.2	Se observa corrosion en la silla				
2.3	Se observa deterioro general de las costuras de la eslinga				
2.4	La eslinga cuenta con la etiqueta de seguridad indicando el peso maximo				
2.5	Indique (tipo, capacidad estimado, fabricante y fecha de compra)				
2.6	Las compuestas de los cierres se mueven con libertad y no se traban				
2.7	Los broches se encuentran sin fisuras, sin rotos y en buen estado				
3	**ESLINGA DETENCIÓN CON ABSORBEDOR DE CAIDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X		
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓			
3.3	Absorbedor de energía sin impactar		X		
3.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓			En buens condiciones
3.5	Etiqueta legible	✓			
4	**ESLINGA POSICIONAMIENTO**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)				
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)				
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.				
4.4	Etiqueta legible				
5	**ADAPTADOR DE ANCLAJE**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
5.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)				
5.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)				
5.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.				
5.4	Etiqueta legible				
6	**MOSQUETON DE SEGURIDAD**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
6.1	Desgaste excesivo o deformación				
6.2	Picaduras, grietas				
6.3	Tambor de seguridad				
6.4	Corrosión				
6.5	Otros				
7	**ARRESTADOR DE CAÍDAS**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
7.1	Desgaste excesivo o deformación				
7.2	Picaduras, grietas				
7.3	Seguros y partes móviles				
7.4	Corrosión				
7.5	Otros				

OBSERVACIONES GENERALES:

OBRA:	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	FECHA:	19-12-2024.
Nombre del Supervisor	Edna Liliana Gom	Firma	
Cargo	Residente SISO Coord TSD		
Nombre del Trabajador	Juan Fredy Nova	Firma	
Cargo			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-22	Versión: 01
	INSPECCIÓN EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

1	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		✓		
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓			
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓			
1.4	Partes plásticas (ruptura, desgaste)		✓		
1.5	Etiqueta legible certificación	✓			
1.6	Estiramiento excesivo (ELONGACIÓN DE LA RIATA)		✓		
1.7	Deterioro General		✓		
1.8	Corrosion o Desgaste por Exposicion a Acidos o Productos Quimicos		✓		
1.9	Quemaduras o Fibras Derretidas		✓		
1.10	Partes metálicas Deformaciones (DOBLADURAS, ETC)		✓		
2	SILLA DE ASCENSO Y DESCENSO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
2.1	Se observan grietas en la silla				
2.2	Se observa corrosion en la silla				
2.3	Se observa deterioro general de las costuras de la eslinga				
2.4	La eslinga cuenta con la etiqueta de seguridad indicando el peso maximo				
2.5	Indique (tipo, capacidad estimado, fabricante y fecha de compra)				
2.6	Las compuestas de los cierres se mueven con libertad y no se traban				
2.7	Los broches se encuentran sin fisuras, sin rotos y en buen estado				
3	ESLINGA DETENCIÓN CON ABSORBEDOR DE CAIDA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		✓		
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓			
3.3	Absorbedor de energía sin impactar		✓		En buen estado
3.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓			
3.5	Etiqueta legible	✓			
4	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)				
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)				
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.				
4.4	Etiqueta legible				
5	ADAPTADOR DE ANCLAJE	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
5.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)				
5.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)				
5.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.				
5.4	Etiqueta legible				
6	MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste excesivo o deformación				
6.2	Picaduras, grietas				
6.3	Tambor de seguridad				
6.4	Corrosión				
6.5	Otros				
7	ARRESTADOR DE CAÍDAS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
7.1	Desgaste excesivo o deformación				
7.2	Picaduras, grietas				
7.3	Seguros y partes móviles				
7.4	Corrosión				
7.5	Otros				

OBSERVACIONES GENERALES:

OBRA:	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	FECHA:	19-12-2024.
Nombre del Supervisor	Edgar Iliana Yara	Firma	
Cargo	Residente SISO / coord TSA		
Nombre del Trabajador	Francisco Leivo	Firma	
Cargo	Tecnico electricista		

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-22	Versión: 01
	INSPECCIÓN EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

1	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		OK		
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓			
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓			
1.4	Partes plásticas (ruptura, desgaste)		X		
1.5	Etiqueta legible certificación	✓			
1.6	Estiramiento excesivo (ELONGACIÓN DE LA RIATA)		X		
1.7	Deterioro General		X		
1.8	Corrosion o Desgaste por Exposicion a Acidos o Productos Quimicos		X		
1.9	Quemaduras o Fibras Derretidas		X		
1.10	Partes metálicas Deformaciones (DOBLADURAS, ETC)		X		
2	**SILLA DE ASCENSO Y DESCENSO**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
2.1	Se observan grietas en la silla				
2.2	Se observa corrosion en la silla				
2.3	Se observa deterioro general de las costuras de la eslinga				
2.4	La eslinga cuenta con la etiqueta de seguridad Indicando el peso maximo				
2.5	Indique (tipo, capacidad estimado, fabricante y fecha de compra)				
2.6	Las compuestas de los cierres se mueven con libertad y no se traban				
2.7	Los broches se encuentran sin fisuras, sin rotos y en buen estado	✓			
3	**ESLINGA DETENCIÓN CON ABSORBEDOR DE CAIDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)				
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)				
3.3	Absorbedor de energía sin impactar				
3.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.				
3.5	Etiqueta legible				
4	**ESLINGA POSICIONAMIENTO**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)				
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)				
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.				
4.4	Etiqueta legible				
5	**ADAPTADOR DE ANCLAJE**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
5.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)				
5.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)				
5.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.				
5.4	Etiqueta legible				
6	**MOSQUETON DE SEGURIDAD**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
6.1	Desgaste excesivo o deformación		X		
6.2	Picaduras, grietas		X		
6.3	Tambor de seguridad	✓			En buen estado
6.4	Corrosión		X		
6.5	Otros				
7	**ARRESTADOR DE CAÍDAS**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
7.1	Desgaste excesivo o deformación		X		
7.2	Picaduras, grietas		X		
7.3	Seguros y partes móviles En buenas condiciones	✓			En buen estado
7.4	Corrosión		X		
7.5	Otros				

OBSERVACIONES GENERALES:

OBRA:	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	FECHA:	19-12-2024
Nombre del Supervisor	Edna liliana yorca	Firma	
Cargo	Residente SISO / COORDINADORA		
Nombre del Trabajador	Julio Cesar Camacho Aleman	Firma	
Cargo	Oficial.		

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-22	Versión: 01
	INSPECCIÓN EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

1	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X		
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓			
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓			
1.4	Partes plásticas (ruptura, desgaste)		X		
1.5	Etiqueta legible certificación	✓			
1.6	Estiramiento excesivo (ELONGACIÓN DE LA RIATA)		X		
1.7	Deterioro General		X		
1.8	Corrosion o Desgaste por Exposicion a Acidos o Productos Quimicos		X		
1.9	Quemaduras o Fibras Derretidas		X		
1.10	Partes metálicas Deformaciones (DOBLADURAS, ETC)		X		
2	**SILLA DE ASCENSO Y DESCENSO**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
2.1	Se observan grietas en la silla				
2.2	Se observa corrosion en la silla				
2.3	Se observa deterioro general de las costuras de la eslinga				
2.4	La eslinga cuenta con la etiqueta de seguridad Indicando el peso maximo				
2.5	Indique (tipo, capacidad estimado, fabricante y fecha de compra)				
2.6	Las compuestas de los cierres se mueven con libertad y no se traban				
2.7	Los broches se encuentran sin fisuras, sin rotos y en buen estado				
3	**ESLINGA DETENCIÓN CON ABSORBEDOR DE CAIDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X		
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓			
3.3	Absorbedor de energía sin impactar		X		En buen estado
3.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓			En buen estado
3.5	Etiqueta legible	✓			
4	**ESLINGA POSICIONAMIENTO**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)				
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)				
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.				
4.4	Etiqueta legible				
5	**ADAPTADOR DE ANCLAJE**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
5.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)				
5.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)				
5.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.				
5.4	Etiqueta legible				
6	**MOSQUETON DE SEGURIDAD**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
6.1	Desgaste excesivo o deformación				
6.2	Picaduras, grietas				
6.3	Tambor de seguridad				
6.4	Corrosión				
6.5	Otros				
7	**ARRESTADOR DE CAÍDAS**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
7.1	Desgaste excesivo o deformación				
7.2	Picaduras, grietas				
7.3	Seguros y partes móviles				
7.4	Corrosión				
7.5	Otros				

OBSERVACIONES GENERALES:

OBRA:	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	FECHA:	19-12-2024
Nombre del Supervisor	Edwar Urbano M		
Cargo	Residente SST	Firma	
Nombre del Trabajador	Esneyder Ramirez		
Cargo	Operario	Firma	

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AYOS - DT NIT: 901.580.554 - 7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-09	Versión: 01
	INSPECCION DE ARNES DE SEGURIDAD	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1


FECHA DE INSPECCION: Del 16 Al 22 Diciembre del 2024


INSPECCION REALIZADA POR: JUAN SEBASTIAN MORA **CARGO:** OFICIAL

Modelo: LT4C **Serial:** 410123100054 **Marca:** LIN TECH

	CONDICION DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas		X						X		X					
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		X						X		X					
1.3	Grietas		X						X		X					
1.4	Estiramiento excesivo		X						X		X					
1.5	Deterioro general		X						X		X					
1.6	Corrosión por exposición ácidos o productos químicos		X						X		X					
1.7	Quemaduras		X						X		X					
1.8	Otros															
2	**COSTURAS**															
2.1	Cortaduras		X						X		X					
2.2	Deshilacha miento		X						X		X					
2.3	Hilos faltantes		X						X		X					
2.4	Quemaduras		X						X		X					
2.5	Exposición a productos Químicos		X						X		X					
3	**ARGOLLAS EN "D", ANILLOS y HEBILLAS**															
3.1	Deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)		X						X		X					
3.2	Picaduras, grietas		X						X		X					
3.3	Deterioro general		X						X		X					
3.4	Defecto de funcionamiento		X						X		X					
3.5	Corrosión		X						X		X					
3.6	Otros															
4	**PARTES PLASTICAS**															
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)		X						X		X					
4.2	Grietas		X						X		X					
4.3	Cortaduras		X						X		X					
4.4	Piezas faltantes		X						X		X					
4.5	Otros															

OBSERVACIONES:





F

INSPECCIONADO POR

COORDINADOR DE ALTURAS

RESPONSABLE HSE

Escaneado con CamScanner


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-09	Versión: 01
	INSPECCION DE ARNES DE SEGURIDAD	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

FECHA DE INSPECCION:

INSPECCION REALIZADA POR: JHON FLOREZ — CARGO: ELECTRICO

Modelo: PAX-DCF-P2 — Serial: 210 8181 — Marca: EPP

	CONDICION DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
1		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas								X		X					
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido								X		X					
1.3	Grietas								X		X					
1.4	Estiramiento excesivo								X		X					
1.5	Deterioro general								X		X					
1.6	Corrosión por exposición ácidos o productos químicos								X		X					
1.7	Quemaduras								X		X					
1.8	Otros															
2	**COSTURAS**															
2.1	Cortaduras								X		X					
2.2	Deshilacha miento								X		X					
2.3	Hilos faltantes								X		X					
2.4	Quemaduras								X		X					
2.5	Exposición a productos Químicos								X		X					
3	**ARGOLLAS EN "D", ANILLOS y HEBILLAS**															
3.1	Deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)								X		X					
3.2	Picaduras, grietas								X		X					
3.3	Deterioro general								X		X					
3.4	Defecto de funcionamiento								X		X					
3.5	Corrosión								X		X					
3.6	Otros															
4	**PARTES PLASTICAS**															
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)								X		X					
4.2	Grietas								X		X					
4.3	Cortaduras								X		X					
4.4	Piezas faltantes								X		X					
4.5	Otros															





OBSERVACIONES:

2

INSPECCIONADO POR

COORDINADOR DE ALTURAS

RESPONSABLE HSE

Escaneado con CamScanner


CONSORCIO AYOS - SY NIT: 901.580.248 - 3	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-09	Versión: 01
	INSPECCION DE ARNES DE SEGURIDAD	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

FECHA DE INSPECCION:

INSPECCION REALIZADA POR: FRANCISCO LEIVA **CARGO:** ELECTRICO

Modelo: A-03636-7 **Serial:** 30801140 / Serie B7 **Marca:** Armadora

1	CONDICION DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas								X		X					
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido								X		X					
1.3	Grietas								X		X					
1.4	Estiramiento excesivo								X		X					
1.5	Deterioro general								X		X					
1.6	Corrosión por exposición ácidos o productos químicos								X		X					
1.7	Quemaduras								X		X					
1.8	Otros															
2	**COSTURAS**															
2.1	Cortaduras								X		X					
2.2	Deshilacha miento								X		X					
2.3	Hilos faltantes								X		X					
2.4	Quemaduras								X		X					
2.5	Exposición a productos Químicos								X		X					
3	**ARGOLLAS EN "D", ANILLOS y HEBILLAS**															
3.1	Deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)								X		X					
3.2	Picaduras, grietas								X		X					
3.3	Deterioro general								X		X					
3.4	Defecto de funcionamiento								X		X					
3.5	Corrosión								X		X					
3.6	Otros															
4	**PARTES PLASTICAS**															
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)								X		X					
4.2	Grietas								X		X					
4.3	Cortaduras								X		X					
4.4	Piezas faltantes								X		X					
4.5	Otros															





OBSERVACIONES:

INSPECCIONADO POR

COORDINADOR DE ALTURAS

RESPONSABLE HSE

Escaneado con CamScanner


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-09	Versión: 01
	INSPECCION DE ARNES DE SEGURIDAD	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1


FECHA DE INSPECCION: 19-12-2024

INSPECCION REALIZADA POR: Ecuiraud Ramirez CARGO Operêa

Modelo: LT4C Serial: 4101231002 83. Marca: LINK TECH

1	CONDICION DEL TEJIDO O CORREA	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SABADO SI	SABADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO	OBSERVACIONES
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas								X							
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido								X							
1.3	Grietas								X							
1.4	Estiramiento excesivo								X							
1.5	Deterioro general								X							
1.6	Corrosión por exposición ácidos o productos químicos								X							
1.7	Quemaduras								X							
1.8	Otros															
2	**COSTURAS**															
2.1	Cortaduras								X							
2.2	Deshilacha miento								X							
2.3	Hilos faltantes								X							
2.4	Quemaduras								X							
2.5	Exposición a productos Quimicos								X							
3	**ARGOLLAS EN "D", ANILLOS y HEBILLAS**															
3.1	Deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)								X							
3.2	Picaduras, grietas								X							
3.3	Deterioro general								X							
3.4	Defecto de funcionamiento								X							
3.5	Corrosión								X							
3.6	Otros															
4	**PARTES PLASTICAS**															
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)								X							
4.2	Grietas								X							
4.3	Cortaduras								X							
4.4	Piezas faltantes								X							
4.5	Otros															





OBSERVACIONES: Trabajo realizado en la maxquina Arnes # 4.

INSPECCIONADO POR

Edna Liliana Yara
COORDINADOR DE ALTURAS

RESPONSABLE HSE

Escaneado con CamScanner


CONSORCIO AYOS - ST NIT: 901.880.888 - 5	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-09	Versión: 01
	INSPECCION DE ARNES DE SEGURIDAD	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1


FECHA DE INSPECCION: 19-12-2024

INSPECCION REALIZADA POR: Julio Cesar Ramacho Alemán CARGO: OFICIAL

Modelo: LT4C Serial: 410123100283 Marca: LIN TECH

1	CONDICION DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas								X		X					
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido								X		X					
1.3	Grietas								X		X					
1.4	Estiramiento excesivo								X		X					
1.5	Deterioro general								X		X					
1.6	Corrosión por exposición ácidos o productos químicos								X		X					
1.7	Quemaduras								X		X					
1.8	Otros															
2	COSTURAS															
2.1	Cortaduras								X		X					
2.2	Deshilacha miento								X		X					
2.3	Hilos faltantes								X		X					
2.4	Quemaduras								X		X					
2.5	Exposición a productos Quimicos								X		X					
3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS y HEBILLAS															
3.1	Deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)								X		X					
3.2	Picaduras, grietas								X		X					
3.3	Deterioro general								X		X					
3.4	Defecto de funcionamiento								X		X					
3.5	Corrosión								X		X					
3.6	Otros															
4	PARTES PLASTICAS															
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)								X		X					
4.2	Grietas								X		X					
4.3	Cortaduras								X		X					
4.4	Piezas faltantes								X		X					
4.5	Otros															





F

OBSERVACIONES: Arnes #4.

INSPECCIONADO POR

COORDINADOR DE ALTURAS

RESPONSABLE HSE

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.660.242 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-24	Versión: 01
	INSPECCIÓN ANDAMIO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PERIODO: Del 16 Al 22 Diciembre 2024 **LUGAR:** Hall cerca a la Portería **ANDAMIO No.** 3

OBRA: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

MARCA: _____ **INSPECCIONADO POR:** Edna Liliana Yara

CONCEPTO A INSPECCIONAR	16-12-2024						19-12-24		20-12-2024		21-12-24			
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
HAY ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA OXIDADOS O QUE HAN SUFRIDO ALGUN TIPO DE DEFORMACION		X						X		X		X		
EL ANDAMIO ESTA SUFRIENDO CARGAS DIFERENTES A LAS PREVISTAS INICIALMENTE		X						X		X		X		
EL ANDAMIO A SUFRIDO MODIFICACIONES EN SU DISEÑO		X						X		X		X		
SE OBSERVAN ELEMENTOS VERTICALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS		X						X		X		X		
SE OBSERVAN ELEMENTOS HORIZONTALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS		X						X		X		X		
LOS ELEMENTOS DE ARRESTRAMIENTO ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO		N/A						N/A		N/A		N/A		
LOS ANCLAJES ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO		N/A						N/A		N/A		N/A		
LOS ELEMENTOS DE UNION REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS: correcto apriete de las tuercas de las bridas, pasadores antilevantamiento en todas las plataformas de trabajo y acceso.	✓						✓		✓		✓			
LAS SUPERFICIES DE TRABAJO ESTAN CORRECTAMENTE POSICIONADAS Y PROTEGIDAS	✓						✓		✓		✓			
LOS ACCESOS ESTAN EN CONDICIONES CORRECTAS	✓						✓		✓		✓			
EL TERENO NO PRESENTA ASENTAMIENTOS Y/O DEFORMACIONES EN LA ZONA DONDE REPOSAN LOS HUSILLOS		X						X		X		X		
EL AREA DE TRABAJO ESTA LIMPIA Y ORDENADA	✓						✓		✓		✓			
CUENTA CON RODAPIES Y REDES; Y ESTOS ESTAN EN BUEN ESTADO	✓						✓		✓		✓			
CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD	✓						✓		✓		✓			
NOMBRES Y FIRMAS DE APROBACIÓN — **ARMADOR Y/0 RESP DE LA ACTIVIDAD**	Juan Mora						Juan Mora		Juan Mora		Juan Mora			
COORD. ALTURAS	Edwin						Edwin		Edwin		Edwin			
RESPONSABLE HSE	Edwin						Edwin		Edwin		Edwin			

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.860.242 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-24	Versión: 01
	INSPECCIÓN ANDAMIO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PERIODO: Del 16 Al 22 Diciembre 2024 **LUGAR:** Entrada del edificio. **ANDAMIO No.** 4

OBRA: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

MARCA: _____ **INSPECCIONADO POR:** Edwar Ulloa Yepes

CONCEPTO A INSPECCIONAR							19-12-24		20-12-24					
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
HAY ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA OXIDADOS O QUE HAN SUFRIDO ALGUN TIPO DE DEFORMACION								X		X				
EL ANDAMIO ESTA SUFRIENDO CARGAS DIFERENTES A LAS PREVISTAS INICIALMENTE								X		X				
EL ANDAMIO A SUFRIDO MODIFICACIONES EN SU DISEÑO								X		X				
SE OBSERVAN ELEMENTOS VERTICALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS								X		X				
SE OBSERVAN ELEMENTOS HORIZONTALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS								X		X				
LOS ELEMENTOS DE ARRESTRAMIENTO ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO								NA		NA				
LOS ANCLAJES ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO								NA		NA				
LOS ELEMENTOS DE UNION REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS: correcto apriete de las tuercas de las bridas, pasadores antilevantamiento en todas las plataformas de trabajo y acceso.							✓		✓					
LAS SUPERFICIES DE TRABAJO ESTAN CORRECTAMENTE POSICIONADAS Y PROTEGIDAS							✓		✓					
LOS ACCESOS ESTAN EN CONDICIONES CORRECTAS							✓		✓					
EL TERENO NO PRESENTA ASENTAMIENTOS Y/O DEFORMACIONES EN LA ZONA DONDE REPOSAN LOS HUSILLOS								X		X				
EL AREA DE TRABAJO ESTA LIMPIA Y ORDENADA							✓		✓					
CUENTA CON RODAPIES Y REDES; Y ESTOS ESTAN EN BUEN ESTADO							✓		✓					
CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD							✓		✓					
NOMBRES Y FIRMAS DE APROBACIÓN — **ARMADOR Y/O RESP DE LA ACTIVIDAD**							Jean Mora		Jean Mora					
COORD. ALTURAS														
RESPONSABLE HSE														

OBSERVACIONES: Armé y desarmé andamio

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.860.242 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-24	Versión: 01
	INSPECCIÓN ANDAMIO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PERIODO: Del 19 Al 22 Diciembre 2024 **LUGAR:** Entrada al edificio **ANDAMIO No.** 4

OBRA: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

MARCA: _____ **INSPECCIONADO POR:** Edna Liliana Yara

CONCEPTO A INSPECCIONAR							19-12-24		20-12-2024					
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
HAY ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA OXIDADOS O QUE HAN SUFRIDO ALGUN TIPO DE DEFORMACION								X		X				
EL ANDAMIO ESTA SUFRIENDO CARGAS DIFERENTES A LAS PREVISTAS INICIALMENTE								X		X				
EL ANDAMIO A SUFRIDO MODIFICACIONES EN SU DISEÑO								X		X				
SE OBSERVAN ELEMENTOS VERTICALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS								X		X				
SE OBSERVAN ELEMENTOS HORIZONTALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS								X		X				
LOS ELEMENTOS DE ARRESTRAMIENTO ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO								N/A		N/A				
LOS ANCLAJES ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO								N/A		N/A				
LOS ELEMENTOS DE UNION REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS: correcto apriete de las tuercas de las bridas, pasadores antilevantamiento en todas las plataformas de trabajo y acceso.							✓		✓					
LAS SUPERFICIES DE TRABAJO ESTAN CORRECTAMENTE POSICIONADAS Y PROTEGIDAS							✓		✓					
LOS ACCESOS ESTAN EN CONDICIONES CORRECTAS							✓		✓					
EL TERENO NO PRESENTA ASENTAMIENTOS Y/O DEFORMACIONES EN LA ZONA DONDE REPOSAN LOS HUSILLOS								X		X				
EL AREA DE TRABAJO ESTA LIMPIA Y ORDENADA							✓		✓					
CUENTA CON RODAPIES Y REDES; Y ESTOS ESTAN EN BUEN ESTADO							✓		✓					
CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD							✓		✓					
NOMBRES Y FIRMAS DE APROBACIÓN — **ARMADOR Y/O RESP DE LA ACTIVIDAD**							[signature]		[signature]					
COORD. ALTURAS							[signature]		[signature]					
RESPONSABLE HSE							[signature]		[signature]					

OBSERVACIONES: Utilizado para la instalación de reflectores alrededor de entrada de la edificación

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.980.242 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-24	Versión: 01
	INSPECCIÓN ANDAMIO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PERIODO: Del 16 al 22 Diciembre 2024 **LUGAR:** Hall cerca a la escalera cuarto archivo **ANDAMIO No.** 1

OBRA: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

MARCA: _____ **INSPECCIONADO POR:** Edna Liliana Yara

CONCEPTO A INSPECCIONAR								19-12-24							
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
HAY ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA OXIDADOS O QUE HAN SUFRIDO ALGUN TIPO DE DEFORMACION								X						
EL ANDAMIO ESTA SUFRIENDO CARGAS DIFERENTES A LAS PREVISTAS INICIALMENTE								X						
EL ANDAMIO A SUFRIDO MODIFICACIONES EN SU DISEÑO								X						
SE OBSERVAN ELEMENTOS VERTICALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS								X						
SE OBSERVAN ELEMENTOS HORIZONTALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS								X						
LOS ELEMENTOS DE ARRESTRAMIENTO ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO								NA						
LOS ANCLAJES ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO								NA						
LOS ELEMENTOS DE UNION REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS: correcto apriete de las tuercas de las bridas, pasadores antilevantamiento en todas las plataformas de trabajo y acceso.							✓							
LAS SUPERFICIES DE TRABAJO ESTAN CORRECTAMENTE POSICIONADAS Y PROTEGIDAS							✓							
LOS ACCESOS ESTAN EN CONDICIONES CORRECTAS							✓							
EL TERENO NO PRESENTA ASENTAMIENTOS Y/O DEFORMACIONES EN LA ZONA DONDE REPOSAN LOS HUSILLOS							✓							
EL AREA DE TRABAJO ESTA LIMPIA Y ORDENADA							✓							
CUENTA CON RODAPIES Y REDES; Y ESTOS ESTAN EN BUEN ESTADO														
CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD														
NOMBRES Y FIRMAS DE APROBACIÓN — **ARMADOR Y/0 RESP DE LA ACTIVIDAD**														
COORD. ALTURAS														
RESPONSABLE HSE														

OBSERVACIONES: usado para ajustes del ventanal alto sobre consultorio

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-12	Versión: 01
	INSPECCIÓN DE ESCALERAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

Inspector:	EDNA LILIANA YARA	Ciudad y Fecha:	Ibagué 16-12-2024
Cargo:	RESIDENTE SISO		
Centro de trabajo:	Trabajos con pintura en piso 1 y 2.		

PROVEEDOR: Y MARCA No tiene MATERIAL Aluminio CLASE Tijera 1.80 mts.

	INSPECCIÓN GENERAL				
	ÍTEM	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Cuenta con certificación			X	
2	Se encuentra libre de grasa, concreto o sustancias químicas	✓			
3	Conserva las etiquetas e instrucciones de uso y seguridad del fabricante			X	
4	Se encuentra en buen estado sin evidencia de oxido o decoloración por factores climáticos	/			
5	Las escaleras son almacenadas bajo techo aisladas de factores climáticos	/			
	ESCALERAS EXTENSIBLES	N serie			
6	Cuenta con polea en buen estado				
7	La escalera cuenta con un coordino para asegurarla en el lugar de trabajo				
8	Cuentan con trabas en buen estado de funcionamiento				
9	Están los largueros de la escaleras en buen estado				
10	Están los travesaños en buen estado				
11	Están las zapatas en buen estado y son antideslizantes				
12	Los travesaños cuentan con superficie anti deslizante				
	ESCALERA SIMPLES	N serie			
13	Están los largueros de la escaleras en buen estado				
14	Están los travesaños en buen estado				
15	El material se encuentra sin fisuras grietas, nudos o curvaturas que afecte su resistencia				
16	La escalera esta libre de pintura				
	ESCALERAS TIJERA	N serie			
19	Los escalones de las escaleras son anti deslizantes	✓			
20	Esta el soporte superior de la escalera en buen estado	/			
21	El dispositivo de unión de las escaleras de tijera se encuentra en buen estado	/			
22	Se encuentra en buen estado sin salientes o puntas que puedan generen heridas	/			
	ASPECTO A EVALUAR DURANTE EL TRABAJO				
23	Se encuentra en buen estado sin salientes o puntas que puedan generen heridas	/			
24	Las escaleras son usadas en superficies estables o son aseguradas de manera que no puedan ser desplazadas.	/			
25	Cuando se usa escaleras para alcanzar un piso superior, los largueros paralelos se extienden por lo menos un metro de la superficie			X	
26	Se encuentra señalizada el área de trabajo con cinta o conos de prevención	✓			
27	Las escaleras no son movidas, sustituidas, o extendidas cuando están siendo usadas.		X		
28	Se encuentra anclada la escalera en la parte superior e inferior a una estructura estable			X	
29	El peso a soportar por la escalera no supera el limite de resistencia certificada en la etiqueta		X		
30	Para el trabajo en alturas cuenta con un ayudante de seguridad			X	
31	La escalera se transporta en posición horizontal por dos trabajadores	/			
32	El trabajador realiza el trabajo dentro de los largueros sin salirse del centro de gravedad de la escalera	/			

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR Edna L. Yara	EQUIPO APROBADO	SI	SI
		NO	
		OBSERVACIONES	

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-12	Versión: 01
	INSPECCIÓN DE ESCALERAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

Inspector:	EDNA LILIANA YARA	Ciudad y Fecha:	Ibague 16-12-2024
Cargo:	RESIDENTE SISO		
Centro de trabajo:	Electrico.		

PROVEEDOR: NO MARCA NN MATERIAL Aluminio CLASE Tijera 1.50

	ÍTEM	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	INSPECCIÓN GENERAL				
1	Cuenta con certificación			X	
2	Se encuentra libre de grasa, concreto o sustancias químicas	✓			
3	Conserva las etiquetas e instrucciones de uso y seguridad del fabricante		X		
4	Se encuentra en buen estado sin evidencia de oxido o decoloración por factores climáticos	✓			
5	Las escaleras son almacenadas bajo techo aisladas de factores climáticos	✓			
	ESCALERAS EXTENSIBLES	N serie			
6	Cuenta con polea en buen estado				
7	La escalera cuenta con un coordino para asegurarla en el lugar de trabajo				
8	Cuentan con trabas en buen estado de funcionamiento				
9	Están los largueros de la escaleras en buen estado				
10	Están los travesaños en buen estado				
11	Están las zapatas en buen estado y son antideslizantes				
12	Los travesaños cuentan con superficie anti deslizante				
	ESCALERA SIMPLES	N serie			
13	Están los largueros de la escaleras en buen estado				
14	Están los travesaños en buen estado				
15	El material se encuentra sin fisuras grietas, nudos o curvaturas que afecte su resistencia				
16	La escalera esta libre de pintura				
	ESCALERAS TIJERA	N serie			
19	Los escalones de las escaleras son anti deslizantes	✓			
20	Esta el soporte superior de la escalera en buen estado	✓			
21	El dispositivo de unión de las escaleras de tijera se encuentra en buen estado	✓			
22	Se encuentra en buen estado sin salientes o puntas que puedan generen heridas	✓			
	ASPECTO A EVALUAR DURANTE EL TRABAJO				
23	Se encuentra en buen estado sin salientes o puntas que puedan generen heridas	✓			
24	Las escaleras son usadas en superficies estables o son aseguradas de manera que no puedan ser desplazadas.	✓			
25	Cuando se usa escaleras para alcanzar un piso superior, los largueros paralelos se extienden por lo menos un metro de la superficie			X	
26	Se encuentra señalizada el área de trabajo con cinta o conos de prevención			X	
27	Las escaleras no son movidas, sustituidas, o extendidas cuando están siendo usadas.		X		
28	Se encuentra anclada la escalera en la parte superior e inferior a una estructura estable			X	
29	El peso a soportar por la escalera no supera el limite de resistencia certificada en la etiqueta	✓			
30	Para el trabajo en alturas cuenta con un ayudante de seguridad	✓			
31	La escalera se transporta en posición horizontal por dos trabajadores	✓			
32	El trabajador realiza el trabajo dentro de los largueros sin salirse del centro de gravedad de la escalera	✓			

Edna Liliana Yara

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR

EQUIPO APROBADO		
	SI	SI
	NO	
	OBSERVACIONES	

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-29	Versión: 01
	REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 3

PROYECTO/OBRA:	Mantenimiento , adecuacion y mejoramiento del inmueble de oficinas instrumentos publicos	PERIODO:	DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2024
RESPONSABLE	Edna Liliana Yoya	CARGO	RESIDENTE SISO

REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Nº	FECHA INICIAL	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA LUNES 16/12/2024	MARTES 17/12/2024	MIÉRCOLES 18/12/2024	JUEVES 19/12/2024	VIERNES 20/12/2024	SABADO 21/12/2024	DOMINGO 22/12/2024
1	16-12-24	EDWIN DE JESUS MUÑOZ	1110478748	OFICIAL	7:18			8:00	7:30	7:35	
2	16-12-24	ANDRES F. CUAN	1234639512	AYUDANTE	Andres... 7:00	Andres... 7:00	Andres 7:00	Andres 7:00	Andres... 7:00	Andres... 7:00	
3	16-12-24	OSCAR LEONARDO MATOMA	1006028713	AYUDANTE	Oscar 7:30 600	Oscar 7:15 600		7:10 600	7:08 600	7:08	
4	16-12-24	ADRIAN ANDRES TAPASCO CEDANO	1002802369	AYUDANTE	Adrian T.			Adrian T.	Adrian T.	Adrian T.	
5	16-12-24	CESAR AUGUSTO GARZON	1106738407	AYUDANTE	Cesar Garzón 7:00 15:00	Cesar Garzón 7:00 600	Cesar Garzón 7:00 600	Cesar Garzón 7:00 600	Cesar Garzón 7:00 600	Cesar Garzón 7:00 600	
6	16-12-24	JUAN SEBASTIAN MORA	1005754528	OFICIAL	Juan Mora 7:00 600	Juan Mora 7:10 600		Juan Mora 7:00 600	Juan Mora 7:10 600	Juan Mora 7:08 6	
7	16-12-24	JUAN CARLOS BRAND	93391279	OFICIAL	7:30 600	7:30 600	7:40 600	7:35 600	7:50 600	7:40	
8	16-12-24	EDWIN VEGA	14296757	OFICIAL	Edwin Vega 7:20 600		Edwin 7:20 600	Edwin Vega 7:35 600	Edwin Vega 8:00 600	Edwin Vega	
9	16-12-24	ELQUIN DE JESUS LEON	1109002547	AYUDANTE	Elquin Leon 7:20 600	Elquin Leon 7:00 600		Elquin Leon	Elquin Leon 7:10 60	Elquin Leon 7:00 60	
10	16-12-24	YOSTIN ANDRES SOLANO	1110450444	AYUDANTE	7:00 600	7:00 600	7:00 600	7:00 600	7:00 600	7:00	

Escaneado con CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Nº	FECHA INICIAL	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA LUNES 16/12/2024	MARTES 17/12/2024	MIÉRCOLES 18/12/2024	JUEVES 19/12/2024	VIERNES 20/12/2024	SABADO 21/12/2024	DOMINGO 22/12/2024
11	—	NELSON ALBERTO SOLORZANO	5997077	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	
12	—	ORFA MAGDELY BRAND	28555065	AYUDANTE PISOS	X	X	X	X	X	X	
13	—	RUBEN DARIO MELENDEZ	6542989	OFICIAL PISO		X	X	X	X	X	
14	16-12-24	JHON F. FLOREZ	80226043	ELECTRICO	900 500	8:40 500	900 500	900 500	7:30 600	7:00	
15	16-12-2024	FRANCISCO LEIVA	79914435	ELECTRICO	900 500	840 500	900 500	900 500	730 600	7:00	
16	16-12-24	ALFREDO POLANIA	1110454995	ING. ELECTRICO			X	X	X	X	
17	—	ROBINSON RANGEL	19369465	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	
18	16-12-2024	JOHAN SEBASTIAN PRADA	1110456987	AYUDANTE OBRA	800 500	X	X	X	X		
19	—	KEVIN JAVIER PARDO ORTIZ	1105463073	AYUDANTE OBRA	X	X	X	X	X		
20	—	ALEXANDER FERIA PRADA	93238281	PINTOR	X	X	X	X	X	X	

19/12/24 Nivel cesot · 1006 031008 · oficial

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-29	Versión: 01
	REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA	Fecha: 12/9/2024	Página: 3 de 3

REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Nº	FECHA INICIAL	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA						
					LUNES 16/12/2024	MARTES 17/12/2024	MIÉRCOLES 18/12/2024	JUEVES 19/12/2024	VIERNES 20/12/2024	SABADO 21/12/2024	DOMINGO 22/12/2024
21	14-12-24	EMILIANO RAMIREZ GIL	79487053	OFICIAL INSTALADOR VENTANERIA				7:00			
22	16-12-24	JUAN CARLOS VELASCO	1082776228	INSPEC. OBRA							
23	16-12-24	EDNA LILIANA YARA	65788895	RESID. SST	7:00 6:00	7:00 5:30	7:00 5:15	7:00 5:30	7:00 5:20	7:00	
24	16-12-24	BRENDA N, VARON	1110571217	ING. AUXILIAR							
25	16-12-24	ISABEL CRISTINA MORALES	1032377729	DIRECT. OBRA							
26	16-12-24	ANDRES BASTO BLANCO	19479503	RESID. OBRA							
27	16-12-24	DIEGO GARCIA	14296310	ALMACENISTA	6:40 5:0	6:40 5:00	6:40 5:00	6:40 5:00			
28	16-12-24	JAMER ROJAS	1083908005	OFICIAL INSTALADOR		8:00 5:00	7:30 5:00				
29	—	JORGE ENRIQUE BERMUDEZ	1023936707	AYUDANTE INSTALADOR							
30	17-12-24	ALFONSO Coronado	80731284	Aplicador		alfonso 8:00 5:00	alfonso 7:30 5:00				

18-12-24 Maria Sanchez 1121426351 Aseo

Maria Sanchez 7:30-5:00

Maria Sanchez 8:00-

Maria Sanchez 7:30.

Maria Sanchez 07:20

Escaneado con CamScanner

ANEXO 8. ACTA REUNION DEL COPASST

REUNION COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha de Reunión:	*Diciembre 26 de 2024*	**Acta No.**	*3*

Siendo las 4:00 p.m. del día 26 de noviembre 2024, se da inicio a la reunión del Comité de convivencia laboral, a la cual asisten

ASISTENTES		
Nombre	**Cargo**	**Firma**
Jose Mora	OFICEI	
Edna Liliana Gomez	Residente SSO	

INVITADOS		
Nombre	**Cargo**	**Firma**
Gloria Lizet Rojas	Interventoria SST	

ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quórum
2. Informe indice de accidentalidad
3. Tema sobre los EPP
4. Tema uso de los EPP- El autocuidado
5.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	
Tema	**Descripción/Observaciones**
Quórom	Se verifica que se comple el quorúm para iniciar la reunión
Indices de Accidentalidad	Se realiza un informe del indice de accidentalidad del mes de Diciembre, en donde se sostiene el 0%

Escaneado con CamScanner

Los EPP's	Se le sugiere al contratista que se mantenga un stock de EPI°., ya que en el momento no se cuenta con tapabocas ni guantes.
USO de EPP	Se hace enfasis. en el integrante del copasst para que comunique a sus compañeros sobre el cuidado de los EPP., sobre todo con los guantes que las pierden y fomente el autocuidado entre sus compañeros.

COMPROMISOS			
Actividad	**Responsable**	**Fecha Ejecución**	**Observaciones**
Dotacion de EPP	Juan Carlos Velasco	27-12-2024	Tomar registro fotografico.

Escaneado con CamScanner

ANÁLISIS DE AVANCE
~

VARIOS	
~	
PROXIMA REUNION:	Dia/ 30 Mes/ 1 /Año/ 2025 Hora ,

Siendo las 5:00 p.m., día 26 Diciembre de 2024 se da por terminada la reunión.

Escaneado con CamScanner

ANEXO 9. ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 3

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Piso 1, 2, 3.	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicacion y protección de pared para pinturas, Preparación de mezcla y morteros, preparación de pegacol para baldosas en piso y baños, corte de cerámicas.
FECHA DEL 2/12/2024 AL 8/12/2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial monotonia, estres.	Cansancio en Piernas y Pies Desinformación de los Peligros Por falta de atencion en la charla	Reluzcion de charla SST Cortes, dinamica y efectos uso de sillas
Traslado de personal, herramienta y material al área de trabajo	Locativo Mecanico Biomecanico	Golpes, caidas, raspones machacones en dedos o manos Lumbago, cansancio osteomuscular	Uso adecuado de EPP - inspeccion de areas de trabajo, precauciones de equipos y herramientas Pausas activas, ayudas con carretilla autocuidado.
Aplicacion de Pintura en Paredes interna con escaleras o trampa (≤1.40).	Locativo. Biomecanico Quimico Fisico: calor	Esguinces, Lesiones, Torceduras, Lumbago, cansancio en brazos, manos, cuello. Alergia a los disolventes y Pinturas, Dermatitis Deshidratacion, ardores	Uso adecuado de EPP Inspeccion visual del area, Restriccion. Pausas activo, higiene postural. Punto de hidratacion Pausas activas
Aplicacion de mezcla para los resanes en Pared sobre escaleras o plataformas	Quimico Mecanico Fisico Biomecanico	Dermatitis en la piel silicosis y otro enfermedad respiratorio Lesiones oculares ardor en los ojos, disconfor termico, deshidratacion Lumbagos, causa osteomuscular	Uso de EPP, autocuidado persona autorizada Restriccion del area. Señalizacion, punto de hidratacion Pausas activas, higiene postural
corte de ceramica con cortadora.	Mecanico Biomecanico	Herida abiertas en dedos o manos. Lesion ocular. Lumbago, cansancio osteomuscular.	uso de los EPP adecuados, autocuidado, personas autorizadas Pausas activas, higiene postural.
Corte de ceramica con pulidora	Mecanico Fisico. Quimico	Amputaciones, Heridas, alergia, dermatitis, afeccion respiratoria Disconfor termico Deshidratacion Alergias, silicosis.	uso de EPP adecuado, autocuidado, inspeccion preoperacional de equipos personal autorizado restriccion del area señalizacion, SST, Punto hid
Instalacion de ceramica "baldosa" en baños, Pisos de las areas donde se instalaran oficinas	Quimico Biomecanico Fisico; Ruido, calor	Alergia, dermatitis, afecciones respiratorias Lumbagos, cansancio osteomuscular. Zumbidos, estres cambio de humor. Disconfor termico	uso de EPP, autocuidado persona autorizada y con experiencia. Pausas activas, higiene postural. Areas abiertas, uso de EPP, autocuidado persona autorizada, restriccion, Señalizacion solicitud SST.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 3

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Lijado. de pared. para pintar	Quimico. Mecanico	Alergia, dermatitis irritacion ocular. Lesion ocular, irritacion en oidos, abracion en	uso adecuado de EPP, personal autorizado y con experience.
	Biomecanico Fisica: Ruido	dedos o mano. cansancio en brazos en manos, cuello. zumbidos, estres. cambios de humor.	pausas activas higiene postural uso de EPP adecuado autocuidado supervision SST
Instalacion de Baldosas en. Doro piso.	Biomecanico Quimico Mecanico Fisico:	cansancio osteomuscular lumbago. silicosis, afecciones respiratorias golpes, machacones heridas en dedos o manos disconfort termico	Uso de EPP adecuados pausas activas autocuidado inspeccion de areas herramientas y equipos, procedimientos restriccion de area punto de hidratacion
Instalacion de Puertas y divisiones en acero para	Mecanico Fisico: caida Soldadura Ruido	machacones en dedos o manos lesiones oculares disconfort termico deshidratacion con afeccion en la vista zumbidos, estres.	uso de EPP. autocuidado inspecciones, procedimientos restricciones y señalizacion pausas activas punto de hidratacion uso de EPP.
Los baños: "Trabajo contratado particularmente tienen en cuenta los riesgo del personal cercano"	Quimico Humos metalicos	Afecciones respiratorias alergias.	uso EPP, Hojas de seguridad, Plan de emergencia

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 3 de 3

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Yostin Andres Solano	1101304464	Ayudante	
2	Nelson Sepulveda	5997072	Ayudante	
3	Juan Mejia	1035[illegible]3	OF	
4	Andres Vasquez	1234639512	Aux...	
5	Cesar Augusto Garzón T.	1'106.738.407	Pintor	
6	Juan Cano	9[illegible]2		
7	Oscar Garcia	1000287[illegible]3	Ayu...	Oscar
8	Edwin Avega	74296757	OFICIAL	Edwin
9	Edwin Vivas Castellanos	1104[illegible]3	OF	
10	Orfa Bravo	28555065	OF	
11	RUBEN DARIO	14167852	OF	
12	Epifanio Ramirez	74187053	Operario	
13	Arturo A. Tuquerres	1001802364	Ayudante.	Arturo T.
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasquez.	Nombre: Andres Bautista	Nombre: Edna Alvarado
Cedula: 1082772229.	Cedula: 1947950	Cedula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Patio atras	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Pintura a base de aceite para Puerta metalicas
FECHA DEL 2 DIC - 2024 **AL** 8 DIC - 2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentación	BIOMECANICO psicosocial	Cansancio en pies y Piernas Desinformacion de los peligros por falta de atención	Charlas dinamicas, cortas y efectivas uso de Silla
Traslado de personal, materiales y herramientas al area de trabajo	LOCATIVA BIOMECANICO FISICO: calor	Resbalones, tropezones caidas, heridas. Lumbalgias Desconfort termico Deshidratacion	Uso de EPP, inspeccion visual, autocuidado señalizacion Pausas Activas, hig. Postural Uso EPP, Pausas Activas. Punto de hidratacion
Lijado de puerta y limpieza de imperfecciones.	Quimico Mecanico Biomecanico FISICO: calor	Afeccion respiratoria rinitis. Lesion ocular por particulas. extraños cansancio osteomuscular Golpe de calor Deshidratacion	uso adecuado de EPP para actividad. Supervision SST restriccion, señalizacion persona autorizada pausa para tomar agua punto hidratacion
Aplicacion de Pintura a base de aceite. a las Puertas - rejas, mallas metalicas, etc. mediante aspersión con compresor ya sea tambien con brocha "uso de plataformas".	Altura: uso de plataforma Quimico. MECANICO uso compresor herramientas proyeccion particulas liquidos Electrico	Lesiones, esguinces, torceduras. afeccion respiratoria. Irritacion ocular somnolencia, intoxicacion alergia, dermatitis. Golpe de dedos y manos, lesion ocular Descarga, Quemadura	uso de EPP, autocuidado, inspeccion del area persona calificada trabajo en alturas uso de tapabocas industrial, autocuidado uso de los EPP adecuados autocuidado señalizacion restriccion, inspeccion de equipos, herramientas y area de trabajo.
	FISICO: Ruido Biomecanico	sordera, zumbido en oidos, estres cambios de humor cansancio osteomuscular Lumbalgia	uso de tapaoidos, gafas y demas EPP adecuados señalizacion, restriccion autocuidado Pausas Activas, higiene postural
Instalacion de Puertas, rejas, etc.	Locativo Mecanico Biomecanico	Resbalones; tropezones esguinces machacones en dedos y manos. Lumbalgias, cansancio osteo	uso de EPP autocuidado inspeccion. uso adecuado area., señalizacion. Pausas activas, higiene postural
Orden y aseo	Quimico Biomecanico FISICO	Alergia, gripa, rinitis cansancio en brazos y pies. Disconfor termico Punto de hidratacion	uso de EPP adecuado autocuidado pausas Activas higiene postural punto de hidratacion

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
CONSORCIO ATDS - AT NIT: 901.060.262 - 5	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Edwin Sebastian Prada	1144046987	ayudante.	
2	Kevin Pardo	1105463073	ayud.-te	
3	DIEGO FERNANDO	93238281	DISEÑO	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco.	Nombre: Andres Bastos	Nombre: Edna Salcedo
Cedula: 1092744228	Cedula: 1479504	Cedula: 65788898
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Sala de espera	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Aplicacion de pintura a base de agua en Paredes altas Sobre andamio multidireccional
FECHA DEL 2-12-2024 **AL** 2-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial.	cansancio en pies y piernas Desinformación de los Peligros por falta de atencion	charlas Diarias, cortas y efectivas uso de sillas
traslado de Personal materiales y herramientas al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico: calor.	Resbalones, trop personal, caidas, heridas. Lumbagos. Disconfor termico Deshidratacion	uso de EPP, inspeccion visual, autocuidado señalizacion Pausas Activas, hig. Postural uso EPP, Pausas activas punto hidratacion
Ascenso por el andamio y la cuneta de pintura.	Altura Quimico Biomecanico Mecanico: caida de objetos	Lesiones graves fatalidad Irritacion en los ojos por contacto pinturas. Lumbagos, calambres en brazos y manos. Lesion en la cabeza.	persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion del area, inspeccion señalizacion, supervision SST. autocuidado Pausas activas, H.g. Postural. uso EPP, restriccion, Señalizacion supervision SST.
Aplicacion de la pintura a base de agua en las Paredes altas de la Sala de espera.	Altura Quimico MECANICO. Biomecanico. Fisico: calor	Lesiones graves fatalidad. Alergias, dermatitis Irritacion ocular cansancio en brazos y manos, cansancio en Piernas, Lesion ocular Disconfor termico. Deshidratacion	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, Señalizacion inspeccion visual, autocuidado supervision SST uso EPP autocuidado. uso de los EPP adecuados restriccion del area Señalizacion Pausas activas, higiene postural punto de hidratacion descanso, Pausas activas
Descenso por el andamio y cunetas vacias.	Altura Biomecanico Mecanico: caida de objetos.	Lesiones graves fatalidad. Cansancio en brazos y manos Lesiones en la cabeza.	Persona autorizada, uso EPP, uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion, inspeccion & oper. SST, autocuidado Pausas activas Higiene Postural. uso de EPP, restriccion del area, Señalizacion supervision SST
Orden y Aseo	Quimico Polvo al barrer Biomecanico.	Alergia, gripa, rinitis. Cansancio ostensible	uso de EPP adecuado autocuidado humectacion Pausas Activas hig. Postural

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO OTOS - 07 NIT: 901.000.000 - 0	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ in la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mora	1005545128	OF	
2	Andres Vasquez	1234639512	AUX	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andres Bastidas	Nombre: Eduar Lyons
Cedula: 1082776228	Cedula: 1047950	Cedula: 63[illegible]
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Oficinas, rampas, Parqueadero	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Alambrado por los ductos existentes, instalacion de luminarias utilizando plataformas de 1.40 y escaleras dieléctricas
FECHA DEL 2 DIC. 2024 **AL** 8 de Diciembre	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentación	Biomecanico Psicosocial	Cansancio en pies y pierna. Desinformación de los peligros por falta de atencion	Charlas dinamicas, cortas y ejercicios Uso de sillas.
traslado de personal materiales y herramientas al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico: calor	Resbalones, tropezones, caidas, heridas Lumbagos Disconfor termico Deshidratacion	Uso de EPP, inspeccion visual, autorizado señalizacion Pausas Activas, hig. Postural. Uso EPP, Pausa activa Punto de hidratacion
Corte de energia "Bajo de tacos"	Electrico Biomecanico	Descargas, Quemaduras Lumbago cansancio en brazos y cuello	Personal autorizado con experiencia, uso EPP dielectricos y herramientas propiamente aislados, inspeccion Pausas activas, higiene postural, descansos autocuidado
Alambrado electrico por los ducts y tuberias existente.	Locativo: Altura Plataforma 1.40 MECANICO. Electrico	Lesiones, esguinces, torceduras, tropezones resbalones, hematomas Heridas en dedos y manos golpes, laceraciones Punzones Descarga, Quemaduras	Uso de EPP adecuado autocuidado, inspeccion visual. Procedimiento de equipo y herramientas en el area, señalizacion
"nuevo cableado Usando plataforma 1.40 y escaleras	FISICO Biomecanico	Hormigueo Disconfor termico Deshidratacion, estres cambios de humor. Cansancio en brazos y cuello y pierna	Uso EPP. adecuado autocuidado, Pausas activas Pausas activas, hig. postural
Alambrado, instalación y cambio de iluminación nuevas en area de	MECANICO. Electrico. Locativo FISICO: Estrés calor.	Golpes, heridas, Punzones Descarga, quemaduras tropezones, resbalones caidas a nivel, heridas varias Disconfor termico Deshidratacion	Uso adecuado de EPP, personal capacitado y autorizado, capacitacion inspeccion visual de area, autocuidado descansos, Pausas Activas hidratacion
Salones, plataforma parqueaderos, pasillos	Biomecanico	Hipoacusia. cansancio en brazos, hormigueo, cansancio en piernas.	Uso de EPP, Pausas activas, hig. Postural descansos.
orden y aseo del área	Quimico Biomecanico	gripa rinitis alergias cansancio en espalda y pies.	Uso de EPP adecuado autocuidado. Pausas activas higiene postural.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caidas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Alfredo Adarga	1106947147	Residente	
2	Francisco Leiva	79914435	electrico	
3	Juan Florez	80226743	Tecnico	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Munoz	Nombre: Andrés Bastidas	Nombre: Edna Liliana Yara
Cedula: 1082770228	Cedula: 1047950?	Cedula: 65+88545
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.248 - 5	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Baño.	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Instalacion de estructura en aluminio para cielo raso e instalacion de mismo
FECHA DEL 2-12-2024 **AL** 8-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial	Cansancio en pies y piernas Desinformacion de los riesgos por falta de atencion	Charla, dinamica, corta y eficaces uso de sillas
traslado de personal materiales y herramienta al area de trabajo	Locativo Biomec	Resbalones, tropezones raspones, heridas Lumbalgia Discomfor, termico Deshidratacion	Uso de EPP inspeccion visual, autocuidado señalizacion Pausas Activas, hig. Postural uso EPP, Pausas activas Punto Hidratacion
Instalacion y	Altura: Sobre plataforma de ≥1.40 y caida Biomecanico	Lesiones, esguinces fracturas. golpes, heridas Lumbalgia, cansancio en brazos y cuellos	Inspeccion visual de area, plataformas y escaleras, uso de EPP adecuados personal autorizado restriccion. Pausas activas, higiene postural
armado de la estructura del	Fisico: Mecanico.	Hipoacusia, estres cambios de humor. zumbidos, hormigueo y adormecimiento en pies y manos. Agotamiento termico; Deshidratacion Golpes en dedos y manos	uso adecuado de EPP, autocuidado persona autorizada inspeccion del area. autorizacion, Preoperacional. Supervision SST. autocuidado
Soporte para el cielo raso	Electrico Locativo	Electrico: golpe de descarga, formacion Resbalones, tropezones heridas, laceracion raspones.	punto de hidratacion uso de EPP dielectrico Preoperacion de equipo inspeccion visual del area, autocuidado
Instalacion	Altura: Sobre plataforma de ≥1.40 y caida Biomecanico	Lesiones, esguinces fracturas, golpes heridas. Lumbalgia, cansancio en brazos y cuello	uso de EPP adecuado persona autorizada y con experiencia, inspeccion de area, plataformas y escaleras, autocuidado supervision SST Pausas activas, hig. Postural
de cuminaria y laminas. en la estructura para el cielo	Fisico. Mecanico Locativo	Hipoacusia, estres cambios de humor Golpes, heridos en dedos y manos. Resbalones, tropezones heridos.	uso adecuado de EPP, autocuidado inspeccion de area. Preoperacionales inspeccion del area autocuidado
raso.	Electrico Quimico Biomecanico	Descarga, Quemadura grima, rinitis, alergia cansancio en brazos y manos	uso de EPP dielectrico persona autorizada pausas Activas higiene Postural.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
CONSORCIO XYZ - 01 NIT: 901.000.111 - 3	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Robinson Rangel. S.	19369465.	Oficial	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Ulloa.	Nombre: Andrés Bastos	Nombre: Edna Liliana Yara
Cedula: 1082776229	Cedula: 1479504	Cedula: 65788893
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.XXX.XXX - X	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Sala de espera.	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicacion de pintura a base de agua en Paredes altas, Sobre andamio multidireccional
FECHA DEL 3-12-2024 AL 5-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial	Cansancio en Pies y Piernas Desinformacion de los peligro por falta atencion	Charlas dinamicas, cortas y eficaces Uso de Sillas
Traslado del personal herramienta y materiales a area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico: calor -	Rebalones, tropezones caidas, heridas Lumbalgias Disconfor termico Deshidratacion	Uso de EPP, inspecciones usual, autocuidado Señalizacion. Pausas Activas, hig. postural Uso EPP, Pausas Activas Punto de hidratacion
Ascenso Por el andamio y cargas con la pintura	Altura Quimico Mecanico Biomecanico	Lesiones graves, fatalidad Irritacion ocular, dermatitis Lesion ocular, lesion en la cabeza cansancio osteomuscular	Persona autorizada uso EPP EPCC, andamio certificado restriccion, Señalizacion inspeccion, soportes SST
Aplicación de la Pintura a base de agua en las Paredes altas de la Sala de espera	Altura Quimico	Lesiones graves fatalidad Alergia, dermatitis irritacion en los ojos Por contacto	Persona autorizada uso EPP uso EPCC andamio Certificado restriccion, Señalizacion, inspeccion supervision SST uso de EPP adecuado autocuidado, Persona autorizada
	Mecanico Biomecanico Fisico: calor	Cansancio en brazos y manos, Lesion en los ojos por contacto. Lumbalgias Disconfor termico Deshidratacion	Uso de los EPP adecuados, autocuidado, inspeccion usual, Preoperacionales de area, espacio Descansos, Pausas Activas Punto de hidratacion
Descenso Por el andamio y cargas vacias	Altura. Biomecanico	Lesiones graves fatalidad Lumbalgias, causadas en brazos y manos	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, Señalizacion inspeccion, Soportes SST autocuidado Pausas Activas, higiene postural.
	Mecanico	Lesiones en la cabeza contusiones	uso EPP adecuado inspeccion usual autocuidado restriccion, Señalizacion Supervision SST
Orden y aseo	Quimico Polvo al barrer Biomecanico	Alergia, gripa, rinitis Cansancio estromuscular	Uso de EPP adecuados autocuidado hidratacion Pausas Activas higiene postural

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
CONSORCIO ATDS - NIT 901.000.000 - 0	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan [illegible]	1005[illegible]28	OF	
2	Andres [illegible]	1234039512	AUX	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco.	Nombre: Andrés Bautista	Nombre: Edna Liliana Yon
Cedula: 1082[illegible]22	Cedula: 1049795[illegible]4	Cedula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.000 - 3	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Holl cerca de los ascensores.	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Retiro del vidrio del ventanal, mediante golpes apalancados, sobre andamios a 11mts
FECHA DEL 4-12-2024 **AL** 4-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Delimitacion, Diligenciamiento De documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en pies y piernas. Desinformación de los peligros por falta de atencion	Realizacion de charlas cortas, dinamicas y efectivas uso de silla.
Traslado de personal herramienta y materiales al área de trabajo	Locativo Mecanico Biomecanico	Resbalon, tropezon caidas machacon en dedos o manos. Lombalgia, cansancio osteomuscular	uso adecuado de EPP inspeccion de area de trabajo, preparacion del equipo y herramienta. Pausas activas, ayuda con carretillas, autocuidado
Acenso por el andamio con la herramienta en mano	Alturas Biomecanico MECANICO	Lesiones graves fatalidad. Lumbalgia, cansancio manos. Lesiones en la cabeza contusiones	Personal autorizado, uso EPP, uso EPCC, andamio certificados, restriccion señalizacion, inspecciones supervision SST, autocuidado pausas activas, hig. postural. uso de EPP, casco, restriccion señalizacion
Posicion en la parte mas arriba para comenzar	Altura: MECANICO Proyeccion Partes Filos	Lesiones graves fatalidad Heridas, cortadas Profundas, Lesiones graves oculares	Personal autorizado, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST. uso de EPP adecuado, ala actividad, autocuidado
a Retirar el vidrio del ventanal, rompiendo con martillos.	Biomecanico Fisico: calor	cansancio osteomuscular. Deshidratacion,	Plan de emergencias, Botiquin, Brigadas, restriccion, señalizacion. Pausas activas higiene postural Punto hidratacion
Desenso por el andamio a pisos.	Altura Biomecanico	lesions graves fatalidad cansancio en brazos y piernas	Persona autorizada, uso EPP, uso EPCC, andamio multidireccional certificado, restriccion supervision SST. Pausas activas hig. postural
Recoleccion de los vidrios, empaque y traslado al almacen, orden y aseo del área	Mecanico Locativo Quimico polvo alberg Biomecanico	cortes profundos en dedos o manos lesion ocular grave Resbalones, tropezones falta de orden en el area. alergia, gripa rinitis cansancio en brazos y manos	uso adecuado de los EPP, autocuidado personal asignado inspeccion visual. del área Realizar orden y aseo en el area. uso de EPP adecuado autocuidado Pausas activas. higiene postural

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO OYOC - 07 NIT: 901.000.858 - 9	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mora	1005154523	OF	
2	Andres Vasquez	1734639512	Aux	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andres Bastos D	Nombre: Edna Liliana Yo
Cedula: Inspector obra	Cedula: 19479504	Cedula: Residente SISO
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.000 - 0	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Sala de espera y Hall cerca de la escalera	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Se realizara ascenso por el andamio para tomar medidas del ventanal y poder cortar el material para instalar
FECHA DEL 5-12-2024 **AL** 8-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en Pies y Piernas Desinformacion de los Peligros	Charla dinamica, conteo y retiro Uso de sillas.
Traslado de personal, herramienta y materiales al área de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Resbalar, tropezones caidas, heridas, lesiones lumbalgias, cansancio osteomuscular Disconfort termico. Deshidratacion	inspeccion visual del area, señalizacion uso EPP Pausas activas, higiene postural. uso de EPP adecuadamente Punto hidratacion
Ascenso por el andamio Para tomar medidas al ventanal.	Atrapamiento Biomecanico Mecanico.	Lesiones graves fatalidad cansancio en brazos y manos machacones en manos y dedos Lesiones en la cabeza	Personal autorizado, uso EPP uso EPCC y andamio certificado inspecciones, restricciones señalizacion, supervision SST-auto cuidado, Pausas activas hig. postural. uso EPP, autocuidado, Precaucion
Corte del material de hierro segun la Toma de medidas del ventanal.	MECANICO: uso cortadora Uso Herramientas manuales. Riesgo Publico FISICO: Ruido Quimico Material particulado Biomecanico Locativo	Amputacion, Heridas, fracturas, golpes en dedos o manos, Lesiones Hipoacusia, Cefalalgias, Zumbidos, estres. Afeccion respiratoria Siderosis. Lumbalgias, cansancio osteomuscular Resbalones, caidas a nivel, tropezones	uso adecuado de EPP. Preoperacional de equipos y herramientas. Inspeccion visual del area, restriccion del area, supervision de SST, Señalizacion realizacion de Pausas activas, higiene Postural Señalizacion, inspeccion visual del area, autocuidado
Almacenamiento del material en sitio	Locativo Biomecanico	falta de orden y asco. tropezones, mal aspecto Lumbalgia, cansancio muscular	Almacenamiento adecuado de las varillas cortadas señalizacion del area pausas activas hig. postural.
Orden y Aseo del area	Locativo. Quimico Polvo.	Resbalones, tropezones heridas, hematomas Alergia, rinitis, problemas respiratorios	Autocuidado, uso EPP señalizacion del area uso de EPP adecuado autocuidado homeostasis
	Biomecanico	Lumbalgias, cansancio osteomuscular	Pausas activas higiene postural

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Emiliano Ramirez	79487033	Operario	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andrés Bautista	Nombre: Edwar Lyra
Cedula: 1032476229	Cedula: 1479504	Cedula: 6578889
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.560.858 - 3	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: Patio de Atras	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicacion y terminacion de la base de pollurea al Patio de atras.
FECHA: DEL 5-12-2024 AL 8-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentación	Biomecanico Psicosocial.	Cansancio en pies y piernas. Desinformación de los peligros por Alteración	charla dinamica, corta y efectiva uso de Sillas
traslado de personal materiales y herramientas al area de trabajo	Locativa Biomecanico Fisico: calor	Resbalon, tropezon, caidas, herida. Lumbago Disconfor termico Deshidratacion	uso de EPP, inspeccion visual, autocuidado. señalizacion Pausas activas, hrg. Postural. uso EPP, Pausa activas punto hidratacion
Preparacion de mezcla de los Productos que se van a aplicar en el área, mediante taladro con paleta mezcladora como accesorio	MECANICO uso equipos electri proyeccion particu Electrico. Quimico.	Heridas placeracion Lesion ocular. Descarga, Quemadu Dermatitis, irritacion	uso adecuado de EPP, autocuidado Personal autorizado inspeccion, precaucion de equipos y herramientas restriccion del area señalizacion
	Fisico: Ruido, vibración calor.	enfermedades respiratorias Alergicas, rinitis Afeccion en ojos Sordera, Zumbido Adormecimiento y Hormigueo en manos y de pies Disconfor termico, golpe calor	hoja de seguridad plan de emergencia uso de EPP como tapaoidos, pausas activas punto de hidratacion
Aplicacion del producto mediante esparcimiento con rodillo	Biomecanico Psicosocial	Lumbago, cansancio. osteo-muscular. trabajos a bajo tiempo, ansiedad estres.	Pausas activas higiene postural Pausas activas, Planificacion delas actividades, Tomar las acertadas
	Biomecanico Quimico Fisico.	Lumbago cansancio-atencion Alergias, ardor en ojos Sordera, zumbo hormigueo	Pausa activa, higiene postural uso de EPP adecuado autocuidado,
	Locativo Electrico	Atrapamiento en cosas al momento caida a nivel resbalones, caidas Descarga, Quemad	uso de EPP autocuidado. inspeccion visual del area, señalizacion uso EPP, Aislamiento autocuidado
Orden y Aseo	Biomecanico Quimico (polvo) Locativo	cansancio en brazos y manos Rinitis, gripa alergias Resbalon, tropezon	Pausas activas higiene postural uso de EPP adecuado señalizacion, inspeccion visual del área autocuidado

Escaneado con CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jaime Rojas Ramos	1083908905	APLICADOR	
2	JORGE MARIO BERMUDEZ	7015476707	APLICADOR	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Jhon Carlos Velez	Nombre: Andres Basto D	Nombre: Edwin Salazar
Cedula: 1092774228	Cedula: 1047950?	Cedula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Hall cerca de las escaleras	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalacion de la estructura de ventaneria a la pared sobre andamio
FECHA DEL 6-12-2024 AL 6-12-2024.	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion	Biomecanico Psicosocial	Cansancio en Pies y Piernas falta de atencion y desinformacion de los peligros	Charlas cortas y dinamicas, efectivas uso de sillas.
traslado de personal, materiales y herramientas al area.	Locativo Biomecanico Fisico: Ruido calor	resbalon, tropezon caida, herido Lumbagos, cansancio osteomuscular Hipoacusia Disconfor termico Deshidratacion	Inspeccion visual del area, autocuidado, Señalizacion Pausas activas, higiene postural. Punto de hidratacion.
Instalacion de los pernos a la pared con el taladro a nivel del Piso	Altura Locativo. Biomecanico Fisico Ruido calor	caidas, lesiones graves fatalidad, resbalones cansancio en brazos y manos Hipoacusia, Disconfor termico, Deshidratacion	Persona autorizada, uso EPP, uso EPCC, andamio certificado restriccion, Señalizacion, inspeccion, supervision SST Pausas activas. higiene postural. Punto de hidratacion, EPP.
Ascenso por el andamio con el material y herramienta	Altura. Mecanico: caida objeto Biomecanico Fisico	Lesiones graves fatalidad. Lesiones en la cabeza; cansancio osteomuscular Disconfor termico	Persona autorizada uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, Señalizacion inspeccion, supervision SST Pausas activas, higiene postural uso EPP, punto hidratacion
Instalacion de la estructura del	Altura= Fisico: Ruido calor Mecanico	Lesion grave fatalidad zumbidos en oidos, sordera estres, cambio de humor Herido en dedos o manos	persona autorizada, EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, Señalizacion, inspeccion supervision SST, autocuidado uso de EPP adecuado autocuidado, supervision SST, preoperacional.
Ventanal a la Pared con tornillos Sobre el andamio en altura de 11mts.	uso de Herramienta manual, equipo electrico, proyeccion objetos. ELECTRICO Biomecanico	machacones, golpes en dedos o mano. Lesiones en la cabeza ojos. Descarga electrica. Lumbagos, cansancio osteomuscular	uso de EPP adecuado autocuidado, inspeccion visual, preoperacional restriccion del area, Señalizacion uso EPP. autocuidado Señalizacion Pausas activas, hig. postural.
Descenso del andamio a piso con las herramientas. utilizadas Orden y aseo.	Altura. Biomecanico MECANICO caida de objeto Fisico: calor Quimico: polvo cemento	Lesiones graves fatalidad. Lumbagos, cansancio en manos y brazos. Lesiones en la cabeza. Disconfor termico Deshidratacion Rinitis, alergia, gripa	uso de EPP, Personal autorizado uso EPCC, andamio certificado restriccion, Señalizacion, inspeccion supervision SST, autocuidado Pausas activas, higiene postural. uso EPP, restriccion, Señalizacion uso de EPP, Pausas activas, Punto de hidratacion. uso de EPP tapabocas humectacion.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AYOC - 07 NIT: 901.049.248 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Segûn aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Euliceo Ramirez	79487053	Operario	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andrés Bustos	Nombre: Edna Edward Gil
Cedula: 1082226228	Cedula: 1.479.504	Cedula: 65788548
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.000 - 0	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Holl cerca a las escaleras	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalacion de Verticales a la estructura de Ornamentacion y ajustes.
FECHA DEL 7-12-2024 AL 7-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en Pies y Piernas Desinformacion de los Peligros por falta de atencion	Charlas, dinamicas corta y eficaces uso de sillas
Traslado de personal, material y herramienta al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Resbalones, tropezones caidas, heridas. Lumbagos ansancio, osteomuscular. Disconfort termico Deshidratacion	Inspeccion visual del area, autocuidado Señalizacion Pausas activas, hig. postural. ponto hidratacion.
Ascenso por el andamio	Altura Biomecanico	Lesiones graves fatalidad. cansancio en brazos y manos	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion inspeccion supervision SST autocuidado Tele steñicy, Pausas activas higiene postural.
Instalacion de horizontales a la estructura y Ajustes Pendientes de la estructura	Altura. Biomecanico	Lesiones graves fatalidad Lumbagos, calambres cansancio en brazos, manos y cuello	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalacion, inspecion supervision SST, autocuidado Pausas activas Higiene Postural
a la pared. con tornillo. sobre andamio. a una altura de 11 mts.	MECANICO ELECTRICO. FISICO: Ruido	Heridas Graves, golpes y machacones en dedos o manos, lesiones en la cabeza Descarga electrica Sordera, zumbido en oidos estres., Disconfort, deshidra	autocuidado Uso de EPP adecuado .autocuidado Inspeccion visual., Proteccion de herramienta y equipos. .Señalizacion. Supervision SST, punto hidratacion.
Descenso del andamio. de la persona y sus herramientas.	Alturas Biomecanico Mecanico: caida objetos. Fisico: calor	Lesiones graves fatalidad Lumbagos, cansancio en brazos y manos Lesiones en la cabeza. Disconfor termico Deshidratacion	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, Señalizacion Inspeccion es, supervision SST Pausas activas, higiene Postural. uso adecuado de los EPP, cerramento, restriccion señalizacion, inspeccion supervision SST, autocuidado Pausa activa, punto de hidratacion
Orden y aseo	Biomecanico Quimico: Polvo al barrer	cansancio en brazos y manos gripa, rinitis Alergias	Pausas Activas hig. postural uso EPP, humectacion

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Emiliano Ramirez	79187053	Operario	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Cruz	Nombre: Andrés Barbosa	Nombre: Edwar Manager
Cedula: 93391274	Cedula: 1047950	Cedula: 63788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.800.808 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Parte atras "Sarabanda cargas." andamio #4	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Arme y desarme de andamios para traslado de lugar
FECHA DEL 7-12-2024 AL 7-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion (ATS, PTS, Charlas, mapas)	Biomecanico Psicosocial	cansancio en Piernas y Pies Desinformacion de los riesgos falta atencion	Realizacion de la charla corta, concisa y efectiva uso de silla
traslado de Personal herramienta y material al area de trabajo	Locativos FISICO: Calor Biomecanico	resbalon, raspones hematomas, Lesiones Disconfort termico, deshidratacion cansancio estiramiento	uso adecuado de los EPP, inspecion visual del area, autocuidado Punto de hidratacion realizar pausas activas higiene corporal
Ascenso al andamio para comenzar el desarme. por el andamiero	Altura. Biomecanico FISICO: Ruido	Lesiones graves fatalidad Lumbago, cansancio estiramiento sordera, zumbido en oidos, estres, deshidratacion	persona autorizada uso de EPP, EPCC y andamio certificados. restriccion, Señalizacion supervision SST Pausas activas, calistenia uso de EPP, autocuidado Punto hidratacion
Desarme y balado de los pisos del andamio a piso.	Altura. Biomecanico MECANICO	Lesiones graves fatalidad Lumbago, cansancio en brazos y manos Golpes, machacones.	persona autorizada, uso EPP, uso EPCC, andamio certificado restriccion, Señalizacion supervision SST, autocuidado calistenia, Pausa activas hig. ene postural. Señalizacion.
	atrapamiento, caida de objetos uso Herramienta FISICO: Ruido. calor Locativo.	en dedos o mano contusiones en la cabeza Sordera, zumbido en oidos estres. Resbalon, raspon, Lesiones	uso adecuado de los EPP; inspeccion precapacional de Herramienta y equipos. Pausas activas, descansos. uso tapa oidos. Inspeccion en el area. autocuidado, Señalizacion
Traslado y armado del andamio en. otra area.	Altura Locativo. Biomecanico	Lesiones graves fatalidad tropezon resbalon. Lumbago, cansancio estres	persona autorizada, uso EPP, uso de EPCC y andamio certificados restriccion, supervision SST. Señalizacion, inspecion, autocuidado inspeccion visual del area autocuidado, Señalizacion y Pausas activas, hig. Postural
	FISICO: Ruido. Hormigueo. calor. MECANICO Uso Herramienta, caida objeto	Sordera, zumbido en oidos cambios de humor, estres machacones en dedos o manos Golpes, contusiones en la cabeza	uso adecuado de los EPP para la actividad Punto de hidratacion uso EPP., restriccion Señalizacion supervision de SST. autocuidado
Descenso del andamio a piso. del andamiero	Altura Biomecanico	Lesiones graves fatalidad Lumbago, cansancio en brazos y manos	persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificados restriccion, Señalizacion, supervision SST, autocuidado Realizacion de pausas activas, hig. ene Postural. autocuidado

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO ATOS - 07 NIT: 901.060.206 - 5	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mar	1005[illegible]520	OF	
2	Andres Vasquez	1234639512	AUX	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Baez	Nombre: Andrés Bareño	Nombre: Edna Liliana Yara
Cedula: 9[illegible]	Cedula: 19479 504	Cedula: 65[illegible]893
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - NIT: 901.909.898 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 3

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Obra General.	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** - Aplicacion de Pintura en partes bajas sobre plataformas menores de 1.40, preparacion y mezcla manual de mortero instalacion de baldosas, corte de baldosas con pulidora o corta ceramica, corte de varilla con pulidora.
FECHA DEL 9-12-2024 **AL** 15-12-2024.	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion	Biomecanico Psicosocial	Cansancio en pies y piernas Desinformacion de los riesgos.	Charlas, dinamicas, cortas y efectivas uso de Sillas
Traslado del personal herramientas y materiales al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Tropezones, raspones resbalones cansancio osteomuscular Disconfor termico Deshidratacion	Inspeccion visual del area, señalizacion autocuidado, uso EPP pausas activas higiene postural punto de hidratación
Aplicacion de pintura en paredes internas. sobre plataformas ≤1.40	Locativo. caida distinto nivel. Biomecanico mov-repetitivos	esguinces, lesiones torceduras Lumbagos, cansancio en brazos, manos cuello.	inspeccion del area señalizacion, restriccion persona autorizada uso de EPP, autocuidado supervision de SST Pausas activas higiene postural.
	Mecanico Fisico. Quimico	golpes, magulladuras en dedos o manos Lesiones en la cabeza Disconfor termico Deshidratacion dermatitis, irritacion ocular	uso de EPP adecuados. persona autorizada restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST uso EPP, punto de hidratación mas cercano
Preparacion y aplicacion de	Quimico Mecanico	Dermatitis, silicosis y otros afecciones respiratorias. Cortes, golpes en dedos o manos lesiones oculares.	uso de EPP adecuado autocuidado, inspeccion preoperacional. restriccion del area persona autorizada señalizacion de area
mezcla de mortero para resanes, vigas. manualmente.	Biomecanico Fisico.	cansancio osteomuscular. Disconfor termico Deshidratacion	pausas activas, higiene postural. punto de hidratacion pausas activas.
Fabricacion de vigas de amarre	Mecanico uso herramienta manual y Pulidora Fisico: Ruido Vibra, radi	golpes, magulladuras punzones, heridas.. Amputacion; heridas y raves Sordera, zumbido en oidos, estres, cambio	uso de EPP. adecuados autocuidado, Persona autorizada, restriccion supervision SST, mantto preoperacional de equipos. uso de EPP, pausas
con tablones y varilla para el portico de ingreso - uso de plataformas menores 1.40 cm.	rad-Sol. Locativo caida distinto nivel	de humor, irritabilidad adormecimto en manos. Deshidratacion, quemaduras por el Sol. torcedura, esguinces	activas; autocuidado Persona autorizada punto de hidratacion Inspeccion del area preoperacionales. autocuidado, restriccion Persona autorizada supervision SST

Escaneado con CamScanner

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
corte de ceramica y varillas con Polidora.	Mecanico Biomecanico	Heridas en dedos o manos, lesion ocular lumbagos, cansancio osteomuscular	uso de los EPP adecuados autocuidado, inspeccion preoperacional, personal autorizado. pausas activas, higiene postural
corte de Ceramica y/o varilla con Polidora.	MECANICO FISICO: Ruido vibracion Quimico. polvo. Biomecanico	Lesiones graves, amputacion. zumbidos en oidos, Sordera, estres, cambios de humor Afecciones respiratorias Alergias, Silicosis cansancio osteomuscular	uso adecuado de los EPP, preoperacional de equipo, personal autorizado, restriccion señalizacion, supervision uso EPP, autocuidado pausas activas, higiene postural
Instalacion de Ceramica "baldosa" en baños, Pisos.	Quimico Fisico: Ruidos fuertes, calor. Biomecanico	Alergia, dermatitis afecciones respiratorias Sordera, zumbidos en oidos, estres, cambios de humor, hormigueo y adormecimiento en manos Lumbagos, cansancio osteomuscular.	uso adecuado de los EPP, autocuidado hojas de seguridad. plan de emergencia botiquines. personal autorizado. Realizacion pausas activas.
Instalacion de baldosa de Piso duro.	Quimico Biomecanico Mecanico Fisico	silicosis, afecciones respiratorias. cansancio osteomuscular, lumbagos, calambres Golpes en dedos o manos Disconfort, Deshidratacion	uso de los EPP adecuados autocuidado. pausas activas higiene postural personal autorizado. señalizacion, restriccion cubrimiento con caucho.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO XYOS - 57 NIT: 901.000.244 - 2	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 3 de 3

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	DIEGO Garcia	14296350	Alumno	
2	Yostin Solano Bonilla	1100450444	Ayudante	
3	JEAN MOSE	1005551528	OF	
4	Andres Vasquez	1234639512	AUX...	
5	Adrian A. Tapasco	1007802369.	Ayudante.	Adrian T.
6	Edwin León	7704.002.5477	Ayudante	Edwin León
7	Oscar Garcia M.	1006208713	Aux.....	
8	Edwin A Vega	14296757	Oficial	Edwin Vega
9		9382		
10	Cesar Augusto Corrzon	1.106.738.407	Ayudor	
11	Orfa Brand Palac	29555506	oficial	
12	RUBENDARIO	14/69852	OFICIAL	Ruben Mendoza
13	Brenda Varon	1108712A	Ing Auxiliar	Brenda Varon
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre:	Nombre: Edwin Yoy
Cedula: 1082776228	Cedula:	Cedula:
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.869.242 - 9	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Patio de Atrás	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Ornamentación. Pintura a base de aceite para puertas, rejas, etc: metalicos
FECHA DEL 9-12-2024 **AL** 13-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentación	Biomecanico Psicosocial	cansancio en pies y piernas Desinformación de los Peligros Por falta de atencion al tema.	charlas cortas, dinamicas y eficaces Uso de Sillas.
traslado de personal, herramienta y material al área de trabajo.	LOCATIVO BIOMECANICA FISICO: calor.	Tropezon, raspon, resbalon, heridas, Lumbago, cansancio osteomuscular Disconfor termico. Deshidratacion	Uso de EPP adecuado, inspección visual, señalizacion, autocuidado, pausas Activas, estiramiento, hig postural, hidratacion. Punto de hidratacion. ropa fresca.
Lijado de Puertas y limpieza de impurezas.	Quimico liquido: pintura, Polvo: al lijar pintura Extraña. MECANICO FISICO: calor.	Afeccion respiratoria rinitis, Lesion o irritacion ocular por part. extrañas. Golpes en dedos o manos Afecciones oculares. Deshidratacion Disconfor termico	Uso adecuado de EPP autocuidado, inspeccion del area, Precauciones de equipos y herramientas restricciones, señalizacion Persona autorizada Punto de hidratacion
Aplicación de pintura a base de aceite para puertas marcos, rejas,	Quimico: vapor, liquido, polvos. MECANICO Electrico	Afecciones respiratorias. somnolencia, intoxicacion alergia, dermatitis. Irritacion ocular Golpes de dedos y manos Lesion ocular. Descargas, Quemaduras	Uso de EPP, personas autorizadas, restriccion señalizacion, inspeccion preoperacional del equipo, de EPP, de herramientas a usar, autocuidado supervision SST.
portones, etc, mediante pistola con compresor y con brocha manual mente	Fisico Incendios Biomecanico	Sordera, zumbado craneo estres, cambios de humor irritabilidad, contacto de incendio Cansancio osteomuscular Lumbago	Uso de EPP, zona de actividad, pausas activas autocuidado. uso de extinter cerca del area Realizar pausas Activas higiene postural.
Instalaciones de puertas, Rejas, Portones, etc	Locativo MECANICO Biomecanico	Resbalones, tropezones raspones, esguince. Laceraciones en dedos y manos Lumbago, cansancio muscular	Uso adecuado de EPP autocuidado, inspeccion visual del area, señalizacion Pausas Activas, higiene postural.
Soldadura con electroSoldador	Fisico: Radiacion no ionizante, Solidez Arco Soldadura Quimico: Humo metalico, gases MECANICO Electrico	Conjuntivitis, cataratas Edema Edema pulmonar, neumonitis Irritacion de ojos, nariz y vias respiratorias Quemaduras Partes calientes, quemaduras Descargas, Quemaduras	Persona autorizada Uso de los EPP adecuados para la actividad señalizacion, restriccion preoperacional y inspeccion del area
Orden y ASEO	Quimico polvo de barrido Locativo Fisico: calor.	Alergias, rinitis, gripa Resp. no tos personas Disconfor termico, Deshidratacion	Uso de EPP adecuado humectacion del area inspeccion visual del area, autocuidado Punto de hidratacion Autocuidado

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AYDC - ST NIT: 901.069.848 - 8	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD / Careta de soldar	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Sebastian Prada	1110456987	Ayudante	
2	[illegible]	93238281	PINTOR	
3	Kevin Javier Pardo	1105463073	ayudante	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasquez	Nombre: Andrés Bark O	Nombre: Edna Liliana Yara
Cedula: 1082770228	Cedula: 19479504	Cedula: 63788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.869.268 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Baños	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Regatos, Retiro e instalacion de tubos en PVC y la instalacion de tazas de baños, lavamanos Orinales
FECHA DEL 9-12-2024 **AL** 15-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en Pies y Piernas Desinformación de los Riesgos por la falta de atencion a la charla	Realizacion de charlas cortas y rapidas. dinamicas. Uso de sillas
Traslado de personal, herramienta y material al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico.	Tropezones, raspones heridas cansancio osteomuscular Lumbalgias Disconfort termico Deshidratacion	Pausas activas, higiene inspeccion de area señalizacion, autocuidado Pausas activas, higiene Postural Ropa fresca, Punto hidratacion.
Corte de tuberia en PVC con Polidora	MECANICO Ruido, proyeccion calor, manejo de polidora FISICO: Ruido. vibracion calor Iluminacion	Amputacion, heridas graves Lesiones oculares, golpes en dedos y manos. Hipoacusia, zumbidos, estres cambios de humor, adormecimiento hormigueo, dedos o manos fatiga visual Deshidratacion, Disconfort	uso de EPP adecuado para la actividad, persona autorizada y con experiencia, autocuidado luminarias en el area supervision SST. Punto de hidratacion.
Polidora	Electrico Locativo Biomecanico Quimico: Polvos.	Descarga, quemaduras Tropezon, resbalones Lumbalgias, cansancio osteomuscular Alergia, rinitis, gripa	uso de EPP adecuado persona autorizada. Autocuidado, inspeccion del area de trabajo, pausas activas higiene Postural. humectacion
Instalación de	Quimico: uso de Pegante MECANICO FISICO: Ruido Proyeccion calor.	Rinitis, irrita las vias respiratorias, efecto alucinogeno, alergias Lesion ocular o irritacion en ojos por contacto. Sordera, estres, cambio hemo	uso de EPP adecuado persona autorizada Preoperacionales de equipos, inspeccion del area, Señalizacion autocuidado
Pegue de la tuberia en PVC y tazas,	Locativo. Biomecanico	Resbalones, tropezones heridas. herramienta lumbalgias, cansancio osteomuscular	Señalizacion del area inspeccion, autocuidado Realizacion de pausas activas. formula higiene Postural
Orinales y lavamanos.	Biologico	bacterias en la tuberia existente	uso EPP, autocuidado orden y aseo
Orden y Aseo	Quimico Biomecanico Locativo	Rinitis, Alergia gripa cansancio osteomuscular tropezon, resbalon	uso de EPP adecuado autocuidado. Pausas activas, descanso higiene postural. inspeccion del area autocuidado

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AYOC - 07 NIT: 901.666.492 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	/	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	/	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	/	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	/	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Edwin Avena	7[illegible]752	oficial	Edwin Avena
2	Oscar Garcia	1008028713	Aux...	Oscar
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andres Bustos	Nombre: Edna Liliana Yara
Cedula: 1082770228	Cedula: 19479503	Cedula: 63788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.866.248 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Obra general	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Actividades electricas como cambios de luminarias conexiones en partes bajas. recorrido en el area
FECHA DEL 9-12-202 AL 14-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en pies y piernas Desinformacion de los peligros	Charlas, capacitaciones y eficaces uso de EPIS
Traslado de personal materiales y herramientas al área	Locativo Biomecanico Fisico	Resbalon, tropezon heridas lumbalgias, cansancio osteomuscular disconfor termico Deshidratacion	Inspeccion visual de area, señalizacion autocuidado pausas activas, higiene postural Reparto de punto de hidratacion
Recorrido de areas revisando instalaciones electricas.	Locativo Biomecano Fisico	Resbalons, tropezon hematomas cansancio en piernas Disconfor termico Deshidratación	uso de EPP adecuado inspeccion visual del area, pausas activas, higiene postural Punto hidratacion.
Desenergizacion de los puntos en el area donde se va a intervenir.	Electrico Mecanico	Descarga electrica quemaduras Golpes en manos o dedos, heridas por zonas	uso de EPP dielectrico uso de herramienta dielectricas autocuidado restricción de area personal autorizado
	Locativo Biomecano Fisico.	Resbalons, tropezon hematomas cansancio en brazos piernas, cuello disconfor termico Deshidratacion	Inspeccion visual del area, autocuidado Pausas activas higiene postural punto hidratacion
Cambio de Luminarias.	Mecanico Fisico	Golpes en manos o dedos; punzonazos heridas. Disconfor termico Deshidratación	uso de EPP adecuado inspeccion del area Persona autorizada punto de hidratacion pausas activas, descansos
Sobre estaleros de 1.40 o Rudy o en piso	Locativo	resbalones. resbalon tropezon, esguinces en pies.	Inspeccion del area autocuidado.
Orden y aseo	Quimico Biomecanico	alergia, gripas rinitis cansancio en brazos y manos.	uso EPP, autocuidado humectacion. Pausas activas higiene Postural

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.000.000 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO		ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES		MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA		LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD		PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Freddy Perez	80226043	Tec Electrico	
2	Francisco Leiva	79914435	electrico	
3	Alfredo Pelaez Losco	1065644495	Ing. Electrico	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velosa	Nombre: Andres Blanco	Nombre: Edna Milena Yara
Cedula: 1082776228.	Cedula: 1947950	Cedula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.060.248 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Sala de atencion al Publico	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Cambio de instalación de luminarias en partes altas sobre andamio
FECHA DEL 9-12-2024 **AL** 9-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en pies y Piernas. Desinformacion de los Peligros.	charlas cortas, dinamicas y eficaces uso de sillas
traslado del personal herramientas y materiales al area de trabajo	Locativo Biomecanico FISICO	Tropezones, resbalones cansancio osteomuscular Disconfort termico Deshidratacion	inspeccion uso del uso de EPP's autocuidado. Pausas activas, higiene postural Punto de hidratacion Pausas activas
Acenso y descenso de los andamios.	ELECTRICO ALTURA. BIOMECANICO	Lesiones graves fatalidad cansancio en brazos y manos.	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion, inspeccion, supervision SST pausas activas, higiene Postural; autocuidado
Desenergizacion de la energia en los puntos donde se va a realizar las actividades.	ELECTRICO BIOMECANICO FISICO MECANICO	Descarga / quemadura Cansancio en brazos manos, cuello. Disconfort termico Deshidratacion Golpes, machacones en manos y dedos	uso EPP aislante dielectrico, restriccion persona autorizada Pausas activas, higiene Postural, autocuidado punto de hidratacion ropa fresca, EPP. autocuidado uso EPP adecuadamente autocuidado, inspeccion de herramientas
Cambio de luminaria en las partes altas; utilizando andamios multidireccional	ALTURA. BIOMECANICO MECANICO. FISICO	Lesiones graves fatalidad cansancio en brazos manos y cuello lesiones en la cabeza, contusión Disconfort termico Deshidratacion	Persona autorizada, uso EPP, uso EPCC, andamio certificado, restriccion señalizacion, inspeccion supervision SST pausas activas higiene postural. uso de EPP, restriccion señalizacion, persona autorizada, uso de poster herramientas. inspeccion de herramientas. punto de hidratacion.
Orden y Aseo.	Quimico Biomecanico	Rinitis, gripa alergica. cansancio en manos y brazos	uso EPP adecuadamente autocuidado. pausas activas, higiene postural.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
CONSORCIO AYDI - ST NIT: 901.000.248 - 9	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Francisco Leiva	79914435	electrico	
2	Juan Florez	80225043	Te Electri	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Ulloa	Nombre: Andres Basto B	Nombre: Edna Liana Goez
Cedula: 1082776222.	Cedula: 19479503	Cedula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.660.244 - 3	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Hd es caleros	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Aplicacion de Pintura a base de agua en Parcds altas sobre andamio #2
FECHA DEL 9-12-2024 **AL** 9-12-24	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial	Cansancio en Pies y Piernas. Desinformación del riesgo por falta de atencion de tem	Charlas cortas, dinamicas y eficaces uso de sillas para firmar los documentos
traslado de personal, herramienta y material al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Caidas, golpes, torceduras, golpes, heridas. cansancio osteomuscular Disconfort termico Deshidratacion	Inspeccion visual del area señalizacion, autocuidado Pausas Activas, hig. Postural Punto de hidratacion. Descansos.
Acceso por el andamio con	Alturas Quimico	Lesiones graves fatalidad Irritacion de ojos por contacto con pintura	Persona autorizada, uso EPP uso Epcc, andamio certificado restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST uso de EPP, autocuidado Hoja de seguridad, Plan de emergencia
la cabeza de Pintura.	Biomecanico Fisico. Mecanico	Cansancio en brazos y manos Disconfort, Deshidratacion Lesiones, contusiones en la cabeza	Pausas activas hig. postural. Punto de hidratacion uso de EPP, restriccion señalizacion; supervision SST
Aplicación de la pintura. a base	Alturas. Quimico Fisico	Lesiones graves fatalidad Alergia, dermatitis irritacion ocular, Disconfort, deshidratacion	Persona autorizada uso EPP uso Epcc, andamio certificado restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST uso de EPP, autocuidado Hoja de seguridad. Punto de hidratacion
de agua. en las parcds altas sobre andamio.	Mecanicos Biomecanico	Lesiones, contusiones en la cabeza Cansancio en brazos manos y cuello. Lumbalgias	uso EPP, restriccion señalizacion, supervision SST, autocuidado Pausas Activas higiene postural autocuidado
Descenso por el andamio	Alturas Mecanico Biomecanico	Lesiones graves fatalidad contusiones en la cabeza cansancio en brazos y manos	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST uso de EPP, restriccion señalizacion, autocuidado pausas Activas, hig. postural
orden y aseo	Quimico Biomecanico	Alergia, gripa, rinitis cansancio osteomuscular	uso EPP, autocuidado inspeccion, humectacion Pausas activas higiene postural autocuidado

Escaneado con CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mora	1065654528	OF	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andres Basto	Nombre: Edna Liliana Yate
Cedula: 10827.6228	Cedula: 79479503	Cedula: 65788893
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.246 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION:	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Aplicacion de Pintura a base de agua Para Paredes altas sobre andamio
FECHA DEL 10-12-202 **AL** 10-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial.	cansancio en Ojos y Brazos Desinformacion de los riesgos Perdida de atencion	Charlas Arcillas con EPP efectivos. uso de sillas.
traslado de personal. herramienta y material al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Tropezon, caidas golpes cansancio osteomuscular Disconfort termico Deshidratacion	Inspeccion visual delimitacion señalizacion, autocuidado pausas Activas Hig. Postural. Punto de hidratacion Dos cuidados
Acceso por el andamio. con la cancha de pintura.	Altura. Quimico	Lesiones graves fatalidad. Irritacion de los ojos por contacto de la pintura	Personal autorizado, uso EPP uso de EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST uso de EPP adecuado. Hojas de seguridad, Plan de emerg, Botiquin
	Biomecanico Fisico Mecanico caida de objeto	cansancio en brazos manos y cuello Disconfor, deshidratacion Lesiones, contusiones en la cabeza	pausas activas, higiene postural, punto de hidratacion uso de EPP adecuado. restriccion del area. Señalizacion.
Aplicacion de la Pintura a base de agua en las Paredes altas Sobre andamio	Altura. Quimico Fisico	Lesiones graves fatalidad Alergia, dermatitis irritacion ocular Disconfor, deshidratacion	Personal autorizado, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST uso de EPP, autoridado Botiquin, Plan de emergencia punto de hidratacion
	Biomecanico Mecanico	Cansancio en brazos manos y cuello. Lesiones contusiones en la cabeza	Pausas activas hig, enc postural. autocuidado uso de EPP; señalizacion restriccion, supervision SST.
Descenso por el andamio	Altura. Biomecanico Mecanico	Lesiones graves fatalidad. cansancio en brazos y manos. contuciones en la cabeza	Personal autorizado, uso EPP. uso andy, EPCC certificado restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST Pausas Activas, hig. Postural uso de EPP, restriccion señalizacion
Orden y Aseo.	Quimico Biomecanico	alergia, gripa rinitis. cansancio osteomuscular	uso de EPP, autocuidado inspeccion, humectacion Pausas activas hig. Postural.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.000.656 - 5	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Andres Velasquez	1234639512	Auxiliar	
2	Juan rivas	1005[illegible]28	OF	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andres Blanco.	Nombre: Edwar Gil
Cedula: 1082774228	Cedula: 1947903	Cedula:
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.888 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Cerca a la Porteria	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Cambio e instalacion de luminarias en partes altas sobre andamio.
FECHA DEL 10-12-2024 **AL** 10-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en piernas y brazos Desinformacion de los riesgos	Charlas cortas, dinamicas y activas uso de sillas
traslado del personal, herramientas y materiales al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Tropezones, raspones, golpes cansancio osteomuscular Disconfort termico Deshidratacion	Inspeccion area del area, uso de EPP autocuidado Pausas activas higiene postural Punto de hidratacion
Desenergizacion de la energia en los puntos donde se va a realizar la actividad.	ELECTRICO BIOMECANICO Fisicos: Mecanico	Descargas electricas cansancio osteomuscular Disconfort termico Deshidratacion golpes, machacones en manos y dedos	Personal autorizado restriccion, uso de EPP dielectrico autocuidado Pausas activas higiene postural. uso de EPP, pausas activas, punto de hidratacion autocuidado. uso EPP adecuado autocuidado
Cambio de luminaria en las partes altas utilizando andamio multidireccional.	Altura Biomecanico MECANICO FISICO	Lesiones graves fatalidad cansancio en brazos manos y cuello Lesiones en la cabeza, contusiones Disconfort termico Deshidratacion	Personal autorizado, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion supervision SST, autocuidado pausas activas higiene postural uso de EPP, restriccion señalizacion, personal autorizado, uso de portaherramientas punto de hidratacion
Acenso y descenso de andamios	Altura. Biomecanico	Lesiones graves fatalidad cansancio en brazos y manos	Personal autorizado, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion supervision SST, autocuidado pausas activas, hig. Postural.
Orden y Aseo	Quimico polvos en barros Biomecanico	gripas y rinitis alergias cansancio en brazos y manos	uso de EPP adecuado humectacion. pausas activas higiene postural

Escaneado con CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD		PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Perez	8092643	Electri	
2	Francisco Leiva	79914435	electrico	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Ulloco	Nombre: Andres Bastos	Nombre: Edna Liliana Gre
Cedula: Juan 1081736229	Cedula: 19479563	Cedula: 63485895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.980.868 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Parte posterior.	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicacion de Impermeabilizante en fachada exterior Sobre andamio
FECHA DEL 10-12-2024 AL 10-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en Pies y Piernas Desinformacion de los peligros	Charla, dinamicas, cortes, efectivas Uso de sillas
Traslado del personal herramienta y materiales al area de Trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Tropezones, resbalones cansancio o stress Disconfor termico Deshidratacion	Inspeccion visual señalizacion, autocuidado pausas activas higiene postural punto hidratacion
Acceso por el andamio con la canasta de impermeabilizante	Altura Quimico Fisico Mecanico	Lesiones graves fatalidad- Irritacion ocular por contacto con sustancias cansancio osteomuscular disconfor termico Deshidratacion Lesiones, contusiones en la cabeza	Personal autorizado uso EPP uso EPCC, andamios certificados restriccion, señalizacion, supervision SST, autocuidado uso EPP, autocuidado hoja de seguridad, plan de emergencia, botiquin pausas activas, higiene postural. Punto de hidratacion Pausas activas uso EPP, restricciones Personal autorizado, señalizacion
Aplicacion del impermeabilizante	Altura Quimico Fisico	lesiones graves fatalidad. alergia, dermatitis irritacion ocular. deshidratacion, disconfor	Personal autorizado, uso EPP, uso andamio y EPCC Certificado restriccion, señalizacion, inspeccion supervision SST, autocuidado uso EPP, personal autorizado restricciones Punto de hidratacion
en la fachada en la alta del exterior sobre andamio.	Biomecanico Mecanico	cansancio en la espalda manos y cuello Lesiones, contusiones en la cabeza	pausas activas higiene postural uso de EPP, restricciones señalizacion.
Descenso del andamio a piso	Altura Biomecanico Mecanico	Lesiones graves fatalidad cansancio en brazos y manos contusiones en la cabeza	Persona autorizada uso EPP, uso EPCC y andamio certificado restriccion, señalizacion, inspeccion supervision SST autocuidado pausas activas. hig. postural. uso EPP, restricciones señalizacion
Orden y aseo	Quimico Biomecanico Fisico	Renitis, Alergia gripa Cansancio osteomuscular Deshidratacion	uso de EPP adecuado humectacion. Pausas activas higiene postural. Punto de hidratacion

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
CONSORCIO ATOC - 01 NIT: 901.000.444 - 3	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Andres Velasquez	1234679512	AUX..	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasquez	Nombre: Andres Blanco	Nombre: Edwar L y s
Cedula: 1002776228.	Cedula: 1947950 3	Cedula:
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.560.888 - 5	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: Sala espera Piso 1 y 2.	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalación de lamina de cielo raso Sobre la estructura.
FECHA: DEL 11-12-2024 AL 13-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial	Cansancio de pies y piernas. Desinformación de los riesgos existentes	Charlas, cortas y dinamicas Eficaces Uso de Sillas.
traslado de personal, herramienta y materiales al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Resbalon, tropezon, raspones, heridas. Lumbalgia Sindrome osteomuscular Disconfort termico Deshidratacion	inspeccion del area autocuidado, uso EPP. pausas activas, h.g. Postural Punto de hidratación
Instalación de las laminas del	Locativo caida diferente nivel. Biomecanico	esguinces, torceduras fractura de pies. golpes, Resbalones tropezon. Lumbagos, cansancio en brazos. y cuello	inspeccion del area autocuidado. uso de EPP, Personal autorizado. pausas activas, higiene Postural.
cielo raso Sobre la estructura.	Fisico: Ruido calor. MECANICO ELECTRICO.	Hipoacusia, estres zumbidos en los oidos, cambios de humor, cefalea Golpes en dedos o manos Descarga, Quemadura	uso de EPP adecuadamente autocuidado Persona autorizada. autocuidado, herramientas electricas, Proteccion del equipo
Corte de lamina de cielo raso	Mecanico uso bisturi. Biomecanico	Heridas en dedos o manos cansancio osteomuscular	uso de EPP adecuado autocuidado persona autorizada pausas activas h.g. postural
Orden y ASEO	Quimicos polvo alberos Biomecanico	Alergia, gripa rinitis cansancio en brazos y manos	uso de EPP adecuado autocuidado. Pausas activas higiene postural

Escaneado con CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	/	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	/	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION AUDITIVA	/	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	/	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD		PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Robinson Rangel Sandoval	19309465	oficial	
2	Manny Pitalua	8198168	OF	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andres Ruiz	Nombre: Eduar Yara
Cedula: 1082771272	Cedula: 1147950?	Cedula:
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.000 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Holl cerca alos escaleras	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicacion de pinturas a base de aguas en Paredes altas Sobre andamio
FECHA DEL 11-12-24 AL 11-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en Pies y Piernas Desinformacion de los Peligros	Charlas dinamicas, Cortas y Eficaces uso de sillas.
traslado del personal material y herramienta al área de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Resbalon, tropezon caidas, Heridas Cansancio osteomuscular Disconfor termico Deshidratacion	Inspeccion visual señalizacion, estado Pausas activas, higiene postural Punto de hidratacion ropa fresca.
Acenso por el andamio.	Alturas. Quimico:	Lesiones Graves fatalidad Irritacion de los ojos Por contacto de Pinturas	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST uso EPP, restriccion. Persona autorizada, plan de emergencia, Hojas de seguridad
Con la caneca de Pintura.	Biomecanico Mecanico Fisico.	Lumbago, cansancio de brazos y manos Lesion, contusion en la cabeza Disconfor termico Deshidratacion	Pausa Activas higiene postural uso EPP, restriccion señalizacion Punto de hidratacion
Aplicacion de la pintura a base	Altura. Quimico	Lesiones Graves fatalidad Alergia, dermatitis. Irritacion ocular.	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST uso de EPP, Persona autorizada, Hojas de seguridad, plan de emerg, restric. señaliz.
agua en las paredes altas. Sobre andamio	Biomecanico Fisico Mecanico	cansancio en brazo mano, cuello Disconfor termico Deshidratacion Lesion, contusion en la cabeza	Pausas activas, hig. postural, autocuidado Punto de hidratacion Pausa activas uso de EPP, restriccion señalizacion.
Descenso por andamio	Altura Biomecanico Mecanico	Lesiones grave fatalidad. Lumbago, cansancio. manos y brazos. Lesion, contusion en la cabeza	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado. restriccion, señalizacion inspeccion, restricion SST Pausa activas, hig. postural uso EPP, restriccion señalizacion.
Orden y Aseo.	Quimico Biomecanico	Alergia, gripa rinitis cansancio osteomuscular.	uso de EPP, autocuidado humectacion autocuidado Pausas activas higiene postural autocuidado

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.000.248 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Andres Vasquez	1234639512	Auxiliar	
2	Jon Nor	1085[illegible]28	OF	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andres Basto B	Nombre: Edwar L- Yon
Cedula: 1082776228	Cedula: 1147950 3 Residente Obra	Cedula:
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.888.246 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Holl cerca a escaleras	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicacion de pintura a base de agua en paredes altas sobre andamio #2
FECHA DEL 12-12-2024 AL 12-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion	Biomecanico Psicosocial	Cansancio en Pies y Piernas. Desinformacion de los riesgos.	Charlas cortas y dinamicas eficaces Uso de sillas
Traslado del personal, herramientas y materiales al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Resbalon, tropezon trasponcs. Cansancio osteomuscular Disconfor termico Deshidratacion	Inspeccion del area, señalizacion, autocuidado Pausas activas higiene postural. Punto de hidratacion ropa fresca.
Acceso por el andamio con ducha de Pintura	Altura Quimico	Lesiones graves fatalidad Irritabilidad en ojos, por contacto con pintura	Persona autorizada uso EPP, uso EPCC, andamio (certificado), restriccion señalizacion, inspeccion supervision SST, autocuidado uso de EPP, inspeccion plan de emergencia, hojas de seg.
	Biomecanico Fisico Mecanico	Cansancio en brazos y manos. Disconfor termico Deshidratacion lesiones, contusiones en la cabeza	pausas activas hig postural, autocuidado Punto de hidratacion uso prenda frescas. uso EPP, restriccion del area, autocuidado, señalizacion
Aplicacion de la Pintura a base de agua en los paredes altas Sobre andamio	Altura Quimico. Fisico	Lesiones graves fatalidad Alergias, dermatitis irritacion en ojos. Disconfor, Deshidratacion	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion señalizacion inspeccion supervision SST uso de EPP, autocuidado hojas de seguridad, Plan de emergencia, punto de hidratacion
	Mecanico Biomecanico	Lesiones, contusion en la cabeza, heridas. cansancio en brazos manos, cuello lumbagos	uso de EPP, restriccion señalizacion, persona autorizada, autocuidado supervision SST. Realizar pausas activas, hig. Postural.
Descenso por el andamio	Altura Mecanico Biomecanico	Lesiones graves fatalidad contusiones, heridas en la cabeza cansancio en brazos y manos	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST uso EPP, restriccion señalizacion pausas activas, higiene postural
Orden y aseo.	Quimico Biomecanico	Alergia, gripa, rinitis Cansancio, osteomuscular	uso EPP, autocuidado supervision SST. humectacion. pausa activas hig. postural.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.869.848 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mora	1005284328	of.	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Jeison Collos Velasco	Nombre: Andres Bastos	Nombre: Edwin Echeverry
Cedula: 1082776224.	Cedula: 19479503	Cedula:
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.888.888 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Holl cerca de las escaleras.	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Ajuste de la estructura del ventanal sobre andamio
FECHA DEL 12-12-2024 **AL** 12-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion	Biomecanico Psicosocial	Cansancio en pies y piernas Desinformacion de los Pkgs por la falta de atencion.	charlas cortas, dinamicas y eficaces. Uso de sillas
Traslado de personal, materiales y herramienta al area.	Locativo caida diferente nivel Biomecanico Fisico: Ruido calor	Resbalon, tropezon, hematomas. Lumbalgia, cansancio osteomuscular Disconfort termico Deshidratacion, sorderas	Inspeccion visual del area, señalizacion, autocuidado, pausas activas, hig. Postural. Rotaciones, punto de hidratacion
Inspeccion visual de los marcos de la estructura en la parte alta.	Altura: Biomecanico	Lesiones graves fatalidad. Cansancio en brazos manos y cuello.	Personal autorizado uso de EPP adecuados uso EPCC, andamios certificados, señalizacion restriccion, supervision del SST, autocuidado pausas activas hig. postural.
Ajustes de la estructura a la pared. con tornillera mediante taladro e instalacion vidrio	Altura Fisico: Ruido vibracion calor.	Lesiones graves fatalidad. Sorderas, zumbido de los oidos, estres, cumbos de hernia adormecimiento en manos Deshidratacion.	Personal autorizado, uso EPP uso EPCC, andamio certificado señalizacion, restriccion inspeccion, supervision SST uso de los EPP adecuados autocuidado, proporcionales supervision SST, Punto hidratacion
Sobre andamio a una altura de 17 mts.	MECANICO - Uso de Herramientas manuales y electricas Proyeccion o caida de objetos Puntas Filosas ELECTRICO - Descarga electrica Hormigueo Biomecanico Locativo.	Heridas en dedos o mano, lesiones en la cabeza, contusiones lesiones en los ojos. adormecimiento en dedos y manos Quemaduras Cansancio en brazos manos, Piernas y cuello Resbalones, tropezones contra objetos, herida.	uso adecuado de los EPP, autocuidado señalizacion, restriccion inspeccion visual del area, preoperacional de equipo y herramientas Persona autorizada y con experiencia. Realizar pausas Activas, fomento de la higiene Postural autocuidado, inspeccion del area, señalizacion
Descenso del Andamio a piso con sus herramientas	Altura Biomecanico	Lesiones graves fatalidad Cansancio en brazos y manos.	Persona autorizada uso EPP, uso EPCC, andamio certificado, inspeccion del area, preoperacional de equipos, restriccion, señalizacion, supervision SST, pausas activas, hig. Postural
Orden y Aseo del area	Quimico Polvo alcalino Biomecanico	Gripa, rinitis, Alergia Lumbago, cansancio osteomuscular	Uso de EPP., autocuidado Humectacion del area Pausas Activas, higiene Postural.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AYOC - MT NIT: 901.060.648 - 2	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Emilsen Ramirez	79187053	Operario	
2	Carlos Pantilla	79521836	Instalador	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andrés Bonilla	Nombre: Edwin Alexander Silva
Cedula: 1082776228.	Cedula: 1047495094	Cedula: 6578898
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.888.048 - 9	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Pasillo Hol Cerca.	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Aplicación de Pintura a base de agua en paredes altas sobre andamio motorizado
FECHA DEL 13-12-2024 **AL** 13-12-2024.	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentación	Biomecanico Psicosocial	cansancio en piernas Desinformación	charlas cortas, simulacros y ejercicios. Uso de sillas
Traslado de personal, material y herramientas al area de trabajo	Locativos Biomecanico. Fisico: calor.	Ruspones, Resbalones, heridas Lumbagos, cansancio osteomuscular Deshidratacion Disconfor termico.	Inspeccion visual del area, uso de los EPP, pausas Activas higiene postural, Punto de hidratacion
ASCENSO por el andamio con la caneca de pintura	Altura. Biomecanico Quimico. Mecanico: caida objet	Lesiones, graves fatalidad cansancio osteomuscular Irritacion en los ojos por contacto Lesiones, contusiones en la cabeza	personal autorizado uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST pausas Activas, higiene postural, auto cuidado uso de los EPP adecuados en tu momento, restriccion
Aplicación de la pintura a base de agua en partes altas sobre andamio.	Altura. Biomecanico. Fisico: calor. Quimico Mecanico. caida objetos	Lesiones graves fatalidad. cansancio osteomuscular Disconfor termico. Deshidratacion Alergia, dermatitis. irritacion ocular. Lesiones, contusiones en la cabeza.	Personal autorizado, uso EPP uso EPCC, uso andamio certificado restriccion, señalizacion, inspeccion, supervision SST - auto cuidado, pausas activas, higiene postural Punto de hidratacion ropa fresca, pausas activas. uso de los EPP adecuados restriccion en el area, señalizacion. supervision SST, autocuidado
Descenso por el andamio.	Altura: Biomecanico	Lesiones, graves fatalidad. Cansancio osteomuscular	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificados, restriccion señalizacion, inspeccion supervision SST Pausas Activas,
	Mecanico.	Lesiones, contusiones en la cabeza	higiene postural, restriccion en el area señalizacion, supervision SST.
Orden y ASEO.	Quimico: Polvo al barrer Biomecanico	Alergia, gripa, rinitis Cansancio, osteomuscular	uso de EPP adecuados. humectacion. Pausas activas higiene Postural.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AVOC - ST NIT: 901.940.848 - 5	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Moc	1005146828	OF	
2	Yostan Solano Bonilla	1110450464	Ayudante	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	Nota: No se permite al sr. Yostin Solano. acceder en el andamio			

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlo Velasco	Nombre: Andres Basto B.	Nombre: Edna Liliana Yca
Cedula: 1082770228	Cedula: 1947950 3.	Cedula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.869.256 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Cerca a la Porteria	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicacion de pintura a base de aguas en Paredes altas Sobre andamio
FECHA DEL 14-12-2024 AL 14-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en pies y manos Desinformacion delos peligros	Charla cortas, dinamicas y eficaces Uso de sillas
traslado Personal herramienta y material al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Resbalones, traspasos rasponsos Cansancio estomuscular Disconfor termico Deshidratacion	Inspeccion del area señalizacion, acordonada pausas activas higiene postural punto hidratacion
Acceso por el andamio con	Altura. Quimico	Lesiones graves fatalidad Irritabilidad en las ojos por contacto	Persona autorizada uso EPP, uso EPCC, andamio certificado, señalizacion restriccion, SO personal SST Uso EPP, inspecion, plan de emergencia, hoja de datos
la cancela	Biomecanico Fisico Mecanico	Cansancios en brazos y piernos Disconfor termico Deshidratacion Lesion, contusiones en la cabeza.	Pausas activas hig. postural Uso EPP, punto de hidratacion. uso EPP, restriccion autocuidado, señalizacion
Aplicacion de la pintura a base de agua	Altura Quimico Fisico	Lesiones graves fatalidad Alergia, dermatitis irritacion en ojos Disconfor termico Deshidratacion	Persona autorizada uso EPP, uso EPCC, andamio certificado, restriccion señalizacion, inspeccion SO personal en SST Uso EPP, hoja de seg. plan de emergencia punto hidratacion
En paredes altas Sobre andamio	Mecanico Biomecanico	Lesiones, contusiones en la cabeza, heridas Cansancio en brazos manos y cuello	Uso EPP, restriccion señalizacion, personal autorizado, autocuidado SO personal SST pausas activas higiene postural.
Descenso por el andamio	Altura Mecanico Biomecanico	Lesiones graves fatalidad. Contusiones, heridas en la cabeza Cansancio estomuscular	Persona autorizada uso EPP, uso EPCC, andamio certificado, restriccion, señalizacion supervision SST Uso EPP, restriccion señalizacion pausas Activas
Orden y aseo	Quimico Biomecanico	Alergia, gripas, rinitis Cansancio estomuscular	Uso EPP, autocuidado supervision del SST humectacion pausas activas higiene postural

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - 07 NIT: 901.888.848 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mora	1005[illegible]538	OF	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Isabel M	Nombre: Edna Liliana Soto
Cedula: 1082776228	Cedula: 1032377729.	Cedula: 65788895-
Firma:	Firma: Isabel M.	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 3

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION: Obra General.

FECHA: DEL 16-12-2024 **AL** 22-12-2024

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicación de pintura en paredes alta y bajas, preparacion de mezcla de morter de forma manual, corte de baldosa con la cortadora de ceramica o con pulidora, corte de varillas con pulidora, demoliciones de muros, construccion de muros.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo. Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
PREPARACION DE LA PINTURA A BASE DE AGUA	**QUIMICO:** Contacto con la pintura en la piel	Alergia, dermatitis	Uso de los EPP adecuados, persona autorizada, autocuidado, hojas de seguridad, plan de emergencia, botiquin.
	MECANICO: Proyección de particulas de pinfura	Irritaciones oculares, particulas extrañas en el ojo	
APLICACION DE PINTURA A BASE DE AGUA EN PAREDES BAJAS SOBRE ESCALERAS O PLATAFORMAS YGUAL O MENOR A 1.40	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, baldosas sueltas, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, secar el area humeda, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	QUIMICO: Contacto con la pintura en la piel y ojos	Alergia, dermatitis, irritacion ocular, conjuntivitis	Uso adecuado de los EEP, Autocuidado, inspeccion visual, Hojas de Seguridad, plan de emergencia, botiquin
PREPARACION DE MEZCLA "MORTERO" MANUALMENTE	**MECÁNICO:** Golpes contra, uso de herramientas manuales.	Machucones, hematomas, heridas en dedos o manos	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, inspeccion visual del área, preoperacional de herramientas
	QUIMICO: Contacto con la mezcla en la piel y ojos	Silicosis, quemaduras, alergia, dermatitis, lesion ocular	Uso adecuado de los EEP, persona autorizada, Autocuidado, inspeccion visual, Hojas de Seguridad, plan de emergencia, botiquin
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, punto de hidratacion, pausas activas, descansos, areas bajo sombra
CORTE DE VARILLAS O BALDOSA CON PULIDORA	**MECÁNICO:** Golpes contra, uso de herramientas manuales y equpos en movimiento, proyeccion de partículas.	Machucones, hematomas, heridas profundas, amputacion en dedos o manos, lesion ocular, punzones, heridas	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, inspeccion visual del área, preoperacional de herramientas
	ELECTRICO: Uso de energia	Descarga electrica, quemaduras, electrocución, cortocircuito	Uso adecuado de los EPP, Inspección preoperacional del equipo, mantenimientos, cables, extenciones, personal autorizado, extintor cerca, plan de emergencia
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo metalico y de ceramica	Silicosis, alergia, afecciones respiratoria, molestia ocular	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	FÍSICO: Ruido, vidracion, Calor ambiente	Hipoacusia bilateral, zumbidos, estres, cambios de humor, hormigueo en dedos y manos, problemas de sistema circulatorio, Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, persona autorizada, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
FABRICACIÓN DE VIGAS DE AMARRE CON TABLONES Y VARILLAS, EN PISO O RAMPLA MENOR O IGUAL A 1.40 cm	**MECÁNICO:** Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones, hematomas en dedos o manos, punzones, heridas, lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, inspeccion visual del área, preoperacional de herramientas, restriccion, señalización, supervicion encargado
	BIOMECÁNICO: Postura prolongada de pie, posturas incomodas.	Cansancio en piernas, brazos, manos y cuello, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, secar el area humeda, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado, orden y aseo
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, punto de hidratacion, pausas activas, descansos, areas bajo sombra
APLICACIÓN DE MEZCLA "MORTERO" PARA RESANES, VIGAS MANUALMENTE, EN PISO O RAMPLA MENOR O IGUAL A 1.40 cm	**QUIMICO:** Contacto con la mezcla en la piel y ojos	Silicosis, quemaduras, alergia, dermatitis, lesion ocular	Uso adecuado de los EEP, persona autorizada, Autocuidado, inspeccion visual, Hojas de Seguridad, plan de emergencia, botiquin
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones, hematomas en dedos o manos, punzones, heridas, lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, inspeccion visual del área, preoperacional de herramientas, restriccion, señalización, supervision encargado
	BIOMECÁNICO: Postura prolongada de pie, posturas incomodas.	Cansancio en piernas, brazos, manos y cuello, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, secar el area humeda, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado, orden y aseo
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, punto de hidratacion, pausas activas, descansos, areas bajo sombra
CORTE DE BALDOSA CON CORTADORA DE CERAMICA	**MECÁNICO:** Uso de herramienta manual. bordes filosos	heridas en dedos o manos, lesion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, inspeccion visual del área, preoperacional
	BIOMECÁNICO: Postura prolongada e incomodas.	Cansancio en piernas, brazos, manos y cuello, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
INSTALACION DE BALDOSAS EN BAÑOS Y PISOS	**MECANICO:** Proyección de particulas, bordes filosos	Irritaciones oculares, particulas extrañas en el ojo, heridas abiertas	Uso de los EPP adecuados, restricción, persona autorizada, autocuidado, plan de emergencia, botiquin.
	BIOMECÁNICO: Postura prolongada e incomodas.	Cansancio en brazos, manos, piernas, espalda, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	FÍSICO: Calor ambiente, Ruido martilleo	Disconfor termico, deshidratacion sordera, zumbidos, estres	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	QUIMICO: Contacto con el pegante	Alergia, dermatitits	Uso de los EPP adecuados, persona autorizada, autocuidado, hojas de seguridad, botiquin.
CONSTRUCCION DE MURO	**LOCATIVO:** Caida a nivel o distinto nivel, obstaculos en el area, derrumbre o desplome de la construccion,etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, señalizacion, restriccion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, proyeccion de fracmentos o escombros, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, lesion ocular, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Radiacion no ionizante, Calor ambiente	Golpe de calor, deshidratacion, Disconfor termico	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	QUIMICO: mezcla cemento -mortero	Silicosis, quemaduras, alergia, dermatitits, lesion ocular	Uso adecuado de los EEP, persona autorizada, Autocuidado, inspeccion visual, Hojas de Seguridad, plan de emergencia, botiquin

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - 07 NIT: 901.000.245 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 3 de 3

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Andres Vasquez	1234639512	Auxiliar	
2	Diego Garcia	1429610	Alnea	
3	Adrian A. Jaramillo	1002802369	Ayudante.	Adrian J.
4	Cesar Augusto Garzón	1'106.738.407	Pintor	
5	Juan Mora	1005[illegible]4508	OF	
6	Yostin Bolaño Badilla	1110[illegible]444	AY	
7	Edwin Vega	7704.002547	AYUDANTE	Edwin Vega
8	Oscar Garcia	1008[illegible]713	AUX. [illegible]	
9	Edwin Avega	1429673	OFICIAL	Edwin Vega
10	Juan C. Morand	9339[illegible]		
11	Edwin [illegible]	[illegible]	OF	
12	Maria Sanchez	1123142635	Ayuda Alba	Maria Sanchez
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasquez	Nombre: Andrés Badel	Nombre: Edna Ulana Yara
Cedula: 1082776288	Cedula: 1947901	Cedula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 3

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE

UBICACION: BaÑo.

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Plomeria- instlacion de sanitarios, lavamanos, orinales, etc

FECHA: DEL Del 16/12/2024 **AL** 22/12/2024

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
CORTE DE TUBERIA EN PVC CON PULIDORA	**MECÁNICO:** Golpes contra, uso de herramientas manuales y equpos en movimiento, proyeccion de partículas.	Machucones, hematomas, heridas profundas, amputacion en dedos o manos, lesion ocular, punzones, heridas	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, inspeccion visual del área, preoperacional de herramientas
	ELECTRICO: Uso de energia	Descarga electrica, quemaduras, electrocución, cortocircuito	Uso adecuado de los EPP, Inspección preoperacional del equipo, mantenimientos, cables, extenciones, personal autorizado, plan de emergencia
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada incomodas	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo PVC	Alergia, afecciones respiratoria, molestia ocular	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	FÍSICO: Ruido, vidracion, Iluminación, Calor ambiente	Hipoacusia bilateral, zumbidos, estres, cambios de humor, hormigueo en dedos y manos, problemas de sistema circulatorio, fatiga visual, Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, persona autorizada, pausas activas, descansos, iluminación artificial, autocuidado, punto de hidratacion
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
INSTALACIÓN Y PEGUE DE LA TUBERIA EN PVC, TAZA DE BAÑOS, LAVAMANOS, ORINALES Y DEMAS ACCESORIOS DE BAÑOS	**QUIMICO:** Uso de pegante	Rinitis, alergias, problemas resporatorios, efectos alucinogenos	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado, hojas de seguridad, area ventilada
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, proyeccion de partículas.	Machucones, hematomas, heridas, lesion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, inspeccion visual del área, preoperacional de herramientas
	FÍSICO: Ruido adyacente, iluminación, Calor ambiente	Sordera, zumbidos, estres, cambios de humor, fatiga visual, Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, persona autorizada, pausas activas, descansos, iluminación artificial, autocuidado, punto de hidratacion
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	BIOLOGICO: Bacterias	Salmonella (diarrea, fiebre y calambres estomacales), Shigella (diarrea, fiebre y calambres estomacales), Escherichia coli (diarrea, infecciones del tracto urinario y respiratorias), Staphylococcus aureus(afeccion en la piel)	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, protocolo lavado de manos, uso de jabon desinfectante, autocuidado
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado,punto de hidratacion

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AYOC - ST NIT: 901.640.848 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 3 de 3

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Leonardo Matoma	1000 18713	Aux....	
2	Edwin Ayala	94296757	Oficial	Edwin
3	~~Edwin Ayala~~	~~94296757~~	~~Oficio~~	~~Edwin~~
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco A.	Nombre: Andrés Bautista B	Nombre: Edwin Ayala
Cedula:	Cedula: 19 479 504	Cedula: 65788845
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 3

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**NOMBRE DEL PROYECTO :** MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACION: Obra General.	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Instalacion de luminarias, tomacorrientes, interruptores a nivel de piso o utilizando ramplas igual o menor a 1.40 cm
FECHA: DEL 16-12-2024 **AL** 22-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
RECORRIDO DE AREAS DENTRO DE LA INSTALACION REALIZANDO VERIFICACION DE TRBAJOS	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, baldosas sueltas, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, secar el area humeda, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza. Caminas de recorrido	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
DESENERGIZACIÓN DE LOS PUNTOS EN EL ÁREA EN DONDE SE VA A INTERVENIR	**ELECTRICO:** Uso de energía	Descarga electrica, quemaduras, electrocución, cortocircuito	Uso adecuado de los EPP dieléctricos, Inspección preoperacional herramientas, inspección de cables, extenciones, personal autorizado, verificación de la desenergización de los cables
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales	Machucones en dedos o manos	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area,señalizacion, uso adecuado de los EPP,autocuidado
	BIOMECÁNICO: Postura prolongada de pie	Cansancio en piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
CAMBIOS DE LUMINARIA A NIVEL PISO, ESCALERAS O RAMPLAS IGUAL O MENOR A 1.40 cm	**ELECTRICO:** Uso de equipos electricos (taladros)	Descarga electrica, quemaduras, electrocución, cortocircuito	Uso adecuado de los EPP, Inspección preoperacional del equipos, mantenimientos, inspeccion de cables, extenciones; personal autorizado, plan de emergencia
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area,señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.860.248 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 3 de 3

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Francisco Leiva	79914435	electrico	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	Johan Sebastian [illegible]	1110456487	Ayudante	X
4	Arnold Adamelosso	1110654447	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco A.	Nombre: Andrés Bo[illegible]	Nombre: Edna Ulloa [illegible]
Cedula: 1082771228.	Cedula: 19479504	Cedula: 65788898
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION: Patio atm.

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: ORNAMENTACION
Aplicación de pintura a base de aceite en puertas, rejas y marcos

FECHA: DEL 16-12-2024 **AL** 22-12-2024

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonía, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
LIJADO DE PUERTAS Y LIMPIEZA DE IMPUREZA EN PUERTAS REJAS Y MARCOS METALICOS	**QUIMICO:** LIQUIDO-Contacto con la pintura en la piel Polvos, material particulado de metal	Alergia, dermatitits, irritacion en los ojos, nariz y garganta, tos, asma	Uso de los EPP adecuados, persona autorizada, autocuidado, hojas de seguridad, plan de emergencia, botiquin.
	MECANICO: Proyección de particulas	Irritaciones oculares, particulas extrañas en el ojo e irritación	
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
APLICACION DE PINTURA A BASE DE ACEITE CON COMPRESOR O MANUAL CON BROCHA, EN PUERTAS REJAS Y MARCOS METALICOS DE PARTES BAJAS SOBRE ESCALERAS O PLATAFORMAS YGUAL O MENOR A 1.40	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, baldosas sueltas, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, secar el area humeda, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	TECNOLOGICO: Incendio	Conato de ignición	Uso de extintor cerca al área, persona autorizada, plan de emergencia, botiquin, brigadas de emergencia, orden y aseo en el área, restriccion, señalización
	QUIMICO: Contacto en la piel y ojos, inhalacion	Alergia, dermatitits, úlceras irritacion ocular, conjuntivitis, vision borrosa Neumoconiosis, irritacion en nariz , garganta y pulmones; cefaleas, mareos, somnolencia, vomito.	Personal autorizado, uso adecuado de los EEP, Autocuidado, inspeccion visual, Hojas de Seguridad MSDS,lugar ventilado, tomar descansos regulares, plan de emergencia, botiquin
RETIRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS, REJAS, ETC	**MECÁNICO:** Golpes contra, uso de herramientas manuales.	Machucones, hematomas, heridas en dedos o manos	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, inspeccion visual del área, preoperacional de herramientas
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, secar el area humeda, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, punto de hidratacion, pausas activas, descansos, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
[redacted]	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
SOLDADURA DE PUERTAS, REJAS, ETC CON ELECTROSOLDADOR	**MECÁNICO:** Golpes contra, uso de herramientas manuales, bordes calientes	Machucones, hematomas en dedos o manos, quemaduras	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, inspeccion visual del área, preoperacional de herramientas y equipo
	ELECTRICO: Uso de energia	Descarga electrica, quemaduras, electrocución, cortocircuito	Uso adecuado de los EPP, Inspección preoperacional del equipo, mantenimientos, cables, extenciones, personal autorizado, extintor cerca, plan de emergencia
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Humo metalico, gases o vapores	Nuumoconiosis, edema pulnomar, irritacion en vias respiratorias y ojos	Uso de EPP adecuados, persona autorizada, inspeccion visual del área, autocuidado, actividades en espacios abiertos
	FÍSICO: Ruido, radicion no ionizante, Calor ambiente	sordera, zumbidos, estres, cambios de humor, quemadura por arco electrico, catarata, Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, persona autorizada, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, Inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidedo, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ABSORBEDOR DE ENERGIA PERSONAL CON REATA		SILLA PARA TRABAJOS EN ALTURAS Y SUSPENSION	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SUSPENSION	
PROTECCION AUDITIVA	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		PRETALES		OTRO?	
		DESENDEDORES			

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Johan Sebastian Prada	1104364987	ayudante	
2	Kevin Parda	1103963073	ayudante	
3				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE
Nombre: JUAN CARLOS VELASCO	Nombre: ANDRES BASTO BLANCO	Nombre: EDNA LILIANA YARA G.
Cédula: 1082776228	Cédula: 19479504	Cédula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION: Cerca a Porton C

FECHA: DEL 16/12/2024 **AL** 16-12-2024

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicación de pintura a base de agua en paredes altas sobre andamio tubular multidireccional

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, Inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, Inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ACCENSO Y DESCENSO DEL PERSONAL CON LA CANECA DE PINTURA POR EL ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	MECÁNICO: Golpes contra, caida de objetos, contacto con producto	Machucones en dedos o manos, lesiones, contusiones en la cabeza al personal de abajo, irritacion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, supervision SST
	QUIMICO: Translado de sustancias	Alergia, dermatitis, afeccion en los ojos	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, canecas bien tapadas y ajustadas, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
PREPARACION DE LA PINTURA A BASE DE AGUA	**QUIMICO:** Contacto con la pintura en la piel	Alergia, dermatitis	Uso de los EPP adecuados, persona autorizada, autocuidado, hojas de seguridad, plan de emergencia, botiquin,
	MECANICO: Proyección de particulas de pintura	Irritaciones oculares, particulas extrañas en el ojo	
APLICACION DE PINTURA A BASE DE AGUA EN PAREDES ALTAS SOBRE SOBRE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	QUIMICO: Contacto con la pintura en la piel y ojos	Alergia, dermatitis, irritacion ocular, conjuntivitis	Uso adecuado de los EEP, Autocuidado, Inspeccion visual, Hojas de Seguridad, plan de emergencia, botiquin
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - AT NIT: 901.060.268 - 2	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 3 de 3

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Vera	1005[illegible]528	OF	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco A	Nombre: Andres Bonilla	Nombre: Edna Ulloa Gm
Cedula: 1082776226	Cedula: 1047950[illegible]	Cedula: 65388843
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	BISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**NOMBRE DEL PROYECTO :** MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACION: Entrada del edificio	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Arne y desarme de andamio tubular multidireccional
FECHA: DEL 19-12-2024 **AL** 19-20-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ACCENSO Y DESCENSO DEL PERSONAL POR EL ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	MECÁNICO: Golpes contra, caida de objetos, contacto con producto	Machucones en dedos o manos, lesiones, contusiones en la cabeza al personal de abajo, irritacion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, supervision SST
	QUIMICO: Translado de sustancias	Alergia, dermatitis, afeccion en los ojos	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, canecas bien tapadas y ajustadas, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
ARME Y DESARME DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados. Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Posturas sostenidas, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN ALTURAS	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mora	1008754522	OF.	
2				
3				
4				
5				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: JUAN CARLOS VELASCO	Nombre: ANDRES BASTO BLANCO	Nombre: EDNA LILIANA YARA
Cédula: 1082776228	Cédula: 19479503 19479504	Cédula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION: Entrada del edificio

FECHA: DEL 19-12-2024 **AL** 19-12-2024

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicación de pintura a base de agua en paredes altas sobre andamio tubular multidireccional

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, Inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, respaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ACCENSO Y DESCENSO DEL PERSONAL CON LA CANECA DE PINTURA POR EL ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	MECÁNICO: Golpes contra, caida de objetos, contacto con producto	Machucones en dedos o manos, lesiones, contusiones en la cabeza al personal de abajo, irritacion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, supervision SST
	QUIMICO: Translado de sustancias	Alergia, dermatitis, afeccion en los ojos	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, canecas bien tapadas y ajustadas, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
PREPARACION DE LA PINTURA A BASE DE AGUA	**QUIMICO:** Contacto con la pintura en la piel	Alergia, dermatitis	Uso de los EPP adecuados, persona autorizada, autocuidado, hojas de seguridad, plan de emergencia, botiquin.
	MECANICO: Proyección de particulas de pintura	Irritaciones oculares, particulas extrañas en el ojo	
APLICACION DE PINTURA A BASE DE AGUA EN PAREDES ALTAS SOBRE SOBRE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	QUIMICO: Contacto con la pintura en la piel y ojos	Alergia, dermatitis, irritacion ocular, conjuntivitis	Uso adecuado de los EEP, Autocuidado, inspeccion visual, Hojas de Seguridad, plan de emergencia, botiquin
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - 01 NIT: 901.666.868 - 3	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jason Nore	1005454528	OF	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: JUAN CARLOS VELASCO	Nombre: ANDRES BASTO BLANCO	Nombre: EDNA LILIANA YARA
Cédula: 1082776228	Cédula: 19479503 19479503	Cédula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 3

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION: Hall cerra de los escaleras, cuerpo derecho

FECHA: DEL 19-12-2024 **AL** 19-12-2024

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: **Ajuste y pegue del vidrio en la parte alta del ventanal, actividad sobre andamio**

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ACCENSO Y DESCENSO DEL PERSONAL POR EL ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	MECÁNICO: Golpes contra, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, lesiones, contusiones en la cabeza al personal de abajo	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion del ares,señalizacion,inspeccion, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
AJUSTE Y PEGUE DEL VIDRIO EN LA PARTE ALTA DEL VENTANAL, ACTIVIDAD REALIZADA SOBRE ANDAMIO	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	ELECTRICO: Uso de equipos electricos (taladros)	Descarga electrica, quemaduras, electrocución, cortocircuito	Uso adecuado de los EPP, Inspección preoperacional del equipos, mantenimientos, inspeccion de cables, extenciones; personal autorizado, plan de emergencia
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	QUÍMICO: Manipulacion de silicona	Alergia, dermatitis	Uso de EPP, autocuidado, hojas de seguridad, plan de emergencia
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area,señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
CONSORCIO ATDC - 07 NIT: 901.890.248 - 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Emiliano Ramirez	79489053	Operario	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: JUAN CARLOS VELASCO	Nombre: ANDRES BASTO BLANCO	Nombre: EDNA LILIANA YARA
Cédula: 1082776228	Cédula: 19479503 19479504	Cédula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 3

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION: Entrada del edificio

FECHA: DEL 19-12-2024 **AL** 19-12-2024

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalacion de luminarias, tomacorrientes, interruptores en alturas sobre andamio tubular multidireccional

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, Inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas. EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
RECORRIDO DE AREAS DENTRO DE LA INSTALACION REALIZANDO VERIFICACION DE TRBAJOS	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, baldosas sueltas, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, secar el area humeda, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza, Caminas de recorrido	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ACCENSO Y DESCENSO DEL PERSONAL POR EL ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	MECÁNICO: Golpes contra, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, lesiones, contusiones en la cabeza al personal de abajo	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion del area,señalizacion,inspeccion, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
CAMBIOS DE LUMINARIA A NIVEL PISO, ESCALERAS O RAMPLAS IGUAL O MENOR A 1.40 cm	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	ELECTRICO: Uso de equipos electricos (taladros)	Descarga electrica, quemaduras, electrocución, cortocircuito	Uso adecuado de los EPP, Inspección preoperacional del equipos, mantenimientos, inspeccion de cables, extenciones; personal autorizado, plan de emergencia
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area,señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie,	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - 07 NIT: 901.650.548 - 3	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA		LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Francisco Leiva	79914 435	Tecnico electrica	
2	Juan Perez	80226413	Tecnico Electrico	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasquez	Nombre: Andres Bastos	Nombre: Edwar Liana Usm
Cédula: 1088776228.	Cédula: 1479504	Cédula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION: Fachada (frente del edificio)

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Insatalación de vidrios en tragaluces de la facha principal alta trabajo en suspencion sobre trabla colgante

FECHA: DEL 19-12-2024 **AL** 19-12-2024

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, Inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterès	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
INSTALACION DE LINEA DE TRABAJO Y VIDA EN LOS ANCLAJES CERTIFICADOS SOBRE LA AZOTEA	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	MECÁNICO: Partes filosas, Arristas de los muros caida de objetos	heridas abriertas, daño a las lines de trabajo, contusiones en la cabeza al personal de abajo, irritacion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente, sol	Disconfor termico, golpe de calor, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	tabla de trabajo para alturas, Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN LA FACHADA DE PAREDES ALTAS SOBRE TABLA SUSPENDIDA	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	LOCATIVO: caida a nivel o distinto nivel	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	MECÁNICO: Partes filosas caida de objetos	heridas abriertas, contusiones en la cabeza al personal de abajo, irritacion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente, sol	Disconfor termico, golpe de calor, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN ALTURAS	✓
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO	✓	SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA		LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES	✓	OTRO? Absorbedor de energia	✓

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Julio Cesar Camacho A.	1006 031 007	Oficial.	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: JUAN CARLOS VELASCO	Nombre: ANDRES BASTO BLANCO	Nombre: EDNA LILIANA YARA
Cédula: 1082776228	Cédula: 19479503 19479504	Cédula: 65788895
Firma: Juan Carlos Velasco A.	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS

UBICACION: Parte atras del edificio

FECHA: DEL 20-12-2024 **AL** 20-12-2024

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Insatalación de vidrios en tragaluces de la facha principal alta trabajo en suspencion sobre trabla colgante

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
INSTALACION DE LINEA DE TRABAJO Y VIDA EN LOS ANCLAJES CERTIFICADOS SOBRE LA AZOTEA	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	MECÁNICO: Partes filosas, Arristas de los muros caida de objetos	heridas abiertas, daño a las lines de trabajo, contusiones en la cabeza al personal de abajo, irritacion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente, sol	Disconfor termico, golpe de calor, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	tabla de trabajo para alturas, Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN LA FACHADA DE PAREDES ALTAS SOBRE TABLA SUSPENDIDA	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	LOCATIVO: caida a nivel o distinto nivel	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	MECÁNICO: Partes filosas caida de objetos	heridas abiertas, contusiones en la cabeza al personal de abajo, irritacion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente, sol	Disconfor termico, golpe de calor, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
CONSORCIO ATSC - 01 NIT: 901.868.248 - 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN ALTURAS	✓
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO	✓	SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA		LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES	✓	OTRO? Absorbedor de energia	✓

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Nilo Cesar Camacho A.	1006031002	oficial.	
2				
3				
4				
5				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: JUAN CARLOS VELASCO	Nombre: ANDRES BASTO BLANCO	Nombre: EDNA LILIANA YARA
Cédula: 1082776228	Cédula: 19479503 19479504	Cédula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 3

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION: Entrada al edificio.

FECHA: DEL 20-12-2024 **AL** 20-12-2024

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalacion de luminarias, tomacorrientes, interruptores en alturas sobre andamio tubular multidireccional

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, Inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
RECORRIDO DE AREAS DENTRO DE LA INSTALACION REALIZANDO VERIFICACION DE TRBAJOS	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, baldosas sueltas, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, secar el area humeda, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza, Camitas de recorrido	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ACCENSO Y DESCENSO DEL PERSONAL POR EL ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	MECÁNICO: Golpes contra, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, lesiones, contusiones en la cabeza al personal de abajo	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion del ares,señalizacion,inspeccion, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
CAMBIOS DE LUMINARIA A NIVEL PISO, ESCALERAS O RAMPLAS IGUAL O MENOR A 1.40 cm	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	ELECTRICO: Uso de equipos electricos (taladros)	Descarga electrica, quemaduras, electrocución, cortocircuito	Uso adecuado de los EPP, Inspección preoperacional del equipos, mantenimientos, inspeccion de cables, extenciones; personal autorizado, plan de emergencia
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area,señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie,	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN ALTURAS	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Francisco Leiva	79914935	Tecnico electrico	
2	Juan Freddy Florez	80226248	Tec. Electrico	
3				
4				
5				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: JUAN CARLOS VELASCO	Nombre: ANDRES BASTO BLANCO	Nombre: EDNA LILIANA YARA
Cédula: 1082776228	Cédula: 19479503 19479504	Cédula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION: Entrada del Edificio

FECHA: DEL 20-12-2024 **AL** 20-12-2024

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicación de pintura a base de agua en paredes altas sobre andamio tubular multidireccional

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, Inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, Inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ACCENSO Y DESCENSO DEL PERSONAL CON LA CANECA DE PINTURA POR EL ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	MECÁNICO: Golpes contra, caida de objetos, contacto con producto	Machucones en dedos o manos, lesiones, contusiones en la cabeza al personal de abajo, Irritacion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, supervision SST
	QUIMICO: Translado de sustancias	Alergia, dermatitis, afeccion en los ojos	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, canecas bien tapadas y ajustadas, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
PREPARACION DE LA PINTURA A BASE DE AGUA	**QUIMICO:** Contacto con la pintura en la piel	Alergia, dermatitis	Uso de los EPP adecuados, persona autorizada, autocuidado, hojas de seguridad, plan de emergencia, botiquin.
	MECANICO: Proyección de particulas de pintura	Irritaciones oculares, particulas extrañas en el ojo	
APLICACION DE PINTURA A BASE DE AGUA EN PAREDES ALTAS SOBRE SOBRE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	QUIMICO: Contacto con la pintura en la piel y ojos	Alergia, dermatitis, irritacion ocular, conjuntivitis	Uso adecuado de los EEP, Autocuidado, Inspeccion visual, Hojas de Seguridad, plan de emergencia, botiquin
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
CONSORCIO ETOS - NIT: 901.000.246 - 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN ALTURAS	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mora	1005458588	OF	
2	Andres Vasquez	1234639512	Aux. . .	
3				
4				
5				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: JUAN CARLOS VELASCO	Nombre: ANDRES BASTO BLANCO	Nombre: EDNA LILIANA YARA
Cédula: 1082776228	Cédula: 19479503 19479504	Cédula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION: -

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Arne y desarme de andamio tubular multidireccional

FECHA: DEL 20-12-2024 **AL** 20-12-2024

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ACCENSO Y DESCENSO DEL PERSONAL POR EL ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	MECÁNICO: Golpes contra, caida de objetos, contacto con producto	Machucones en dedos o manos, lesiones, contusiones en la cabeza al personal de abajo, irritacion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, supervision SST
	QUIMICO: Translado de sustancias	Alergia, dermatitis, afeccion en los ojos	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, canecas bien tapadas y ajustadas, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
ARME Y DESARME DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Posturas sostenidas, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
CONSORCIO [illegible]	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN ALTURAS	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD				
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	JUAN MOSS	1005[illegible]525	OF	
2	Andres [illegible]	1234639512	AUX...	
3				
4				
5				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: **JUAN CARLOS VELASCO**	Nombre: **ANDRES BASTO BLANCO**	Nombre: **EDNA LILIANA YARA**
Cédula: **1082776228**	Cédula: **19479503** 19479504	Cédula: **65788895**
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 3

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION: Costado frontal Edificio-

FECHA: DEL 21-12-2024 **AL** 21-12-2024

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: APLICACION DE PINTURA EN LA FACHADA SOBRE SILLA PARA TABAJO EN ALTURAS

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
INSTALACION DE LINEA DE TRABAJO Y VIDA EN LOS ANCLAJES CERTIFICADOS SOBRE LA AZOTEA	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	MECÁNICO: Golpes contra, caida de objetos, rose con arristas	Machucones en dedos o manos, lesiones, contusiones en la cabeza al personal de abajo, daño en lineas de vida	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion del ares,señalizacion,inspeccion, protección en los bordes de arristas oara las lineas de vida y trabejo, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente, sol	Disconfor termico, golpe de calor, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
APLICACION DE PINTURA EN LA FACHADA SOBRE SILLA PARA TABAJO EN ALTURAS	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	FÍSICO: Calor ambiente, sol	Disconfor termico, golpe de calor, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	QUIMICO: Contacto con la pintura en la piel y ojos	Alergia, dermatitis, irritacion ocular, conjuntivitis	Uso adecuado de los EEP, Autocuidado, inspeccion visual, Hojas de Seguridad, plan de emergencia, botiquin
	LOCATIVO: Terreno irregular, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area,señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
CONSORCIO [illegible] NIT: [illegible]	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN ALTURAS	✓
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO	✓	SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES	✓	OTRO? absorbedor impacto	✓

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	1006031002	Oficial	[signature]
2				
3				
4				
5				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: **JUAN CARLOS VELASCO**	Nombre: **ANDRES BASTO BLANCO**	Nombre: **EDNA LILIANA YARA**
Cédula: **1082776228**	Cédula: **19479503** 19479502	Cédula: **65788895**
Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma: [signature]

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION:

FECHA: DEL 21-12-2024 **AL** 21-12-2024

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicacion de Pintura a base de agua en paredes Altas. Sobre andamio.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, Inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, Inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ACCENSO Y DESCENSO DEL PERSONAL CON LA CANECA DE PINTURA POR EL ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	MECÁNICO: Golpes contra, caida de objetos, contacto con producto	Machucones en dedos o manos, lesiones, contusiones en la cabeza al personal de abajo, irritacion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, supervision SST
	QUIMICO: Translado de sustancias	Alergia, dermatitis, afeccion en los ojos	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, canecas bien tapadas y ajustadas. supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
PREPARACION DE LA PINTURA A BASE DE AGUA	**QUIMICO:** Contacto con la pintura en la piel	Alergia, dermatitis	Uso de los EPP adecuados, persona autorizada, autocuidado, hojas de seguridad, plan de emergencia, botiquin.
	MECANICO: Proyección de particulas de pintura	Irritaciones oculares, particulas extrañas en el ojo	
APLICACION DE PINTURA A BASE DE AGUA EN PAREDES ALTAS SOBRE SOBRE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	QUIMICO: Contacto con la pintura en la piel y ojos	Alergia, dermatitis, irritacion ocular, conjuntivitis	Uso adecuado de los EEP, Autocuidado, inspeccion visual, Hojas de Seguridad, plan de emergencia, botiquin
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie,	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, Inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
CONSORCIO XYZ - NIT: 901.000.000 - 1	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN ALTURAS	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Segùn aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD				
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mora	1053151518	OF	
2				
3				
4				
5				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: JUAN CARLOS VELASCO	Nombre: ANDRES BASTO BLANCO	Nombre: EDNA LILIANA YARA
Cédula: 1082776228	Cédula: 19479503 19479504	Cédula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-51	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**NOMBRE DEL PROYECTO :** MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACION: Fachada enfrente. **FECHA: DEL** 23/12/2024 **AL** 28/12/2024	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: LAVADO DE FACHADA CON HIDROLAVADORA SOBRE RAMPLA MENOR O IGUAL A 1.40 MTS, CON LA APLICACION DE REMOVEDOR DE PINTURA**

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambienta	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ACCENSO Y DESCENSO DEL PERSONAL CON EL TARRO DE REMOVEDOR DE PINTURA POR LA RAMPLA	**LOCATIVO:** Caida a difernete nivel	Lesiones, esguinces, trooeduras	Persona autorizada, ATS, uso de EPP apropiados, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST, autocuidado.
	MECÁNICO: Golpes contra, caida de objetos, proyeccion y contacto con producto	Machucones en dedos o manos, lesiones, contusiones en la cabeza al personal de abajo, irritacion o lesion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, supervision SST
	QUIMICO: Translado de sustancias	Irritacion, alergia, dermatitis, afeccion en los ojos	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, canecas bien tapadas y ajustadas, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente, sol	Disconfor termico, golpe de calor, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
LAVADO DE FACHADA CON HIDROLAVADORA SOBRE RAMPLA MENOR O IGUAL A 1.40 MTS, CON LA APLICACION DE REMOVEDOR DE PINTURA	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, restricción de personas, señalizacion, uso adecuado de los EPP, supervision SST, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente, sol	Disconfor termico, golpe de calor, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	QUIMICO: Contacto con el removedor en la piel y ojos	Irritacion, alergia, dermatitis, irritacion ocular, conjuntivitis	Uso adecuado de los EEP, Autocuidado, inspeccion visual, Hojas de Seguridad, plan de emergencia, botiquin, supervision SST
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie,	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.068.248 - 8	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN ALTURAS	
GUANTES ESPECIALES PAR LA ACTIVIDAD		MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Julio Cesar Reinoso	1006031005	Oficial	
2				
3				
4				
5				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: JUAN CARLOS VELASCO	Nombre: ANDRES BASTO BLANCO	Nombre: EDNA LILIANA YARA
Cédula: 1082776228	Cédula: 19479503 19479504	Cédula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

ANEXO 10. PERMISO DE TRABAJO SEGURO - PTS

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-32	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO PARA EL CONTROL DE ENERGIAS PELIGROSAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

Desde el Dia: 2 Mes: 12 Año: 24 Hora: 7:00 — Hasta el Dia: 8 Mes: 12 Año: 2024 Hora: 600

1. INFORMACION GENERAL:

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS

2. TIPO DE TRABAJO:

DESCRIPCION DEL TRABAJO	Alambrado por los tubos existentes instalacion de luminarias	AREA:	oficinas, templos, parqueadero.

3. TIPO DE TRABAJO:

Permiso espacios Confinados		Permiso de trabajo en Altura	X
Permiso de trabajo en caliente		Permiso de trabajo en electrico	X

4, PLANEACION DE LA LABOR

ITEMS	DESCRIPCION	SI	No	N/A
1	Se han identificado todas las fuentes de enregias de maquina, equipo , herramienta?	✓		
2	Se cuenta con procedimiento especifico y claro para la labor a desarrollar.	✓		
3	Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar?	✓		
4	El personal esta calificado para desarrollar trabajos?	✓		
5	Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea?	✓		
5. AREA DE TRABAJO				
7	El area de ejecuccion de la labor se encuentra limpia, aislada o purgada y es optima para la ejecuccion de la tarea.	✓		
8	Se señalizo y delimito el area de trabajo, teniendo en cuenta la zona de influencia de potenciales quimicos peligrosos?			X
6. EPP REQUERIDOS				
9	Casco dielectrico		X	
10	Guantes dialectricos	✓		
11	Guantes resistencia mecanica			X
12	Botas de seguridad dielectricas	✓		
13	Gafas de seguridad	✓		
14	Proteccion auditiva	✓		
15	Están los trabajadores autorizados entrenados en el uso de los EPP?	✓		
16	Están todos los elementos de protección ?	✓		
7. VERIFICACION				
17	Se ha definido al responsable del equipo de trabajo quien será el último en retirar su candado / etiqueta antes del reinicio de operación de la máquina, sistemas o cables energizados?	✓		X
18	Se ha verificado que no exista interferencia de la actividad con otras actividades de mantenimiento?	✓		
19	Si hay trabajos compartidos se informó a los trabajadores afectados el trabajo a realizar?	✓		
20	Las herramientas de trabajo utilizadas son dielectricas y se encuentran en buen estado?	✓		
21	Se realizaron los preoperacioneles de equipos a utilizar?	✓		
22	Se aprobaron y bloquearon todas las energías peligrosas identificadas en la Ficha de control de energías peligrosas aplicable junto con sus candados?			X
23	Se bajaron los tacos del interruptor para suspender la energia?	✓		
24	Se ha verificado la ausencia de energía y la efectividad del bloqueo de las energías?	✓		
25	Están los instrumentos de medición de las diferentes energías peligrosas involucradas indicando ausencia de energía?			X
8. AL TERMINAR LA LABOR				
26	Se ha dejado el área de trabajo en orden y aseo?	✓		
27	Se ha entregado la máquina / equipo a quien corresponda, verificando las actividades realizadas?	✓		
28	Se retiraron todos los bloqueos, etiquetas y tarjetas?			X
29	Se subieron todos los interruptores y se verifico que todo quedara funcionando correctamente?	✓		
30	Se volvieron a colocar las guardas y todos los controles de seguridad de la máquina, incluyendo señales luminosas, sonoras, avisos y pictogramas?			X
9. PLAN DE RESCATE				
31	Se conoce el plan de respuesta a emergencia del area y hay equipos suficientes?	✓		
32	En el desarrollo de su tarea es supervisado por personal SST	✓		

Escaneado con CamScanner

Personalmente hemos verificado los puntos anteriores y consideramos seguro realizar el proceso

Como trabajador me comprometo a: dar por terminado el trabajo si durante la ejecución del mismo existen cambios en alguna de las condiciones: personales, locativas, de seguridad, climáticas o si escucho la señal de alarma, al igual me comprometo a avisar a la persona que me otorgo el permiso de trabajo cuando se termine la labor

INICIO DEL PERMISO		FIN DEL PERMISO	
Nombre del trabajador 1	Firma / C.C.	Nombre del trabajador 1 /CC	Firma / C.C.
Juan Flórez	80226[illegible]	Juan Flórez	80226[illegible]
Nombre del trabajador 2	Firma / C.C.	Nombre del trabajador 2 /CC	Firma / C.C.
Francisco Leiva	79914435	Francisco Leiva	79914435
Nombre del trabajador 3	Firma / C.C.	Nombre del trabajador 3	Firma / C.C.

Este permiso no tiene validez cuando: no se evalúan todas la condiciones que apliquen en la labor, si faltan firmas de apertura o cierre, si tiene tachones o enmendaduras

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	Juan Carlos Velosa A	Andrés Basto B	Edna Liliana Gon
CARGO	Inspector Obra.	Residente Obra	Residente SISO
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11 mts
FECHA:	2-12-2024	HORA INICIO:	7:00	HORA FINAL	600

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan Carlos Velaro	CARGO	Inspector obras.
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diaria.		
VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*		

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Aplicacion de Pintura a base de agua en muros altos sobre andamio multidireccional

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Juan Mora	1005156088	Of	Sura	Salud total	O+	
2	Andres Narvaez	1134639512	Aux	Sura	Sanitas	A-	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia.,	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			X
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			X
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			OF	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rigida	✓	Mangas de carnaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Linea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Linea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para linea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para linea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Linea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Linea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	

NOMBRE	Edna Maria Jim
CARGO	Residente SO/coord. TSA
FIRMA	

NOMBRE	
CARGO	
FIRMA	

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado	✓		
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	Si su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?		X	Falta terminar la actividad por mantenimiento

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ► Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ► Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	Jose Carlos Velasco.	Andrés Barbo D	Edna Maria J
CARGO	Inspector Obra	Residente Obra	Resd. SISO
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

[redacted]	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11 mts
FECHA:	3-12-2024	HORA INICIO:	7:00	HORA FINAL	6:00

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan Carlos Ucloro	CARGO	Inspector obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diaria		

VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Aplicacion de pintura a base de caucho en pared altas, sobre andamio multidireccional, en sala de esperz.

4. PERSONAL AUTORIZADO

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	JUAN MORA	1005[illegible]4538	OF	Sura	Salud total	O+	
2	ANDRES VASQUEZ	1234639512	AUX	Sura	La nueva	A-	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea. Equipos	✓		
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.		.	X
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			X	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo		Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rígida	✓	Mangas de carnaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Línea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para línea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para línea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Línea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Línea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

8. EQUIPOS Y/O SISOTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	X	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	

NOMBRE	Edna Liliana Yate
CARGO	Residente SISO/coord TSA
FIRMA	Edna

NOMBRE	
CARGO	
FIRMA	

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado	✓		
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	Si su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?	✓		

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ►Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ►Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	Juan Carlos Velasco	Andrés Barato	Edna Liliana Yate
CARGO	Insp. obra	1947950 Residente	Residente SISO/coord TSA
FIRMA		Andrés Barato	Edna
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

1. INFORMACION GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	12 mts
FECHA:	4-12-2024	HORA INICIO:	7:00	HORA FINAL	6:00

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan Carlos Velasco	CARGO	Inspector Obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diaria		

VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada*

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Retiro del vidrio del ventanal. ubicado en el Hall de los ascensores

4. PERSONAL AUTORIZADO

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	JUAN MORA	1005151528	OF				
2	Andres Vanegas	1134634512	Aux				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			X
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			X
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			X	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Protección visual	✓	Botas de seguridad con puntera rígida	✓	Mangas de camaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de camaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Línea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para línea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para línea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Línea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Línea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	NOMBRE: Edna Liliana Yara CARGO: Resi SISO FIRMA:
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	NOMBRE: CARGO: FIRMA:

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado	✓		
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	SI su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?	✓		

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	Juan Carlos Velasco	Andrés Bonilla	Edna Liliana Yara
CARGO	Ingeniero Obra	Residente Obra	Resi SISO
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

1. INFORMACION GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	12 mts
FECHA:	5-12-2024	HORA INICIO:	7:00	HORA FINAL	6:00

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Joan carlos Velasco	CARGO	Inspector obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diaria.		

VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Ascenso por el andamio # 1. para tomar medidas en el ventanal.

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Eusticio Ramirez	99187053	Operario	Sura	Salud Total	A+	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea. EQUIPO	✓		
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			✓
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			✓	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Protección visual	✓	Botas de seguridad con puntera rígida	✓	Mangas de carnaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Línea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para línea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para línea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Línea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Línea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	NOMBRE	Edna Liliana Y M
	CARGO	Resd. SISO / coord TSA
	FIRMA	
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	NOMBRE	
	CARGO	
	FIRMA	

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado	✓		
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	Si su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?		X	faltan actividades.

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ▶Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ▶Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	Juan Carlos Velasco A	Andrés Bonilla D	Edna Liliana Y M
CARGO	Inspector Obra.	19 479 504 Residente	Residente SISO / coord. TSA
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

1. INFORMACION GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11mts
FECHA:	6-12-2024	HORA INICIO:	7:00	HORA FINAL	6:00

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan Carlos Velasco	CARGO	Inspector obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diaria		

VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Instalacion de marco de ventana1 sobre andamio a 11 mts.

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Euripides Ramirez	79187053	Operario	Sura	Salud total	A+	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea. Equipos	✓		
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			N
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.		X		12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rigida	✓	Mangas de carnaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Línea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para línea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para línea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Línea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Línea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

8. EQUIPOS Y/O SISOTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	NOMBRE	Edna liliana yara
	CARGO	Resid SST / coord TSA
	FIRMA	
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	NOMBRE	
	CARGO	
	FIRMA	

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado	✓		
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	Si su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?		X	faltan otras actividades
	SI	**NO**	**En caso de ser afirmativo, describa por que:**
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ▶ Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ▶ Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	Juan Carlos Velasco	Andrés Bonilla	Edna liliana Y.
CARGO	1082776228	Residente Obra	Residente SST / coord TSA
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	**Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.**	**Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.**

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
[redacted]	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

1. INFORMACION GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11 mb
FECHA:	7 de 12-2024	HORA INICIO:	7:00	HORA FINAL	6:00

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES	ESPACIOS CONFINADOS
EN CALIENTE		Otro? Cual?			
SOLICITANTE	Juan Carlos Bond			CARGO	Maestro oficial
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diaria				
VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*				

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Intalacion de trauesaños en ventaneria sobre andamios a 11 mb.

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Eusebio Ramirez	79487053	Operario				
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.	✓		
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			X
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.		X		12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo		Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rigida	✓	Mangas de carnaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Línea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para línea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para línea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Línea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Línea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	NOMBRE	Edna Liliana Y [illegible]
	CARGO	Res Tde SSO / coord TSA
	FIRMA	[signature]
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	NOMBRE	/
	CARGO	
	FIRMA	

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado	✓		
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	Si su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?	✓		

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por qua:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

/

IMPORTANTE:
- ▶ Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ▶ Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	Juan C Boca N	Andrés Bautista	Edna Liliana Y [illegible]
CARGO	Maestro	Residente Obra.	Resp SISO / coord TSA
FIRMA	[signature]	[signature]	[signature]
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

1. INFORMACION GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11 mts
FECHA:	7-12-2024	HORA INICIO:	7:00	HORA FINAL	6:00

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan Carlos Brandi	CARGO	maestro oficial encargado
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diario.		
VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*		

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Armc y desarme de andamio multidireccional para trasladarlo a otra área

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Juan mata	1005351523	OF	Sura	Salud total	O+	
2	Andres vazquez	1234639512	AUX	Sura	La nueva		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea. Equipos EPCC	✓		
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			X
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			X	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo		Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rigida	✓	Mangas de camaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de camaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Línea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para línea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para línea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Línea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Línea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	

NOMBRE	Edna Liliana Yara
CARGO	Resdet SSO / coord TSA
FIRMA	

NOMBRE	
CARGO	
FIRMA	

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado	✓		
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	Si su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?	X		
	SI	**NO**	**En caso de ser afirmativo, describa por que:**
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		✓	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	Juan Carlos Brand.	Andres Bark D	Edna Liliana Yara
CARGO	Maestro oficial encargado	Residente Obra	Resdet SSO/coord TSA
FIRMA		Andrés Bark B	
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

1. INFORMACION GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11 mts
FECHA:	9- 12-2024	HORA INICIO:	700	HORA FINAL	600

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan carlos velasco	CARGO	Inspector obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diario		
VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*		

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Cambio e instalacion de luminarias en partes altas sobre andamio

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Juan Pedy Florez	9022[illegible]	Electricista	Sura		O+	
2	Francisco Leiva	79914435	electrico	Sura	Sanitas		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			X
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentre sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.		X	
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			X	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rígida		Mangas de carnaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas	✓	Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto Impermeable	
Cinturón de herramientas	✓	Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	
Otros, cual?					

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Linea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Linea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para linea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para linea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Linea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Linea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	NOMBRE	Edna Liliana Yepes
	CARGO	Residente SISO / Coord TSA
	FIRMA	
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	NOMBRE	
	CARGO	
	FIRMA	

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado Equipo y Hunta	✓		
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	Si su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?		X	Falta Actividades

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ▶ Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ▶ Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	Juan Carlos Velasco	Andrés Pardo D	Edna L. Yepes
CARGO	Inspector de obra	Residente Obra	
FIRMA		Andrés Pardo D	

Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11 mts
FECHA:	9-12-2024	HORA INICIO:	700	HORA FINAL	600

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan Carlos Velasco	CARGO	Inspector obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diario		

VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Aplicacion de pintura a base de agua en paredes Alts Sobre andamio

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Juan [illegible]	1065[illegible]	OFICIAL	SURA	salud total	O+	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia.,	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			X
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caidas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			X
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caidas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehiculos en operación cerca al área de trabajo.			X	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rigida	✓	Mangas de carnaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Línea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para línea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para línea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Línea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Línea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	NOMBRE: Edna Liliana Yara CARGO: Residente SISO / coord TSA FIRMA:
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	NOMBRE: CARGO: FIRMA:

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado			✓
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	SI su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?		X	faltan terminar la actividad

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ▶ Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ▶ Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	Juan Carlos Velasco	Andres Basto B.	Edna L. Yara
CARGO	Inspector de obra	Residente de obra	Residente SISO / coord TSA
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-32	Versión: 02
	PERMISO DE TRABAJO PARA EL CONTROL DE ENERGIAS PELIGROSAS	Fecha: 5/12/2024	Página: 1 de 2

Desde el Día: 9	Mes: 12	Año: 2024	Hora: 9:00		Hasta el Día: ___	Mes: 12	Año 2024	Hora: 600

1. INFORMACION GENERAL:

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS

2. TIPO DE TRABAJO:

DESCRIPCION DEL TRABAJO	Instalacion de luminarias	AREA:	Parqueadero.

3. TIPO DE TRABAJO:

Permiso espacios Confinados		Permiso de trabajo en Altura	X
Permiso de trabajo en caliente		Permiso de trabajo en electrico	X

4, PLANEACION DE LA LABOR

ITEMS	DESCRIPCION	SI	No	N/A
1	Se han identificado todas las fuentes de enregias de maquina, equipo , herramienta?	✓		
2	Se cuenta con procedimiento especifico y claro para la labor a desarrollar.	✓		
3	Los circuitos electricos desenergizados, inmovilizados y con un aviso NO OPERAR)	✓		
4	Se dispone de los elementos equipos o dispositivos necesarios para trabajar?	✓		
5	El personal esta calificado para desarrollar trabajos?	✓		
6	Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea?	✓		

5. AREA DE TRABAJO

7	El area de ejecuccion de la labor se encuentra limpia, aislada o purgada y es optima para la ejecuccion de la tarea.	✓		
8	Se señalizo y delimito el area de trabajo, teniendo en cuenta la zona de influencia de potenciales quimicos peligrosos?			X

6. EPP REQUERIDOS

9	Casco dielectrico	✓		
10	Guantes dialectricos	✓		
11	Guantes resistencia mecanica	✓		
12	Botas de seguridad dielectricas	✓		
13	Gafas de seguridad	✓		
14	Proteccion auditiva	✓		
15	careta para soldadura?			X
16	Mascarilla con filtros?			X

7. VERIFICACION

17	Se ha definido al responsable del equipo de trabajo quien será el último en retirar su candado / etiqueta antes del reinicio de operación de la máquina, sistemas o cables energizados?			X
18	Se ha verificado que no exista interferencia de la actividad con otras actividades de mantenimiento?	✓		
19	Si hay trabajos compartidos se informó a los trabajadores afectados el trabajo a realizar?	✓		
20	Las herramientas de trabajo utilizadas son dielectricas y se encuentran en buen estado?	✓		
21	Se realizaron los preoperacioneles de equipos a utilizar?	✓		
22	Se aprobaron y bloquearon todas las energias peligrosas identificadas en la Ficha de control de energias peligrosas aplicable junto con sus candados?			X
23	Se bajaron los tacos del interruptor para suspender la energia?	✓		
24	Están los instrumentos de medición de las diferentes energías peligrosas involucradas indicando ausencia de energía?	✓		
25	Los EPP son los adecuados y se ha inspeccionado?	✓		
26	Estan desconectados todos los fluidos, aires-gas -combustibles?			X
27	Se encuentra el equipo en zona libre gases - presion - sustancias calientes?			X
28	El personal a sido capacitado en relacion a los riesgos que pueden presentarsen durante la ejecucion del trabajo?	✓		
29	Permite los factores externos (direccion del viento, condiciones atmosfericas, etc) realizar los trabajos con	✓		
30	Los equipos o maquinaria se encuentran en un lugar seguro?	✓		
31	los equipos o herramienta se encuentran en óptimas condiciones?	✓		
32	Se verificó que no hay cables, cuerdas, basura, etc., en las áreas adyacentes que puedan causar una conflagración	✓		
33	Se tiene extenciones en el sitio?			X
34	El equipo de corte tiene atrapallamas?			X
35	El electrosoldador se encuentra en buenas condiciones?			X
36	el cilidro tiene capuchon?			X
37	Se realizo prueba de gases /oxigeno (espacios confinados)?			✓
38	Los elamentos para la proteccion de cadas (arnes, linea de vida) estan ubicadas fuera de la linea de fuego?	✓		
39	Se tiene las hojas de seguridad de los productos quimicos a utilizar?			X
40	Requiere otro permiso adicional: ALTURA, ESPACIOS CONFINADOS?	✓		

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-32	Versión: 02
	PERMISO DE TRABAJO PARA EL CONTROL DE ENERGIAS PELIGROSAS	Fecha: 5/12/2024	Página: 2 de 2

8. AL TERMINAR LA LABOR				
ITEMS	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A.
41	Se ha dejado el área de trabajo en orden y aseo?	✓		
42	Se ha entregado la máquina / equipo a quien corresponda, verificando las actividades realizadas?			
43	Se retiraron todos los bloqueos, etiquetas y tarjetas?			
44	Se subieron todos los interruptores y se verifico que todo quedara funcionando correctamente?			
45	Se volvieron a colocar las guardas y todos los controles de seguridad de la máquina, incluyendo señales luminosas, sonoras, avisos y pictogramas?			
9. PLAN DE RESCATE				
46	Se conoce el plan de respuesta a emergencia del area y hay equipos suficientes?			
47	En el desarrollo de su tarea es superviasado por personal SST			

10. PRUEBA DE GASES							
ATMOSFERA	ESTANDAR	FECHA	HORA	SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR	FICHAS TECNICAS	SI	NO
Oxigeno %							
%LEL							
% H2S							
%CO2							
OTROS							

Personalmente hemos verificado los puntos anteriores y consideramos seguro realizar el proceso

Como trabajador me comprometo a: dar por terminado el trabajo si durante la ejecución del mismo existen cambios en alguna de las condiciones: personales, locativas, de seguridad, climáticas o si escucho la señal de alarma, al igual me comprometo a avisar a la persona que me otorgo el permiso de trabajo cuando se termine la labor

INICIO DEL PERMISO		FIN DEL PERMISO	
Nombre del trabajador 1	Firma / C.C.	Nombre del trabajador 1	Firma / C.C.
Juan Alarez	802648	Juan Alarez	802648
Nombre del trabajador 2	Firma / C.C.	Nombre del trabajador 2	Firma / C.C.
Francisco Leivo	79914435	79914435	79914435
Nombre del trabajador 3	Firma / C.C.	Nombre del trabajador 3	Firma / C.C.

Este permiso no tiene validez cuando: no se evalúan todas la condiciones que apliquen en la labor, si faltan firmas de apertura o cierre, si tiene tachones o enmendaduras

SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		RESIDENTE DE EMPRESA	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO
NOMBRE	Juan Carlos Velasco	Andres Blanco	Edna Alcaraz
CARGO	Inspector obra	Residente obra	Residente SISO/coord. TSA
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-32	Versión: 02
	PERMISO DE TRABAJO PARA EL CONTROL DE ENERGIAS PELIGROSAS	Fecha: 5/12/2024	Página: 1 de 2

Desde el Día: 10 Mes: 12 Año: 2024 Hora: 7:00 | Hasta el Día: ____ Mes: 12 Año: 2024 Hora: 600

1. INFORMACION GENERAL:

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS

2. TIPO DE TRABAJO:

DESCRIPCION DEL TRABAJO	Soldadura de puertas metalicas con electrosoldador	AREA:	Piso 3

3. TIPO DE TRABAJO:

Permiso espacios Confinados		Permiso de trabajo en Altura	
Permiso de trabajo en caliente	X	Permiso de trabajo en electrico	

4, PLANEACION DE LA LABOR

ITEMS	DESCRIPCION	Si	No	N/A
1	Se han identificado todas las fuentes de enregias de maquina, equipo , herramienta?	✓		
2	Se cuenta con procedimiento especifico y claro para la labor a desarrollar.	✓		
3	Los circuitos electricos desenergizados, inmovilizados y con un aviso NO OPERAR)			X
4	Se dispone de los elementos equipos o dispositivos necesarios para trabajar?	✓		
5	El personal esta calificado para desarrollar trabajos?	✓		
6	Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea?	✓		
	5. AREA DE TRABAJO			
7	El area de ejecuccion de la labor se encuentra limpia, aislada o purgada y es optima para la ejecuccion de la tarea.			X
8	Se señalizo y delimito el area de trabajo, teniendo en cuenta la zona de influencia de potenciales quimicos peligrosos?			X
	6. EPP REQUERIDOS			
9	Casco dielectrico	✓		
10	Guantes dialectricos			
11	Guantes resistencia mecanica	✓		
12	Botas de seguridad dielectricas	✓		
13	Gafas de seguridad			
14	Proteccion auditiva	✓		
15	careta para soldadura?	✓		
16	Mascarilla con filtros?	✓		
	7. VERIFICACION			
17	Se ha definido al responsable del equipo de trabajo quien será el último en retirar su candado / etiqueta antes del reinicio de operación de la máquina, sistemas o cables energizados?			X
18	Se ha verificado que no exista interferencia de la actividad con otras actividades de mantenimiento?	✓		
19	Si hay trabajos compartidos se informó a los trabajadores afectados el trabajo a realizar?	✓		
20	Las herramientas de trabajo utilizadas son dielectricas y se encuentran en buen estado?	✓		
21	Se realizaron los preoperacioneles de equipos a utilizar?	✓		
22	Se aprobaron y bloquearon todas las energias peligrosas identificadas en la Ficha de control de energías peligrosas aplicable junto con sus candados?			X
23	Se bajaron los tacos del interruptor para suspender la energia?			X
24	Están los instrumentos de medición de las diferentes energías peligrosas involucradas indicando			X
25	Los EPP son los adecuados y se ha inspeccionado?	✓		
26	Estan desconectados todos los fluidos, aires-gas -combustibles?			X
27	Se encuentra el equipo en zona libre gases - presion - sustancias calientes?			X
28	El personal a sido capacitado en relacion a los riesgos que pueden presentarsen durante la	✓		
29	Permite los factores externos (direccion del viento, condiciones atmosfericas, etc) realizar los	✓		
30	Los equipos o maquinaria se encuentran en un lugar seguro?	✓		
31	los equipos o herramienta se encuentran en óptimas condiciones?	✓		
32	Se verificó que no hay cables, cuerdas, basura, etc., en las áreas adyacentes que pueden causar	✓		
33	Se tiene extenciones en el sitio?			X
34	El equipo de corte tiene atrapallamas?	✓		
35	El electrosoldador se encuentra en buenas condiciones?			X
36	el cilidro tiene capuchon?			X
37	Se realizo prueba de gases /oxigeno (espacios confinados)?			X
38	Los elementos para la proteccion de cadas (arnes, linea de vida) estan ubicadas fuera de la linea			X
39	Se tiene las hojas de seguridad de los productos quimicos a utilizar?			X
40	Requiere otro permiso adicional: ALTURA, ESPACIOS CONFINADOS?			

Escaneado con CamScanner

8. AL TERMINAR LA LABOR

ITEMS	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A.
41	Se ha dejado el área de trabajo en orden y aseo?	✓		
42	Se ha entregado la máquina / equipo a quien corresponda, verificando las actividades realizadas?	✓		
43	Se retiraron todos los bloqueos, etiquetas y tarjetas?			X
44	Se subieron todos los interruptores y se verifico que todo quedara funcionando correctamente?			X
45	Se volvieron a colocar las guardas y todos los controles de seguridad de la máquina, incluyendo señales luminosas, sonoras, avisos y pictogramas?			X

9. PLAN DE RESCATE

46	Se conoce el plan de respuesta a emergencia del area y hay equipos suficientes?	✓		
47	En el desarrollo de su tarea es superviasado por personal SST	✓		

10. PRUEBA DE GASES

ATMOSFERA	ESTANDAR	FECHA	HORA	SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR	FICHAS TECNICAS	SI	NO
Oxigeno %							
%LEL							
% H2S							
%CO2							
OTROS							

Personalmente hemos verificado los puntos anteriores y consideramos seguro realizar el proceso

Como trabajador me comprometo a: dar por terminado el trabajo si durante la ejecución del mismo existen cambios en alguna de las condiciones: personales, locativas, de seguridad, climáticas o si escucho la señal de alarma, al igual me comprometo a avisar a la persona que me otorgo el permiso de trabajo cuando se termine la labor

INICIO DEL PERMISO		FIN DEL PERMISO	
Nombre del trabajador 1	Firma / C.C.	Nombre del trabajador 1	Firma / C.C.
[illegible]	[illegible] 93238281	[illegible]	[illegible] 93238281
Nombre del trabajador 2	Firma / C.C.	Nombre del trabajador 2	Firma / C.C.
—	—	—	—
Nombre del trabajador 3	Firma / C.C.	Nombre del trabajador 3	Firma / C.C.
—	—	—	—

Este permiso no tiene validez cuando: no se evalúan todas la condiciones que apliquen en la labor, si faltan firmas de apertura o cierre, si tiene tachones o enmendaduras

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO
NOMBRE	Jovn carlos Velasco A.	Andrés Barbo	Edwin Alcaca y re
CARGO	1082770228.	Residente Obra	Residente S.I.S.O
FIRMA	[signature]	Andrés Barbo	Edwin
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

1. INFORMACION GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11 mts
FECHA:	16-12-2024	HORA INICIO:	700	HORA FINAL	600

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	R	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan Carlos Velasco	CARGO	Inspector Obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diario		

VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Aplicacion de Pintura a base de agua en paredes altas sobre andamio

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Juan Mar	1065[illegible]572	OF	Sura	Salud Total	O+	
2	Andres Vasquez	1234609512	AUX	Sura	Famisanar	A+	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			X
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			X
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			X	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rígida	✓	Mangas de carnaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Línea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para línea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para línea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Línea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Línea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Esta permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	NOMBRE: Edna Idrovo Yepez CARGO: Resid. SISO / coord TSA FIRMA: Edna
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	NOMBRE: CARGO: FIRMA:

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCION	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado			X
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	Si su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?		X	faltan mas actividades

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ▶ Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ▶ Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	Juan Carlos Velasco	Andres Basto B	Edna L. Yepez
CARGO	Inspector obra	Residente obra	insp siso / Resid. coord. TSA
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11mts
FECHA:	10-12-2024	HORA INICIO:	7 00	HORA FINAL	600

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Joan Carlos Ochoa	CARGO	Inspector obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diarea		

VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Cambio e instalación de luminaria en partes altas sobre andamio

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Juan Perez	80226[illegible]	[illegible]				
2	Francisco Leiva	79914435	electrico				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			✓
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.		X	
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			X	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad		Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rígida		Mangas de camaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de camaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	
Otros, cual?					

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Línea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para línea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para línea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Línea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Línea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	NOMBRE: Edna Liliana Yepes CARGO: Resp. SSO / coord-TSA FIRMA:
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	NOMBRE: CARGO: FIRMA:

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado	✓		
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	Si su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?	✓		

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ▶ Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ▶ Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	Juan Carlos Velasco	Andres Bonilla P.	Edna Liliana Yepes
CARGO	Inspector de obra	Residente Obra.	Resp. SSO / coord TSA
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

1. INFORMACION GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11 mts
FECHA:	10-12-2024	HORA INICIO:	700	HORA FINAL	900

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan Carlo velasco	CARGO	inspector obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diario		

VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Aplicacion de impermeabilizante en fachada exterior sobre andamio

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Andres Vasquez	1234639512	Aux.				
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			X
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			X
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			X	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rigida	✓	Mangas de carnaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	
Otros, cual?					

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Linea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Linea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para linea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para linea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Linea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Linea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	NOMBRE: Edwin Latorre Y M CARGO: Residente SISO/ coordinador SST FIRMA: Edwin L
Las medidas de control propuestss aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	NOMBRE: CARGO: FIRMA: /

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado			X
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	Si su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?	X		

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

/

IMPORTANTE:
- ▶ Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ▶ Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	Juan Carlos Velasco A	Andres Blanco	Edwin Y M
CARGO	1082770229.	1947953	68728845
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

1. INFORMACION GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	1.44m s/
FECHA:	12-12-2024	HORA INICIO:	7:00	HORA FINAL	6:00

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan Carlos Velasco	CARGO	Inspector obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diario		

VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Aplicacion de pintura a base de agua en paredes altas sobre andamio.

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Juan mora						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			X
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			X
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			X	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Protección visual	✓	Botas de seguridad con puntera rígida	✓	Mangas de camaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de camaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	
Otros, cual?					

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Línea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para línea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para línea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Línea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Línea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor

NOMBRE	Edna Liliana Yara
CARGO	Residente siso / coord TSA
FIRMA	

Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor

NOMBRE	
CARGO	
FIRMA	

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado			X
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	SI su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?		X	faltan mas actividades

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ▶ Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ▶ Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	Juan Carlos Velasco	Andres Basto	Edna Liliana Yara
CARGO	Inspector obra	Residente de obra	Residente sig / coord TSA
FIRMA			

Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

1. INFORMACION GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	12 mts
FECHA:	12-12-2024	HORA INICIO:	9:00	HORA FINAL	600

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan Carlos Velasco.	CARGO	Arquitecto obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diario		

VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Ajuste de la estructura del ventanal sobre andamio.

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Emiliano Ramirez	79487033	Operario				
2	Carlos E Bautista	79521836	Instalador	Positiva	Famisa	O+	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			X
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			X
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			X	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rígida	✓	Mangas de camaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de camaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Línea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para línea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para línea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Línea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Línea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	NOMBRE	Edna Liliana Yara
	CARGO	Residente SO / coord. TSA
	FIRMA	
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	NOMBRE	
	CARGO	
	FIRMA	

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado Equipos	✓		
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	Si su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?	✓		

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ► Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ► Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	Juan Carlos Velasco A	Andrés Bonilla	Edna Liliana Yara
CARGO	1082776228.	Residente Obra	Residente SO / coord TSA
FIRMA		Andrés Bonilla	
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	12 mts
FECHA:	13-12-2024	HORA INICIO:	7:00	HORA FINAL	600

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan carlos velaro	CARGO	Inspector obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diario		
VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*		

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Aplicacion de pintura a base de agua, en paredes altos sobre andamio multidireccional. certificado

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	[illegible]	1005454520	OF	Sura	Salud total		
2	Yoslan Solano Bonilla	1110454444	AY	Sura		O+	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			X
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			X
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			X	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rigida	✓	Mangas de carnaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Linea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Linea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para linea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para linea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Linea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Linea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	
*Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto **NO** se puede ejecutar la labor*	

NOMBRE	Edna Liliana Yepes
CARGO	Residente SSO / coord TSA
FIRMA	

NOMBRE	
CARGO	
FIRMA	

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado			X
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	Si su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?		X	falta terminar las actividades.

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

No se permite ascender al andamio al sr. Yostin Solano por no cumplir con el curso de alturas, retirandose del lugar.

IMPORTANTE:
- ▶ **Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.**
- ▶ **Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)**

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	Juan Carlos Velasco	Andres Bastos	Edna Liliana Yepes
CARGO	Inspector obra.	Residente de obra.	Residente SSO / coord TSA
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	**Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.**	**Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.**

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	12 mts
FECHA:	13-12-2024	HORA INICIO:	7:00	HORA FINAL	600

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan carlos velaro	CARGO	Inspector obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diario		
VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*		

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Aplicacion de pintura a base de agua en paredes altos sobre andamio multidireccional. certificado

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	OF	Sura	Salud total	O+	
2	Yoslen Solano Bonilla	1110458444	AY	Sura		O+	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			X
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			X
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			X	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rigida	✓	Mangas de carnaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	
Otros, cual?					

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Linea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Linea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para linea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para linea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Linea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Linea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	

NOMBRE	Edna Liliana Yepes
CARGO	Residente SSO / coord TSA
FIRMA	
NOMBRE	
CARGO	
FIRMA	

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado			X
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	Si su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?		X	falta terminar los actividades.

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

No se permite ascender al andamio al sr. Yostin Solano por no cumplir con el curso de alturas, retirandose del lugar.

IMPORTANTE:
- ▶ Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ▶ Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	Juan Carlos Velasco	Andres Bastos	Edna Liliana Yepes
CARGO	Inspector obra.	Residente de obra.	Residente SSO / coord TSA
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11 mts
FECHA:	14-12-2024	HORA INICIO:	700	HORA FINAL	600

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS		TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan Carlos Velasco	CARGO	Inspector obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diario		

VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Aplicacion de Pintura a base de agua, sobre anden en los pared altas. cerca ala Porteria.

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Juan Mora	1005 [illegible]	OF	Sura	Salud total	O+	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			✓
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			✓
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			X	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rígida	✓	Mangas de carnaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Línea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para línea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para línea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Línea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Línea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor

NOMBRE	Edna liliana g m
CARGO	Residente sso / coord tsa
FIRMA	

Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor

NOMBRE	
CARGO	
FIRMA	

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado			✓
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	Si su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?	✓		

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ►Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ►Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	Juan Carlos Velasco	Isabel C. M.	Edna liliana g m
CARGO	Inspector obra	Director. obra.	Residente sso / coord tsa
FIRMA		Isabel C. Morales.	

Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-32	Versión: 02
	PERMISO DE TRABAJO PARA EL CONTROL DE ENERGIAS PELIGROSAS	Fecha: 5/12/2024	Página: 1 de 2

Desde el Día: 16 Mes: 12 Año: 2024 Hora: 7:00 — Hasta el Día: 22 Mes: 12 Año: 2024 Hora: 600

1. INFORMACION GENERAL:

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS

2. TIPO DE TRABAJO:

DESCRIPCION DEL TRABAJO	Instalación de luminarios	AREA:	Parqueaderos y entrada del edificio

3. TIPO DE TRABAJO:

Permiso espacios Confinados		Permiso de trabajo en Altura	X
Permiso de trabajo en caliente		Permiso de trabajo en electrico	X

4. PLANEACION DE LA LABOR

ITEMS	DESCRIPCION	SI	No	N/A
1	Se han identificado todas las fuentes de enregías de maquina, equipo , herramienta?	✓		
2	Se cuenta con procedimiento especifico y claro para la labor a desarrollar.	✓		
3	Los circuitos electricos desenergizados, inmovilizados y con un aviso NO OPERAR)	✓		
4	Se dispone de los elementos equipos o dispositivos necesarios para trabajar?	✓		
5	El personal esta calificado para desarrollar trabajos?	✓		
6	Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea?	✓		
	5. AREA DE TRABAJO			
7	El area de ejecuccion de la labor se encuentra limpia, aislada o purgada y es optima para la ejecuccion de la tarea.	✓		
8	Se señalizo y delimito el area de trabajo, teniendo en cuenta la zona de influencia de potenciales quimicos peligrosos?			X
	6. EPP REQUERIDOS			
9	Casco dielectrico	✓		
10	Guantes dialectricos	✓		
11	Guantes resistencia mecanica	✓		
12	Botas de seguridad dielectricas	✓		
13	Gafas de seguridad	✓		
14	Proteccion auditiva	✓		
15	careta para soldadura?			X
16	Mascarilla con filtros?			X
	7. VERIFICACION			
17	Se ha definido al responsable del equipo de trabajo quien será el último en retirar su candado / etiqueta antes del reinicio de operación de la máquina, sistemas o cables energizados?			X
18	Se ha verificado que no exista interferencia de la actividad con otras actividades de mantenimiento?	✓		
19	Si hay trabajos compartidos se informó a los trabajadores afectados el trabajo a realizar?	✓		
20	Las herramientas de trabajo utilizadas son dielectricas y se encuentran en buen estado?	✓		
	Se realizaron los preoperacioneles de equipos a utilizar?	✓		
22	Se aprobaron y bloquearon todas las energías peligrosas identificadas en la Ficha de control de energías peligrosas aplicable junto con sus candados?			X
23	Se bajaron los tacos del interruptor para suspender la energia?	✓		
24	Están los instrumentos de medición de las diferentes energías peligrosas involucradas indicando ausencia de energía?	✓		
25	Los EPP son los adecuados y se ha inspeccionado?	✓		
26	Estan desconectados todos los fluidos, aires-gas -combustibles?			X
27	Se encuentra el equipo en zona libre gases - presion - sustancias calientes?			X
28	El personal a sido capacitado en relacion a los riesgos que pueden presentarsen durante la ejecucion del trabajo?	✓		
29	Permite los factores externos (direccion del viento, condiciones atmosfericas, etc) realizar los trabajos con	✓		
30	Los equipos o maquinaria se encuentran en un lugar seguro?	✓		
31	los equipos o herramienta se encuentran en óptimas condiciones?	✓		
32	Se verificó que no hay cables, cuerdas, basura, etc., en las áreas adyacentes que puedan causar una conflagración	✓		
33	Se tiene extenciones en el sitio?			X
34	El equipo de corte tiene atrapallamas?			X
35	El electrosoldador se encuentra en buenas condiciones?			X
36	el cilidro tiene capuchon?			X
37	Se realizo prueba de gases /oxigeno (espacios confinados)?			X
38	Los elementos para la proteccion de cadas (arnes, linea de vida) estan ubicadas fuera de la linea de fuego?	✓		
39	Se tiene las hojas de seguridad de los productos quimicos a utilizar?	✓		
40	Requiere otro permiso adicional: ALTURA, ESPACIOS CONFINADOS? Alturas.	✓		N

Escaneado con CamScanner

8. AL TERMINAR LA LABOR

ITEMS	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A.
41	Se ha dejado el área de trabajo en orden y aseo?	✓		
42	Se ha entregado la máquina / equipo a quien corresponda, verificando las actividades realizadas? Labor	✓		
43	Se retiraron todos los bloqueos, etiquetas y tarjetas?			X
44	Se subieron todos los interruptores y se verifico que todo quedara funcionando correctamente?	✓		
45	Se volvieron a colocar las guardas y todos los controles de seguridad de la máquina, incluyendo señales luminosas, sonoras, avisos y pictogramas?			X

9. PLAN DE RESCATE

46	Se conoce el plan de respuesta a emergencia del area y hay equipos suficientes?	✓		
47	En el desarrollo de su tarea es superviasado por personal SST	✓		

10. PRUEBA DE GASES

ATMOSFERA	ESTANDAR	FECHA	HORA	SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR	FICHAS TECNICAS	SI	NO
Oxigeno %							
%LEL							
% H2S							
%CO2							
OTROS							

Personalmente hemos verificado los puntos anteriores y consideramos seguro realizar el proceso

Como trabajador me comprometo a: dar por terminado el trabajo si durante la ejecución del mismo existen cambios en alguna de las condiciones: personales, locativas, de seguridad, climáticas o si escucho la señal de alarma, al igual me comprometo a avisar a la persona que me otorgo el permiso de trabajo cuando se termine la labor

INICIO DEL PERMISO		FIN DEL PERMISO	
Nombre del trabajador 1	**Firma / C.C.**	**Nombre del trabajador 1**	**Firma / C.C.**
Francisco Leiva	7991435	7991435	7991435
Nombre del trabajador 2	**Firma / C.C.**	**Nombre del trabajador 2**	**Firma / C.C.**
Jhon Freddy Ha	3022604	8	3022604
Nombre del trabajador 3	**Firma / C.C.**	**Nombre del trabajador 3**	**Firma / C.C.**

Este permiso no tiene validez cuando: no se evalúan todas la condiciones que apliquen en la labor, si faltan firmas de apertura o cierre, si tiene tachones o enmendaduras

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO
NOMBRE	Juan Carlos Velasco A	Andres Basto	Edna Liceva Ym
CARGO	Inspector obra.	Residente Obra	Residente SST
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	**Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.**	**Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.**

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11 mts
FECHA:	16-12-2024	HORA INICIO:	700	HORA FINAL	600

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan Carlos Velasco	CARGO	Insp. obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diario		

VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Aplicacion de Pintura a base de agua en Paredes altas Sobre anduvio

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	JUAN NOVA	1065650528	OF	Sura	Salud total	ot	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			X
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.			X
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			X
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			X	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rigida		Mangas de carnaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas	✓	Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas	✓	Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Línea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para línea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para línea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Línea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Línea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijota		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	NOMBRE: Edna Liliana Yepes CARGO: Residente SST / coord ASA FIRMA:
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	NOMBRE: CARGO: FIRMA:

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		✗		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado			✗
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	SI su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?	✓		

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ►Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ►Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	Juan Carlos Velasco T	Andrés Basto D	Edna Liliana Yepes
CARGO	Inspector Obra -	Residente Obra	Residente SST / coord TSA
FIRMA			

Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

1. INFORMACION GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11m
FECHA:	19-12-2024.	HORA INICIO:	700	HORA FINAL	600

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan Carlos Velasco	CARGO	Insp. Obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diario		

VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Arme y desarme de andamios

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Juan Mtz.	1085316173	OF	Sura	Salud total	ot	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			X
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.			X
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			X
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados)	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			✓	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rigida	✓	Mangas de carnaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas	✓	Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Linea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Linea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para linea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para linea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Linea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Linea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Peecante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor

NOMBRE	Edna Liliana Yara
CARGO	Residente siso / coord TSA
FIRMA	Edna

Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor

NOMBRE	
CARGO	
FIRMA	

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado			X
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	Si su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?		✓	Faltan unas partes por pintar para desarmar el andamio

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ▶ Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ▶ Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	JUAN CARLOS VELASCO	ANDRES BLANCO	EDNA LILIANA YARA
CARGO	Inspector de Obra	Residente de Obra	Residente SISO/Coordinadora Trabajo Seguro en Altura
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

1. INFORMACION GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11 mts
FECHA:	19-12-2024	HORA INICIO:	7:00	HORA FINAL	600

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	✓	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan Carlos Velasco	CARGO	Ins P. obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diario		

VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada*

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Aplicación de Pintura a base de agua en Paredes altas Sobre andamio

4. PERSONAL AUTORIZADO

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Juan Mora	1005154528	Of	Sura	Salud total	O+	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia.	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			X
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.			X
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			X
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de Inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			X	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rigida		Mangas de carnaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas	✓	Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas	✓	Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Línea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para línea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para línea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Línea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Línea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	NOMBRE: Edna liliana Y M CARGO: Residente SISO/coord TSA FIRMA: Edna
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	NOMBRE: CARGO: FIRMA:

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado			X
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	Si su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?		X	falta hacer otras actividades

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ▶ Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ▶ Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	JUAN CARLOS VELASCO	ANDRES BLANCO	EDNA LILIANA YARA
CARGO	Inspector de Obra	Residente de Obra	Residente SISO/Coordinadora Trabajo Seguro en Alturas
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

1. INFORMACION GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	17mts
FECHA:	19-12-2024	HORA INICIO:	7:00	HORA FINAL	12:00m

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan Carlos Velasco	CARGO	Inspector obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diario		

VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Aloste y pegue de vidrio en la parte alta del ventanal, actividad sobre andamio

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Emiliano Ferreira	7918705 3	Operario	Sura	Salud total	A+	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			X
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria. Tolacio	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			X
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			X	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rigida	✓	Mangas de carnaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Linea de vida vertical portátil		ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Linea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para linea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para linea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Linea de vida vertical en acero fija		Punto de enclaje		Otro, cual?	
Linea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	NOMBRE: Edna liliana yara CARGO: Residente SISO / coord TSA FIRMA:
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	NOMBRE: CARGO: FIRMA:

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado			X
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	SI su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?	✓		

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ▶ Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ▶ Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	JUAN CARLOS VELASCO	ANDRES BLANCO	EDNA LILIANA YARA
CARGO	Inspector de Obra	residente de Obra	Residente SISO/Coordinadora Trabajo Seguro en Alturas
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

1. INFORMACION GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11 mts.
FECHA:	19-12-2024.	HORA INICIO:	7:00	HORA FINAL	6:00

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan Carlos Velasco	CARGO	Inspector de Obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diario		

VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Instalacion de luminarios, reflectores, tomacorr. en altura sobre anclaje tubular multidireccional

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Francisco Leiva	79914435	electrico	sura	sanitas	B+	
2	Juan Flores	80226413	Tec Elec.				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.			
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.			
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.			
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			✓	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Protaccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rigida		Mangas de carnaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas	✓	Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas	✓	Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Línea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para línea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para línea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Línea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Línea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor

NOMBRE	Edna Liliana Yara
CARGO	Residente SISO
FIRMA	Edna

Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor

NOMBRE	
CARGO	
FIRMA	

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado			✓
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	Si su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?		X	faltan mas actividades

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ▶ **Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.**
- ▶ **Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)**

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	JUAN CARLOS VELASCO	ANDRES BLANCO	EDNA LILIANA YARA
CARGO	Inspector de Obra	residente de Obra	Residente SISO/Coordinadora Trabajo Seguro en Altura
FIRMA	Juan Carlos Velasco		Edna
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	**Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.**	**Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.**

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11 m
FECHA:	19-12-2024	HORA INICIO:	7:00 a.m.	HORA FINAL	6:00 p.m.

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan carlo Ulloco	CARGO	Insp obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diurno		

VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Instalacion de vidrio en tragaluces de la fachada Principal sobre tabla suspendida.

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Julio Cesar Camacho A.	1006 [illegible]	oficial		[illegible]	O+	[signature]
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			X
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del luger donde se realizará la tarea.			X
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			X	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rigida	✓	Mangas de carnaza	
Protección auditiva		Botas de seguridad dieléctricas		Peto de carnaza	
Protección respiratoria		Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	
Otros, cual?					

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Linea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque		Linea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para linea de vida fija	✓	Mosquetón	✓
Eslinga de restricción		Freno para linea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Linea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje	✓	Tabla de suspencion para alturas	✓
Linea de vida horizontal fija		Tie off		Otro, cual?	

Escaneado con CamScanner

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado		Cuerda y silla	✓
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual? Tabla suspendida	✓

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	NOMBRE	Edna liliana Yara
	CARGO	Residente SSO/coord TSA
	FIRMA	
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	NOMBRE	/
	CARGO	
	FIRMA	

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado			
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.			

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	Si su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?	✓		

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

/

IMPORTANTE:
- ▶ Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ▶ Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	JUAN CARLOS VELASCO	ANDRES BLANCO	EDNA LILIANA YARA
CARGO	Inspector de Obra	Residente de Obra	Residente SISO/Coordinadora Trabajo Seguro en Altura
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11 mts
FECHA:	20-12-2024	HORA INICIO:	7:00	HORA FINAL	6:00

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES	ESPACIOS CONFINADOS
EN CALIENTE		Otro? Cual?			

SOLICITANTE	Juan Carlos Velasco	CARGO	Inspector obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diario		
VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*		

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Instalacion de vidrios en fachadas en la parte de atras del edificio. Sobre silla para trabajo altura

4. PERSONAL AUTORIZADO

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Julio Cesar Camacho	1006031001	Oficial	SURA	Salud total	O+	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia.	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			X
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.			X
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			X
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			X	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad		Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rígida		Mangas de carnaza	
Protección auditiva		Botas de seguridad dieléctricas		Peto de carnaza	
Protección respiratoria		Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque		Línea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para línea de vida fija	✓	Mosquetón	✓
Eslinga de restricción		Freno para línea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Línea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje	✓	Tabla de suspencion para alturas	✓
Línea de vida horizontal fija		Tie off		Otro, cual?	

Escaneado con CamScanner

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado		Cuerda y silla	✓
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	NOMBRE	Edna Liliana Yara
	CARGO	Residente S.S.O
	FIRMA	
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	NOMBRE	
	CARGO	
	FIRMA	

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado			X
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	Si su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?	✓		

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ▶ **Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.**
- ▶ **Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)**

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	JUAN CARLOS VELASCO	ANDRES BLANCO	EDNA LILIANA YARA
CARGO	Inspector de Obra	Residente de Obra	Residente SISO/Coordinadora Trabajo Seguro en Altura
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	**Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.**	**Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.**

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11mts
FECHA:	20-12-2024	HORA INICIO:	7:00	HORA FINAL	6:00

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan Carlos Velasco	CARGO	Inspector de Obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diario		
VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*		

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Instalacion de luminarias, reflectores en la Parte alta en frente de la entrada del edificio

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Francisco Leiva	79914435	electrico	sura	sanitas	B+	
2	Juan Fredy Forero	80224818	Te. Elect	Sura.			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			X
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria. Taladro	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			X
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			X	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rigida		Mangas de carnaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas	✓	Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas	✓	Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Linea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Linea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para linea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para linea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Linea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Tabla de suspencion para alturas	
Linea de vida horizontal fija		Tie off		Otro, cual?	

Escaneado con CamScanner

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	NOMBRE	Edna Liliana Yara
	CARGO	Residente SSO/Coordinadora SST
	FIRMA	
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	NOMBRE	
	CARGO	
	FIRMA	

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado			✓
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	Si su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?	✓		

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ▶ Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ▶ Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	JUAN CARLOS VELASCO	ANDRES BLANCO	EDNA LILIANA YARA
CARGO	Inspector de Obra	Residente de Obra	Residente SISO/Coordinadora Trabajo Seguro en Altura
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11 mts
FECHA:	20-12-2024	HORA INICIO:	7:00	HORA FINAL	6:00

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan Carlos Velasco	CARGO	Inspector de Obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA			

VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Aplicación de Pintura a base de agua sobre andamio. en Porta alts

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Andres Vasquez	1234639512	Auxi...	Sura	La nueva	A+	
2	Juan mora	1005854528	OF	Sura	Salud total	O+	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			X
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.			X
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			X
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			X	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rígida	✓	Mangas de carnaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas	✓	Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Línea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para línea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para línea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Línea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Tabla de suspencion para alturas	
Línea de vida horizontal fija		Tie off		Otro, cual?	

Escaneado con CamScanner

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	NOMBRE: Edna Liliana Yara CARGO: Residente SISO/Coord TSA FIRMA:
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	NOMBRE: CARGO: FIRMA:

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado			
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.			

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	SI su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?		X	Faltan otras autoridades de poderes

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ▶Esta formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ▶Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	JUAN CARLOS VELASCO	ANDRES BLANCO	EDNA LILIANA YARA
CARGO	Inspector de Obra	Residente de Obra	Residente SISO/Coordinadora Trabajo Seguro en Alturas
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11 mts
FECHA:	20-12-2024	HORA INICIO:	700	HORA FINAL	600

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS		TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan Carlos Velasco	CARGO	Inspector obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diario		

VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Arme y desarme de andamio tubular multidireccional.

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Juan more	1005[illegible]58	OF	Sura	Salud total		
2	Andres vanegas	1234639512	AUX...	Sura	La nueva		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			✗
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caidas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			✗
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			✗	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rígida	✓	Mangas de carnaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	
Otros, cual?					

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Línea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para línea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para línea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Línea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Tabla de suspencion para alturas	
Línea de vida horizontal fija		Tie off		Otro, cual?	

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gasas, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	NOMBRE	Edna Liliana Yara
	CARGO	Residente SSO/Coord TSA
	FIRMA	
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	NOMBRE	
	CARGO	
	FIRMA	

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado			X
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	Si su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?	✓		

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ►Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ►Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	JUAN CARLOS VELASCO	ANDRES BLANCO	EDNA LILIANA YARA
CARGO	Inspector de Obra	Residente de Obra	Residente SISO/Coordinadora Trabajo Seguro en Altura
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	**Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.**	**Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.**

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11 mts
FECHA:	21-12-2024	HORA INICIO:	800	HORA FINAL	600

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Joan Carlos Velosco.	CARGO	Inspector Obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diaria		
VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*		

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Aplicacion de Pintura en fachada sobre tabla suspendida

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Julio Cesar Camacho A.	1006031002	oficial.	Sura	Salud total.	O+	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			X
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			X
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			X	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rigida	✓	Mangas de carnaza	
Protección auditiva		Botas de seguridad dieléctricas		Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Linea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Linea de vida auto retráctil		Descendedor	✓
Eslinga de posicionamiento		Freno para linea de vida fija	✓	Mosquetón	✓
Eslinga de restricción		Freno para linea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Linea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje	✓	Tabla de suspencion para alturas	✓
Linea de vida horizontal fija		Tie off		Otro, cual?	

Escaneado con CamScanner

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado		Cuerda y silla	✓
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor

NOMBRE	Edna Liliana Yara
CARGO	Residente SISO / coord TSA
FIRMA	

Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor

NOMBRE	
CARGO	
FIRMA	

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado			X
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	Si su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?	✓		

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ►Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ►Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	JUAN CARLOS VELASCO	ANDRES BLANCO	EDNA LILIANA YARA
CARGO	Inspector de Obra	Residente de Obra	Residente SISO/Coordinadora Trabajo Seguro en Altura
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	14 mts
FECHA:	21-12-2024	HORA INICIO:	7 00	HORA FINAL	600

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan Carlos Velasco	CARGO	Inspector obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diaria		
VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*		

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Aplicación de pintura a base de agua en paredes Altas Sobre anbulo

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	JCM mota	1005[illegible]8	OF	Sura	Salud total	O+	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			X
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			✓
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			X	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rigida	✓	Mangas de carnaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Linea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Linea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para linea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para linea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Linea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Tabla de suspencion para alturas	
Linea de vida horizontal fija		Tie off		Otro, cual?	

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	NOMBRE: Edna Liliana Yara M
	CARGO: Residente, SISO/coord TSA
	FIRMA:

Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	NOMBRE:
	CARGO:
	FIRMA:

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado			X
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	SI su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?		X	NO fueron

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ▶ **Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.**
- ▶ **Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)**

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	JUAN CARLOS VELASCO	ANDRES BLANCO	EDNA LILIANA YARA
CARGO	Inspector de Obra	Residente de Obra	Residente SISO/Coordinadora Trabajo Seguro en Altura
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	**Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.**	**Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.**

Escaneado con CamScanner

ANEXO 11. RECIBOS DE RCD

Escombrera La PONDEROSA

Vereda la Helena: 2 Kmts vía el puente del Pais - San Bernardo

Aprobada por Resolución No. 1331 del 6 de Abril de 2017 Cortolima

FECHA 26 DIC 2024

Nº 5541

Obra: Cortaluvio

Placa: WRJ845

Cantidad: escombro

Despachado por:	Recibido por:
	RECIBIDO ESCOMBRERA LA PONDEROSA

VOLQUETA

Cel: 321 654 3190 Ibagué Tol.

Escaneado con CamScanner

Escombrera La

PONDEROSA

Vereda la Helena: 2 Kmts vía el puente del Pais - San Bernardo

Aprobada por Resolución No. 1331 del 6 de Abril de 2017 Cortolima

FECHA 26 DIC 2024

Nº 5551

Obra: Cortolima

Placa: WEJ845

Cantidad: Escombros

Despachado por:

Recibido por:

RECIBIDO
ESCOMBRERA
LA PONDEROSA

VOLQUETA

Cel: 321 654 3190 Ibagué Tol.

Escaneado con CamScanner

5. CONTROL DE PERSONAL

CONTROL DE PERSONAL

CONSORCIO AYOC - GT
NIT: 901.860.292 - 9

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 01/01/2024 Y EL: 31/12/2024 PLAZO: hasta 31 DICIEMBRE

CONTRATISTA: CONSORCIO BYOC-GT

INTERVENTOR: CONSULTORES DE OCCIDENTE SAS

ACUERDO DE OBRA No. 2151 - 2024

ACTA DE SERVICIO No. 2148 - 2024

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA		MES: DICIEMBRE																														OBSERVACIONES
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO	NOMBRE/APELLIDO	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	
GERENTE DE OBRA	GUSTAVO TORRES																																
DIRECTOR DE PROYECTOS	ISABEL C. MORALES		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1						
RESIDENTE DE OBRA	ANDRES BASTO		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1						
INSPECTOR DE OBRA	JUAN CARLOS VELASCO		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	0		1						
AUX. DE INGENIERIA	BRENDA VARON		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1						
ALMACENISTA	DIEGO GARCIA		1	1	1	1	1	0		1	1	1	1	1	0		1	1	1	1	1	0		1	1		1						
RESIDENTE SST	EDNA LILIANA YARA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1						
OFICIALES	JUAN CARLOS BRAND		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1						
	EDUWIN J. MUNOZ		0	1	1	1	1	1		0	1	1	1	1	1		1	0	0	1	1	1		1	1		0						
	JUAN MORA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	0	1	1	1		0	1		1						
	EDWIN VEGA		1	1	1	1	1	1		1	1	0	1	1	1		1	0	1	1	1	1		0	1		1						
	RUBER DARIO MELENDEZ		0	1	1	1	1	1		0	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0		0	0		0						
	ORFA MAGDELY ERAZO		0	1	1	1	0	0		0	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0		0	0		0						
	EMILIANO RAMIREZ		1	0	1	1	1	1		0	0	0	1	0	0		0	0	0	1	0	0		0	0		1						
	CARLOS ERNESTO PORTILLA									0	0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		0						
	JULIO CESAR CAMACHO																			1	1	1		1	1		1						
AYUDANTES	ANDRES FELIPE CUAN VASQUES		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		0	1		1						
	OSCAR BERNARDO GARCIA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	0	1	1	1		1	1		0						
	ELQUIN DE JESUSU LEON		1	1	0	1	1	1		1	1	0	1	1	1		1	1	0	1	1	1		0	1		0						
	ADRIAN ANDRES TABASCO			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	0	0	1	1	1		0	1		1						
	YOSTIN ANDRES SOLANO		1	1	1	1	1	1		0	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		0						
	NELSON ALBERTO SOLORZANO		1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		0						
	CESAR AUGUSTO GARZON		1	1	1	1	1	1		0	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1						
	MARIA RUTH SANCHEZ																0	0	1	1	1	1		1	1		1						
ELECTRICOS	JHON FLOREZ		1	1	1	1	1	0		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		0	0		0						
	PEDRO FRANCISCO LEIVA		1	1	1	1	1	0		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		0	0		0						
	ALFREDO POLANIA		1	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0		1	1	0	0	0	0		0	0		0						
OFICIALES INSTALADORES DE LOS RASOS	ROBINSON RENDEL		1	1	1	1	1	0		0	0	1	1	1	0		0	0	0	0	0	0		0	0		0						
	YONIS DEL CRISTO PITALUA									0	0	1	1	1	0		0	0	0	0	0	0		0	0		0						
OFICIALES APLICADORES DE POLIUREA	JORGE ENRIQUE BERMUDEZ		0	0	0	1	1	1		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		0						
	JAVIER ROJAS		0	0	0	1	1	1		0	0	0	0	0	0		0	1	1	0	0	0		0	0		0						
	ALFONSO CORONADO																0	1	1	0	0	0		0	0		0						
ORNAMENTACION	JHOAN SEBASTIAN PRADA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	0	0	0	0	1		0	1		1						
	KEVIN JAVIER PARDO		1	1	1	1	1	1		0	1	0	1	1	1		0	0	0	0	0	1		0	0		0						
	ALEXANDER FERIA		0	0	0	0	1	0		0	1	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0		0	1		0						
TOTAL PERSONAL			22	23	23	25	25	21	0	17	23	21	27	24	21	0	20	15	16	21	20	21	0	13	19	0	15	0	0	0	0	0	TOTAL PERIODO: 428

COMENTARIOS:

Firma:

Nombre:
RESIDENTE DE OBRA

6. BITACORA DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Contratista: CONSORCIO SYOC - GT / CONTRATO 2151 - 2024

Interventoria: CONSULTORES DE OCCIDENTE SAS / CONTRATO 2148-2024

Superintendencia De Notariado & Registro " SNR "
Avenida Ferocarril No 42 - 177 Oficina Notariado & Registro
Ibague - Tolima.

OBJETO: Obras de Mantenimiento y adecuacion y mejoramiento de inmuebles donde funcionan oficinas de registro de instrumentos publicos a nivel nacional y nivel Central (Regional Ibague - Tolima).

ING. Marcol Andres Roncancio L.
Director Interventoria
Consultores de Occidente SAS

ING. Yair Fernando Garcia
Residente Interventoria
Consultores de Occidente SAS

ING. Isabel Cristina Morales
Directora de obra
CONSORCIO SYOC - GT

ING. Andres Basto B.
Residente de obra
Consorcio SYOC - GT

Edna Liliana Yara Gonzales
Residente SST
Consorcio SYOC - GT.

Gloria Lizet Rojas Gonzales
Residente SST.
Consultores de occidente SAS

Septiembre 05 - 2024

El dia de hoy se da por iniciado el contrato de acuerdo al acta de inicio firmada por las partes.

Septiembre 06 AL 12 - 2024

Durante este lapso de tiempo, el contratista estuvo organizando la documentacion del personal de obra aportado para el ingreso ala sede para iniciar labores, estando adelantando tareas de afiliaciones a Seguridad Social, Cursos de trabajo Seguro en alturas, examanes medico laborales de ingreso; todo ello para el personal Tecnico y administrativo propios del contratista de obra.

El dia Jueves 12 de Septiembre en horas de la mañana se realiza reunion enlas instalaciones de la Superintendencia de notariado y registro en donde hace presencia: la Supervisión de obra representada por los Arquitectos de apoyo de la Supervision (Arquitectos Gillard Lopez y Luis Alejandro Chaparro), La Interventoria de obra (Dir. Maicol Andres Roncancio y el Residente Ing. Yair Fernando Garaica), Contratista Representante Legal. Ing. Gustavo Adolfo Torres Duarte y Residente de obra Ing. Andres Basto Blanco, Dir. obra: Ing. Isabel Cristina Morales. En esta reunion se realizo un recorrido por todas las areas a intervenir dentro de la edificacion y se tomaron en consideracion cantidades de obras No Previstas Vitales para ejecutar algunos Items Contractuales que estan dentro del presupuesto del Contrato. (Favor Remitirse al acta de Reunion Inicial).

Sept/12/24 Jueves — Estado del tiempo: Madrugada Sin precipitaciones, Mañana y Tarde Soleado.

8:00 Am — Ingresa Personal de obra Tecnico y Administrativo

Personal en obra: Ayudantes de obra (8), Residente SST (1), Inspector de obra (1), Vigilante SNR (1), Director de obra, Residente de obra, Director de Interventoría, Residente Interventoría, Representante legal del Contratista.

Actividades del Día (3 Piso del Edificio)
* Desmonte de luminarias, Cielo Raso
* Desmonte de canaletas de Voz y Datos
* Desmonte Puestos de trabajo
* Desmonte de Divisiones modulares Piso Techo y Media Altura.

Recomendación: Implementar acceso seguro a cubierta de edificio y demás zonas con Potencial de caída

05:00 PM Se dar por terminada la Jornada laboral Sin más Novedad

Ing. Yair Fernando García
Residente Interventoría

Ing Andres Basto Blanco
Residente de obra.

Sept/13/24 Viernes

Estado del tiempo: Dia soleado Sin Precipitaciones

07:00 AM Se Inician labores de obra e ingresan el Siguiente Personal: Ayudantes de obra(8), oficiales de obra (3), oficiales Electricos (2), Ayudante Electrico (1), Inspector de obra (1).
Administrativo: Representante legal del Contratista, Residente de obra, Inspector SST (1) del Consorcio Contratista, Director de obra, Director de Interventoría, Residente de Interventoría.

Las Actividades que se realizaran de obra fueron del Segundo Piso y Parte de Tercero, entre las Cuales estan:

* Descargue de Iluminaria, Puestos de trabajo, Divisiones modulares, canaletas, hacia la zona destinada para ubicar todo lo desmontado en el tercer piso (zona de parqueaderos del edificio)
* Desmonte de iluminaria, puestos de trabajo, Divisiones modulares, canaletas de Voz y datos. del Segundo Piso.
* Llego Container de Suministro y equipos de obra. Descargaron todo lo contenido en el Container en zona de parqueadero del edificio de manera organizada y Seleccionada.
* El Residente de interventoria en conjunto con el residente de obra del contratista, realizaron un chequeo de las Cantidades de obra reales en el Tercer y Segundo piso,
* Se realizo medidas de area de Cubierta reales en sitio.
* Interventoria mediante correo Electronico recibe las fichas Tecnicas de los productos a utilizar en los diferentes procesos Constructivos e intervenciones Contratadas para la edificación.
* Se organizo y adecuo escritorios y Sillas para personal administrativo de obra en el primer piso.

05:00 Pm Finaliza la Jornada laboral Sin más Novedad.

Ing. Yair Fernando Garcia
Residente Interventor

Ing. Andres Basto Blanco
Residente de obra

Sept/14/24 Estado del tiempo: Dia Soleado Sin Precipitaciones
Sabado

07:00 AM Inician labores de obra con el Siguiente Personal:
Operativo: Ayudantes de obra (9), Oficiales Electricos (2), Ayudante Electricos (1), inspector de obra (1).
Administrativo: Director de obra, Residente de obra, Residente de Interventoria.

Actividades Realizadas:

* Desmonte de Cielo Raso de las oficinas del Segundo Piso.
* Desmonte de Divisiones modulares faltantes del Segundo Piso y Retiro de algunos Muebles presentes que estaban pendientes por retirar.
* Aseo y limpieza de polucion proveniente del desmonte del cielo raso.
* Se Termino de adecuar la oficina del personal administrativo de la obra en las oficinas del primer piso.
* Desmonte de una parte del cielo Raso de las oficinas del primer Piso (zona Ventanillas de atencion al usuario. Tambien se desinstalaron las luminarias.
* El Residente interventor en conjunto con la Directora de obra realizaron chequeo de cantidades de obra en el primer piso como longitudes de canaletas existentes, Puntos de iluminacion, Puntos de Red de Voz y datos.

OBSERVACIÓN En una inspeccion realizada en el Tercer y Segundo piso Junto con el inspector de obra, se evidencio deterioro en los ductos de Salida de aire laterales por temas de humedades y fallo en los anclajes estructurales de la pantalla que la Sujeta. (El deterioro se encuentra en el cielo Raso de drywall el cual soporta las Rejillas difusoras del aire acondicionado centralizado)

05:00Pm Finaliza la Jornada laboral Sin mas novedad.

Ing. Yair Fernando Garcia
Residente de Interventoria

Ing. Andres Basto B.
Residente de Obra

Sept/15/24 Este dia No se labora.
Domingo

Sept/16/24 Estado del Tiempo: Dia Soleado Sin Precipitaciones.
Lunes
07:00 AM Se inicia labores de obra con el Siguiente personal:
* Operativo: Residente SST Contratista (1), Residente SST Interventoria (1), Auxiliares de obra (7), oficial (1), Auxiliar Electrico (1).
* Administrativo: Residente de obra (1), Director de obra, Residente de Interventoria.

Actividades Realizadas
- Desmonte total del Primer Piso en cuanto a Divisiones modulares Piso-Techo
- Inicio de Desmonte de modulos de archivo rodante (1 Piso)
- Inicio Desmonte canaletas de Voz y datos (Metalicas y Plasticas)
- Inicio Desmonte Divisiones modulares Media Altura. (1 Piso)
- Acopio de las desmontes del Primer Piso del dia de hoy enviados a la zona de parqueadero.
- El inspector de obra recibe Visita de Profesional de trabajo Segura de alturas para Cotizar y revisar las cantidades de andejos necesarios en la obra y acordar una propia Cotización de Su Instalacion y Suministro.

06:00 PM Finaliza la Jornada Sin mas Novedad.

Residente Interventor Residente de obra

Sept/17/24 Estado del Tiempo: Dia Soleado Sin Precipitaciones
Martes
07:00 AM Inician labores de obra Con el Siguiente Personal:
Operativo: Ayudantes (7), Oficial (1), Aux Electrico (1), inspector de obra (1).
Administrativo: Director obra, Residente obra, Residente Interventoria, Profesional SST CONTRATISTA (1), Profesional SST Interventoria.
Las Actividades realizadas en obra son:

09:00 AM - Reunion Virtual Comite de obra entre las partes
HASTA 10:00 AM y Supervisión de obra (Favor Remitirse Doc. Acta comite)
- Desmonte de Alfombra oficinas Primer piso
- Desmonte de Cielo Raso Primer Piso finalizado
- Desmonte de Puestos de trabajo Primer Piso (Ya quedaron al 100% Desmontado en los Tres Pisos)
- Desmonte de Divisiones modulares media altura del Primer Piso (Ya fue ejecutado al 100% en los Tres Pisos)
- Desmonte de Canaletas de voz y datos (Primer Piso desmontado una parte).
- Realizo Visita Tecnica el especialista en impermeabilizacion por parte del Contratista y se realizo un recorrido en el edificio de las zonas donde se presentan infiltraciones y humedades.
"Esta Persona Manifiesta que se requiere retirar el manto existente en la cubierta para poder aplicar el nuevo, para garantizar la calidad del revestimiento. En los Balcones, se hablo de las Zonas que estan impactando dentro de los apartes por las infiltraciones y posibles Soluciones de impermeabilizacion."

Sep 17-24 03:41 PM - Se Inicia la instalación de Andamios Certificados en el Salon de Atencion al publico para el desmonte del Cielo Raso. La Prof. SST de Interventoria Evidencia:
Se realizo una inspeccion y se hace la Recomendación Señalizar la Zona de trabajo donde se van armar los andamios, Suministrar el procedimiento Mediante formato del paso a paso del Armado de Andamio. Se Recomienda Hacer de los EPP contra caida Certificados uso inmediato, apartir del Segundo Nivel. Se Recomienda Inspeccionar los equipos contra caida antes de Realizar la actividad de Alturas Se Recomienda a la Residente SST del Contratista, llevar al diario los ATS.
Se Evidencia Al dia de hoy que faltan algunas Señali

zaciones, ubicacion punto de encuentro, ubicacion Visible de equipos de primeros auxilios. Se Recomienda el Aseo diario de los baños. Se Recomienda Tener al día el informe Semanal con los documentos Soporte. Se establece un compromiso de que las recomendaciones dadas, se ejecuten en su totalidad por parte de la Residente SST para el 27 de Septiembre / 2024.

Gloria Lizet Pajaj
Gloria Lizet Pajaj Corrales
Residente SST Interventoria

Edna Liliana Yara
Residente SST
Consorcio SIOC

06:00 Pm Finaliza Jornada Sin mas novedad

Residente Interventor

Residente de obra

Sep/18/24 Estado del tiempo: Dia Soleado Sin Precipitaciones
Miercoles

07:00 Am Inicio de labores de obra con el siguiente Personal:

OPERATIVO - Ayudante (1), Oficiales de obra (3), Oficial electrico (1), Inspector de obra (1).

ADMON - Dir de obra, Residente obra, Residente Interventoria, Residentes SST contratista e Interventoria, Almacenista de obra.

Actividades de obra Realizadas son:

- Desmonte de cielo Raso zona Atencion al Publico - Ventanillas
- Continuacion Desmonte de Canaletas Voz y datos y puntos del mismo, en el Primer piso.
- Desmonte de Divisiones de Baños Metalicas en los 3 Pisos
- Desmonte de Muebles de Cocina 3 Piso, cocinetas 1 y 2 Piso.
- Armado de Andamios Certificados 3 Piso para el acceso a la cubierta de la edificacion.
- La Residente SST del Contratista envia mediante correo electronico a la Residente SST de Interventoria, toda la informacion del informe 7 y sus soportes sobre Seguridad

en el trabajo. Gora Izel Fajas

- Realizaran un muestreo del Relleno de Manto Asfaltico para saber detalles de esa actividad y estado de la placa existente.
- El Ingeniero Residente de obra Andres Basto, socializa con la Interventoria y esta Verifica el Balance de mayores y menores de obras no previstas, el cual envia mediante correo electronico a las partes para su posterior estudio y aprobación.

Residente Interventoria — Residente de obra.

SEP-19-24 Jueves

Estado del Tiempo: Dia Soleado Sin precipitaciones

07:00 AM Se Inicia labores de obra con el Siguiente Personal:

OPERATIVO: Ayudantes de obra (7), Oficiales de obra (3), Auxiliar Electrico (1), Inspector de obra (1).

ADMINISTRATIVO: Dir. de obra, Residente de obra, Residente de Interventoria, Residentes SST del Contratista e Interventoria.

Las Actividades de obra Realizadas:

- Se realiza chequeo de unidades Sanitarias, Tuberia Hidraulica y Sanitaria, En Cubierta Se revisa Sifones para establecer su estado y Niveles de descargue
- Inspeccion en Sectores de las muros donde presentan humedad para establecer posibles fugas del Sistema hidrosanitario.
- Inspeccion de Bultrones de Tuberia para identificar posibles fugas y estado actual de la parte hidrosanitaria.

06:00 PM Finaliza Jornada laboral sin mas novedad.

Residente Interventoria — Residente de obra.

Sept/20/24 Estado del tiempo: Dia Soleado Sin Precipitaciones.
VIERNES

07:00Am Se Inicia labores de obra con el siguiente Personal:
OPERATIVO: Ayudantes de obra (7), Oficial de obra (7), Inspector de obra(1).
ADMINISTRATIVO: Residente de Interventoria, Residente de obra, Inspector SST contratista o Interventoria, Almacenista.
Actividades Realizadas:
- Se Continua con la inspeccion y chequeo de Tuberias hidrosanitarias, y el Resane de muros que presentan humedades en todo los 3 Pisos del Edificio incluyendo Shafts de Cubierta.
- Se envia oficio al contratista por parte de la interventoria sobre el cumplimiento de Señalizaciones y demarcaciones "pendientes" de Seguridad y Salud en el trabajo dentro de las Areas de obra a intervenir en el edificio de la SNR Ibague. Tambien se hace Solicitud de acompañamiento Constante de la Residente SST en el momento que se esten llevando acabo actividades en la Cubierta del edificio para garantizar las buenas practicas de trabajo Seguro en alturas y buen uso de los Elementos de proteccion Personal de Caida.

06:00Pm Finaliza labores de obra Sin mas Novedad.

Residente Interventoria Residente de Obra.

Sept/21/24 Estado del tiempo: Dia Soleado Sin Precipitaciones.
"Sabado"

07:00Am Se Inicia labores de obra con el siguiente Personal:
Operativo: Ayudantes (7), Oficiales de obra (3), Inspector de obra
Administrativo: Residente de Interventoria, Residente de obra
Inspectores SST contratista.
- Las Actividades de obra realizadas fueron:
- Se continua con inspeccion de red hidrosanitaria de toda

la edificacion y raspado a inspeccion de muros que presentan humedades en todo los tres pisos de la edificación, incluyendo Viseras de Cubierta.
Se anota por parte del contratista que se atendieron las solicitudes de la interventoria, incrementando acciones que ya se venian realizando, en relacion a Seguridad y salud en el trabajo.

* Se Recibio por parte del Contratista de obra medi ante el Ingeniero Residente de obra, el informe No 1 del 05 de Septiembre al 15 de Septiembre Del 2024. Enviado mediante correo electronico al Ing Residente de Interventoria.

12:00 PM Se finalizan Actividades de obra Sin mas novedad.

Residente Interventoria — Residente de obra

SEPT/23/24 Estado Del Tiempo: Amanecer con lluvia, Mañana
LUNES Nublada y Tarde Soleada.

07:00 Am * Se Inicia labores de obra con el Siguiente Personal:
Operativo: Ayudantes (7), Oficiales obra (3), Inspector de obra (1).
Administrativo: Director de obra, Residente de obra, Inspector sst de obra, Residente de Interventoria, Inspectora sst de Interventoria, Almacenista del Contratista.

* Las Actividades de obra Realizadas Fueron:
- Inspeccion de Tuberia hidrosanitaria y aguas lluvias
- Descargue de Materiales: Arena, Cemento, Estuco y otros Materiales Menores.
- Limpieza de Muro perimetral y Alfajia Perimetral de cubierta, para la preparacion y posterior instalacion del impermeabilizante tipo Elastico.

06:00 Pm Finalizan Actividades en obra Sin mas Novedad de la parte de ejecucion de obra.
Tambien Se deja constancia de Visitas de los Ingenieros

electricos de las partes y la Entidad Representada por el Ing. Juan Leon Prieto, En donde Nos reunimos para Socializar y Visitar las Situaciones Electricas de la edificacion a considerar y que para el contratista representa Importancia al momento de el dar garantia en las Luminarias que hace Contratada. (Ver Acta de Visita). El Ingeniero de la entidad Realiza las observaciones con respecto a la propuesta que Sugiere el contratista y se compromete para el dia 3 de octubre entregar el estudio de ubicacion de la Luminaria.

Ing. Juan Leon Prieto
INGENIERO ELECTRICO SNR

ING. Andres Basto Blanco
RESIDENTE DE OBRA

ING Yair Fernando Garcia P.
RESIDENTE INTERVENTORIA

SEPT/24/24 Estado del Tiempo: Dia Soleado
MARTES Personal de obra que Ingresa:
07:00 AM • OPERATIVO: Ayudantes de obra (7), Oficiales de obra (3), inspector de obra (1).
• ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residente de obra, Residente de Interventoria, Residentes SST de contratista e Interventoria, Almacenista de obra.

Actividades Realizadas

9.00 AM • Reunion Virtual Comite de obra entre las partes y Supervision de obra (Ver Acta de comite)
• Hace visita a las instalaciones del edificio el Ingeniero Electrico de la entidad, para revisar estado actual Salidas de luminarias, Tablero general y otras especias electricos como estado de Cableado
- Contratista limpieza de alfajias Perimetrales de la obra.
- Continuacion de inspeccion de Tuberia hidrosanitaria y aparatos Sanitarios.

- Realizando inspeccion de tuberias y aparatos Sanitarios se evidencio:
La red Sanitaria Principal de los Bultranos se encuentran accesorios como uniones, codos se encuentran en mal estado y con deterioro en la Soldadura PVC. Se encuentran algunas partes 4" de los Sanitarios en estado "comidos" con accesorios improvisados, lo cual podria estar generando las filtraciones y humedades existentes.
En la red de aguas lluvias se presentan accesorios en mal estado (uniones).
Realizando revision parte hidraulica se evidencia que las llaves de control en cada Unidad Sanitaria de Piso, Se encuentran que estan NO funcionando, cerrando el paso de agua y no hay control para cerrar o abrir el paso del agua hacia los puntos hidraulicos.

06:00 PM Finaliza Actividades Sin mas novedad.

Residente Interventor — Residente de obra

SEPT/25/24 MIERCOLES 07:00 AM

Estado del Tiempo: Dia Soleado
Personal de obra que ingresa:
Operativo: Ayudantes de obra (4), Oficiales (3), inspector de obra (1).
Administrativo: Residente Interventoria, Residente de obra, Residentes SST de obra e Interventoria, Almacenista de obra.

* ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:

- Continuación de inspección de Red de tuberias hidrosanitarias y aguas lluvias, Aparatos Sanitarios.
- Continuacion limpiezas de Alfajias Perimetrales de la cubierta (cepillado)
- Se Recibe Visita de experto en impermeabilizaciones de Sika, se hace recorrido de Balcones, cubiertas y cuartos donde hay humedades y filtraciones. (Por Parte del Contratista)

El ingeniero de Silka realiza las observaciones y da Recomendaciones sobre la linea de productos especificos a utilizar que requiere la Situacion de cada zona o Superficie afectada para Solucionar problemas de filtraciones y humedades.

05:00Pm Se finalizan labores de obra Sin mas novedad.

Residente Interventoria — Residente obra

Sept/26/24 Estado del Tiempo: Amanecer con lluvia fuerte, Mañana con lluvia moderada, Tarde Soleada.

07:00AM Personal de obra que ingresa:

Operativo: Ayudantes de obra (7), Oficiales de obra (3), inspector de obra (1)

Administrativo: Residente Interventoria, Residente de obra, Residentes SST de obra e Interventoria (2), Almacenista de obra, Director de obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:

- Siguen inspeccionando Red hidrosanitaria y aguas lluvias
- Continuacion de Capillado y limpieza de Alfajias Perimetrales de cubierta.
- Se estan Realizando Actividades Previas de Pintura en el Tercer Piso y Primer Piso. (Raspado, Resane y lijado de muros con presencia de humedades).
- Se hace Solicitud al Residente SST del Contratista de obra realizar programacion y Gestion para realizar el dia 02 de octubre (10:30 Am) Simulacro de Evacuacion y rescate con el personal de obra. Esta Solicitud fue Emitida por correo Tanto al Contratista como ala residente SST el dia 25 de Septiembre ala 9:06 am Por la Residente SST de Interventoria.

05:00 Pm Se finalizan Actividades Sin mas Novedad.

Residente Interventoria — Residente de obra

Obra Rojas

Residente SST INTERVENTORIA

Sept 27/24 Estado del Tiempo: Amanecer lluvioso, Mañana con lluvias intermitentes, Tarde Nublada.

07:00 Am Personal de obra que Ingresa:

Operativo: Ayudantes de obra (7), Oficiales de obra (3) inspector de obra (1).

Administrativo: Directora de obra, Residente de obra, Residente de Interventoria, Residentes SST de obra e Interventoria, Almacenista de obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

- Se continua inspección de Red hidrosanitaria, aguas lluvias, limpieza de Mojas Permeables de Cubierta
- Se continua avance en actividades previas de Pintura en el tercer Piso (Raspado, Resane, Lijado de Muros con humedades).

En relacion al simulacro en evacuacion y rescate que se atendio la Solicitud de la interventoria. Se aclara que ya se estaban realizando la Gestion de inscripcion de la empresa a la alcaldia, cumpliendo con lo Solicitado el dia 20 de Septiembre.

Residente SST. Residente SST Interventoria

Sept/28/24 SABADO 07:00AM Estado del tiempo: Mañana con lluvia moderada y tarde Nublada con intensión de lluvia (No llovio en la tarde)

Personal de obra que ingresa:

Operativo: Ayudantes (7), Oficiales (3), inspector de obra (1)

Administrativo: Directora de obra, Residente SST obra, Residente interventor, Almacenista de obra, Residente obra.

Actividades Realizadas:

- Inspección y retiro de manto de Cubierta en una parte para chequear el tema de fisuras presentes en ese sector de la placa.

- Limpieza y capilado de alfajias perimetrales de cubierta
- Reparacion de bajante Sifon de cubierta y empalme de un punto nuevo de Sifon de cubierta de agua en el mismo, esto con el fin de optimizar la evacuacion de aguas lluvias en ese sector de placa cubierta.
- Actividades pruevas de pintura en muros de oficinas en los 3 pisos.

05:00Pm - Se finalizan actividades sin mas novedad.

Yuri Paola Cuellar — Residente Interventoria

Isabel Gaviria — Residente de obra

Sept 30/24 Lunes

Estado del tiempo: Mañana Nublada, Tarde con 1 hora de lluvia intensa y despues llovizna leve.

07:00Am Personal de obra que ingresa:

- Operativo: Ayudantes (7), Oficiales (3), Inspector de obra (1).
- Administrativo: Director de obra, Director de Interventoria, Residente de Interventoria, Residentes SST de obra e Interventoria, Almacenista de obra.

Actividades Realizadas en obra:

- Continuacion de Inspeccion y Retiro de Manto Asfaltico de una zona de cubierta para revisar fisuras de placa.
- Actividades previas a la reparacion de fisuras en Alfajias (Soldado con polisoplastico).
- Resanado y resanillado de reparacion de acabado de muros internos con presencia de humedades.
- Recorrido del Director de Interventoria, Junto al residente de interventoria y el inspector de obra para revisar actividades de obra que se requieren Solucionar su ejecucion de parte de Interventoria y Supervision, las cuales son: Desmonte de Ductos de aire existente obsoleto, Pintados de Soperos cuarto de pasillos y oficinas en cada piso, Red contra incendio, estado de los pisos de oficinas, entre otros. (Estos puntos de obra tienen en comun que se encuentran en mal estado, Redes obsoletas)

Via Telefonica se expone al funcionario Julian Martinez Gamez (llamada y Videollamada) el estado de los elementos mencionado, informando la necesidad de aprobacion de esos items de obra para avanzar en la programacion contractual de la obra.

- Aplicación de primera capa de pintura a algunas muros de oficinas.

05:00 PM Se finalizan Actividades de obra Sin mas novedad.

Residente Interventoria — Director obra. (Isabel Ramos)

Oct/01/24 Estado del Tiempo: Mañana y tarde Soleado.
MARTES Personal de obra que Ingresa.
07:00 AM Operativo = Ayudantes (7), oficiales (3), Inspector de obra (1)
Administrativo: Director de obra, Residente de obra, Residente de Interventoria, Residentes SST de obra e interventoria, Almacenista de obra.
Actividades Realizadas
09:00 AM Reunión de comite de manera Virtual en el cual se desarrollaron los Siguientes temas:

- Observacion de interventoria Sobre la Visita realizada en improvistes evidenciados como: Ductos de aire, Retiro de escombros, Disposicion de mobiliarios desmontados, Cargue de Documentacion al SECOP II de los pagos, avance de ajuste al Balance de presupuesto 1.
- Tambien se Socializa porcentajes de avance programado y ejecutado (5% y 8%).
- Entre otros aspectos... (Ver Acta de Comite No 4).

08:00 AM HASTA 5:00 PM Se ejecutan Actividades como:

- Desmonte de Ductos de aire Controlizado pendientes por aprobacion, Red contraincendios (Avance 3 Piso) y el Desmonte de Dinteles de separacion de Pasillo y oficinas.

Todas estas Observaciones son pendientes que estaban en espera de resolver su duda de trabajo entre las partes y supervisión.

- Sellado de fisuras de Alfajias (Poliuretano Sellador monocomponente elastico) de la cubierta de la edificación.
- Resane y resane de Muros afectados por humedad en las oficinas de los 3 Niveles de la edificación.
- Inspección y resane de Paredes afectadas y en mal estado por exposición a la intemperie en la cubierta.
- Sellado de fisuras halladas en una parte de placa (con Sellador de Poliuretano) en la parte del Muro asfaltico de la cubierta que se levanta en días anteriores (Sept/28/24).

05:00Pm Finaliza actividades sin mas novedad.

Residente de Interventoría — Isabel Flores, Residente de obra

Oct/02/24 Miercoles 07:00AM

Estado del Tiempo: Dia Soleado

Personal de obra que ingresa

Operativo: Ayudantes de obra (7), oficiales (3), inspector de obra (1)

Administrativo: Director de obra, Residente de obra, Residente de interventoría, Residentes SST obra e interventoría, almacenista de obra.

Actividades Realizadas en obra:

- ✱ Continuación Desmonte de Ductos centralizados Pendientes en los
- Tres pisos de las oficinas y Redes contra incendio.
- ✱ Continuación de Resanes y pintura primera mano en los muros de oficinas de los 3 Piso (Zona Fachada interior del area de Salon de atencion al publico.
- ✱ En las Zonas donde se estan ejecutando actividades se ha realizado la proteccion de mobiliario, como en otras Actividades ejecutadas

05:00 Pm Se finalizan actividades sin mas novedad.

Residente Interventoría — Residente Obra

Oct/03/24 Jueves 07:00 Am	Estado del Tiempo: Dia Soleado Personal de obra que ingresa: Operativo: Ayudantes de obra (7), oficiales (3), inspector de obra (1). Administrativo: Directora de obra, Residente de obra, Residente de interventoria, Residentes SST de obra e Interventoria, Almacenista de obra. Actividades de obra Realizadas: * Continuacion desmonte de Ductos centralizados que estaban pendientes por aprobar en los tres pisos de las oficinas y Redes contra incendios. * Continuacion de Resanes y pintura primera mano en los muros de oficinas de los 3 pisos (zona fachada interior del area de Salon de atencion al publico. * Continuacion de Sellados de fisuras halladas en una parte de la Cubierta donde se levanto el manto y se detectaron estas, por toma de inspeccion de posibles fugas en cubierta. * Se realiza Sellado de Dilataciones y fisuras en las Alfajias perimetrales de cubierta con Sellador de poliu retano y punteo con tela de Refuerzo (TEXAPOL) como un avance de actividad.
05:00 Pm	Se finalizan actividades de obra sin mas novedad. Residente obra Residente Interventoria
Oct/04/24 Viernes 01:00 Am	Estado del tiempo: Mañana y tarde lluvioso Personal de obra que ingresa: Operativo: Ayudantes de obra (6) Oficiales (3), inspector de obra (1). Administrativo: Directora de obra, Residente de obra, Residente de interventoria, Residentes SST obra e interventoria, Almacenistas de obra.

Actividades de obra Realizadas:

* Continuacion Desmonte de Ductos Canalizados y redes Contra-incendio Pendientes.
* Continuacion de Resanes y pintura primera mano en los muros de oficinas de los tres pisos (zona de fachada interna del area Salon de atencion al publico).

Se aclara que el contratista esta realizando la proteccion de pisos y demas mobiliario contra pinturas que se estan aplicando, igual que en dias anteriores.

ACTIVIDAD SUSPENDIDA POR LLUVIAS CONSTANTES

* Continuacion Sellado de fisuras existentes en placa Cubierta en las Zonas donde se inspeccino el muro en su estado actual y la placa donde presento fisuras.

ACTIVIDAD SUSPENDIDA POR LLUVIAS CONSTANTES

* Continuacion Sellado de dilataciones y fisuras de alfajias o perimetrales de la placa cubierta y parapeto de las mismas con tela de Refuerzo (TEXSAPOL), como avance de actividad.
* El dia de hoy se empieza a regir las Solicitudes por escrito de la entidad para con el contratista, sobre la informacion previa que debe presentar sobre la relacion de personal y actividades a realizar, el cual debe estar al edficio a realizar tareas especificas de la entidad, el dia de ayer se hablo via telefonica con una funcionaria de la entidad y se establece dicho compromiso.

05:00 Pm Se finalizan actividades de obra sin mas novedad.

Residente Interventoria

Residente de obra

OCT/05/24 SABADO

Estado del Tiempo: Mañana con lluvia hasta 8:00AM y el resto del dia estuvo entre Nublado y Soleado.

07:00 AM Personal de obra que ingresa a laborar:

* OPERATIVO: Ayudantes de obra (4), Oficiales (3), inspector de obra (1)
* ADMINISTRATIVO: Residente de obra, Residente SST, Residente Interventoria, Almacenistas de obra.

Las actividades de obra que se realizaron son:

Continua la reparacion de fisuras halladas en placa) cubierta (Realizan actividades previas para cuando el Tiempo favorezca se pueda aplicar Sellador poliuretano a estas). Se realiza continuación de avance en pintura a 2 Manos de muros internos de la edificación. En horas de la tarde y aprovechando Tiempo soleado se avanza con impermeabilizacion Elastica en alfajias de Cubierta. Tambien realizan Desmontes de Ductos de aire que estaban pendientes por definir (Avance).
03:00 Pm Finalizan actividades de obra sin mas novedad.

Residente obra Residente Interventoria

OCT/07/24 Estado del tiempo: Dia soleado y finalizada la tarde
LUNES de 4 Pm - 5Pm lluvia Moderada.
07:00 AM Personal de obra que ingreso a laborar:

* Operativo: Ayudantes de obra (5), oficiales de obra (2), inspector de obra (1).
* Administrativo: Residente de obra, Directora de obra, Residente SST de obra e interventoria, Residente de interventoria, Almacenista de obra.

Actividades de obra Realizada:

* Se inicia actividad de demolicion de alistado en marco de placa Cubierta existente (Para mejorar pendientado y drenaje de aguas lluvias a los sifones).
* Se Continua con el desmonte de Manto asfaltico existente ya a nivel general de placa.
* Se realizan actividades previas de Sellado a las fisuras nuevas que se van encontrando ya con el desmonte general del manto asfaltico. (Aplica Para PLACA CUBIERTA)
* Se realiza Sellado de fisuras que estaban con actividades previas terminadas y que estaban listas para Sellado. (Cuando se habla de actividades previas de fisuras y Sellado, estas constan de Deteccion, abertura de ranura con cortadora de disco manual 4 mm, limpieza con Cepillo de

alambre y Soplete para eliminar contaminantes. Una vez preparada la Superficie, se aplican las Soldaduras de poliuret tano de alta adherencia e impermeabilización. (APLICA PINTURA EPOXICA)

* Se avanza en Pintura de muros interiores de la edificación (Tener en cuenta que en algunas zonas toca que realizarse resane de humedades y Soldado de grietas presentes).

05:00Pm Finalizan actividades de obra Sin mas novedad.

Residente de obra — Residente Interventoria

OCT/02/24 Martes — Estado del Tiempo: lluvia Moderada Durante toda la Jornada laboral (Hasta 4 Pm)

07:00Am Personal que ingreso a obra:

OPERATIVO: Ayudantes de obra (5), oficiales de obra (3), inspector de obra (1).

Administrativo: Director de obra, Residente de obra, Residente de interventoria, Residentes SST de obra e interventoria, Almacenista de obra.

Actividades de obra Realizada:

* Se realiza comite de obra entre las partes y la Supervision (Virtual). Se Abordan los siguientes temas:

Compromisos del comite anterior, Porcentajes de avance de obra programado VS Ejecutado "Acumulado", Se socializaron actividades no previstas que se han venido evidenciando en obra, Responsabilidades y alcances con respecto al item de protección de mobiliario por parte del contratista, observaciones del contratista con respecto a Respuesta de la entidad acerca de la Solucion al item electrico. El contratista realiza presentacion de Secciones adicionales en obra que estan presentando filtraciones internamente en la edificacion (En cuanto a Muros, placas y Red de Tuberia Sanitaria), esto para tomar en consideracion ante la interventoria y Supervision). Se establecen compromisos y se da por finalizada la reunion entre las partes. (Ver Acta comite No 5).

* En dora se realizaran las Siguientes Actividades:
- Avance de Resanes y pintura de muros internos (primera y Segunda Mano para dejar de ultimo la Capa de presentacion final de pintura).
- Avance en el Solldo de dilataciones y fisuras de alfajias perimetrales de placa Cubierta.
- Avance en el desmonte general de Manto en placa Cubierta del edificio.
- inspeccion general de Red hidraulica del edificio para detectar afectaciones presentes en esta, especialmente en baños de los 3 Pisos de oficinas. y pasillos.
- Como ya se ha realizado un avance de un tramo de placas en la instalacion del manto en Cubierta por el dia de hoy se detiene a raiz del estado del clima (Lluvia Moderada todo el dia). Este avance es solo en las zonas donde se ha logrado Solldadas fisuras y correccion de empendrantado de placa de la misma (Aplica Placa Cubierta).
- Se avanza en el desmalaje de ductos de aire existente que interconectan con los 3 niveles de piso dela edificacion (Antiguos Existentes)
- Se realiza aseo general de dora en las zonas donde se ha intervenido.

SE REALIZARON SOLO ACTIVIDADES PREVIAS AL SECADO POR TEMAS DE LLUVIA

05:00 Pm Finaliza Actividades en dora Sin mas novedad.

Residente Interventoria Residente Obra.

OCT/04/24 MIERCOLES 07:00 Am Estado del clima: Dia Soleado
Personal que ingreso a dora:
Operativo: Ayudantes de dora (5), oficiales de dora (3), Inspector de dora (1).
Administrativo: Director de dora, Residente de dora, Residente de Interventoria, Residentes SST obra e Inter

Ventoria, Almacenista de obra.
Actividades realizadas en obra:
* Avanza Desmonte de Manto asfaltico en cubierta y Tambien se realiza instalacion del mismo en las zonas donde ya esta preparada la superficie de la placa.
* Avance en Resanes y pinturas menores internos del edificio en zonas como Piso 2 (Oficina y pasillos, zona escaleras y cielo raso Placa). Pintura a 2 Manos, Tambien se realiza un sector del piso 3 (zona Escalera y cielo raso Placa).
* Sigue la inspeccion de Red hidraulica General de la Edificación, esto para que el contratista pueda realizar aporte a interventoria Sobre estas nuevas actividades.
* Avance en impermeabilizacion de alfajias donde ya se realizo previa preparacion de superficie y Sellado de fisuras.
* Se continua en el desmonte de Ductos de aire que interconectan los pisos. (Antiguos Existentes)

05:60Pm Se finalizan actividades en obra Sin mas novedad.

Residente Interventoria Residente Obra

OCT/10/24 JUEVES
Estado del Tiempo: Mañana con lluvia Moderada, Tarde entre Nublosa y Soleada.
07:00Am Personal de obra que ingresa:
Operativo: Ayudantes de obra (5), oficiales de obra (3), inspector de obra (1).
Administrativo: Director de obra, Residente obra, Residente interventoria, Residentes SST obra e Interventoria, almacenista de obra.
Actividades Realizadas en obra:
* Desmontes de Manto Asfaltico de Cubierta en general "Avance". (Por temas de lluvia se trabaja solo en la tarde)
* Avance en Pintura Menores internos de edificación. (Piso 2: Oficina, Pasillos de Oficina y escalera, Pasillos Baños.)

Tambien realizan Resanes en muros de zona alta de escaleras, para preparar superficie y pintar.

* Se continuan realizando actividades previas al Salado y impermeabilizacion de alfajias y posteriormente en horas de la tarde se realizo salado e Impermeabilizacion de alfajias que estaban con superficie preparada y seca de humedad de lluvia la mañana.
* Se continua con el desmonte de ductos de aire en pasillos de oficina y aquellos que interconectan los pisos de la misma. (Antiguos Existentes)
* Sigue la inspeccion a Redes hidraulicas de las 3 pisos de la edificacion.

Hasta el momento se han detectado varios puntos a reparar en el sistema hidraulico de los baños, en donde se evidencia deterioro de rascas en fluxometros existentes y otros aparatos y accesorios. En las llaves de paso o de registro de cada baño (Utilizadas para controlar ingreso de agua a cada baño) se encuentran que no estan en buen estado y no cumple su funcion. (se Requiere Cambiar y para esto se tiene que romper muro y tambien anchepas). Existen puntos hidraulicos como en los lavaplatos donde los accesorios de rosca de acople estan defectuosas y presentan fugas internas en los muros (zona Cocineta 1 Piso) (Zona Baños en General Varios Puntos).

05:00 PM Finaliza labores de obra Sin mas novedad.

Residente Interventoria — Residente de obra

OCT/11/24 VIERNES 07:00 AM Estado del tiempo: Dia Soleado.

Personal de obra que ingresa:

Operativo: Ayudantes de obra (5), oficiales de obra (3), inspector de obra (1)

Administrativo: Director de obra, Residente obra,

Residente Interventoria, Residentes SST obra e Interventoria, Almacenista de obra.

Actividades de obra realizadas:

* Instalacion de Manto Asfaltico en zonas donde se ha Sellado las fisuras y hora su superficie lista en la placa Cubierta.
* Se termina de Bender aquellas zonas donde se va a corregir el pendiente de la placa (Alistado). Se le aplica nuevo mortero impermeabilizado a estas zonas. También se habilito Nuevo Sifon de descarga de aguas lluvias para aumentar la capacidad de descarga en la placa. (SE PONE EN SERVICIO TUBO DE TERMINAR EMPALME TUBO AGUAS LLUVIAS)
* Se continua con el Sellado de fisuras de alfajias con impermeabilizante Elastico y se preparan mas superficies de estas para posterior impermeabilizar (Sellado fisuras y limpieza).
* Continua la inspeccion de Red hidraulica para detectar deterioros y filtraciones en tuberia y funcionalidad de las tramos de la misma.
* Avance en Pintura de muros internos Zona piso 2 (Pasillos Principales de oficina y escaleras como tambien de Baños). (Zona de cafeteria).
* Continuacion Desmonte de Ductos de aire que interconectan los 3 Pisos. (Antiguos existentes).
* Se Avanza en actividades previas de preparacion de Superficie (Limpieza con Pulidora y Disco Grata) en ALFAJIAS de Balcones, para su posterior Sellado de fisuras e impermeabilizacion de la misma.
* Se Avanza en Pintura impermeabilizante de Muro fachada posterior (zona Externa RAC).

05:00 PM Finalizan actividades Sin mas novedad.

Residente Interventoria

Residente obra

OCT/12/24 SABADO 07:00 Am

Estado del clima: Dia entre Nublado y Soleado

Personal de obra que Ingresa:

Operativo: Ayudantes de obra (3), oficiales de obra (3), inspector de obra (1)

Administrativo: Director de obra, Residente de obra, Residente de Interventoria, Residentes SST obra e interventoria, Almacenista de obra.

Actividades Realizadas de obra:

* Avance en Pintura interna de Zona 2 piso en Area de escaleras, bano Paredes externas de pasillo, Pared Zona Alta de Escaleras. Tambien Se realiza limpieza de Muro externo zona de archivo del primer piso como actividad previa para postoner impermeabilizar. (zona oficina Ventanillas)
* Avance en Desmonte de Manto Asfaltico existente en una zona de cubierta, Se hace actividades previas de limpieza y sellado de fisuras y Se deja listo para luego instalar Manto Asfaltico Nuevo. En otras zonas de cubierta Se hace el reacondicionamiento con emulsion asfaltica y posterior a ello Se le instalo el Manto Asfaltico en la zona.
* Avance en impermeabilizacion con elastico, en alfajias de placa cubierta.
* Se finaliza los Desmontes de aparatos Sanitarios en las Tres pisos (Lavamanos, taza Sanitarios y demas accesorios). Esto es una actividad que se venia realizando en conjunto con la inspeccion de redes hidrosanitarias y a esta fecha Se Termina los desmontes pendientes.

Residente Interventoria

Residente obra

OCT/15/24 "MARTES" 07:00 AM

Estado del Tiempo: Dia Soleado
Personal de obra que ingresa:
Operativo: Ayudantes de obra (5), oficiales de obra (4), Oficial electrico (1), inspector de obra (1).
Administrativo: Directora de obra, Residente de obra, Residente interventoria, Residentes SST Interventoria y obra, Almacenista de obra.
Actividades de obra Realizadas

* Demolicion de Muro Piso 3 (Es el que contenia la puerta de acceso principal de oficinas piso 3) (Avance).
* Avance en pintura de muros internos Zona Piso 2 (Segunda Mano Pendiente por aplicar).
* Avance en instalacion de Manto asfaltico con foil de aluminio, tambien se realiza avance en la impermeabilizacion de alfajias en los muros perimetrales de la placa cubierta
* Avance de impermeabilizacion de Muro fachada zona de Rampas de acceso (Actividades previas como limpieza y fachada es lo que se esta realizando). Tambien se esta realizado la pintada con impermeabilizante elastico de las fachadas posterior zona Muros exteriores del P&C
* El tecnico Electricista del Contratista ingresa a las instalaciones de la obra del Edificio y realiza un chequeo sobre Inconvenientes y estado del Cableado de la edificacion
* Sobre las 11 AM se realiza Comite de obra donde se exponen los siguientes temas:
  - Socializacion compromisos comite anterior
  - Porcentajes de avance de obra programada y ejecutada.
  - Contratista expone temas de obra en el item de red Elec-trica, impermeabilizacion placa exterior cuarto de emergencia electrica, impermeabilizacion muro fachada en concreto abujerado parte exterior Zona Rampas de acceso internos en pisos de la edificacion.
  - Definicion aprobacion de utilizar recursos economicos

del piso grano marmol para instalar piso Vinisol nuevo en las oficinas de los 3 pisos.
- Intervencion de Electrico de la entidad Ing. Juan Leon.
- Cumplimiento de fechas entre las partes sobre la presentacion de informes semanales.
- Respuesta de la supervision sobre disposicion de Situacion piso del RAC (Piso 1)
- Solicitud del Contratista para ingresar a cuartos de Archivo de la edificacion y poder realizar las actividades contractuales que competen.
- Propuesta del contratista o interventoria sobre la reparacion o cambio total de meson de cocina principal a la supervision.
- Para Mas detalle Ver Acta de comite No 6.

05:00 Pm Se finalizan actividades de obra Sin mas Novedad.

Residente Interventoria Residente de Obra

OCT/16/24 Miercoles 07:00 Am
Estado del Tiempo: Dia Soleado.
Personal de obra que ingresa
Operativo: Ayudantes de obra (5), oficiales de obra (3), oficial Electrico (1), inspector de obra (1).
Actividades de obra Realizadas
* Terminacion de Demolicion de muro Piso 3 que contenia Puerta de acceso principal a oficinas. Tambien realizan el desmonte de dicha Puerta.
* Avance en actividades de Red Electrica encaminado a inspeccion, limpieza y preparacion de elementos de red humeda electrica ya existente, para incorporar nuevo cableado Electrico. (Tercer Piso)
* Avance en impermeabilizacion de Muro fachada en concreto abujardado (Fachada Principal del Edificio) (Pintura con impermeabilizante Elastico). Tambien avanza en la impermeabilizacion con Elastico en fachada Posterior Zona Cuarto del RAC y Muro externo de Archivo Rodantes 1 PISO.

* Avance en instalacion de Manto asfaltico en foil de aluminio en la placa cubierta. (zonas donde ya se ha realizado previamente una preparacion de superficie y Sellado de fisura).
* Avance en impermeabilizacion de Alfajias Muros perimetrales de placa cubierta 3 PISO.

05:00 PM Finalizan actividades de obra sin mas novedad.

Residente Interventor — Residente obra

OCT/17/24 Estado del tiempo: Dia Soleado
JUEVES Personal que ingresa a obra
07:00 AM Operativo: Ayudantes de obra (5), oficiales de obra (3), Oficial Electrico (1), inspector de obra (1).
Administrativo: Directora de obra, Residente de obra, Residente de interventoria, Residentes SST Interventoria y obra, Almacenista de obra.
Actividades realizadas en obra
* Avance en impermeabilizacion de Muro fachada en concreto abujardado (fachada Principal)
* Avance en actividades de Red electrica en cuanto a acometidas y elementos que hacen parte de la Red de distribucion. (inspeccion, limpieza de Tuberia existente, sondeos) (Tercer Piso)
* Avance en el Desmonte de ductos de aire acondicionado existente (Aquellos que Interconectan con los ductos que estaban distribuidos en cada piso)

ANOTACION: En inspeccion realizada entre contratista e Interventoria se determina la necesidad de retirar y desmontar estos ductos Verticales que comunican los distribuidos en los pisos, ya que se evidencia un potencial de riesgo al quedar Practicamente Sueltos por el desmonte de los ductos que los unian entre los existentes en cada piso. Se observo que estos ductos quedan encima de aprox Banco y rapidamente sacan un peligro Constante al dejarlos ahi dentro de los -

Boltones de cada piso empleados para conducir estos ductos a cada nivel de la edificacion. (Segun Plano de Mobiliario Definitivo).
Adicional se aclara que el desmonte de estos ductos de aire Verticales hacen parte de la aprobacion por parte de Interventoria y supervision del desmonte general de ductos de aire acondicionado en la edificacion.
NOTA 2: El contratista entrega medidas del Sector zona Verde que esta Junto ala Cobertura de la planta electrica de emergencia y que se preparan endurecer e impermeabilizar.: Ancho Promedio 2,35 mts y largo 4,00 mts.

05:00 PM Finalizan actividades de obra sin mas novedad.

Residente Interventoria Residente obra

Oct/12/24 Estado del Tiempo: Dia Soleado
Viernes Personal que ingresa a obra:
07:00am Operativo: Ayudantes de obra (3), oficiales de obra (3) inspector de obra (1).
Administrativo: Residente de obra, Director de obra, Residente de interventoria, Residentes SST obra e interventoria, Almacenista de obra.
Actividades Realizadas:

* Avance de impermeabilizacion de muro fachada en concreto abujardado (fachada principal e interna)
* Avance en actividades de Red electrica (inspeccion, limpieza, de tuberia existente, sondeos).
* Avance en el desmonte de ductos de aire acondicionado Vertical existente (Aquellos que interconectan con los Ductos que estaban distribuidos en cada piso),
* Avance en instalacion de Manto asfaltico con foil de aluminio en las areas de placas que ya fueron preparada su superficie (incluye aplicacion de emulsion Asfaltica)

* Se Inicia en la impermeabilizacion de alfajias de muros de placa cubierta y balcones de piso 2.
* Se realiza aseo general de obra en las zonas que se han intervenido dentro de la Edificacion.

05:00Pm Finalizan Actividades de obra Sin mas novedad.

Residente Interventoria / Residente obra

OCT/19/24 SABADO 07:00AM Estado del clima: Mañana con lluvia intensa y Nublado, en la tarde fue un dia Soleado con tendencia a Nublado. Ingreso de personal de obra

Operativo: Ayudantes de obra (5), oficiales de obra (3), inspector de obra (1), Tecnico Electrico (1).

Administrativo: Director de obra, Residente de obra, Residente de interventoria, Residentes SST obra e interventoria, Almacenista de obra.

Actividades de obra Realizadas: - Inspeccion y sondeo Electrico
- impermeabilizacion de Muros en concreto alrejardado
- Clasificacion de Residuos de ductos de aire demolidos
- Resanes, estucado y pintura a 2 Manos de Muros interiores de la edificacion (PISO 1)
- Demolicion y Resane de pretiles en concreto alto de la fachada principal

07:00Pm Finalizan actividades de obra Sin mas Novedad.

Residente obra Residente Interventoria

OCT/21/24 LUNES 07:00AM Estado del tiempo: Dia Nublado, se presento lluvia moderada Por 2 horas.

Ingreso de Personal de obra:

Operativo: Ayudante de obra (5), oficiales de obra (3), inspector de obra (1), Tecnico electrico y ayudante (2)

Administrativo: Director de obra, Residente obra, Residente interventoria, Residentes SST obra e interventoria, Almacenista de obra.

Actividades Realizadas en obra:

- Pintura, resanes, estucada de muros internos (Piso 1 y 2)
- Inspección, secado y limpieza de acometidas Eléctricas a intervenir contratistas
- Impermeabilización de Muros fachada externos (concreto abujardado)
- Instalación de Manto asfaltico con foil de aluminio en áreas donde se pudo acondicionar superficie (Secado y Eliminación de humedad mediante soplete, esto a raíz de la lluvia presentada)
- Impermeabilización de algunas zonas de alfajías de Cubierta y balcones. (No se pudo avanzar mucho por la humedad a consecuencia de la lluvia)
- Realización de filos en pañete Mortero para algunas zonas donde en los muros no hay nivel para instalar cielo Raso.
- Avanzan en la demolición de losa en mortero reforzado existente como cielo raso en el cuarto de planta de emergencia Eléctrica, el cual presenta filtraciones.

05:00 Pm Finalizan actividades de obra Sin mas novedad.

Residente obra Residente Interventoría

OCT/22/24 "MARTES" 07:00 Am

Estado del tiempo: Día lluvioso durante Jornada de Trabajo.

Personal que ingresa a obra:

OPERATIVO: Ayudantes de obra (9) Oficiales de obra (5), oficial eléctrico (1) Ayudante Eléctrico (1), inspector de obra (1)

ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residentes de obra e Interventoría, Residentes SST de obra e Interventoría, Almacenista de obra.

Actividades Realizadas en obra:

* Pintura resanes, estucada de muros internos (Piso 1 y 2)
* Instalación de tubería eléctrica de salida de luminarias en el Tercer piso (oficinas).

* Realizan Paños (Filas de muros para alcanzar nivel del ciclo Reso) en los 3 Pisos.
* Realizan instalacion de algunos topes en Superboard este para dejar organizado un sector del piso 3 en el cual se esta instalando el angulo perimetral de apoyo para Ciclo Reso.
* Inician la instalacion de estructura del ciclo Reso 3 piso (Angulo perimetral).
* Avanzan con la demolicion de tanta ciclo Reso en el Cuarto de la planta electrica de emergencia, la cual presenta filtraciones de humedad hacia el cuarto.
* Actividades como instalacion de Manto Asfaltico con Foil de Aluminio e impermeabilizacion con Latex en Alfajias y Muros fechados en concreto abujardado quedo Suspendido por efectos de humedad Constante por lluvia.

02:00PM Finalizan actividades de obra Sin mas novedad.

Residente obra Residente Interventoria

OCT/23/24 Estado del Tiempo: Dia entro Nublado y Soleado
MIERCOLES Personal que ingresa a obra:
07:00AM OPERATIVO: Ayudantes de obra(5), Oficiales obra (9), Oficial Electrico (1) Ayudante Electrico (1), Inspector de obra (1).
ADMINISTRATIVO: Directores de obra, Residente de obra e interventoria, Residentes SST obra e Interventoria, Almacenista de obra.
Actividades de obra

* Resanes y pintura a 1 mano piso 1 y 2, Tambien Estucada
* Instalacion de Tuberia electrica PVC de salidas de Luminarias, instalacion de Cajas Electricas Galvanizadas 9x4, chazos metalicos para anclar Cajas y Tuberia. (Tab en 3 Pisos)
* Realizacion de filas y panetes rompedores para alcanzar nivel de Ciclo Reso en las oficinas de los 3 pisos.
* Avanzan en instalacion de algunos Topes en Superboard para organizar niveles de ciclo reso 3 piso (Instalacion de Estructura y panel, mampostaria, estucada y capa de pintura)

	* Avanzan con la demolición de tanta de asbesto reforzada, existente en cuarto de planta Eléctrica de emergencia.
	* Se avanza en instalación de Manto asfaltico en superficies de placas que estan ya caseladas ya preparada para instalarlo. Se Avanza con la aplicación de emulsión asfaltica en otras areas de placa.
	* Se avanza con impermeabilización de alfajias de muro perimetral de cubierta y balcones del 2 PISO (Limpieza, Capillado, Sellado de fisuras con Sellador epoxico en poliuretano y pruebas de fisuras con tela de fibra Sintetica, posterior la impermeabilización con Latex aplicado con Rodillo).
	* ASEO General de obra.
05:00 Pm	Finalizan labores de obra sin mas novedad.
	Residente de obra Residente Interventoria.
OCT/24/24	Estado del clima: Dia Soleado
JUEVES	Personal que ingresa a obra:
07:00AM	OPERATIVO: Ayudantes de obra (5) oficiales de obra (4), oficial electrico (1), Ayudante Electrico (1) inspector de obra (1).
	ADMINISTRATIVO: Directora de obra, Residente de obra e interventoria, Almacenista de obra, Residentes SST de obra e Interventoria.
	ACTIVIDADES DE OBRA:
	- Como contratistas relacionamos las siguientes consultas para definir y proceder a su ejecución:
	1- En razón a que se proyecta la instalación del cielorraso en los diferentes niveles y que las tuberias del sistema de cámaras se encuentra descolgada, ya que estaba

simplemente montado sobre el antiguo cielorraso, y que, como contratistas consideramos que se debe anclar a la placa antes de proseguir con la instalación del cielorraso, solicitamos se autorice esta actividad para proseguir a ejecutarla.

2- En cumplimiento del compromiso de presentar las opciones de instalar el mesón de 1.80 m para la cocina del tercer piso, basados en la ubicación actual del punto sanitario existente, a continuación se presentan dos opciones para definir:




FIG. 1




FIG. 2

Así mismo confirmar si se debe demoler el resto de poyo existente

Atte Bach D.

3. Interventoría realiza la revisión de la ubicación del mesón anteriormente descrito por el Residente de obra mediante Vica Telefónica con el Supervisor de la entidad y este indica que efectivamente se deje como contiene como lo indica la Figura No 2 y como complemento se revisara la manera de aprovechar los espacios que quedan a cada lado del mesón (1,80 mts) instalándole una base en madera o mueble según permita la disponibilidad de recursos en el balance del contrato.

Z-GM

En el Transcurso del dia se desarrollaran las siguientes actividades:

* Resanes y pintura Piso 1 y 2 (zona Oficinas y pasillo de escalera) (1 y 2 Manos)
* Instalacion de tuberia electrica PVC para las Salidas de las luminarias en el cielo raso 3 piso oficinas.
* Realizacion de filos y pañetas necesarias para alcanzar nivel para cielo raso nuevo.
* Avanzan en la demolicion de cielo raso en concreto reforzado del cuarto de la planta electrica de emergencia ubicada en Sotano del edificio.
* Se avanza en la instalacion de Manto asfaltico con foil de aluminio. Se avanza con la aplicacion de emulsion asfaltica y la Soldada con soplete de algunas fisuras pendientes por tratar de la placa Cubierta.
* Se atienden en la impermeabilizacion de alfajias zona Muro perimetral de placa cubierta y zona de los balcones del Segundo piso.

05:00 Pm Finalizan labores de obra sin mas Novedad.

Residente obra Residente Interventoria

OCT/25/24 VIERNES

Estado del Tiempo: Dia Soleado.

Personal que ingresa a obra:

07:00 Am OPERATIVO: Ayudantes de obra (5), oficiales de obra (4), Oficial Electrico (1), ayudante Electrico (1), inspector de obra (1).

ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residente de obra, Residente Interventoria, Residentes SST obra e Interventoria, Almacenista de obra.

Las Actividades que se realizaran en obra Son:

* Resanes y Pintura Piso 1 y 2 (zona oficinas y pasillo de escalera) (1 y 2 Manos).
* Instalacion de Tuberia Electrica Pvc para salidas de las

Luminarias en el cielo raso tercer piso oficinas

* Realizacion de filos y Paños para alcanzar nivel de cielo raso nuevo en zona de oficinas en los 3 pisos.
* Avanzan en la demolicion de la base en concreto reforzado que hace de Cielo raso en el costado de la planta electrica de emergencia ubicada en el Sotano del edificio.
* Se avanza en la instalacion de manto asfaltico con foil de Aluminio, aplicacion de emulsion asfaltica y Sellado de fisuras pendientes por intervenir en la placa Cubierta.
* Se realiza la demolicion de enchapes de muro de las baños en los pasillos "AVANCE" en los 3 pisos.
* Se da por terminado la desmonteda del manto asfaltico antiguo existente en placa cubierta.
* Se avanza en impermeabilizacion de alfejias en zona de muro perimetral placa cubierta y Balcones 2 Piso.

05:00 Pm Finalizar actividades Sin Mas Novedad.

NOTA: El dia JUEVES 24 de Octubre se realiza comite virtual entre contratista e Interventoria Sobre las observaciones al balance Preliminar Nº 2, Recomendaciones al contratista sobre actividades NO Previstas de impermeabilizacion y Vidrios de Domo zona HALL de Ventanillas de atencion al cliente Salon Principal (Tambien Vidrios RAMPLA) Porcentajes de avance estimado para esta Semana "EJECUTADO", ejecucion de actividades que se puedan ir adelantando para ir mostrando porcentaje de avance y Recomendacion de incluir mas cuadrillas en estas zonas. El dia OCT/23/24 la empresa G.A. CONTRATISTA REALIZA RETIRO (CIELO RASO METAL)

Residente Interventoria — Residente obra

OCT/26/24 SABADO
Estado del Tiempo: Dia Soleado
Personal que ingreso a obra:
07:00 Am OPERATIVO: Ayudantes de obra (5), oficiales de obra (4), Oficial electricista (1), Ayudante electrica (1), Inspector de obra (1)
ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residente de obra e Interventoria, Residentes SST de obra e interventoria, Almacenista de obra.

Actividades realizadas durante el dia:

* Terminacion de impermeabilizacion de Alfajias de muro perimetral placa Cubierta. Las Alfajias de los balcones se deja terminado de manera preliminar y Cuando se Vaya a entregar esa zona se hacen respectivos retoques de presentacion.
* Avance en la instalacion de manto asfaltico en la placa cubierta
* Avance en el desinstale "Demolicion" de pisos Vinisol existentes en los pisos 2 y 3 de las oficinas.
* Avance en Resane de placas antes piso donde estaba instalado el vinisol (Mortero impermeabilizado) ya que presenta abolladuras. (Piso 2 y 3) Zona Oficinas.
* Avance en la instalacion de tuberia electrica de las Salidas de las luminarias en zona de oficinas cielo raso.
* Avance en la demolicion de enchapes de Muros en los baños de las pasillos escalera de los 3 pisos de la edificacion y tambien el desmonte de aparatos Sanitarios existentes.
* Avance de Resanes y Pintura Piso 1 (Oficinas y Zona escalera) 1 y 2 Muros.

NOTA: El dia Martes 29 de octubre la Empresa Gestiones Ambientales Castañeda S.A.S realizara Recoleccion de RCD (Materiales de Desmonte de Manto asfaltico de cubierta, Vidrios, Ductos de aire, Drywall, Canaletas Metalicas).

02:00 PM Finalizas actividades de obra Sin mas Novedad.

Residente obra Residente Interventoria

OCT/28/24 LUNES 07:00 AM

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal que ingresa a obra

Operativo: Ayudantes de obra (5), Oficiales de obra (4), Oficial Electricista (1)

Ayudante Electrico (1), inspector de obra (1)
ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residente de obra e Interventoria, Residentes SST de obra e Interventoria, Almacenista de obra.
Actividades realizadas en obra:

* Se realiza avance en instalacion de estructura de cielo raso modulado en el 3 Piso zona oficinas.
* Se realiza avance en instalacion de Tuberia Electrica para las Salidas de las luminarias en el cielo raso oficinas 2 Piso.
* Se realiza avance de impermeabilizacion con pintura latex impermeabilizante en zona de fachada principal (concreto abujardado) que estaba pendiente por intervenir.
* Avance en la demolicion de enchape de muros de baños zona pasillos en las 3 pisos y acopio de escombro en el Sotano.
* Avance en desmonte de cableado electrico existente perteneciente a las Salidas de las luminarias antiguas. (Comprende liberacion de tuberia existente principal que va desde las interruptores multiples a las Salidas que es el caso de los cielo rasos oficinas y en el cielo raso que esta en placa se libera tuberia existente empotrada para introducir cableado Nuevo, Tambien Va desde los interruptores a las Salidas de luminarias)
* Avance en Resane y Pintura a 2 manos Parcialmente en el 1 Piso zona Oficinas de Ventanillas atencion al usuario.
* Terminacion de Demolicion de Torta cielo raso en concreto del cuarto de planta Electrica de emergencia ubicada en Sotano.

05:00Pm Finalizan labores Sin mas novedad. NOTA: VISITA TECNICA DIRECTOR INTERVENTORIA EL DIA DE HOY

Residente obra Residente Interventoria.

OCT/29/24 ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO
MARTES El Personal que ingreso a Obra fue:
07:00AM Operativo: Ayudantes de obra (5), Oficiales de obra (4), Oficial Electrico (1), Ayudante Electrico (1), inspector obra.
ADMINISTRATIVO: Director de Obra, Residente de obra e Interventoria,

Residentes SST de obra e Interventoria, Almacenista de obra.
Actividades de obra Realizadas:

* Se Recibio la visita de la persona encargada de los archivos de la entidad, se realizo el recorrido entre las partes y se determino que se debe hablar con la Doctora Janeth o la Doctora Bertha para coordinar el movimiento de las cajas y elementos de los archivos de manera organizada y con la aprobacion de las mencionadas funcionarias de la Sede. ORIP IBAGUE.
* Se Recibio Visita de personal encargado del mobiliario de la Sede que pondran nuevo, el cual es enviado por la entidad para que conozcan medidas y detalles previos a la instalacion de estos.
* Se Recibe a la empresa Gestiones Ambientales Castañeda S.A.S. para la recoleccion de RCD (Se llevaran Desmonte de Manto Cubierta, Ductos de Aire, Conductos metalicos, Vidrios y Drywall).
* Se realiza comite de obra entre las partes y la Supervision de manera virtual en el cual se dialogaran temas como: Porcentajes de obra Acumulado ejecutado, Items No Previstos de Vidrios del Domo y de Zona de Rampa, Muro fachada principal en concreto obligatorio pendiente por impermeabilizar, Detalle de Coordinacion de Visita de la firma encargada de las camaras de Seguridad, Coordinacion Visita de personal de archivo de la entidad, entre otros. Tambien se hablo de ajustes de Balance #2 y fechas de aprobacion de interventoria una vez el contratista Termine ajustes en el balance Recomendados por la misma.
* En cuanto a obra Se Sigue en el avance de las Siguientes actividades: Instalacion estructura cielo Raso en 2 Piso, Cableado electrico de Salidas de luminarias de cielo Raso, 3 Piso Demolicion de Ceramica existente en 1 Piso apertura Ventanillas, Impermeabilizacion fachada Principal (Impermeabilizante Latex),

Regates de tubería hidraulica en los baños zona pasillo escalera piso 3., Avance Pintura a 2 Manos de cielo Raso en placas de la zona pasillos Escalera y entrada de personal del 7 Piso.

05:00 Pm Se finaliza obra sin mas novedad.

Residente obra Residente Interventoria

OCT/30/24 Estado del Tiempo : Dia Soleado.

MIERCOLES El Personal que ingreso a obra:

07:00AM OPERATIVO: Ayudante de obra (5), Oficiales de obra (4), oficial Electrico (1), Ayudantes Electricos (1), Inspector de obra (1)
ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residentes de obra o interventoria, Residentes SST de obra o interventoria, Almacenista de obra.

Actividades Realizadas en obra:

* El contratista Ingresa Suministro de materiales de obra como Piso Vinisol, Mortero asfaltico, Tubería hidraulicas, Sanitaria y aguas lluvias, Arena, Cemento.
* Ingresa Personal Tecnico de camaras de Vigilancia, para observar estado actual de Red y revisar detalles necesarios para organizarlos nuevamente en conjunto con la instalación del cielo Raso nuevo, en los 3 pisos de la edificación.
* Ingresa Personal de mobiliario en acero del contratista, para Tomar medidas y detalles para la cotinación requerida por el contratista.
* Se Avanza en actividades de Pintura y Resane de Muros internos piso 7 (zona Pasillos y escalera).
* Se avanza en la Demolición de Piso Ceramico existente en oficina 7 PISO zona Ventanillas.
* Realización de Regates de Tubería hidraulica de los baños 3 PISO zona pasillo.
* Se avanza en instalación de Estructura de cielo raso modulado en Piso 2, zona Oficinas.
* Se avanza en la impermeabilización con latex de fachada

principal zona Muro en concreto abujardado, que estaba pendiente por realizar.

* Se realiza impermeabilizacion de canaleta Metalica que recoje aguas lluvias de estructura del domo existente en placa cubierta zona Hall pasillo o salas de atencion al usuario. (impermeabilizante Elastico "Latex".). Esto con el proposito de subsanar el problema de filtracion de agua lluvia hacia la parte interna de la edificacion.
* Se avanza en la instalacion de manto Asfaltico Reste que estaba pendiente en placa cubierta.
* Se AVANZA en la instalacion de tuberia Electrica para las salidas de la luminaria del cielo Raso en el 2 Piso.
* Se Realiza ASEO General en obra.

05:00 Finalizan labores de obra Sin mas Novedad.

Residente obra Residente Interventoria

OCT/31/24 JUEVES 07:00 AM

Estado del tiempo: Mañana Soleado y tarde con lluvia moderada.

Personal que ingresa a obra:

OPERATIVO: Ayudante obra (5), oficiales de obra (4), oficial Electrico (1), Ayudantes Electricos (1), inspector de obra (1).

ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes SST de obra e interventoria, Almacenista de obra.

Actividades Realizadas en obra:

* El personal de Camaras de Vigilancia trabajo en los ajustes de tuberia y cableado del piso Nº1 de oficinas.
* Se avanza en Demolicion de piso Ceramico oficina de atencion al usuario Zona Ventanillas.
* Se avanza en instalacion de estructura de cielo Raso

de las oficinas del Segundo Piso.

* Se avanza en la impermeabilizacion del latex de fachada principalmente en muros de concreto abujardado.
* Se Avanza en la instalacion del manto Asfaltico en la zona de placa Cubierta.
* Se Avanza en la instalacion de Tuberia hidraulica y Sanitaria en los tramos onque se requiere hacer cambio y reparacion.

05:00 PM Finalizan labores Sin mas novedad.

Residente Interventoria — Residente obra

NOVIEMBRE 24 Estado del Tiempo: Dia Soleado

VIERNES Personal de obra que Ingresa:

07:00 AM OPERATIVO: Ayudante de obra (5), Oficiales de obra (6), Oficial Electrico, (1), Ayudante Electrico (1), inspector obra (1).
ADMINISTRATIVO: Director obra, Residentes de obra o interventoria, Residentes de SST obra o interventoria, Almacenista de obra.

Actividades Realizadas en obra.

* Se avanza en actividades de Resanes de piso con mortero impermeabilizado y aplicacion de capa Primaria Soldador de pisos (Mezcla de Mortero, sikalatex, pegacor, imprimante). Esto como actividad previa de preparacion de superficie de piso para la posterior aplicacion del Mortero Autonivelante.
* Avance en instalacion de Estructura de cielo Raso en oficinas de los 3 pisos, Tambien se realiza avance en la instalacion de Tuberia Electrica de las Salidas de las luminarias del cielo raso nuevo.
* Tambien se avanza en el desmonte de cableado Electrico existente en las oficinas en los tramos donde se requiere, por espacio para el cableado nuevo.
* Avance en actividades de pintura en fachada interior Hall principal de Ventanillas de atencion al publico.
* Siendo las 2:00 PM se realiza reunion de visita Tecnica

entre el auxiliar de la Supervisión el Arq. Gilland Lopez, el residente de interventoria y obra, el inspector de obra. En esta reunion se realiza un recorrido en obra de las diferentes zonas del edificio que estan siendo intervenidas. En primera instancia se realiza visita a los cuartos de archivo junto con el encargado por la entidad, para determinar y aprobar las actividades que se tienen proyectadas para estas zonas. En la obra en General se Tocan y socializan Actividades en el cual se requiere su concepto (la supervision) para que en sitio sean aprobadas o se realizan las observaciones pertinentes a considerar para poder proceder con estas actividades), las cuales estan ya incluidas en el Balance No 2. (PARA AMPLIAR INFORMACION REMITIR SE AL ACTA No 8)

* Tambien realizan avance en reparaciones hidraulicas y Sanitarias en los baños de los pasillos de los 3 pisos y Buitrones de oficinas encontradas en los baños.
* Se realiza Terminacion de instalacion de manto Asfaltico con foil de aluminio en zona de placa cubierta. Tambien Analiza la impermeabilizacion de Alfajias de muro perimetral en cubierta.

05:00 PM Finalizan labores de obra Sin mas novedad.

Residente Interventoria / Residente obra

Nov/02/24 Sabado 07:00 AM Estado del Tiempo: Dia Soleado
Personal de obra que ingresa:
OPERATIVO: Ayudante obra (5), oficiales de obra (6), oficial electrico (1), Ayudante Electrico (1), inspector obra (1)
ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes SST obra e interventoria, Almacenista de obra.

* Actividades realizadas en obra: instalacion de tuberia

NOTA: DOMINGO 3 DE NOV TRABAJARON 7 PERSONAS DE 7 AM HASTA LAS 5:30 PM REALIZARON LABORES DE PAÑETE, ELECTRICO Y PLOMERIA

eléctrica, cableado respectivo y terminal de salida ya instalado en ciertas puntos donde ya quedo listo para conectar Luminaria led 60 x 60. Tambien avanzan en la instalacion de estructura de cielo raso en los 3 pisos de la edificacion. Se realizan actividades de Tuberia Sanitaria e hidraulica en los baños de los pasillos. Realizan Marco en rasero de placas de piso de las oficinas de los 3 pisos y capa primaria con mortero impermeabilizado como actividad previa para la aplicacion del autonivelante.

05:00PM Finalizan actividades Sin mas novedad.

Residente Interventor Residente obra

Nov/04/24 Dia Festivo: El contratista ingresa con 4 Ayudantes de
07:00AM obra, 2 oficiales de hidraulica y Sanitaria, 2 oficiales de
LUNES Piso Vinisol; 2 oficiales Electricos.
ESTADO DEL Del personal Administrativo asisten: Director de obra,
TIEMPO Residentes de Interventoria y obra, Residentes SST de obra
(SOLEADO) e interventoria, Almacenista.
El personal labora Jornada Completa, las actividades que se adelantaron son: Red hidraulica y Sanitaria, Solado y reparacion de piso de oficinas con mortero impermeabilizante como actividad previa para aplicacion de autonivelante.

05:00 PM Finalizan labores sin mas novedad.

Residente Interventor Residente de obra

Nov/05/24 Estado del Tiempo: Dia Soleado
MARTES Personal de obra que asiste:
07:00AM OPERATIVO: Ayudantes de obra (5), oficiales de obra (3), oficiales electricos (1), Ayudantes Electricos (1), inspector de obra (1).
Administrativo: Director de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes de SST obra e interventoria, Almacenista de obra.

Actividades realizadas en obra:

* Se realizan actividades de reparacion hidraulica y sanitaria de los baños de los pasillos, Boiteras de cada piso, regatas en muro para reparar las partes hidraulicas de salida que se encuentran apaca das.
* Se realiza avance en actividades pruebas de repa racion de alistado de la placa de los pisos de oficinas (Salido con Mortero impermeabilizado 2 mm), esto como actividad anterior a la aplicacion del acabado de piso.
* Se realiza avance en Desmonte de cable Electrico existente en las salidas de luminarias, instalacion de tuberia nueva con su respectivo cableado para la salida de las luminarias del cielo raso nuevo.
* Se Atiende Visita de personal de CORTOLIMA, el cual en atencion a la solicitud presentada por el Contratista para Socializar en sitio las actividades que se van a realizar en el muro Division de las 2 predios, evidencia el estado actual del Cerramiento de ellos y lo queda en conocimiento las actividades a desarrollar. Se levanta Acta de Visita y firman las presentes.

05:00 Pm Finalizan Jornada de actividades con la Siguiente Novedad del dia: Se Desarrolla Comite Tecnico de Obra en modalidad Virtual entre las partes y la Supervision del contrato. Las tomas tratadas se encuentran contenidos en el acta de Comite No 9 del presente dia.

Residente Interventor Residente obra

Nov/06/24 Miercoles 07:00 Am Estado del clima: Dia Soleado (Mañana) y en la tarde se presenta lluvia Moderada desde la 3 Pm hasta las 6 Pm Personal de obra que ingresa:

OPERATIVO: Ayudantes de obra, (4), Oficiales de obra (8), Oficiales Electricos (1), Ayudante Electrico (1), Inspector de obra (1)
ADMINISTRATIVO: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTES DE INTERVENTORIA y OBRA, RESIDENTES SST Obra y Interventoria, Almacenista de obra.

Actividades Realizadas en obra:

* Realizacion de actividades de Desmonte de cableado en salidas empotradas en placas (luminarias) zona pasillos. Tambien se realiza avance en cableado nuevo para salidas
* Avance en reparacion de tuberias hidraulicas y sanitarias que se encuentran en deterioro en los baños de pasillos. Tambien se realiza reparacion en Bultronas ubicadas en los mismos baños (Cambio de Tuberia hidraulica y sanitaria en mal estado)
* Avance en aplicacion de mortero Autonivelante para los pisos de las oficinas donde se instalara piso en Vinisol. (Zona Oficinas Piso 2), "AVANCE"
Asi mismo se realiza instalacion de piso Vinisol en una parte del piso de oficinas Segundo Piso.
* Las Tres pisos de las oficinas del edificio se encuentran con un avance del 90% en instalacion de tuberia electrica, cableado y terminacion de salida lista para conectar Luminaria led 60x60. Tambien se le realizo el Desmonte respectivo de cableado existente en aquellas zonas necesarias donde se instalo cable nuevo, para hacer cableado y conectar lamparas nuevas con interruptores multiples.
* Se realizo avance de aplicacion de mortero en Balcones de Cafeteria 3 Piso canal para corregir pendiente del piso y que el agua lluvia conduzca hacia las Gargolas de succion y el agua no se estanque hacia la puerta.
* Tambien se realiza avance de instalacion de placas en Superboard en zona de abertura de la placa del

Cielo Raso del hall principal zona atencion al publico. Esto para dar transicion al nivel con que empalma el cielo Raso en ese punto.

02:00 PM Finalizan Actividades Sin mas novedad.

Residente Interventoria Residente obra

04/07/24 Jueves 07:00 Am

Estado del clima = Dia Nublado.

Personal que ingresa a obra

OPERATIVO: Ayudantes de obra (4), oficiales de obra (2), oficiales Electricos (1), ayudantes Electricos (1), inspector de obra (1).

ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residentes de obra o interventoria, Residentes SST de obra e Interventoria, Almacenista de obra.

Actividades realizadas en obra

- Realizacion de actividades electricas como desmonte de cableado en salidas de luminarias existentes y que se encuentren empotradas en cielo raso placa. Tambien se avanza en el cableado nuevo de la misma.
- Avance en reparacion de tuberias hidraulicas y sanitarias de baños pasillos de los 3 pisos de la edificacion.
- Se realiza instalacion de piso Vinisol zona piso 3 de oficinas. (Avance).
- La instalacion de cielo Raso (estructura) se encuentra en un 90% en zona oficinas de los 3 pisos. Se suspende actividad para dar espacio a las oficios del piso Vinisol. (2 y 3 piso solo falta instalar Tapas y luminarias y que el personal de camaras realice ubicacion de cableado y tuberia Respectiva.)
- Se realiza diario aplicacion de mortero de nivelacion de pendiente de piso en Balcon de Cafeteria 3 piso.

- Realizan avance de instalacion de topes en Superboard para disimular el empalme del cielo raso del hall de atencion al publico. (estos topes son necesarios para tambien anclar la estructura del cielo raso). En el hall existe una abertura de la placa cubierta que cubre un Domo y en esa transicion se necesitan los topes de Superboard para dar forma de Muro falso y fijar la estructura del cielo raso. a este.
- Se realiza avance en Descapote y replanteo para fundir placa que reforzara la permeabilidad de una zona al costado de la placa "TECHO) del cuarto de la planta de emergencia electrica. Se realiza limpieza de Canaleta de evacuacion de aguas lluvias.

OS:COPM Finalizan actividades de obra sin mas novedad.

Residente Interventoria / Residente obra

Novlor/24 Estado del Clima: Mañana con lluvia moderada hasta las
VIERNES 8:00AM y Tarde lluvia moderada desde la 12:PM
07:00AM hasta la 5:PM.

Personal que ingresa a obra: Ayudantes de obra (4), oficiales de obra(8), oficiales Electricos(1), Ayudantes electricos, (1), inspector de obra (1). Instaladores de Piso Vinisol (2), instaladores de piso en poliurea (2)

ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes SST obra e interventoria, almacenista de obra.

Actividades de obra realizada

- El Sr Contratista toma la Decision de Suspender actividades de obra que estan incluidas en el balance #2 a raiz de la aun no aprobacion del mismo por parte de la interventoria. Mencionan que ejecutara solo las actividades del balance #1 que estan ya aprobadas.

la interventoria el dia anterior Mediante correo electronico realiza unas recomendaciones y observaciones al balance

#2 del Contratista para que sea ajustado y se pueda dar aprobacion final al balance#2(Estas observaciones son emanadas de la entidad a la interventoria para que se tuviera encuenta dentro de las observaciones que emitiera interventoria).
En ese sentido el contratista manifiesta que se realizara una reunion de comite de obra presencial entre la Supervision y las partes, Mientras tanto Suspende el comunicado a su residente y retoman actividades de la manera como ha venido laborando. todas las actividades del Balance #1 y #2.
* El contratista realiza avances de actividades en Paños de muros de baños con pasillos, reparacion de red hidraulica, Sanitaria y agua lluvia (Merco), Desmonte de cableado electrico de las salidas de luminarias existentes en el cielo rasa de placa maciza de los 3 pisos de la edificacion (Tambien avanzan con el cableado nuevo de la misma). Realizan Avance de actividades de Descapote y excavacion para realizar placa de Concreto en la Zona Junto a la placa cubierta del Cuarto de emergencia PLANTA ELECTRICA, impermeabilizacion de Canaletas en concreto que estan existentes en la misma Zona.

05:00 PM Terminan actividades de obra Sin mas novedad.

Residente Interventoria / Residente obra

Nov/09/24 Estado del clima: Dia soleado.
Sabado Personal que ingresa a obra
07:00 Am Operativo: Ayudantes de obra (4), (4) Oficiales de obra, Oficiales Electricos, (1), Ayudantes Electricos (1), Inspector de obra (1).
ADMINISTRATIVO: Directora de obra, Residentes de obra

NOTA: EL DOMINGO 10 DE NOV NO LABORARON. EL LUNES FESTIVO 11 DE NOV S. LABORARON Asistieron 8 Obreros, Avanzaron en el tema electrico e Hidraulico

e interventoria, Residentes SST de obra e interventoria, Almacenista de obra.

Las actividades realizadas en obra son:

- Avance en el desmonte de cableado electrico existente en las luminarias de salida como tambien el cableado electrico nuevo tambien se avanzo en la instalada. (zona Cielo Raso Macizo de Pasillo escaleras).
- Avance en instalacion de Cajas en Superboard para el hall principal de atencion al publico (zona Cielo Raso nuevo que se va a instalar y Soporta para Sujetar parte de la estructura del cielo raso a instalar)
- Avance en realizacion de Paños en muros de baños zona pasillos y Escalera.
- Avance en realizacion de reparacion de niveles de piso Balcon cafeteria 3 piso con aplicacion de mortero impermeabilizado (sobrepuesto).

01:00Pm Finalizan labores de obra Sin mas novedad.

Residente obra — Residente Interventoria

Nov/12/24 Martes 07:00Am NOTA: El DIA domingo 10 de Nov no se Laboro. Por ser dia Festivo el Lunes 11 de Nov Trabajaron 8 obreros. Avanzaron Electrico, Red Hidraulica

Estado del clima: Mañana con lluvia moderada y tarde Soleada.

* Personal que asistio a obra:

Operativo: Ayudante de obra (4), Oficial de obra (4), Oficial Electricista) Ayudante Electrico (1), Instaladores de Cielo Raso Modulado 60x60, (1).

* ADMINISTRATIVO: Directora de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes de SST obra e interventoria, Almacenista de obra.
* Actividades de obra realizadas:

- Instalacion de Cableado electrico nuevo en las Salidas de luminarias de Cielo Raso Placa Maciza en pasillos.

- Avance de Pañetes en muro de baños en zona de pasillos y escaleras (en los 3 pisos)
- Avance en instalacion de Estructura cielo raso nuevo zona oficina 1 piso area de Ventanillas
- Avance de instalacion y reparacion de tramos de tuberia red hidraulica, Sanitaria y aguas lluvias en Baños y Buitrones de los 3 pisos de la edificacion.

05:00 PM Finalizan Actividades de obra Sin mas novedad.

Residente Interventoria — Residente obra.

NOV/13/24 Estado del Clima: Dia Nublado

Miercoles Personal que ingresa a obra:

07:00AM OPERATIVO: Ayudantes de obra (5), oficiales de obra (5) oficiales Electricos (1) Ayudante Electrico (1), Instalador de Cielo Raso (1).

ADMINISTRATIVO: Directora de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes SST de obra e interventoria, Almacenista de obra.

* Las Actividades que se realizaran son:

- Gestion de Recoleccion de RCD con la empresa Gestiones Ambientales Costeñada S.A.S (Ductos de aire acondicionado desmontados, Desmonte de Piso Vinisel, fibra de vidrio de Ductos y Escombros de muros).
- Se avanza en el cableado de salidas de luminarias de zonas de Pasillos y escaleras en los 3 pisos.
- Se avanza en la instalacion de tapas en Superboard para tapar los Buitrones donde estaban los Ductos en el primer piso.
- Instalacion de andamios para seguir con la impermeabilizacion del nuevo fachada en concreto abujardado. (Zona fachada Principal que esta pendiente por impermeabilizar con pintura Latex).
- Avance en la instalacion de estructura de cielo raso en

	el primer piso zona de oficina Ventanillas de atencion al publico.
	- Avance en la hechura de paños en baños de los pasillos y escaleras de los 3 pisos del Edificio. (Dejando Superficie de Muros de baños listo para enchapar)
	- Avance de Regates y cambio de tramos hidraulicos, Sanitarios y aguas lluvias (Tuberia y accesorios) en los baños de los 3 pisos
	- Avance en la impermeabilizacion de Canaleta existente en la zona de la placa Cubierta "parte externa" del cuarto de planta Electrica de emergencia.
5:00 Pm	Finalizan Jornada laboral Sin mas novedad
	Residente obra Residente Interventoria
Nov/14/24	Estado del clima: Dia Sabado
Jueves	Personal que ingresa a la obra
07:00am	Operativo: Ayudantes de obra (5), Oficiales de obra (5), oficiales electricos (1), Ayudantes electricos (1), instalacion de cielo raso, (1). ADMON: Dir. obra, Resid: obra-Interv- Prof. SST - Almacenista.
	Actividades realizadas en obra.
	- Avance instalacion de estructura Cielo raso nuevo de la zona oficinas Ventanillas atencion al publico 1 Piso.
	- Avance instalacion Tapas de Superboard para Sellar los Rasgos que interconectaban los ductos de aire antiguos.
	- Avance de Regates e instalacion de Tuberia hidraulica, Sanitaria y aguas lluvias nueva para Baños de los 3 pisos de la edificacion.
	- Avance en la impermeabilizacion de Muro fachada principal en concreto abajo del que estaba pendiente por pintar.
	- Aseo general de los 3 pisos de la Edificacion incluyendo Sotano en donde el dia de ayer quedaron residuos del traslado y reseleccion de RCD.
05:00 Pm	Finalizan Labores Sin Mas Novedad.
	R. Interventoria R. Obra.

04/15/24 VIERNES 07:00 AM	Estado del clima: Dia Soleado Personal que ingresa a obra * OPERATIVO: Ayudantes de obra (5), oficiales de obra (5), oficial Electrico (1), Instalador de Cielo Raso (1), Ayudante Electrico (1), inspector de obra (1). ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes SST de obra e interventoria, Almacenista. Actividades Realizadas en obra: * Avance instalacion de estructura de cielo raso 1 Piso * Avance instalacion de tapas de Superboard para la zona de hall de atencion al publico, Fabricacion de Muro en Superboard para cuarto del RAC. * Avance en Regatas e instalacion de Tuberia hidraulica, sanitaria y aguas lluvias en los 3 pisos. * Avance de Desmonte de Cableado electrico e instalacion de Tuberia y Cableado nuevo (zona Pendiente por Intervenir de la oficina Piso 1) * Avance de Desmonte de cableado antiguo e instalacion de Cableado nuevo para las salidas de las luminarias (zona pasillos: escalera - sotano) * Avance de Realizacion de pañetes en muros de Baños pasillos y los que estan en las oficinas del Segundo piso. Tambien se realiza avance de instalacion de enchape en los muros de los Baños. * Se Recibe Visita de personal de la entidad donde se ejecuta un comite de obra presencial y se realiza un recorrido general por la obra, estableciendo con mutuo acuerdo el tiempo de entrega de las oficinas de los tres pisos de la edificacion, como tambien la deprivacion de algunos items de obra. Se inspeccionan entre las partes el estado actual de los cuartos de archivo y se determinan las actividades a realizar en este punto de obra.
05:00 PM	Finalizan Actividades de obra Sin Novedad.

Res Interventoria Res obra

Nov/16/24 Sabado 07:00 AM

Estado del Tiempo: Dia lluvioso

Personal que ingresa a obra:

* OPERATIVO: Ayudante obra (5), inspector de obra (1), oficial de obra (5), oficial y ayudante electrico (2), Instaladores de pañetes (2), Instaladores de Anclajes (2).
* ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes SST de obra e interventoria, Almacenista de obra.

Actividades de obra realizadas

* Realizaron avance en Tuberia hidraulica, Sanitaria y agua lluvias (Reparacion y reposicion de Tramos que se encuentran afectados)
* Avance en Pañetes de Muros internos de baños de pasillos y zona aduna (Segundo Piso).
* Avance en Desmonte del cableado Electrico existente en color rojo placa maciza, como tambien la instalacion del cableado Nuevo respectivo.
* Los instaladores de anclajes se programaron iniciar actividades el dia Lunes 18 Nov/24. Realizan Suministro de dotacion para ingreso a obra el proximo lunes.
* Siendo las 4:46 pm se registra fuga de agua en el cuarto de archivo ubicado en sotano. Inmediatamente se revisa el origen y se toman acciones de Correccion y Solucion. La registradora tiene conocimiento de la Situacion atraves de un comunicado de la empresa de Seguridad Vial telefonica y ella comunica que hara una visita para revisar el alcance de afectacion de la documentacion de archivo. Se toma registro fotografico y se ubican pipetas para que la funcionaria realize la inspeccion. (Se hace una protuccion con plastico de las cajas por el agua que cae Agua destilada)

NOTA: El Domingo 17 de Nov asistio 1 Maestro de obra que trabaja en tuberia hidraulica para subsanar la fuga de Agua en tuberias (Aguas lluvias) del dia Anterior. Asistencia de 10 Am hasta 12 Pm.

05:00 Pm Finalizan Actividades Sin mas novedad

Residente Interventoria Residente de obra

Nov/18/24 LUNES 07:00AM	Estado del clima: Mañana Soleada - Nublada, en la tarde se presenta precipitacion Leve.
	Personal que ingresa a obra
	* OPERATIVO: Ayudante obra (4), Oficiales obra (4), oficiales Electricos (7), Ayudantes Electricos (1), Instalador cielo raso (1), Instaladores de anclaje (3), Instaladores de Piso en Polivinca (2), inspector de obra (1).
	* ADMINISTRATIVO: Directora de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes SST de obra e interventoria/ Almacenista de obra.
	Actividades de obra Realizadas:
	* Avance en reparacion y reposicion de Tramos de tuberia hidraulica, Sanitaria y aguas lluvias las cuales se encuentran afectadas.
	* Avance en pañete de muros internos de baños ubicados en pasillos y zona oficina Segundo Piso.
	* Avance en desmonte de cableado electrico e instalacion de cableado nuevo (Placa Maciza Cielo raso de pasillos y Escaleras en los 3 pisos)
	* Inician la instalacion de anclajes certificados en zona placa cubierta del edificio.
	* Avanzan con el Desmonte del piso Tecnico del RAC y desinstalacion de cableado autorizado Via telefonica por el Electrico de la entidad Ing Juan Leon (se hablo con el Via telefonica y dio indicaciones sobre el desmonte de Cables y conduletes existentes debajo del piso del RAC. Se realiza el rellano con Recebo compactado del Vacio o cajones existentes para fundir placa maciza en concreto.
	* Avanzan con Rellano compactado para posteriormente fundir la placa ubicada al costado de la placa cubierta Cuarto planta electrica de emergencia.
05:00 PM	Finalizan Actividades Sin mas novedad

Residente Interventoria Residente obra

Nov/19/24 Martes

Estado del Tiempo: Inicia Mañana con lluvia hasta las 8 Am. Tarde Nublada.

07:00Am Personal que ingresa a laborar:

* OPERATIVO: Ayudante de obra (4), Oficial de obra (4), oficial y ayudante electricos (2), Instaladoras de anclajes (3), Instaladores piso paluvaca "Balcones" (2), inspector de obra (1)
* ADMINISTRATIVO: Directora de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes SST de obra e Interventoria, Almacenista de obra.

Actividades Realizadas en obra.

- Avance en reposicion y reparacion de tramos de tuberia hidraulica, Sanitaria y aguas lluvias, las cuales se encuentran afectados.
- Avance en Paños Muros internos baños de los 3 pisos de pasillos y escaleras, tambien baños ubicados en oficina 2 Piso. Tambien realizan avance de enchape en los muros.
- Avance en desmonte de Cielo falso electrico e instalacion de nuevo cableado en placa Nueza cielo Raso de los 3 pisos. Inician con la misma actividad en parqueadero de Sotano.
- Avance en la instalacion de anclajes Corbatas en placa cubierta de la Edificacion.
- Avanzan en el Cuarto del Eje del Primer piso con el Relleno con Recebo compactado para posteriormente fundir piso en concreto.

NOTA: Se evidencia Salida de perforaciones de placa reparada "concreto" que existe en cielo raso de los 3 pisos de las oficinas (se instalaran tapas en superboard anclados (con Pegue alambre y chazas). Esta actividad se realizo a peticion de la Entidad como recurso para evitar encharcadores de playa.

05:00 Pm Finalizan Actividades Sin mas novedad

Residente Interventoria

Residente Obra

06/20/24 MIERCOLES 07:00Am	Estado del tiempo: Dia Soleado - Nublado. Personal que ingresa a laborar * OPERATIVO: Ayudante de obra (4), Oficiales de obra (4), Ornamentadores (2), oficial y ayudante Electrico (2) Instaladores de Anclaje en cubierta (2), Instaladores de piso en poliurea "BALCONES" (2), inspector de obra (1) * ADMINISTRATIVO: Directora de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes SST de obra e interventoria, Almacenista de obra. ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA - Avance en reparacion y reposicion de tramos de tuberia hidraulica, Sanitaria y aguas lluvias, las cuales se encuentran afectadas. - Avance en pañetes muros internos de los baños de los 3 pisos y escaleres, tambien baños ubicados en la oficina 2 piso. Realizan avance de Enchapes muros - Avance de Desmonte de cableado e instalacion de Tuberia Electrica MT y cableado Nuevo para los salidas de luminarias hermeticas (Trabajo realizado en el parqueadero Sotano). - Se termina instalacion de anclajes completados. Siendo las 2 PM se realiza test de prueba sobre el 70% del total de puntos de anclaje. las Pruebas arrojan mas resistencia a la traccion de 3500 psi realizada insitu (Equipo HYDRAJAWS MODEL 2000 FLYING TESTER). El Personal de anclaje queda pendiente de entregar los soportes Tecnicos de instalacion, pruebas de ensayo, manual de uso. y plano de ubicacion de los puntos de anclaje. - Se realiza Desmonte de Puertas Metalicas General de la Edificacion zona interna, para posteriormente ser pintadas. - Avanzan en la instalacion de Pisos Balcones en Poliurea. - Avanzan en la instalacion de Cielo raso Hall Entradas de Zona Escaleres y Salon atencion al publico (Solo realizaran toma de medidas y replanteo).

05:00 Pm Finalizan actividades de obra Sin mas novedad

Residente obra Residente Interventoria

Nov/21/24 Estado del Tiempo: Dia Nublado

Jueves Personal que ingresa a obra

07:00 Am OPERATIVO: Ayudante de obra (4), Oficial de obra (4), Oficial de obra Electrico y ayudante (2), Instaladores de piso en polvura para balcones (2) Instaladores de cielo raso (2), inspector de obra (1).

ADMINISTRATIVO: Directora de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes SST de obra e interventoria, Almacenista de obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

* Avance en reposicion y reparacion de tramos de tuberia hidraulica, sanitaria y aguas lluvias, las cuales se encuentran afectadas.
* Avance de enchapes de muros internos de baños zonas pasillos y escaleras, tambien baños oficinas 2 Piso.
Nota: Los Paños internos ya fueron terminados.
* Avance en Desmonte de cableado Electrico e instalacion de cableado nuevo en acometidas de salida placa maciza Cielo Raso (Escaleras, Pasillos, cafeteria, Sotano). Incluye instalacion de Tuberia Sobrepuesta.
* Se realiza avance en Desmonte de puertas metalicas Ganard de todo la edificacion parte interna para posteriormente ser pintadas.
* Avance de instalacion de pisos de balcones en polvura.
* Avance de instalacion de Cielo Raso Hall de atencion al publico y zona Escaleras. (Realizan actividades previas de instalacion de Estructura).
* Ingresa a obra personal de Camaras para instalar Temporalmente algunas camaras para hacer seguimiento al movimiento de cajas que se van a realizar en los cuartos de archivo y de mas elementos que tienen en el guardado.

NOTA: La Dra. Janeth Laguna realizo Visita a las instalaciones de la ARL IBAGUE Esta Semana en transcurso y Presento a la persona que iba a quedar encargada del movimiento de cajas de las archivos. Sin embargo a la fecha no se ha evidencia do ninguna actividad de traslado de Cajas de archivo.

Residente Interventoria — Residente Obra

Nov/22/24 VIERNES 07:00AM

Estado del clima: Dia Nublado.

Personal que ingresa a obra

* OPERATIVO: Ayudantes de obra (6), oficiales de obra (4), oficial y ayudante Electrico (2), Instaladores de cielo raso (2), Instaladores piso paluvea en Balcones (2), ornamentacion (2), inspector de obra (1)
* ADMINISTRATIVO: Directora de obra, Residente de obra e interventoria, Residentes SST de obra e interventoria, Almacenista de obra.

Actividades Realizadas En obra.

* Avance en reposicion y reparacion de tramos de tuberia hidraulicas, sanitaria y aguas lluvias, las cuales se encuentran afectadas.
* Avance de enchapes de muros internos de baños zonas pasillos y escaleras, tambien baños apartamentos 2 y 3 piso.
* Avance en instalacion de luminarias de cielo Raso en las apartamentos de los 3 pisos, luminarias de Sobreponer en pasillos Escaleras, luminarias de aplique (Tortugas) en Rampas. Tambien se avanzo en instalacion de luminarias de emergencia en ambas zonas anteriormente descritas.
* Avance de instalacion de pisos de balcones en paluvea
* Avance instalacion de cielo Raso Hall de atencion al publico y zonas Escaleras. (Realizan actividades previas de instalacion Estructura).

	* Se evidencia avance de instalación de Guardaescobas plasticos en donde se instalo pisos en vinisol (apenas)
	* Se realiza avance en desmonte de puertas metalicas y pinturas (con actividades previas de lijada y limpieza)
	* Se avanza en Solado de pases y empates en muro en concreto alojerado (fachada posterior). para posterior realizar impermeabilizacion con pintura Latex
	* Se Realiza fundicion en concreto de placas (Cuarto RAC, zona Verde al costado de Cubierta planta Electrica de emergencia) (Tambien realiza avance de demolicion de placas Rampa Ingreso a parqueadero que se encuentra afectado).
05:00 PM	Finalizan actividades del dia sin mas novedad.
	Residente de obra — Residente Interventoria
Nov/23/24 Sabado	Estado del Tiempo: Dia con Mañana Soleada y tarde con lluvia fuerte.
01:00 am	Personal que ingresa a la obra.
OPERATIVOS	Ayudantes de obra, (6), oficiales de obra (4), oficial y ayudante Electricos (2), instalador de Cielo raso (2), ornamentacion, (2), inspector de obra (1).
ADMINISTR.	Directora de obra, Residentes de obra e interventoria, Residentes SST de obra e interventoria, Almacenista de obra.
	Actividades de obra realizadas
	* Avance en reparacion y reposicion de labores hidraulicas, Sanitarias y aguas lluvias en baños y redes generales.
	* Avance en pintura de puertas metalicas (lijada, limpieza aplicacion de anticorrosivo y Esmalte)
	* Avance instalacion de estructura Cielo raso hall de atencion al publico.
	* Avance instalacion de Guardaescobas plasticos en pisos vinisol
	* Avance impermeabilizacion con pintura latex de fachada posterior donde esta el muro en concreto alojerado.
	* Avance de actividades para realizar la Terminacion de

NOTA: El dia Nov/24 Se Asistieron 7 personas. Realizando labores de Cielo raso - Tuberia hidraulica y Sanitaria, Pisos vinisol, Pintura Puertas hasta las 6 pm

	fundicion de placas en: cuarto RAC, Zona Verde fachada posterior, Rampa de acceso Garaje Sotano (zona que se encuentra cerrada su cita reparando su cerramiento).
05:00 Pm	Finalizan Actividades Sin mas novedad.
	Residente obra — Residente Interventoria.
NOV/25/24	Estado del Tiempo: Dia Soleado
LUNES	Personal que ingresa a obra
07:00 AM	OPERATIVO: Ayudante de obra (6), oficiales de obra (4) oficial y ayudante Electrico (2), Instalador de cielo Raso (2), ornamentacion (2), inspector de obra (1); ADMINISTRATIVO: Director de obra (1) Residentes de obra e interventoria (2), Residentes SST de obra e Interventoria (2) Almacenista de obra (1)
	ACTIVIDADES DE OBRA
	* Avance en reparacion de Tuberia hidraulica, Sanitaria y aguas lluvias en baños y redes general del Edificio.
	* Avance de pinturas de puertas metalicas: Naves (Lijado, limpieza, aplicacion de anticorrosivo y esmalte) Marco (Retoque de pintura).
	* Avance instalacion de tapas especiales en cotas del Cielo Raso Zonas aprobadas.
	* Avance instalacion de Guardaescobas plasticos en pisos Vinisol.
	* Avance actividades de Aplicacion de Pintura en muros internos de los pisos 2 y 3 de oficinas
05:00 PM	* Terminan actividades de obra Sin mas novedad.
	Residente de obra — Residente Interventoria
Dic/26/24	Estado del tiempo: Dia Nublado con lluvia moderada
MARTES	Sobre el medio dia.
07:00 Am	Personal que ingresa a obra.
	Ayudante de obra (7), oficiales de obra (4), oficial y ayudante Electricos (2), Instalador Cielo Raso (2), ornamen-

tadas (2), inspector de obra (1).
ADMINISTRACIÓN = Directora de obra, Residentes de obra Interventoria, SST de ambas partes, Almacenista de obra
ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA
* Avance Pintura Muros internos General del Edificio
* Avance Enchape Muros internos Baños de pasillos y oficinas en los 3 pisos. Tambien incluye Embaquetada.
* Avance reposicion y reparacion de Tramos de tuberia hidraulica, sanitaria y aguas lluvias de las Redes en general.
* Avance en trabajos de pintura en puertas Metalicas de todo el Edificio en general.
* Avance de Instalacion de piso en poliurea de placa que Colinda con Cubierta de planta de emergencia electrica Sector Norte de la Edificacion.
* Avance en instalacion y cableado electrico (Tuberia MT) para la zona de sotano Parqueadero.
* Avance en realizacion de Tapas a detalles en el ciclo vaso (Reparacion contra Circulares en columnas).
* Avance instalacion de Guardaescoba plastico para pisos Vinisel
A 05:00 pm Finalizan actividades de obra sin mas novedad.

Residente obra Residente Interventoria

Nov/22/24 Miercoles 07:00 Am
Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal que ingresa a obra.
APorataria: Ayudante de obra (7), oficial de obra (4), Ayudante + oficial Electrico (2), Instaladores Ciclo Raso (1), ornamentacion (2), Instaladores piso poliurea (2), inspector obra (1)
ADMINISTRACION = Directora de obra, Residentes de obra y SST del Contratista, Residentes Interventoria y SST, Almacenista de obra.
Actividades Realizadas en obra.
* Avance Pintura Muros internos General del Edificio, Placa Sotano
* Avance Enchapes Muros internos Baños pasillos y oficinas en

los 3 pisos de la Edificacion, Tambien incluye Boquilla.
* Avance en reposicion y reparacion de tramos de Tuberia hidraulica, Sanitaria y aguas lluvias de las Redes en general.
* Avance en trabajos de pintura en puertas metalicas de todo el edificacion en general.
* Avance de trabajos en piso polimero en costado Norte de la Edificacion (zona que colinda con las zonas de placa Cubierta del cuarto de la planta Electrica de emergencia)
* Avance en instalacion y cableado electrico (Tuberia MT), para la zona de Sotano parqueadero.
* Avance en realizacion de cortes a detalle en el cielo raso (Requieren cortes circulares en laminas Colmado).
* Avance instalacion de Guardaescoba plastico para pisos Vinisol.

05:00 PM Finalizan Actividades de obra Sin mas novedad.

Residente obra — Residente Interventoria

Nov/28/24 Estado del Tiempo: Dia Soleado.
Jueves Personal que ingresa a obra:
07:00Am OPERATIVO: Ayudante de obra (7), Oficial de obra (4), Ayudante y oficial Electrico (2), Instalador cielo Raso (7) ornamentacion (2), Instaladores piso Polimero (2), inspector obra (1).
ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residentes de obra y SST del contratista, Residentes Interventoria y SST, Almacenistas de obra.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA
* Avance pintura Muros internos General del edificio
* Avance enchape muros internos Baños del Edificio.
* Avance en reposicion y reparacion de tramos de tuberia hidraulica, sanitaria y aguas lluvias de las Redes en general.

* Avance de trabajos en pintura de puertas metalicas de todo el edificio en general. "INCLUYE PINTURA MARCOS"
* Avance de trabajos en piso poliurea (zona Placa cubierta - cuarto de planta de emergencia electrica) costado Norte del Edificio.
* Instalacion de Cableado y Tuberia EMT electrica en Garaje Sotano Zona Cielo Raso Placa.
* Avance instalacion Guardaescoba plastico para pisos Vinisol
* Ingresa personal de Red de Voz y datos. para realizar los trabajos respectivos.

05:00 PM Finalizan actividades de obra Sin mas novedad

Residente obra Residente Interventoria

Nov/29/24 Estado del Tiempo: Dia Soleado

VIERNES Personal que ingresa a obra:

07:00 AM Operativo: Ayudantes de obra (7), oficiales de obra (4), Oficial y ayudante electrica (2), Instalador de cielorasos (2), ornamentacion (2), Instaladores piso poliurea (2), Inspector de obra (1).

ADMINISTRATIVO: Directora de obra, Residentes de obra y SST contratista, Residentes Interventoria (obra y SST), Ingeniero Electrico Contratista, Almacenista de obra.

Actividades realizadas en obra:

* Avance pintura Muros internos General del edificio.
* Avance enchape muros internos del las Baños de la edificacion (solo los contratados)
* Avance con reposicion y reparacion de tramos de tuberia hidraulica, sanitaria, aguas lluvias de las redes en general del edificio.
* Avance trabajos de Pintura de puertas metalicas de todo el edificio en general " incluye pintura Marcos."
* Avance de trabajos en piso poliurea (zona Verde que se realizo placa en concreto que colinda con cubierta

del cuarto de planta Electrica de emergencia.
* Instalacion de cableado y Tuberia EMT Electrica en el cielo raso placa del Garaje Sotano.
* Avance instalacion de Cajas plasticas en pisos Vinisol que han sido instaladas.
* Personal de Red de Voz y datos Avanzan en los trabajos respectivos.

05:00 PM Finalizan labores Sin mas novedad.

Isabel Mach
Residente obra

Residente Interventoria

NOV/30/24 Sabado
Estado del clima : Dia soleado
07:00Am Personal que ingresa a obra
Operativo: Ayudante de obra (7), Oficiales de obra (4), oficial y ayudante Electrico (2), ornamentacion (2), Aplicador (7), Personal movimiento de cajas dela entidad (4), Ventaneria (7).
ADMINISTRATIVO: Directora de obra, Residentes de obra y SST del contratista, Residentes de obra y SST de Interventoria, Almacenista de obra.
Actividades realizadas en obra
* Se realiza Avance de pintura muros internos General del edificio.
* Avance enchape muros internos dolos baños de los 3 pisos pasillos y oficinas (solo los contractuales)
* Avance en reposicion y reparacion de tramos de la tuberia hidraulica, Sanitaria y aguas lluvias dolas redes en general del edificio.
* Avance de trabajos de Pintura puertas metalicas de todo el edificio en general "Incluye Pintura Marcos"
* Avance instalacion de Tuberia EMT Electrica y cableado (Queda Sobrepuesta y anclada a la placa del cielo raso Sotano)

* Se realiza la actividad de extraccion de panales de abejas ubicados en el costado de la edificacion (fachada Laboral Derecha, parte Superior, zona del Edificio que colinda con predio contigua).
* Se realiza actividad de desplazamiento de cajas de archivo de las Cuentas Denominadas "archivos" para la entidad, para ubicarlas dentro de la edificacion. Esto se realizo con la participacion de personal dispuesto por la entidad con el proposito de liberar espacios en estos cuartos y poder realizar las actividades contractuales Necesarias para el contratista poder intervenir.

05:00Pm finalizan labores de obra Sin mas novedad.

Isabel Mendez
Residente de obra

Residente Interventoria

DIC/01/24 Estado del tiempo: Dia Soleado
Domingo Personal que ingresa a obra:
07:00Am OPERATIVO: Oficiales de obra (4) (Ayudante de obra (2), aprendiz (1). Personal de la Entidad para movimiento de cajas (9). ADMINISTRATIVO: Dir. obra, Res. obra y SST, Res. Interv y SST.
Actividades realizadas en obra

* Avance en labores de Redes hidraulicas, Sanitarias y aguas lluvias.
* Avance en instalacion de enchape Segundo Piso para oficinas 1 Piso.
* Avance en actividades de instalacion de Ventaneria y vidrios de Ventanales.
* Avance en labores de enchapes muros internos de baños Publicos y oficinas (solo los contractuales)
* Avance en Actividades de pinturas en muros internos del Edificio.
* Realizan labores de Extraccion de panales de abejas en cubierta del Edificio.

* Realizan Labores de desplazamiento de cajas del cuarto de archivo por medio de personal dispuesto por la entidad.

05:00Pm Finalizan actividades sin mas novedad.

Residente obra — Residente Interventoria

01c/02/24 LUNES 07:00AM Estado del clima: Dia Soleado

Personal que ingresa a obra

OPERATIVO: Ayudantes de obra (5), oficiales de obra (5), oficial y ayudante Electrico (2), ornamentadora (2), Instalador de cielo raso (7), Inspector de obra ( ), Ventanoria (7)

ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residente de obra y SST del Canbahsten e Interventoria, Almacenista de obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

* Realizan avance en Labores de redes hidraulicas, Sanitarias y aguas lluvias
* Realizan avance de Enchape de muros internos de baños de pasillos y oficinas
* Avance en actividades de pintura en muros internos de la Edificacion "incluye cuartos Archivo"
* Avance en estructura de cielo raso de los cuartos de archivo (2 Piso y Enfermeria)
* NOTA: El dia Sabado y Domingo se realizo avance en el desmonte de Ductos de aire acondicionado, cielo raso existente, tuberia de red contraincendio.
* Se avanza en trabajos de pintura en puertas metalicas, de todo el edificio en general "incluye Marcos"
* Avance en desinstalacion de cableado existente en las acometidas de Salida de luminarias que estan presentes actualmente, desmonte de luminarias. (Cuartos de Archivo de los 3 pisos)

05:00PM Finalizan labores de obra sin mas novedad

Residente de obra — Residente Interventoria

DIC/03/24 Estado del clima: Dia Soleado

Martes Personal que ingresa a obra

07:00 AM OPerativo: Ayudantes de obra (5), oficiales de obra (5), Ayudante y oficial Electrico (2), Instalador de cielo Raso (2), Ventanaria (1), Inspector de obra (1).

AOministrativo: Director de obra, Residentes de obra y SST, Residente Interventoria de obra y SST, Almacenista de obra.

Actividades realizadas en obra

* Avance instalacion de Enchape Dry piso 1 piso
* Avance de actividades de Ventaneria y Vidrios
* Avance en enchapes de muros internos dalos baños dalos pasillos y apartes de los 3 pisos.
* Avance en instalacion de estructura de cielo raso modulado 61 x 61 cm en cuartos de archivo (1 y 2 Piso)
* Avance de Pintura (Anticorrosivo y esmalte) en puertas metalicas de todo el edificio en general
* Avance de desinstalacion de Cableado existente en acometidas de salida de luminarias existentes en cuartos de archivo. Tambien paulatinamente se avanza en la instalacion de tuberia y cableado electrico
* Avance de Pintura en general de muros internos de los edificios (Vinilo Tipo 1) en todos los 3 pisos.

05:00PM Finalizan labores de obra sin mas novedad

Residente obra — Residente Interventoria

DIC/04/24 Miercoles 07:00 AM

Estado del clima: Mañana Soleada - Nublada y la Tarde se presenta con lluvia intensa

Personal que ingresa a obra

Operativo: Ayudantes de obra (6), oficiales de obra (5), instalador de cielo Raso (1), Ventanería (1), Inspector de obra (1), Ayudante y oficial Electrico (2).

Administracion: Directora de obra, Residentes de obra y SST del Contratista, Residente de obra y SST de Interventoría, Almacenista de obra.

Actividades Realizadas en obra

- Avance en labores de Reparacion de tubería hidraulica y Sanitaria en la Zona del Sotano.
- Avance de laberes de Ventaneria y Vidrios.
- Avance en enchapes de muros internos de los baños de los pasillos y oficinas de los 3 pisos.
- Avance en instalacion de cielo raso modulado en cuartos de archivo en 1 y 2 piso
- Avance en Pintura (anticorrosivo y esmalte) en puertas metalicas de todo el edificio en general.
- Avance en desinstalacion de cableado existente en acometidas de Salida de luminarias existente en cuartos de archivo. Tambien se avanza en la instalacion de tubería y Cableado electrico nuevo.
- Avance en Resanes y pintura de los muros internos de la edificacion en todos los 3 pisos.
- Se realiza lijada y Preparacion de Superficie de parte de la fachada Metalica (segun solicitud de la supervisandte Enhabd) que se considera restaurar lo la pintura.
- Se avanza con actividades de impermeabilizacion de piso en poliurea (Zona placa externa (cubierta) del cuarto de planta de Emergencia Electrica.

05:00 Pm Finaliza labores de obra Sin mas Novedad

Residente obra Res. Interventoría

04/05/24 Estado del clima: Dia Soleado

Jueves Personal que ingresa a obra

07:00 Am OPERATIVO: Ayudante de obra (6), oficial de obra (3), Ayudante y oficial Electrico (2), Instalador Cielo raso (1), Ventanería (1), inspector de obra (1).

Administrativo: Director de obra, Residentes obra y SST Contratista, Residentes obra y SST Interventoría, Almacenista Contratista.

Actividades Realizadas en obra

- Avance en labores de reparación de tubería hidraulica y Sanitaria en zona Sotano.
- Avance en labores de Ventanería y vidrios (zona de cuarto de aseo 2 piso)
- Avance de enchape de muros internos de los baños del pasillo y oficinas de los 3 pisos.
- Avance instalación de cielo raso modulado en cuarto de archivo y enfermería (1 y 2 Piso)
- Avance en pintura de puertas metalicas y sus marcos en general de todo el edificio.
- Avance en instalacion de Tubería y cableado Electrico nuevo para las Salidas de luminarias en los 3 pisos. (cuarto de archivo y enfermería)
- Avance en actividades previas de pintura de una zona de la fachada Metalica Estipulada por la Supervision de la entidad para Resturar en pintura.
- Se avanza en actividades de impermeabilización de piso exterior que Colinda con placa exterior de Subestación planta Electrica de emergencia.
- Avanza en la instalacion de Divisiones modulares de los baños e instalacion de mesón de cocina cafeteria 3 piso.

05:00 pm | Finalizan actividades de obra sin mas Novedad.

Residente de obra — Residente Interventoria

Dic/06/24 Viernes 07:00 Am | Estado del clima = Mañana Soleada - Tarde con lluvia al final del dia.

Personal que ingresa a obra

OPERATIVO: Ayudante de obra (7), oficial de obra (4), Ayudante y oficial Electrico (2), Instalador del Cielo Raso (7), Ventanaria (1), inspector de obra (1).

ADMINISTRATIVO: Dir. de obra, Residentes de obra y SST, (contratista), Residentes de obra y SST Interventoria, Almacenista de obra.

Actividades de obra Realizadas.

* NOTA: Los SYAS contratista del Voz y datos ingresaran a la obra el dia 28/Nov/2024 se instalaran y tomaran posesion del cuarto de planta de emergencia electrica para guardar herramienta y pertenencia del equipo de trabajo. Ellos la instalaran un candado a la puerta como medida de proteccion a los elementos guardados.

El dia 04/Dic/2024 Ingresa personal de mobiliario, se evidencia que los elementos que ingresaran para instalar fueron almacenados en la oficina del 2 piso de los puestos de trabajo. y fueron puestos en el piso Vinisol ya instalado por el Contratista sin ninguna proteccion de base para evitar daños en el mismo.

* Realizaran Elaboracion de pozos en los Nuevos cuartos habilitados para aseo por cada piso. (Antiguas Cocinetas). Tambien se realiza el enchape del mesón de la pocela Nueva.

* Se avanza en la instalacion de divisiones metalicas de los baños e instalacion de mesón de cocina cafeteria 3 piso.

* Avance instalacion de cielo Raso modulado en cuartos de archivo y enfermeria.

* Avance en labores de reparacion de tuberia hidraulica y Sanitaria en la zona de Sotano. Se habilitaron instalacion de tapones de inspeccion y destaponamiento de tramos de Tuberia (En algunos puntos se cambiaron tramos pequeños de Tuberia). (En los Tramos grandes se realizaron cambios ya que se presentaba Taponamiento excesivo en algunos puntos).
* Avance en enchape de muros internos de baños en pasillo de cada piso y oficinas.
* Instalacion de Tuberia y cableado Electrico en cuartos de archivo (instalacion para Salida de luminarias de Cielo raso).
* Avance de actividades de Ventaneria y vidrios (limpieza y Sellado)
* Avance de instalacion de pisos en porcelanato en patio posterior de la edificacion (zona externa placa cubierta de cuarto planta de emergencia Electrica)

02:00Pm Finaliza actividades de obra sin mas Novedad

Residente obra Residente Interventoria

Dic/07/24 Estado del Tiempo: Dia Soleado

Sabado Personal que ingresa a obra

07:00AM Ayudante de obra (7), oficiales de obra (4), ayudante Electrico y oficial (2), Instalador de cielo raso (7), Ventaneria (7), inspector de obra (7).

Administrativo = Director de obra, Residentes de obra y SST del contratista, Residentes de obra y SST de interventoria, Almacenista de obra.

Actividades de obra Realizadas

- Avance actividades de Ventaneria y vidrios
- Avance enchape muros internos de los baños de pasillos y oficinas.
- Avance instalacion de cielo raso Cuartos Archivo y enfermeria
- Avance Pintura muros internos Generales de la Edificacion
- Avance de instalacion de Tuberia y cableado Electrico nuevo

para las salidas de luminarias de los cuartos de archivo y enfermería
- Avance instalación de tubería y cableado eléctrico en los cuartos de archivo y enfermería
- Avance actividades de instalación de piso polivinil en zona exterior fachada posterior Placa cubierta cuarto de la planta de emergencia eléctrica.

05:00 Pm Finalizan labores de obra Sin mas novedad.

Residente obra Residente Interventoría

Dic/08/2024 Domingo No se realizaron actividades de obra en el Edificio de la Superintendencia de Notariado y Registro Ibagué.

Dic/09/2024 Lunes Estado del Tiempo: Dia Soleado

07:00 Am Personal que ingresa a obra
Operativo: Ayudante de obra (5), oficial de obra (3), Ayudante y oficial Electrico (2), Instalador de cielo raso (1), Ventanería (1), inspector de obra (1).
Administrativo: Director de obra, Residentes de obra y SST del contratista, Residentes de obra y SST de interventoría, Almacenista de obra.
Actividades de obra realizadas
* Avance actividades de Ventanería y Vidrios
* Avance enchape muros internos de los baños de pasillos y oficinas
* Avance Cielo Raso en cuartos de archivo y enfermería.
* Avance pintura muros internos Generales de la Edificación
* Avance instalación de tubería y cableado Electrico nuevo para la salida de luminarias de los cuartos de archivo y enfermería.
* Avance en realización de pozos en los nuevos cuartos de aseo habilitados por cada piso (donde quedaban las antiguas cocinetas). También realizan enchape de muros de la Pared nueva.

05:00PM Finalizan labores sin mas novedad.

Residente obra Residente Interventoria

DIC/10/24 Estado del tiempo: Dia Soleado
Martes Personal que ingresa a obra
07:00AM OPERATIVO: Ayudantes de obra (6), Oficiales de obra (4) Ayudante y oficial Electrico (2). inspector de obra, instaladores piso Vinisol (2).
ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residentes obra y SST de contratista, Residentes obra y SST Interventoria, Almacenista de obra.
Actividades realizadas en obra

* Avance en actividades de Ventaneria y vidrios
* Avance enchape muros internos de los baños de pasillos y oficinas.
* Avance instalacion de cielo raso 1 piso
* Avance Pintura y resanes de muros internos (generales de la Edificacion.
* Avance de instalacion de luminaria y cableado de las salidas de luminaria en Sotano.

NOTA: LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE SALIDA DE LUMINARIAS INSTALACION DE LUMINARIAS High bay hermeticas y algunas de 60x60 de cielo raso modulado instaladas en los cuartos de archivo y enfermeria ya que finalizada esa actividad (Segundo Piso Cuarto de archivo quedo con cielo raso modulado nuevo y luminarias (60x60) (Cuarto enfermeria quedo con cielo raso modulado y luminaria 60x(60) (los cuartos de archivo de Sotano y Primer Piso No se instalo cielo raso modulado y las lamparas fueron hermeticas high bay "archivo Sotano" y lampara de sobreponer 1.20 x 0.30 luz blanca (bancos ales de los pasillos) en el cuarto de archivo 1 Piso).

* Avance en trabajos de reparacion y cambio de tramos de la Red hidraulica y sanitaria zona de cafeteria por afectaciones presentes.

05:00 PM — Finalizan labores de obra sin mas Novedad.

Residente obra · Residentes Interventoria

Dic/11/24 Miercoles — Estado del tiempo: Dia Soleado

07:00 AM — Personal que ingresa a obra:

OPERATIVO: Ayudantes de obra (6), oficiales de obra (4) ayudante y oficial electricos (2), Instaladores de piso vinisol, (2), Ventanaria (2), ornamentacion (2).

ADMINISTRATIVO: Directora de obra, Residentes de obra y SST del Contratista, Residentes de obra y SST Interventoria, Almacenista de obra

Actividades Realizadas en obra

* Avance en instalacion de Piso Vinisol en 1 piso zona de oficinas atencion al usuario.
* Avance en actividades de Pintura y resanes en los muros internos del edificio en general.
* Avance en instalacion de tuberia y cableado electrico (Tuberia EMT) en la zona del Sotano para las salidas de luminarias. Tambien se avanza en la instalacion de las lamparas hermeticas high bay de Sobreponer.
* Avance en reparacion y cambios de tramos de la Red hidraulica y sanitaria como de agua llenias por afectaciones presentes en las redes de cada una.
* Avance en actividades de Ventaneria y Vidrios
* Avance en detalles de pintura de puertas metalicas de todo el edificio en general.

05:00 PM — Finalizan labores sin mas novedad

Residente obra · Residente Interventoria

Dic/12/24 Jueves — Estado del Tiempo Dia Soleado - Nublado

07:00 AM — Personal que ingresa a obra

OPERATIVO: Ayudantes de obra (6), oficiales de obra (4) Ayudantes y oficiales de obra (2), Instaladores piso vinisol (6) (ELECTRICOS)

Ventaneria (2), ornamentacion (2), cielo Raso (2)
Administracion: Director de obra, Residentes obra y SST c
contratista, Residente obra y SST Interventoria, Almacenist
de obra.
Actividades realizadas en obra
- Avance instalacion de piso vinisol (estan cuadrando detal
lles).
- Avance instalacion de Vidrios de Ventaneria
- Avance instalacion de cielo Raso baños pasillos y oficina
como tambien en piso 1 (apertura Ventanillas)
- Avance en detalles de pintura muros internos y placa
cielo Raso maciza, General toda edificacion.
- Avance en instalacion y empalmes de tuberia y cableado
para alimentar Reflectores muros que estan a instalar
en la parte exterior fachada Pasillo de entrada. Tambien
trabajan en las luminarias del Sotano (Tuberia, cableado
e instalacion de lamparas hermeticas high bay)
- Avance en trabajos de reparacion de tramos de Red hidraulica
y Sanitarios en sotano
- Avance en detalles de pintura de puertas metalicas general
detalles de edificacion.
05:00PM finalizan labores sin mas novedad

Residente obra. Residente Interventoria.

DIC/13/24 Estado del tiempo: Dia Soleado.
Viernes Personal que ingresa a obra:
07:00AM OPERATIVO: Ayudante de obra (6), oficial de obra (4), Ayudante
y oficial Electrico (2), Instalacion piso vinisol (2), Ventane-
ria (2), ornamentacion (2), Instalacion cielo raso (2)
Inspector de obra (1).
Administrativo: Director de obra, Residentes de obra y SST
de la contratista, Residente de obra y SST de Interventoria,
Almacenista de obra.
Actividades realizadas en obra SIN:

	* Se realiza avance de pintura en muros internos de los 3 pisos de la edificacion, incluida placas Macizas.
	* Se realiza avance en terminacion de instalacion de piso vinisol en 1 Piso.
	* Se avanza en trabajos Ventaneria y Vidrios
	* Se realiza labores de aseo y detalles para entrega de puestos de trabajo del 2 Piso
	* Se realiza avance en trabajos de Pintura de puertas metalicas del edificio en general.
	* Se avanza en instalacion de cielo raso modulado en baños pasillos y oficina 1 piso.
	* Avance en trabajos de reparacion de tramos de tuberia de red hidraulica, sanitaria y aguas lluvias.
05:00 PM	Finalizan labores sin mas novedad.
	Residente obra — Residente Interventoria
Dic/14/24	Estado del tiempo: Dia soleado
Sabado	Personal que ingresa a obra
07:00AM	Operativo: Ayudantes de obra (6), oficiales de obra (4), ayudante y oficial Electrico (2), Instaladores piso vinisol (2), Ventaneria (2), ornamentacion (2), Instalador cielo Raso (2), Inspector de obra (1)
	Administrativo: Director de obra, Residente de obra y SST del contratista, Residentes de obra y SST de la Interventoria, Almacenista de obra.
	Actividades realizadas en obra
	* Se realiza avance en terminacion de piso vinisol 1 Piso
	* Avance en trabajos de ventaneria y vidrios.
	* Se realiza labores de aseo para detallar y entregar puestos del trabajo 2 Piso, baños pasillos.
	* Se realiza avance de trabajos de pintura muros internos de la edificación.
	* Avanzan en Pintura Puertas Metalicas y Rejillas Cuarto RAC

de todos los Pisos de la edificación.

* Se cuenzan en instalación de cielo Raso modulado en baños pasillos y puestos de trabajo 1 Piso.
* Avanzan en fabricación de muro cortafuego fachada principal Sector Lateral Derecho.

05:00 PM Finalizan labores sin mas Novedad.

Residente obra — Residente Interventoría

DIC/16/24 Estado del Clima: Mañana con fuerte lluvia

LUNES Personal que ingresa a obra.

07:00 AM Operativo: Ayudantes de obra (6), Oficiales de obra, (4), Ayudante y Oficial Electrico (2), ornamentación (2) inspector de obra (1). Personal de ASEO (1).

Administrativo: Director de obra, Residentes de obra y SST del Contratista, Residentes de obra y SST de interventoría, Almacenista de obra.

Actividades realizadas en obra

* Avance en instalación de mueble de cocina en la zona de cafetería 3 piso.
* Se evidencia Realización de pegas, enchapes de muros para zona de lavado de trapeas (Zona Nuevos cuartos de aseo donde quedaban arrinconamiento las cocinetas en los Pisos 1 y 2 de la Edificación zona pasillos)
* Realización de granito blanco en primer piso donde queda la transición de piso Vinisol con el enchape Duro piso.
* Avance de Pintura en Vinilo Tipo 1 en los muros internos de toda la edificación.
* Avance en Pintura Puertas Metalicas de toda el edificio.
* Avance fabricación de Muro Cortafuego en fachada principal Lateral Derecho. (Realizaran columnas y Base)
* Realizan aseo general en las zonas de obra intervenidas.
* Avance trabajos reparación de tramos hidrosanitarios y agua lluvia.

* finalizar labores Sin mas Novedad.

NOTA: El Director de interventoria realiza Visita y recorrido por todas las areas de obra realizadas, realiza algunas observaciones y se las comunica al Contratista para ejecutar en sitio.

Residente obra — Residente Interventoria

DIC/17/24 MARTES 07:00AM

Estado del clima: Dia Soleado

Personal que ingresa a obra: Personal de Aseo (1) OPerativo: Ayudantes de obra (6), oficiales de obra (4), ayudante y oficial electrico (2), inspector de obra (1) Administrativo: Directora de obra, Residentes de obra y SST del contratista, Residentes obra y SST de Interventoria, Ingeniero Electrico, Auxiliar de ingeniria civil.

Actividades Realizadas en obra

* Estan Realizando aseo de Pintura de muros internos
* Realizan instalacion de Rejillas de Sifon pisos baños Rejillas Tapas de Registros en baños, Instalacion de llaves de paso de cortina General de Cada Baño.
* Realizan Conega en granito para piso y Entrada Puerta
* Realizan Cableado e instalacion de Tomacorrientes. Tambien se anexa actividad de Desmonte de cableado existente en esas acometidas de Tomas.

Nota: Durante la Semana 09 al 15 de diciembre se realizaron las Siguientes actividades:

- Retiro de la obra de material desmontado para su debida disposición.
- Se realizo el traslado de las cajas de archivos del sótano, enfermería y el archivo 2° Piso al terminar actividades ejecutadas Por el Consorcio SYOC-GT.
- Se terminan actividades de instalación de Cubierta de Policarbonato en terrazas 3° Piso.

05:00 Pm Finalizan labores sin mas novedad.

Residente obra Residente Interventoria

Dic/18/24 Estado del clima: Dia Soleado
Miercoles Personal que ingresa a obra
07:00AM Operativo: Ayudantes de obra (6), Oficiales de obra (4), Ayudante y oficial electrico (2), Instaladores piso Polvorca (2) ornamentacion (2), inspector de obra (1). Personal de Aseo (1).
Administrativo: Director de obra, Residentes obra y SST Contratista, Residentes obra y SST Interventoria, Almaconista obra
Actividades de obra

* Realizaran aseo General de la Edificacion
* Realizaron labores de Red electrica (INSTALACION LUCES DE EMERGENCIA FALTANTE, INSTALACION DE CABLEADO Y TOMA REGULADA)
* Realizaran avance en pintura de muros internos de la edificacion. Tambien realizaran Pintura de Puertas Metalicas.
* Realizan detalles de acabado en pisos polvorca.
* Realizan instalacion de orinales en baños hombre Pasillos.

05:00 Pm finalizan labores sin mas novedad.

Residente obra Residente Interventoria

Dic/19/24 Estado del clima: Dia Soleado
Jueves Personal que ingresa a obra: Personal de Aseo (1).
07:00 Am OPERATIVO: Ayudantes de obra (6), Oficiales de obra (4), ayudante y oficial electrico (2), inspector de obra (1), Ventanería (1).
ADMINISTRATIVO: Directora de obra, Residentes obra y SST contratista, Residentes obra y SST Interventoria, Almaconista de obra.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

* ASEO General de la Edificación
* Realizaran actividades de Instalacion de Red electrica (tuberia y cable) para las lamparas reflectores del pasillo exterior fachada principal del edificio.
* Realizan avance de pintura muros internos de la edificacion
* Realizan avance en instalacion de aparatos Sanitarios (Inodoros) NUEVOS en los baños de los 3 Pisos de la Edificacion (contratistas).

* Realizan instalacion de Rejillas Sifon pisos de los baños de los 3 pisos de la Edificacion.
* Enchape basas existentes en los Nuevos Cuales de aseo de cada piso Sector pasillos (Antiguos Consultorios)

05:00 PM También se realiza instalacion de vidrios Circulares en los muros fachada Para exterior de las Rampas. (Fachada Principal y posterior).

* Finalizan labores Sin mas Novedad.

Residente obra Residente Interventoria

Dic/20/24 Viernes 01:00 AM

Estado del clima: Mañana con lluvia Moderada, Resto de dia Soleado.

Personal que ingresa a obra

OPERATIVO: Ayudantes de obra (6), oficiales de obra (4) ayudante y oficial Electrico (2), Instalador de vidrios (1) Personal de Aseo (1).

ADMINISTRATIVO: Directora de obra, Residentes obra y SST contratista, Residentes obra y SST Interventoria, Almacenista de obra.

Actividades realizadas en obra:

* Avance en Pintura muros internos y externos de fachada Principal (Viviendo Tipo 1).
* Avance en instalacion de Sanitarios en los baños de los 3 pisos de la edificacion (los contractuales).
* Avance en instalacion de vidrios Circulares de Muro fachada de la Rampas de la edificación. (vidrios externos).
* Terminacion de enchape baño 1 piso Sector pasillos (muros internos).
* Avance en instalacion de lamparas reflectoras led 200 watt 20000 Lm (zona fachada Principal Edificacion).

5:00PM Finalizan labores Sin mas novedad

Residente obra Residente Interventoria.

Dic/27/24 Estado del tiempo: Dia Soleado.
SABADO Personal que ingresa a obra.
07:00am OPerativo: Ayudantes de obra (6), Oficiales de obra (5), Ayudante y oficial Electrico (2), Personal de Lavado o hidrolavado de fachada (1), Personal ornamentacion (2) Personal Estructura Aberlina Domo cUbierta (2), Personal de Aseo (1).
Administrativo: Directora de obra, Residentes obra y SST del contratista, Residentes obra y SST Interventoria, Almacenista.
Actividades de obra
* Realizaran aseo General de la Edificacion (Parte Interna)
* Realizaran instalacion "Avance" de lamparas reflectores 200 watt en zona exterior fachada principal
* Realizan avance de Pintura Muros internos y externos de fachada Principal (Vinilo Tipo 1)
* Realizaran avance de Pintura en Puertas metalicas de toda la edificacion.
* Realizan Avance en instalacion de aparatos sanitarios de todos los baños de pasillos y oficinas "Contratista"
* Realizan avance de Lavado de fachada Principal del edificio
* Terminan la instalacion de vidrios Circulares de fachadas del Edificio zona Muros Externos.
* Realizan avance en Realizacion de Muro cerramiento en ladrillo a la vista fachada Principal Lateral derecho.
05:00Pm Finalizan Labores de obra Sin mas Novedad

Residente obra Residente Interventoria

Dic/23/24 Estado del tiempo: Dia Nublado y Soleado, lluvia leve en la mañana.
Personal que ingresa a obra
OPerativo: Ayudantes de obra (3), Oficiales de obra (3), Ayudante y oficial Electrico (2), Personal de lavado o hidrolavado de fachadas (1), Personal ornamentacion (2), Personal de

estructura abertura Domo cobertura del edificio (2), Personal de aseo de obra (1)
Actividades de obra
* Realizan Avance de aseo de obra
* Realizan Avance de pintura Muros internos de la edificacion.
* Realizan Avance con Lavado de Fachada principal
* Realizan Avance de Pintura de Puertas Metalicas General del edificio
* Realizan Avance de labores de Red Electrica General anal edificio.
* Realizan Avance de instalacion de aparatos Sanitarios en baños de pasillos y oficinas (contractual).
* Realizan Avance de Realizacion de Muro Cerramiento en bahillo alcuista en fachada principal lateral derecho.

05:00 Pm — Finalizan labores de obra Sin más Novedad.

Residente obra — Residente Interventoria

Dic/24/24 Martes 07:00Am — Estado del Tiempo: Dia Amanecer con lluvia moderada y el Resto de dia Soleado
Personal que ingresa a obra:
Operativo: Ayudantes de obra (6), oficiales de obra (4), Personal de lavado e hidrofugado de fachada (1), Personal de Estructura Metalica y policarbonato de la Abertura del Domo (1), Personal de ASEO (1)
Administrativo: Directora de obra, Residente de obra y SST del contratista, Residente obra y SST Interventoria, Almacenista obra.
Actividades Realizadas en obra
* Realizan Avance de aseo general Instalaciones internas de la Edificacion (zonas que estan por entregar).
* Realizan avance de instalacion de aparatos Sanitarios en todos los baños pasillos y oficinas de las 3 pisos.

* Realizan Avance de Pintura interna de la Edificacion (estan Terminando zonas faltantes y en dias se realizan detalles para entregar).
* Realizan Avance en Lavado de fachada Principal (zona de graffitis) para posterior poder aplicar hidrofugado.
* Realizan Avance de instalacion de estructura de Seller entrada de animales Voladores, Murcielagos, entre otros. (se esta realizando con estructura de Aluminio y Lamina de policarbonato).
* NOTA: En una revision de areas de Piso Vinisol en los 3 pisos de las oficinas y Cielo raso de las mismas zonas se pudo observar que:

A) Las zonas de los pisos Vinisol que afectaron los Sres Contratistas de Voz y datos aun no ha sido reparadas

B) En el Cielo raso se observa que por manipulacion de los Sres Contratistas de Voz y datos para instalar las canastillas (despues de ya habersele entregado por parte del Contratista) los perfiles de la estructura del cielo raso en los perimetrales se observan con afectacion como se observa en el informe enviado a la supervision de la entidad)

C) Los Sres Contratistas de Mobiliario estan trabajando en las oficinas de los 3 pisos y por su transitabilidad del oficio que estan realizando sobre los pisos Vinisol ya instalados estan generando suciedad y posibles detalles en el terminado de estos pisos.

Con lo anterior se deja constancia y que el contratista de obra ha Terminado con estas actividades (Piso Vinisol y Cielo Raso) y los demas contratistas (Voz y datos, Mobiliario) estan trabajando sobre estas zonas ocasionando los detalles de obra antes Mencionados.

Cabe Pm finalizan labores sin mas Novedad

Residente Obra

Residente Interventoria

Dic/25/24 Miercoles — No realizaron actividades de obra. en la edificacion

Dic/26/24 Jueves 07:00am — Estado del Tiempo: Dia Soleado.
Personal que ingresa a obra:
Operativo: Ayudantes de obra (3), Oficiales de obra (4), Instaladores estructura policarbonato Domo Cubierta (1), Personal de hidrofugado y lavado fachada Principal (1), Personal de aseo (1), inspector de obra (1).
Administrativo: Director de obra, Residente obra y SST del contratista, Residente obra y SST Interventoria Almacenista de obra.
Actividades realizadas en obra
* Aseo General de las instalaciones internas de la edificacion.
* Realizan actividades de Pintura Muros internos de la edificacion. Tambien realizan Pintura impermeabilizante Latex en zonas de fachada principal pendientes por recubrir.
* Realizan actividades de estructura Policarbonato en Domo cubierta
* Realizan Terminacion de Lavado de fachada principal en donde estan los graffitis. (faltan algunos detalles).
* Realizan instalacion de algunos tramos de tuberia hidraulica y sanitaria en el area del Sotano
* Los aparatos sanitarios ya fueron instalados en todos los baños de pasillos y oficinas de los 3 pisos de la edificacion

05:00 Pm — finalizan labores sin mas novedad.

Residente obra · Residente Interventoria

7. CONTROL DE LLUVIAS

CONSORCIO SYOC - GT

CONTROL DE LLUVIAS MES DE DICIEMBRE 2024

SNR - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO IBAGUÉ

MES	DICIEMBRE				AÑO		2024							DIAS																	
HORA / DIA	1 D	2 L	3 M	4 M	5 J	6 V	7 S	8 D	9 L	10 M	11 M	12 J	13 V	14 S	15 D	16 L	17 M	18 M	19 J	20 V	21 S	22 D	23 L	24 M	25 M	26 J	27 V	28 S	29 D	30 L	31 M
Lluvia fuerte / madrugada																															
7:00 - 8:00																															
8:00 - 9:00																															
9:00 - 10:00																															
10:00 - 11:00																															
11:00 - 12:00																															
12:00 - 13:00																															
13:00 - 14:00																															
14:00 - 15:00																															
15:00 - 16:00																															
16:00 - 17:00																															
Total Diario	0	0	0	7	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0

CONTROL DE LLUVIA	DESDE:	01	11	2024	HASTA:	30	11	2024

HORAS TOTALES MES	PORCENTAJE	
LLUVIAS FUERTES	11	3,55%
LLUVIAS MODERADAS	9	2,90%
NUBLADO	37	11,94%
SOLEADO	253	81,61%
HORAS LABORALES	310	100,00%

CONVENCIONES	CV	COLOR
LLUVIAS FUERTES	4	
LLUVIAS MODERADAS	3	
NUBLADO	2	
SOLEADO	1	

CONSOLIDADO DE LLUVIAS

RESUMEN	HORA	% HORAS LLUVIOSAS
TOTAL HORAS LLUVIAS FUERTES	11	3,55%
TOTAL HORASLLUVIAS MODERADAS	9	2,90%
TOTAL HORAS SECAS	290	93,55%
TOTAL	310	100,00%

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA