INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIO FONSECON
CONVENIO No. 1592, CURURMANI - CESAR
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **OCTUBRE** DE 2024

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI - CESAR		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Corregimiento de San Roque Municipio de Curumaní-Cesar		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE CURUMANI, DEPARTAMENTO CESAR		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**	$1.250.000.000,00	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	$ 20.975.011,72	
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	$ 1.270.975.011,72	
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/09/2021		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	30/11/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING. VITERBO GÓMEZ CARVAJAL	**DESDE:** 01/10/2024	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Ing. Remberto Martínez Polo	26/10/2021	15/01/2022
	Ing. Luis Fernando Pinzón Galindo	16/01/2022	31/01/2022
	Ing. Juan Carlos Montaña	01/02/2022	05/02/2022
	Ing. Remberto Martínez Polo	06/02/2022	20/03/2023
	Arq. Héctor Iván Ayala Dueñas	21/03/2023	30/06/2023
	Ing. Edgar González Patiño	1/07/2023	20/07/2023
	Ing. Hernando de Jesús Pérez P.	21/07/2023	ACTUAL
	Ing. Sergio Sanjuan Santiago	14/09/2024	30/09/2024
	Ing. Viterbo Gómez Carvajal	01/10/2024	Actual
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Gina Lorena Cruz Calderón	26/10/2021	31/12/2021
	Gina Lorena Cruz Calderón	18/01/2022	01/03/2022
	Rafael Ortiz	01/04/2022	01/12/2022
	Favio Rosero	15/02/2023	14/08/2023
	Edinson García Díaz	15/09/2023	31/12/2023
	Edinson García Díaz	30/01/2024	30/09/2024
	Ing. Darío Fernando Córdoba J.	01/10/2024	Actual
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR 2021	No.90121	24/09/2021	31/12/2021
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR 2022	No. 11922	16/01/2022	31/12/2022
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR 2023	No.9323	19/19/2023	31/12/2023
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. AA058523	26/10/2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	26/10/2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: 31/10/2022	
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: 31/12/2022	
	TERCERA PRÓRROGA	FECHA: 30/04/2023	
	CUARTA PRORROGA	FECHA: 31/08/2023	

	QUINTA PRORROGA	FECHA: 28/02/2024
	SEXTA PRORROGA	FECHA: 20/06/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	FECHA: 27/02/2024
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO No1	FECHA: 20/06/2024
	SUSPENSIÓN 02	FECHA: 27/08/2024
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 01/12/2022 – Inicial	
	FECHA: 01/05/2023 – Primera Prorroga	
	FECHA: 31/07/2023 – Segunda Prorroga y Primera Adición	
	FECHA: 30/11/2023 – Tercera Prorroga	
	FECHA: 31/03/2024 – Cuarta Prorroga	
	FECHA: 31/08/2024 – Quinta Prorroga	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 83.332.872,42	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41.666.436,21	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A	
VALOR DE OBRA	$ 1.041.667.306,83	
VALOR INTERVENTORÍA	$ 83.333.384,55	
VALOR ADICIONAL DE OBRA		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	12/11/2021	$375.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto, en la cual el municipio se compromete con sustento en lo socializado, a entregar a más tardar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los estudios, diseño y ejecución de obra, así como el de interventoría. B. Publicación en el aplicativo habilitado por Colombia Compra Eficiente del proyecto de pliegos de condiciones anteriormente descrito.	NO APLICA	30/11/2021	$375.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO	Del 20% del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIOI equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	40%	30/06/2023	$250.000.000,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	Previa presentación por parte del Supervisor del Convenio designado por el Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	100%	DD/MM/AAAA	$ 250.000.000,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.000.000.000,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 837.958.843

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: EQUIDAD SEGURO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
AA058523	Cumplimiento	$ 254.195.002,34 0,00	31/08/2023	31/08/2024
	Calidad de servicio	$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato LPMC 004-2021	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANÍ - CESAR		$ 1.124.991.871,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	23/08/2022		$ 20.975.011,72
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Consorcio Sacúdete San Roque Nit: 901.557.178-1		
Fecha de Acta de inicio del contrato	24/02/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	OTROSI MODIFICATORIO 1	MODIFICANDO LA FORMA DE PAGO	
	OTROSI MODIFICATORIO 2	31/10/2022	
	OTROSI MODIFICATORIO 3	31/12/2022	
	OTROSI MODIFICATORIO 4	15/04/2023	
	OTROSI MODIFICATORIO 5	30/04/2023	
	OTROSI MODIFICATORIO 6	15/06/2023	
	SUSPENSIÓN 1	19/05/2023	
	REINICIO 1	19/07/2023	
Fecha de terminación del contrato	15/08/2023(CONTRATO VENCIDO)		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.145.966.883,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**		
PÓLIZA No.	11-44-101183457		
FECHA DE LA PÓLIZA	31/05/2023		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato CMA 002-2021	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANÍ - CESAR		$ 124.973.282,35
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Consorcio CSC Sacúdete Curumaní Nit: 901.557.688-6		
Fecha de Acta de inicio del contrato	24/02/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	31/10/2022	
	PRÓRROGA 2	31/12/2022	
	PRÓRROGA 3	15/04/2023	

	PRÓRROGA 4	30/04/2023	
	PRÓRROGA 5	15/06/2023	
	SUSPENSIÓN	19/05/2023	
	REINICIO	19/07/2023	
Fecha de terminación del contrato	15/08/2023 (CONTRATO VENCIDO)		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 124.973.282,35
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ZURICH SEGURO S.A**		
PÓLIZA No.	**SGPL-26867290-1**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**08/02/2022**		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: SEPTIEMBRE_24	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$141.746.510,21 (31/12/2023)	X
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		SUSPENDIDO
OTROS		

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**100%**
% EJECUTADO DE OBRA	**92%**

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

El 18 de octubre de 2024, la supervisión por parte del Ministerio del Interior remitió correo electrónico al municipio de Curumaní Cesar con el asunto *"Citación a reunión virtual en el marco del convenio interadministrativo No. 1592 del 2021 -Curumani Cesar"*, en los siguientes términos:

> *"(…) En atención al Convenio No. 1592 del 2021, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA,A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DECURUMANI CESAR", la supervisión del convenio por parte del Ministerio del Interior convoca a reunión virtual para abortar temas relacionados con el seguimiento a la ejecución contractual del Convenio del asunto, toda vez que, de acuerdo a la última actuación del mismo (suspensión No.2), la fecha determinación es hasta 26 de noviembre de 2024.*
>
> *Dicho lo anterior, se solicita de manera prioritaria hacer extensiva la presente convocatoria alpresentante legal de las fi rmas contrati sta de obra e interventoría.*
>
> ***Datos de la reunión:***
> *Fecha: 21/10/2024*
> *Hora: 04:00 p.m.*
> *Link de la Reunión:*
> *https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeti ng_MmI3MjRhZTctODUzNS00ZTBmLWE3ZjYtMGU0NzhhNmYyNWJj@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c4 f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22,%22Oid%22:%2299044c71-ef1f-4890-92f1-03ee7a46aa9d%22%7D (…)"*

El 21 de octubre de 2024, en el desarrollo de la reunión virtual convocada previamente por la supervisión del Ministerio del Interior, se llevó a cabo el seguimiento a la ejecución del convenio, entre los puntos a tratar estuvieron:

"Objeto: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR".
Suscripción: 24/09/2021
Acta de Inicio: 11/06/2021
Recibo de EyD: 31/03/2022
Avance de obra: 92% con certificado RETIE/RETILAP, los contratos derivados se encuentran vencidos.
Fecha de terminación inicial: 31/05/2022
Fecha de terminación actual: 26/11/2024 (termina suspensión No.2)
Actuaciones:

- *Seis (6) Prorrogas*
- *Dos (2) Suspensiones*
- *Una (1 Adicion)*

Estado: Convenio suspendido desde el 27/08/24 - Mediante memorando con Radicado 2024-3-003122-021367 Id: 362716 se presentó solicitud de presunto incumplimiento ante la Subdirección de Gestión Contractual al convenio 1592-2021 con el Municipio de Curumani, por lo cual la SGC convoco a audiencia de apertura el 21 de agosto de 2024, en dicha audiencia se postergo hasta nueva fecha.
Motivación de la última actuación (Suspensión No.2):

FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSIÓN No. 02	A partir del **27/08/2024**
FECHA FINAL DE LA SUSPENSION No.02	Hasta el **26/11/2024**
FECHA PREVISTA DE REANUDACIÓN DE LA SUSPENSION No.02	A partir del **27/11/2024**
FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el **30/11/2024**

"(…) El municipio considera que conforme al cronograma del proceso de incumplimiento que se viene adelantando y el plazo actual del convenio que es del 30 de agosto de 2024; no podría lograr su terminación. Nos encontramos en diligencias administrativas de presunto incumplimiento por parte del contratista de obra, así mismo, deben darse la entrega de la obra al 100% que incluye certificaciones RETIE y RETILAP, ANTE EL OPERADOR DE LA RED ELECTRICA y todo el capítulo de suministros; como micrófonos, módulos de sonido, espejo y todo el componente de señalética.
Por lo anterior respetuosamente acudimos ante ustedes solicitando la suspencion del Convenio 1592-2021 por un plazo hasta el 30 de noviembre de 2024 con el fin de continuar con el siniestro de incumplimiento y poder con ello terminar la obra y el cumplimiento del objeto que nos ocupa, para el beneficio de la comunidad en general (…)"
Valor del convenio: $ 1.270.975.011,72
Aportes Ministerio: $ 1.250.000.000
Aportes Municipio: $ 20.975.011,72 (Adición)
Desembolsos Realizados:

- *Primer desembolso: $ 375.000.000*
- *Segundo desembolso: $ 375.000.000*
- *Tercer desembolso: $ 250.000.000 – 40%*

Pendientes:

- *Ultimo desembolso: $ 250.000.000 – 100%*

Próximo desembolso: contra el 100% - contra la entrega del convenio
Reprogramación de desembolsos: Ultimo desembolso: $ 250.000.000 – 100%
Pólizas: actualizada y cargada la póliza que ampara la quinta prorroga y tercera modificación del convenio la cual ampara el convenio hasta 31/08/2024 (50 días vencido)
Informes de supervisión pendientes:
Enviados por correo: Hasta julio de 2024 – pendiente agosto y septiembre de 2024
Cargados en SECOP II: Hasta julio de 2024 – pendiente agosto y septiembre de 2024
Contratación derivada:
Estudios, diseños y Obra
Fecha de Inicio: 24/02/2022
Estado: vencido
Terminación: 15/08/2023 (vencido)
Interventoría - Estudios, diseños y Obra
Fecha de Inicio: 24/02/2022
Estado: vencido
Terminación: 15/08/2023 (vencido)

COMPROMISOS

1. Enviar información relacionada con el proceso que viene adelantando el municipio con los derivados – 22/10/2024
2. Actualizar la póliza y cargarla a SECOP II que ampara la sexta prorroga y suspensión No.1 – 30/10/2024
3. Remitir los informes de supervisión faltantes correspondientes al mes de agosto y septiembre de 2024 – 30/10/2024
4. Enviar la información requerida previo al recibo por parte del Ministerio programada para el 14 y 15 de noviembre de 2024 – 30/10/2024. (…)"

COMPONENTE TECNICO

- El convenio se encuentra suspendido producto de los trámites administrativos que el municipio viene adelantando con los contratistas derivados, a fin de dar cumpliemnito al objeto de sus contratos.
- En la última solicitud de suspensión el convenio presento un avance del 92%, donde las actividades faltantes era el trámite de la consecución de las certificaciones RETIE/RETILAP y conexión final del proyecto, asi como, el trámite de la conexión final.

COMPONENTE FINCANCIERO

- Durante el preiodo informado no hubo movimientos financieros. A la fecha el Ministerio ha desembolsado mil millones de pesos ($1.000.000.000), quedando pendiente el ultimo desembolso por valor de doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000).

COMPONENTER JURIDICO

- Mediante memorando con Radicado 2024-3-003122-021367 Id: 362716 se presentó solicitud de presunto incumplimiento ante la Subdirección de Gestión Contractual al convenio 1592-2021 con el Municipio de Curumani, por lo cual la SGC convoco a audiencia de apertura el 21 de agosto de 2024, en dicha audiencia se postergo hasta nueva fecha.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Durante el mes de octubre de 2024, se mantiene la suspensión del convenio producto de los tramites administrativos que viene adelantando el municipio con las firmas contratistas de obra e interventoría, respecto al cumplimiento del objeto contractual, así mismo, la supervisión del Ministerio del Interior tiene en curso el proceso por presunto incumplimiento con el municipio de Curumani. Se espera que para el mes de noviembre (30/11/2024) fecha ultima del convenio, el municipio pueda resolver las causales que han llevado a que el Ministerio inicie un proceso de incumplimiento. Así mismo, se convoca a reunión presencial en el sitio de la obra para evidenciar las condiciones del proyecto y si las causales del incumplimiento fueron subsanadas por el ente territorial.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

04/10/2023	22/11/2023	20/03/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

8. SUPERVISOR	
ING. DARIO FERNANDO CÓRDOBA JURADO Elaboró - Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON	**ING. VITERBO GOMEZ CARVAJAL** Supervisor Convénio No. 1592 – 2021 Subdirector de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON

Outlook

Citación a reunión virtual en el marco del convenio interadministrativo No. 1592 del 2021 - Curumani Cesar

Desde Dario Fernando Cordoba Jurado <dario.cordoba@mininterior.gov.co>
Fecha Vie 18/10/2024 7:46
Para HENRY CHACON AMAYA <despacho@curumani-cesar.gov.co>; planeacion@curumani-cesar.gov.co <planeacion@curumani-cesar.gov.co>
CC Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>; Maria del Rosario Arbelaez Lozano <maria.arbelaez@mininterior.gov.co>

Señor
HERMES MARTINEZ URSULA
Alcalde
Municipio de Curumani - Departamento del Cesar
Calle 7 # 15-104
despacho@curumani-cesar.gov.co

Señor
JESUS EDUARDO MANZANO PORTILLO
Supervisor del Convenio por el Municipio
Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal
planeacion@curumani-cesar.gov.co

ASUNTO: Citación a reunión virtual en el marco del seguimiento a la ejecución contractual del convenio interadministrativo No. 1592 del 2021, celebrado entre la Nación- Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de Curumani Cesar.

REF.: Convenio Interadministrativo No. 1895 del 2021, Curumani Cesar.

Cordial saludo,

En atención al Convenio No. 1592 del 2021, cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR",* la supervisión del convenio por parte del Ministerio del Interior convoca a reunión virtual para abortar temas relacionados con el seguimiento a la ejecución contractual del Convenio del asunto, toda vez que, de acuerdo a la última actuación del mismo (suspensión No.2), la fecha de terminación es hasta 26 de noviembre de 2024.

Dicho lo anterior, se solicita de manera prioritaria hacer extensiva la presente convocatoria al presentante legal de las firmas contratista de obra e interventoría.

Datos de la reunión:

Fecha: 21/10/2024
Hora: 04:00 p.m.
Link de la Reunión: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MmI3MjRhZTctODUzNS00ZTBmLWE3ZjYtMGU0NzhhNmYyNWJj@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c4f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22,%22Oid%22:%2299044c71-ef1f-4890-92f1-03ee7a46aa9d%22%7D

Anexo comunicado oficial con radicado No.2024-2-003122-054778 Id: 427433

Cordialmente,

--

Dario Fernando Cordoba Jurado
Supervisión de Proyectos
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Ministerio del Interior
E-mail: dario.cordoba@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

Interior

Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-059498 Id: 442748
Folios: 2 Fecha: 12-11-2024 16:16:30
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: DESPACHOALCALDE@CURUMANI-CESAR.GOV.CO
y Otros...

Sres.

HERMES MARTINEZ URSULA
Alcalde Municipal
Municipio de Curumani - Departamento del Cesar
Calle 7 # 15-104
despacho@curumani-cesar.gov.co

Ingeniero
JESUS EDUARDO MANZANO PORTILLO
Supervisor del Convenio por el Municipio
Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal
planeacion@curumani-cesar.gov.co

Asunto: Convocatoria a reunión de Visita de seguimiento presencial al convenio interadministrativo No. 1592 del 2021, celebrado entre la Nación- Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de Curumani - Cesar.

Cordial saludo,

La Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, con el fin de garantizar el cumplimiento a lo estipulado en el convenio No. 1592 de 2021, suscrito entre La Nación Ministerio del Interior – Fonsecon y el Municipio de Curumani Cesar: En su cláusula: SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: numeral 30, "Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen." y CLÁUSULA DECIMA: SUPERVISIÓN Y CONTROL 1. POR EL MINISTERIO. "*La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surjan en virtud del presente Convenio estará a cargo del subdirector de Infraestructura, o por quien designe el ordenador del gasto*.", Se informa que realizará la visita de supervisión al convenio los días 14 y 15 del mes de noviembre de 2024, y en virtud de lo anterior se convoca a participar activamente a:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Hermes Martínez Úrsula *despacho@curumani-cesar.gov.co*	Alcalde Municipal	Alcaldía de Curumaní - Cesar
Jesús Eduardo Manzano Portillo *planeacion@curumani-cesar.gov.co*	Supervisor por parte del municipio	Alcaldía de Curumaní - Cesar

Con quienes se realizará la visita técnica para el seguimiento integral del cronograma estipulado, visita en campo de ejecución del convenio y reunión de retroalimentación de avances de dicho convenio. Ahora bien, en cuanto a la representación por parte del Ministerio del interior, se harán presentes El **Ingeniero Viterbo Gómez Carvajal y el Ing. Dario Cordoba Jurado** de la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, ya que como supervision designada, lideraran la actividad registrando en acta firmada el cumplimiento de los objetivos, dicho lo anterior se indican los datos de la mencionada comision:

FECHA	HORA	ACTIVIDAD	LUGAR DE REUNIÓN

Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-059498 Id: 442748
Folios: 2 Fecha: 12-11-2024 16:16:30
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: DESPACHOALCALDE@CURUMANI-CESAR.GOV.CO y Otros...

14-15 de noviembre de 2024	10:00	Seguimiento a la ejecución contractual del convenio 1592 de 2021	Sitio donde se desarrolla el proyecto y sede de la alcaldía del municipio

Agradecemos su disponibilidad y asistencia, ya que es de vital importancia para la adecuada ejecución y desarrollo de las obligaciones contractuales del convenio del asunto.

Cordialmente,

VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio 1592-2021
Profesional Especializado 2028 grado 19
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior

Elaboro: Dario Córdoba Jurado / Apoyo a la supervision - Contratista SPSCC
Revisó: Mauricio Guarnizo Lopera / Apoyo a la supervision - Contratista SPSCC