| | |
|---|---|
| | **DEPARTAMENTO DE RISARALDA**<br>**Secretaría de Infraestructura**<br><br>**GESTIÓN JURÍDICA**<br>**CONTRATACIÓN**<br><br>**ACTA DE RECIBO** |
| Versión: 6 | Vigencia: 07-2011 |

**ACTA No. 03 LIQUIDACIÓN Contrato No interno 2331 SECOP II No CO1.PCCNTR.5433798 de fecha 11 de octubre de 2023**

En La Virginia se reunieron MAURICIO CASTRO SORIANO, en calidad de Interventor y GONZAGA VALENCIA HERRERA en calidad de Contratista, con el objeto de realizar a través de la presente acta el recibo del (Contrato de Obra No interno: 2331, SECOP II No CO1.PCCNTR.5433798 de fecha 11 de octubre de 2023) conforme a lo siguiente:

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERNARDO ARIAS TRUJILLO EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. |
| **CONTRATISTA** | GONZAGA VALENCIA HERRERA |
| **IMPUTACIONES** | Rubro No 0310.2.3.2.02.02.005.4<br>DISPONIBILIDAD No 2619 (Julio 18 de 2023)<br>Registro No 5241 (octubre 19 de 2023) |
| **NIT O CEDULA** | 10.082.352-5 |
| **REPRESENTANTE LEGAL (**para persona Jurídica) | N.A. |
| **CEDULA (**Cédula del Representante Legal) | N.A. |
| **PLAZO INICIAL** | 2 MESES |
| **FECHA DE INICIACION** | 21 de noviembre de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | 29 de diciembre de 2023 |
| **PRORROGA (S)** | 21 días calendario |
| **SUSPENSION (S)** | 28 de diciembre de 2023 |
| **REINICIACION (S)** | 30 de Septiembre de 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 22 de Octubre de 2024 |
| **VALOR INICIALCONTRATO** | $ 328´043,384 |
| **VALOR ADICION (S)** | N.A. |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 328´043,384.00 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | $328.034.548,83 |
| **SALDO DEL CONTRATO:** | 8.835,17 |
| **ANTICIPO** | N.A |
| **FORMA DE PAGO** | La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas |

**ACTA No. 03 LIQUIDACIÓN Contrato No interno 2331 SECOP II No CO1.PCCNTR.5433798 de fecha 11 de octubre de 2023**

| | |
|---|---|
| | y aprobadas por la supervisión hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato |
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** | Diciembre 2 de 2024 |

DESCRIPCION:
Las principales actividades en obra [ ] o que tuvieron interventoría [X] fueron:

| DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD |
|---|---|---|
| **PRELIMINARES** | | |
| Recorrido de techos de fibrocemento, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras y/o ganchos | M2 | 2.066,59 |
| Recorrido de canales, incluye reacomodación de la canal, reacomodación de soportes y limpieza | M | 453,68 |
| Desmonte cielo falso | M2 | 972,26 |
| Demolición manual de concreto para oficinas de coordinación | M3 | 0.00 |
| Desmonte aparatos sanitarios, con recuperación de ellos | Un | 0.00 |
| Desmonte canal en lámina o PVC | M | 0.00 |
| **PINTURA Y CIELO FALSO** | | |
| Pinturas exteriores (koraza o similar) | M2 | 0.00 |
| Pintura y resane vinilo | M2 | 0.00 |
| Cielo falso en láminas de PVC | M2 | 876,14 |
| Canal PVC tipo Amazonas o similar | M | 0.00 |
| Bajante PVC agua lluvia de 4" | M | 0.00 |
| **ELEMENTOS ELECTRICOS** | | |
| Suministro e instalación de luminaria led tipo panel de 40x40 30W incluye cable encauchetado 3X14W (incluye soportes / instalación descolgada) | UN | 0.00 |
| Suministro e instalación de salidas de iluminación en tubería EMT 3/4" y cable No 12 awg LS HF, longitud aproximada 6m (incluye tubería, cable especificado, conectores de resorte y accesorios para su correcta instalación) | UN | 144,00 |

**ACTA No. 03 LIQUIDACIÓN Contrato No interno 2331 SECOP II No CO1.PCCNTR.5433798 de fecha 11 de octubre de 2023**

| | | |
|---|---|---|
| Suministro e instalación de salidas de tomacorrientes red normal en tubería EMT y cable No 12 awg LS HF, longitud aproximada 7m (incluye tubería, cable especificado, conectores de resorte, tomacorriente doble 15A color blanco y accesorios para su correcta instalación) | UN | 211,00 |
| Suministro e instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 15A en tubería PVC 3/4" y cable No 12 awg LS HF, longitud aproximada 4m (incluye tubería, cable especificado, conectores de resorte y accesorios para su correcta instalación) | UN | 16,00 |
| Suministro e instalación de Tablero regulado de 8 ctos incluye conmutador y protecciones clavijas VCP según diagrama unifilar | UN | 0.00 |
| Suministro e instalación de salidas de tomacorrientes red regulada en tubería emt 3/4" y cable No 12 awg LS HF, longitud aproximada 5m (incluye tubería, cable especificado, conectores de resorte, tomacorriente doble 15A color naranja y accesorios para su correcta instalación) | UN | 0.00 |
| Suministro e instalación de salida doble de datos incluye face plate, jack cat 6A, cable utp cat 6A, marquilla de marcación | UN | 0.00 |
| Suministro e instalación de canalización en tubería emt 3/4" | m | 23,32 |
| Suministro e instalación de Tablero de 12 Circuitos trifilarServicios Generales incluye Protecciones puerta y chapa | UN | 0.00 |
| Suministro e instalación de UPS bifásica on line de 2Kva con factor de potencia mínimo de 0,85 | UN | 0.00 |
| Suministro e instalación de Sistema De Puesta a Tierra SPT, incluye 4 varillas 2,40m X 5/8"Cuperwell Cu Cu, Cable Cu desnudo 2/0 AWG | UN | 1,00 |
| Suministro e instalación de Rack Tipo Compacto 15.32"Ax15.62"Hx3.68"P. Incluye Patch Panel Compacto 10 " 24 Puestos y Jacks Categoría 6A, Suwitche administrable 10/100/1000 y patchcord de 3ft para conexión | UN | 0.00 |
| **MATERIAL SOBRANTE** | | |
| Disposición en botadero | M3 | 42,00 |
| **ACTIVIDADES NO PREVISTAS** | | |
| Cielo falso en superboard 6mm, incluye estuco y pintura a=0,60 m trabajo en alturas | M2 | 70,86 |
| Lámparas Tipo Led 18W de Incrustar | un | 38,00 |
| Lámparas Tipo Led 24W de sobreponer y de incrustar | un | 112,00 |
| Desmonte redes eléctricas, voz y datos, audio y acometidas a tableros | ml | 321,43 |

**ACTA No. 03 LIQUIDACIÓN Contrato No interno 2331 SECOP II No CO1.PCCNTR.5433798 de fecha 11 de octubre de 2023**

| | | |
|---|---|---|
| Desmonte puntos eléctricos, voz y datos incluyendo aparatos aulas | Un | 420,00 |
| Desmonte Lámparas | Un | 146,00 |
| Desmonte tableros, Cajas de empalme, Racks, Cámaras y Sensores | Un | 11,00 |
| Salida interruptor doble cable Cu # 12 THHN AWG, tubería EMT 1/2" longitud promedio 4,5 m | Un | 16,00 |
| Suministro e instalación de canalización en tubería conduit 3/4" | m | 364,96 |
| Suministro e instalación de canalización en tubería EMT 1/2" | m | 62,08 |
| Puntos sin cableado ni aparato en tubería EMT 3/4" | Un | 6,00 |
| Salida Pulsador de la campana cable Cu # 12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" | Un | 1,00 |
| Acometida en tubería conduit D=1/2" timbre", cable duplex | ml | 79,53 |
| Tapas ciegas metálicas | UN | 17,00 |
| Acometida desde gabinete a tableros secundarios en tubería conduit D=3/4", 4#10 cable AWG | ml | 464,20 |
| Acometida en tubería EMT D=3/4", 3#12 cable AWG | ml | 22,90 |
| Acometida en tubería SCH40 D=3/4", 4#10 cable AWG | ml | 168,60 |
| Acometida en tubería SCH40 D=1/2", 3#12 cable AWG | ml | 224,23 |
| Acometida en tubería EMT D=3/4", 4#10 cable AWG | ml | 57,15 |
| Tablero 6 Circ Monofásico TRIFILAR, sin protecciones | Un | 4,00 |
| Tablero 4 Circ Monofásico TRIFILAR, sin protecciones | Un | 2,00 |
| Breaker bipolar enchufable de 2 x 20 A. Incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos | Un | 5,00 |
| Breaker monopolar enchufable de 1 x 20 A. Incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos | Un | 60,00 |
| Desmonte de flanshing | M | 17,45 |
| Corte de teja Asbesto Cemento con pulidora | M | 124,00 |
| Flanshing (flanche) en lámina galvanizada C 26, incluye anticorrosivo, elementos de fijación y sellado | M | 17,45 |
| Tratamiento juntas canales metálicas existentes con Brocontextil, Broncoelástico y sellado de juntas con Mapeflex MS 45 | M | 206,28 |
| Tratamiento Fondo Canales metálicas existentes con Manto Asfáltico con Foil de Aluminio y sellado de juntas con Mapeflex MS 46 | M | 49,50 |
| Impermeabilización canales metálicas existentes con Broncoelástico | M | 209,10 |

**ACTA No. 03 LIQUIDACIÓN Contrato No interno 2331 SECOP II No CO1.PCCNTR.5433798 de fecha 11 de octubre de 2023**

| | | |
|---|---|---|
| Desmonte techo de fibrocemento | M2 | 32,58 |
| Techo en teja ondulada de fibrocemento, pendiente máxima 27 % | M2 | 32,58 |
| Corte de piso en concreto con cortadora autopropulsada | M | 306,46 |
| Corte con disco muro ambos lados | M | 13,12 |
| Demolición enchape y/o revoque | M2 | 3,75 |
| Revoque muro incluye dilataciones y filos | M2 | 2,50 |
| Demolición losa sobre terreno | M2 | 35,50 |
| Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | M3 | 5,25 |
| Lleno compactado con material del sitio manual | M3 | 5,25 |
| Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,10 m | M2 | 35,50 |
| Piso Duropiso ± de 33 x 33cm | M2 | 4,50 |
| Cargue mecánico de material | M3 | 42,00 |
| Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, pétreos, arenas, etc.) | M3-Km | 1.008,00 |
| Tubería PVC agua lluvia de 3", incluye accesorios | M | 15,70 |
| Caja de inspección de 0,50 x 0,50 x 0,50 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa con marco y tapa en ángulo 1,5"x3/16" | Un | 4,00 |

Se recibe la obra con algunos pendientes documentales, específicamente la **bitácora original** y el **cuadro de afectación contable** de las vías y bienes inmuebles. El contratista, **GONZAGA VALENCIA HERRERA**, debe hacer entrega de dichos documentos. Una vez se complete la entrega de la documentación pendiente y se cumpla con todas las obligaciones contractuales, se procederá con la firma del **acta de liquidación** correspondiente.

El presente contrato ha cumplido con las metas establecidas dentro de los plazos estipulados, garantizando la ejecución de las actividades conforme a las especificaciones técnicas y normativas vigentes.

La **interventoría**, tras realizar la revisión técnica, administrativa y financiera, verificó que las actividades contempladas en el contrato fueron ejecutadas de acuerdo con los términos pactados. Entre las actividades ejecutadas se incluyen los trabajos relacionados con el **recorrido de cubiertas y canales**, **suministro e instalación de cielo falso en PVC**, **instalaciones eléctricas** y **disposición de materiales sobrantes**, los cuales fueron realizados conforme a los parámetros establecidos.

Con base en lo anterior, la interventoría certifica que el contrato fue ejecutado satisfactoriamente, cumpliendo con los requisitos técnicos, administrativos y financieros

**ACTA No. 03 LIQUIDACIÓN Contrato No interno 2331 SECOP II No CO1.PCCNTR.5433798 de fecha 11 de octubre de 2023**

acordados. Por lo tanto, se procede a realizar el cierre y recibo final del contrato, quedando el saldo pendiente a ser liquidado conforme a los términos establecidos.

**MAURICIO CASTRO SORIANO**
Interventor del Contrato.

**GONZAGA VALENCIA HERRERA**
Contratista de Obra.