1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	1- FINAL
FECHA:	24 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO Nº	454 DE 2024
OBJETO:	RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE EL ARROYO BAJO OSTION EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ARROYO LA MOJARRITA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
CONTRATISTA:	RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA
CUANTIA INICIAL:	TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE ($3.954.619.340,26)
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	307 DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	1034 DE 28 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DEL CONTRATO:	28 DE AGOSTO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO:	TRES (3) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PERIODO:	ACTA PARCIAL DE AVANCE DE OBRA No. 01 Y 02 (FINAL)
INTERVENTOR:	GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA S.A.S
DEPENDENCIA:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

En caso de adición:

FECHA DE ADICION:	NO APLICA
Nº DE ADICIÓN:	NO APLICA
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DE CONTRATO	NO APLICA
Nº DE C.D.P. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	NO APLICA
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	NO APLICA

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	NO APLICA

2. FORMA DE PAGO

CLAUSULA SEPTIMA: VALOR Y FORMA DE PAGO: La CRA pagará el valor del contrato de la siguiente forma: mediante actas de avance de obra suscritas por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - CRA, de conformidad con las cantidades de obra que el contratista haya realizado con el sistema de PRECIOS UNITARIOS previa aprobación por parte de la interventoría externa.

LA CRA como requisito previo para autorizar los pagos, verificará que el Contratista se encuentre al día con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con la normativa vigente.

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

A la fecha la CRA no ha realizado pago alguno respecto a este Contrato.

4. GARANTIA DEL CONTRATO
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

ASEGURADORA:	NACIONAL DEL SEGUROS	**ASEGURADO:**	C.R.A
TOMADOR:	**RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA**	**Nº DE LA POLIZA:**	**320-47-994000029309**
OBJETO DEL SEGURO:	Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones del contrato, la estabilidad y calidad de la obra, el pago de los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal empleado, referente al Contrato no. 0454 de 2024 cuyo objeto es: RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE EL ARROYO BAJO OSTION EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ARROYO LA MOJARRITA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**VIGENCIA:**	**Estabilidad de la obra** Ver nota aclaratoria **Cumplimiento:** 28/08/2024 hasta 28/05/2025 **Pago de salario, prestaciones sociales:** 28/08/2024 hasta 28/11/2027
FECHA DE LA POLIZA:	29 de agosto de 2024	**FECHA DE APROBACION:**	30 de agosto de 2024

PÓLIZA Y CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA:	NACIONAL DEL SEGUROS	**ASEGURADO:**	C.R.A
TOMADOR:	RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA	**Nº DE LA POLIZA:**	**320-74-994000013923**
OBJETO DEL SEGURO:	RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE EL ARROYO BAJO OSTION EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ARROYO LA MOJARRITA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**VIGENCIA:**	28/08/2024 hasta 28/11/2024
FECHA DE LA POLIZA:	29 de agosto de 2024	**FECHA DE APROBACION:**	30 de agosto 2024

En caso de adición:

ASEGURADORA:		**ASEGURADO:**	
TOMADOR:		**Nº DE LA POLIZA:**	
OBJETO DEL SEGURO:		**VIGENCIA:**	
FECHA DE LA POLIZA:		**FECHA DE APROBACION:**	

5. AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista presenta planilla integrada de autoliquidación de aportes.

6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

No Aplica, suspendido temporalmente.

7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.

No Aplica

8. ESTADO DEL CONTRATO

El contratista presento para su aprobación la póliza de seguro de cumplimiento No. 320-47-320-74-994000013923, las cuales fueron aprobada por la oficina de jurídica, a través de la plataforma Secop2.

Se firmó el acta de inicio del presente contrato el día 04 de septiembre de 2024.

El contratista presentó Informe mensual de actividades No. 01, el día 04 de octubre de 2024, el cual fue avalado por esta interventoría.

El contratista presentó Informe mensual de actividades No. 02, el día 04 de noviembre de 2024, el cual fue avalado por esta interventoría.

El contratista presentó Informe mensual de actividades No. 03, el día 26de noviembre de 2024, el cual fue avalado por esta interventoría.

El día 23 de diciembre de 2024, el contratista a través del aplicativo Secop 2) y la herramienta Orfeo, presentó informe mensual de actividades (1-3) con sus respectivos soportes, acta parcial de obra No. 1 y 2, factura, planillas de seguridad social, memorias de cálculo, que soportan las actividades descritas por el contratista en su informe, con la finalidad de tramitar el desembolso de los recursos económicos del Contrato de Obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

El contratista presento Acta Parcial de avance de obras No. 01, de fecha 06 de noviembre de 2024, se anexan 224 folios útiles y el Acta Parcial de avance de obras No. 02 de fecha 28 de noviembre de 2024, se anexan 157 folios útiles.

9. PORCENTAJE DE EJECUCION

El Contrato de obra No. 0454 de 2024, presenta un porcentaje de ejecución de obra física del 100%, según consta en el Acta Parcial de Avance de Obras No. 01 y No.02, avalada por la Interventoría externa a cargo del GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA S.A.S.

10. OBSERVACIONES

N/A.

11. CONCLUSION

Revisado y aprobado satisfactoriamente la documentación presentada por CONTRATISTA y avalada por la Interventoría Externa a cargo de GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA S.A.S, se considera viable técnicamente la cancelación del pago del Acta Parcial de Avance de Obras No. 01 y No 02 equivalente a la suma de **TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE ($3.954.619.340,26),** lo cual representa el 100% del valor del contrato**.**

12. ANEXOS

INFORME DE ACTIVIDADES No. 01
INFORME DE ACTIVIDADES No. 02
INFORME DE ACTIVIDADS No. 03
ACTA PARCIAL DE OBRAS No.01
ACTA PARCIAL DE OBRAS No.02
FACTURA REP 70
PLANILLAS SS

Gerencia de Construcción de Obras
Consultoria e Interventoria
NIT. 900.668.726-0

EDUARDO REYES VARGAS
GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA S.A.S
Interventor Delegado