DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
MAURICIO HOYOS SIERRA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	mayo de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	45 del 10 de julio de 2023

Respetados:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9 Km (Pueblorrico) y 8 km (Fredonia)

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

INFORMACION CONVENIOS						
No Convenio	**Objeto**	**Municipio**	**Valor contrato**	**Valor adiciones**	**Valor total**	**Vía a intervenir**
2018 - 2020	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el municipio de Fredonia, departamento de Antioquia para el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales del programa “Colombia Rural”	Municipio de Fredonia	$ 440.000.000	$ 100.000.000	$ 540.000.000	VIA MURRAPAL – EL MOLINO
1898 - 2020	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el municipio de Pueblo Rico, departamento de Antioquia para el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales del programa “Colombia Rural”	Municipio de Pueblorrico	$ 500.000.000	$ 2.130.000.000	$ 2.630.000.000	VIA CASTALIA – LA PICA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	078 de 2022		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CR FASE 2	NIT:	901.609.482-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	GRUPO SERVING SAS 5% CONSTRUCTORA SEINCIVIL S.A.S. 95%		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
FECHA DE INICIO:	18 agosto 2022	N/A	N/A
VALOR INICIAL:	$ 1.939.011.755,00		
ADICIÓN 1:	$ 60.988.245,00		
VALOR ACTUAL:	$2.000.000.000,00		
ANTICIPO	SI		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 775.604.702,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$280.133.787,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$495.470.915,00		
PLAZO INICIAL:	4 MESES + 14 DIAS		
TOTAL, PRÓRROGAS:	6		
TOTAL, SUSPENSIONES:	1		
PRÓRROGA 1:	Cincuenta y nueve (59) días		
PRÓRROGA 2:	Treinta y un (31) días		
PRÓRROGA 3:	Cuatro (4) meses		
PRÓRROGA 4:	Treinta y un (31) días		
PRÓRROGA 5:	Cuatro (4) meses		
PRÓRROGA 6:	Dos (2) meses		
SUSPENSION 1:	30 de marzo 2023 a 01 de agosto de 2023		
SUSPENSION 2:	Cuarenta y cinco días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 de agosto de 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

La interventoría no ha presentado en los informes mensuales el estado presupuestal por ende no se relaciona la información, la supervisión ya realizo la solicitud de entrega de esta información

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	…	…	$ 420.200.680,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	…	…	…
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	…	…	…
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	…	…	…

La interventoría no ha presentado en los informes mensuales las actas de obra por ende no se relaciona la información, la supervisión ya realizo la solicitud de entrega de esta información

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe mensual de interventoría para el periodo de mayo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.939.011.755,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.754.223.934,75	90,47
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.730.374.090,16	89,24
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 31.000.214,00	1,6
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.573.701.940,36	81,16

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 775.604.702,00
Amortizado	$280.133.787,00
Saldo	$495.470.915,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Metafísica programada %: 98,53
Meta física ejecutada %: 96,72

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
31 MAYO	2	N/A	30 MAYO – 30 DE JUNIO	2 DE JULIO

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ		No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
12-2023		…	Prórroga	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Aprobación por parte del municipio de Pueblorrico
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. C-100047218 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$200.000.000		18/08/2022	15/12/2024
Buen Manejo Anticipo	$775.604.702		18/08/2022	
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$400.000.000		18/08/2022	15/08/2027
Estabilidad de la Obra	$600.000.000		15/08/2024	15/08/2029
Calidad revisión y ajuste a estudios y diseños	$9.300.065		27/09/2024	27/09/2025

2. Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. C-100011640 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$348.052.610		18/08/2022	15/08/2024

2.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

2.2. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2066-23-INVIAS-	15/05/2024	ALCALDIA DE PUEBLORRICO	REMISION ACTA PARCIAL

ANT- PR-047			DE OBRA N3
2066-23-INVIAS-ANT- PR-048	16/05/2024	UNION TEMPORAL CR FASE3	llamado de atención por inactividad en obra
2066-23-INVIAS-ANT-PR-049	21/05/2024	UNION TEMPORAL CR FASE 4	Notificacion de informacion
2066-23-INVIAS-ANT- PR-050	21/05/2024	UNION TEMPORAL CR FASE 4	Aprobación caracterización vial corredor vial rural CASTALIA – LA PICA.
Correos electrónicos y otros oficios			

2.3. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2066 de 2023		
CONTRATISTA:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ	NIT:	52.709.618
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE FREDONIA Y PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"		
Fecha de Inicio:	10/07/2023	No. de oficio:	DT-ANT-39124
Valor Inicial:	$ 90.854.000		
Valor Adiciones:	$ 109.146.000,00		
Adición 1:	$ 109.146.000,00		
Valor Actual:	$ 200.000.000,00		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	CUATRO MESES		
Total, Prórrogas:	3		

Prórroga 1:	CINCUENTA Y DOS (52) DIAS
Prórroga 2:	CUATRO (4) MESES
Prórroga 3:	DOS (2) MESES
Suspensión 1:	Desde el 31/05/2024 hasta el 16/07/2024
Fecha de Fin:	15/08/2024

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
663423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 90.854.000	$ 90.854.000	$ 0
663423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 109.146.000	$ 62.883.000,00	$ 46.263.000,00

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS HASTA EL PERIODO

Contratista no ha presentado las actas

Descripción	Valor básico	IVA	Valor total	Valor amortizado anticipo	Valor facturado
ACTA 1 (Julio 2023)	$ 0	$ 0	$ 0	N/A	$ 0
ACTA 2 (agosto 2023)	$ 22.107.000,00	$ 0	$ 22.107.000,00	N/A	$ 22.107.000,00
ACTA 3 (septiembre 2023)	$ 25.485.000,00	$ 0	$ 25.485.000,00	N/A	$ 25.485.000,00
ACTA 4 (octubre 2023)	$ 25.588.000,00	$ 0	$ 25.588.000,00	N/A	$ 25.588.000,00
ACTA 5 (noviembre 2023)	$ 20.111.000,00	$ 0	$ 20.111.000,00	N/A	$ 20.111.000,00
ACTA 6 (diciembre 2023)	$ 16.911.000,00	$ 0	$ 16.911.000,00	N/A	$ 16.911.000,00
ACTA 7 (enero 2024)	$ 14.049.000,00	$ 0	$ 14.049.000,00	N/A	$ 14.049.000,00
ACTA 8 (febrero 2024)	$ 15.427.000,00	$ 0	$ 15.427.000,00	N/A	$ 15.427.000,00

ACTA 9 (marzo 2024)	$ 14.059.000,00	$ 0	$ 14.059.000,00	N/A	$ 14.059.000,00

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe mensual de interventoría para el periodo de MAYO, se reporta un avance para el contrato de interventoría, relacionado a continuación

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 90%
Total, inversión ejecutada: 91%

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
31/05/2024	1		31/05/2024 – 1/07/2024	2/07/2024

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
		ADICION 1 Y PRORROGA 1	APROBADA
12-2023		PRORROGA 2	APROBADA
04-2024		PRORROGA 3	APROBADA

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. C-100058505 Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 20.000.000,00		29/04/2024	31/12/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 40.000.000,00		29/04/2024	30/06/2027
Calidad del Servicio	$ 60.000.000,00		30/04/2024	30/06/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/04/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VANT-027605
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 7/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
UT-CTO-078-2022 -091-2024	7/05/2024	UNION TEMPORAL CR FASE 3	Radicación Acta parcial No 3
UT-CTO-078-2022 -092-2024	17/05/2024	UNION TEMPORAL CR FASE 5	Respuesta al oficio 2066-23-INVIAS-ANT-PR-048
UT-CTO-078-2022 -093-2024	31/05/2024	UNION TEMPORAL CR FASE 6	suspensión inmediata de obra
Correos electrónicos y otros oficios			

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

La contratista no presenta los informes y actas de costos en los tiempos establecidos contractualmente. Desde la supervisón se viene realizando requerimientos por diferentes medios.

Se suspende el contrato de obra en Pueblorrico y la interventoría

En el proyecto Fredonia, aún no se cuenta con los documentos finales de recibo de las obras

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se tiene concimiento de avances de obra en:

- Transporte, suministro e instalación de material afirmado.
- fundida de concreto clase D para placa huellas, cunetas – bordillos y vigas.
- comités de obra para el adelantar el balance
- excavación mecánica y manual.
- acero de refuerzo para placa huellas, cunetas, vigas y demás.

- Mantenimiento vial sobre sector la Pica

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Se suspende el contrato de obra en Pueblorrico y la interventoría. Justificación y demás pormenores en los documentos del proceso.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se suspende el contrato de obra en Pueblorrico y la interventoría. Justificación y demás pormenores en los documentos del proceso.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- No se realiza

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión informes semanales y mensuales de interventoría
- Revisión documental, revisión de informes, CIFRA, asistencia a reuniones y/o comités de obra.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Realizar seguimiento a través de comietes o reuniones virtuales, visitas a las obras

Cordialmente,



JAVIER JESUS SOLARTE PORTILLA
Profesional especializado
Territorial Antioquia