Informe Semanal de Interventoría 13 Bahia Solano
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	16-nov-24	**Periodo informe:**	09 al 16 de noviembre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ"		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 97.388.035,37	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:	$ -	**Programado:**	0,00%	**Programado:**	$ -
Valor Actualizado:	$ 97.388.035,37	**Ejecutado:**	5,60%	**Ejecutado:**	$ 5.499.840,91
Acta de Inicio:	16 de agosto de 2024	**Diferencia:**	5,60%	**Diferencia:**	$ 5.499.840,91
Plazo:	tres (3) meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de noviembre de 2024	**Programado:**	100,00%	**Programado:**	$ 97.388.035,37
Prórrogas:	N/A	**Ejecutado:**	26,99%	**Ejecutado:**	$ 26.497.978,79
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	-73,01%	**Diferencia:**	-$ 70.890.056,58

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades contractuales:

Frente Bahía Solano:

4,01 - Teja ondulada No. 6 P7. Se ejecutaron 57,23 m2.
4,02 - Perfil metálico C 220x80x2.5 mm. Se ejecutaron 7,80 ml.
4,06 - Pañete de filos y dilataciones. Se ejecutaron 18,03 ml.

Registro Fotográfico



Foto 1. Instalación de teja ondulada y perfiles para cielo raso.



Foto 2. Instalación de teja ondulada y perfiles para cielo raso.



Foto 3. Instalación de teja ondulada y perfiles para cielo raso.



Foto 4. Instalación de eterboard para cielo raso.

Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**
.	Se recuerda al contratista que no se va a cuantificar las cantidades de desmonte hasta que no presente la disposición final de los RCD.

Elaborado por: Ing. Edwin Fernando Cadavid
Director de Interventoria
DIEZ PLUS INGENIERIA S.A:A