Informe Semanal No 12 de Interventoría Frente Acandí
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	09 de noviembre de 2024	**Periodo informe:**	2 al 8 de noviembre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ" BAHÍA SOLANO, UNGUIA Y ACANDÍ.		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 249.760.503,07	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:		**Programado:**	1,00%	**Programado:**	$ 2.497.605,03
Valor Actualizado:	$ 249.760.503,07	**Ejecutado:**	0,00%	**Ejecutado:**	$ -
Acta de Inicio:		**Diferencia:**	-1,00%	**Diferencia:**	-$ 2.497.605
Plazo:	tres(3)meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de agosto de 2024	**Programado:**	98,00%	**Programado:**	$ 244.765.293,01
Prórrogas:		**Ejecutado:**	74,00%	**Ejecutado:**	$ 184.822.772
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	24%	**Diferencia:**	-$ 59.942.521

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades contractuales:

Frente Acandí:

• No se realizaron actividades

Avance fisico programado del 95% contra un avance programado del 98%

Registro Fotográfico

Foto 1	Foto 2.

Foto 3.	Foto 4.

Foto 5.	Foto 6.
Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**
El mueble inferior de la cocina y los acoples de el lava platos están sin instalar completamente.	No se realizaron actividades

Ing. Edwin Fernando Cadavid G.
Director de Interventoria