Informe Semanal No 12 de Interventoría Frente Unguia
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	09 de Noviembre de 2024	**Periodo informe:**	2 al 8 de noviembre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ" BAHÍA SOLANO, UNGUIA Y ACANDÍ.		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 130.760.247,42	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:		**Programado:**	20,00%	**Programado:**	$ 26.152.049,48
Valor Actualizado:	$ 130.760.247,42	**Ejecutado:**	0,00%	**Ejecutado:**	$ -
Acta de Inicio:		**Diferencia:**	-20,00%	**Diferencia:**	-$ 26.152.049
Plazo:	tres(3)meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de agosto de 2024	**Programado:**	99,00%	**Programado:**	$ 129.452.644,95
Prórrogas:		**Ejecutado:**	61,00%	**Ejecutado:**	$ 79.763.751
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	38%	**Diferencia:**	-$ 49.688.894

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades contractuales:
Frente Unguia:
• No se evidenciaron actividades
Avance ficico jecutado 99% contra un avanse fisico programado del 99%

Registro Fotográfico

Foto 1	Foto 2.
Foto 3.	Foto 4.

Ventana en madera flormorado	Ventana en madera flormorado
Foto 5.	Foto 6.
Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**
	En este periodo de tiempo en este frente no se evidenciaron actividades.

Elaborado por:
Alex Yohanne Mosquera Cordoba
Ingeniero residente