Informe Semanal No 13 de Interventoría Frente Unguia
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	09 denoviembre de 2024	**Periodo informe:**	del 09 al 16 de Noviembre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ" BAHÍA SOLANO, UNGUIA Y ACANDÍ.		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 130.760.247,42	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:		**Programado:**	4,00%	**Programado:**	$ 5.230.409,90
Valor Actualizado:	$ 130.760.247,42	**Ejecutado:**	0,00%	**Ejecutado:**	$ -
Acta de Inicio:		**Diferencia:**	-4,00%	**Diferencia:**	-$ 5.230.410
Plazo:	tres(3)meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de agosto de 2024	**Programado:**	100,00%	**Programado:**	$ 130.760.247,42
Prórrogas:		**Ejecutado:**	61,00%	**Ejecutado:**	$ 79.763.751
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	39%	**Diferencia:**	-$ 50.996.496

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades contractuales:
Frente Unguia:
• No se evidenciaron actividades
Avance ficico jecutado 100% contra un avanse fisico programado del 100%, no obstante que se ejecutaron las actividades contractuales al 100% estas presentan observaciones que se deben subsanar, por lo cual el acta de recibo se dará con observaciones las cuales deben ser acatadas para recibo a satisfaccion

Registro Fotográfico

Foto 1	Foto 2.
Foto 3.	Foto 4.

Ventana en madera flormorado	Ventana en madera flormorado
Foto 5.	Foto 6.
Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**
	En este periodo de tiempo en este frente no se evidenciaron actividades.

Ing. Edwin Fernando Cadavid G.
Director de Interventoria