	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL	Código: F-AMCN-027 Versión: 11 Fecha: 29-12-2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ACTA No.	FECHA ACTA (DD/MM/AA)	CONTRATO NÚMERO	C.D.P.	R.P
9 Y FINAL	10/12/2024	LP SI 05 2021	0012-0013 00332-00482	00308-00992

NOMBRE CONTRATISTA	NIT
GRUCON S.A.S	800.203.342-8
NOMBRE SUPERVISOR	**CARGO**
JUAN SEBASTIAN GÜIZA	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE – TIPO 2, OPCION 4 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PERÍODO A CANCELAR	17 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2024

DESEMBOLSO DE DINEROS

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	ADICIONES	VALOR ACTA	SALDO EN CAJA
CONTRATO INICIAL	$ 1.803.690.000	$ -	$ -	$ 1.803.690.000
Acta de Pago Nro 01	$ 2.686.909.037	$ 883.219.037	$ 215.346.995	$ 2.471.562.042
Acta de Pago Nro 02	$ 2.686.909.037		$ 498.375.311	$ 1.973.186.731
Acta de Pago Nro 03	$ 2.686.909.037	$ -	$ 307.605.299	$ 1.665.581.432
Acta de Pago Nro 04	$ 2.686.909.037	$ -	$ 133.600.000	$ 1.531.981.432
Acta de Pago Nro 05	$ 2.686.909.037	$ -	$ 595.634.153	$ 936.347.279
Acta de Pago Nro 06	$ 2.686.909.037	$ -	$ 531.429.670	$ 404.917.609
Acta de Pago Nro 07	$ 2.686.909.037	$ -	$ 44.184.067	$ 360.733.542
Acta de Pago Nro 08	$ 2.686.909.037	$ -	$ 133.877.826	$ 226.855.716
Acta de Pago Nro 09	$ 2.686.909.037	$ -	$ 226.855.716	$ -

CONSIDERANDO:

PAGO DEL ACTA 09 CORRESPONDIENTE AL ACTA 05 DEL CONVENIO 1781 DE 2021 CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte de la interventoría y/o la supervisión del contrato.

Se anexa para el correspondiente pago:

☐ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).*

☐ Informe de actividades y evidencias (*en caso de obra pública adjuntar memorias de cálculo y demás documentos que den cuenta del desarrollo de la obra*).

☐ Cuenta de cobro o factura de venta

CANTIDADES ACTA #5 MINISTERIO					
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant**	**Precio Unitario**	**Valor Parcial**
2	**BLOQUE SALA COMUNITARIA, CAFETERIA, BAÑOS Y ADMINISTRACION**				
2,5,2	Suministro e instalacion de orinal petite con griferia tradicional	und	3	$ 608.848,00	$ 1.826.544
2,5,3	Suministro e instalacion Dispensador de toallas tipo institucional	und	4	$ 198.745,00	$ 794.980
2,20,3	Suministro transporte e instalacion de contador electronico, activa reactiva 100 amp	UND	3	$ 227.524,00	$ 682.572
2,22,1	SumInistro einst de salida camara incluye : emt 3/4", caja.Hasta 8 mts	UND	3	$ 132.500	$ 397.500
2,22,2	Suminstro e inst de cable UTP cat 6	ML	80	$ 4.614	$ 369.120
2,23,4	Alimentador para tablero proyectado de1 8 circuitos en 2N° 8 AWG LSHF para fases, 1N° 10 AWG LSHF para neutro, 1N° 10 AWG LSHF para puesta a tierra. Los conductores deberán estar fabricados para una temperatura de operación de 80°C y una tensión de operación de 600V.	ML	53,00	$ 25.768	$ 1.365.704
2,23,5	Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra 110V, 15A, color blanco, empotrado en tubería EMT. Incluye: ducto, empalmes , cable N° 12 AWG LSHF , receptáculo nema 5-15R ref. 5262-I de Levitón o similar y accesorios. Hasta 4 Mts.	UN	2,00	$ 100.753	$ 201.506
2,23,8	Cable 3 No 12 LSHF AWG para circuitos ramales de tomas, deberán estar fabricados para una temperatura de operación de 80°C y una tensión de operación de 750V.	ML	34,00	$ 11.333	$ 385.322
2,24,2	Salida para suiche sencillo, empotrado en tubería pvc. Incluye: accesorios, fijación, caja ductocCable LSHF No 12 AWG, empalme y aparato ref. Levitón. Hasta 4 Mts.	UND	-7,00	$ 98.753	-$ 691.271

2,24,3	Luminaria tipo hermetica led, 38w,5000K AC 120-277V . Incluye elementos de fijación, encauchetado 3x18y clavija con polo.	UND	-4,00	$ 222.523	-$ 890.092
2,24,4	Panel Led de 18W bala de incrustar . Incluye elementos de fijación y conexión	UND	45,00	$ 128.630	$ 5.788.350
2,25,1	Suministro e instalación desalida de datosdoble en EMT. Incluye: Ducto,caja, Jack Toma RJ 45 y face palte	UND	4,00	$ 121.968	$ 487.872
2,25,4	Suministro e instalacion de pacht codon cat 6 de metro	UND	11,00	$ 21.912	$ 241.032
2,25,5	Servicio de Certificación de Punto de red. Certificación para Cableado 6A con equipo analizador de red. Se entrega informe en medio magnético e impreso	gl	22,00	$ 14.595	$ 321.090
2,25,11	Sum e inst de conector Cu en C,para cable1/0.	UND	204,00	$ 56.666	$ 11.559.864
3	**AUDITORIO CERRADO**				
3,5,1	Piso baldosa grano marmol 30x30 pulido	M2	8,36	$ 150.226	$ 1.255.889
3,17,1	Sum e inst de pvc de 2" por piso blando a 60 cms de NPA; incluye excavacion,lleno y cintariesgo.anden o via, si excavacion - lleno y cinta de riesgo.	ML	50,00	$ 31.832	$ 1.591.600
3,17,4	Suministro transporte e instalacion de proteccion2*(40-20) Ampenchufable	UN	1,00	$ 55.050	$ 55.050
3,18,1	Suministro e inst parlante incrustar 5" 20W	UND	4,00	$ 145.312	$ 581.247
3,18,2	Suministro e inst de cable de audio 2x16	ML	58,00	$ 1.919	$ 111.302
3,21,6	SUM e inst luminaria lineal en tandem 2 modulos 2,24 mts 36W	UND	2,00	$ 797.288	$ 1.594.576
3,21,7	Sum e inst luminaria lineal en tandem 2 modulos 2,24 mts. 91 W	UND	3,00	$ 2.209.288	$ 6.627.864
3,21,8	Sum einst luminaria lineal en tandem 2 modulos ,2,24 mts. 110W	UND	3,00	$ 2.990.211	$ 8.970.633
3,21,9	Sum e inst luminaria lineal en tandem 2,24mt. 23W	UND	1,00	$ 630.333	$ 630.333
3,21,10	Luminaria tipo hermetica led, 38w,5000K AC 120-277V . Incluye elementos de fijación, encauchetado 3x18y clavija con polo.	UND	2,00	$ 222.523	$ 445.046
3,21,11	Luminaria tipo ojo de buey de emergencia, led, autonomía de 90 min, 900mAh. Incluye elementos de fijación y conexión	UND	4,00	$ 119.703	$ 478.812
3,21,12	Luminaria tipo señalización interior, led color verde con panel de texto transparente en doble cara, voltaje de alimentación 120/277V. Ref. Cyclone de Beghelli. Incluye elementos de fijación.	UND	2,00	$ 73.556	$ 147.112
3,21,14	Cable 3No 12 LSHF AWG para circuitos ramales de iluminación, deberán estar fabricados para una temperatura de operación de 80ºC y una tensión de operación de 750V.	ML	131,00	$ 11.333	$ 1.484.623
3,22,3	Suministro e instalación desalida de datos en EMT. Incluye: Ducto,caja, Jack Toma RJ 45 y face palte	Un	4,00	$ 116.185	$ 464.740
3,22,5	Suministro e instalacion de Rack 60x30x40 cerrado; incluye eltos de fijacion.	Un	1,00	$ 275.945	$ 275.945
3,22,6	Suministro e instalacion de herraje para pacht panel cat 6	Un	1,00	$ 129.092	$ 129.092
3,22,7	Suministro de Cable UTP Cat 6 LSZH 23AWG. Monomarca	un	86,00	$ 4.850	$ 417.100
3,22,9	Servicio de Marcación red de datos, con marcación en cuello de los patch cords, en face plates, en patch panel y en los conectores de la	Servicio	1,00	$ 118.860	$ 118.860

	energía. Nota: la marcación debe incluir la marcación del patch panel, tomas de telecomunicaciones (face place) cableado horizontal en ambos extremos, patch de administración en ambos extremos, deben ser en impresora térmica y con cinta de vinilo o Nylon				
3,22,17	Sum e inst de aviso para bajantes del sistema de apantallamiento	un	4,00	$ 35.369	$ 141.477
9	**MODULOS DE EXPOSICIÓN**				
9,2,1	Concreto e=10cm, 3000 PSI. Incluye Malla electrosoldada 20x20 4mm MODULOS DE EXPOSICION	M2	63,95	$ 129.504	$ 8.281.781
9,2,2	Módulo de exposición en material acrilico espesor 4 mm, con soporte y anclaje, según diseño.	UND	1	$ 966.872	$ 966.872
10	**REDES HIDROSANITARIAS URBANISMO**				
10,6,2	Construcción de acometida de alcantarillado en diámetro 6 pulgadas, con longitud de 6 metros hasta el empalme con silla yee a la red principal de alcantarillado de 8".	Und	2	$ 5.174.987	$ 10.349.973
10,8,1	Suministro, colocación e instalación de Tuberia P.V.C. Sanitaria Ø6", incluye accesorios (codos, tees, reducciones), y todo lo demás para su correcta ejecución.	m	10,54	$ 240.943	$ 2.539.539
10,9,1	Suministro transporte e instalación de Cárcamo en concreto, incluye tapa en concreto	m	-7,28	$ 333.114	-$ 2.425.072
10,10,1	Construcción de Caja de inspección 0.60 x 0.60m altura promedio 1.20m, incluye tapa, base cañuela, peldaños, tapa y todo lo demás para su correcta ejecución.	Und	2	$ 1.151.586	$ 2.303.173
10,11,1	Excavación mecanica en material común seco 0 - 2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³.No incluye entibado ni botada	m3	72,29	$ 46.280	$ 3.345.581
10,11,3	LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.	m3	185,4	$ 57.792	$ 10.714.637
11	**ACOMETIDA ELECTRICA**				
11,1,2	Sum e inst de pvc de 2" por piso blando a 60 cms de NPA; incluye excavacion,lleno y cintariesgo.anden o via, si excavacion - lleno y cinta de riesgo.	ML	101,29	$ 31.832	$ 3.224.263
11,1,5	Sum e inst 3*cable 4 THNW incluye conectores	ML	56	$ 55.836	$ 3.126.816
11,1,10	Sum e instal de brazoornamentaltipo carabobo 1,5 mt	UN	1	$ 425.230	$ 425.230
11,1,11	Suministro transporte e instalacion de contador electronico, activa reactiva 100 amp	UN	3	$ 227.524	$ 682.572
11,1,12	Suministro transporte e instalacion de proteccion industrial 3*80Amp-10KAmp	UN	3	$ 192.547	$ 577.641

11,1,19	Suministro transporte e instalacion de luminaria alumbrado publico Led de 29 w Cesio o similar	UN	1	$ 783.038	$ 783.038
11,1,21	Suministro transporte e instalacion de pedestal y tablero de servicio	UN	-1	$ 318.237	-$ 318.237
11,3,1	SumInistro einst de salida camara incluye : emt 3/4", caja.Hasta 8 mts	Un	5	$ 132.500	$ 662.500
11,3,2	Suministor e inst de tuberia IMC de 3/4", incluye eltos de fijacion.	UN	120	$ 30.050	$ 3.606.000
11,5,7	Sum e inst de aviso para bajantes del sistema de apantallamiento	UN	-2	$ 35.369	-$ 70.739
11,5,8	Certificacion Retie	UN	1	$ 3.887.721	$ 3.887.721
11,5,9	Certificacion Retilap	UN	1	$ 3.287.721	$ 3.287.721
12	**ZONAS EXTERIORES URBANISMO CIRCULACIONES**				
12,1,1	Excavacion manual en material comun. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros y compactacion de subrasante	m3	154,57	$ 73.198	$ 11.314.559
12,2,1	Relleno manual en Subbase no procesada. Incluye extendido, humedecimiento, compactacion y pruebas de verificacion	m3	246,06	$ 167.116	$ 41.120.563
12,3,1	Concreto para rampa e=10cm, 3000 PSI. Incluye Malla electrosoldada 20x20 4mm	m3	5,97	$ 1.249.966	$ 7.462.297
12,3,2	Concreto e=10cm, 3000 PSI. Incluye Malla electrosoldada 20x20 4mm ESCALAS	M2	2,32	$ 129.504	$ 300.449
12,4,1	Bordillo prefabricado U10 (0,35x0,15x0,80) ZV	m	-149,9	$ 68.021	-$ 10.196.348
12,4,2	Bordillo prefabricado para jardineras A-80 (0,35x0,20x0,80) ZV	m	141,99	$ 85.968	$ 12.206.596
13	**MOBILIARIO URBANO**				
13,3	Pasamanos para rampas	ml	63,6	$ 52.798	$ 3.357.953
Costo Directo					**$ 169.878.475**
Administración y Utilidad				**33,54%**	**$ 56.977.241**
Valor Total Obra					**$ 226.855.716**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por el supervisor del contrato, el día 10 del mes diciembre de 2024

JUAN SEBASTIA GÜIZA GÓMEZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor

Elaboró: Juan Guillermo Pérez Jiménez
Revisó: Juan Sebastián Güiza Gómez

El camino hacia la competitividad