GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
INFORME No.	**FECHA INFORME**	**CONTRATO NÚMERO**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- CDP**	0012-0013-00332-00482
9 Y FINAL	10/12/2024	LP SI 05 2021	**REGISTRO PRESUPUESTAL- RP**	**00308-00992**
RUBRO PRESUPUESTAL		2.3.2.02.02.005		
FUENTES DE FINANCIACIÒN		68.0 - 1.3.1.1.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL 1.2.10.02 SUPERAVIT FISCAL 1.1.02.06.006.01 APORTES NACION 133.0 – 1.3.3.3.04 – R.B OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL 98.0 – 1.3.3.0.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION 1.2.3.3.04 – OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL		
CONTRATISTA			**C.C./ NIT**	
GRUCON S.A.S			**800.203.342-8**	
SUPÉRVISOR			**CARGO**	
JUAN SEBASTIAN GÜIZA			**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA**	

OBJETO DEL CONTRATO
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE – TIPO 2, OPCION 4 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Fecha de inicio contrato	18 DE MARZO DE 2022		
Período del informe	15 DE AGOSTO DE 2023	**Hasta**	15 DE MARZO DE 2024
Valor inicial del contrato	MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($1.803.690.000)		
Valor adición	OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y SIETE PESOS ($ 883.219.037)		
Valor total del contrato	DOS MIL MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVESCIENTOS NUEVE MIL TREINTA Y SIETE PESOS ($2.686.909.037)		
Plazo inicial de ejecución del contrato	SIETE (7) MESES + TRES (3) MESES + DOS (2) MESES		

Prórroga (tiempo)	Acta modificatoria Nro. 1 en prorroga en tiempo suscrita el 11 de julio de 2023. Acta modificatoria Nro. 2 en adición en plazo suscrita el 17 de octubre de 2023, por dos meses mas
Plazo total de ejecución del contrato	Veinticuatro (24) meses y veintiséis (26) días
Otrosí (Modificaciones)	Acta modificatoria Nro. 1 en adición en valor suscrita el 11 de julio de 2023.

SEGUIMIENTO TÉCNICO
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES

Obligación contractual (Según contrato o convenio)	Actividad	Evidencia (Referenciar anexos si aplica)

Item	Actividad
2	**BLOQUE SALA COMUNITARIA, CAFETERIA, BAÑOS Y ADMINISTRACION**
2,5,2	Suministro e instalacion de orinal petite con griferia tradicional
2,5,3	Suministro e instalacion Dispensador de toallas tipo institucional
2,20,3	Suministro transporte e instalacion de contador electronico, activa reactiva 100 amp
2,22,1	SumInistro einst de salida camara incluye : emt 3/4", caja.Hasta 8 mts
2,22,2	Suminstro e inst de cable UTP cat 6
2,23,4	Alimentador para tablero proyectado de1 8 circuitos en 2N° 8 AWG LSHF para fases, 1N° 10 AWG LSHF para neutro, 1N° 10 AWG LSHF para puesta a tierra. Los conductores deberán estar fabricados para una temperatura de operación de 80°C y una tensión de operación de 600V.
2,23,5	Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra 110V, 15A, color blanco, empotrado en tubería EMT. Incluye: ducto, empalmes , cable N° 12 AWG LSHF , receptáculo nema 5-15R ref. 5262-I de Levitón o similar y accesorios. Hasta 4 Mts.
2,23,8	Cable 3 No 12 LSHF AWG para circuitos ramales de tomas, deberán estar fabricados para una temperatura de operación de 80°C y una tensión de operación de 750V.
2,24,2	Salida para suiche sencillo, empotrado en tubería pvc. Incluye: accesorios, fijación, caja ductocCable LSHF No 12

El contratista realizo las siguientes actividades:

2. **BLOQUE SALA COMUNITARIA, CAFETERIA, BAÑOS Y ADMINISTRACION**
2,5,2 Suministro e instalacion de orinal petite con griferia tradicional
2,5,3 Suministro e instalacion Dispensador de toallas tipo institucional
2,20,3 Suministro transporte e instalacion de contador electronico, activa reactiva 100 amp
2,22,1 SumInistro einst de salida camara incluye : emt 3/4", caja.Hasta 8 mts
2,23,4 Alimentador para tablero proyectado de1 8 circuitos en 2N° 8 AWG LSHF para fases, 1N° 10 AWG LSHF para neutro, 1N° 10 AWG LSHF para puesta a tierra. Los conductores deberán estar fabricados para una temperatura de operación de 80°C y una tensión de operación de 600V.
2,23,5 Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra 110V, 15A, color blanco, empotrado en tubería EMT. Incluye: ducto, empalmes , cable N° 12 AWG LSHF , receptáculo nema 5-15R ref. 5262-I de Levitón o similar y accesorios. Hasta 4 Mts.
2,23,8 Cable 3 No 12 LSHF AWG para circuitos ramales de tomas, deberán estar fabricados para una temperatura de operación de 80°C y una tensión de operación de 750V.
2,24, Salida para suiche sencillo, empotrado en tubería pvc. Incluye: accesorios, fijación, caja ductocCable LSHF No 12 AWG, empalme y aparato ref. Levitón. Hasta 4 Mts.
2,24,3 Luminaria tipo hermetica led, 38w,5000K AC 120-277V . Incluye elementos de fijación, encauchetado 3x18y clavija con polo.
2,24,4 Panel Led de 18W bala de incrustar . Incluye elementos de fijación y conexión
2,25,1 Suministro e instalación desalida de datosdoble en EMT. Incluye: Ducto,caja, Jack Toma RJ 45 y face palte

Reposa en el archivo físico y digital de la oficina de vivienda.

	AWG, empalme y aparato ref. Levitón. Hasta 4 Mts.
2,24,3	Luminaria tipo hermetica led, 38w,5000K AC 120-277V . Incluye elementos de fijación, encauchetado 3x18y clavija con polo.
2,24,4	Panel Led de 18W bala de incrustar . Incluye elementos de fijación y conexión
2,25,1	Suministro e instalación desalida de datosdoble en EMT. Incluye: Ducto,caja, Jack Toma RJ 45 y face palte
2,25,4	Suministro e instalacion de pacht codon cat 6 de metro
2,25,5	Servicio de Certificación de Punto de red. Certificación para Cableado 6A con equipo analizador de red. Se entrega informe en medio magnético e impreso
2,25,11	Sum e inst de conector Cu en C,para cable1/0.
3	**AUDITORIO CERRADO**
3,5,1	Piso baldosa grano marmol 30x30 pulido
3,17,1	Sum e inst de pvc de 2" por piso blando a 60 cms de NPA; incluye excavacion,lleno y cintariesgo.anden o via, si excavacion - lleno y cinta de riesgo.
3,17,4	Suministro transporte e instalacion de proteccion2*(40-20) Ampenchufable
3,18,1	Suministro e inst parlante incrustar 5" 20W
3,18,2	Suministro e inst de cable de audio 2x16
3,21,6	SUM e inst luminaria lineal en tandem 2 modulos 2,24 mts 36W
3,21,7	Sum e inst luminaria lineal en tandem 2 modulos 2,24 mts. 91 W
3,21,8	Sum einst luminaria lineal en tandem 2 modulos ,2,24 mts. 110W
3,21,9	Sum e inst luminaria lineal en tandem 2,24mt. 23W
3,21,10	Luminaria tipo hermetica led, 38w,5000K AC 120-277V . Incluye elementos de fijación, encauchetado 3x18y clavija con polo.
3,21,11	Luminaria tipo ojo de buey de emergencia, led, autonomía de 90 min, 900mAh. Incluye elementos de fijación y conexión
3,21,12	Luminaria tipo señalización interior, led color verde con panel de texto transparente en doble cara, voltaje de alimentación 120/277V. Ref. Cyclone de Beghelli. Incluye elementos de fijación.
3,21,14	Cable 3No 12 LSHF AWG para circuitos ramales de iluminación, deberán estar fabricados para una temperatura de

2,25,4 Suministro e instalacion de pacht codon cat 6 de metro
2,25,5 Servicio de Certificación de Punto de red. Certificación para Cableado 6A con equipo analizador de red. Se entrega informe en medio magnético e impreso
2,25,11 Sum e inst de conector Cu en C,para cable1/0.

3. AUDITORIO CERRADO

3,5,1 Piso baldosa grano marmol 30x30 pulido
3,17,1 Sum e inst de pvc de 2" por piso blando a 60 cms de NPA; incluye excavacion,lleno y cintariesgo.anden o via, si excavacion - lleno y cinta de riesgo.
3,17,4 Suministro transporte e instalacion de proteccion2*(40-20) Ampenchufable
3,18,1 Suministro e inst parlante incrustar 5" 20W
3,18,2 Suministro e inst de cable de audio 2x16
3,21,6 SUM e inst luminaria lineal en tandem 2 modulos 2,24 mts 36W
3,21,7 Sum e inst luminaria lineal en tandem 2 modulos 2,24 mts. 91 W
3,21,8 Sum einst luminaria lineal en tandem 2 modulos ,2,24 mts. 110W
3,21,9 Sum e inst luminaria lineal en tandem 2,24mt. 23W
3,21,10 Luminaria tipo hermetica led, 38w,5000K AC 120-277V . Incluye elementos de fijación, encauchetado 3x18y clavija con polo.
3,21,11 Luminaria tipo ojo de buey de emergencia, led, autonomía de 90 min, 900mAh. Incluye elementos de fijación y conexión
3,21,12 Luminaria tipo señalización interior, led color verde con panel de texto transparente en doble cara, voltaje de alimentación 120/277V. Ref. Cyclone de Beghelli. Incluye elementos de fijación.
3,21,14 Cable 3No 12 LSHF AWG para circuitos ramales de iluminación, deberán estar fabricados para una temperatura de operación de 80°C y una tensión de operación de 750V.
3,22,3 Suministro e instalación desalida de datos en EMT. Incluye: Ducto,caja, Jack Toma RJ 45 y face palte
3,22,5 Suministro e instalacion de Rack 60x30x40 cerrado; incluye eltos de fijacion.
3,22,6 Suministro e instalacion de herraje para pacht panel cat 6
3,22,7 Suministro de Cable UTP Cat 6 LSZH 23AWG. Monomarca
3,22,9 Servicio de Marcación red de datos, con marcación en cuello de los patch cords, en face plates, en patch panel y en los conectores de la energía. Nota: la marcación debe incluir la marcación del patch panel, tomas de telecomunicaciones (face place) cableado horizontal en ambos extremos, patch de administración en ambos extremos, deben ser en impresora térmica y con cinta de vinilo o Nylon

	operación de 80ºC y una tensión de operación de 750V.
3,22,3	Suministro e instalación desalida de datos en EMT. Incluye: Ducto,caja, Jack Toma RJ 45 y face palte
3,22,5	Suministro e instalacion de Rack 60x30x40 cerrado; incluye eltos de fijacion.
3,22,6	Suministro e instalacion de herraje para pacht panel cat 6
3,22,7	Suministro de Cable UTP Cat 6 LSZH 23AWG. Monomarca
3,22,9	Servicio de Marcación red de datos, con marcación en cuello de los patch cords, en face plates, en patch panel y en los conectores de la energía. Nota: la marcación debe incluir la marcación del patch panel, tomas de telecomunicaciones (face place) cableado horizontal en ambos extremos, patch de administración en ambos extremos, deben ser en impresora térmica y con cinta de vinilo o Nylon
3,22,17	Sum e inst de aviso para bajantes del sistema de apantallamiento
9	**MODULOS DE EXPOSICIÓN**
9,2,1	Concreto e=10cm, 3000 PSI. Incluye Malla electrosoldada 20x20 4mm MODULOS DE EXPOSICION
9,2,2	Módulo de exposición en material acrilico espesor 4 mm, con soporte y anclaje, según diseño.
10	**REDES HIDROSANITARIAS URBANISMO**
10,6,2	Construcción de acometida de alcantarillado en diámetro 6 pulgadas, con longitud de 6 metros hasta el empalme con silla yee a la red principal de alcantarillado de 8".
10,8,1	Suministro, colocación e instalación de Tuberia P.V.C. Sanitaria Ø6", incluye accesorios (codos, tees, reducciones), y todo lo demás para su correcta ejecución.
10,9,1	Suministro transporte e instalación de Cárcamo en concreto, incluye tapa en concreto
10,10,1	Construcción de Caja de inspección 0.60 x 0.60m altura promedio 1.20m, incluye tapa, base cañuela, peldaños, tapa y todo lo demás para su correcta ejecución.
10,11,1	Excavación mecanica en material común seco 0 - 2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³.No incluye entibado ni botada

3,22,17 Sum e inst de aviso para bajantes del sistema de apantallamiento

9. MODULOS DE EXPOSICIÓN

9,2,1 Concreto e=10cm, 3000 PSI. Incluye Malla electrosoldada 20x20 4mm MODULOS DE EXPOSICION

9,2,2 Módulo de exposición en material acrilico espesor 4 mm, con soporte y anclaje, según diseño.

10. REDES HIDROSANITARIAS URBANISMO

10,6,2 Construcción de acometida de alcantarillado en diámetro 6 pulgadas, con longitud de 6 metros hasta el empalme con silla yee a la red principal de alcantarillado de 8".

10,8,1 Suministro, colocación e instalación de Tuberia P.V.C. Sanitaria Ø6", incluye accesorios (codos, tees, reducciones), y todo lo demás para su correcta ejecución.

10,9,1 Suministro transporte e instalación de Cárcamo en concreto, incluye tapa en concreto

10,10,1 Construcción de Caja de inspección 0.60 x 0.60m altura promedio 1.20m, incluye tapa, base cañuela, peldaños, tapa y todo lo demás para su correcta ejecución.

10,11,1 Excavación mecanica en material común seco 0 - 2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³.No incluye entibado ni botada

10,11,3 LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.

11. ACOMETIDA ELECTRICA

11,1,2 Sum e inst de pvc de 2" por piso blando a 60 cms de NPA; incluye excavacion,lleno y cintariesgo.anden o via, si excavacion - lleno y cinta de riesgo.

11,1,5 Sum e inst 3*cable 4 THNW incluye conectores

11,1,10 Sum e instal de brazoornamentaltipo carabobo 1,5 mt

11,1,11 Suministro transporte e instalacion de contador electronico, activa reactiva 100 amp

11,1,12 Suministro transporte e instalacion de proteccion industrial 3*80Amp-10KAmp

11,1,19 Suministro transporte e instalacion de luminaria alumbrado publico Led de 29 w Cesio o similar

11,1,21 Suministro transporte e instalacion de pedestal y tablero de servicio

11,3,1 SumInistro einst de salida camara incluye : emt 3/4", caja.Hasta 8 mts

11,3,2 Suministor e inst de tuberia IMC de 3/4", incluye eltos de fijacion.

11,5,7 Sum e inst de aviso para bajantes del sistema de apantallamiento

11,5,8 ertificacion Retie

10,11,3	LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.
11	**ACOMETIDA ELECTRICA**
11,1,2	Sum e inst de pvc de 2" por piso blando a 60 cms de NPA; incluye excavacion,lleno y cintariesgo.anden o via, si excavacion - lleno y cinta de riesgo.
11,1,5	Sum e inst 3*cable 4 THNW incluye conectores
11,1,10	Sum e instal de brazoornamentaltipo carabobo 1,5 mt
11,1,11	Suministro transporte e instalacion de contador electronico, activa reactiva 100 amp
11,1,12	Suministro transporte e instalacion de proteccion industrial 3*80Amp-10KAmp
11,1,19	Suministro transporte e instalacion de luminaria alumbrado publico Led de 29 w Cesio o similar
11,1,21	Suministro transporte e instalacion de pedestal y tablero de servicio
11,3,1	SumInistro einst de salida camara incluye : emt 3/4", caja.Hasta 8 mts
11,3,2	Suministor e inst de tuberia IMC de 3/4", incluye eltos de fijacion.
11,5,7	Sum e inst de aviso para bajantes del sistema de apantallamiento
11,5,8	Certificacion Retie
11,5,9	Certificacion Retilap
12	**ZONAS EXTERIORES URBANISMO CIRCULACIONES**
12,1,1	Excavacion manual en material comun. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros y compactacion de subrasante
12,2,1	Relleno manual en Subbase no procesada. Incluye extendido, humedecimiento, compactacion y pruebas de verificacion
12,3,1	Concreto para rampa e=10cm, 3000 PSI. Incluye Malla electrosoldada 20x20 4mm
12,3,2	Concreto e=10cm, 3000 PSI. Incluye Malla electrosoldada 20x20 4mm ESCALAS

11,5,9 Certificacion Retilap

12. ZONAS EXTERIORES URBANISMO CIRCULACIONES

12,1,1 Excavacion manual en material comun. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros y compactacion de subrasante

12,2,1 Relleno manual en Subbase no procesada. Incluye extendido, humedecimiento, compactacion y pruebas de verificación

12,3,1 Concreto para rampa e=10cm, 3000 PSI. Incluye Malla electrosoldada 20x20 4mm

12,3,2 Concreto e=10cm, 3000 PSI. Incluye Malla electrosoldada 20x20 4mm ESCALAS

12,4,1 Bordillo prefabricado U10 (0,35x0,15x0,80) ZV

12,4,2 Bordillo prefabricado para jardineras A-80 (0,35x0,20x0,80) ZV

13 MOBILIARIO URBANO

13,3 Pasamanos para rampas

la competitividad

12,4,1	Bordillo prefabricado U10 (0,35x0,15x0,80) ZV		
12,4,2	Bordillo prefabricado para jardineras A-80 (0,35x0,20x0,80) ZV		
13	**MOBILIARIO URBANO**		
13,3	Pasamanos para rampas		

Estado de avance del objeto contractual	100%
Observaciones	Mediante esta acta de supervisión se cancelará las actividades realizadas entre el 15 de agosto de 2023 hasta el 15 de marzo de 2024

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$ 2.686.909.037	$ 226.855.716
Acta de pago N° 009	$ 226.855.716	$0
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:		
Pagar al Contratista la suma de DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETESIENTPS DIESISEIS PESOS M/L ($226.855.716.) correspondientes al Acta de Pago No. 009		

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
PERIODO DE PAGO: Marzo de 2024			
SGSS	**Valor pagado**	**Fecha de Pago**	**Número de Planilla**
Salud	$ 5.347.700	febrero/09/2024	9462844840
Pensión	$ 16.435.000		
ARL	$ 6.035.300		

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.

El camino hacia la competitividad

Se anexa para el correspondiente pago:

☐ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).*

☐ Informe de actividades y/o cuenta de cobro presentado por el contratista.

☐ Memoria de cálculo o cuadro de corte (cuando se trate de contrato de obra pública)

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta a los 16 días del mes de julio de 2024

JUAN SEBASTIAN GÜIZA
Secretario de Infraestructura Física
Supervisor

Elaboró: Juan Guillermo Pérez Jiménez
Revisó: Juan Sebastián Güiza Gómez

El camino hacia la competitividad