ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTA No. 3 - FINAL

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES - PLANTAS ELECTRICAS Y ILUMINACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				
No. CONTRATO	4162.010.26.1.1768-2024	PLAZO	3 MESES	PRORROGA	1 POR 23 DIAS HASTA EL 15/12/2024
CONTRATISTA	SUBE INGENIERIA SAS	FECHA INICIO	22/8/2024	FECHA SUSPENCIÓN	N/A
		FECHA TERMINACION INICIAL	22/11/2024	FECHA REINICIO	N/A
VALOR CONTRATO	$ 597.616.654	FECHA TERMINACIÓN FINAL	15/12/2024	FECHA DEL ACTA	20/12/2024
VALOR ADICION	$ -	CONTRATO INTERV	N/A		
VALOR ACTUALIZADO	$ 597.616.654	SUPERVISOR:	ANDRES CAMILO CERVINO TORO		

items	DESRIPCION	CONDICIONES INICALES				MODIFICACIONES ANTERIORES		ACUM ACTAS ANTERIORES CANTIDADES		PRESENTE ACTA		VALOR TOTAL ACUMULADO	
		Und	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total	Cant.	Valor total	Cant	Vr parcial	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
	PISCINAS ALBERTO GALINDO												
1	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 225 KVA SECO INCLUYE DESMONTE SI LO REQUIERE.	UND	1,00	$ 3.665.714	$ 3.665.714	$ -			$ -	1,00	$ 3.665.714	1,00	$ 3.665.714
2	MANTENIMIENTO CELDA BAJA TENSION Y ETIQUETADO DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE LIMPIEZA EXTERIOR	UND	1,00	$ 1.369.335	$ 1.369.335	$ -	$ -	1,00	$ 1.369.335		$ -	1,00	$ 1.369.335
3	MANTENIMIENTO CELDA MEDICION INCLUYE LIMPIEZA EXTERIOR	UND	1,00	$ 944.735	$ 944.735	$ -	$ -	1,00	$ 944.735		$ -	1,00	$ 944.735
4	MANTENIMIENTO CELDA MEDIA TENSIÓN INCLUYE LIMPIEZA EXTERIOR	UND	1,00	$ 891.660	$ 891.660	$ -	$ -	1,00	$ 891.660		$ -	1,00	$ 891.660
5	MANTENIMIENTO BANCO DE CONDENSADORES, INCLUYE PRUEBA	UND	1,00	$ 842.124	$ 842.124	$ -	$ -	1,00	$ 842.124		$ -	1,00	$ 842.124
6	MANTENIMIENTO CELDA DE TRANSFERENCIA INCLUYE LIMPIEZA EXTERIOR	UND	1,00	$ 1.188.880	$ 1.188.880	$ -	$ -	1,00	$ 1.188.880		$ -	1,00	$ 1.188.880
7	MANTENIMIENTO CELDA DE EMERGENCIA, INCLUYE LIMPIEZA EXTERIOR	UND	1,00	$ 1.001.349	$ 1.001.349	$ -	$ -	1,00	$ 1.001.349		$ -	1,00	$ 1.001.349
8	DEMARCAR LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A RETIE EN PINTURA ESMALTE	GB	1,00	$ 413.985	$ 413.985	$ -	$ -	1,00	$ 413.985		$ -	1,00	$ 413.985
9	VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN MALLA A TIERRA, INCLUYE REPUESTOS SI REQUIERE	GB	1,00	$ 728.896	$ 728.896	$ -	$ -	1,00	$ 728.896		$ -	1,00	$ 728.896
10	REVISIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN MALLA A TIERRA, INCLUYE LIMPIEZA	GB	1,00	$ 682.899	$ 682.899	$ -	$ -	1,00	$ 682.899		$ -	1,00	$ 682.899
11	MANTENIMIENTO PLANTA 212 KVA . - Revisión y mantenimiento general del motor (Incluye: suministro de combustible, suministro e instalacion de filtro de aceite, filtro de combustible primario, filtro de combustible secundario, filtro de aire, filtro de agua, refrigerante, cambio de aceite 15W40) - Mantenimiento del radiador -Limpieza de tanques de combustible interno y externo -Revisión y mantenimiento del generador - Lubricación y/o cambio de rodamiento de generador - Revisión y ajuste de conexiones y estado de AVR - Ajuste de sincronismo y configuración rele de arranque -Ajuste de barrajes -Revisión de precalentador. - Revisión de cargador de baterias - Revisión tuberia de presión - Revisión y/o suministro de componentes y elementos necesarios para el buen funcionamiento de la planta eléctrica. Realizar limpieza exterior del motor de impurezas producidas por el aceite.	UND	1,00	$ 3.329.571	$ 3.329.571	$ -	$ -	1,00	$ 3.329.571		$ -	1,00	$ 3.329.571
	COLISEO EVANGELISTA MORA												
12	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 150 KVA SECO, incluye desmonte si lo requiere	UND	1,00	$ 3.226.960	$ 3.226.960	$ -	$ -	1,00	$ 3.226.960		$ -	1,00	$ 3.226.960
13	MANTENIMIENTO CELDA BAJA TENSION, incluye limpieza exterior	UND	1,00	$ 1.316.260	$ 1.316.260	$ -	$ -	1,00	$ 1.316.260		$ -	1,00	$ 1.316.260
14	MANTENIMIENTO CELDA MEDICION, incluye limpieza exterior	UND	1,00	$ 891.660	$ 891.660	$ -	$ -	1,00	$ 891.660		$ -	1,00	$ 891.660
15	MANTENIMIENTO CELDA DE TRANSFERENCIA, incluye limpieza exterior	UND	1,00	$ 1.015.501	$ 1.015.501	$ -	$ -	1,00	$ 1.015.501		$ -	1,00	$ 1.015.501
16	MANTENIMIENTO CELDA DE EMERGENCIA, incluye limpieza exterior	UND	1,00	$ 983.656	$ 983.656	$ -	$ -	1,00	$ 983.656		$ -	1,00	$ 983.656
17	MANTENIMIENTO CELDA SECCIONADOR Y CONEXIONES, incluye limpieza exterior	UND	1,00	$ 927.044	$ 927.044	$ -	$ -	1,00	$ 927.044		$ -	1,00	$ 927.044
18	DEMARCAR LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A RETIE EN PINTURA ESMALTE	GB	1,00	$ 413.985	$ 413.985	$ -	$ -	1,00	$ 413.985		$ -	1,00	$ 413.985
19	VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN MALLA A TIERRA, INCLUYE REPUESTOS SI REQUIERE	GB	1,00	$ 728.896	$ 728.896	$ -	$ -	1,00	$ 728.896		$ -	1,00	$ 728.896
20	REVISIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN MALLA A TIERRA, incluye limpieza	GB	1,00	$ 629.824	$ 629.824	$ -	$ -	1,00	$ 629.824		$ -	1,00	$ 629.824

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTA No. 3 - FINAL

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES - PLANTAS ELECTRICAS Y ILUMINACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				
No. CONTRATO	4162.010.26.1.1768-2024	PLAZO	3 MESES	PRORROGA	1 POR 23 DIAS HASTA EL 15/12/2024
CONTRATISTA	SUBE INGENIERIA SAS	FECHA INICIO	22/8/2024	FECHA SUSPENCIÓN	N/A
		FECHA TERMINACION INICIAL	22/11/2024	FECHA REINICIO	N/A
VALOR CONTRATO	$ 597.616.654	FECHA TERMINACIÓN FINAL	15/12/2024	FECHA DEL ACTA	20/12/2024
VALOR ADICION	$ -	CONTRATO INTERV	N/A		
VALOR ACTUALIZADO	$ 597.616.654	SUPERVISOR:	ANDRES CAMILO CERVINO TORO		

items	DESRIPCION	CONDICIONES INICALES				MODIFICACIONES ANTERIORES		ACUM ACTAS ANTERIORES CANTIDADES		PRESENTE ACTA		VALOR TOTAL ACUMULADO	
		Und	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total	Cant.	Valor total	Cant	Vr parcial	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
21	MANTENIMIENTO PLANTA 118,5 KVA Revisión y mantenimiento general del motor (Incluye: suministro de combustible, suministro e instalacion de filtro de aceite, filtro de combustible primario, filtro de combustible secundario, filtro de aire, filtro de agua, refrigerante, cambio de aceite 15W40) - Mantenimiento del radiador -Limpieza de tanques de combustible interno y externo -Revisión y mantenimiento del generador - Lubricación y/o cambio de rodamiento de generador - Revisión y ajuste de conexiones y estado de AVR - Ajuste de sincronismo y configuración rele de arranque -Ajuste de barrajes -Revisión de precalentador. - Revisión de cargador de baterias - Revisión tuberia de presión - Revisión y/o suministro de los componentes y elementos necesarios para el buen funcionamiento de la planta eléctrica.Realizar limpieza exterior del motor de impurezas producidas por el aceite.	UND	1,00	$ 2.703.286	$ 2.703.286	$ -	$ -	1,00	$ 2.703.286		$ -	1,00	$ 2.703.286
	ESTADIO PASCUAL GUERRERO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA LADO ORIENTAL												
22	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 500 KVA SECO,incluye desmonte si lo requiere	UND	1,00	$ 4.989.050	$ 4.989.050	$ -	$ -	1,00	$ 4.989.050		$ -	1,00	$ 4.989.050
23	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 300 KVA SECO, incluye desmonte si lo requiere	UND	1,00	$ 4.316.766	$ 4.316.766	$ -	$ -	1,00	$ 4.316.766		$ -	1,00	$ 4.316.766
24	MANTENIMIENTO TABLERO BAJA TENSION 600A, Incluye prueba de funcionamiento	UND	1,00	$ 3.464.994	$ 3.464.994	$ -	$ -	1,00	$ 3.464.994		$ -	1,00	$ 3.464.994
25	MANTENIMIENTO TABLERO BAJA TENSION 1600A, Incluye prueba de funcionamiento	UND	1,00	$ 3.076.420	$ 3.076.420	$ -	$ -	1,00	$ 3.076.420		$ -	1,00	$ 3.076.420
26	MANTENIMIENTO CELDA DE PROTECCION K09 TRAFO CTR3 500 KVA 13.2/220-127, incluye limpieza exterior	UND	1,00	$ 1.648.864	$ 1.648.864	$ -	$ -	1,00	$ 1.648.864		$ -	1,00	$ 1.648.864
27	MANTENIMIENTO CELDA DE PROTECCION K08 TRAFO CTR4 300 KVA 13.2/380-219, incluye limpieza exterior	UND	1,00	$ 1.648.864	$ 1.648.864	$ -	$ -	1,00	$ 1.648.864		$ -	1,00	$ 1.648.864
28	MANTENIMIENTO DE CELDA DE TRANSFERENCIA, incluye limpieza exterior	UND	2,00	$ 891.660	$ 1.783.320	$ -	$ -	1,00	$ 891.660		$ -	1,00	$ 891.660
29	MANTENIMIENTO CELDA BANCO DE CONDENSADORES 100 KVARS/220V, incluye limpieza exterior	UND	1,00	$ 997.810	$ 997.810	$ -	$ -	1,00	$ 997.810		$ -	1,00	$ 997.810
30	MANTENIMIENTO CELDA DE REMONTE K07, incluye limpieza exterior	UND	1,00	$ 764.280	$ 764.280	$ -	$ -	1,00	$ 764.280		$ -	1,00	$ 764.280
31	DEMARCAR LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A RETIE en pintura esmalte	GB	1,00	$ 467.060	$ 467.060	$ -	$ -	1,00	$ 467.060		$ -	1,00	$ 467.060
32	VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO	GB	1,00	$ 746.589	$ 746.589	$ -	$ -	1,00	$ 746.589		$ -	1,00	$ 746.589
33	VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN MALLA A TIERRA,INCLUYE REPUESTOS SI REQUIERE	GB	1,00	$ 728.896	$ 728.896	$ -	$ -	1,00	$ 728.896		$ -	1,00	$ 728.896
34	RETIRO DEL CABLEADO DE CONTROL DE TRANSFERENCIA DE LA PLANTA DE 313 KVA DE ZONAS COMUNES	GB	1,00	$ 3.963.576	$ 3.963.576	$ -	$ -	1,00	$ 3.963.576		$ -	1,00	$ 3.963.576
35	IMPLEMENTACION DEL CABLEADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSFERENCIA DE PLANTA DE 313 KVA DE ZONAS COMUNES	GB	1,00	$ 7.048.039	$ 7.048.039	$ -	$ -	1,00	$ 7.048.039		$ -	1,00	$ 7.048.039
36	Suministro e instalación de UPS igual o superior a 3KVA para el respaldo eléctrico del sistema de control PLANTA DE 313 KVA DE ZONAS COMUNES	GB	1,00	$ 2.994.878	$ 2.994.878	$ -	$ -	1,00	$ 2.994.878		$ -	1,00	$ 2.994.878
37	**RETIRO DEL CABLEADO DE CONTROL DE TRANSFERENCIA DE LA PLANTA DE 456 KVA DE ZONAS DE ILUMINACION DE LA CANCHA**	**GB**	1,00	**$ 3.963.576**	$ 3.963.576	$ -	$ -	1,00	$ 3.963.576		$ -	1,00	$ 3.963.576
38	**IMPLEMENTACION DEL CABLEADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSFERENCIA DE PLANTA DE 456 KVA DE ZONAS DE ILUMINACION DE LA CANCHA**	**GB**	1,00	**$ 7.048.039**	$ 7.048.039	$ -	$ -	1,00	$ 7.048.039		$ -	1,00	$ 7.048.039
39	Suministro e instalación de UPS igual o superior a 3KVA para el respaldo eléctrico del sistema de control PLANTA DE 456 KVA DE ZONAS DE ILUMINACION DE LA CANCHA	GB	1,00	$ 2.994.878	$ 2.994.878	$ -	$ -	1,00	$ 2.994.878		$ -	1,00	$ 2.994.878
40	REVISIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN MALLA A TIERRA, INCLUYE REPUESTOS SI REQUIERE	GB	1,00	$ 693.514	$ 693.514	$ -	$ -	1,00	$ 693.514		$ -	1,00	$ 693.514
41	REVISIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN MALLA A TIERRA, INCLUYE LIMPIEZA	GB	1,00	$ 693.514	$ 693.514	$ -	$ -	1,00	$ 693.514		$ -	1,00	$ 693.514

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTA No. 3 - FINAL

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES - PLANTAS ELECTRICAS Y ILUMINACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				
No. CONTRATO	4162.010.26.1.1768-2024	PLAZO	3 MESES	PRORROGA	1 POR 23 DIAS HASTA EL 15/12/2024
CONTRATISTA	SUBE INGENIERIA SAS	FECHA INICIO	22/8/2024	FECHA SUSPENCIÓN	N/A
		FECHA TERMINACION INICIAL	22/11/2024	FECHA REINICIO	N/A
VALOR CONTRATO	$ 597.616.654	FECHA TERMINACIÓN FINAL	15/12/2024	FECHA DEL ACTA	20/12/2024
VALOR ADICION	$ -	CONTRATO INTERV	N/A		
VALOR ACTUALIZADO	$ 597.616.654	SUPERVISOR:	ANDRES CAMILO CERVINO TORO		

items	DESRIPCION	CONDICIONES INICALES				MODIFICACIONES ANTERIORES		ACUM ACTAS ANTERIORES CANTIDADES		PRESENTE ACTA		VALOR TOTAL ACUMULADO	
		Und	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total	Cant.	Valor total	Cant	Vr parcial	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
42	**MANTENIMIENTO PLANTA 456 KVA ORIENTAL DEL ESTADIO PASCUAL GUERRERO.Revisión y mantenimiento general del motor (Incluye: suministro de combustible, suministro e instalacion de filtro de aceite, filtro de combustible primario, filtro de combustible secundario, filtro de aire, filtro de agua, refrigerante, cambio de aceite 15W40) - Mantenimiento del radiador -Limpieza de tanques de combustible interno y externo -Revisión y mantenimiento del generador - Lubricación y/o cambio de rodamiento de generador - Revisión y ajuste de conexiones y estado de AVR - Ajuste de sincronismo y configuración rele de arranque - Ajuste de barrajes -Revisión de precalentador. - Revisión de cargador de baterias - Revisión tuberia de presión - Revisión y/o suministro de los componentes y elementos necesarios para el buen funcionamiento de la planta eléctrica. Programación y ajuste PLC por tiempos de apagado de la planta.Realizar limpieza exterior del motor de impurezas producidas por el aceite**	**UND**	1,00	**$ 4.974.896**	$ 4.974.896	$ -	$ -	1,00	$ 4.974.896		$ -	1,00	$ 4.974.896
43	**MANTENIMIENTO PLANTA 313 KVA ORIENTAL DEL ESTADIO PASCUAL GUERRERO. Revisión y mantenimiento general del motor (Incluye: suministro de combustible, suministro e instalacion de filtro de aceite, filtro de combustible primario, filtro de combustible secundario, filtro de aire, filtro de agua, refrigerante, cambio de aceite 15W40) - Mantenimiento del radiador -Limpieza de tanques de combustible interno y externo -Revisión y mantenimiento del generador - Lubricación y/o cambio de rodamiento de generador - Revisión y ajuste de conexiones y estado de AVR - Ajuste de sincronismo y configuración rele de arranque - Ajuste de barrajes -Revisión de precalentador. - Revisión de cargador de baterias -Suministro de baterias - Revisión tuberia de presión - Revisión y/o suministro de los componentes y elementos necesarios para el buen funcionamiento de la planta eléctrica. Programación y ajuste PLC por tiempos de apagado de la planta.Realizar limpieza exterior del motor de impurezas producidas por el aceite**	**UND**	1,00	**$ 3.885.090**	$ 3.885.090	$ -	$ -	1,00	$ 3.885.090		$ -	1,00	$ 3.885.090
	ESTADIO PASCUAL GUERRERO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA LADO OCCIDENTAL												
44	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 500 KVA SECO,incluye desmonte si lo requiere	UND	1,00	$ 4.989.050	$ 4.989.050	$ -	$ -	1,00	$ 4.989.050		$ -	1,00	$ 4.989.050
45	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 300 KVA SECO,incluye desmonte si lo requiere	UND	1,00	$ 4.316.766	$ 4.316.766	$ -	$ -	1,00	$ 4.316.766		$ -	1,00	$ 4.316.766
46	MANTENIMIENTO CELDA BAJA TENSION, incluye limpieza exterior	UND	2,00	$ 1.174.726	$ 2.349.453	$ -	$ -	1,00	$ 1.174.726		$ -	1,00	$ 1.174.726
47	MANTENIMIENTO CELDA DE TRANSFERENCIA 800A, incluye limpieza exterior	UND	1,00	$ 1.783.320	$ 1.783.320	$ -	$ -	1,00	$ 1.783.320		$ -	1,00	$ 1.783.320
48	MANTENIMIENTO CELDA DE TRANSFERENCIA 600A, incluye limpieza exterior	UND	1,00	$ 1.188.880	$ 1.188.880	$ -	$ -	1,00	$ 1.188.880		$ -	1,00	$ 1.188.880
49	MANTENIMIENTO CELDA MEDICION, incluye limpieza exterior	UND	1,00	$ 1.188.880	$ 1.188.880	$ -	$ -	1,00	$ 1.188.880		$ -	1,00	$ 1.188.880
50	MANTENIMIENTO CELDA DE ACOPLE GAM, incluye limpieza exterior	UND	1,00	$ 891.660	$ 891.660	$ -	$ -	1,00	$ 891.660		$ -	1,00	$ 891.660
51	MANTENIMIENTO CELDA DE PROTECCION (K4,K5 Y K6), incluye limpieza exterior	UND	3,00	$ 891.660	$ 2.674.980	$ -	$ -	1,00	$ 891.660		$ -	1,00	$ 891.660
52	MANTENIMIENTO 'CELDA DE TRANSFERENCIA EN MEDIA TENSIÓN (CIRCUITOS IMBANACO Y SAN FERNANDO), incluye limpieza exterior	UND	1,00	$ 891.660	$ 891.660	$ -	$ -	1,00	$ 891.660		$ -	1,00	$ 891.660
53	RETIRO DEL CABLEADO DE CONTROL DE TRANSFERENCIA DE LA PLANTA DE 225 KVA DE ZONAS COMUNES	GB	1,00	$ 3.963.576	$ 3.963.576	$ -	$ -	1,00	$ 3.963.576		$ -	1,00	$ 3.963.576
54	IMPLEMENTACION DEL CABLEADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSFERENCIA DE PLANTA DE 225 KVA DE ZONAS COMUNES	GB	1,00	$ 7.048.039	$ 7.048.039	$ -	$ -	1,00	$ 7.048.039		$ -	1,00	$ 7.048.039
55	Suministro e instalación de UPS igual o superior a 3KVA para el respaldo eléctrico del sistema de control PLANTA DE 225 KVA DE ZONAS COMUNES	GB	1,00	$ 2.994.878	$ 2.994.878	$ -	$ -	1,00	$ 2.994.878		$ -	1,00	$ 2.994.878
56	RETIRO DEL CABLEADO DE CONTROL DE TRANSFERENCIA DE LA PLANTA DE 313 KVA DE ZONAS DE ILUMINACION DE LA CANCHA	GB	1,00	$ 3.963.576	$ 3.963.576	$ -	$ -	1,00	$ 3.963.576		$ -	1,00	$ 3.963.576

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTA No. 3 - FINAL

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES - PLANTAS ELECTRICAS Y ILUMINACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				
No. CONTRATO	4162.010.26.1.1768-2024	PLAZO	3 MESES	PRORROGA	1 POR 23 DIAS HASTA EL 15/12/2024
CONTRATISTA	SUBE INGENIERIA SAS	FECHA INICIO	22/8/2024	FECHA SUSPENCIÓN	N/A
		FECHA TERMINACION INICIAL	22/11/2024	FECHA REINICIO	N/A
VALOR CONTRATO	$ 597.616.654	FECHA TERMINACIÓN FINAL	15/12/2024	FECHA DEL ACTA	20/12/2024
VALOR ADICION	$ -	CONTRATO INTERV	N/A		
VALOR ACTUALIZADO	$ 597.616.654	SUPERVISOR:	ANDRES CAMILO CERVINO TORO		

items	DESRIPCION	CONDICIONES INICALES				MODIFICACIONES ANTERIORES		ACUM ACTAS ANTERIORES CANTIDADES		PRESENTE ACTA		VALOR TOTAL ACUMULADO	
		Und	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total	Cant.	Valor total	Cant	Vr parcial	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
57	IMPLEMENTACION DEL CABLEADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSFERENCIA DE PLANTA DE 313 KVA DE ZONAS DE ILUMINACION DE LA CANCHA	GB	1,00	$ 7.048.039	$ 7.048.039	$ -	$ -	1,00	$ 7.048.039		$ -	1,00	$ 7.048.039
58	Suministro e instalación de UPS igual o superior a 3KVA para el respaldo eléctrico del sistema de control PLANTA DE 313 KVA DE ZONAS COMUNES	GB	1,00	$ 2.834.044	$ 2.834.044	$ -	$ -	1,00	$ 2.834.044		$ -	1,00	$ 2.834.044
59	MANTENIMIENTO BANCO DE CONDENSADORES, INCLUYE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 693.514	$ 693.514	$ -	$ -	1,00	$ 693.514		$ -	1,00	$ 693.514
60	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS Y COMPONENTES DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN (durante el tiempo de duración del contrato). Incluye: Limpieza de proyectores por unidad, ajuste de ejes y ecualizadores de proyectores por unidad, conexión eléctrica en proyectores por unidad de acuerdo a lo requerido, lijado y pintado cuando se presente oxido, y demás actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los proyectores. 266 proyectores de campo y 24 proyectorores decorativos	UND	290,00	$ 124.196	$ 36.016.695	$ -	$ -	290,00	$ 36.016.695		$ -	290,00	$ 36.016.695
61	SUJECIÓN DE 72 LUMINARIAS DIAGONALES DEL CAMPO Incluye mejoramiento del soporte base y fijación a la estructura. Actividad coherente y posterior al ánalisis estructural correspondiente, avalado por la Secretaría del deporte.	GB	1,00	$ 7.005.900	$ 7.005.900	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
62	DIRECCIONAMIENTO DE LUMINARIAS DEL CAMPO DE JUEGO. Direccionamiento de reflector, bajo proyecto Lumínico, con reticulación de campo, apuntamiento individual para cada reflector con láser de alta precisión, mediciones finales con luxómetro calibrado, y elaboración de informe de resultados.	GB	1,00	$ 2.851.896	$ 2.851.896	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
63	MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE ILUMINACIÓN 16 tableros eléctricos y 28 cajas de conexión eléctrica, INCLUYE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	GB	1,00	$ 22.079.200	$ 22.079.200	$ -	$ -	1,00	$ 22.079.200		$ -	1,00	$ 22.079.200
64	MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN 5 tableros de control y 24 cajas de conexión de control. INCLUYE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	GB	1,00	$ 6.085.934	$ 6.085.934	$ -	$ -	1,00	$ 6.085.934		$ -	1,00	$ 6.085.934
65	DEMARCAR LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A RETIE. EN PINTURA ESMALTE	GB	1,00	$ 976.580	$ 976.580	$ -	$ -	1,00	$ 976.580		$ -	1,00	$ 976.580
66	VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO.	GB	1,00	$ 1.065.039	$ 1.065.039	$ -	$ -	1,00	$ 1.065.039		$ -	1,00	$ 1.065.039
67	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 3 KVA PARA RESPALDO Y CARGA DE BATERIAS DE TRANSFERENCIA DE MEDIA TENSIÓN	UN	1,00	$ 3.156.194	$ 3.156.194	$ -	$ -	1,00	$ 3.156.194		$ -	1,00	$ 3.156.194
68	VERIFICACION Y/O CORRECCION CONFORME A LA NORMA DE LA CONEXIÓN DE MALLA A TIERRA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL ESCENARIO E IGUALMENTE DEL APANTALLAMIENTO DE LAS TORRES DE ILUMINACIÓN Incluye ademas de las correcciones correspondientes, la entrega de planos definitivos de localización de las cajas de inspección y en medio fisico y magnetico	UND	1,00	$ 2.667.904	$ 2.667.904	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
69	MANTENIMIENTO PLANTA 225 KVA OCCIDENTAL DEL ESTADIO PASCUAL GUERRERO. Revisión y mantenimiento general del motor (Incluye: suministro de combustible, suministro e instalacion de filtro de aceite, filtro de combustible primario, filtro de combustible secundario, filtro de aire, filtro de agua, refrigerante, cambio del aceite 15W40) -Mantenimiento del radiador -Limpieza de tanques de combustible interno y externo - Revisión y mantenimiento del generador -Lubricación y/o cambio de rodamiento de generador - Revisión y ajuste de conexiones y estado de AVR - Ajuste de sincronismo y configuración rele de arranque -Ajuste de barrajes -Revisión de precalentador. - Revisión de cargador de baterias -Suministro de baterias - Revisión tuberia de presión - Revisión y/o suministro de los componentes y elementos necesarios para el buen funcionamiento de la planta eléctrica. Programación y ajuste PLC por tiempos de apagado de la planta. Realizar limpieza exterior del motor de impurezas producidas por el aceite.	UND	1,00	$ 3.198.654	$ 3.198.654	$ -	$ -	1,00	$ 3.198.654		$ -	1,00	$ 3.198.654

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTA No. 3 - FINAL

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES - PLANTAS ELECTRICAS Y ILUMINACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				
No. CONTRATO	4162.010.26.1.1768-2024	PLAZO	3 MESES	PRORROGA	1 POR 23 DIAS HASTA EL 15/12/2024
CONTRATISTA	SUBE INGENIERIA SAS	FECHA INICIO	22/8/2024	FECHA SUSPENCIÓN	N/A
		FECHA TERMINACION INICIAL	22/11/2024	FECHA REINICIO	N/A
VALOR CONTRATO	$ 597.616.654	FECHA TERMINACIÓN FINAL	15/12/2024	FECHA DEL ACTA	20/12/2024
VALOR ADICION	$ -	CONTRATO INTERV	N/A		
VALOR ACTUALIZADO	$ 597.616.654	SUPERVISOR:	ANDRES CAMILO CERVINO TORO		

items	DESRIPCION	CONDICIONES INICALES				MODIFICACIONES ANTERIORES		ACUM ACTAS ANTERIORES CANTIDADES		PRESENTE ACTA		VALOR TOTAL ACUMULADO	
		Und	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total	Cant.	Valor total	Cant	Vr parcial	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
70	MANTENIMIENTO PLANTA 313 KVA OCCIDENTAL DEL ESTADIO PASCUAL GUERRERO. Revisión y mantenimiento general del motor (Incluye: suministro de combustible, suministro e instalacion de filtro de aceite, filtro de combustible primario, filtro de combustible secundario, filtro de aire, filtro de agua, refrigerante, cambio de aceite 15W40) -Mantenimiento del radiador -Limpieza de tanques de combustible interno y externo - Revisión y mantenimiento del generador -Lubricación y/o cambio de rodamiento de generador - Revisión y ajuste de conexiones y estado de AVR - Ajuste de sincronismo y configuración rele de arranque -Ajuste de barrajes -Revisión de precalentador. - Revisión de cargador de baterias - Revisión tuberia de presión - Suministro de baterias - Revisión y/o suministro de los componentes y elementos necesarios para el buen funcionamiento de la planta eléctrica. Programación y ajuste PLC por tiempos de apagado de la planta.Realizar limpieza exterior del motor de impurezas producidas por el aceite.	UND	1,00	$ 3.821.400	$ 3.821.400	$ -	$ -	1,00	$ 3.821.400		$ -	1,00	$ 3.821.400
	VELÓDROMO ALCIDES NIETO PATIÑO												
71	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 400 KVA SECO 13200V/208-120VAC ,incluye desmonte si lo requiere	UND	1,00	$ 4.493.684	$ 4.493.684	$ -	$ -	1,00	$ 4.493.684		$ -	1,00	$ 4.493.684
72	DEMARCAR LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A RETIE EN PINTURA ESMALTE	GB	1,00	$ 658.130	$ 658.130	$ -	$ -	1,00	$ 658.130		$ -	1,00	$ 658.130
73	VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO.	GB	1,00	$ 746.589	$ 746.589	$ -	$ -	1,00	$ 746.589		$ -	1,00	$ 746.589
74	REVISIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN MALLA A TIERRA, INCLUYE LIMPIEZA	GB	1,00	$ 856.276	$ 856.276	$ -	$ -	1,00	$ 856.276		$ -	1,00	$ 856.276
75	VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN MALLA A TIERRA. EN CASO DE CORRECCION ANEXAR PLANO DE LOCALIZACION	GB	1,00	$ 820.894	$ 820.894	$ -	$ -	1,00	$ 820.894		$ -	1,00	$ 820.894
76	MANTENIMIENTO TABLERO GENERAL BAJA TENSION 1600A / 208V Y ETIQUETADO DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE LLIMPIEZA EXTERIOR	UND	1,00	$ 2.108.846	$ 2.108.846	$ -	$ -	1,00	$ 2.108.846		$ -	1,00	$ 2.108.846
77	MANTENIMIENTO TABLERO TRANSFERENCIA 1 GENERAL 225A / 208VAC, INCLUYE LIMPIEZA EXTERIOR	UND-	1,00	$ 1.613.480	$ 1.613.480	$ -	$ -	1,00	$ 1.613.480		$ -	1,00	$ 1.613.480
78	MANTENIMIENTO TABLERO TRANSFERENCIA 2 CONTROL ILUMINACIÓN PISTA,INCLUYE LIMPIEZA EXTERIOR	UND	1,00	$ 1.613.480	$ 1.613.480	$ -	$ -	1,00	$ 1.613.480		$ -	1,00	$ 1.613.480
79	MANTENIMIENTO TABLERO TRANSFERENCIA 3 CONTROL ILUMINACIÓN DE GRADERIAS,INCLUYE LIMPIEZA EXTERIOR	UND	1,00	$ 1.613.480	$ 1.613.480	$ -	$ -	1,00	$ 1.613.480		$ -	1,00	$ 1.613.480
80	MANTENIMIENTO CELDA PROTECCION, INCLUYE LIMPIEZA EXTERIOR	UND	1,00	$ 856.276	$ 856.276	$ -	$ -	1,00	$ 856.276		$ -	1,00	$ 856.276
81	MANTENIMIENTO CELDA CCM CONTROL DE ILUMINACION EMERGENCIA 225 AMP 220/127V 60 HZ incluye las celdas: arranque 5,5KVA -30A, y arranque 6KVA-30A, INCLUYE LIMPIEZA EXTERIOR	UND	2,00	$ 3.435.721	$ 6.871.443	$ -	$ -	1,00	$ 3.435.721		$ -	1,00	$ 3.435.721
82	MANTENIMIENTO CELDA CCM CONTROL DE ILUMINACION ORNAMENTAL 400 AMP 220/127V 60 HZ Y CELDA CCM CONTROL DE ILUMINACION GRADERIA 400 AMP 220/127V 60 HZ. Incluye las celdas: arranque 6,8KVA-400A, arranque 5,4KVA-40A, y arranque 5,4KVA-40A,INCLUYE LIMPIEZA EXTERIOR	UND	1,00	$ 4.656.446	$ 4.656.446	$ -	$ -	1,00	$ 4.656.446		$ -	1,00	$ 4.656.446
83	MANTENIMIENTO CELDA CCM CONTROL DE ILUMINACION PISTA 600 AMP 220/127V 60 HZ incluye las celdas: arranque 22,1KVA-100A, arranque 26,8KVA-125A, arranque 26,1KVA-100A,INCLUYE LIMPIEZA EXTERIOR	UND	1,00	$ 3.414.491	$ 3.414.491	$ -	$ -	1,00	$ 3.414.491		$ -	1,00	$ 3.414.491

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTA No. 3 - FINAL

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES - PLANTAS ELECTRICAS Y ILUMINACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				
No. CONTRATO	4162.010.26.1.1768-2024	PLAZO	3 MESES	PRORROGA	1 POR 23 DIAS HASTA EL 15/12/2024
CONTRATISTA	SUBE INGENIERIA SAS	FECHA INICIO	22/8/2024	FECHA SUSPENCIÓN	N/A
		FECHA TERMINACION INICIAL	22/11/2024	FECHA REINICIO	N/A
VALOR CONTRATO	$ 597.616.654	FECHA TERMINACIÓN FINAL	15/12/2024	FECHA DEL ACTA	20/12/2024
VALOR ADICION	$ -	CONTRATO INTERV	N/A		
VALOR ACTUALIZADO	$ 597.616.654	SUPERVISOR:	ANDRES CAMILO CERVINO TORO		

items	DESRIPCION	CONDICIONES INICALES				MODIFICACIONES ANTERIORES		ACUM ACTAS ANTERIORES CANTIDADES		PRESENTE ACTA		VALOR TOTAL ACUMULADO	
		Und	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total	Cant.	Valor total	Cant	Vr parcial	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
84	MANTENIMIENTO PLANTA 100 KVA VELÓDROMO ALCIDES NIETO PATIÑO. - Revisión y mantenimiento general del motor (Incluye: suministro de combustible, suministro e instalacion de filtro de aceite, filtro de combustible primario, filtro de combustible secundario, filtro de aire, filtro de agua, refrigerante, aceite 15W40) -Mantenimiento del radiador -Limpieza de tanques de combustible interno y externo -Revisión y mantenimiento del generador - Lubricación y/o cambio de rodamiento de generador - Revisión y ajuste de conexiones y estado de AVR - Ajuste de sincronismo y configuración rele de arranque -Ajuste de barrajes - Revisión de precalentador. - Revisión de cargador de baterias - Revisión tuberia de presión - Revisión y/o suministro de componentes y elementos necesarios para el buen funcionamiento de la planta eléctrica..Realizar limpieza exterior del motor de impurezas producidas por el aceite.	UND	1,00	$ 2.027.465	$ 2.027.465	$ -	$ -	1,00	$ 2.027.465		$ -	1,00	$ 2.027.465
	COLISEO EL PUEBLO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA LADO ORIENTAL (PUERTA 11)												
85	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 500 KVA SECO incluye desmonte si lo requiere	UND	1,00	$ 4.989.050	$ 4.989.050	$ -	$ -	1,00	$ 4.989.050		$ -	1,00	$ 4.989.050
86	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 300 KVA SECO. incluye desmonte si lo requiere	UND	1,00	$ 3.807.246	$ 3.807.246	$ -	$ -	1,00	$ 3.807.246		$ -	1,00	$ 3.807.246
87	DEMARCAR LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A RETIE EN PINTURA DE ACEITE	GB	1,00	$ 732.435	$ 732.435	$ -	$ -	1,00	$ 732.435		$ -	1,00	$ 732.435
88	VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN MALLA A TIERRA, INCLUYE REPUESTOS SI REQUIERE	GB	1,00	$ 750.126	$ 750.126	$ -	$ -	1,00	$ 750.126		$ -	1,00	$ 750.126
89	REVISIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN MALLA A TIERRA, INCLUYE LIMPIEZA	GB	1,00	$ 728.896	$ 728.896	$ -	$ -	1,00	$ 728.896		$ -	1,00	$ 728.896
90	VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO,	GB	1,00	$ 746.589	$ 746.589	$ -	$ -	1,00	$ 746.589		$ -	1,00	$ 746.589
91	MANTENIMIENTO PLANTA 125KVA Y PLANTA 445 KVA ORIENTAL DEL COLISEO EL PUEBLO. - Revisión y mantenimiento general del motor (Incluye: suministro de combustible, suministro e instalacion de filtro de aceite, filtro de combustible primario, filtro de combustible secundario, filtro de aire, filtro de agua, refrigerante, aceite 15W40) -Mantenimiento del radiador -Limpieza de tanques de combustible interno y externo -Revisión y mantenimiento del generador - Lubricación y/o cambio de rodamiento de generador - Revisión y ajuste de conexiones y estado de AVR - Ajuste de sincronismo y configuración rele de arranque -Ajuste de barrajes -Revisión de precalentador. - Revisión de cargador de baterias - Revisión tuberia de presión - Revisión y/o suministro de componentes y elementos necesarios para el buen funcionamiento de la planta eléctrica..Realizar limpieza exterior del motor de impurezas producidas por el aceite.	UND	2,00	$ 2.161.921	$ 4.323.843	$ -	$ -	1,00	$ 2.161.921		$ -	1,00	$ 2.161.921
92	MANTENIMIENTO CELDA PROTECCIONES, INCLUYE LIMPIEZA	UND	5,00	$ 728.896	$ 3.644.482	$ -	$ -	1,00	$ 728.896		$ -	1,00	$ 728.896
93	MANTENIMIENTO BARRAJE NODO 120-3983,INCLUYE LIMPIEZA	UND	2,00	$ 421.061	$ 842.123	$ -	$ -	1,00	$ 421.061		$ -	1,00	$ 421.061
94	MANTENIMIENTO CELDA REMONTE .INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 488.290	$ 488.290	$ -	$ -	1,00	$ 488.290		$ -	1,00	$ 488.290
95	MANTENIMIENTO CELDAS DE TRANSFERENCIA INCLUYE LIMPIEZA	UND	2,00	$ 640.439	$ 1.280.877	$ -	$ -	1,00	$ 640.439		$ -	1,00	$ 640.439
96	MANTENIMIENTO BANCO DE CONDENSADORES 120 KVAR-208, INCLUYE PRUEBA	UND	1,00	$ 658.130	$ 658.130	$ -	$ -	1,00	$ 658.130		$ -	1,00	$ 658.130
97	MANTENIMIENTO BANCO DE CONDENSADORES 300 KVAR-208, INCLUYE PRUEBA	UND	1,00	$ 658.130	$ 658.130	$ -	$ -	1,00	$ 658.130		$ -	1,00	$ 658.130
98	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL T6 - 1600A - 220V Y ETIQUETADO DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE LIMPIEZA EXTERIOR	UND	1,00	$ 1.776.244	$ 1.776.244	$ -	$ -	1,00	$ 1.776.244		$ -	1,00	$ 1.776.244
99	MANTENIMIENTO TABLERO DISTRIBUCION EMERGENCIA 400 AMP Y CONEXIONES.INCLUYE LIMPIEZA EXTERIOR	UND	1,00	$ 1.776.244	$ 1.776.244	$ -	$ -	1,00	$ 1.776.244		$ -	1,00	$ 1.776.244
100	MANTENIMIENTO TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN SERVICIO NORMAL 100 A Y CONEXIONES INCLUYE LIMPIEZA EXTERIOR	UND	1,00	$ 1.776.244	$ 1.776.244	$ -	$ -	1,00	$ 1.776.244		$ -	1,00	$ 1.776.244

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTA No. 3 - FINAL

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES - PLANTAS ELECTRICAS Y ILUMINACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				
No. CONTRATO	4162.010.26.1.1768-2024	PLAZO	3 MESES	PRORROGA	1 POR 23 DIAS HASTA EL 15/12/2024
CONTRATISTA	SUBE INGENIERIA SAS	FECHA INICIO	22/8/2024	FECHA SUSPENCIÓN	N/A
		FECHA TERMINACION INICIAL	22/11/2024	FECHA REINICIO	N/A
VALOR CONTRATO	$ 597.616.654	FECHA TERMINACIÓN FINAL	15/12/2024	FECHA DEL ACTA	20/12/2024
VALOR ADICION	$ -	CONTRATO INTERV	N/A		
VALOR ACTUALIZADO	$ 597.616.654	SUPERVISOR:	ANDRES CAMILO CERVINO TORO		

items	DESRIPCION	CONDICIONES INICALES				MODIFICACIONES ANTERIORES		ACUM ACTAS ANTERIORES CANTIDADES		PRESENTE ACTA		VALOR TOTAL ACUMULADO	
		Und	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total	Cant.	Valor total	Cant	Vr parcial	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
	COLISEO EL PUEBLO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA LADO OCCIDENTAL (PUERTA 8)												
101	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 300 KVA SECO incluye desmonte si lo requiere	UND	1,00	$ 3.998.316	$ 3.998.316	$ -	$ -	1,00	$ 3.998.316		$ -	1,00	$ 3.998.316
102	MANTENIMIENTO CELDA DE PROTECCION INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 853.381	$ 853.381	$ -	$ -	1,00	$ 853.381		$ -	1,00	$ 853.381
103	MANTENIMIENTO CELDAS TABLERO DE ILUMINACION PISTA DE COMPETENCIAS TIPC 250 A 208 V, TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION EMERGENCIA 400 A - 208/120 Y TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION NORMAL 100 A - 208/120 V. INCLUYE LIMPIEZA	UND	3,00	$ 3.354.340	$ 10.063.020	$ -	$ -	1,00	$ 3.354.340		$ -	1,00	$ 3.354.340
104	MANTENIMIENTO CELDA BANCO DE CONDENSADORES 30KVARS 208V.INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 785.510	$ 785.510	$ -	$ -	1,00	$ 785.510		$ -	1,00	$ 785.510
105	MANTENIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE PLANTA DE EMERGENCIA.INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 785.510	$ 785.510	$ -	$ -	1,00	$ 785.510		$ -	1,00	$ 785.510
106	MANTENIMIENTO PLANTA 125KVA OCCIDENTAL DEL COLISEO EL PUEBLO. - Revisión y mantenimiento general del motor (Incluye: suministro de combustible, suministro e instalacion de filtro de aceite, filtro de combustible primario, filtro de combustible secundario, filtro de aire, filtro de agua, refrigerante, aceite 15W40) -Mantenimiento del radiador - Limpieza de tanques de combustible interno y externo -Revisión y mantenimiento del generador y transferencia automatica - Lubricación y/o cambio de rodamiento de generador - Revisión y ajuste de conexiones y estado de AVR - Ajuste de sincronismo y configuración rele de arranque -Ajuste de barrajes -Revisión de precalentador. - Revisión de cargador de baterias - Revisión tuberia de presión - Revisión y/o suministro de componentes y elementos necesarios para el buen funcionamiento de la planta eléctrica.Realizar limpieza exterior del motor de impurezas producidas por el aceite.	UND	1,00	$ 2.161.921	$ 2.161.921	$ -	$ -	1,00	$ 2.161.921		$ -	1,00	$ 2.161.921
107	DEMARCAR LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A RETIE EN PINTURA DE ACEITE	GB	1,00	$ 785.510	$ 785.510	$ -	$ -	1,00	$ 785.510		$ -	1,00	$ 785.510
108	VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN MALLA A TIERRA. INCLUYE REUESTOS SI REQUIERE	GB	1,00	$ 873.969	$ 873.969	$ -	$ -	1,00	$ 873.969		$ -	1,00	$ 873.969
109	REVISIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN MALLA A . INCLUYE LIMPIEZA	GB	1,00	$ 856.276	$ 856.276	$ -	$ -	1,00	$ 856.276		$ -	1,00	$ 856.276
110	VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO,	GB	1,00	$ 873.969	$ 873.969	$ -	$ -	1,00	$ 873.969		$ -	1,00	$ 873.969
	PATINODROMO MUNDIALISTA												
111	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 300 KVA SECO, Ademas de las actividades propias del mantenimiento del transformador se .Incluye: aplicación de pintura especial para intemperie color gris, pintura en polvo depositada electrostáticamente, debido a que se evidencia oxido en varias partes del transformador; mantenimiento a malla metalica del ceramiento, y desmalezado de zona interna del cerramiento.	UND	1,00	$ 3.934.626	$ 3.934.626	$ -	$ -	1,00	$ 3.934.626		$ -	1,00	$ 3.934.626
112	MONTAJE E INSTALACION DE ARMARIO ELECTRICO CON SUS COMPONENTES DE FUERZA , CONTROL Y PROTECCIÓN	UND	1,00	$ 8.675.994	$ 8.675.994	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
113	DESMONTE Y RETIRO DE ARMARIO ELÉCTRICO EXISTENTE	UND	1,00	$ 1.118.114	$ 1.118.114	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
114	DESMONTE Y RETIRO DE 3 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN	UND	1,00	$ 658.130	$ 658.130	$ -	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
115	DEMARCAR LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A RETIE EN PINTURA ESMALTE	GB	1,00	$ 605.055	$ 605.055	$ -	$ -	1,00	$ 605.055		$ -	1,00	$ 605.055
116	VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN MALLA A TIERRA, INCLUYE REPUESTOS SI REQUIERE	GB	1,00	$ 622.746	$ 622.746	$ -	$ -	1,00	$ 622.746		$ -	1,00	$ 622.746
117	REVISIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN MALLA A TIERRA, INCLUYE LIMPIEZA	GB	1,00	$ 728.896	$ 728.896	$ -	$ -	1,00	$ 728.896		$ -	1,00	$ 728.896
118	VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO	GB	1,00	$ 873.969	$ 873.969	$ -	$ -	1,00	$ 873.969		$ -	1,00	$ 873.969
119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION, INCLUYE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 3.722.326	$ 3.722.326	$ -	$ -	1,00	$ 3.722.326		$ -	1,00	$ 3.722.326
	COLISEO DE BOLOS Y BILLAR												
120	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 225 KVA SECO,Incluye desmonte si lo requiere	UND	1,00	$ 2.667.904	$ 2.667.904	$ -	$ -	1,00	$ 2.667.904		$ -	1,00	$ 2.667.904

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTA No. 3 - FINAL

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES - PLANTAS ELECTRICAS Y ILUMINACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				
No. CONTRATO	4162.010.26.1.1768-2024	PLAZO	3 MESES	PRORROGA	1 POR 23 DIAS HASTA EL 15/12/2024
CONTRATISTA	SUBE INGENIERIA SAS	FECHA INICIO	22/8/2024	FECHA SUSPENCIÓN	N/A
		FECHA TERMINACION INICIAL	22/11/2024	FECHA REINICIO	N/A
VALOR CONTRATO	$ 597.616.654	FECHA TERMINACIÓN FINAL	15/12/2024	FECHA DEL ACTA	20/12/2024
VALOR ADICION	$ -	CONTRATO INTERV	N/A		
VALOR ACTUALIZADO	$ 597.616.654	SUPERVISOR:	ANDRES CAMILO CERVINO TORO		

items	DESRIPCION	CONDICIONES INICALES				MODIFICACIONES ANTERIORES		ACUM ACTAS ANTERIORES CANTIDADES		PRESENTE ACTA		VALOR TOTAL ACUMULADO	
		Und	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total	Cant.	Valor total	Cant	Vr parcial	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
121	MANTENIMIENTO CELDA BAJA TENSION Y ANALIZADOR DE VOLTAJE INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 856.276	$ 856.276	$ -	$ -	1,00	$ 856.276		$ -	1,00	$ 856.276
122	MANTENIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE PLANTA DE EMERGENCIA INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 856.276	$ 856.276	$ -	$ -	1,00	$ 856.276		$ -	1,00	$ 856.276
123	MANTENIMIENTO CELDA SECCIONADOR Y CONEXIONES INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 856.276	$ 856.276	$ -	$ -	1,00	$ 856.276		$ -	1,00	$ 856.276
124	MANTENIMIENTO PLANTA 250 KVA - Revisión y mantenimiento general del motor (Incluye: suministro de combustible, suministro e instalacion de filtro de aceite, filtro de combustible primario, filtro de combustible secundario, filtro de aire, filtro de agua, refrigerante, aceite 15W40) -Mantenimiento del radiador -Limpieza de tanques de combustible interno y externo -Revisión y mantenimiento del generador- Lubricación y/o cambio de rodamiento de generador - Revisión y ajuste de conexiones y estado de AVR - Ajuste de sincronismo y configuración rele de arranque -Ajuste de barrajes -Revisión de precalentador. - Revisión de cargador de baterias -Suministro de baterias - Revisión tuberia de presión - Revisión y/o suministro de componentes y elementos necesarios para el buen funcionamiento de la planta eléctrica.Realizar limpieza exterior del motor de impurezas producidas por el aceite.	UND	1,00	$ 3.297.726	$ 3.297.726	$ -	$ -	1,00	$ 3.297.726		$ -	1,00	$ 3.297.726
125	DEMARCAR LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A RETIE EN PINTURA ACEITE	GB	1,00	$ 732.435	$ 732.435	$ -	$ -	1,00	$ 732.435		$ -	1,00	$ 732.435
126	VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN MALLA A TIERRA. INCLUYE REPUESTOS SI REQUIERE	GB	1,00	$ 750.126	$ 750.126	$ -	$ -	1,00	$ 750.126		$ -	1,00	$ 750.126
127	REVISIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN MALLA A TIERRA. INCLUYE LIMPIEZA	GB	1,00	$ 856.276	$ 856.276	$ -	$ -	1,00	$ 856.276		$ -	1,00	$ 856.276
128	VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO.INCLUYE REPUESTOS SI REQUIERE	GB	1,00	$ 3.307.377	$ 3.307.377	$ -	$ -	1,00	$ 3.307.377		$ -	1,00	$ 3.307.377
	DIAMANTE DE BEISBOL												
129	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 400 KVA EN ACEITE Incluye:Filtrado y recirculado de aceite al alto vacio, prueba ed rigidez dieléctrica antes y después del servicio, suministro o cambiio total del aceite dieléctrico mineral o vegetal, análisis fisico químico, detección de PCBs, detección de furanos, detección de azufre corrosivo, cromatografía de gases, relación de transformación (TTR), resistencia de aislamiento (Megger), detección y corrección de fugas de aceite.	UND	1,00	$ 4.493.684	$ 4.493.684	$ -	$ -	1,00	$ 4.493.684		$ -	1,00	$ 4.493.684
130	DEMARCAR LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A RETIE EN PINTURA ACEITE	GB	1,00	$ 732.435	$ 732.435	$ -	$ -	1,00	$ 732.435		$ -	1,00	$ 732.435
131	VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN MALLA A TIERRA	GB	1,00	$ 750.126	$ 750.126	$ -	$ -	1,00	$ 750.126		$ -	1,00	$ 750.126
132	REVISIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN MALLA A TIERRA. INCLUYE LIMPIEZA	GB	1,00	$ 856.276	$ 856.276	$ -	$ -	1,00	$ 856.276		$ -	1,00	$ 856.276
133	VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO	GB	1,00	$ 873.969	$ 873.969	$ -	$ -	1,00	$ 873.969		$ -	1,00	$ 873.969
134	MANTENIMIENTO CELDA DE PROTECCIONES, INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 1.111.036	$ 1.111.036	$ -	$ -	1,00	$ 1.111.036		$ -	1,00	$ 1.111.036
135	MANTENIMIENTO CELDA DE ALUMBRADO TORRES-INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 1.217.186	$ 1.217.186	$ -	$ -	1,00	$ 1.217.186		$ -	1,00	$ 1.217.186
136	MANTENIMIENTO TOTALIZADOR. INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 559.056	$ 559.056	$ -	$ -	1,00	$ 559.056		$ -	1,00	$ 559.056
	DIAMANTE DE SOFTBOL												
137	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 225 KVA EN ACEITE Incluye:Filtrado y recirculado de aceite al alto vacio, prueba de rigidez dieléctrica antes y después del servicio, suministro o cambiio total del aceite dieléctrico mineral o vegetal, análisis fisico químico, detección de PCBs, detección de furanos, detección de azufre corrosivo, cromatografía de gases, relación de transformación (TTR), resistencia de aislamiento (Megger), detección y corrección de fugas de aceite. INCLUYE DESMONTE SI REQUIERE	UND	1,00	$ 3.028.814	$ 3.028.814	$ -	$ -	1,00	$ 3.028.814		$ -	1,00	$ 3.028.814
138	MANTENIMIENTO DE CELDA DE PROTECCIONES -INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 856.276	$ 856.276	$ -	$ -	1,00	$ 856.276		$ -	1,00	$ 856.276

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTA No. 3 - FINAL

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES - PLANTAS ELECTRICAS Y ILUMINACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				
No. CONTRATO	4162.010.26.1.1768-2024	PLAZO	3 MESES	PRORROGA	1 POR 23 DIAS HASTA EL 15/12/2024
CONTRATISTA	SUBE INGENIERIA SAS	FECHA INICIO	22/8/2024	FECHA SUSPENCIÓN	N/A
		FECHA TERMINACION INICIAL	22/11/2024	FECHA REINICIO	N/A
VALOR CONTRATO	$ 597.616.654	FECHA TERMINACIÓN FINAL	15/12/2024	FECHA DEL ACTA	20/12/2024
VALOR ADICION	$ -	CONTRATO INTERV	N/A		
VALOR ACTUALIZADO	$ 597.616.654	SUPERVISOR:	ANDRES CAMILO CERVINO TORO		

items	DESRIPCION	CONDICIONES INICALES				MODIFICACIONES ANTERIORES		ACUM ACTAS ANTERIORES CANTIDADES		PRESENTE ACTA		VALOR TOTAL ACUMULADO	
		Und	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total	Cant.	Valor total	Cant	Vr parcial	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
139	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE ALUMBRADO Y ETIQUETADO DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN.INCLUYE LIMPIEZA	UN	1,00	$ 1.118.114	$ 1.118.114	$ -	$ -	1,00	$ 1.118.114		$ -	1,00	$ 1.118.114
140	VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO	GB	1,00	$ 873.969	$ 873.969	$ -	$ -	1,00	$ 873.969		$ -	1,00	$ 873.969
141	DEMARCAR LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A RETIE EN PINTURA ACEITE	GB	1,00	$ 541.365	$ 541.365	$ -	$ -	1,00	$ 541.365		$ -	1,00	$ 541.365
142	CORRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LINEA A TIERRA EN LAS CAJAS DE PASO, COMPONENTES DE LA SUBESTACIÓN Y TORRES DE ILUMINACIÓN Incluye ademas de la corrección entrega de planos definitivos.	UND	1,00	$ 2.667.904	$ 2.667.904	$ -	$ -	1,00	$ 2.667.904		$ -	1,00	$ 2.667.904
143	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE BOMBAS E ILUMINACION Ubicado dentro del escenariio, INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 3.290.650	$ 3.290.650	$ -	$ -	1,00	$ 3.290.650		$ -	1,00	$ 3.290.650
	COLISEO DE VOLEIBOL												
144	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 250 KVA EN ACEITE Incluye:Filtrado y recirculado de aceite al alto vacio, prueba ed rigidez dieléctrica antes y después del servicio, suministro deo cambiio total del aceite dieléctrico mineral o vegetal, análisis fisico químico, detección de PCBs, detección de furanos, detección de azufre corrosivo, cromatografía de gases, relación de transformación (TTR), resistencia de aislamiento (Megger), detección y corrección de fugas de aceite.	UND	1,00	$ 3.170.346	$ 3.170.346	$ -	$ -	1,00	$ 3.170.346		$ -	1,00	$ 3.170.346
145	VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO	GB	1,00	$ 873.969	$ 873.969	$ -	$ -	1,00	$ 873.969		$ -	1,00	$ 873.969
146	DEMARCAR LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A RETIE EN PINTURA ACEITE	GB	1,00	$ 732.435	$ 732.435	$ -	$ -	1,00	$ 732.435		$ -	1,00	$ 732.435
147	VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN MALLA A TIERRA	GB	1,00	$ 856.276	$ 856.276	$ -	$ -	1,00	$ 856.276		$ -	1,00	$ 856.276
148	MANTENIMIENTO CELDA DE PROTECCIONES. INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 1.047.346	$ 1.047.346	$ -	$ -	1,00	$ 1.047.346		$ -	1,00	$ 1.047.346
149	MANTENIMIENTO TABLERO DE ILUMINACIÓN. INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 1.100.421	$ 1.100.421	$ -	$ -	1,00	$ 1.100.421		$ -	1,00	$ 1.100.421
150	MANTENIMIENTO TABLERO DE BAJA TENSION Y ETIQUETADO DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN. INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 1.100.421	$ 1.100.421	$ -	$ -	1,00	$ 1.100.421		$ -	1,00	$ 1.100.421
	ESCENARIO DE TENIS				$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
151	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 150 KVA EN ACEITE Incluye:Filtrado y recirculado de aceite al alto vacio, prueba ed rigidez dieléctrica antes y después del servicio, suministro deo cambiio total del aceite dieléctrico mineral o vegetal, análisis fisico químico, detección de PCBs, detección de furanos, detección de azufre corrosivo, cromatografía de gases, relación de transformación (TTR), resistencia de aislamiento (Megger), detección y corrección de fugas de aceite.	UND	1,00	$ 2.434.374	$ 2.434.374	$ -	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.434.374	1,00	$ 2.434.374
152	INSTALAR TECHO EN ÁREA DEL TABLERO EN LAMINA DE TERNIT INCLUYE ESTRUCTURA EN TUBERIA CUADRADA DE 2MM	GB	1,00	$ 1.981.466	$ 1.981.466	$ -	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.981.466	1,00	$ 1.981.466
153	MANTENIMIENTO DE FOSO DEL ACEITE Y CAMBIO DE MALLAINCLUYE LIMPIEZA	GB	1,00	$ 1.677.170	$ 1.677.170	$ -	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.677.170	1,00	$ 1.677.170
154	VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO	GB	1,00	$ 873.969	$ 873.969	$ -	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 873.969	1,00	$ 873.969
155	DEMARCAR Y/O SEÑALIZAR LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A RETIE EN PINTURA ACEITE	GB	1,00	$ 732.435	$ 732.435	$ -	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 732.435	1,00	$ 732.435
156	VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN MALLA A TIERRA	GB	1,00	$ 873.969	$ 873.969	$ -	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 873.969	1,00	$ 873.969
157	MANTENMIENTO CELDA DE MEDICIÓN. INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 1.047.346	$ 1.047.346	$ -	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.047.346	1,00	$ 1.047.346
158	MANTENIMIENTO CELDA TOTALIZADOR INCLUYE LIMPIEZA	UND	2,00	$ 1.082.730	$ 2.165.460	$ -	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.082.730	1,00	$ 1.082.730

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTA No. 3 - FINAL

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES - PLANTAS ELECTRICAS Y ILUMINACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				
No. CONTRATO	4162.010.26.1.1768-2024	PLAZO	3 MESES	PRORROGA	1 POR 23 DIAS HASTA EL 15/12/2024
CONTRATISTA	SUBE INGENIERIA SAS	FECHA INICIO	22/8/2024	FECHA SUSPENCIÓN	N/A
		FECHA TERMINACION INICIAL	22/11/2024	FECHA REINICIO	N/A
VALOR CONTRATO	$ 597.616.654	FECHA TERMINACIÓN FINAL	15/12/2024	FECHA DEL ACTA	20/12/2024
VALOR ADICION	$ -	CONTRATO INTERV	N/A		
VALOR ACTUALIZADO	$ 597.616.654	SUPERVISOR:	ANDRES CAMILO CERVINO TORO		

items	DESRIPCION	CONDICIONES INICALES				MODIFICACIONES ANTERIORES		ACUM ACTAS ANTERIORES CANTIDADES		PRESENTE ACTA		VALOR TOTAL ACUMULADO	
		Und	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total	Cant.	Valor total	Cant	Vr parcial	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
159	MANTENIMIENTO TABLERO DE BAJA TENSION Y ETIQUETADO DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 1.737.321	$ 1.737.321	$ -	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.737.321	1,00	$ 1.737.321
	ESTADIO DE ATLETISMO PEDRO GRAJALES												
160	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 300 KVA SECO . INCLUYRE DESMONTE SI REQUIERE	UND	1,00	$ 3.807.246	$ 3.807.246	$ -	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.807.246	1,00	$ 3.807.246
161	VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO	GB	1,00	$ 873.969	$ 873.969	$ -	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 873.969	1,00	$ 873.969
162	DEMARCAR LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A RETIE EN PINTURA ACEITE	GB	1,00	$ 732.435	$ 732.435	$ -	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 732.435	1,00	$ 732.435
163	VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN MALLA A TIERRA	GB	1,00	$ 873.969	$ 873.969	$ -	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 873.969	1,00	$ 873.969
164	MANTENIMIENTO CELDA DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 891.660	$ 891.660	$ -	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 891.660	1,00	$ 891.660
165	MANTENIMIENTO TABLERO DE ALUMBRADO INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 1.100.421	$ 1.100.421	$ -	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.100.421	1,00	$ 1.100.421
166	MANTENIMIENTO DE TRANSFERENCIA PLANTA DE EMERGENCIA. INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 1.415.334	$ 1.415.334	$ -	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.415.334	1,00	$ 1.415.334
167	MANTENIMIENTO TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 1.415.334	$ 1.415.334	$ -	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.415.334	1,00	$ 1.415.334
168	MANTENIMIENTO PLANTA 118,75 KVA. - Revisión y mantenimiento general del motor (Incluye: suministro de combustible, suministro e instalacion de filtro de aceite, filtro de combustible primario, filtro de combustible secundario, filtro de aire, filtro de agua, refrigerante, aceite 15W40) -Mantenimiento del radiador -Limpieza de tanques de combustible interno y externo -Revisión y mantenimiento del generador - Lubricación y/o cambio de rodamiento de generador - Revisión y ajuste de conexiones y estado de AVR - Ajuste de sincronismo y configuración rele de arranque -Ajuste de barrajes -Revisión de precalentador. - Revisión de cargador de baterias - Suministro de baterias - Revisión tuberia de presión - Revisión y/o suministro de componentes y elementos necesarios para el buen funcionamiento de la planta.Realizar limpieza exterior del motor de impurezas producidas por el aceite.	UND	1,00	$ 16.630.166	$ 16.630.166	$ -	$ -	1,00	$ 16.630.166		$ -	1,00	$ 16.630.166
	PISCINAS HERNANDO BOTERO OBYRNE												
169	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 315 KVA ACEITE Incluye Filtrado y recirculado de aceite al alto vacío, Prueba de rigidez dieléctrica antes y después del servicio, Suministro o cambio total de aceite dieléctrico mineral o vegetal, Análisis fisicoquímico, Detección de PCBs, Detección de furanos, Detección de azufre corrosivo,Cromatografía de gases,.Relación de transformación (TTR) .Resistencia de aislamiento (Megger), Detección y correción de fugas de aceite. INCLUYE DESMONTE SI REQUIERE	UND	1,00	$ 3.347.264	$ 3.347.264	$ -	$ -	1,00	$ 3.347.264		$ -	1,00	$ 3.347.264
170	VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO	GB	1,00	$ 873.969	$ 873.969	$ -	$ -	1,00	$ 873.969		$ -	1,00	$ 873.969
171	DEMARCAR LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A RETIE EN PINTURA ACEITE	GB	1,00	$ 732.435	$ 732.435	$ -	$ -	1,00	$ 732.435		$ -	1,00	$ 732.435
172	VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN MALLA A TIERRA	GB	1,00	$ 873.969	$ 873.969	$ -	$ -	1,00	$ 873.969		$ -	1,00	$ 873.969
173	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 150 KVA . INCLUYE DESMONTE SI REQUIERE	UND	1,00	$ 2.179.614	$ 2.179.614	$ -	$ -	1,00	$ 2.179.614		$ -	1,00	$ 2.179.614
174	MANTENIMIENTO CELDA PROTECCIONES INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 1.082.730	$ 1.082.730	$ -	$ -	1,00	$ 1.082.730		$ -	1,00	$ 1.082.730
175	MANTENIMIENTO TABLERO ALUMBRADO PISCINA INCLUYE LIMPIEZA	UND	2,00	$ 1.928.391	$ 3.856.783	$ -	$ -	1,00	$ 1.928.391		$ -	1,00	$ 1.928.391
176	MANTENIMIENTO TABLERO DISTRIBUCION ,ETIQUETADO DE CIRCUITOS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE DISTRIBUCIÓN. INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 2.674.980	$ 2.674.980	$ -	$ -	1,00	$ 2.674.980		$ -	1,00	$ 2.674.980
177	MANTENIMIENTO TABLERO ILUMINACION SUBACUATICA Y CONEXIÓN INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 3.269.420	$ 3.269.420	$ -	$ -	1,00	$ 3.269.420		$ -	1,00	$ 3.269.420
	UNIDAD DEPORTIVA MARIANO RAMOS COLISEO MARIANO RAMOS												

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTA No. 3 - FINAL

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES - PLANTAS ELECTRICAS Y ILUMINACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				
No. CONTRATO	4162.010.26.1.1768-2024	PLAZO	3 MESES	PRORROGA	1 POR 23 DIAS HASTA EL 15/12/2024
CONTRATISTA	SUBE INGENIERIA SAS	FECHA INICIO	22/8/2024	FECHA SUSPENCIÓN	N/A
		FECHA TERMINACION INICIAL	22/11/2024	FECHA REINICIO	N/A
VALOR CONTRATO	$ 597.616.654	FECHA TERMINACIÓN FINAL	15/12/2024	FECHA DEL ACTA	20/12/2024
VALOR ADICION	$ -	CONTRATO INTERV	N/A		
VALOR ACTUALIZADO	$ 597.616.654	SUPERVISOR:	ANDRES CAMILO CERVINO TORO		

items	DESRIPCION	CONDICIONES INICALES				MODIFICACIONES ANTERIORES		ACUM ACTAS ANTERIORES CANTIDADES		PRESENTE ACTA		VALOR TOTAL ACUMULADO	
		Und	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total	Cant.	Valor total	Cant	Vr parcial	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
178	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 150 KVA ACEITE Incluye Filtrado y recirculado de aceite al alto vacío, Prueba de rigidez dieléctrica antes y después del servicio, Suministro o cambio total de aceite dieléctrico mineral o vegetal, Análisis fisicoquímico, Detección de PCBs, Detección de furanos, Detección de azufre corrosivo,Cromatografía de gases,.Relación de transformación (TTR) .Resistencia de aislamiento (Megger), Detección y correción de fugas de aceite. INCLUYE DESMONTE SI REQUIERE	UND	1,00	$ 2.370.684	$ 2.370.684	$ -	$ -	1,00	$ 2.370.684		$ -	1,00	$ 2.370.684
179	VERIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE EQUIPOTENCIAL TIERRA-NEUTRO	GB	1,00	$ 873.969	$ 873.969	$ -	$ -	1,00	$ 873.969		$ -	1,00	$ 873.969
180	DEMARCAR LINEAS DE SEGURIDAD CONFORME A RETIE EN PINTURA ACEITE	GB	1,00	$ 732.435	$ 732.435	$ -	$ -	1,00	$ 732.435		$ -	1,00	$ 732.435
181	VERIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIÓN MALLA A TIERRA	GB	1,00	$ 873.969	$ 873.969	$ -	$ -	1,00	$ 873.969		$ -	1,00	$ 873.969
182	MANTENIMIENTO TABLERO BAJA TENSION INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 171.963	$ 171.963	$ -	$ -	1,00	$ 171.963		$ -	1,00	$ 171.963
183	MANTENIMIENTO TABLERO DE DISTRIBUCIÓN INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 1.447.179	$ 1.447.179	$ -	$ -	1,00	$ 1.447.179		$ -	1,00	$ 1.447.179
184	MANTENIMIENTO CELDA DE TOTALIZADOR INCLUYE LIMPIEZA	UND	1,00	$ 1.337.490	$ 1.337.490	$ -	$ -	1,00	$ 1.337.490		$ -	1,00	$ 1.337.490
185	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA 225 KVA - Revisión y mantenimiento general del motor (Incluye: suministro de combustible, suministro e instalacion de filtro de aceite, filtro de combustible primario, filtro de combustible secundario, filtro de aire, filtro de agua, refrigerante, aceite 15W40) -Mantenimiento del radiador -Limpieza de tanques de combustible interno y externo -Revisión y mantenimiento del generador y transferencia automatica - Lubricación y/o cambio de rodamiento de generador - Revisión y ajuste de conexiones y estado de AVR - Ajuste de sincronismo y configuración rele de arranque -Ajuste de barrajes -Revisión de precalentador. - Revisión de cargador de baterias - Revisión tuberia de presión - Suministro de baterias - Revisión y/o suministro de componentes y elementos necesarios para el buen funcionamiento de la planta .Realizar limpieza exterior del motor de impurezas producidas por el aceite.	UND	1,00	$ 4.139.850	$ 4.139.850	$ -	$ -	1,00	$ 4.139.850		$ -	1,00	$ 4.139.850
	BOLSA DE REPUESTOS												

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTA No. 3 - FINAL

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES - PLANTAS ELECTRICAS Y ILUMINACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				
No. CONTRATO	4162.010.26.1.1768-2024	PLAZO	3 MESES	PRORROGA	1 POR 23 DIAS HASTA EL 15/12/2024
CONTRATISTA	SUBE INGENIERIA SAS	FECHA INICIO	22/8/2024	FECHA SUSPENCIÓN	N/A
		FECHA TERMINACION INICIAL	22/11/2024	FECHA REINICIO	N/A
VALOR CONTRATO	$ 597.616.654	FECHA TERMINACIÓN FINAL	15/12/2024	FECHA DEL ACTA	20/12/2024
VALOR ADICION	$ -	CONTRATO INTERV	N/A		
VALOR ACTUALIZADO	$ 597.616.654	SUPERVISOR:	ANDRES CAMILO CERVINO TORO		

items	DESRIPCION	CONDICIONES INICALES				MODIFICACIONES ANTERIORES		ACUM ACTAS ANTERIORES CANTIDADES		PRESENTE ACTA		VALOR TOTAL ACUMULADO	
		Und	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total	Cant.	Valor total	Cant	Vr parcial	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
186	Suministro de repuestos y otros requeridos para el mantenimiento de las sub-estaciones y plantas de emergencia para todas las unidades deportivas. NOTAS: 1) Este es un valor fijo para cada proponente, estimado por la entidad, para garantizar igualdad entre los proponentes. 2) Esta partida presupuestal se ejecutará conforme a los repuestos que requieran de cambio (aplica para los items que no enuncien dentro de la descripcion la colocacion de repuestos), previa aprobación del Supervisor sobre la cantidad y valor unitario de cada repuesto. Este valor fijo e inmodificable, funciona como un fondo agotable, en el cual el contratista deberá presentar los debidos soportes y facturación debidamente aprobados por el supervisor y/o interventor del contrato, los soportes deben quedar detallados en el acta de liquidación del contrato.	GB	1,00	$ 51.221.226	$ 51.221.226	$ -	$ -	1,00	$ 51.221.226		$ -	1,00	$ 51.221.226
	SUBTOTAL				**$ 502.198.869**		**$ -**		**$ 428.859.692**		**$ 27.216.861**		**$ 456.076.553**
	IVA	19,0%			$ 95.417.785		$ -		$ 81.483.341		$ 5.171.204		$ 86.654.545
	TOTAL PRESUPESTO CON A.U				**$ 597.616.654**		**$ -**		**$ 510.343.034**		**$ 32.388.065**		**$ 542.731.098**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	%	VALOR
OBRA CONTRATADA	100%	**$ 597.616.654**
ACTA No 1	33%	**$ 196.433.101**
ACTA No 2	53%	**$ 313.909.932**
VALOR PRESENTE ACTA	5%	**$ 32.388.065**
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	91%	**$ 542.731.098**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	9%	**$ 54.885.556**

RESUMEN DEL PAGO	
VALOR CONTRATO	$ 597.616.654
VALOR ADICION	$ -
VALOR ACTUALIZADO	$ 597.616.654
VR PRESENTE ACTA	$ 32.388.065
% PRESENTE ACTA	5,4%
VALOR NETO ACTA	$ 27.216.861

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (VALOR EN LETRAS):VEINTIOCHO MILLONES VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE

ANDRES CAMILO CERVINO TORO
Supervisor del Contrato
Secretaria del Deporte y la Recreación

WINSTON IMBACHI ARELLANO
Aporyo a la Supervisión del Contrato
Secretaria del Deporte y la Recreación

LUIS SEBASTIÁN HERRERA
Apoyo a la Supervisión del Contrato
Secretaria del Deporte y la Recreación

GUIDO FERNANDO PRIETO
Apoyo a la Supervisión del Contrato
Secretaria del Deporte y la Recreación

CHELEN DAYANA TORRES FONTALVO
Representante Legal
SUBE INGENERIA S.A.S