INFORME DE SUPERVISION N°7
CONTRATO No. AD029-2023
FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATANTE	Asociación de Municipios de Occidente Antioqueño AMOCCIDENTE
NIT	900.796.602-4
CONTRATISTA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS
NIT	900.345.064-7
OBJETO	ADMINISTRACION DELEGADA PARA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA COMUNA 7 BARRIO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($22.800.000)
VALOR A ADMINSTRAR	CINCO MIL VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($5.022.491.272)
DURACIÓN INICIAL	OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	ONCE (11) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
FECHA DE TERMINACIÓN:	DIEZ (10) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)

CONTRATO DERIVADO DEL CONTRATISTA PCP N°013

CONTRATANTE	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS
NIT	900.345.064-7
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CANCHAS DEPORTIVAS 2024
NIT	901.280.051-4
OBJETO	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA COMUNA 7 BARRIO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 5.022.491.272)

	M/CTE
FECHA DE INICIO:	11 DE MARZO DE 2024

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato AD029 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Las actividades principales que se han venido desarrollando en esta etapa del proyecto son las siguientes:

- Instalación de teja termoacústica UPVC
- Suministro e instalación de duchas.
- Riego de imprimación con emulsión asfáltica.
- Suministro e instalación de Grama sintética.
- Demarcación del terreno.
- Instalación de enchape para pared.
- Suministro e instalación de arcos para portería

Para el periodo el contratista presenta la ejecución de las siguientes actividades consolidadas en la presente acta:

- **Instalación de teja termoacústica:** Se realiza instalación de tejas termoacústica sobre estructura metálica, la cual ya se encuentra pintada y terminada con acabados.
- **Suministro e instalación de duchas:** Se realiza instalación de duchas en los puntos indicados en los planos.
- **Riego de imprimación con emulsión asfáltica:** Se realiza instalación de grama sintética en toda el área del terreno de juego.
- **Demarcación del terreno:** Se realiza demarcación del terreno de juego, con el fin de que estas se ajusten a las medidas reglamentarias de la cancha.
- **Suministro e instalación de arcos para porterías:** Se realiza instalación de las porterías de ambos lados de acuerdo a las medidas reglamentarias para este escenario.

Para la obra se ha elaborado, revisado y aprobado un Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y medio ambiente, el cual contempla una serie de actividades orientadas a la prevención y protección de los colaboradores, dichas actividades se vienen ejecutando de acuerdo a la actividad de la obra ya mencionada, según el cronograma ya establecido en el Manual de SG-SST es un documento dinámico el cual nos permite optimizar las acciones preventivas durante el proceso de ejecución de los colaboradores con el propósito de reducir al mínimo los accidentes laborales, daños al Medio Ambiente ,mediante un control efectivo de los riesgos basados en el principio de la mejora continua y orientadas a salvaguardar la integridad física y la vida de los colaboradores, a terceros daños a la propiedad y el medio ambiente.

Charlas de seguridad, salud en el Trabajo y Medio Ambiente al personal en Obra.

Entrega de Elementos de Protección Personal.
A cargo del subcontratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)		
Versión 1	**UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024**	**Página 1 de 3**
Periodo: 01 al 30 de Octubre	**Lugar:** Barrio San Francisco	
DESCRIPCION Y ALCANCE DEL TRABAJO		
Dirigido a personal propio, contratista y subcontratistas, como responsables de cualquier actividad que involucre el desarrollo del proyecto		
Maquinaria, herramientas y equipos		
TAREAS A REALIZAR, VOLQUETAS, MEZCLADORA DE CONCRETO, TALADRO ELECTRICO, PULIDORA Y BUGUIS		
Identificación de peligros o riesgos: riesgo de tránsitos, riesgo mecánico, riesgo físico, riesgos locativos etc....		

Descripción del trabajo paso a paso	Peligros	Controles	Responsables
Ingreso a la obra	Riesgo locativo, mecánico y biológico.	Transitar por senderos definidos en obra, auto cuidado, comunicación asertiva, orden y aseo.	Jefe de área, trabajadores técnica en seguridad en el trabajo
Riego de emulsión asfáltica	Riesgo químico: mezcla de emulsión asfáltica Riegos físico: afectación en la vista, alergia por inhalación del producto quimico o por contacto en la piel, etc.	Uso de EPP adecuado para la actividad, para evitar el contacto directo en la piel y ojos.	Jefe de área, trabajadores técnica en seguridad en el trabajo

Instalación de grama sintética	Riesgo físico: temperatura, y humedad, riesgo ergonómico: malas posturas, movimientos repetitivos	Realizar charlas de seguridad en riesgo locativo y prevención, generar buenas prácticas de trabajo	Jefe de área, trabajadores técnica en seguridad en el trabajo
Instalación de cubierta en teja termoacustica	Riesgo físico: temperatura, y humedad, riesgo ergonómico: malas posturas, movimientos repetitivos, riesgo locativo: caída en alturas	El uso adecuado de los elementos de protección personal.	Jefe de área, trabajadores técnica en seguridad en el trabajo
Orden y aseo	Riesgo locativo: Por condiciones ambientales. Caídas de material, golpes, machucones, chuzones etc.	Limpieza diaria de área de trabajo, organización adecuada de los trabajos	jefe de área trabajadores técnica en seguridad en el trabajo

Equipo de protección: guantes, botas, chalecos reflectados, pitos, paletas de pare y siga
MEDIDAS| REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD ADICIONALES
Charla pre operacional:
Diligenciamiento de permisos de trabajo (PTSA, ATS)
Laborar en supervisión del jefe del área o siso
Área de trabajo limpia y despejada
Comunicación entre el personal autorizado dentro de la zona de trabajo
Jefe de área

Nombre	Profesión	Cargo
William hurtado	Ingeniero civil	Representante Legal
Andrés Gerardo Minota	Ingeniero civil	Director de obra
Johanna Caicedo	Arquitecta	Residente de obra
Lorena Espinoza	Profesional siso	Coordinador siso
Andrés Felipe Hurtado	Ingeniero Civil	Representante Legal UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024 SUBCONTRATISTA
Hugo Riascos	Maestro de obra	Maestro de UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS:

Para la ejecución de las actividades la Unión Temporal Canchas Deportivas utiliza mano de obra calificada para iniciar labores, contratada de la zona y lugares cércanos.

El personal se distribuye de la siguiente manera.

No	Empresa/ o Entidad	No de trabajadores	Observación
0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	10	1Gerente de proyectos y construcciones del pacifico 1 Director de obra 1 Residentes de Obra 1 Especialista en estructuras 1 Especialista en Hidráulica 1 Coordinador Siso 1 Profesional Social 1 Secretaria 2 vigilantes
1	UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024	16	1 Gerente 1 Maestro de obra 2 Oficial 2 Ayudante Practico 10 Ayudantes de obra
	TOTAL	26	Total, de trabajadores en Actividades.

REPORTE DE CHARLAS DE SST Y MA 01 DE OCTUBRE A 30 DE OCTUBRE

REPORTE DE CHARLAS DE SST Y MA MES DE OCTUBRE				
DIA	TEMA	TIPO	No DE ASISTENTES	TIEMPO CAPACITADO
03/10/2024	Riego biológico y psicosocial	SST	14	10 minutos
19/10/2024	Primeros auxilios y reducción de riesgos	SST	15	15 minutos
22/10/2024	Prevención de incidentes y accidentes	SST	15	15 minutos

MAQUINARIAS, Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO DE INFORME.

Durante el presente tiempo de acuerdo a la especificación del Informe presente se utiliza en la obra lo siguiente:

MAQUINARIAS

- Volquetas

HERRAMIENTAS

- BUGUIS
- TALADRO DEMOLEDOR
- TALADRO PERCUTOR
- PULIDORA
- MEZCLADORA DE CONCRETO
- HERRAMIENTA MENOR

ACTA DE AVANCE N°7

Capítulo/ Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor parcial	OBRA ACTUALIZADA BALANCE II FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No.7		
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	% AVANCE
1	**Excavación del terreno.**									
1.1.	Excavación mecánica de material de sitio hasta suelo de soporte	m^3	1285,50	$ 12.541	$ 16.121.456,00	$ 1.284,90	$ 16.113.930,90		$ -	0,00%
1.2.	Excavación manual de material para instalación de tuberías (hidráulicas - sanitarias).	m^3	319,59	$ 33.151	$ 10.594.728,00	$ 200,61	$ 6.650.422,11		$ -	0,00%
1.3	Retiro de material sobrante de la excavación	m^3	1437,22	$ 39.601	$ 56.915.349,00	$ 1.487,91	$ 58.922.842,71		$ -	0,00%
SUBTOTAL EXCAVACIÓN DE TERRENO					**$ 83.631.533,00**					
2.	**Mejoramiento del terreno de campo de juego y zona de graderías**									
2.1	Relleno con material sub base tipo invias	m^3	624,00	$ 168.364	$ 105.059.136,00	$ 679,04	$ 114.325.890,56		$ -	0,00%
2.2	Relleno con material gravilla 3/8 a 1/2	m^3	838,50	$ 140.765	$ 118.031.452,50	$ 838,50	$ 118.031.452,50		$ -	0,00%
2.3	Relleno para zanjas de tuberías hidrosanitarias con material de sitio	m^3	33,74	$ 29.977	$ 1.011.424,00	$ -			$ -	0,00%
2.4	Conformación de subrasante por compactación simple.	m^2	3120,00	$ 15.465	$ 48.250.800,00	$ 3.120,00	$ 48.250.800,00		$ -	0,00%
SUBTOTAL ADECUACIÓN DEL TERRENO					**$ 272.352.812,50**					

3.	**Cimentación**									
3.1	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa para estructuras de cimentación	kls	27246,8067	$ 8.783	$ 239.308.703,00	$ 27.417,832	$ 240.810.818,46		$ -	0,00%
3.2	Construcción de pilotes preexcavados de diámetro 70 cm en concreto fluido de 3500 psi	ML	540,00	$ 979.740	$ 529.059.600,00	$ 539,95	$ 529.010.613,00			0,00%
3.3	Construcción de encepados para cimentación en concreto de 4000 psi	m3	42,34	$ 888.954	$ 37.634.757,00	$ 42,34	$ 37.634.756,54		$ -	0,00%
3.4	Construcción de vigas atados de cimentación concreto 4000 psi reforzado.	m3	19,42	$ 1.004.257	$ 19.502.665,00	$ 29,73	$ 29.854.543,18		$ -	0,00%
				SUBTOTAL CIMENTACIÓN	**$ 825.505.725,00**					
4.	**Estructura en concreto**									
4.1	Columnas en concreto de 4000 psi.	m3	21,01	$ 1.053.108	$ 22.125.799,00	$ 17,28	$ 18.197.706,24	-2,82	-$ 2.965.552,13	-16,30%
4.2	Losa mixta en concreto 4000 psi. dimensiones según diseño	m2	323,28	$ 452.295	$ 146.217.938,00	$ 327,69	$ 148.212.559,43		$ -	0,00%
4.3	Escaleras en concreto 4000 psi incluye acabado a la vista.	m3	23,08	$ 1.019.517	$ 23.530.445,00	$ 23,08	$ 23.530.445,44		$ -	0,00%
4.4	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420 mpa estructura ppal	kls	14303,00	$ 8.764	$ 125.351.492,00	$ 16.576,17	$ 145.273.557,39		$ -	0,00%
				SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO	**$ 317.225.674,00**					
5	**Estructura metálica**									
5.1	Suministro e instalación estructura metálica columnas, vigas y correas de cubierta según diseño. Incluye acabado	kls	12000,00	$ 25.280	$ 303.360.000,00	$ 11.280,36	$ 285.167.500,80		$ -	0,00%
				SUBTOTAL ESTRUCTURA METALICA	**$ 303.360.000,00**					
6	**Cubierta**									
6.1	Teja termoacústica upvc tipo industrial	m2	335,98	$ 124.608	$ 41.865.796,00	$ 356,74	$ 44.452.408,70	356,74	$ 44.452.409	100%
				SUBTOTAL CUBIERTA	**$ 41.865.796,00**					
7	**APARATOS SANITARIOS**									

7.1	Suministro e instalación de taza institucional	und	10,00	$ 1.130.855	$ 11.308.550,00	$ 10,00	$ 11.308.550,00			
7.2	suministro e instalación de orinal	und	5,00	$ 684.038	$ 3.420.190,00	$ 5,00	$ 3.420.190,00			
7.3	suministro e instalación de lavamos de sobreponer	und	12,00	$ 551.326	$ 6.615.912,00	$ 12,00	$ 6.615.912,00			
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS					**$ 21.344.652,00**					
8	**GRIFERIAS MUEBLES Y ACCESORIOS**									
8.1	Ducha antivandálica	und	4,00	$ 519.434	$ 2.077.736,00	$ 4,00	$ 2.077.736,00	4,00	$ 2.077.736	100%
8.2	Rejillas plásticas anticucarachas 3x2"	und	5,00	$ 41.600	$ 208.000,00	$ 5,00	$ 208.000,00			
8.3	tapa registro (20x20)	und	7,00	$ 37.854	$ 264.978,00	$ 7,00	$ 264.978,00			
SUBTOTAL GRIFERIAS MUEBLES Y ACCESORIOS					**$ 2.550.714,00**					
9	**CARPINTERÍAS METÁLICAS**									
9.1	Puerta salida de emergencia 2 naves lam. entamb. cal.20 vai.+ barra antipático	und	4,00	$ 5.228.897	$ 20.915.588,00	$ -	$ -			
9.2	Laminas perforadas	m2	130,00	$ 514.719	$ 66.913.470,00	$ 130,00	$ 66.913.470,00			
SUBTOTAL GRIFERIAS MUEBLES Y ACCESORIOS					**$ 87.829.058,00**					
10	**CARPINTERIA ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**									
10.1	Div. en acero inox baños paral extremo	und	6,00	$ 968.453	$ 5.810.718,00	$ -	$ -			
10.2	Div. baño a.inox nave 57cm h=1.60m	und	11,00	$ 923.653	$ 10.160.183,00	$ -	$ -			
10.3	Div. baño a.inox tabique 1.17-1.37-h=1.60	und	5,00	$ 2.005.553	$ 10.027.765,00	$ -	$ -			
10.4	Puerta en aluminio duchas	m2	5,00	$ 963.403	$ 4.817.013,50	$ -	$ -			
10.5	Ventana en Aluminio según diseño, verificar medidas en obra, color por definir, vidrio laminado espesor (varios). Incluye suministro y transporte de todos los materiales, acoples, empaques, chazos, tornillos, sellado (interior y exterior) con silicona	m2	17,40	$ 927.804	$ 16.143.784,38	$ 4,90	$ 4.546.238,13			

	transparente antihongos y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.									
SUBTOTAL GRIFERIAS MUEBLES Y ACCESORIOS					**$ 46.959.463,88**					
11	**Instalaciones Hidrosanitarias**									
11.1	Suministro e instalación sanitarias y accesorios en p.v.c									
11.1.1	Tubería sanitaria diámetro 6"	ml	18,00	$ 93.096	$ 1.675.728,00	$ 18,00	$ 1.675.727,91		$ -	0,00%
11.1.2	Tubería sanitaria diámetro 4"	ml	36,00	$ 52.611	$ 1.893.996,00	$ 36,00	$ 1.893.996,00		$ -	0,00%
11.1.3	Tubería sanitaria diámetro 3"	ml	18,00	$ 38.311	$ 689.598,00	$ 18,00	$ 689.598,00		$ -	0,00%
11.1.4	Tubería sanitaria diámetro 2"	ml	42,00	$ 32.851	$ 1.379.742,00	$ 42,00	$ 1.379.742,00		$ -	0,00%
11.1.5	Yee sanitaria P.V.C 4"	und	2,00	$ 48.360	$ 96.720,00	$ 2,00	$ 96.720,00		$ -	0,00%
11.1.6	Yee sanitaria P.V.C 3"	und	4,00	$ 28.080	$ 112.320,00	$ 4,00	$ 112.320,00		$ -	0,00%
11.1.7	Instalación Punto sanitario 4"	und	15,00	$ 73.631	$ 1.104.465,00	$ 10,00	$ 736.310,00		$ -	0,00%
11.1.8	Instalación Punto sanitario 3"	und	15,00	$ 52.738	$ 791.070,00	$ 15,00	$ 791.070,00		$ -	0,00%
11.1.9	Reducción sanitaria P.V.C 4" x 3"	und	1,00	$ 18.390	$ 18.390,00	$ 1,00	$ 18.390,00		$ -	0,00%
11.1.10	Reducción sanitaria P.V.C 4" x 2"	und	1,00	$ 16.960	$ 16.960,00	$ 1,00	$ 16.960,00		$ -	0,00%
11.1.11	Reducción sanitaria P.V.C 3" x 2"	und	1,00	$ 13.060	$ 13.060,00	$ 1,00	$ 13.060,00		$ -	0,00%
11.1.12	Codo sanitario P.V.C de 3"x90	und	4,00	$ 15.275	$ 61.100,00	$ 4,00	$ 61.100,00		$ -	0,00%
11.1.13	Codo sanitario P.V.C de 4"x45	und	1,00	$ 23.075	$ 23.075,00	$ 1,00	$ 23.075,00		$ -	0,00%
11.1.14	Codo sanitario P.V.C de 2"x90	und	34,00	$ 8.775	$ 298.350,00	$ 34,00	$ 298.350,00	19,00	$ 166.725	55,88%
11.1.15	Codo sanitario P.V.C de 3"x45	und	2,00	$ 13.975	$ 27.950,00	$ 2,00	$ 27.950,00		$ -	0,00%
11.1.16	Codo sanitario P.V.C de 2"x45	und	1,00	$ 8.450	$ 8.450,00	$ 1,00	$ 8.450,00		$ -	0,00%
11.1.17	Suministro e Instalación Sifón sanitario 3"x180	und	11,00	$ 22.776	$ 250.536,00	$ 11,00	$ 250.536,00		$ -	0,00%
11.1.18	Tubería de ventilación P.V.C 2"	ml	24,00	$ 24.263	$ 582.312,00	$ 24,00	$ 582.312,00		$ -	0,00%
11.1.19	Codo sanitario P.V.C 2" x 45 ventilación	und	4,00	$ 12.701	$ 50.804,00	$ 4,00	$ 50.804,00		$ -	0,00%

11.1.20	Yee sanitario P.V.C 2" x 45 ventilación	und	4,00	$ 14.326	$ 57.304,00	$ 4,00	$ 57.304,00		$ -	0,00%
11.1.21	Construcción de caja inspección 0.8m x 0.8m	und	16,00	$ 522.415	$ 8.358.633,76	$ -	$ -		$ -	0,00%
11.1.22	Construcción de caja inspección 1.0m x 1.0m	und	2,00	$ 637.766	$ 1.275.531,26	$ 11,00	$ 7.015.421,93		$ -	0,00%
11.1.23	Tapón de 4"	und	5,00	$ 29.770	$ 148.850,00	$ 5,00	$ 148.850,00		$ -	0,00%
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					**$ 18.934.945, 02**					
12	**Suministro e instalación Aguas lluvias y accesorios en P.V.C.**									
12.1	Tubería aguas lluvias diámetro 8"	ml	12,00	$ 150.916	$ 1.810.992,00	$ -	$ -			
12.2	Tubería aguas lluvias diámetro 6"	ml	12,00	$ 97.299	$ 1.167.582,00	$ 12,00	$ 1.167.582,00			
12.3	Tubería aguas lluvias diámetro 4"	ml	132,00	$ 62.711	$ 8.277.852,00	$ -	$ -			
12.4	Uniones de 6" P.V.C	und	2,00	$ 44.949	$ 89.897,60	$ 2,00	$ 89.897,60			
12.5	Uniones de 4" P.V.C	und	20,00	$ 16.142	$ 322.842,00	$ -	$ -			
12.6	Codo sanitario P.V.C de 4"x90	und	13,00	$ 25.675	$ 333.775,00	$ -	$ -			
SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y ACCESORIOS EN P.V.C					**$ 12.002.940, 60**					
13	**Suministro e instalación Hidráulica y accesorios en P.V.C**									
13.1	Tubería presión 2" RDE 26	ml	12,00	$ 31.158	$ 373.896,00	$ -	$ -			
13.2	Tubería presión 1" RDE 26	ml	75,00	$ 21.909	$ 1.643.175,00	$ 75,00	$ 1.643.175,00			
13.3	Tubería presión 1/2" RDE 21	ml	55,00	$ 11.136	$ 612.502,00	$ 55,00	$ 612.502,00			
13.4	Codo presión PVC 2" x 90°	und	3,00	$ 20.410	$ 61.230,00	$ -	$ -			
13.5	Codo presión PVC 1" x 90°	und	6,00	$ 7.828	$ 46.968,00	$ 6,00	$ 46.968,00			
13.6	Codo presión PVC 1/2" x 90°	und	34,00	$ 3.825	$ 130.050,00	$ 34,00	$ 130.050,00			
13.7	Tee presión PVC 1"	und	12,00	$ 14.500	$ 174.000,00	$ 12,00	$ 174.000,00			
13.8	Tee presión PVC 1/2"	und	23,00	$ 6.500	$ 149.500,00	$ 23,00	$ 149.500,00			
13.9	Buje PVC 1"x 1/2" reducción	und	4,00	$ 5.500	$ 22.000,00	$ 4,00	$ 22.000,00			
13.10	Instalación punto hidráulico de 1"	und	15,00	$ 55.579	$ 833.689,50	$ 15,00	$ 833.689,50			
13.11	Instalación punto hidráulico de 1/2"	und	15,00	$ 29.728	$ 445.920,00	$ 15,00	$ 445.920,00			

13.12	Válvula de cierre metálico de 2"	und	1,00	$ 77.330	$ 77.330,00	$ -	$ -			
13.13	Válvula de cierre metálico de 1"	und	5,00	$ 48.776	$ 243.880,00	$ 5,00	$ 243.880,00			
13.14	Válvula de cierre metálico de 1/2"	und	5,00	$ 32.526	$ 162.630,00	$ 5,00	$ 162.630,00			
13.15	Tapón P.V.C de 1	und	5,00	$ 9.711	$ 48.555,00	$ -	$ -			
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRAULICA Y ACCESORIOS EN P.V.C.				**$ 5.025.325,50**					
14	**Construcción de Cisterna suministro**									
14.1	Cisterna en concreto de 4000 PSI incluye Refuerzo y formaletas	m³	8,30	$ 1.448.473	$ 12.022.326,00	$ -	$ -			
	SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA SUMINISTRO				**$ 12.022.326,00**					
15	**Equipo hidroneumático**									
15.1	Suministro e instalación de equipo hidroneumático	und	1,00	$ 13.281.200	$ 13.281.200,00	$ 1,00	$ 13.281.200,00			
	SUBTOTAL EQUIPO HIDRONEUMATICO				**$ 13.281.200,00**					
16	**Sistema de drenaje de cancha**									
16.1	Relleno de zanja a mano con material de sitio	m³	106,52	$ 29.811	$ 3.175.468,00	$ -	$ -			
16.2	Relleno con material importado para zanja de tuberías de drenajes	m³	109,75	$ 106.626	$ 11.702.204,00	$ 117	$ 12.488.037,12		$ -	0,00%
16.3	entibado tipo 1A	m2	100,00	$ 54.876	$ 5.487.600,00	$ -	$ -			
16.4	Tubería con filtro de 4"	ml	362,00	$ 100.160	$ 36.257.848,00	$ 448,35	$ 44.906.646,33		$ -	0,00%
16.5	tubería Pvc de 12"	ml	114,40	$ 129.714	$ 14.839.282,00	$ 114,40	$ 14.839.281,60		$ -	0,00%
16.6	tubera Pvc de 14"	ml	102,60	$ 196.490	$ 20.159.853,00	$ 102,60	$ 20.159.853,48		$ -	0,00%
16.7	tubería Pvc de 16"	ml	12,00	$ 272.035	$ 3.264.425,00	$ -	$ -			
16.8	construcción de caja inspección 1.0m x 1.0m	und	6,00	$ 637.766	$ 3.826.596,00	$ 6,00	$ 3.826.596,00		$ -	0,00%
16.9	suministro de arena de rio tipo guamuna tamizada de norma	m3	148,49	$ 104.221	$ 15.475.776,00	$ 148,49	$ 15.475.776,29		$ -	0,00%
16.10	suministro e instalación geotextil Tejido 2100	m2	1056,00	$ 7.500	$ 7.920.000,00	$ 1.056,00	$ 7.920.000,00		$ -	0,00%

16.11	suministro e instalación de grava de 1"-2"	m3	177,240	$ 123.026	$ 21.805.128,00	$ 104,40	$ 12.843.914,40		$ -	0,00%
SUBTOTAL SISTEMA DE DRENAJE DE CANCHA					**$ 143.914.180,00**					
17	**Sistema eléctrico e iluminación de la cancha**									
17.1	Salidas Eléctricas									
17.1.1	Salidas para Iluminación, Incluye Tubería EMT, Curvas, Uniones prefabricadas ,Alambre desnudo, Terminales, Elementos y Accesorios de Fijación, Cableado , Cajas 5800 y/o 4800, Cajas de paso 10x10 con tapa.									
17.1.1.1	Suministro e instalación de poste en metálico de 510 Kg x 12	und	4,00	$ 10.181.700	$ 40.726.800,00	$ 4,00	$ 40.726.800,00		$ -	0,00%
17.1.1.2	Suministro e instalación de reflector de 400W Ecolite	und	16,00	$ 2.310.290	$ 36.964.644,80	$ 16,00	$ 36.964.644,80	-		
17.1.1.3	Conjunto en H + Herrajes de sujeción	und	6,00	$ 1.088.637	$ 6.531.822,00	$ 6,00	$ 6.531.822,00	-		
17.1.1.4	Construcción de cajas de inspección de 50x50 norma epsa	und	10,00	$ 374.896	$ 3.748.960,00	$ 6,00	$ 2.249.376,00			
17.1.1.5	Suministro e instalación de tubo de 2" PVC x 3 mts	ml	62,00	$ 67.788	$ 4.202.856,00	$ 62,00	$ 4.202.856,00			
17.1.1.6	Terminal 2"	und	30,00	$ 17.770	$ 533.100,00	$ 30,00	$ 533.100,00			
17.1.1.7	cable # 8 siete hilos (ctos poste)	ML	810	$ 26.485	$ 21.452.850,00	$ 710,00	$ 18.804.350,00			
17.1.1.8	Cable siete hilos #12 (base a lampara)	ML	158,4	$ 17.761	$ 2.813.342,40	$ 158,40	$ 2.813.342,40			
17.1.1.9	Suministro e instalación de tubería PVC 3/4"	ML	31,00	$ 16.506	$ 511.686,00	$ 31,00	$ 511.686,00			
17.1.1.10	Terminal Pvc 3/4"	und	70,00	$ 2.610	$ 182.700,00	$ 70,00	$ 182.700,00			
17.1.1.11	Suministro e instalación de tubería de 1/2" PVC	und	15,00	$ 14.417	$ 216.255,00	$ 15,00	$ 216.255,00			
17.1.1.12	Terminal de 1/" PVC	und	35,00	$ 5.411	$ 189.385,00	$ 35,00	$ 189.385,00			
17.1.1.13	Caja hexagionales	und	45,00	$ 7.251	$ 326.295,00	$ 45,00	$ 326.295,00			
17.1.1.14	Caja 2x4 pvc	und	30,00	$ 8.151	$ 244.530,00	$ 30,00	$ 244.530,00			

17.1.1.15	Alambre galvanizado #18	ML	378,00	$ 25.591	$ 9.673.398,00	$ 378,00	$ 9.673.398,00			
17.1.1.16	Bala Led de 18W	und	55,00	$ 38.884	$ 2.138.620,00	$ 63,00	$ 2.449.692,00			
17.1.1.17	Toma corriente	und	18,00	$ 25.651	$ 461.718,00	$ 18,00	$ 461.718,00			
17.1.1.18	toma corriente gfci	und	5,00	$ 97.946	$ 489.730,00	$ 5,00	$ 489.730,00			
17.1.1.19	Tablero de breakers Bifásico de 18 ctos	und	1,00	$ 943.667	$ 943.666,88	$ 1,00	$ 943.666,88			
17.1.1.20	Breakers 2x80 (P. Principal)	und	1,00	$ 377.952	$ 377.951,53	$ 1,00	$ 377.951,53			
17.1.1.21	Caja 20x20 para p. principal	und	1,00	$ 287.651	$ 287.651,00	$ 1,00	$ 287.651,00			
17.1.1.22	Breakers 2x20	und	6,00	$ 87.650	$ 525.901,52	$ 6,00	$ 525.901,52			
17.1.1.23	Breakers 2x50	und	1,00	$ 102.575	$ 102.575,10	$ 1,00	$ 102.575,10			
17.1.1.24	Breaker 1x20	und	4,00	$ 68.032	$ 272.128,00	$ 4,00	$ 272.128,00			
17.1.1.25	Tablero de breakers Bifásico de 6 ctos	und	1,00	$ 223.651	$ 223.651,00	$ 1,00	$ 223.651,00			
17.2	**Sistema De Puesta A Tierra**									
17.2.1	Medida de resistividad del terreno con telurómetro	und	1,00	$ 3.500.000	$ 3.500.000,00	$ 1,00	$ 3.500.000,00			
17.2.2	Elaboración de zanjas de 0,6x0,3x30 mts	ml	30,00	$ 35.251	$ 1.057.530,00	$ 30,00	$ 1.057.530,00			
17.2.3	cable desnudo 2/0 AWG	ml	36,00	$ 83.249	$ 2.996.969,32	$ 36,00	$ 2.996.969,32			
17.2.4	Soldadura Exotérmica x 115 grs	und	9,00	$ 189.300	$ 1.703.698,85	$ 9,00	$ 1.703.698,85			
17.2.5	Varilla de Cu-Cu 3/8" x 2,4 mts	und	4,00	$ 330.671	$ 1.322.682,46	$ 4,00	$ 1.322.682,46			
SUBTOTAL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN DE LA CANCHA					**$ 144.723.097,87**					
18	**Impermeabilización del suelo de soporte de la estructura.**									
18.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	m^2	2795,00	$ 18.517	$ 51.755.015,00	$ 2.602,512	$ 48.190.714,70	954,76	$ 17.679.328	36,69%
18.2	Geomembrana impermeabilizante	m^2	2795,00	$ 18.373	$ 51.352.535,00	$ 2.602,51	$ 47.815.952,98	-192,49	-$ 3.536.582,02	-7,40%
SUBTOTAL IMPERMEABILIZACIÓN DEL SUELO DE SOPORTE DE LA ESTRUCTURA					**$ 103.107.550,00**					

19	**Grama sintética sobre la superficie del terreno y las franjas de demarcación.**									
19.1	Grama sintética en fibra artificial de polietileno fibrilado, de tercera generación, incluye un riego con arena de sílice y grano de caucho.	m²	2795,00	$ 364.751	$ 1.019.479.045,00	$ 2.602,51	$ 949.268.854,51	997,01	$ 363.661.124	38,31%
19.2	Demarcación del campo de juego de mediante franjas de grama sintética color blanco de 5 cm de ancho.	m	428,20	$ 16.671	$ 7.138.522,20	$ 424,16	$ 7.071.171,36	424,16	$ 7.071.171	100,00%
SUBTOTAL Grama sintética sobre la superficie del terreno y las franjas de demarcación.					**$ 1.026.617.567,20**					
20	**Mampostería**									
20.1	Muro bloque estructural cerámico 12 x 19 x 39. incluye: anclaje + refuerzo + escalerilla + grouting	m²	280,00	$ 166.338	$ 46.574.307,32	$ 367,73	$ 61.167.472,74		$ -	
SUBTOTAL MAMPOSTERIA					**$ 46.574.307,32**					
21	**Revestimientos, cielo falso, pisos y enchapes**									
21.1	Suministro e instalación de cielo falso en lamina de panel yeso	m²	183,91	$ 183.461	$ 33.741.046,00	$ -	$ -			
21.2	Repello muro impermeable 1:3. Incluye filos y carteras.	m²	560,00	$ 51.654	$ 28.926.056,00	$ 735,46	$ 37.989.480,26		$ -	
21.3	Pintura tipo koraza o similares para exterior	m2	280,00	$ 40.342	$ 11.295.679,00	$ 320,55	$ 12.931.628,10			
21.4	Pintura tipo vinitex o similares para interior	m2	197,38	$ 21.026	$ 4.150.070,00	$ 367,73	$ 7.731.890,98			
21.5	Alistado de piso (E=3cm)	m2	102,24	$ 34.920	$ 3.570.175,00	$ 218,88	$ 7.643.191,10			
21.6	Enchape cerámico Blanco 1a Calidad paredes de baños.	m2	82,62	$ 89.381	$ 7.384.645,00	$ 87,36	$ 7.808.310,10	8,00	$ 715.047	9,16%
21.7	Cerámica 30.01-32.50x30.01-32.50 traf.4	m2	102,24	$ 95.975	$ 9.812.484,00	$ 218,88	$ 21.007.008,00			
21.8	Anden en concreto 10 cm 3000 psi	m2	220,32	$ 114.630	$ 25.255.260,00	$ 271,34	$ 31.103.677,07		$ -	
SUBTOTAL REVESTIMIENTOS, PISOS Y ENCHAPES					**$ 124.135.415,00**					
22	**Cerramiento cancha**									

22.1	Construcción de muro en ladrillo limpio	m^2	161	$ 133.380	$ 21.474.258,95	$ 161,00	$ 21.474.258,95		$ -	
22.2	Suministro e instalación de malla eslabonada	m^2	966	$ 182.722	$ 176.509.452,00	$ 322,00	$ 58.836.484,00		$ -	
	SUBTOTAL CERRAMIENTO CANCHA				**$ 197.983.710,95**					
23	**Obras complementarias**									
23.1	Construcción de cisterna en concreto impermeabilizado para evitar alguna filtración por presencia de agua de marea en la zona	m3		2.661.147,10		$ 12,18	$ 32.399.465,94		-	
23.2	Construcción de banco de ductos 1 tubo de 4"	ML		68.673,50		$ 178,00	$ 12.223.883,00		-	
23.4	Suministro e instalación de cable #6 para conexión de transformado hasta punto de conexión cuarto técnico eléctrico	ML		56.373,00		$ 160,65	$ 9.056.322,45		-	
23.5	Construcción de zapatas de 80 x 80 cm para cimentación de cerramiento perimetral	UND		310.984,00		$ 54,00	$ 16.793.136,00		-	
23.6	Construcción de viga de 25 x 70 cm para cimentación de cerramiento perimetral	ML		182.184,00		$ 163,00	$ 29.695.992,00		-	
23.7	Construcción de pedestales 20 x 25 cm x 1,0 mts para confinamiento de muro	UND		181.979,00		$ 54,00	$ 9.826.866,00		-	
23.8	Construcción de alfajía en concreto de 25 cm de ancho	UND		95.529,00		$ 163,00	$ 15.571.227,00		-	
23.9	Acero de refuerzo para zapatas, vigas, pedestales y alfajía de cerramiento perimetral	KLS		8.764,00		$ 2.502,91	$ 21.935.520,77		-	
23.10	Construcción de bordillo para confinamiento de relleno cancha	ML		125.674,00		$ 65,00	$ 8.168.810,00		-	
23,11	Suministro e instalación de malla tejida atrapa balón	M2		14.986,00		$ 870,00	$ 13.037.820,00	-	-	
23,12	suministro e instalación de tubería metálica para sujeción de malla tejida	UND		155.284,00		$ 11,00	$ 1.708.124,00		-	0,00%

23,13	Demolición de placa en concreto para conexión de tubería de drenaje a red de alcantarillado publico	M3		216.615,00		$ 2,25	$ 487.383,75		-	
23,14	Construcción de sumidero sencillo	UND		1.173.819,50		$ -	$ -			
23,15	Construcción de vigas aéreas en concreto	M3		$ 1.095.156,65		$ 15,46	$ 16.933.312,12		-	
24	**Obras complementarias**									
24.1	Suministro e instalación de puerta en aluminio normal para acceso segundo piso oficina, administración y zona de gimnasio. Y acceso a baños y cuarto técnicos primer piso	UND		$ 1.200.000,00		$ 11,00	$ 13.200.000,00		-	
24.2	Suministro e instalación de puerta en aluminio para duchas. Los marcos de las naves se elaborarán en tubos cuadrado de 14 y los tableros con enchape de aluminio (F06)	UND		$ 750.000,00		$ 5,00	$ 3.750.000,00		-	
24.3	Suministro e instalación de puerta en aluminio para sanitarios. Los marcos de las naves se elaborarán en tubos cuadrado de 14 y los tableros con enchape de aluminio (F06)	UND		$ 750.000,00		$ 6,00	$ 4.500.000,00		-	
24.4	Suministro e instalación de división en aluminio con marco en tubo T 14 y tableros en enchape (F06) con refuerzo en la parte trasera.	UND		$ 1.200.000,00		$ 14,00	$ 16.800.000,00		-	
24.5	Suministro e instalación para división de orinales en aluminio, su marco se elaborara en tubo de T11 y el tablero enchape aluminio	UND		$ 420.000,00		$ 3,00	$ 1.260.000,00		-	
24.6	Suministro e instalación de lucetas con persianas en aluminio con marco en canal 2x1 y contramarco en jambas de aluminio	M2		$ 360.000,00		$ 17,40	$ 6.264.000,00		-	
24.7	Suministro e instalación de cielo falso en lamina de pvc	M2		$ 85.403,00		$ 229,97	$ 19.639.957,10		-	
24.8	Suministro e instalación de portería en tubería galvanizada de 6 pulgadas	UND		$ 2.409.577,00		$ 2,00	$ 4.819.154,00	2,00	4.819.154,00	100,00%

24.9	Aplicación de estuco en paredes	M2		$ 45.000,00		$ 105,40	$ 4.743.000,00			
				Total costos directos	**$ 3.850.947.993,85**		**$ 3.850.946.623,10**		**$ 434.140.559,59**	
				Administración	**23,41%**	**$ 901.567.979,00**		**$ 901.567.658,09**		**$ 101.639.188,00**	
				Imprevistos	**2,00%**	**$ 77.018.960,00**		**$ 77.018.932,59**		
				Utilidad	**4,00%**	**$ 154.037.920,00**		**$ 154.037.865,00**		**$ 17.365.622,00**	
				TOTAL A.I.U.	**29,41%**	**$ 1.132.624.859,00**		**$ 1.132.624.455,67**		**$ 119.004.810,00**	
				COSTO TOTAL DE OBRA		**$ 4.983.572.852,00**		**$ 4.983.571.078,00**		**$ 553.145.369,00**	
				PMA		**$ 17.319.920,00**		**$ 17.319.920,00**		**$ 2.597.988,00**	
				CERTIFICACION RETIE Y RETILAP		**$ 21.598.500,00**		**$ 21.598.500,00**		**$ -**	
				COSTO TOTAL DE OBRA		**$ 5.022.491.272,00**		**$ 5.022.489.498,00**		**$ 555.743.357,00**	
		GRAN TOTAL				**$ 5.022.491.272,00**		**$ 5.022.489.498,00**		**$ 555.743.357,00**	**11,07%**
		HONORARIOS				**$ 22.800.000,00**				**$ 2.522.841**	**11,07%**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Contratista delegado: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
SEPTIEMBRE 2024	73597917	$325.000	$416.000	$181.000	$922.000
SEPTIEMBRE 2024	73597933	$1.721.400	$2.272.200	$958.500	$4.952.100
SEPTIEMBRE 2024	73597858	$1.129.000	$4.709.300	$1.880.900	$7.719.200

Contratista ejecutor: UNION TEMPORAL CANCHAS 2024 – RP LEGAL UNION TEMPORAL

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
SEPTIEMBRE 2024	73597758	$551.500	$2.351.100	$959.800	$3.862.400
SEPTIEMBRE 2024	73597752	$0	$0	$90.500	$90.500

HT CONSTRUCTORA SAS

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
SEPTIEMBRE 2024	4569215742	$52.000	$208.000	$90.500	$350.500
SEPTIEMBRE 2024	4569215742	$52.000	$208.000	$90.500	$350.500

Para el periodo reportado se anexan afiliaciones del personal administrativo y operativo.

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
30/10/2024	NO ESPECIFICA	WILLIAM HURTADO REP. LEGAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS
30/10/2024	NO ESPECIFICA	ANDRES FELIPE HURTADO UNION TEMPORAL CANCHAS DEPORTIVAS 2024

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por AMOCCIDENTE. (Cuando aplique), esto en cuanto a:

- Evaluación al contratista, se debe incluir la calificación según manual de procesos y procedimientos que incluya los criterios de calificación, el total de esta y las observaciones a que haya lugar.

ÍTEM	VALOR
Conducta del personal	5
Cumplimiento cronograma de ejecución	5
Cumplimiento sistema de calidad	4
Cumplimiento normatividad	4
Calidad material y suministros	5
Cumplimiento pago salarios	4
Oportunidad entrega de información	5

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto

CODIGO BPIN	CDP	CRP
BPIN 2023761090335	00026 DE 26/12/2023 2923 DE 2023 26/12/2023	00035 DE 10/01/2024 224 DE 10/01/2024

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales cuando aplique. NA

- Relación de los pagos realizados:

Recursos por honorarios:

No. Factura	Fecha de Contabilización	Fecha Aprobación	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
FE26	13/04/2024	19/04/2024	$1.022.875	$21.777.125	4.49%
FE27	08/05/2024	08/05/2024	$3.179.684	$18.597.441	18.43%
FE31	19/06/2024	24/05/2024	$3.176.019	$15.421.422	32.36%
FE32	06/08/2024	06/08/2024	$3.561.042	$11.860.380	47.98%
FE38	02/09/2024	03/09/2024	$5.021.554	$6.838.826	70.01%

FE42	21/10/2024	21/10/2024	$2.036.690	$4.802.136	78.94%
FE45	18/11/2024	18/11/2024	$2.522.841	$2.279.295	90.00%

Recursos por administración:

No. Factura	Fecha de Contabilización	Fecha Aprobación	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
FE26	13/04/2024	19/04/2024	$225.323.726	$ 4.797.167.546	4.49%
FE27	08/05/2024	08/05/2024	$700.435.737	$4.096.731.808	18.43%
FE31	19/06/2024	24/06/2024	$699.628.465	$3.397.103.343	32.36%
FE32	06/08/2024	06/08/2024	$784.443.081	$2.612.660.263	47.98%
FE37	02/09/2024	03/09/2024	$1.106.171.604	$1.506.488.659	70.01%
FE41	21/10/2024	21/10/2024	$448.651.560	$1.057.837.099	78.94%
FE44	18/11/2024	18/11/2024	$555.743.357	$502.093.742	90%

- Resumen de la ejecución de los recursos:
-

Valor del Contrato	$5.045.291.272
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	$5.045.291.272
Pagos Realizados (Acumulado)	5
Pago autorizado período del 01 de octubre de 2024 al 30 de octubre de 2024 entregados en administración	$555.743.357
Pago autorizado período por recursos entregados en honorarios período del 01 de octubre de 2024 al 30 de octubre	$2.522.841
Porcentaje de ejecución financiera	90%

Si el contrato cuenta con anticipos:

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos)	NA
Porcentaje de la amortización realizada en el periodo	NA

- Relación de los informes de ejecución de recursos: No Aplica

- Relación de los informes de reintegros financieros

Valor recursos reintegrados en el periodo	N/A

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables:

Valor inicial de los recursos entregados en administración	$5.045.291.272
Valor inicial Honorarios	$22.800.000
Adiciones	0
Valor inicial más Adiciones Recursos a administrar Honorarios	$5.022.491.272 $5.022.491.272 $22.800.000
Pagos realizados por recursos entregados en administración	$4.520.397.530
Pagos realizados por honorarios	$20.520.705
Pago autorizado del período del 01 de octubre de 2024 al 30 de octubre de 2024 por recursos entregados en administración	$555.743.357
Pago autorizado del período del 01 de octubre de 2024 al 30 de octubre de 2024 por honorarios	$2.522.841
Porcentaje de ejecución financiera	90%

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: No Aplica
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes: No Aplica
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones CONTRATO DELEGADO:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS PREVISORA	3002362 ANEXO: 0	CUMPLIMIENTO	10/01/2024	10/01/2025	07/02/2024	$2.280.000
		CALIDAD DEL SERVICIO	10/012024	10/09/2024	07/02/2024	$3.420.000
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	10/01/2024	10/09/2027	07/02/2024	$2.280.000

		LEGALES E INDEMNIZACIONES				
AMPLIACIONES Y/O MODIFICACIONES						
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
SEGUROS PREVISORA	3002362 ANEXO: 1	CUMPLIMIENTO	11/03/2024	10/03/2025	01/04/2024	$2.280.000
		CALIDAD DEL SERVICIO	11/03/2024	10/11/2024	01/04/2024	$3.420.000
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	11/03/2024	10/11/2027	01/04/2024	$2.280.000

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones CONTRATO DERIVADO:

Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
SEGUROS PREVISORA	3002361 MODIFICACION: 1	CUMPLIMIENTO	11/03/2024	10/03/2025		$1.004.498.254
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	11/03/2024	10/11/2027		$502.249.127
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	29/09/2024	10/11/2026		$1.004.498.254
SEGUROS PREVISORA	1007703 ANEXO:0	RESPONSABILIDAD CIVIL	29/01/2024	29/09/2024		$260.000.000
AMPLIACIONES Y/O MODIFICACIONES						
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
SEGUROS PREVISORA	1007703 ANEXO:1	RESPONSABILIDAD CIVIL	29/09/2024	10/11/2024		$260.000.000

- (otros aspectos relevantes)

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial, por valor de $558.266.198 del periodo reportado del 01 de octubre de 2024 al 30 de octubre de 2024.

Atentamente,

LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO
Supervisora de la entidad

ALEJANDRA MARIA SILVA PORRAS.
Supervisora