CONTRATO Y/O COMUNICADO DE ACEPTACION No. 091 DE 2024

En mi calidad de Supervisor del contrato y/o comunicado de aceptación No. 091 de 2024, y de conformidad con la normatividad vigente, me permito presentar el siguiente informe de supervisión; que trata sobre la vigilancia, control, supervisión de la orden de compra para lo cual se verificaron las especificaciones de los bienes o servicios en consideración a los siguientes puntos de acuerdo con las obligaciones descritas en el contrato:

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA		
CONTRATO No.	091 DE 2024		
NOMBRE DEL CONTRATANTE	**DEFENSA CIVIL COLOMBIANA**		
NIT	**899.999.717-1**		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ESTRUCTURAS ELECTROMETALICAS CASTRO		
IDENTIFICACION (NIT o CÉDULA)	19.224.902-1		
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	LINO CASTRO ALBORNOZ		
IDENTIFICACION	19.224.902		
FECHA PERFECIONAMIENTO CONTRATO (CUANDO LO FIRMAN)	11/12/2024		
VALOR DE CONTRATO	$6.677.480		
OBJETO:	REALIZAR DESMONTE DE TORRE DE COMUNICACIONES SECCIONAL CALDAS DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA		
LUGAR DE EJECUCIÓN O ENTREGA(Como aparece en el contrato	Será en las instalaciones de la Defensa Civil Colombiana Seccional Caldas, Calle 12 No. 14-63 Barrio Chipre, Manizales, Caldas.		
PLAZO INICIAL DE EJECUCCION (fecha acta de inicio)	11/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION (Fecha cuando inicia y cuando termina)	11/12/2024 AL 22/12/2024		
GARANTIAS:	CUMPLIMIENTO / CALIDAD DEL SERVICIO / PRESTACIONES SOCIALES / RESPONSABILIDAD CIVIL		
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
PRORROGA (Escriba el nuevo plazo de ejecución)	DD	MM	AAAA
ADICION (Escriba la fecha que se hizo la adición)	DD	MM	AAAA
VALOR DE LA ADICION	$0		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 6.677.480		
SUSPENSIÓN (SI HUBO SI NO COLOCAR N/A)	DD	MM	AAAA
REANUDACIÓN (SI HUBO SI NO COLOCAR N/A)	DD	MM	AAAA

CESIÓN (Nombre del contratista y fecha de firma de la Cesión)	Nombre del contratista		
	DD	MM	AAAA
TERMINACIÓN ANTICIPADA (Escriba fecha de terminación)	DD	MM	AAAA
OTRO(A)	N/A	N/A	N/A

2. BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$6.677.480
VALOR TOTAL EJECUTADO	$6.677.480
ADICION	$0
REDUCCION	$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0
SALDO A LIBERAR	$0

CONTROL FACTURAS/ CUENTA DE COBRO	
NUMERO FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURAS
FE 113	$ 6.677.480
TOTAL EJECUTADO O PAGADO	**$** 6.677.480

3. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

En mi calidad de supervisor dejo constancia que el contratista dio cumplimiento al objeto contractual.

De conformidad con la ley 80 de 1993, articulo 41, modificado por la ley 1150 de 2007, articulo 23 y el decreto 019 de 2012, articulo 217, el contratista acreditó que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familia.

Por lo tanto, como supervisor del contrato calificó la ejecución del mismo como:

EVALUACION DEL CONTRATISTA	
INDICADORES	**MARCA X**
Excelente: El contratista cumplió con el objeto del contrato dentro del término inicialmente establecido; los bienes, servicios u obras son de excelente calidad; el contratista informo al supervisor del contrato sobre el desarrollo de la ejecución del mismo; de igual manera atendió oportunamente los requerimientos efectuados por la entidad en forma debida y justificada y allego la documentación completa y al día de los documentos requeridos para el trámite de pago del contrato.	
BUENO : El contratista cumplió con el objeto del contrato, solicito prórroga justificada para el cumplimiento del objeto contractual; los bienes, servicios u obras son de excelente calidad; el contratista informo al supervisor del contrato sobre el desarrollo de la ejecución del mismo, de igual manera atendió oportunamente los requerimientos efectuados por la entidad en forma debida y justificada y allego la documentación completa y al día de los documentos requeridos para el trámite de pago del contrato.	X
REGULAR: El contratista cumplió con el objeto del contrato después de haber solicitado prorroga, mostro desinterés en los requerimientos formulados por la entidad en la ejecución del mismo, la justificación de la prorroga fue muy superficial, tuvo audiencia del debido proceso por posible incumplimiento.	
DEFICIENTE: El contratista tuvo audiencia de debido proceso, debió resarcir a la entidad por los incumplimientos presentados, fue multado, la calidad de los bienes, servicios u obras fue de mala calidad, la Entidad tuvo que hacer efectiva las pólizas de garantías constituidas, no atendió a los requerimientos formulados por la Entidad y mostro desinterés en el desarrollo de la ejecución del contrato.	

En constancia se firma el presente documento a los, 27 de diciembre de 2024



Jaime Andrés Gallego Gil
No. Cedula deCiudadanía75079836
SUPERVISOR Contrato No 091 de 2024