	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	7
		Vigencia	12/12/2024

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	8/1/2025	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/12/2024	**AL:**	31/12/2024
CONTRATO Nº	036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024	**CONTRATISTA**	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA		
OBJETO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 6.				
FECHA DE INICIO	12/8/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**	15/11/2024		
VALOR INICIAL	$ 417,332,074.33	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0.00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 417,332,074.33				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMO EL DÍA 27 DE JULIO DE 2024, SE FIRMA EL ACTA DE INICIO EL 12 DE AGOSTO DEL 2024. EL NUMERO DE PÓLIZA POR CUMPLIMIENTO ES EL No: BCH-100036442.. EXPEDIDA EL 29-07-2024 POR SEGUROS MUNDIAL S.A Y POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No: BCH-100036442. EXPEDIDA EL 29-07-2024 POR SEGUROS MUNDIAL S.A.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
						RESIDENTE DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
						PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y/O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	**100**	**100**	SI	
						INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL - ASESOR ESTRUCTURAL	1	**30**	**30**	SI	

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN









PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	100.00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 10	9.00%	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**
Semana 11	9.00%			
Semana 12	1.00%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**100.00%**
EJECUTADO		**100.00%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
HORNO INCINERADOR TERCERA FASE			PROGRAMADO **100.00%** / EJECUTADO **100.00%**
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
4. ESTRUCTURA EN CONCRETO	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
5. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
6. REDES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
7. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
8. PAÑETES FILOS Y DILATACIONES	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	7
		Vigencia	12/12/2024

9. ACABADOS MUROS PINTURAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 90% 95% 100%	100.00%
	EJECUTADO		100.00%
10. CARPINTERIA ALUMINIO	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 90% 95% 100%	100.00%
	EJECUTADO		100.00%
11. CUBIERTA	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 90% 95% 100%	100.00%
	EJECUTADO		100.00%
12. CERRADURAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 90% 95% 100%	100.00%
	EJECUTADO		100.00%
13. ASEO GENERAL	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 90% 95% 100%	100.00%
	EJECUTADO		100.00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	96	142	-46
Proyección	96	142	-46

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
142	0	15/11/2024

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Replanteo
Instalacion de estructura metalica
Instalacion de cubierta
Instalacion de sistema septico integrado
Instalacion de carpinteria en aluminio
Instalacion de portones y chapas
Aseo final de obra

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	

OBSERVACIONES: EL CONTRATO FUE RECIBIDO A SATISFACCION EL DIA 16 DE NOVIEMBRE, Y PAGADO EL 10 DE DICIEMBRE YA SE TRAMITO EL ACTA DE LIQUIDACION Y ESTA EN TRAMITE

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 417,332,074.33	$ 417,332,074.33	$ 417,332,074.33	100.00%	$ 0.00	0%
Adiciones	N/A	$ 0.00				
Reducciones		$ 0.00				
TOTAL	$ 417,332,074.33	$ 417,332,074.33				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 417,332,074.33	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR TOTAL	$ 417,332,074.33	
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	$ 134,266,483.16	Mediante la factura FVEC 111 del 23 de octubre de 2024
SEGUNDO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	$ 283,065,591.17	Mediante la factura FVEC 115 del 27 de noviembre de 2024
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 417,332,074.33	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	SE ANEXA A SOPORTES DEL ACTA DE INICIO PUBLICADO EN EL SECOP II
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	SE ANEXA A SOPORTES DEL ACTA DE INICIO PUBLICADO EN EL SECOP II
PRESENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	SI	SI	SI	SE ANEXA A SOPORTES DEL ACTA DE INICIO PUBLICADO EN EL SECOP II
PRESENTACION ORGANIGRAMA	SI	SI	SI	SE ANEXA A SOPORTES DEL ACTA DE INICIO PUBLICADO EN EL SECOP II
PRESENTACION MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD	SI	SI	SI	SE ANEXA A SOPORTES DEL ACTA DE INICIO PUBLICADO EN EL SECOP II
PRESENTACION ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI	SI	SI	SE ANEXA A SOPORTES DEL ACTA DE INICIO PUBLICADO EN EL SECOP II

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REALIZA PRORROGA DEL CONTRATO TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DEL CLIMA, EL BAJO NIVEL DEL RIO.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Epoca de verano, bajo nivel del cause del rio

ELABORO:

ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma

REVISO:

ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Supervisor
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	7
		Vigencia	12/12/2024

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO











