CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
NIT: 900 641 347-5

Ubaté – Cundinamarca, 15 enero de 2025

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE UBATÉ
MUNICIPIO DE UBATÉ
Ing. Karla Rocío Pachón Cendales
Supervisora del Contrato
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

REFERENCIA: Solicitud de reinicio y prorroga en tiempo # 1 del Contrato de Obra SOP – 364 – 2024

Cordial saludo

Por medio de la presente me dirijo a usted con el propósito de solicitar el reinicio del contrato de la referencia y la prórroga en tiempo No. 1 del contrato de obra **SOP – 364 – 2024** que tiene como objeto "**CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA EN LA CALLE 15ª A ENTRE CARRERAS 4ª Y 4ª A DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE UBATÉ - CUNDINAMARCA**", teniendo en cuenta que hubo la necesidad de suspender la ejecución del contrato por motivo de la alta circulación de vehículos y personas sobre la vía a intervenir a fin de año, ya que es uno de los accesos a la plaza de mercado del municipio de Ubaté y toda su zona comercial aleñada a esta, además de las festividades de fin de año lo cual afecta la movilidad de los vehículos de carga pesada por las restricciones de movilidad impuestas por las autoridades de tránsito y transporte, además los sitios, fuentes de extracción y/o canteras de donde se suministra los material para la obra entraron en un periodo de vacaciones colectivas de fin de año lo cual dificulto la realización y ejecución durante este tiempo.

En efecto, se daría inicio al contrato el día de hoy quedando así solo cinco (5) días de ejecución del contrato donde no se puede llevar a cabo la totalidad de las actividades contempladas en el contrato por lo que es necesario solicitarles ampliar el plazo de ejecución del presente contrato a 45 días más.

Además de lo anteriormente expuesto, existen dos postes de servicios públicos en el lugar donde se ejecutará el proyecto de la vía lo cual se requiere del traslado por cuenta de las entidades encargadas.

CARRERA 53 No. 168ª – 18 Of 301 – TELEFONO: (1) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19

Por todo lo anteriormente expuesto es que hacemos la solicitud de prórroga de tiempo con el fin de darle feliz término al contrato.

Agradezco su atención prestada a la presente

Atentamente,

Camilo Landinez Sanchez

ING. SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. N° 1.016.010.926 DE BOGOTÁ D.C.
CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM