Gobernación de Sucre

Secretaría de Infraestructura

CONTRATO CM NO. MC-028-2024 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RAYITO DE LUZ EN EL MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

INFORME FINAL DE SUPERVISION

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE NOVIEMBRE Y EL 12 DE DICIEMBRE DE 2024

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION.

2. GENERALIDADES.

2.1. Datos generales del contrato de obra.

3. PÓLIZAS.

3.1. Póliza De Cumplimiento.
3.2. Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Cumplimiento.
3.3. Cancelación De La Póliza De Seguros De Cumplimiento.
3.4. Modificación De Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual
3.5. Traslado De Vigencia De Póliza De Seguros De Cumplimiento.
3.6. Modificación De Póliza De Seguro De Responsabilidad Civil Extracontractual

4. LOCALIZACIÓN.

5. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE.

6. ETAPA DE OBRA.

7. MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA.

8. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SG-SST.

9. CONCLUSION.

10. ANEXOS.

10.1. Copia De Bitácora.

1. INTRODUCCION:

La gobernación de sucre, en sus servicios se encuentra la recreación, la integración de las familias en los diferentes ambientes de la comunidad en general y de prestar servicios institucionales en pro de generar desarrollo y bienestar. La Gobernación de Sucre con sus sedes busca promover la unión de las comunidades en instalaciones que cuenten con sano esparcimiento, confort, descanso y relajación. Por lo anterior, en una de sus sedes, CDI RAYITO DE LUZ, contrato el **MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RAYITO DE LUZ EN EL MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE**, buscando así ofrecerle a la comunidad en general una instalación más atractiva, innovadora y amigable con el medio ambiente.

A través de la celebración del contrato de obra N°. **MC – 028 - 2024** entre LA gobernación de sucre, y la empresa **UCROS & UCROS CONSTRUCTORES SAS,** se llevará a cabo el **MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RAYITO DE LUZ EN EL MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE**, por lo cual se hace necesario celebrar el contrato de obra n°. **MC – 028 - 2024** para brindar un seguimiento, acompañamiento y apoyo técnico en la ejecución del contrato de obra.

En la presente supervisión de obra, se controla y verifica que la obra en ejecución se lleve a cabo de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normativas aplicables, promoviendo la calidad, seguridad y cumplimiento de los plazos establecidos.

Este informe final de supervisión tiene como objetivo proporcionar una visión integral de la ejecución de la obra, iniciando a partir del 12 de noviembre del 2024 hasta el 12 de diciembre del mismo año, de los avances del **MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RAYITO DE LUZ EN EL MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE**.

2. GENERALIDADES:

2.1. Datos generales del contrato de obra

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA	UCROS & UCROS CONSTRUCTORES SAS. – NIT 900559761-1
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO UCROS SIERRA – C.C. 92032822
CONTRATO DE OBRA:	MC – 028-2024
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RAYITO DE LUZ EN EL MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE
SUPERVISION:	SECREATARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA:	OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS ($81.800.414,00)
VALOR EJECUTADO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA:	OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS ($81.800.414,00)
PLAZO DE EJECUCION	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	12 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA:	OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS ($81.800.414,00)

3. PÓLIZAS:

3.1. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO. ANEXO 0
N° CG- 1058912

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
cumplimiento	00:00 horas del 17-10.2024	24 horas del 03-06-2025	8.180.041,40	20.529,00
Prestaciones sociales	00:00 horas del 17-10-2024	24 horas del 03-12-2027	4.090.020,70	38,390,00
Estabilidad de la obra	00:00 horas del 03-12-2024	24 horas del 03-12-2029	8.180.041,40	163.690,00

3.2. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ESTRACONTRACTUAL. ANEXO 0
N° CG-1013879

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTOS	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
Amparo básico predios, labores y operaciones	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	66.959,00
Patronal	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
Contratista y subcontratistas	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
Vehículos propios y no propios	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00

3.3. CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO. ANEXO N°1
N° CG- 1058912

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
cumplimiento	00:00 horas del 17-10.2024	24 horas del 03-06-2025	-8.180.041,40	-20.529,00
Prestaciones sociales	00:00 horas del 17-10-2024	24 horas del 03-12-2027	-4.090.020,70	-38,390,00
Estabilidad de la obra	00:00 horas del 03-12-2024	24 horas del 03-12-2029	-8.180.041,40	-163.690,00

3.4. MODIFICACION DE PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 1
N° CG-1013879

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTOS	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
Amparo básico predios, labores y operaciones	-260.000.000,00	-260.000.000,00	-260.000.000,00	-66.959,00
Patronal	-260.000.000,00	-260.000.000,00	-260.000.000,00	0,00
Contratista y subcontratistas	-260.000.000,00	-260.000.000,00	-260.000.000,00	0,00
Vehículos propios y no propios	-260.000.000,00	-260.000.000,00	-260.000.000,00	0,00

3.5. TRASLADO DE VIGENCIA DE PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO. ANEXO 2
N° CG- 1058912


NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
cumplimiento	00:00 horas del 12-11.2024	24 horas del 29-06-2025	8.180.041,40	20.529,00
Prestaciones sociales	00:00 horas del 12-11.2024	24 horas del 29-12-2027	4.090.020,70	38,390,00
Estabilidad de la obra	00:00 horas del 29-12.2024	24 horas del 29-12-2029	8.180.041,40	163.690,00

3.6. MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. ANEXO 2
N° POLIZA CG-1013879

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTOS	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
Amparo básico predios, labores y operaciones	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	66.959,00
Patronal	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
Contratista y subcontratistas	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
Vehículos propios y no propios	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00

4. LOCALIZACIÓN:

Para contextualizar de una mejor manera la ubicación del proyecto a desarrollar MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RAYITO DE LUZ EN EL MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE, se realizará una descripción de la ubicación desde lo macro a lo micro.





SITIO ESCOGIDO PARA LA INTERVENCIÓN

5. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

El alcance del proyecto se encuentra definido por las condiciones establecidas en el contrato, el cual contempla la ejecución de las siguientes actividades:

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RAYITO DE LUZ EN EL MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATISTA: UCROS & UCROS CONSTRUCTORES S.A.S NIT: 900559761-1	CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE
OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RAYITO DE LUZ EN EL MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE"	VR CONTRATO:	$ 81.800.414,00

EN SINCÉ - SUCRE, A LOS VEINTE SIETE (27) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SE REUNIERON LUIS EDUARDO UCROS SIERRA - REPRESENTANTE LEGAL DE UCROS &UCROS CONSTRUCTORES S.A.S. CON NIT: 900559761-1 Y JORE ALBERTO ROMERO ROMERO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA POR PARTE DE LA GOBERNACION DE SUCRE, PARA DEJAR CONSTANCIA POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA DEL RECIBO FINAL DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SEGÚN LAS CONDICIONES QUE SE DETALLAN A

PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RAYITO DE LUZ EN EL MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

PROPUESTA ECONOMICA

ITEM			ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1			CUBIERTA				
1,1			IMPERMEABILIZACION COVERFIL CUBIERTA Y VIGA CANAL	M2	375,28	$ 43.375,00	$ 16.277.770,00
						SUBTOTAL	$ 16.277.770,00
2			CARPINTERÍA				
2,1			PROTECTOR PUERTAS Y VENTANAS EN VARILLA m2 CUADRADA 12.7 MM	M2	87,46	$ 229.341,00	$ 20.058.164,00
2,2			ESMALTE PROTECTOTES Metálicos	M2	158,86	$ 35.244,00	$ 5.598.862,00
						SUBTOTAL	$ 25.657.026,00
3			ACABADOS				
3,1			PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS)	M2	291,99	$ 19.159,00	$ 5.594.260,00
3,2			PINTURA LINEAL VINILO MUROS (3 MANOS)	ML	444,05	$ 12.823,00	$ 5.694.053,00
3,3			RESANE DE GRIETAS MUROS Y VIGA CANAL	ML	4,20	$ 19.668,00	$ 82.606,00
3,4			ESTUCO BAJO PLACA	M2	162,69	$ 19.078,00	$ 3.103.800,00
						SUBTOTAL	$ 14.474.719,00
4			INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
4,1			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VENTILADOR KDK	UND	9,00	$ 623.723,00	$ 5.613.507,00
						SUBTOTAL	$ 5.613.507,00
5			INSTALACIÓN SANITARIA				
5,1			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAMANOS	UND	11,00	$ 46.503,00	$ 511.533,00
5,2			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA INODOROS	UND	8,00	$ 48.605,00	$ 388.840,00
						SUBTOTAL	$ 900.373,00
						SUBTOTAL COSTO DIRECTOS:	$ 62.923.395,00
						ADMINISTRACIÓN: 24,0%	$ 15.101.615,00
						IMPREVISTOS: 1,0%	$ 629.234,00
						UTILIDAD: 5,0%	$ 3.146.170,00
						TOTAL A.I.U 30,0%	$ 18.877.019,00
						TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.I.U	$ 81.800.414,00
			TOTAL COSTO OBRA CIVIL.				$ 81.800.414,00

Firma

Nombre del proponente: UCROS & UCROS CONSTRUCTORES S.A.S

Nombre del representante legal: LUIS EDUARDO UCROS SIERRA

6. ETAPA DE OBRA

A continuación, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas en la ejecución del proyecto, **MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RAYITO DE LUZ EN EL MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE**:

1.CUBIERTA.

1.1. Impermeabilización coverfil cubierta y viga canal:







En este ítem se realiza con la impermeabilización con coverfil cubierta y viga canal se realizará de acuerdo con las especificaciones de los planos estructurales




2. CARPINTERÍA.

2.1. Protector puertas y ventanas en varilla m2:





Este ítem se refiere a los protectores puertas y ventanas en varilla, se tomaron las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedadesvecinas.



2.2. Esmaltes protectores metálicos:



Este ítem se refiere a la aplicación de Esmalte para protectores, para la ejecución de esta actividad se tomaron las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedadesvecinas.






3. ACABADOS.

3.1. Pintura vinilo muros (3 manos):





Ejecución de pintura exterior en la fachada y cultas y pinturapara interiores tipo1 definiendo las superficies de los mismos, a ser acabadosde acuerdo con lo señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros deAcabados.



3.2. Pintura lineal vinilo muros (3 manos):





Ejecución de pintura exterior en la fachada y cultas y pinturapara interiores tipo1 definiendo las superficies de los mismos, a ser acabadosde acuerdo con lo señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros deAcabados.



3.3. Resane de grietas muros y viga canal:





Este ítem se refiere a la realización de resane de grietas que estaban afectando el revoque de la mampostería y su estructura, que se requieren para la ejecución de la obra de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

3.4. Estuco bajo placa:



Estos ítems corresponden al acabado de las superficies de placas, mediante la aplicación de estuco y pintura acrílica tipo vinilo de alto contenido de pigmentos y ligantes (1 y 1.5 k/gl respectivamente). La aplicación de estuco se realizarse por medios manuales, a criterio del contratista.





4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

4.1. Suministro, transporte e instalación de ventilador kdk:



Se refiere al Suministro, transporte e instalación de Ventilador KDK según diseño



5. INSTALACIÓN SANITARIA.

5.1. Suministro, transporte e instalación de grifería lavamanos:

Este ítem se refiere al ajuste, sujeción, fijación, accesorios y mantenimiento general de Grifería de Aparatos sanitario. Esta instalación se hizo deacuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos.








5.2. Suministro, transporte e instalación de grifería inodoros:

Este ítem se refiere al ajuste, sujeción, fijación, accesorios y mantenimiento general de Grifería de Aparatos sanitario. Esta instalación se realizó deacuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos.







7. MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA:

Gobernación de Sucre


Sucre Diferente

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

UCROS & UCROS

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RAYITO DE LUZ EN EL MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CAPITULO		SUB-CAPITULO			
1,00	CUBIERTA	DESCRIPCION	IMPERMEABILIZACION COVERFIL CUBIERTA Y VIGA CANAL	ITEM:	1,1



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				UN.	M2
	Longitud	ANCHO	AREA	KILOS	Nºde Elementos	Medida Total
ADMINISTRACION						
	10,94	1,39	15,2066		1,00	15,21
	10,94	1,39	15,2066		1,00	15,21
	8,15	1,9	15,485		1,00	15,49
	8,09	0,7	5,663		1,00	5,66
SALONES LADO IZQUIERDO						
	14,7	1,39	20,433		1,00	20,43
	14,7	1,6	23,52		1,00	23,52
	6,44	1	6,44		1,00	6,44
	6,44	1	6,44		1,00	6,44
					1,00	0,00
	15,85	1,39	22,0315		1,00	22,03
	15,85	1,6	25,36		1,00	25,36
	3,45	1	3,45		1,00	3,45
	3,45	1	3,45		1,00	3,45
LUDOTECA						
	5,41	0,7	3,787		1,00	3,79
	5,41	0,7	3,787		1,00	3,79
	8,77	1	8,77		1,00	8,77
PORTERIA						
	3,18	1,11	3,5298		1,00	3,53
	4,34	1,11	4,8174		1,00	4,82
	3,54	1,11	3,9294		1,00	3,93
	3,2	1,11	3,552		1,00	3,55
	2,25	2,28	5,13		1,00	5,13
COCINA Y COMEDOR						
	21,35	1,58	33,733		1,00	33,73
	21,35	1,58	33,733		1,00	33,73
	7,57	1	7,57		1,00	7,57
	7,57	1	7,57		1,00	7,57
SALONES LADO DERECHO						
	24,54	1,58	38,7732		1,00	38,77
	24,54	1,58	38,7732		1,00	38,77
	7,57	1	7,57		1,00	7,57
	7,57	1	7,57		1,00	7,57
			Subtotal			375,28
			TOTAL			375,28

IN. LUIS EDUARDO UCROS SIERRA
TP. A 6162015 - 1.102.807.799
CC: 1.102.807.799


OBSERVACIONES:

Profesional:
Mat. Profesional

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RAYITO DE LUZ EN EL MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CAPITULO		SUB-CAPITULO			
2,00	CARPINTERÍA	DESCRIPCION	PROTECTOR PUERTAS Y VENTANAS EN VARILLA m2 CUADRADA 12.7 MM	ITEM:	2,1



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				UN.	M2
	Longitud	ANCHO	AREA	KILOS	N°de Elementos	Medida Total
PORTERIA						
	1,66	1	1,66		1	1,66
	1,66	1	1,66		1	1,66
	2,93	1	2,93		1	2,93
LUDOTECA						
	3,01	1,12	3,3712		1	3,37
	0,9	1,1	0,99		1	0,99
						0,00
ADMINISTRACION						0,00
	1,42	1,12	1,5904		6	9,54
	1,2	1,12	1,344		1	1,34
SALONES LADO IZQUIERDO						
	3	1,1	3,3		6	19,80
	0,92	1,1	1,012		6	6,07
						0,00
COCINA						0,00
	2,43	1,18	2,8674		2	5,73
	1,57	1,18	1,8526		1	1,85
	1,19	0,75	0,8925		1	0,89
	2,15	1,16	2,494		1	2,49
COMEDOR						
	2,24	1,17	2,6208		4	10,48
	1,99	1,17	2,3283		1	2,33
SALONES LADO DERECHO						
	3	1,18	3,54		3	10,62
	0,92	1,1	1,012		3	3,04
	5,1	0,52	2,652		1	2,65
					Subtotal	87,46
					TOTAL	87,46

IN. LUIS EDUARDO UCROS SIERRA
TP. A 6162015 - 1.102.807.799
CC: 1.102.807.799

OBSERVACIONES:

Profesional:
Mat. Profesional

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Gobernación de Sucre

Sucre Diferente

ucros & ucros

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RAYITO DE LUZ EN EL MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CAPITULO		SUB-CAPITULO			
2,00	CARPINTERÍA	DESCRIPCION	ESMALTE PROTECTOTES Metálicos	ITEM:	2,2



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				UN.	M2
	Longitud	ANCHO	AREA	KILOS	N°de Elementos	Medida Total
FACHADA PRINCIPAL						
	3,82	1	3,82		1	3,82
	3,84	1	3,84		5	19,20
	2,12	1	2,12		1	2,12
	3,13	1	3,13		2	6,26
	1,07	1	1,07		1	1,07
	1,06	1	1,06		1	1,06
	2,52	1	2,52		1	2,52
	3,85	1	3,85		1	3,85
FACHADA PORTERIOR						
	3,84	1	3,84		2	7,68
	3,85	1	3,85		2	7,70
	3,83	1	3,83		1	3,83
	3,88	1	3,88		1	3,88
	3,8	1	3,8		2	7,60
	3,81	1	3,81		1	3,81
	3,82	1	3,82		1	3,82
FACHADA LATERAL IZQUIERDO						
	1,89	1	1,89		1	1,89
	3,83	1	3,83		1	3,83
	3,85	1	3,85		5	19,25
	3,87	1	3,87		1	3,87
	3,84	1	3,84		2	7,68
	3,8	1	3,8		1	3,80
FACHADA LATERAL DERECHA						
	1,89	1	1,89		1	1,89
	3,83	1	3,83		1	3,83
	3,85	1	3,85		5	19,25
	3,87	1	3,87		1	3,87
	3,84	1	3,84		2	7,68
	3,8	1	3,8		1	3,80
			Subtotal			158,86
			TOTAL			158,86

IN. LUIS EDUARDO UCROS SIERRA
TP. A 6162015 - 1.102.807.799
CC: 1.102.807.799

OBSERVACIONES:

Profesional:
Mat. Profesional

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Gobernación de Sucre

Sucre Diferente

ucros & ucros

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RAYITO DE LUZ EN EL MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CAPITULO		SUB-CAPITULO			
3,00	ACABADOS	DESCRIPCION	PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS)	ITEM:	3,1



IN. LUIS EDUARDO UCROS SIERRA
TP. A 6162015 - 1.102.807.799
CC: 1.102.807.799

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				UN.	M2
	Longitud	ANCHO	AREA	KILOS	N°de Elementos	Medida Total
FACHADA PRINCIPAL						
	3,82	1,5	5,73		1	5,73
	3,84	1,5	5,76		5	28,80
	2,12	1,5	3,18		1	3,18
	3,13	1,5	4,695		2	9,39
	1,07	1,5	1,605		1	1,61
	1,06	1,5	1,59		1	1,59
	2,52	1,5	3,78		1	3,78
	3,85	1,5	5,775		1	5,78
FACHADA PORTERIOR						
	3,84	1,5	5,76		2	11,52
	3,85	1,5	5,775		2	11,55
	3,83	1,5	5,745		1	5,75
	3,88	1,5	5,82		1	5,82
	3,8	1,5	5,7		2	11,40
	3,81	1,5	5,715		1	5,72
	3,82	1,5	5,73		1	5,73
		1,5				
FACHADA LATERAL IZQUIERDO						
	1,89	1,5	2,835		1	2,84
	3,83	1,5	5,745		1	5,75
	3,85	1,5	5,775		5	28,88
	3,87	1,5	5,805		1	5,81
	3,84	1,5	5,76		2	11,52
	3,8	1,5	5,7		1	5,70
FACHADA LATERAL DERECHA						
	1,89	1,5	2,835		1	2,84
	3,83	1,5	5,745		1	5,75
	3,85	1,5	5,775		5	28,88
	3,87	1,5	5,805		1	5,81
	3,84	1,5	5,76		2	11,52
	3,8	1,5	5,7		1	5,70
	53,70123	1	53,70123		1	53,70
					Subtotal	291,99
					TOTAL	291,99


OBSERVACIONES:

Profesional:
Mat. Profesional

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RAYITO DE LUZ EN EL MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CAPITULO		SUB-CAPITULO			
3,00	ACABADOS	DESCRIPCION	PINTURA LINEAL VINILO MUROS (3 MANOS)	ITEM:	3,2



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				UN.	ML
	Longitud	ANCHO	AREA	KILOS	N°de Elementos	Medida Total
FACHADA PRINCIPAL						
	2,5				4	10,00
	2,5				4	10,00
	2,5				4	10,00
	2,5				4	10,00
	2,5				4	10,00
	2,5				4	10,00
	2,5				4	10,00
	2,5				4	10,00
	2,5				4	10,00
	2,5				4	10,00
	2,5				4	10,00
	2,5				4	10,00
	2,5				4	10,00
	2,5				4	10,00
	2,5				4	10,00
FACHADA PORTERIOR						
	2,5				3	7,50
	2,5				3	7,50
	2,5				3	7,50
	2,5				3	7,50
	2,5				3	7,50
	2,5				3	7,50
	2,5				3	7,50
	2,5				3	7,50
	2,5				3	7,50
	2,5				3	7,50
	2,5				3	7,50
FACHADA LATERAL DERECH						
	2,5				4	10,00
	2,5				4	10,00
	2,5				4	10,00
	2,5				4	10,00
	2,5				4	10,00
	2,5				4	10,00
	2,5				4	10,00
	2,5				4	10,00
	2,5				4	10,00
	2,5				4	10,00
	2,5				4	10,00
						11,55
FACHADA LATERAL IZQUIERDO						
	2,5				3	7,50
	2,5				3	7,50
	2,5				3	7,50
	2,5				3	7,50
	2,5				3	7,50
	2,5				3	7,50
	2,5				3	7,50
	2,5				3	7,50
	2,5				3	7,50
	2,5				3	7,50
	2,5				3	7,50
	2,5				3	7,50
Subtotal						444,05
TOTAL						444,05

IN. LUIS EDUARDO UCROS SIERRA
TP. A 6162015 - 1.102.807.799
CC: 1.102.807.799

OBSERVACIONES:

Profesional:
Mat. Profesional

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Gobernación de Sucre

Sucre Diferente

ucros & ucros

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RAYITO DE LUZ EN EL MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CAPITULO		SUB-CAPITULO			
3,00	ACABADOS	DESCRIPCION	RESANE DE GRIETAS MUROS Y VIGA CANAL	ITEM:	3,3



IN. LUIS EDUARDO UCROS SIERRA
TP. A 6162015 - 1.102.807.799
CC: 1.102.807.799

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				UN.	ML
	Longitud	ANCHO	AREA	KILOS	N°de Elementos	Medida Total
	2,5				1,00	2,50
	1,7				1,00	1,70
Subtotal						4,20
TOTAL						4,20

OBSERVACIONES:


Profesional:
Mat. Profesional

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Gobernación de Sucre

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RAYITO DE LUZ EN EL MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CAPITULO		SUB-CAPITULO			
3,00	ACABADOS	DESCRIPCION	ESTUCO BAJO PLACA	ITEM:	3,4



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				UN. N°de Elementos	M2 Medida Total
	Longitud	ANCHO	AREA	KILOS		
ADMINISTRACION						
	10,94	1,39	15,2066		1	15,21
	10,94	1,39	15,2066		1	15,21
	8,15	1,9	15,485		1	15,49
	8,09	0,7	5,663		1	5,66
SALONES LADO IZQUIERDO						
	14,7	1,39	20,433		1	20,43
	14,7	1,6	23,52		1	23,52
	6,44	1	6,44		1	6,44
	6,44	1	6,44		1	6,44
	15,85	1,39	22,0315		1	22,03
	15,85	1,6	25,36		1	25,36
	3,45	1	3,45		1	3,45
	3,45	1	3,45		1	3,45
Subtotal						162,69
TOTAL						162,69

IN. LUIS EDUARDO UCROS SIERRA
TP. A 6162015 - 1.102.807.799
CC: 1.102.807.799


OBSERVACIONES:

Profesional:
Mat. Profesional

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RAYITO DE LUZ EN EL MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CAPITULO		SUB-CAPITULO			
4,00	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	DESCRIPCION	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VENTILADOR KDK	ITEM:	4,1



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				UN.	UND
	Longitud	ANCHO	AREA	KILOS	N°de Elementos	Medida Total
COMEDOR						
					2,00	2,00
SALON 4,5,6,7,8y9						
					7,00	7,00
Subtotal						9,00
TOTAL						9,00

IN. LUIS EDUARDO UCROS SIERRA
TP. A 6162015 - 1.102.807.799
CC: 1.102.807.799


OBSERVACIONES:

Profesional:
Mat. Profesional

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RAYITO DE LUZ EN EL MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CAPITULO		SUB-CAPITULO			
5,00	INSTALACIÓN SANITARIA	DESCRIPCION	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAMANOS	ITEM:	5,1



IN. LUIS EDUARDO UCROS SIERRA
TP. A 6162015 - 1.102.807.799
CC: 1.102.807.799

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				UN. N°de Elementos	UND Medida Total
	Longitud	ANCHO	AREA	KILOS		
BATERIA NIÑAS					6,00	6,00
BATERIA NIÑOS					5,00	5,00
Subtotal						11,00
TOTAL						11,00


OBSERVACIONES:

Profesional:
Mat. Profesional

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RAYITO DE LUZ EN EL MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CAPITULO		SUB-CAPITULO			
5,00	INSTALACIÓN SANITARIA	DESCRIPCION	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA INODOROS	ITEM:	5,2



IN. LUIS EDUARDO UCROS SIERRA
TP. A 6162015 - 1.102.807.799
CC: 1.102.807.799

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				UN.	UND
	Longitud	ANCHO	AREA	KILOS	N°de Elementos	Medida Total
BATERIA NIÑAS					4,00	4,00
BATERIA NIÑOS					4,00	4,00
Subtotal						8,00
TOTAL						8,00

OBSERVACIONES:

Profesional:
Mat. Profesional

8.INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SG-SST:

En cumplimiento de los requerimientos contractuales y tomando como fundamento las buenas prácticas de ingeniería, la demanda de recursos naturales, el cumplimiento de la normatividad vigente y basados en los programas propuestos en el plan de gestión ambiental propuesto en el estudio de impacto ambiental para el proyecto en ejecución, se hace este seguimiento mensual teniendo como eje fundamental minimizar y/o mitigar los impactos ambientales negativos que se generan con la construcción de la obra que se adelanta, así como la protección de la salud y el bienestar de todos los trabajadores y la satisfacción de los grupos de interés.

Es por eso que se relaciona la evolución y progreso respectivo de cada una de las actividades contempladas dentro de la obra, en aspectos como: gestión ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

De acuerdo con lo anterior, el SISO de la obra posee un papel fundamental, dado que este a través de su gestión y trabajo implementa las medidas necesarias en aras de que prevalezca la salud e integridad de cada una de las personas de la obra, como también vincular al personal de trabajo en cada una de las prestaciones sociales, tales como salud, pensión y riesgos laborales.

La empresa **UCROS & UCROS CONSTRUCTORES SAS** en el cumplimiento al SG-SST y en el marco legal establecido, ha suministrado la dotación de seguridad al personal de trabajo, como cascos, guantes, gafas y otros elementos que promuevan la seguridad del trabajador a la hora de poner en práctica las diferentes actividades de obra. Otra de las actividades puestas en prácticas es la señalización dentro de obra, trazando rutas de acceso y de evacuación.

Por otro lado, la implementación de las medidas dispuestas en el estudio de impacto ambiental, han ayudado a mitigar los impactos ambientales.

9. CONCLUSION:

En el anterior informe final de supervisión se presentaron las diferentes actividades (con sus respectivos registros fotográficos) dentro del **MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RAYITO DE LUZ EN EL MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE**:

durante el periodo comprendido entre el 12 noviembre del 2024 y el 12 de diciembre del mismo año, del contrato de obra No **MC – 028 - 2024** y el seguimiento y acompañamiento realizado por la supervisión.

Durante la obra, se enfatizó y se realizó de manera continua el estudio y evaluación de los diferentes planos y diseños del proyecto, con la intención de tener una línea clara de ejecución.

La supervisión en aras de cumplir con cada una de sus responsabilidades, a lo largo del proceso ha suministrado aportes técnicos y normativos que permitan que la obra en ejecución cumpla con cada una de las especificaciones dispuestas en los planos, marco legal y contractual, garantizando así estándares de calidad y funcionalidad de la obra.

Durante la obra, las actividades se llevaron a cabo con completa normalidad en un 100%, sin presencia de percances o posibles accidentes que pongan en riesgo la integridad del personal en obra, como también la sostenibilidad y ejecución del proyecto del **MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RAYITO DE LUZ EN EL MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE**.

JORGE ROMERO ROMERO
Supervisor
Secretaria De Infraestructura

ISMAEL SIERRA IRIARTE
Apoyo A la Supervisión
Secretaria De Infraestructura

10. ANEXOS:

- Copia De Bitácora

12-11-2024

INICIO DE ACTIVIDADES : 7:00 Am.
FINALIZACION DE ACTIVIDADES : 5:00 PM

CLIMA:
MAÑANA: SOLEADA TARDE: SOLEADA.

ACTIVIDADES EN OBRA:

- LIMPIEZA DE INSCUBIERTAS DE TODAS LAS AULAS.

PERSONAL EN OBRA:

- CUADRILLA DE LIMPIEZA (3)
- OFICIOS VARIOS (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- ANDAMIOS
- TABLONES
- ESCALERAS.

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN TOTAL NORMALIDAD.

CONTRATISTA:

13-11-2024

INICIO DE ACTIVIDADES: 7:00 Am
FINALIZACION DE ACTIVIDADES: 5:00 Pm

CLIMA:
MAÑANA: Soleada TARDE: Soleada.

ACTIVIDADES EN OBRA:

- LIMPIEZA DE LAS CORRIENTES DE TODAS LA AULAS
- LIMPIEZA DE VIGA CANALES.

PERSONAL EN OBRA:

- CUADRILLA DE LIMPIEZA. (3)
- OFICIOS VARIOS (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- HERRAMIENTAS MENORES
- ANDAMIOS
- TABLONES
- ESCALERAS.

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN TOTAL NORMALIDAD.

CONTRATISTA:

14-11-2024

INICIO DE ACTIVIDADES : 7:00 Am
FINALIZACION DE ACTIVIDADES : 5:00 pm

CLIMA:
MAÑANA: Soleada TARDE: Soleada.

ACTIVIDADES EN OBRA:

- Limpieza de Alcantarillas
- Limpieza de escombros de todas las Aulas.

PERSONAL EN OBRA:

- Cuadrilla de limpieza (3)
- Oficios varios (1)
- Residente de obra (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Herramientas menores.
- Andamios
- Tablones
- Escaleras.

NOTA:

Las actividades se desarrollaron en total normalidad.

CONTRATISTA:

15-11-2024

INICIO DE ACTIVIDADES : 7:00 Am
FINALIZACION DE ACTIVIDADES : 5:00 pm

CLIMA:
MAÑANA: SOLEADA TARDE: SOLEADA.

ACTIVIDADES EN OBRA:

- LIMPIEZA DE LAS CUNETAS DE LAS AULAS.
- LIMPIEZA DE LAS VIGA CANALES

PERSONAL EN OBRA:

- CUADRILLA DE LIMPIEZA (3)
- OFICIOS VARIOS (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- HERRAMIENTAS MENORES
- ANDAMIOS
- TARIMAS
- ESCALERAS.

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN TOTAL NORMALIDAD.

(RESIDENTE):

16-11-2024.

INICIO DE ACTIVIDADES : 7:00 Am.
FINALIZACION DE ACTIVIDADES : 2:00 Pm.

CLIMA:
MAÑANA : SOLEADA TARDE : SOLEADA.

ACTIVIDADES EN OBRA:

- DETERMINO CON LA LIMPIEZA DE LAS CUBIERTAS DE TODAS LAS AULAS

- LIMPIEZA DE VIGAS CANALES

PERSONAL EN OBRA:

- CUADRILLA DE LIMPIEZA. (1)
- OFICIOS VARIOS (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTA:

- HERRAMIENTAS MENORES
- ANDAMIOS
- TARRONES
- ESCALERAS

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN TOTAL NORMALIDAD.

CONTRATISTA:

17-11-2024

NO SE

TRABAJO

POR SER

DOMINGO

18-11-2024

INICIO DE ACTIVIDADES: 7:00 AM
FINALIZACION DE ACTIVIDADES: 5:00 PM

CLIMA:
MAÑANA: SOLEADA TARDE: SOLEADA.

ACTIVIDADES EN OBRA:

- GRAFITADO DE PLACAS DE VIGA CANAL
- RETIRO DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA LIMPIEZA QUE SE REALIZO EN LAS CUADRILLAS.

PERSONAL EN OBRA:

- CUADRILLA DE LIMPIEZA (3)
- OFICIOS VARIOS (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- HERRAMIENTAS MENORES
- ANDAMIOS
- TABLONES
- ESCALERAS

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN TOTAL NORMALIDAD.

CONTRATISTA

18-11-2024

INICIO DE ACTIVIDADES: 7:00 AM
FINALIZACION DE ACTIVIDADES: 5:00 PM

CLIMA:
MAÑANA: SOLEADA TARDE: SOLEADA.

ACTIVIDADES EN OBRA:

- GRAFIADO DE PLACAS DE VIGA CANAL
- RETIRO DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS LIMPIEZAS QUE SE REALIZO EN LAS CUADRILLAS.

PERSONAL EN OBRA:

- CUADRILLA DE LIMPIEZA (3)
- OFICIOS VARIOS (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- HERRAMIENTAS MENORES
- ANDAMIOS
- TABLONES
- ESCALERAS

NOTA!

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN TOTAL NORMALIDAD.

CONTRATISTA:

19-11-2024

INICIO DE ACTIVIDADES: 7:00 Am
FINALIZACION DE ACTIVIDADES: 5:00 pm

CLIMA:
MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO

ACTIVIDADES EN OBRA:

- SEÑALIMIENTO Y GRAFIADO DE LAS PLACAS DE TECHO Y LOSA CANALES
- APLICACION DE PINTURA EN LOS MUROS DE LAS VENTANAS

PERSONAL EN OBRA:

- CUADRILLA DE (LIMPIEZA(3)
- CUADRILLA DE PINTURA (2)
- OFICIOS VARIOS (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- HERRAMIENTAS MENORES
- COMPRESOR
- ANDAMIOS
- TABLONES
- ESCALERAS

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN TOTAL NORMALIDAD.

CONTRATISTA:

20-11-2024

INICIO DE ACTIVIDADES: 7:00 Am

FINALIZACION DE ACTIVIDADES: 5:00 pm

CLIMA:

MAÑANA: SOLEADA TARDE: SOLEADA.

ACTIVIDADES EN OBRA:

- APLICACION DE ESTUCO BAJO PLACA.

PERSONAL EN OBRA.

- CUADRILLA DE ESTUCADORES (3)
- OFICIOS VARIOS (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- HERRAMIENTAS MENORES.
- ANDAMIOS
- TAPABOCAS
- ESCALERAS

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN TOTAL NORMALIDAD.

CONTRATISTA:

21-11-2024

INICIO DE ACTIVIDADES : 7:00Am
FINALIZACION DE ACTIVIDADES : 5:00pm

CLIMA:
MAÑANA: SOLEADA TARDE: LLUVIOSA

ACTIVIDADES EN OBRA:

- LIMPIEZA DE LOS MUROS DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL CON HIDROLAVADORA
- ESTUCO ROJO PLACA Y APLICACION DE PINTURA.

PERSONAL EN OBRA:

- CUADRILLA DE LIMPIEZA (3)
- CUADRILLA DE ESTUCO Y PINTURA (3)
- OFICIOS VARIOS (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- HERRAMIENTAS MENORES
- ANDAMIOS
- TABLONES
- ESCALERAS

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE SUSPENDIERON DESDE LA 1:30 pm HASTA LAS 3pm POR MOTIVOS DE LLUVIA.

CONTRATISTA:

22-11-2024

INICIO DE ACTIVIDADES: 7:00 Am
FINALIZACION DE ACTIVIDADES 5:00 pm

CLIMA:
MAÑANA: SOLEADA TARDE: NUBLADA

ACTIVIDADES EN OBRA:

- DESMONTE DE PAÑETE
- RESANE DE MUROS CON GRIETAS
- ESTUCO Y PINTURA.

PERSONAL EN OBRA:
- CUADRILLA DE ESTUCO Y PINTURA (2)
- CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (3)
- OFICIOS VARIOS (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)
-

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- HERRAMIENTAS MENORES
- ANDAMIOS
- TABLONES
- ESCALERA

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN TOTAL NORMALIDAD.

FISCALIZADOR:

23-11-2024

INICIO DE ACTIVIDADES: 7:00 Am

FINALIZACION DE ACTIVIDADES: 2:00 Pm

CLIMA:

MAÑANA: SOLEADA TARDE: NUBLADO

ACTIVIDADES EN OBRA:

- REGADO DE CONCRETO REMUROS Y DE VIGA CANAL.
- PASE SOBREMUROS.

PERSONAL EN OBRA:

- CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (2)
- CUADRILLA DE ESTUCO Y PINTURA (3)
- OFICIOS VARIOS (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- HERRAMIENTAS MENORES
- ANDAMIOS
- PUNTALONES
- ESCALERAS

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN TOTAL NORMALIDAD.

CONTRATISTA:

24-11-2024

NO SE

TRABAJO

POR SER

DOMINGO

25-11-2024

INICIO DE ACTIVIDADES : 7:00Am.
FINALIZACION DE ACTIVIDADES : 5:00PM

Clima:
MAÑANA: NUBLADO TARDE: NUBLADO.

ACTIVIDADES EN OBRA:

- INSTALACION DE PROTECTORES
- IMPERMEABILIZACION CON CEMENTO EN CUBIERTA Y VIGA CANAL.
- ETIQUETA PARA PROTECTORES

PERSONAL EN OBRA:

- CUADRILLA DE INSTALACION (2)
- CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (2)
- OFICIOS VARIOS (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- HERRAMIENTAS MENORES
- ANDAMIOS
- EQUIPO DE SOLDADURA
- COMPRESOR
- TACOS
- ESCALERA

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN TOTAL NORMALIDAD

CONTRATISTA:

26-11-2024.

INICIO DE ACTIVIDADES: 7:00 AM

FINALIZACION DE ACTIVIDADES: 5:00 pm

CLIMA:

MAÑANA: NUBLADO

TARDE: NUBLADO 2:00 pm - 3:00 pm
LLUVIOSA 3:00 pm - 5:00 pm

ACTIVIDADES EN OBRA:

- APLICACION DE PINTURA

PERSONAL EN OBRA:

- CUADRILLA DE PINTURA (3)
- OFICIOS VARIOS (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- HERRAMIENTAS MENORES
- ANDAMIOS
- TRIPLONES
- ESCALERAS

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN TOTAL NORMALIDAD.

CONTRATISTA:

27-11-2024

INICIO DE ACTIVIDADES : 7:00 Am
FINALIZACION DE ACTIVIDADES : 5:00 Pm

CLIMA:
MAÑANA: NUBLADO TARDE: LLUVIOSA 1:30 pm - 3:00 Pm
NUBLADO 3:00 pm - 5:00 Pm

ACTIVIDADES EN OBRA:

- APLICACION DE PINTURA

PERSONAL EN OBRA:

- CUADRILLA DE PINTURA (3)
- OFICIOS VARIOS (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- HERRAMIENTAS MENORES
- ANDAMIOS
- PUNTALES
- ESCALERAS

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE SUSPENDIERON DE 1:30 pm - A - 3:00 Pm POR MOTIVOS DE LLUVIA.

CONTRATISTA:

28-11-2024

INICIO DE ACTIVIDADES: 7:00Am

FINALIZACION DE ACTIVIDADES: 5:00pm

CLIMA:

MAÑANA: NUBLADA TARDE: NUBLADA. 1:00pm-a-3:00p
LLUVIA: 3:00p-a-5:00pm

ACTIVIDADES EN OBRA:

- APLICACION DE PINTURA.
- ASEO GENERAL DE OBRA.

PERSONAL EN OBRA:

CUADRILLA DE PINTURA (3)
- OPERARIOS (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- HERRAMIENTAS MENORES
- ANDAMIO
- TALADROS
- ESCALERAS

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE SUSPENDIERON DE 3:00pm - A 5:00pm POR MOTIVOS DE LLUVIA.

CONTRATISTA:

29-11-2024

INICIO DE ACTIVIDADES: 7:00 AM

FINALIZACION DE ACTIVIDADES: 5:00pm.

CLIMA:

MAÑANA: NUBLADO TARDE: LLUVIOSA.

ACTIVIDADES EN OBRA:

- APLICACION DE PINTURA:
- ASEO GENERAL

PERSONAL EN OBRA:

- CUADRILLA DE PINTURA (3)
- OFICIOS VARIOS (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTA:

- HERRAMIENTAS MENORES
- ANDAMIOS
- TAMIONES
- ESCALERA

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE SUSPENDIERON DE 2:00pm - A 5:00pm POR MOTIVOS DE LLUVIA.

CONTRATISTA:

30-11-2024

INICIO DE ACTIVIDADES : 7:00 Am
FINALIZACION DE ACTIVIDADES : 2:00 pm

CLIMA:
MAÑANA : SOLEADA TARDE: SOLEADA.

ACTIVIDADES EN OBRA:

-APLICACION DE PINTURA.

PERSONAL EN OBRA :

- CUADRILLA DE PINTURA. (3)
- OFICIOS VARIOS (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- HERRAMIENTAS MENORES
- ANDAMIOS
- TABLONES
- ESCALERAS

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN TOTAL NORMALIDAD.

CONTRATISTA:

01-12-2024

NO SE

TRABAJO

POR SER

DOMINGO

02-12-2024

INICIO DE ACTIVIDADES: 7:00 Am

FINALIZACION DE ACTIVIDADES: 5.00 pm

CLIMA:

MAÑANA: SOLEADA TARDE: SOLEADA.

ACTIVIDADES EN OBRA:

- APLICACION DE PINTURA:
- ESMALTE A PROTECTORES
- ESMALTE A ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

PERSONAL EN OBRA:

- CUADRILLA DE PINTURA (5)
- OFICIOS VARIOS (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- HERRAMIENTAS MENORES
- ANDAMIOS
- TALADROS
- ESCALERAS
- COMPRESOR

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN TOTAL NORMALIDAD

CONTRATISTA:

03-12-2024

INICIO DE ACTIVIDADES : 7:00 Am

FINALIZACION DE ACTIVIDADES : 5:00 Pm

CLIMA:

MAÑANA : Soleada TARDE : Soleada.

ACTIVIDADES EN OBRA:

- APLICACION DE PINTURA
- ESMALTE A REJA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

PERSONAL EN OBRA:

- CUADRILLA DE PINTURA (5)
- OFICIOS VARIOS. (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- HERRAMIENTAS MENORES
- ANDAMIOS
- TABLONES
- COMPRESOR.

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN TOTAL NORMALIDAD.

CONTRATISTA:

09-12-2024

INICIO DE ACTIVIDADES: 7:00Am

FINALIZACION DE ACTIVIDADES: 5:00pm

CLIMA:

MAÑANA: Soleada TARDE: Soleada.

ACTIVIDADES EN OBRA:

-APLICACION DE PINTURA.

PERSONAL EN OBRA:

- CUADRILLA DE PINTURA (3)
- OFICIOS VARIOS (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- HERRAMIENTAS MENORES
- ANDAMIOS
- PASOLINES
- ESCALERA

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN TOTAL NORMALIDAD.

CONTRATISTA.

05-11-2024

INICIO DE ACTIVIDADES : 7:00 AM
FINALIZACION DE ACTIVIDADES : 5:00 pm.

CLIMA:
MAÑANA: SOLEADA TARDE: SOLEADA.

ACTIVIDADES EN OBRA:

- APLICACION DE PINTURA.
- RESANE DE MUROS.

PERSONAL EN OBRA:

- CUADRILLA DE PINTURA (3)
- OFICIOS VARIOS (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)

EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

- HERRAMIENTAS MENORES
- ANDAMIOS
- TABLONES
- ESCALERAS.

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN TOTAL NORMALIDAD

CONTRATISTA:

06-12-2024

INICIO DE ACTIVIDADES: 7:00 Am.
FINALIZACION DE ACTIVIDADES: 5:00 pm

CLIMA:
MAÑANA: Soleada TARDE: Soleada.

ACTIVIDADES EN OBRA:

- APLICACION DE PINTURA.
- RESANE DE MUROS

PERSONAL EN OBRA:

-CUADRILLA DE PINTURA (3)
-OFICIOS VARIOS (1)
-RESIDENTE DE OBRA. (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

-HERRAMIENTAS MENORES
-ANDAMIOS
-TABLEROS
-ESCALERAS

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN TOTAL NORMALIDAD.

CONTRATISTA.

07-12-2024

INICIO DE ACTIVIDADES: 7:00 AM
FINALIZACION DE ACTIVIDADES: 2:00 PM

CLIMA:
MAÑANA: SOLEADA TARDE: SOLEADA.

ACTIVIDADES EN OBRA:

- APLICACION DE PINTURA
- RESANE DE MUROS

PERSONAL EN OBRA:

- CUADRILLA DE PINTURA (7)
- OFICIOS VARIOS (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)

EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

- HERRAMIENTAS MENORES
- ANDAMIOS
- TABLONES
- ESCALERAS

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN TOTAL NORMALIDAD.

CONTRATISTA:

08-12-2024

NOSE TRABAJO PORSEA DOMINGO

09-12-2024

INICIO DE ACTIVIDADES: 7:00Am
FINALIZACION DE ACTIVIDADES: 5:00pm

CLIMA:
MAÑANA: Soleada TARDE: Soleada.

ACTIVIDADES EN OBRA:

- DESMONTE DE VENTILADORES
- APLICACION DE PINTURA
- INSTALACION DE VENTILADORES

PERSONAL EN OBRA

- CUADRILLA DE PINTURA (3)
- CUADRILLA ELECTRICA (2)
- OFICIOS VARIOS (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- HERRAMIENTAS MENORES
- ANDAMIOS
- TABLONES
- ESCALERAS

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN TOTAL NORMALIDAD.

CONTRATISTA:

10-12-2024

INICIO DE ACTIVIDADES: 7:00Am
FINALIZACION DE ACTIVIDADES: 5:00pm

CLIMA:
MAÑANA: Soleada TARDE: Soleada.

ACTIVIDADES EN OBRA:

- limpieza de muros de cerramiento perimetral.
- Desmonte de ventiladores
- Aplicacion de pintura
- Instalacion de ventilaciones
- Toma de detalles generales

Personal en obra:

- cuadrilla electrica (2)
- cuadrilla de pintura (3)
- oficios varios (1)
- Residente de obra. (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- HERRAMIENTAS MENORES
- ANDAMIOS
- TABLONES
- ESCALERAS

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN TOTAL NORMALIDAD

CONTRATISTA:

11-12-2024

INICIO DE ACTIVIDADES: 7:00 AM
FINALIZACION DE ACTIVIDADES: 5:00 PM

CLIMA:
MAÑANA: SOLEADA TARDE: SOLEADA.

ACTIVIDADES EN OBRA:

- INSTALACION DE VENTILADORES
- APLICACION DE PINTURA.
- TOMA DE DETALLES GENERALES

PERSONAL EN OBRA:

- CUADRILLA ELECTRICA (3)
- CUADRILLA DE PINTURA (2)
- OFICIOS VARIOS (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- HERRAMIENTAS MENORES
- ANDAMIOS
- TAXALORES
- ESCALERAS

NOTA:

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN TOTAL NORMALIDAD.

CONTRATISTA:

12-12-2024

INICIO DE ACTIVIDADES: 7:00 Am
FINALIZACION DE ACTIVIDADES: 5:00 pm

CLIMA:
MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO

ACTIVIDADES EN OBRA:

- DESINTALACION DE GRIFERIAS DE LAVAMANOS
- DESINTALACION DE GRIFERIAS DE HINODOROS
- INSTALACION DE GRIFERIAS DE LAVAMANOS
- INSTALACION DE GRIFERIAS DE HINODOROS

PERSONAL EN OBRA:

- CUADRILLA DE PLOMERIA: (2)
- OFICIOS VARIOS (1)
- RESIDENTE DE OBRA (1)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- HERRAMIENTAS MENORES.

NOTA:

LAS ACTIVIDADES EL DIA DE HOY SE TERMINARON EN SU TOTALIDAD, PARA TENER UN AVANCE DE OBRA ACUMULADO DE UN 100% DE TODO EL PROYECTO.

CONTRATISTA: