SIGMA INGENIERÍA MC SAS
NIT. 901367752-4

NTV1289-00118

Tunja, 14 de enero de 2025

Ingeniero
WILLIAM FERNANDO RINCÓN CELY
Secretario de Infraestructura (E)
Supervisor contrato de interventoría 1409 DE 2022
Ciudad.

Referencia "SI-163 ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN A MONTO AGOTABLE DEL URBANISMO PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA URBANIZACIÓN TORRES DEL PARQUE MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ.".

Asunto: Aval a solicitud de prórroga contrato de obra 1289 de 2022 y contrato de interventoría No. 1409 DE 2022.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en calidad de interventor del contrato de obra No. 1289 de 2022, me dirijo a usted para solicitar la prórroga No. 4 al contrato de obra referenciado.

Si bien es cierto que el contrato de obra a la fecha tiene una ejecución aproximada al 93% a la fecha, existen circunstancias imprevistas que han afectado la ejecución de las actividades contractuales restantes. Específicamente:

- El paro camionero en Boyacá ocurrido entre el 10 y el 14 de noviembre de 2024 generaron retrasos significativos en la entrega de materiales y la movilización de equipos.
- La temporada invernal registró condiciones climáticas adversas, lo que limitó la ejecución de las obras, tal como se consignó en bitácora.

En consideración de estos factores, y teniendo en cuenta que los tiempos de ejecución se han visto afectados de manera significativa, como interventoría avalo la solicitud de prórroga No. 4 presentada por el contratista.

De acuerdo a lo anterior, replico la solicitud del contratista y solicito respetuosamente una prórroga de quince (15) días calendario al contrato de interventoría, estableciendo como Nueva fecha de Terminación el Dia 31 de Enero de 2025.

Sin otra particular.

Julian Tovar.

JULIAN TOVAR
Interventoría