1. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7066444

2. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL CAUCA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7066444
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 de noviembre de 2024
OBJETO	ADECUACIONES GENERALES Y CUBIERTAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREA RECREATIVA Y/O DEPORTIVA Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DE LA SEDE DE POPAYÁN UBICADA EN LA CARRERA 9 # 71 N 60 DEL CENTRO AGROPECUARIO SENA REGIONAL CAUCA
CONTRATISTA	ING. FABIAN ANDRÉS HIDALGO ORDOÑEZ
CC o NIT	76310257
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro Agropecuario – Regional Cauca
FECHA DE INICIO	06 de Diciembre de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	31 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 662.517.159
SUPENSION DEL CONTRATO N° 1	27 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO:	13 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACION:	17 de Enero de 2025
PRÓRROGA NRO. 1	Del 18 de enero de 2025 hasta el 01 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	01 de abril de 2025
ADICIÓN NRO. [Incluya el número de la adición que lleva el contrato]	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 662.517.159
FORMA DE PAGO	EL SENA efectuará MEDIANTE ACTAS PARCIALES al avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión, en cantidad igual o superior al 30% y el saldo restante, se cancelará de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión en acta de recibo parcial, sobre el valor total del contrato o del expuesto en la Comunicación de Aceptación, de los bienes efectivamente suministrados durante la

	presente vigencia, SIEMPRE Y CUANDO el o los elementos o bienes sean recibidos en su totalidad a satisfacción dentro de los términos previstos por la entidad para efectuar desembolsos, de acuerdo con la disponibilidad de PAC correspondiente y con el cumplimiento de los requisitos legales de facturación. Este hecho deberá realizarlo el contratista en la Tesorería del Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros ubicada en la Carrera 9N Número 71N-60.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	2
PERIODO DEL INFORME	06/12/2024 al 27/12/2024

3. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El seguimiento de la ejecución del contrato de obra No. **CO1.PCCNTR.7066444 de 2024**, está a cargo del interventor que se contrató para tal fin, conforme el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.7087989 de 2024 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE ADECUACIONES GENERALES Y CUBIERTAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREA RECREATIVAS Y/O DEPORTIVA Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DE LA SEDE DE POPAYÁN UBICADA EN LA CARRERA 9 # 71 N 60 DEL CENTRO AGROPECUARIO SENA REGIONAL CAUCA.

En este orden de ideas, la interventoría presenta informe frente al avance de la obra y solicita prórroga del contrato de obra No **CO1.PCCNTR.7066444 de 2024.**

4. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
27/12/2024		**$ 0**	**$ 0**	**$**662.517.159	**0%**

5. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

El representante legal presentó certificado, en formato de certificación por persona jurídica (artículo 50 de la ley 789 de 2002)

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Atendiendo la solicitud del interventor de fecha 14 de enero de 2025 del contrato , mediante la cual solicita la prórroga por 75 días calendario desde el día sábado 18 de enero de 2025 hasta el 01 de abril de 2025, la cual es soportada con la solicitud de la interventoría y el informe de avance de obra, se procede avalar la prórroga del contrato **CO1.PCCNTR.7066444 de 2024.**

6.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	435-47-994000058576		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	11/12/2024		
FECHA APROBACIÓN	11/12/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	06/12/2024	09/07/2025	$ 132.503.431.80
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	06/12/2024	09/07/2025	$33.125.587.95
Calidad del servicio	31/12/2024	09/01/2008	$132.503.431.80

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	435-74-994000014794		
CERTIFICADO O DE ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	31/12/2024		
FECHA APROBACIÓN	31/12/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	**31/12/2024**	**31/01/2025**	$ 260.000.000

6.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, el interventor del contrato manifiesta que no han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6.3 Solicitud de modificación

Previos los anteriores fundamentos, se avala la prórroga del contrato **CO1.PCCNTR.7066444** en los términos solicitados por el contratista del contrato de obra y avalado por interventor del mismo, de la siguiente manera:

1. Modificar la fecha de terminación de la información general del contrato **CO1.PCCNTR.7066444 de 2024** EN EL SENTIDO DE PRORROGAR EL CONTRATO **HASTA EL 01 DE ABRIL DE 2025**

1. Modificar la Cláusula segunda “CONDICIONES” del contrato **CO1.PCCNTR.7066444 de 2024.** teniendo en cuenta que el contratista deberá aumentar el PLAZO Y/O VIGENCIA del amparo de las Garantías del contrato.

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de ordenador del gasto, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, Con base en lo anterior, avalo la prórroga del contrato conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

Avalar la solicitud realizada por el interventor del contrato **CO1.PCCNTR.7066444.**

Anexos:

1. Solicitud de prorroga contrato de obra **CO1.PCCNTR.7066444 del 2024**
2. Aval de la interventoría del contrato
3. Solicitud de prórroga de la interventoría de fecha 14 de enero
4. Informe de interventoría.

Para constancia se firma el 15 de enero de 2025.

Atentamente,

Firmado digitalmente por DARIO BERNARDO MONTUFAR BLANCO

DARIO BERNANRDO MONTUFAR BLANCO
Subdirector (E) Centro Agropecuario
Ordenador del gasto

Revisó: Constanza Fernández
Cargo: Líder de contratación -Contratista Centro Agropecuario – Sena Cauca
Proyectó: Carolina Zambrano Ferro
Cargo: Apoyo Jurídico administrativo en infraestructura -Contratista Centro Agropecuario – Sena Cauca