Inverser LTDA Inversiones y Servicios	ACTA DE E NT R E G A PROYECTOS ESPECIALES **ENTREGA FINAL**	GDP01-F06 Versión:1 Fecha:16.Jul.21

CLIENTE:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA		
NOMBRE DEL PROYECTO: CONTRATO: **SF.-050-2024**	"Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema ininterrumpido de potencia UPS Dual-Input / On Line Doble Conversión de mínimo 80 kVA / 80kW, valor nominal de placa, trifásica con tensión de entrada y salida de: 208 / 120 VAC, con el (los) respectivo(s) banco(s) de baterías, tablero eléctrico de entrada/salida/bypass con protecciones y accesorios asociados."		
FECHA DE REUNION/ ENTREGA	10-12-2024	ENTREGA:	**FINAL**

ACTA DE ENTREGA FINAL

Por medio de la presente se certifica la entrega a satisfacción de la entidad de la ejecución del proyecto cuyo alcance contempla la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema ininterrumpido de potencia UPS Dual-Input / On Line Doble Conversión de mínimo 80 kVA / 80 kW, valor nominal de placa, trifásica con tensión de entrada y salida de: 208/120 VAC, con el (los) respectivo(s) banco(s) de baterías, tablero eléctrico de entrada/salida/bypass con protecciones y accesorios asociados. Dentro de la ejecución del proyecto se entregan instalados y en correcto funcionamiento los equipos y elementos relacionados a continuación:

- Una (1) UPS Liebert EXM de 0KVA S/N 2101201721246020001
- Un (1) tablero de bypass para UPS de 80KVA S/N 01261 fabricado por P&T ingeniería
- Dos (2) gabinetes metálicos para ubicación de baterías
- Cuarenta y ocho (48) Baterías FULI BATERY referencia FL12-100GS

De igual forma se entregan a satisfacción del cliente las adecuaciones eléctricas requeridas para la correcta instalación del nuevo sistema UPS; incluyendo canalizaciones, tendido de acometidas eléctricas y cableado del tablero eléctrico de bypass de entrada, salida y bypass de UPS Liebert EXM de 80KVA.

Inverser LTDA Inversiones y Servicios	ACTA DE E NT R E G A PROYECTOS ESPECIALES **ENTREGA FINAL**	GDP01-F06 Versión:1 Fecha:16.Jul.21

La entrega incluye el documento Dossier con toda la información de entrega establecida en el anexo técnica del proceso relacionado con el contrato **SF.-050-2024** numeral 7.

De igual forma INVERSER LTDA realizó el retiro de los elementos desmontados como parte del proceso de instalación de la UPS de 80KVA objeto del presente contrato para dar inicioal proceso de disposición final como es requerido en el anexo técnica del proceso de contratación **SF.-050-2024** numeral 10.1. De acuerdo con lo solicitado por la entidad INVERSER LTDA realizará la disposición final de desechos mecánicos, eléctricos, electrónicos y baterías y a los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes al retiro de los residuos, se entregarán los documentos soporte del procedimiento y el respectivo certificado de disposición final avalado por una entidad certificada para este fin en Colombia, al supervisor del contrato.

Se firma este documento en **Bogotá** a los 10 días del mes de Diciembre de 2024.

PARTICIPANTES	EMPRESA	FIRMA
Edwin Bolaños Ramírez Ingeniero de Proyectos Especiales INVERSER LTDA	INVERSER LTDA	
Paola Andrea Amaya Becerra Grupo de Infraestructura Supervisor del Contrato.	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	