NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA**
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **MARIA CELENY OCAMPO ARIAS**
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No. 02 CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2004 DE 2024
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de agosto de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 101 del 10/07/2024

Respetados(as) director(a) subdirector(a) y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 61,427 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO RUTINARIO

1.1. <u>INFORMACIÓN GENERAL</u>

CONTRATO No.	N/A		
CONTRATISTA:	N/A	NIT:	N/A
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	N/A		
FECHA DE INICIO:	N/A	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	N/A
VALOR INICIAL:	N/A		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	N/A
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A						
TOTAL						

1.3. ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría (Supervisión) No. N/A, para el periodo del N/A del mes de N/A de 2024, se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	N/A	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
POLIZAS ACTUALIZADAS: N/A

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: N/A NOMBRE: N/A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	N/A		N/A	N/A
Estabilidad de la Obra	N/A		N/A	N/A
Calidad	N/A		N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Contratistas y Subcontratistas	N/A		N/A	N/A
Vehículos Propios y no propios	N/A		N/A	N/A

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE CONSULTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	2004 DE 2024		
CONSULTOR:	CONSORCIO ADMON 143	NIT:	901.838.591-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Consorcio integrado por la sociedad GOC SUCURSAL COLOMBIA., con NIT. 900.388.146-7, con una participación del 40%, por la sociedad GRUPO INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S., con NIT 901.602.066-8, con una participación del 10%, por la sociedad SL SENDAS INGENIERIA SAS, con NIT. 900.547.077-1, con una participación del 40% y por la señora ARCELIA ARIAS DÍAZ, identificada con la C.C. No. 41.773.229, con una participación del 10%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	09/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VRIS-044937 DEL 08/07/2024
VALOR INICIAL:	$ 3.089.425.878,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 3.089.425.878,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
566124	2024	20 (Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.072.445.374,00	$ 101.356.562,58	$ 971.088.811,42
Autorización vigencias futuras SIIF NACION 77723	2025	N/A	N/A	$ 1.213.306.150,00	$ 0,00	$ 1.213.306.150,00
Autorización vigencias futuras SIIF NACION 77723	2026	N/A	N/A	$ 803.674.354,00	$ 0,00	$ 803.674.354,00
TOTAL				**$ 3.089.425.878,00**	**$ 101.356.562,58**	**$ 2.988.069.315,42**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos 01, de Julio 09 a 31 de 2024	$ 32.747.460,00	$ 6.222.017,40	$ 0,00	$ 38.969.477,40
Acta de Costos No. 02 Periodo Agosto de 2024	$ 52.426.122,00	$ 9.960.963,18	$ 0,00	$ 62.387.085,18

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del supervisor No. 02 de fecha 06/09/2024 para el período del 01 al 31 del mes de Agosto de 2024 el contrato reporta un avance de 3,28%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 3,28%

Total inversión ejecutada: 3,28%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 308.942.587,80	21-44-101443861 Anexo No. 01	09/07/2024	22/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 617.885.175,60	21-44-101443861 Anexo No. 01	09/07/2024	22/08/2029
Calidad del Servicio	$ 926.827.763,40	21-44-101443861 Anexo No. 01	31/07/2026	31/03/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VRIS-051247 DEL 29/07/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VRIS-052146	01/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Solicitud Atencion PQRSD 2024E-VUVR-070316
2024S-VRIS-052148	01/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Solicitud de presentación oportuna de Informes y Actas de Costos AMV2
2024S-VRIS-052151	01/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Solicitud presentación videos iniciales de las vías a cargo AMV2
2024S-VRIS-052153	01/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Solicitud Videos Vuelo Dron AMV2
2024i-VRIS-051880	01/08/2024	Ing. SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Solicitud Usuarios y Contraseñas para Administradores Viales Nuevos
2024S-VRIS-052265	01/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Solicitud para Verificación del cumplimiento del Parágrafo de la Clausula Décimo Tercera Contrato AMV2
2024S-VRIS-052262	01/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Reiteración Solicitud logística AMV2
2024S-VRIS-052551	02/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Alcance correo electrónico del 18-07-2024 - Resolución 02755 AMV2
2024S-VRIS-052541	02/08/2024	OMAR ANDRES REINA MUÑOZ ALCALDIA MUNICIPAL DE ANSERMA	Información sobre contratos iniciados en jurisdicción del municipio 2
2024S-VRIS-052541	02/08/2024	ROBERTO JIMENEZ NARANJO ALCALDE ALCALDIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	Información sobre contratos iniciados en jurisdicción del municipio 3

2024S-VRIS-052541	02/08/2024	MAURICIO SALAZAR PELAEZ ALCALDE MUNICIPAL ALCALDIA DE PEREIRA	Información sobre contratos iniciados en jurisdicción del municipio 4
2024S-VRIS-052541	02/08/2024	MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ ALCALDE SANTUARIO, RISARALDA	Información sobre contratos iniciados en jurisdicción del municipio 5
2024S-VRIS-052541	02/08/2024	JUAN CARLOS BOTERO BARON ALCALDE MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA	Información sobre contratos iniciados en jurisdicción del municipio 6
2024S-VRIS-052541	02/08/2024	NÉSTOR JAVIER OSPINA GRAJALES ALCALDE ALCALDIA MUNICIPAL DE VITERBO	Información sobre contratos iniciados en jurisdicción del municipio 7
2024S-VRIS-052629	02/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-070630 Vo. Bo Capacitación
2024S-VRIS-052630	02/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-070732 Vo. Bo Utilización Señales Temporales
2024S-VRIS-052862	05/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-071185 Devolución Plan Cargas Inicial
2024S-VRIS-052861	05/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-071181 Solicitud Pendientes logística
2024S-VRIS-052864	05/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-066515 Aprobación de Pólizas según Orden de Inicio CTO 2004
2024S-VRIS-053274	05/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	AMV2 Asignación Funciones de Vigilancia, Control y Seguimiento Contrato de Suministro No. 2828-2024
2024i-VRIS-053824	05/08/2024	INGENIERO ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS	Alcance a memorando 2024I-VRIS-050822, Respuesta a memorando No. 2024I-VBOG-042153 logística AMV2
2024S-VRIS-052861	05/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-071181 Solicitud Pendientes logística AMV2
Correo electrónico	06/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Consorcio Admon 143 - Solicitud envío del Acta de Reunión Inicial Firmada
Correo electrónico	06/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Contrato No. 2004 de 2024 - Revisión Acta de Reunión No. 02

Correo electrónico	08/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Envio Acta Entrega Materiales Señalización a AMV2
2024S-VRIS-053414	06/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Reporte Semana 03 Puentes en Corredores Alerta Roja o Naranja AMV2
2024S-VRIS-054073	08/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-073088 Vo. Bo Certificado Papel
Correo electrónico	09/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Envio Manual y aplicativo REMMI REPORTE DE EMERGENCIAS Por Movimientos en Masa o Inundación clave para su uso
2024S-VRIS-054254	09/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-073915 Vo. Bo Informe Ornato Julio
2024S-VRIS-054478	09/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-072194 No Encuentra Archivo Diseños Qbda Manizales
2024S-VRIS-054889	12/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Reporte Semana 04 Puentes en Corredores Alerta Roja o Naranja AMV2
2024S-VRIS-054896	12/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-074238 Envio Información C2828 a AMV2
2024S-VRIS-055933	14/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-075561 Vo. Bo Plan Cargas C2004
2024S-VRIS-055925	14/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Reiteración Oficio No. 2024S-VRIS-052148 presentación oportuna de Informes y Actas de Costos AMV2
Correo electrónico	15/08/2024	Ing. Fabio Mojica Fernandez de la SGI	Envio Información Vehículo JRL 101 AMV2 a Fmojica
Correo electrónico	16/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Envio observaciones acta costos 01 AMV2
2024S-VRIS-056942	20/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Solicitud Verificación de la Publicación APUs Regionalizados 2024-1 AMV2
2024S-VRIS-056935	20/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Solicitud de información sobre fuentes de materiales para SPI AMV2

2024S-VRIS-056935	20/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Solicitud de información sobre fuentes de materiales para SPI AMV2
2024S-VRIS-057552	21/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Reporte Semana 05 Puentes en Corredores Alerta Roja o Naranja AMV2
2024S-VRIS-058887	23/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Solicitud de Revisión PQRSD Christian Bermúdez - Solicitud Intervención Puentes La Popa AMV2
2024S-VRIS-058316	23/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Solicitud presentación informe mensual de accidentalidad Julio 2024 AMV2 C2004
2024S-VRIS-059435	27/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Estado de la Red con Criterio Técnico Segunda Evaluación 2024 AMV2
2024S-VRIS-059436	27/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Reiteración Oficio 2024S-VRIS-051459 AMV2
2024S-VRIS-059438	27/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Reiteración Oficio 2024S-VRIS-052558 Solicitud Alistamiento Fenómeno de La Niña AMV2
2024S-VRIS-059441	27/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Reiteración Solicitud Presentación Videos Iniciales de las Vías AMV2
2024S-VRIS-059442	27/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Solicitud alimentación SECOP II AMV2
2024S-VRIS-059444	27/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Solicitud Plan de Cargas Inicial Vigencias 2025 y 2026 AMV2
2024S-VRIS-059447	27/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Solicitud presentación directorio telefónico de emergencias AMV2
2024S-VRIS-059449	27/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Solicitud presentación informes mensuales de accidentalidad AMV2
2024S-VRIS-059452	27/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Solicitud presentación plan o programa de actividades AMV2
2024S-VRIS-059442	27/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Solicitud alimentación SECOP II AMV2

Correo electrónico	29/08/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	VoBo a Solicitud Recursos Capacitacion CTA AMV2

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se ha presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se ha presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se ha presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se ha presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

RESOLUCION / AUTORIZACIÓN No SIN COMISIÓN
FECHA DE INICIO 05/08/2024
LUGAR DE LA COMISIÓN RISARALDA

Actividades realizadas (relacionadas por cada día, especialmente las desarrolladas durante fines de semana y festivos)

-. DESDE EL INVIAS SE INFORMA DE LA ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN AL CONTRATO 2004 DE 2024, HACIENDO ENTREGA DE 20 CONOS DE SEÑALIZACIÓN Y DOS KITS ANTIDERRAMES AL CONSORCIO ADMON 143, CON EL FIN DE SER UTILIZADOS ANTE EMERGENCIAS Y/O NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN LAS VÍAS A CARGO DE LA AMV 2

-. DESDE EL INVIAS SE INFORMA QUE EL PLAN DE CARGAS INICIAL FUE DEVUELTO A TRAVES DE OFICIO No. 2024S-VRIS-052862 DEL 05/08/2024, REMITIENDO OBSERVACIONES CON EL FIN DE QUE SEA DEBIDAMENTE AJUSTADO Y PRESENTADO, PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN EN LA TERRITORIAL.

-. SE INFORMA DESDE EL INVIAS QUE SE ADJUDICO EL CONTRATO 2828 DE 2024, EL CUAL TIENE COMO OBJETO EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EL CUAL REQUIERE MANO DE OBRA DE LA COOPERATIVA

ALTAGRACIA, PARA 2 NUEVOS CONTRATOS QUE TENDRÁN INJERENCIA EN LAS VÍAS A CARGO DE LA AMV2, DE LOS CUALES UNO LA CUAL ESTA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONSORCIO ADMON 143.

-. SE INDICA DESDE LA TERRITORIAL RISARALDA QUE LA AMV EN VIRTUD DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS DE VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 1455 Y 1453, CORRESPONDIENTES A LAS COOPERATIVAS ALTAGRACIA Y EL CENTRO, DEBE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES Y CLAÚSULAS ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO, ELLO COMO SOPORTE DEL TRÁMITE DE LAS ACTAS DE PAGO. POR OTRO LADO, SE INDICA QUE LA AMV DEBE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD PROPUESTO POR LA COOPERTATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO AL MOMENTO DE PRESENTAR SUS PROPUESTAS ANTE EL INVIAS.

ASÍ MISMO LA ADMINISTRACIÓN VIAL DEBE PRESENTAR LOS SOPORTES QUE PERMITAN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS ADQUIRIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, COMO CUMPLIMIENTO DE, ENTRE OTROS, LA LOGÍSTICA, LOS INDICADORES, EL FACTOR DE CALIDAD, ETC.

-. PARA RECONOCER LOS COSTOS ASOCIADOS A VEHICULO, SE DEBE CUMPLIR CON EL PLIEGO DE CONDICIONES Y ESTE DEBE SER DE PROPIEDAD DEL CONSORCIO, DE UNO DE LOS CONSORCIADOS O EN SU DEFECTO SER ALQUILADA A UNA EMPRESA DEDICADA A ESTA ACTIVIDAD ECONÓMICA.

-. EL MARTES 13 SE REALIZARÁ RECORRIDO EN COMPAÑÍA DEL SUPERVISOR A LAS RUTAS A CARGO DEL CONSORCIO ADMON 143

-. DESDE EL INVIAS NUEVAMENTE SE SOLICITA A LA AMV2, LA ENTREGA DE INFORME DE ORNATO MENSUAL.

DESDE LA D.T. RISARALDA SE SOLICTA A LA AMV PRESENTAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUAL, QUE PERMITA HACER SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA AMV Y QUE SIRVA DE SOPORTE PARA EVALUAR LOS INDICADORES ALCANZADOS EN CADA ACTA DE COSTOS DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL

-. SOCIALIZA ANTE LA AMV2 LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 2822 DE 2024, DEL CUAL ES SUPERVISOR EL INGENIERO PABLO RAMÍREZ, DADO QUE ES UN CONTRATO DE MINIMA CUANTÍA, SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN VIAL PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE SEÑALIZACION DE LAS VÍAS A CARGO, PARA EVALUAR SI PUEDE SER INTERVENIDO POR DICHO CONTRATO.

-. CONFORME AL DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO, SE PLANTEA LA NECESIDAD DE PROYECTAR UN ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS AL CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL, PROYECTO QUE PRESENTARÁ LA AMV2 A LA TERRITORIAL EL DIA 14/08/2024, PARA LA RESPECTIVA REVISION.

-. DESDE LA ADMINISTRACION VIAL LA NGENIERA JAEL MORIANO MANIFIESTA QUE: LA ADMINISTRACIÓN ESTA DANDO ALCANCE A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN OBSERVADOS, ENVIADOS POR EL INVIAS Y QUE ADELANTARÁ LAS NUEVAS TAREAS CON EL EQUIPO DE TRABAJO. MANIFIESTA QUE SI BIEN NO SE TIENE LA CAMIONETA OFICIAL, SE HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES COMO ADMINISTRACION VIAL, REALIZANDO RECORRIDOS DIARIOS EN LAS RUTAS A CARGO, SE RECUERDA QUE EN LA RUTA 5003 Y 2507, NO SE CUENTA CON COOPERATIVA Y PARA EL SANO CUMPLIMIENTO DE LOS REPORTES DIARIOS MEDIANTE PLATAFORMA WHATSSAP SE REALIZA RECORRIDOS DIARIOS, LOS CUALES CONLLEVAN A UN INCREMENTO EN PAGO DE PEAJES, QUE RESPETUOSAMENTE SOLICITA A LA TERRITORIAL REVISAR. DE IGUAL FORMA SE REMITE INFORMES Y COMUNICADOS A TERRITORIAL ALERTANDO LAS SITUACIONES PRESENTES EN LA VIA, RESULTADO DE LOS RECORRIDOS DIARIOS QUE SE REALIZAN, TAMBIEN ES DE MENCIONAR QUE SE HA REALIZADO UN TRABAJO CON LAS COOPERATIVAS EN EL SENTIDO DE ORIENTAR Y BRINDAR APOYO EN EL COMPONENTE SST, TENIENDO EN CUENTA LOS DOS COMUNICADOS QUE SE REMITIERON DEL TEMA EN OCASION A LA FALENCIA DE DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES ENTREGADOS

POR LAS COOPERATIVAS; CENTRO Y ALTAGRACIA
EN OCASION A LAS COOPERATIVAS SE INFORMA QUE DE ACUERDO A ASIGNACION DE SUPERVISION DE LAS COOPERATIVAS, EL ACTA QUE SE REMITIRA PARA COBRO DE COOPERATIVA CENTRO Y ALTAGRACIA CORRESPONDE AL PERIODO DEL 10 AL 31 DE JULIO DE 2024,
EN APOYO A LOS MICROEMPRESARIOS Y DE ACUERDO A LO OBSERVADO RESPECTO AL PLAN DE CARGAS SE REALIZO MESA DE TRABAJO PARA ACORDAR DICHO DOCUMENTO, CON EL CUAL SE VIENE ADELANTANDO EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS 1455 Y 1453

DESDE LA ADMINISTRACION VIAL LA INGENIERA KELLY RAMÍREZ. MANIFIESTA QUE YA SE ESTÁN ADELANTANDO LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE PUENTES REQUERIDOS (EL VIADUCTO, TOTUI Y SAN VICENTE), CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A MEMORANDO ALLEGADO POR LA ENTIDAD.

SOLICITUD DE COMISIÓN No. 86624 DEL 06/08/2024
FECHA DE INICIO 12/08/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 13/08/2024
LUGAR DE LA COMISIÓN RISARALDA (SANTUARIO, APIA, PUEBLO RICO), CALDAS (VITERBO) Y CHOCÓ (TADÓ)

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN
OBJETO DE LA COMISIÓN DT RIS SUPERVISIÓN Y RECORRIDO DE INSPECCIÓN PARA EL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL NO. 1967 DE 2024 Y 2004 DE 2024 CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL
RISARALDA GRUPO AMV 1 Y 2
TEMAS TRATADOS
1. Adelantamiento de la reunión con los contratos de administración vial No. 1967 de 2024 y No. 2004 de 2024
2. Recorrido por las vías que se encuentran dentro de los alcances de los contratos No. 1967 de 2024 y No. 2004 de 2024

Actividades realizadas (relacionadas por cada día, especialmente las desarrolladas durante fines de semana y festivos)

De acuerdo con lo ordenado en la comisión concedida mediante la Solicitud No. 858 del 12 de agosto del 2024, el lunes 12 y el martes 13 de agosto de 2024, se efectuaron las siguientes actividades: Se realiza desplazamiento con el propósito de adelantar reuniones con los contratos de administración vial No. 1967 de 2024 y No. 2004 de 2024. Así mismo se realizan recorridos de seguimiento e inspección por las vías que se encuentran dentro de los alcances de los contratos No. 1967 de 2024 y No. 2004 de 2024
Para el contrato de administración vial No. 1967 de 2024, se registran los siguientes temas tratados:
Se realiza recorrido con el Supervisor de la AMV e Ing. Residente de la AMV 1 LOTE 1, haciendo especial énfasis en la verificación de los deslizamientos y/o derrumbes a lo largo de las vías 5002, 5003 y 50RS01, cotejando ubicación y volúmenes aproximados para su evacuación, a través del contrato de obra No. 2415 de 2024.
Supervisión a la CTA Los Once en la actividad desarrollada hoy de Limpieza de puentes, barandas y lecho de rio, en la ruta 5002 PR65+0100; igualmente a las labores de mantenimiento rutinario adelantadas por la CTA De Occidente.
Se realiza registro fotográfico de los sitios críticos previamente reportados a la Territorial en la ruta 5002 y 5003

Desde el Invias se solicita la presentación oportuna del acta de costos No. 1 de la AMV, correspondiente al mes de Julio, toda vez que se debe dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato con relación a los plazos de presentación de las citadas actas (5 días calendario posteriores al periodo facturado).
En coordinación con la AMV se proyecta hacer uso del recurso para compra de insumos para obras menores con M.O. de las CTAs tales como: Emulsión asfáltica, pintura amarilla para bordillos y barandas de puentes y pintura blanca para abscisado de la vía y postes de referencia; Por lo que se solicitara la debida autorización al Supervisor este mes.

Con relación al contrato de suministro de mezcla asfáltica No. 2828 de 2024, el mismo aún se encuentra en etapa de legalización por lo que se encuentra a la espera de la orden de inicio. Una vez esto ocurra se coordinará una reunión con

el contratista y las administraciones viales de la Territorial Risaralda para definir los pasos a seguir para la ejecución de este contrato, máxime teniendo en cuenta que en la ruta 5003 entre los Pr 33+0000 y 58+0000 se encuentra en ejecución el cto 2415 de 2024 con el que se planea realizar algún tipo de rehabilitación al pavimento y al hecho de que a la fecha se encuentra en proceso de adjudicación el Cto. de Mantenimiento Rutinario de este sector.

De acuerdo con requerimiento del Doctor Mauricio Gallego de la Gobernación de Risaralda, se visita el sector del Plan de Vivienda Brisas del San Juan en el corregimiento de Santa Cecilia, en compañía del ing. Residente de la obra Miller Alexis Luis Cuesta, con el que se concluyó que deben presentar formalmente la solicitud relacionada con la construcción de parque recreativo en este Plan de Vivienda y contiguo a la vía nacional, con especial énfasis en el sistema de disposición de las aguas lluvias y aguas residuales, así como el respectivo retiro en la zona de carreteras conforme a las Leyes vigentes sobre la materia.
En los recorridos realizados se evidencio y se toma la información necesaria y registro fotográfico respecto a varias invasiones en la zona de exclusión vial, para el correspondiente reporte de la AMV a la Territorial, con copia a la alcaldía de la jurisdicción.
Se reprograma a solicitud de la Directora Territorial, el Comité de administración Vial del 26 de agosto, para el próximo 20 de agosto, 8:00 a.m. en la sede del Invias Risaralda.
Por otro lado, para el contrato de administración vial No. 2004 de 2024, se tratan y desarrollan los siguientes temas:
Se realiza recorrido en la ruta:
- 50RS01 Apía - La Virginia PR13+000 -PR 30+290
- 50RS01 Apía - La Virginia PR30+630 -PR 32+443"

Se verifica el talud del PR13+350, el cual se observa que se realizó retiro de material a línea de berma, pendiente retiro final. Se tiene señalización en la longitud del deslizamiento. Supervisor deja como observación retirar material de lodo en el carril izquierdo sentido del abscisado, evitando caída de usuarios como lo son los motociclistas o ciclistas.
En el PR19+750, acorde a directriz de Territorial se instala un plástico con el fin de proteger de la humedad el talud
Ruta 25RSA Paso Nacional por la Virginia
Se realiza recorrido por la ruta, sin novedad.
Ruta 5003, Santa Cecilia - Asía PR72+0000 - PR78+0550
Se realizo recorrido en el cual se evidencio trabajos que realiza el contrato 4161, para pavimentación del tramo PR74+0415 hasta PR74+9564
Ruta 2507: Cerritos - Cauyá
En el PR 53+500, se revisa la caída de berma en la cual se propone cambio de tubería, construcción de cabezal de salida y bacheo, se debe gestionar los recursos.
Ruta 2902:
Se realiza recorrido por la av. Simón Bolívar donde se evidencia las zonas que se intervendrán con el contrato de suministro 2828 de 2024,
Para realizar la logística de ejecución del contrato se evidencia el alto flujo vehicular de día, lo hace necesario una buena coordinación con los organismos y autoridades de tránsito de la localidad.
Ruta 29RSA
Se realiza inspección visual del estado del Viaducto y se revisa por debajo del viaducto las labores que se encuentran realizando los de mantenimiento rutinario.
Ruta 29RSB
Por parte de supervisor realiza observación respecto a la rocería, se deja compromiso de Rocería.

INTERVENCIÓN INGENIERA JAEL MORIANO
Se informa los trabajos realizados por las cooperativas:
Centro en las rutas: 50 RS01, 25RSA, realizan trabajos de rocería, limpieza de puentes, ornato, retiro de derrumbes, limpieza de alcantarillas y cunetas.
Atendieron la emergencia el pasado 9 de agosto, en el PR13+350, control vial, perfilamiento de derrumbe, control vehicular y monitoreo nocturno.
Altagracia, rutas: 29RSA, 29RSB, 2902, realiza labores de rocería en viaducto, limpieza de cunetas y alcantarillas.

INTERVENCIÓN INGENIERO FRNANDO GARCIA GIRALDO
Se realiza observaciones respecto a mejora de rocería respecto al sector de Variante Galicia Ruta 29RSB

RESOLUCION / AUTORIZACIÓN No SIN COMISIÓN
FECHA DE INICIO 13/08/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 29/07/2024
LUGAR DE LA COMISIÓN RISARALDA (SANTUARIO, APIA, PUEBLO RICO), CALDAS (VITERBO) Y CHOCÓ (TADÓ)

Actividades realizadas (relacionadas por cada día, especialmente las desarrolladas durante fines de semana y festivos)

Se realiza recorrido en la ruta:
- 50RS01 Apía - La Virginia PR13+000 -PR 30+290
- 50RS01 Apía - La Virginia PR30+630 -PR 32+443"

Se verifica el talud del PR13+350, el cual se observa que se realizó retiro de material a línea de berma, pendiente retiro final. Se tiene señalización en longitud del deslizamiento, Supervisor deja como observación retirar material de lodo en el carril izquierdo sentido del abscisado, evitando caída de usuarios como lo son los motociclistas o ciclistas.

En el PR19+750, acorde a directriz de Territorial se instala un plástico con el fin de proteger de la humedad el talud

Ruta 25RSA Paso Nacional por la Virginia
Se realiza recorrido por la ruta, sin novedad.

Ruta 5003, Santa Cecilia - Asía PR72+0000 - PR78+0550
Se realizo recorrido en el cual se evidencio trabajos que realiza el contrato 4161, para pavimentación del tramo PR74+0415 hasta PR74+9564

Ruta 2507: Cerritos - Cauyá
En el PR 53+500, se revisa la caída de berma en la cual se propone cambio de tubería, construcción de cabezal de salida y bacheo, se debe gestionar los recursos.

Ruta 2902:
Se realiza recorrido por la av. Simón Bolívar donde se evidencia las zonas que se intervendrán con el contrato de suministro 2828 de 2024,

Para realizar la logística de ejecución del contrato se evidencia el alto flujo vehicular de día, lo hace necesario una buena coordinación con los organismos y autoridades de transito de la localidad.

Ruta 29RSA
Se realiza inspección visual del estado del Viaducto y se revisa por debajo del viaducto las labores que se encuentran realizando los de mantenimiento rutinario.

Ruta 29RSB
Por parte de supervisor realiza observación respecto a la rocería, se deja compromiso de rocería.

INTERVENCIÓN INGENIERA JAEL MORIANO "Se informa los trabajos realizados por las cooperativas:
Centro en las rutas : 50 RS01, 25RSA, realizan trabajos de rocería, limpieza de puentes, ornato, retiro de derrumbes, limpieza de alcantarillas y cunetas.

Atendieron la emergencia el pasado 9 de agosto, en el PR13+350, control vial, perfilamiento de derrumbe, control vehicular y monitoreo nocturno.
Altagracia, rutas: 29RSA, 29RSB, 2902, realiza labores de rocería en viaducto, limpieza de cunetas y alcantarillas."

INTERVENCIÓN INGENIERO FERNANDO GARCIA GIRALDO
Se realiza observaciones respecto a mejora de rocería respecto al sector de Variante Galicia Ruta 29RSB

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

-. Revisión y trámite informes semanales e informe mensual de la consultoría
-. Revisión y trámite del acta mensual de costos de la consultoría
-. Elaboración y presentación del informe mensual del supervisor
-. Se vela por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.
-. Se solicitó a la administración vial estricto cumplimiento en la presentación oportuna tanto de actas de costos e informes mensuales de la consultoría.
-. Se participa en reuniones para verificar la adecuada ejecución del contrato.
-. Se suscriben las actas que se generan durante la ejecución del contrato, revisando los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, documentando los pagos realizados al contrato y controlando el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación de este.
-. Se verifica que el consultor suministre y mantenga todos los recursos ofrecidos, con las condiciones e idoneidad pactadas.
-. Se vela porque los sistemas de información estén debidamente alimentados y actualizados, para garantizar la publicación de los documentos del contrato.
-. Se verifica el cumplimiento de las obligaciones del consultor en materia de seguridad social integral y pago de aportes parafiscales.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO: FERNANDO GARCIA GIRALDO
IDENTIFICACION: Matricula profesional No.: 63202-086232 QND
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS