NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA**
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **MARIA CELENY OCAMPO ARIAS**
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No. 03 CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2004 DE 2024
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de septiembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 101 del 10/07/2024

Respetados(as) director(a) subdirector(a) y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 61,427 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO RUTINARIO

1.1. <u>INFORMACIÓN GENERAL</u>

CONTRATO No.	N/A		
CONTRATISTA:	N/A	NIT:	N/A
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	N/A		
FECHA DE INICIO:	N/A	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	N/A
VALOR INICIAL:	N/A		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	N/A
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A						
TOTAL						

1.3. ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría (Supervisión) No. N/A, para el periodo del N/A del mes de N/A de 2024, se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	N/A	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
POLIZAS ACTUALIZADAS: N/A

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA:** N/A **NOMBRE:** N/A **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Contratistas y Subcontratistas	N/A	N/A	N/A	N/A
Vehículos Propios y no propios	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE CONSULTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	2004 DE 2024		
CONSULTOR:	CONSORCIO ADMON 143	NIT:	901.838.591-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Consorcio integrado por la sociedad GOC SUCURSAL COLOMBIA., con NIT. 900.388.146-7, con una participación del 40%, por la sociedad GRUPO INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S., con NIT 901.602.066-8, con una participación del 10%, por la sociedad SL SENDAS INGENIERIA SAS, con NIT. 900.547.077-1, con una participación del 40% y por la señora ARCELIA ARIAS DÍAZ, identificada con la C.C. No. 41.773.229, con una participación del 10%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	09/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VRIS-044937 DEL 08/07/2024
VALOR INICIAL:	$ 3.089.425.878,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 3.089.425.878,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
566124	2024	20 (Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.072.445.374,00	$ 163.125.310,67	$ 909.320.063,33
Autorización vigencias futuras SIIF NACION 77723	2025	N/A	N/A	$ 1.213.306.150,00	$ 0,00	$ 1.213.306.150,00
Autorización vigencias futuras SIIF NACION 77723	2026	N/A	N/A	$ 803.674.354,00	$ 0,00	$ 803.674.354,00
TOTAL				**$ 3.089.425.878,00**	**$ 163.125.310,67**	**$ 2.926.300.567,33**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos 01, de Julio 09 a 31 de 2024	$ 32.747.460,00	$ 6.222.017,40	$ 0,00	$ 38.969.477,40
Acta de Costos No. 02 Periodo Agosto de 2024	$ 52.426.122,00	$ 9.960.963,18	$ 0,00	$ 62.387.085,18
Acta de Costos No. 03 Periodo Septiembre 2024	$ 51.906.511,00	$ 9.862.237,09	$ 0,00	$ 61.768.748,09

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del supervisor No. 03 de fecha 04/10/2024 para el período del 01 al 30 del mes de septiembre de 2024 el contrato reporta un avance de 5,28%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 5,28%
Total inversión ejecutada: 5,28%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 308.942.587,80	21-44-101443861 Anexo No. 01	09/07/2024	22/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 617.885.175,60	21-44-101443861 Anexo No. 01	09/07/2024	22/08/2029
Calidad del Servicio	$ 926.827.763,40	21-44-101443861 Anexo No. 01	31/07/2026	31/03/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VRIS-051247 DEL 29/07/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VRIS-062053	04/09/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Encuesta AIN Pinturas AMV2.pdf
2024S-VRIS-062061	04/09/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Reporte Semanal 07 Puentes en Corredores Alerta Roja o Naranja AMV2.pdf
2024i-VRIS-062665	02/09/2024	Ing. SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Alcance a memorando interno 2024I-VRIS-051880 Solicitud Usuarios y Contraseñas.pdf
2024S-VRIS-062066	04/09/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-081959
2024S-VRIS-062164	04/09/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	URGENTE Solicitud Inventario Ruta 29RSA y ajuste formatos AMV2
2024S-VRIS-062178	04/09/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-043848
2024S-VRIS-063111	06/09/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Socializacion Semana Movilidad Saludable, Segura y Sostenible La Virginia AMV2

2024s-VRIS-063612	10/09/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Reporte Semanal 08 Puentes en Corredores Alerta Roja o Naranja AMV2
2024I-VRIS-065460	11/09/2024	INGENIERO ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS	Alcance a memorando 2024I-VRIS-050822 del 25-07-2024 - Respuesta a memorando No. 2024I-VBOG-042153 Valla Informativa AMV2
2024S-VRIS-063098	06/09/2024	INGENIERO ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS	Envio Instructivo Estado Red Vial con Criterio Tecnico AMV2
2024S-VRIS-066586	18/09/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Solicitud relacionada con intervenciones a los resaltos AMV2
2024S-VRIS-066583	18/09/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Limpieza Señales Verticales AMV2
2024S-VRIS-066589	18/09/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Rematerializacion Postes de Referencia AMV2
2024S-VRIS-066576	18/09/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	E037284 a AMV2 Solicitud Visita, Revision y Concepto Qbda Aguazul DIGER Dosquebradas
2024S-VRIS-066575	18/09/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	AMV2 Solicitud Visita, Revision y Concepto Proposicion 57 Concejo La Virginia
2024S-VRIS-066574	18/09/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	AMV2 Observaciones a Logistica Administracion Vial 2. Cto 2004-2024
2024S-VRIS-066601	18/09/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Politica Vias Libres de Huecos AMV2
2024S-VRIS-067684	20/09/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Reporte Semanal 09 Ptes Alerta Roja o Naranja AMV2
2024S-VRIS-067993	23/09/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Invitacion a Capacitacion sobre Uso Aplicativo SIGPAV AMV2
2024S-VRIS-067991	23/09/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Reporte Semanal 10 Puentes en Corredores Alerta Roja o Naranja AMV2
2024S-VRIS-068218	23/09/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Traslado oficio 2024E-VUVRAZ-092598 Solicitud Visita, Revision y Concepto

2024S-VRIS-068512	24/09/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	U R G E N T E - Reiteracion oficio 2024S-VRIS-062164 Solicitud Inventario Puentes Ruta 29RSA y ajuste formatos Ruta 2507
2024S-VRIS-069039	25/09/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Tramite Autorizacion Previa a Utilizacion Recursos AMV2
2024S-VRIS-069063	25/09/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Solicitud Alimentacion Actas e Informes en la Plataforma SECOP II C2004
2024S-VRIS-069092	25/09/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Reiteracion oficios, requerimientos y solicitudes realizadas a la AMV2
2024S-VRIS-070110	27/09/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-093745
2024S-VRIS-070114	27/09/2024	Señora SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA Representante Legal CONSORCIO ADMON 143	Envio Modelos informes Trimestrales, Mensual Accidentalidad y Otra Informacion AMV2
2024i-VRIS-071417	30/09/2024	INGENIERO ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS	Respuesta al radicado No 2024I-VBOG-065632 Envio Logistica AMV2 Oficina, Metro Laser, Valla

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se ha presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se ha presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se ha presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se ha presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

RESOLUCION / AUTORIZACIÓN N° SOLICITUD DE COMISIÓN No. 102224 DEL 02/09/2024
RESOLUCION MODIFICATORIA No. 122 DEL 04/09/2024
FECHA DE INICIO 12/09/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 18/09/2024
LUGAR DE LA COMISIÓN RISARALDA (PEREIRA, DOSQUEBRADAS, LA VIRGINIA, SANTUARIO, APIA, PUEBLO RICO), CALDAS (ANSERMA, VITERBO) Y CHOCÓ (TADÓ)

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN
OBJETO DE LA COMISIÓN DT-RIS SUPERVISION ADMINISTRACIONES VIALES 1 Y 2, REUNIONES DE SEGUIMIENTO, RECORRIDOS DE INSPECCION E IDENTIFICACION DE LAS VIAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL RISARALDA.
TEMAS TRATADOS
1. Visita intersección entrada a Cachipay y Balboa Vía 50RS01 PR27 + 250 e Inspección de señalización existente.
2. Inspección de los trabajos realizados por las cooperativas.
3. Corroborar los puntos críticos encontrados con los reportados por las administraciones viales.
4. Verificación de la ejecución del contrato 4161, especialmente en la vía 2507 para la viabilidad del permiso de uso de zona de vía del “Clásico RCN 2024”

Actividades realizadas (relacionadas por cada día, especialmente las desarrolladas durante fines de semana y festivos)

De acuerdo con lo ordenado en la comisión concedida mediante la Solicitud No. 102224, el jueves 12 y el viernes 13 de septiembre de 2024, se efectuaron las siguientes actividades: Se realiza desplazamiento con el propósito de adelantar reuniones con los contratos de administración vial No. 1967 de 2024 y No. 2004 de 2024. Así mismo se realizan recorridos de seguimiento e inspección por las vías que se encuentran dentro de los alcances de los contratos No. 1967 de 2024 y No. 2004 de 2024, resumiéndose los temas tratados así:

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE 2024

Visita intersección Cachipay y Balboa.

Se encontró que la intersección en la entrada al municipio de Balboa en la ruta 50RS01 cuenta con un esquema de señalización adecuado, pero que puede ser objeto de mejoramiento a través del contrato de señalización y obras de seguridad vial No. 2822 de 2024, ello en términos de dispositivos de control para fortalecer la seguridad vial para la protección de la vida. El esquema de mejoramiento será propuesto por el citado contratista de obra.

Reuniones con las cooperativas de trabajo asociado para el mantenimiento rutinario.

Se realizaron reuniones con los microempresarios de las cooperativas de trabajo asociado para el mantenimiento rutinario, revisando actividades asignadas y avances. Se les informó acerca del trámite de las actas de recibo parcial del mes de agosto las cuales ya fueron presentadas para su radicación y liquidación.

Reunión con el contratista de obra. Contrato No. 2822 del 2024

El mencionado contratista de obra en compañía de la AMV1 se encontraba verificando las condiciones actuales de las necesidades para priorizar, también se constató la necesidad de la AMV1 acerca de priorizar las líneas de demarcación con pintura en frio para el sector “la línea” ruta 5003 del PR 43+0850 al PR 47+0350.

Recorrido de identificación de las vías 5003 y 5002

En compañía con el ingeniero Gabriel Garrido, nuevo funcionario de la Dirección Territorial Risaralda, se realizó el recorrido en donde se identificaron los puntos iniciales y finales de los tramos a cargo y se conoció las situaciones actuales de las vías mencionadas y algunos puntos críticos.

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE 2024

Continuación recorrido por las vías a cargo.

Se continuo con el recorrido de identificación de las vías a cargo en los sectores de la Administración Vial 2 y se conoció la situación actual de las vías mencionadas, así como algunos puntos críticos, se encontraron 2 puntos críticos los cuales fueron confirmados como reportados y se comentaron con el encargado para proponer su pronta remoción.

Reportes del estado de las vías a cargo de los administradores viales.

Grupo AMV 1 LOTE 1:

RUTA 5002 MUMBU - SANTA CECILIA. DEL PR 50+0000 A PR 73+0608. Transitabilidad normal por el sector.

RUTA 5003 SANTA CECILIA - ASIA. DEL PR 00+0000 A PR 72+0000. *Sector Santa Cecilia - Pueblo Rico: Transitabilidad normal por el sector.

*Sector Pueblo Rico - Apia: Material de pequeños deslizamientos en zona lateral, se requiere Mantenimiento Rutinario para su total retiro; este sector NO cuenta con contratista de Servicio de Mantenimiento Rutinario desde el 8 de mayo de 2024.

No se afecta la transitabilidad por el sector.

Pendiente retiro de material que ocupa solo medio carril en los PR 54+0800, 58+0070, 58+0330.

*Sector Apia - Viterbo: Paso restringido a un carril por deslizamientos en los PR 69+0400, 70+0500. (A cargo del Cto 4161 de 2023).

RUTA 50RS01 APIA-LA VIRGINIA. Material sobre zona lateral en PR 4+0550. Transitabilidad normal por el sector

Grupo AMV 2 LOTE 2

RUTA 2507 " Cerritos- Cauyá": Se requiere continuidad de trabajos de bacheo por parte de Contratista 4161 en los tramos: PR50+716 - PR 50+828, PR50+863 - PR51+000, PR52+450 - PR 52+500. En PR 53+500, pérdida de berma, (señalizado), recomienda tránsito con precaución en el punto. Tránsito normal en la ruta.

RUTA 2902 "Av. Simón Bolívar": Sin novedad; tránsito normal. Continúa intervención en andén sentido Ddas-Pei, de la ruta 2902 PR1+08 personal de serviciudad. Se continua con las actividades de parcheo mediante contrato 2828 y mano de obra cooperativa Altagracia PR4+300. Con apoyo de Tránsito y secretaria de obras Mpio Dosquebradas.

RUTAS 29RSA "Solución vial Pereira-Dosquebradas"; tránsito normal.

25RSA: "Paso Nal por La Virginia". Sin novedad; tránsito normal.

RUTA 50RS01. "Apia - La Virginia"
- Talud en PR13+350, el cual presenta inestabilidad con presencia de lluvias.
- PR19+0750: perdida de defensa compromete estabilidad berma. (Se programa inicio de construcción muro de contención el lunes 16/9/24, cto 2415) Sin novedad; tránsito normal.

RUTA 29RSB "Variante Galicia": Sin novedad; tránsito normal.

RUTA 5003 "Viterbo- Apía": Se tiene en ejecución cto 4161, tramos en intervención: PR 74+0415 hasta PR 74+960, se continua trabajos de excavación para subrasante. PR74+770 a PR74+800 se programa continuidad de extendido de crudo de rio, como mejoramiento de la estructura del pavimento. (restricción vehicular vehículos >2 ejes)

AMV3

SECTOR 1 Ruta 29RS01 PR 03+0883 al PR 11+0033 Sin novedades que afecten la operatividad del corredor

SECTOR 2 Ruta 2506 PR 87+0720 al PR 42+0550 Sin novedades que afecten la operatividad del corredor vial

Ruta 2507 PR 0+0000 al PR 10+0545 Sin novedades que afecten la de operatividad del corredor vial

Ruta 2302 PR 123+0200 al PR 142+0320 Sin novedades que afecten la operatividad del corredor vial

AMV4
RN-29RSC PR 0+0000 al PR 13+0100 Variante El Pollo - La Romelia, Actividades ejecutadas: PR00+0500 a PR00+0750 Cl limpieza de cunetas y señales PR00+0500 a PR00+0750 CD Limpieza de cunetas y señales
PR00+0546 CD limpieza de alcantarilla encole. Estado de la vía: Sin reporte de novedades. Vía en operación normal.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

-. Revisión y trámite informes semanales e informe mensual de la consultoría
-. Revisión y trámite del acta mensual de costos de la consultoría
-. Elaboración y presentación del informe mensual del supervisor
-. Se vela por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.
-. Se solicitó a la administración vial estricto cumplimiento en la presentación oportuna tanto de actas de costos e informes mensuales de la consultoría.
-. Se participa en reuniones para verificar la adecuada ejecución del contrato.
-. Se suscriben las actas que se generan durante la ejecución del contrato, revisando los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, documentando los pagos realizados al contrato y controlando el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación de este.
-. Se verifica que el consultor suministre y mantenga todos los recursos ofrecidos, con las condiciones e idoneidad pactadas.

-. Se vela porque los sistemas de información estén debidamente alimentados y actualizados, para garantizar la publicación de los documentos del contrato.
-. Se verifica el cumplimiento de las obligaciones del consultor en materia de seguridad social integral y pago de aportes parafiscales.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO: FERNANDO GARCIA GIRALDO
IDENTIFICACION: Matricula profesional No.: 63202-086232 QND
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS