PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

Bogotá, D.C.

MEMORANDO
20244500003033

FECHA: 13-12-2024

PARA: JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

ASUNTO: Solicitud de suspensión al Contrato de Interventoría No. NC-CINT-325-2024 suscrito entre PNNC y CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS con Objeto NC12-P3299011-019 NC12-P3299016-019 CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: **"REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR POBLADO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA".**

Cordial saludo,

Por medio del presente, y en mi calidad de Supervisor del Contrato de Interventoría **No. NC-CINT-325-2024**, se solicita la suspensión al referido contrato de interventoría, de acuerdo con la solicitud **CAEE- GOR-2024-054** realizada por el contratista de interventoría CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS, el día 13 de diciembre de 2024, en donde se solicita sea suspendido el contrato de interventoría desde el día 13 de diciembre de 2024 y hasta el día 15 de enero de 2025, con reinicio el día 16 de enero de 2025 con el ánimo de brindar un tiempo al contratista para que suministre los materiales necesario y suficientes que permita garantizar la correcta ejecución de actividades y obras programadas contractualmente.

El contrato de obra **NC-CO-317-2024**, sobre el cual la interventoría ejerce sus obligaciones de seguimiento y control integral, requiere de una suspensión, a partir del día 13 de diciembre de 2024 hasta el día 15 de enero de 2025, con reinicio de actividades programado para el 16 de enero de 2025, fecha en la que se espera superar las causas que sustentaron la suspensión de actividades de obra.

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

Por lo anterior se solicita la Suspensión N 01 del presente contrato, a partir del día 13 de diciembre de 2024 hasta el día 15 de enero de 2025, con el ánimo de brindar un tiempo al contratista para que suministre los materiales necesarios y suficientes que permita garantizar la correcta ejecución de actividades y obras programadas contractualmente.

Cabe mencionar que, el contrato de interventoría inició el 16 de julio de 2024 y finaliza el próximo 30 de diciembre de 2024, actualmente se presenta un avance en el tiempo del 89% de su ejecución. A la fecha, el contratista de interventoría ha radicado una cuenta de cobro por valor $53,701,787 correspondiente al 27% quedando un saldo de $146,059,352

Valor Inicial	$ 199,761,139.00
Valor cobrado 1 (27 % ejecución)	$53,701,787.00
Valor pagado	$53,701,787.00
Valor pendiente por pagar	$ 0
Saldo Actual menos Valor Pendiente por Pagar	$146,059,352.00

Cabe mencionar que la suspensión solicitada no genera erogación adicional al contrato.

Finalmente, y de acuerdo con el análisis de riesgos y la forma de mitigarlos, se sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del contrato, el contratista CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS deberá ampliar las garantías solicitadas.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

JUAN MANUEL HOYOS MORA
Coordinador Grupo de Infraestructura

Anexo: Oficio de solicitud de suspensión del contratista

Elaboró:
Érika Hernández V.
Andrés Quiroga.
Contratista
Grupo de Infraestructura

Revisó y Aprobó:
Juan Manuel Hoyos Mora
Coordinador
Grupo de Infraestructura