Sincelejo, 17 de diciembre de 2024.

SEÑORES:
SENA
SECCIONAL CORDOBA

MAGIER DUPPERLEY MEDINA
INTERVENTOR

REF: contrato de obra CO1.PCCNTR.6859546 ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, ANDENES Y CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO EN EL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA

Cordial saludo,

Mediante la presente solicito a ustedes adición n tiempo al contrato de la referencia, toda vez que la cubierta STANDING SEAM 1 1/2" DE ALTURA, CALIBRE 24, COLOR BLANCO O SIMILAR, es poco comercial por el calibre de la lámina, ya que el comercial es calibre 26 y/o calibre 28, de menor espesor, y dada la cantidad requerida dicha cubierta es bajo pedido, y por la temporada de fin de año y vacaciones colectivas, no hay garantía de que llegue dentro del tiempo de ejecución, por lo anterior, solicitamos una prórroga de 20 días, contados a partir de la fecha final inicial, sin que esta prórroga represente costo alguno a la entidad contratante

Para constancia de lo anterior, se firma la presente solicitud y se envía para su estudio.

CARLOS FABIO ARROYO ARROYO
REP. LEGAL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JA S.A.S.

CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA - ACTUALIZADO

CONTRATO	CONTRATISTA
CO1.PCCNTR.6859546	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JA S.A.S.

PRESUPUESTO CONTRATADO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA DE DISEÑO				ETAPA DE OBRA										
				SEMANA 1 6 DIAS 21-26	SEMANA 2 6 DIAS 27-OCT / 1-NOV	SEMANA 3 6 DIAS 2-NOV / 7-NOV	SEMANA 4 6 DIAS 8-NOV / 13-NOV	SEMANA 5 6 DIAS 14-NOV / 19-NOV	SEMANA 6 6 DIAS 20-NOV / 25-NOV	SEMANA 7 6 DIAS 26-NOV / 1-DIC	SEMANA 8 6 DIAS 2-DIC / 7-DIC	SEMANA 9 6 DIAS 8-DIC / 13-DIC	SEMANA 10 6 DIAS 14-DIC / 19-DIC	SEMANA 11 6 DIAS 20-DIC / 25-DIC	SEMANA 12 6 DIAS 26-DIC / 31-DIC	SEMANA 13 6 DIAS 1-ENE / 6-ENE	SEMANA 14 6 DIAS 7-ENE / 12-ENE	SEMANA 15 6 DIAS 13-ENE / 18-ENE	SEMANA 16 5 DIAS 19-ENE / 24-ENE
1.0	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, ANDENES Y CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO EN EL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA	GL	1.00															
2.0	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, ANDENES Y CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO EN EL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA	GL	ACUMULADO	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	95
2.1	**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA**																		
2.1.1	**OBRAS PRELIMINARES**																		
2.1.1.1	TRAZADO Y REPLANTEO	M	115.19																
2.1.1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE O SIMILAR	M	72.00																
2.1.1.3	CORTE DE CONCRETO	M	64.58																
2.1.1.4	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO	M2	95.37																
2.1.1.5	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN PARA ESTRUCTURAS	M3	60.00																
2.1.1.6	EXCAVACION PARA VIGA CIMIENTO SECCION DE EXCAVACION 30cmx110cm	M	46.62																
2.1.1.7	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A SITIO DE DISPOSICION	M3	98.00																
2.1.1.8	MEJORAMIENTO CON CEMENTO DE 30cm POR DEBAJO DE VC EN PROPORCION 1:1 COMPACTADO AL	M3	5.31																
2.1.1.9	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR	M3	31.99																
2.1.2	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**																		
2.1.2.1	CONCRETO CICLOPEO PARA ZAPATAS	M3	12.00																
2.1.2.2	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 1500PSI ESPESOR DE 5cm	M2	24.00																
2.1.2.3	CONCRETO DE 28MPA PARA ZAPATAS	M3	7.20																
2.1.2.4	PEDESTAL EN CONCRETO DE 28MPA DIMENSIONES DE 40cm x 40cm x 170cm	UD	14.00																
2.1.2.5	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 28MPA DIMENSIONES DE 30cm x 40cm	M	59.02																
2.1.2.6	COLUMNAS EN CONCRETO A LA VISTA DE 21MPA DIMENSIONES 30cm x 30cm	M	47.60																
2.1.2.7	VIGA AEREA EN CONCRETO A LA VISTA DE 21MPA DIMENSIONES DE 25cm X 30cm	M	60.42																
2.1.2.8	PLANTILLA EN PISO DE CONCRETO DE 21MPA E:10cm	M2	94.11																
2.1.2.9	PINTURA VINILO TIPO 1 PARA ESTRUCUTURAS EN CONCRETO	M2	121.86																
2.1.2.10	REPOSICION DE PISO CERAMICO	M2	94.11																
2.1.3	**ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO**																		
2.1.3.1	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KG	3,766.25																
2.1.4	**ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA**																		
2.1.4.1	VIGA METALICA EN DOBLE PERFIL DE DIMENSIONES 220mm x 80mm X 20mm SECCION CAJON	M	58.62																
2.1.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA DE APOYO N°1 SEGÚN DISEÑO INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UD	14.00																
2.1.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA DE APOYO N°2 SEGÚN DISEÑO INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UD	28.00																
2.1.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHA TIPO SEGÚN DISEÑO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES, PLATINAS, TENSORES, SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA DE ESMALTE (2 MANOS)	M	60.00																
2.1.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHA 1 SEGUN DISEÑO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES, PLATINAS, TENSORES, SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA DE ESMALTE (2 MANOS)	UD	4.00																
2.1.4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS METALICAS EN PHR C 160x60X20mm, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES, PLATINAS, SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA DE ESMALTE (2 MANOS)	M	347.10																
2.1.4.7	SUMINSTRO E INSTALACION DE TENSORES INCLUYE TUERCAS Y ARANDELAS PARA SU INSTALACION	M	122.20																
2.1.4.8	SUMINSTRO E INSTALACION DE CORTAVIENTOS DIAMETRO DE 3/4" INCLUYE PLATINAS DE FIJACION, TUERCAS Y ARANDELAS PARA SU INSTALACION	M	93.60																
2.1.5	**CUBIERTA**																		
2.1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA STANDING SEAM 1 1/2" DE ALTURA, CALIBRE 24, COLOR BLANCO O SIMILAR, SIN TRASLAPO PRODUCIDAS CON ACERO GALVANIZADO	M2	303.24																
2.1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA PARA RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 30X30cm	M	74.72																
2.1.5.3	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA 4" PVC INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UD	12.00																
2.1.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS METALICAS EN PERFIL Z	M2	29.31																
2.1.6	**ASEO**																		
2.1.6.1	ASEO GENERAL Y LIMPIEZA	M2	300.00																
2.2	**CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO EN EL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA**																		
2.2.1	**OBRAS PRELIMINARES**																		
2.2.1.1	TRAZADO Y REPLANTEO	ML	20.00																
2.2.1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE O SIMILAR	ML	40.00																
2.2.1.3	EXCAVACION PARA PILOTES	UD	16.00																
2.2.1.4	EXCAVACION PARA VIGA CIMIENTO 30cmx40cm	ML	20.00																
2.2.1.5	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A SITIO DE DISPOSICION	M3	8.74																
2.2.2	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**																		
2.2.2.1	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI	UD	16.00																
2.2.2.2	VIGA CIMIENTO 30cmx40cm EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	40.00																
2.2.3	**ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO**																		
2.2.3.1	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KG	606.87																
2.2.4	**MODULOS EN ESTRUCTURA METALICA**																		
2.2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION MODULO INFERIOR DE MALLA CONTRA IMPACTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES, PLATINAS, TENSORES, SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA DE ESMALTE (2 MANOS)	M2	100.00																
2.2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MODULO SUPERIOR DE MALLA CONTRA IMPACTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES, PLATINAS, TENSORES, SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA DE ESMALTE (2 MANOS)	M2	100.00																
2.2.5	**ASEO GENERAL Y LIMPIEZA**																		
2.2.5.1	ASEO GENERAL Y LIMPIEZA	M2	200.00																

Presento:

CARLOS FABIO ARROYO ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Aprobó:

ALDAIR DUPPERLEY
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

ACTIVIDADES SON EJECUCION
ACTIVIDADES EJECUTADAS