	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	
		Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión : JUNTA DE ACCION COMUNAL **Ciudad/ Municipio:** ARAUCA /CRAVO NORTE **Fecha:** 17/05/2024

Nombre del evento: SOCIALIZACION DEL CONTRATO 4475-2023 **Lugar:** ESCUELA SAN JOSE

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento: CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo: F	M	O	Discapacidad: SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia: I	N	R	G	P	NA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
1	Ilba Zulay Cortes	X			1121846795	35	X				X								zandi-2512@hotm	3223140358	Jta		
2	MIGUEL LOPEZ				6609545	49		X			X								miguel.lopez@	3118458478			
3	Claudia Patricia Arango				40392778	52	X				X								claupatriarango	3166282638	Veeduria		
4	Blanco				TE586444			X			X										VEEDURIA		
5	Brenda Montilla	X			68.297.947	40	X				X								Josmin.montilla33	3115732427	Secretaria Jal.		
6	Nuvia Goyeneche				68.300.656	57					X									3223x234.			
7	Alexander Soto				6609454	47					X												
	Luis Brito				17560327																		
9	Edwin Alonso Brito				1,117,459,07			X			X												
	HERNAN SALAZAR				12,111-299			X			+									3225968440			
	Daniel Cuz				6609978			X			+									3133468467	JAC - BDMA		
																			Wandruzalia	3134510558			

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted pueda conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, mencione el tipo de discapacidad con la letra que lo describe.	
V	Visual -Persona ciega
A	Auditiva
MC	Intelectual/Cognitiva
F	Física
SAC	Sordo ceguera
M	Multiple, Tiene más de un tipo de discapacidad
PSI	Psicosocial

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negro	CE
R	Raizal	P
P	Palenquero	
G	Gitano/Rrom	
N/A	No aplica	

C2. Ficha Socializaciones.

C. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL									
C2. SOCIALIZACIONES								**CÓDIGO PPGI - 10.2 - 33 ANEXO 7**	
OBJETIVO DEL PROYECTO									
◦ Brindar información clara, veraz, oportuna y suficiente a los diferentes actores sociales e instituciones, por medio de la estrategia que más se adapte a la comunidad.									
TIPO DE MEDIDA	**Corrección**		**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**		
IMPACTOS A MANEJAR									
◦ Falta de información y divulgación completa, clara y oportuna del Convenio Solidario y sus actividades. ◦ Contribución en la atención las necesidades informativas de la población respecto al Convenio.									
IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO									
BAJA	X		**MEDIA – ALTA**	**NO APLICA**					
MEDIA – BAJA			**ALTA**	**NO APLICA**					
TIPOS DE PROYECTO									
MEJORAMIENTO	X		**REHABILITACIÓN**	**NO APLICA**					
MANTENIMIENTO			**ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**	**NO APLICA**					

ACCIONES A EJECUTAR

En este programa se implementarán estrategias de integración social con el objetivo de darle voz a las comunidades aledañas a las obras de infraestructura, generando espacios de socialización con la comunidad teniendo en cuenta los enfoques de género, poblacional y diferencial en cada departamento, donde se realice rendición de cuentas, respetando la autonomía de los territorios y generando tejido social.

SOCIALIZACIONES

Estos espacios de información y participación comunitaria permitirán hacer seguimiento al avance de las obras, y atender las inquietudes de los diferentes actores sociales; de cada una de estas socializaciones, se debe contar con el acta de reunión (Anexo 9), listado de asistencia (Anexo 10) y registro fotográfico (Anexo 11):

Socialización de inicio
Una vez se suscriba la orden de inicio, se deberá preparar y desarrollar un espacio de socialización con la comunidad y actores sociales del territorio con el objetivo de informar y realizar lo siguiente:

- Objeto del Convenio, fecha de inicio y finalización, alcance técnico, cronograma de obra y acciones de gestión socioambiental a realizarse en el marco de la ejecución del Convenio Solidario.
- Procedimiento de vinculación de mano de obra.
- Conformación de veeduría ciudadana o comité de participación comunitaria.
- Concertar y definir con la comunidad la actividad que se llevará a cabo en la Inauguración “Abriendo Caminos de la Paz Total” (Olla Comunitaria; Placa o valla comunitaria; Jornada deportiva; Muestra artística y cultural; Juntanza o Bazar).
- Designar un dignatario/a del OAC y/o la comunidad en general que será el/la responsable de la gestión social en compañía de la Interventoría.
- Definir lugar donde se instalará el buzón de recepción de PQRS. Además, compartir con la comunidad el correo de la interventoría en el cual se podrá enviar una solicitud.

Nota: *las decisiones que se tomen en esta socialización de inicio deben plasmarse en el acta de reunión (Anexo 9).*

Fecha de socialización de inicio: 11-05-2024 (Día/ Mes/ Año).

Lugar de socialización de inicio: vereda San Jose (Dirección/Nombre del lugar).

Socialización de cierre

Al 95% de avance de obra se realizará reunión para brindar la información sobre la gestión técnica, administrativa y socioambiental del Organismo de Acción Comunal durante las etapas de desarrollo del Convenio Solidario, así como para realizar entrega a satisfacción de las obras y el balance de actividades del Contrato de Interventoría.
Al finalizar la socialización de cierre, se realizará un momento denominado Inauguración "Abriendo Caminos de la Paz Total" cuyo objetivo será entregar a satisfacción la obra realizada por el OAC y generar un espacio de integración y fortalecimiento del tejido social de la comunidad. Se podrán llevar a cabo una o más de las siguientes actividades, a partir de la disponibilidad de recursos y capacidad de autogestión de los OAC:

- **Olla comunitaria:** compartir ofrecido por la comunidad a los asistentes.
- **Placa o valla comunitaria**: aviso conmemorativo de la obra de mejoramiento vial adelantada por el OAC, ubicado en un lugar con visibilidad.
- **Jornada Deportiva:** recorrido de obra acompañado de una actividad deportiva liderada por el OAC, con la participación de población infantil, juvenil, mujeres, entre otros actores sociales de la comunidad.
- **Muestra artística y cultural:** manifestación de expresiones artísticas de la comunidad como muralismo, música, danza, entre otras.
- **Juntanza o Bazar "Abriendo Caminos de la Paz Total":** espacio para la visibilización y comercialización de los productos agrícolas, pecuarios, derivados de la ganadería, artesanales, actividades ecoturísticas, emprendimientos e iniciativas productivas comunitarias.

Fecha de socialización de cierre: _____ (Día/ Mes/ Año).

Lugar de socialización de cierre: vereda San Jose (Dirección/Nombre del lugar).

Actividad Inauguración "Abriendo Caminos de la Paz Total" (Diligenciar cual/es actividad /es se realizarán en la socialización de finalización): La actividad de finalización sera almuerzo de integración para la socializacion de cierre.

En la socialización de cierre o en la etapa de finalización de las obras, el INVIAS, en articulación con el OAC, la Interventoría y otras entidades, realizará las siguientes capacitaciones:

- Capacitación sobre el mantenimiento de la vía (A cargo de INVIAS y otros).
- Capacitación "Caminos comunitarios, territorios de la Paz Total" (A cargo de INVIAS y otros).

Reuniones Extraordinarias

Estas reuniones se realizarán cuando la comunidad lo requiera, las actividades de obra lo exijan o se solicite por parte de alguna institución cercana al área de influencia directa; durante la reunión se trabajarán temas específicos relacionados con la ejecución del Convenio Solidario, lo cual permitirá evitar posibles conflictos con las comunidades.

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA DE DIVULGACIÓN

El OAC deberá identificar la estrategia de divulgación más adecuada y que más se adapte a la comunidad del área de influencia directa para brindar información clara, veraz, oportuna y suficiente. Todas las actividades y metodologías de divulgación deben incluir un lenguaje incluyente y accesible para todas las personas, especialmente para aquellas que tienen algún tipo de discapacidad.

El OAC debe identificar lugares estratégicos cerca de los frentes de obra para difundir la información, la estrategia de divulgación (por ejemplo: volantes, perifoneo, cuñas radicales, carteleras informativas, chats ciudadanos, entre otros) ejecutada dependerá de las condiciones propias de cada Convenio Solidario, tipo de actividad a desarrollar,

plazo de ejecución entre otros aspectos y de acuerdo con esto, se acotarán y determinarán la metodología a desarrollar.

Estrategia/s de divulgación que se utilizará para convocar a las socializaciones y diferentes actividades relacionadas con el Convenio Solidario: _____ divulgacion por whatpss de la vereda a traves del presidente.

RESPONSABLES

Organización logística de las Socializaciones:

- **Por parte del OAC (Acompaña Interventoría):** La persona designada por el OAC deberá acordar junto con el "Comité Operativo" el día/lugar/hora en la que se realizarán las socializaciones de inicio y cierre del Convenio Solidario.

  El responsable designado por el OAC deberá identificar un lugar estratégico donde se puedan llevar a cabo las reuniones, que cuente con espacio suficiente para que los actores sociales e institucionales puedan participar de cada socialización. Por otra parte, deberá definir con el "Comité Operativo" la entrega o no de refrigerios.

- **Por parte de la Interventoría:** el profesional social debe participar de manera presencial o virtual en el "Comité Operativo" donde se establezca día/lugar/hora en la que se realizarán las socializaciones de inicio y cierre del Convenio Solidario, se definirá el lugar de socialización y la entrega o no de refrigerios.

  Por otra parte, el profesional social de la interventoría junto con los/las profesionales (Residente de Obra/Contador) del OAC deberá elaborar la presentación en Power Point que debe contener: la agenda que se llevará a cabo a lo largo de la socialización, los aspectos del área técnica, social, ambiental y administrativa (la información para la presentación la debe entregar el área correspondiente) que deben socializarse (apoyarse en el Anexo 10. Presentación). Además, se debe determinar la persona que realizará el acta de reunión (Anexo 9) (se deberán consignar todos los temas expuestos por el OAC y la Interventoría, las inquietudes planteadas por la comunidad, las respuestas dadas y los compromisos en caso de llegar a ellos), listado de asistencia (Anexo 10) y registro fotográfico (Anexo 11).

Elección y elaboración de la estrategia de divulgación:

- **Por parte del OAC y la interventoría:** el profesional social de la interventoría junto con la persona designada por el OAC deberá identificar el mecanismo adecuado y que se adapte a las características de la comunidad del área de influencia para brindar información clara, veraz, oportuna y suficiente.

  Una vez identificado el mecanismo adecuado de divulgación el OAC y el profesional social de la interventoría deberán elaborar y/o coordinar dicha estrategia teniendo en cuenta lugar/fecha/hora de la actividad o socialización. Además, debe tener un listado de actores sociales y/o instituciones que se invitarán. Por último, se debe contar con tiempo suficiente de divulgación para que la comunidad del área de influencia pueda participar.

Invitación a las Socializaciones y/o actividades:

- **Por parte del OAC:** la persona designada por el OAC llevará a cabo la estrategia de divulgación previamente elegida y elaborada con el profesional social de la interventoría.

- **Por parte de la Interventoría:** el profesional social de la interventoría realizará el seguimiento de la estrategia de divulgación previamente elegida y elaborada.

LUGAR DE APLICACIÓN
Área de influencia del proyecto (Vereda o Municipio).

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN														
No.	**ACTIVIDADES**	**Periodo de ejecución del proyecto (meses)**												
		1	2	3	4	5	6							
1	Las mencionadas anteriormente.				X									
Responsable de la ejecución		**Costos**												
OAC, dignatarios designados para esta medida de manejo social e Interventoría.		***Nota:*** *se definirá dentro del Comité Operativo, sin embargo, se busca que la comunidad pueda realizar autogestión frente algunas actividades de este Plan de Gestión Social -PGS- y/o se articule con los afiliados para el desarrollo de las mismas.*												

Seguimiento y control a Socializaciones

Objetivo

Verificar la implementación de la estrategia pública de divulgación para brindar información oportuna, clara, veraz y actualizada a los actores sociales e institucionales sobre las actividades ejecutadas en el marco del convenio.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
Indicador	**Descripción del indicador**	**Tipo de indicador**	**Periodicidad de evaluación**	**Registro de cumplimiento**
Reuniones/Socializaciones con la comunidad e instituciones	Total reuniones ejecutadas en el periodo/ Total reuniones planeadas en el periodo	Cuantitativo	Al inicio, durante la ejecución y al cierre.	Acta de reunión, registro de asistencia y registro fotográfico. Soporte de piezas de divulgación utilizadas.
Participación y metodología de divulgación	Total de personas que asistieron/ Total de habitantes del Área de Influencia	Cuantitativo	Dependerá de las socializaciones y reuniones extraordinarias planeadas y realizadas.	

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL DOCUMENTO

	Nombre:	Firma:
Dignatario/a OAC designado	Sergio Gonzalo Blanco	Sergio Blanco
Profesional social Interventoría	Kely Yurany Forero Vera	

Fecha elaboración: DÍA MES AÑO

11/06/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	11 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JOSE	**CONTRATO N°**	4415-2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	BEIKER S.A.S ZOMAC	**CONTRATO N°**	4892-2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL**				



Descripción: Socializacion contrato 4415-2023



Descripción: Socializacion Contrato 4415-2023



Descripción: Socializacion Contrato 4415-2023



Descripción:

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

C1. Ficha Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario.

C. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL								
C1. PROTOCOLO PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO							**CÓDIGO PPGI - 10.1 -32 ANEXO 4**	
OBJETIVO DEL PROYECTO								
Implementar un protocolo para el Servicio de Atención al Usuario con el fin de dar respuesta oportuna y eficaz a las PQRS generadas por las actividades relacionadas con el Convenio.								
TIPO DE MEDIDA	**Corrección**	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

IMPACTOS A MANEJAR

- Generación de expectativas sobre el proyecto.
- Conflictos con la comunidad.

IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO

BAJA	X	**MEDIA – ALTA**	**NO APLICA**
MEDIA – BAJA		**ALTA**	**NO APLICA**

TIPOS DE PROYECTO

MEJORAMIENTO	X	**REHABILITACIÓN**	**NO APLICA**
MANTENIMIENTO		**ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**	**NO APLICA**

ACCIONES A EJECUTAR

CANALES DE ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS -PQRS

Este programa de gestión social busca recibir, atender y dar solución a las diferentes manifestaciones comunitarias o PQRS sobre la ejecución del Convenio Solidario, por medio de los siguientes canales de atención:

1. **Correo electrónico:** La interventoría creará un correo electrónico que servirá de canal de atención de PQRS que se puedan presentar a lo largo de las etapas del Convenio Solidario.

2. **Buzón Satélite:** Se debe instalar un buzón de atención en un lugar de fácil acceso para la comunidad (por ejemplo: salón comunal, colegios, tiendas, entre otros); este debe contar con el formato de recepción de PQRS comunitaria (Anexo 7. Formato PQRS; la interventoría deberá completar el *numeral 1. datos generales y numeral 2. identificación del municipio* con los datos correspondientes antes de dejar los formatos en el buzón para diligenciamiento de la comunidad) y un pendón o cartelera donde se identifique el nombre del Convenio Solidario y correo electrónico de la Interventoría, en caso de que el peticionario/a desee realizar la solicitud de manera virtual.

Este buzón se encuentra ubicado en: casa del presidente.

El correo electrónico de la Interventoría es: asescontrijcsas@gmail.com.

Una vez a la semana, el OAC en compañía con la Interventoría debe:

- ✓ Abrir el buzón y recoger los formatos de PQRS que se hayan depositado allí.
- ✓ Verificar que se disponga de formatos suficientes para el diligenciamiento de nuevas PQRS.
- ✓ Escanear y enviar a la interventoría los formatos de PQRS recibidas en el buzón.

RESPONSABLES

Recepción de PQRS:

- **Por parte del OAC:** El responsable de recibir las PQRS será la persona designada por el OAC en la primera socialización, quien podrá ser: el secretario/a del OAC o el Comité de Convivencia y Conciliación del OAC o quien el OAC designe.

Persona responsable para la recepción de PQRS: Diego Alejandro Rodriguez, celular 3138433642.

- **Por parte de la Interventoría:** el/la profesional social podrá recibir PQRS, en caso de que la comunidad desee realizar una solicitud respecto a la labor del OAC. Esta recepción de PQRS podrá realizarse mediante el Formato de PQRS o mediante correo electrónico de la Interventoría.

Trámite y atención de las PQRS:

- Una vez recibida la PQRS, y remitida a la Interventoría, el/la profesional social de la Interventoría deberá diligenciar el Anexo 8. Base de datos de seguimiento a PQRS, registrando la información de cada manifestación comunitaria.

No. Convenio	Consecutivo	Peticionario	Asunto	Estado	Fecha de recibido	Observación/ trámites	Asunto de las peticiones (área remitida)	Canal de recepción	Tipo de petición
	Número de PQRS según orden de llegada	Nombre completo, celular, dirección de residencia de la persona o entidad que envía la PQRS	Motivo de la PQRS	1.Abierto 2.En trámite 3.Cerrado	Fecha en la que se recibió la PQRS	Indicar las acciones para la solución o atención de la PQRS, especificando fecha de cierre	1.Técnico 2.Social 3.Laboral 4.Ambiental 5.Otro	1. Correo electrónico 2. Buzón 3. Otro	1.Denuncia 2.Petición 3.Queja 4.Reclamo 5.Solicitud de información 6.Sugenrencia

- Teniendo en cuenta el motivo de la PQRS, la Interventoría informará mediante correo electrónico al área encargada del OAC (técnico, ambiental, social, administrativa, jurídica, otras) y determinarán el plan a seguir para dar solución a la petición.

- La persona responsable del área encargada deberá dar respuesta en los tiempos establecidos por la Ley 1755 de 2015, dirigiendo la respuesta a los datos de contacto del peticionario/a y/o canal por el que se requiere dar respuesta la PQRS. Esta respuesta debe estar revisada y aprobada por la Interventoría.

- Tiempos de atención de peticiones, según el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015:
  - ✓ Toda petición: 15 días siguientes a su recepción.
  - ✓ Petición de documentos e información: 10 días siguientes a su recepción.
  - ✓ Petición de autoridades: 30 días siguientes a su recepción.

Seguimiento al trámite y atención de las PQRS:

- El primer día hábil de cada semana, el OAC entregará a la Interventoría los formatos de PQRS y sus soportes escaneados, mediante correo electrónico dirigido a la Interventoría.

- La Interventoría apoyará la proyección y revisión de respuestas a las peticiones realizadas al OAC, haciendo el acompañamiento respectivo al área a la que corresponda la solicitud, según el motivo de la PQRS.

- La Interventoría realizará seguimiento semanal a la recepción, trámite, respuesta y solución de las solitudes de la comunidad.

Cierre de PQRS:

El cierre de toda PQRS debe ser verificado por la Interventoría. En caso de que la PQRS esté abierta, la Interventoría debe comunicarse con el área encargada del OAC y acompañar las acciones necesarias hasta lograr el cierre de la PQRS.

Se debe tener en cuenta que el estado de las PQRS podrá ser:


- Cerrada: cuando la manifestación ciudadana ha sido resuelta y el ciudadano/a u organización que la presentó quedó satisfecha con la respuesta o acción desarrollada por parte del OAC e Interventoría.
- Abierta: cuando la manifestación ciudadana no ha sido resuelta, está pendiente o en proceso de trámite.

Para el cierre del Convenio, el OAC y la Interventoría deben contar con los soportes de recepción, atención y cumplimiento de cada una de las PQRS recibidas durante la ejecución de la obra, estas serán anexo de los formatos de seguimiento que se enviarán al INVIAS.

LUGAR DE APLICACIÓN														
Área de influencia del proyecto (Vereda o Municipio).														
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN														
No.	**ACTIVIDADES**	**Periodo de ejecución del proyecto (meses)**												
		1	2	3	4	5	6							
1	Las mencionadas anteriormente.				X									
Responsable de la ejecución		**Costos**												
OAC y dignatarios designados para esta medida de manejo social con apoyo de la interventoría.		Esta medida de manejo social está incluida en la Administración del Convenio.												

Seguimiento y control Protocolo Servicio de Atención al Usuario				
Objetivo				
Verificar el funcionamiento del sistema de atención y respuesta oportuna y eficaz a las quejas, solicitudes, reclamos, peticiones, sugerencias, denuncias, etc., interpuestas por comunidades y autoridades.				
IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO				
BAJA X		**MEDIA – ALTA**		
MEDIA – BAJA		**ALTA**		
SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
Indicador	**Descripción del indicador**	**Tipo de indicador**	**Periodicidad de evaluación**	**Registro de cumplimiento**
Seguimiento de las sugerencias, quejas y reclamos presentados por la comunidad	Número de PQRS cerradas en el periodo * 100 / Número de PQRS presentadas en el periodo	Cuantitativo	A solicitud y al cierre	Base de datos de seguimiento a PQRS (Anexo 8) y formatos de recepción y respuesta de PQRS.

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL DOCUMENTO

	Nombre:	Firma:
Dignatario/a OAC designado	Sergio Gonzalo Blanco	
Profesional social Interventoría	Kely Yurany Forero Vera	

Fecha elaboración: DÍA MES AÑO

C4. Ficha Contratación de mano de obra local.

C. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL									
C4. Ficha Contratación de mano de obra local.								**CÓDIGO PDL - 6.1 - 21 ANEXO 15**	
OBJETIVO DEL PROYECTO									
Propender por la vinculación de mano de obra territorial de hombres y mujeres y de grupos vulnerables en igualdad de condiciones, de acuerdo con los perfiles requeridos para la ejecución de las actividades del proyecto.									
TIPO DE MEDIDA	**Corrección**		**Prevención**	**X**	**Mitigación**		**Compensación**		
IMPACTOS A MANEJAR									
◦ Conflictos con comunidades e instituciones del AID ◦ Generación de empleo									
IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO									
BAJA	X		**MEDIA – ALTA**		**NO APLICA**				
MEDIA – BAJA			**ALTA**		**NO APLICA**				
TIPOS DE PROYECTO									
MEJORAMIENTO	X		**REHABILITACIÓN**		**NO APLICA**				
MANTENIMIENTO			**ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**		**NO APLICA**				

ACCIONES A EJECUTAR

El OAC realizará las siguientes actividades:

Información y Convocatoria:

- El OAC deberá informar y convocar a la comunidad del área de influencia sobre los perfiles (básico, técnico, profesional y especializado) requeridos para la contratación de personal en el marco del Convenio, teniendo en cuenta que se buscará integrar a hombres y mujeres, personas en condición de vulnerabilidad (madres cabeza de hogar, personas con algún tipo de discapacidad, víctimas del conflicto armado, entre otros.).

  En caso de que en el área de influencia no se encuentren los perfiles solicitados, el OAC deberá certificar con la debida justificación la insuficiencia o inexistencia de la totalidad del personal, mediante oficio dirigido a la Interventoría INVIAS. Así mismo, con el fin de vincular al personal requerido por el Convenio, el OAC podrá consultar en la Agencia Pública de Empleo del SENA, https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/Empresas/Paginas/Inicio.aspx u otras entidades que tengan información sobre talento humano disponible en el municipio.

  Nota: Se debe seleccionar el medio de divulgación de los perfiles requeridos teniendo en cuenta que cada estrategia de divulgación de la oferta de vacantes debe tener un soporte de la divulgación (Acta de reunión, lista de asistencia, entre otros).

- El OAC establecerá el canal de recepción de hojas de vida (correo electrónico, presencial, entre otros.) Y deberá llevar registro de esta recepción, revisión y selección del personal interesado, con la aprobación de la Interventoría.

Contratación y Capacitación:

- Posterior al proceso de selección y contratación del personal requerido, se deben programar las capacitaciones requeridas para cualificar a la mano de obra según sus funciones dentro de las actividades del Convenio.
- Las personas deben anexar el certificado de residencia, expedido por las autoridades competentes del territorio, como las Juntas de Acción Comunal o las Alcaldías.

Terminación: - La Interventoría deberá reportar el personal contratado del área de influencia en el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto y adjuntar el listado del personal (Anexo 18. Inclusión Social en la Gestión de los Proyectos).

LUGAR DE APLICACIÓN														
Área de influencia del proyecto (Vereda o Municipio).														
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN														
No.	**ACTIVIDADES**	**Periodo de ejecución del proyecto (meses)**												
		1	2	3	4	5	6							
1	Las mencionadas anteriormente.				X									
Responsable de la ejecución		**Costos**												
OAC y dignatarios designados para esta medida de manejo social con el acompañamiento de la interventoría		Esta medida de manejo social está incluida en la Administración del Convenio.												

Seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género, de derechos y diferencial


Objetivo

Verificar la inclusión de mano de obra territorial de hombres y mujeres y de grupos vulnerables, en igualdad de condiciones, de acuerdo con los perfiles requeridos para la ejecución de las actividades del proyecto.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Indicador	Descripción del indicador	Tipo de indicador	Periodicidad de evaluación	Registro de cumplimiento
Número de Personal de la región contratado	No. MO de la región contratados/ No. MO del proyecto	Cuantitativo	A solicitud o al cierre del convenio solidario	Anexo 16. Formato Relación de personal contratado calificado y no calificado de la zona Certificados de residencia.
Mano de obra de la región perteneciente a grupos vulnerables	MO perteneciente a grupos vulnerables de la región * 100 / Total personal proyecto de la región	Cuantitativo	A solicitud o al cierre del convenio solidario	Anexo 16. Formato Relación de personal contratado calificado y no calificado de la zona Certificados de residencia.

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL DOCUMENTO

	Nombre:	Firma:
Dignatario/a OAC designado	Sergio Gonzalo Blanco	
Profesional social Interventoría	Kely Yurany Forero Vera	

Fecha elaboración: DÍA MES AÑO
18/06/2024

C5. Ficha inclusión social con perspectiva de género.

C. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL												
C5. Inclusión social con perspectiva de género.											**CÓDIGO PPGI - 10.4 – 35 – ANEXO 19**	
OBJETIVO DEL PROYECTO												
Realizar acciones con enfoque diferencial y de derechos en el marco del desarrollo de los Convenios Solidarios, con el fin de reducir las barreras y brechas existentes para las mujeres, población LGBTIQ+, jóvenes y población con discapacidad, entre otras personas.												
TIPO DE MEDIDA	**Corrección**		**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**					
IMPACTOS A MANEJAR												
◦ Altera las desigualdades por razón de género. ◦ Altera los obstáculos en el acceso a la movilidad de grupos vulnerables. ◦ Variabilidad en los Liderazgos sociales, comunitarios, campesinos y de actores del posconflicto.												
IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO												
BAJA	X		**MEDIA – ALTA**		**NO APLICA**							
MEDIA – BAJA			**ALTA**		**NO APLICA**							
TIPOS DE PROYECTO												
MEJORAMIENTO	X		**REHABILITACIÓN**		**NO APLICA**							
MANTENIMIENTO			**ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**		**NO APLICA**							

ACCIONES A EJECUTAR

ACCIONES CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE DERECHOS

Por medio de acciones con enfoque diferencial y de derechos se busca reducir las barreras y brechas existentes para las mujeres, población LGBTIQ+, jóvenes y población con discapacidad, entre otras personas, lo cual permitirá impactar positivamente a la vereda, municipio y departamento.

1. **Actividades Generales:**

   - En los listados de asistencia deben existir las categorías de sexo, género, identificación étnica, víctimas del conflicto armado y persona con discapacidad.

2. **Capacitaciones y estrategias de sensibilización:**

   - En las socializaciones, conformación del comité de participación comunitaria o veeduría ciudadana, y otras acciones complementarias de gestión social, se sensibilizará a los OAC para que involucren a mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, entre otros, en los procesos participativos.

   - El equipo de profesionales sociales del Programa CCPT y la Subdirección de Sostenibilidad, realizarán un taller de sensibilización a los Organismos de Acción Comunal, Profesionales Sociales de las Direcciones Territoriales e Interventorías en el que se establecerá un decálogo de acuerdos y compromisos con enfoque de género y diferencial.

RESPONSABLES

Por parte del OAC y la Interventoría

- Diligenciar de forma oportuna los listados de asistencia con enfoque de género y diferencial.
- Incentivar a la comunidad asistir a todos los espacios participativos (socializaciones, reuniones, conformación de Comité de Participación Comunitaria o Veeduría Ciudadana y otras actividades necesarias

para el desarrollo del Convenio Solidario) asegurando la participación de todos los grupos sociales presentes en el territorio, especialmente los más vulnerables.
- Participar en las capacitaciones relacionadas con el programa de inclusión social.
- Realizar convocatoria y acompañamiento en el desarrollo de sensibilización.

LUGAR DE APLICACIÓN															
Área de influencia del proyecto (Vereda o Municipio).															
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN															
No.	**ACTIVIDADES**	**Periodo de ejecución del proyecto (meses)**													
		1	2	3	4	5	6								
1	Las mencionadas anteriormente.				X										
Responsable de la ejecución		**Costos**													
OAC, dignatarios designados para esta medida de manejo social, Interventoría, Profesional Social de la Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad y Equipo Social del Programa CCPT de Planta Central.		Esta medida de manejo social está incluida en la Administración del Convenio.													

Seguimiento y control a Socializaciones				
Objetivo				
Verificar la implementación y las acciones con enfoque diferencial y de derechos en el marco del desarrollo de los Convenios Solidarios.				
SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
Indicador	**Descripción del indicador**	**Tipo de indicador**	**Periodicidad de evaluación**	**Registro de cumplimiento**
Taller de Sensibilización con enfoque de género y diferencial.	Total de talleres ejecutados/ Total de talleres planeados	Cuantitativo	Según programación de talleres	Acta de reunión Listado de asistencia Decálogo de acuerdos y compromisos con enfoque de género y diferencial.
Participación y metodología de divulgación	Total de personas que asistieron/ Total de personas informadas	Cuantitativo	Dependerá de los talleres planeados y realizadas.	Listado de asistencia

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL DOCUMENTO

	Nombre:	Firma:
Dignatario/a OAC designado	Sergio Gonzalo Blanco	sergio Blanco
Profesional social Interventoría	Kely Yurany Forero Vera	

Fecha elaboración: DÍA MES AÑO
18/06/2024

Beyker S.A.S.
Zomac
NIT: 900.648.753.-4

EL SUSCRITO REPRESENTANTE
LEGAL BEIKER S.A.S ZOMAC

CERTIFICA QUE:

El Convenio Solidario No. 4415 de 2023 y cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE DELMUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, tiene un Programa de Adaptación de la Guía Ambiental basado en el modelo entregado por la Dirección Territorial Casanare en el mes de febrero, ajustado y aprobado por Comité Operativo.

Así mismo, que las obras del contrato en mención NO GENERO PASIVOS SOCIALES QUE PUEDAN AFECTAR LA INDEMNIDAD DEL INVIAS Y NINGÚN TIPO DE AFECTACIÓN ENTERRITORIOS COLECTIVOS O DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO O CULTURAL DE LA NACIÓN.

Dada en Cravo Norte, a los treinta (30) día del mes de junio de 2024.

Cordialmente;

JULIETH PAOLA JIMENEZ CARRERO
CC. 1121859686 de Villavicencio
Representante Legal
Beyker SAS Zomac

EL SUSCRITO REPRESENTANTE
LEGAL BEYKER S.A.S ZOMAC

CERTIFICA QUE:

Durante la ejecución de las obras relacionadas con el Convenio Solidario No. 4415 de 2023 y cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, el contrato en ejecución no requiere de la elaboración del programa de la adaptación de la guía ambiental PAGA.

Dada en Cravo Norte, a los treinta (30) días del mes de junio de 2024.

Cordialmente;

JULIETH PAOLA JIMENEZ CARRERO
CC. 1121859686 de Villavicencio
Representante Legal
Beyker SAS Zomac

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ
Nit. No. NIT. 901.753. 301-1.

Cravo Norte, 03 julio de 2024

Señor (a):
JULIETH PAOLA JIMENEZ CARRERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORIAS, OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS BEYKER S.A.S ZOMAC
Calle 18 No. 23 - 47 - Barrio La Esperanza, Arauca
3228267854
asescontrijcsas@gmail.com
ARAUCA

ASUNTO: Aprobación Plan de Inversión Social

Cordial saludo,

La Junta de Acción Comunal de la vereda San José del municipio de Cravo Norte, informa a la interventoría que para la ejecución del recurso del PAGA en el convenio 4415 -2023, este será utilizado en el plan de inversión social para la socialización de cierre con un almuerzo con la comunidad.

Sin otro particular,

agradecemos su atención y pronta respuesta.

Sergio Blanco
SERGIO GONZALO BLANCO DURAN
Presidente y representante Legal
Junta de Acción Comunal Vereda San José
Municipio de Cravo Norte – Departamento de Arauca

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ
Nit. No. NIT. 901.753. 301-1.

PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL. "PAGA".



CONVENIO SOLIDARIO No. 4415 DE 2023, OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

JUNIO 2024

Tabla de contenido

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVOS 3
2.1 OBJETIVO GENERAL 3
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 3
3. DESCRICPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR 4
4. CUADRO COMPARATIVO PROPUESTAS PRESENTADAS 6
ANEXOS: 7

1. INTRODUCCIÓN

Con la creación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), para proyectos que no requieran licenciamiento ambiental, el INVIAS busco suministrar una herramienta que garantizará una mejor calidad, supervisión y control en las etapas de ejecución y operación de proyectos viales, tales como el mejoramiento, rehabilitación, pavimentación y mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y mantenimiento de puentes o pontones.

Así mismo, las Guía busca fortalecer los procesos de planificación, manejo y control ambiental, además de unificar criterios para la evaluación y seguimiento, optimizando los recursos y mejorando los procesos administrativos. Es de anotar que para la presente obra no es necesario licencia ambiental, permiso de ocupación de cauce, de aprovechamiento forestal u otro permiso o autorización por parte de las autoridades ambientales.

El presente documento corresponde al PAGA elaborado para el proyecto. CONVENIO SOLIDARIO No. 4415 DE 2023, OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Formular el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) para el proyecto: CONVENIO SOLIDARIO No. 4415 DE 2023, OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar los programas para el control, prevención, mitigación y compensación de los posibles impactos ambientales negativos que se puedan presentar a la causa de las obras a ejecutar.

- Contar con una herramienta documental donde estén consignadas las obligaciones y directrices a cumplir por parte Del contratista en materia ambiental.

3. DESCRICPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR

Las principales actividades que se realizaran en el Proyecto, se exponen a continuación: Desmonte y Limpieza de Zonas no boscosas, Localización y Replanteo, Suministro de barricadas / maletines, Estabilización de Suelo con Cemento, Cunetas Revestidas en Concreto , Rellenos para Construcción, Excavaciones Varias en Material Común en Seco, Líneas de Demarcación con Pintura en Frio, Señal Vertical de Transito Tipo, Protección de Taludes Con Bloques de Césped, Limpieza a mano de Alcantarillas de Tubos de 600 o 900 mm, Disposición Final de Materiales a Botadero, Protección, Gestión Ambiental y Social, Administración, Interventoría Técnica Administrativa y Financiera, Imprevistos, Utilidad.

El proyecto beneficiará habitantes de la zona y demás usuarios de la vía, al mejorar sustancialmente las condiciones, el tiempo y los costos de circulación a través de la misma. Para la realización del presente PAGA se dispone de un presupuesto de Cuatro millones cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos pesos mcte. $ 4.486.500

Actividades Susceptibles a producir impactos ambientales.

Limpieza final de los sitios de trabajo Consiste en el retiro de todo el equipo de construcción, los materiales sobrantes, dejando el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio. Generación de residuos.

Actividades sociales de cierre Realizar la reunión de finalización, entrega de los sitios donde se instalaron, levantamiento de actas de vecindad de cierre. Posibles conflictos con las comunidades y con las autoridades locales por incumplimiento. La alteración del paisaje, la generación de empleos directos e indirectos, accidentes de trabajo, el desarrollo económico, la afectación a la salud y la alteración de la transitabilidad peatonal y vehicular son efectos transversales al proyecto; los cuales también causarán impactos positivos o negativos.

Por otro lado, la junta de acción social de la vereda san José realizara una actividad de embellecimiento y clausura a la obra, donde contaremos con toda la comunidad de la vereda. El cual se llevará a cabo el día del cierre fecha por definir teniendo en cuenta que no se ha culminado la obra dentro de ella desarrollaremos las siguientes actividades:

- Limpieza alrededor de la placa huella, será encarda por la población de la vereda.
- Refrigerio
- Actividades de cuidado y protección del área
- Almuerzo
- Actividades culturales, encargada por la junta de la vereda

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, la junta de acción social, en representación del presidente Sergio Gonzalo blanco, realizara el gasto y la inversión de los recursos destinados para el PAGA. En una actividad social, donde la comunidad realiza la donación de sus servicios en la parte ambiental con trabajo de embellecimiento de la zona donde se realizó la obra. Junto a esa donación también se vinculó la empresa de servicios públicos el jaguey donde la ingeniera ambiental nos brindara una charla del cuidado ambiental.

Una vez, ya destinado Y Aprobado en que se va a invertir el recurso se realizó la solicitud de 3 cotización, donde se requiere el suministro de alimentos preparados y demás, donde se requiere lo siguiente:

CANT	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES	DESCRIPCION	UN	CANT	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	ALMUERZOS PREPARADOS Y SERVIDOS	ARROZ, ENSALADA, YUCA, CARNE, CONSUME Y LIMONADA	UNID	150		
2	HIDRATACION	AGUA EN BOLSA X 300 ML	UNID	100		
3	REFRIGERIOS PREPARADOS Y SERVIDOS	EMPANADAS, AVENA	UNID	150		
4	BOLSAS PARA BASURA	BOLSAS ORGANICAS O COMUNES	UNID	100		
	TOTAL					

Se recibieron las siguientes 3 cotizaciones:

- JOSE MIGUEL LOPEZ, Identificado con cedula de ciudadanía No. 6.609.545 Propuesta 1.
- BRENDA MONTILLA OROZCO Identificada con cedula de ciudadanía No. 68.297.919 propuesta 2
- ZHARICK VALENTINA COLINA Identificada con cedula de ciudadanía No. 1.116.775.140 propuesta 3

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado se presenta ante el comité operativo el estudio y aprobación de las propuestas mediante acta # 03 donde se determinó así:

4. CUADRO COMPARATIVO PROPUESTAS PRESENTADAS

CANT	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	COTIZACION 1	COTIZACION 2	COTIZACION 3	VALOR MAS FAVORABLE
1	ALMUERZOS PREPARADOS Y SERVIDOS	ARROZ, ENSALADA, YUCA, CARNE, CONSUME Y LIMONADA	UNID	150	$ 3.300.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.450.000,00	$ 3.000.000,00
2	HIDRATACION	AGUA EN BOLSA X 300 ML	UNID	100	$ 100.000,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00
3	REFRIGERIOS PREPARADOS Y SERVIDOS	EMPANADAS, AVENA	UNID	150	$ 1.386.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.350.000,00	$ 1.200.000,00
4	BOLSAS PARA BASURA	BOLSAS ORGANICAS O COMUNES	UNID	100	$ 186.000,00	$ 186.000,00	$ 186.000,00	$ 186.000,00
	TOTAL				$ 4.972.000,00	$ 4.486.000,00	$ 5.086.000,00	$ 4.486.000,00

Se concluye que, la cotización número 2 de la SEÑORA BRENDA MONTILLA es la más económica por lo tanto se procede a llevar comité operativo para socializar, analizar y aprobar las cotizaciones anteriormente presentadas.

Sin otro particular,

Atentamente,

Sergio Blanco

SERGIO GONZALO BLANCO DURAN
Presidente y representante Legal
Junta de Acción Comunal Vereda San José
ANEXOS: Cotizaciones y acta de comité # 003

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ
Nit. No. NIT. 901.753. 301-1.

Cravo Norte, 11 de junio de 2024

Señor:
JOSE MIGUEL LOPEZ
CC.6.609.545
CEL. 3118458478
Cravo Norte-Arauca

Asunto: Solicitud de cotización actividad social- inversión recursos PAGA

Cordial saludo,

Por medio del presente me dirijo a Usted con el ánimo de solicita cotización de la actividad a desarrollarse en la vereda san José con el fin de dar clausura al **CONVENIO SOLIDARIO No. 4415 DE 2023, OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Las cuales se detallan a continuación:

ITEM	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	ALMUERZOS PREPARADOS Y SERVIDOS	ARROZ, ENSALADA, YUCA, CARNE, CONSUME Y LIMONADA	UNID	150		
2	HIDRATACION	AGUA EN BOLSA X 300 ML	UNID	100		
3	REFRIGERIOS PREPARADOS Y SERVIDOS	EMPANADAS, AVENA	UNID	150		
4	BOLSAS PARA BASURA	BOLSAS ORGANICAS O COMUNES	UNID	100		
	TOTAL					

Sin otro particular,

Atentamente,

sergio Blanco
SERGIO GONZALO BLANCO DURAN
Presidente y representante Legal
Junta de Acción Comunal Vereda San José

Cravo norte – Arauca 20 de junio de 2024

SENOR.
SERGIO GONZALO BLANCO
Presidente JAL Vereda San José
Cravo Norte – Arauca

Asunto: Cotización

Cordialmente me dirijo a usted con el fin de dar cotización por concepto de gestión social y ambiental

CANT	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES	DESCRIPCION	UN	CANT	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	ALMUERZOS PREPARADOS Y SERVIDOS	ARROZ, ENSALADA, YUCA, CARNE, CONSUME Y LIMONADA	UNID	150	$ 22.000	$ 3.300.000
2	HIDRATACION	AGUA EN BOLSA X 360 ML	UNID	100	$ 1.000	$ 100.000
3	REFRIGERIOS PREPARADOS Y SERVIDOS	EMPANADAS, AVENA	UNID	150	$ 9.000	$ 1.386.000
4	BOLSAS	BOLSAS PARA BASURA	UNID	100	$ 1.860	$ 186.000
	TOTAL					$ 4.972.000

Atentamente,

JOSE MIGUEL LOPEZ
CC.6.609.545
CEL. 3118458478

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **6.609.545**

LOPEZ INFANTE

APELLIDOS

JOSE MIGUEL

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-MAR-1975**

PUERTO RONDON
(ARAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-ABR-1993 CRAVO NORTE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4001500-00174950-M-0006609545-20090903 0015678985A 1 25276462

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141048205387

(415)7707212489984(8020) 000014104820538 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 6 0 9 5 4 5	1	Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 6 0 9 5 4 5	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Arauca 8 1	Cravo Norte 2 2 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LOPEZ	INFANTE	JOSE	MIGUEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Arauca 8 1	Cravo Norte 2 2 0

41. Dirección principal
CL 6 1 81 URB SAN JOSE

42. Correo electrónico josemiguel.lopez780@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 8 4 5 8 4 7 8	3 1 1 5 7 8 1 4 2 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 1 6 2	2 0 1 8 0 6 2 6	1 0 8 4	2 0 2 0 0 2 1 6				9 2 2 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 06 - 21 / 13 : 47: 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ INFANTE JOSE MIGUEL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ
Nit. No. NIT. 901.753. 301-1.

Cravo Norte, 11 de junio de 2024

Señora:
BRENDA MONTILLA OROZCO
CC.68.297.919
CEL. 3115781427
Cravo Norte-Arauca

Asunto: Solicitud de cotización actividad social- inversión recursos PAGA

Cordial saludo,

Por medio del presente me dirijo a Usted con el ánimo de solicita cotización de la actividad a desarrollarse en la vereda san José con el fin de dar clausura al **CONVENIO SOLIDARIO No. 4415 DE 2023, OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Las cuales se detallan a continuación:

ITEM	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	ALMUERZOS PREPARADOS Y SERVIDOS	ARROZ, ENSALADA, YUCA, CARNE, CONSUME Y LIMONADA	UNID	150		
2	HIDRATACION	AGUA EN BOLSA X 300 ML	UNID	100		
3	REFRIGERIOS PREPARADOS Y SERVIDOS	EMPANADAS, AVENA	UNID	150		
4	BOLSAS PARA BASURA	BOLSAS ORGANICAS O COMUNES	UNID	100		
	TOTAL					

Sin otro particular,

Atentamente,

sergio Blanco
SERGIO GONZALO BLANCO DURAN
Presidente y representante Legal
Junta de Acción Comunal Vereda San José

Cravo norte – Arauca 20 de junio de 2024

SEÑOR.
SERGIO GONZALO BLANCO
Presidente JAL Vereda San José
Cravo Norte – Arauca

Asunto: Cotización

Cordialmente me dirijo a usted con el fin de dar cotización de la actividad a desarrollarse en la vereda san José con el fin de dar clausura al **CONVENIO SOLIDARIO No. 4415 DE 2023, OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

CANT	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES	DESCRIPCION	UN	CANT	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	ALMUERZOS PREPARADOS Y SERVIDOS	ARROZ, ENSALADA, YUCA, CARNE, CONSUME Y LIMONADA	UNID	150	$ 20.000,00	$ 3.000.000,00
2	HIDRATACION	AGUA EN BOLSA X 300 ML	UNID	100	$ 1.000,00	$ 100.000,00
3	REFRIGERIOS PREPARADOS Y SERVIDOS	EMPANADAS, AVENA	UNID	150	$ 8.000,00	$ 1.200.000,00
4	BOLSAS PARA BASURA	BOLSAS ORGANICAS O COMUNES	UNID	300	$ 1.860,00	$ 186.000,00
	TOTAL					$ 4.486.000

Atentamente,

BRENDA MONTILLA OROZCO
CC.68.297.919
CEL. 3115781427

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **68.297.919**
MONTILLA OROZCO

APELLIDOS
BRENDA JASMIN

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **06-JUL-1983**
ARAUCA
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-AGO-2001 ARAUCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-4000100-00477631-F-0068297919-20130930 0035163586A 1

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141048247145

(415)7707212489984(8020) 000014104824714 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 8 2 9 7 9 1 9	5	Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	68297919	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Arauca 8 1	Arauca 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MONTILLA	OROZCO	BRENDA	JASMIN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Arauca 8 1	Cravo Norte 2 2 0

41. Dirección principal
CL 6 1 87

42. Correo electrónico jasmin.montilla83@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 5 7 8 1 4 2 7	3 1 1 8 4 5 8 4 7 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 0 8 4	2 0 2 0 0 1 1 2	9 1 0 1	2 0 1 7 0 4 0 1	0 1 4 5	5 6 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 06 - 21 / 14 : 51: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MONTILLA OROZCO BRENDA JASMIN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ
Nit. No. NIT. 901.753. 301-1.

Cravo Norte, 11 de junio de 2024

Señora:
ZHARICK VALENTINA COLINA
CC. 1.116.775.140
CEL. 3208031631
Cravo Norte-Arauca

Asunto: Solicitud de cotización actividad social- inversión recursos PAGA

Cordial saludo,

Por medio del presente me dirijo a Usted con el ánimo de solicita cotización de la actividad a desarrollarse en la vereda san José con el fin de dar clausura al **CONVENIO SOLIDARIO No. 4415 DE 2023, OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Las cuales se detallan a continuación:

ITEM	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	ALMUERZOS PREPARADOS Y SERVIDOS	ARROZ, ENSALADA, YUCA, CARNE, CONSUME Y LIMONADA	UNID	150		
2	HIDRATACION	AGUA EN BOLSA X 300 ML	UNID	100		
3	REFRIGERIOS PREPARADOS Y SERVIDOS	EMPANADAS, AVENA	UNID	150		
4	BOLSAS PARA BASURA	BOLSAS ORGANICAS O COMUNES	UNID	100		
	TOTAL					

Sin otro particular,

Atentamente,

Sergio Blanco
SERGIO GONZALO BLANCO DURAN
Presidente y representante Legal
Junta de Acción Comunal Vereda San José

Cravo norte – Arauca 20 de junio de 2024

SENOR.
SERGIO GONZALO BLANCO
Presidente JAL Vereda San José
Cravo Norte – Arauca

Asunto: Cotización

Cordialmente me dirijo a usted con el fin de dar cotización por concepto de gestión social y ambiental

CANT	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES	DESCRIPCION	UN	CANT	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	ALMUERZOS PREPARADOS Y SERVIDOS	ARROZ, ENSALADA, YUCA, CARNE, CONSUME Y LIMONADA	UNID	150	$ 23.000	$ 3.450.000
2	HIDRATACION	AGUA EN BOLSA X 360 ML	UNID	100	$ 1.000	$ 100.000
3	REFRIGERIOS PREPARADOS Y SERVIDOS	EMPANADAS, AVENA	UNID	150	$ 9.000	$ 1.350.000
4	BOLSAS	BOLSAS PARA BASURA	UNID	100	$ 1.860	$ 186.000
	TOTAL					$ 5.086.000

Atentamente,

Valentina Colina
ZHARICK VALENTINA COLINA
CC. 1.116.775.140
CEL. 3208031631

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.116.775.140



Apellidos
COLINA MONTILLA

Nombres
ZHARIK VALENTINA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.62

Sexo
F

Fecha de nacimiento
13 OCT 2004

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
ARAUCA (ARAUCA)

Fecha y lugar de expedición
14 OCT 2022, ARAUCA

Fecha de expiración
14 OCT 2032

Firma
Valentina Colina.

.CO

006782959

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL006782959840001<<<<<<<<<<<
0410139F3210145COL1116775140<4
COLINA<MONTILLA<<ZHARIK<VALENT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141048295822

(415)7707212489984(8020) 000014104829582 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 6 7 7 5 1 4 0	0	Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1116775140	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Arauca 8 1	Arauca 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
COLINA	MONTILLA	ZHARIK	VALENT

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Arauca 8 1	Arauca 0 0 1

41. Dirección principal: CL 14 # 14 - 09 BRR MERIDIANO SETENTA

42. Correo electrónico: valentinacolina.2022@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 8 0 3 1 6 3 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 3 0 1 0 2	1 0 8 4	2 0 2 3 1 2 0 9				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 06 - 21 / 16 : 02: 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre COLINA MONTILLA ZHARIK VALENT

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

PERIODO DEL	19 DICIEMBRE 2023 (Día / Mes / Año)	**AL**	30 JUNIO 2024 (Día / Mes / Año)	FECHA	20 ENERO 2024 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	Dirección Territorial Casanare	**ACTA No.** (coincide con Balance de Estado Social de Proyecto)	**INICIAL**		

1. DATOS DEL PROYECTO

TIPO DE PROYECTO	No licenciado	**RESOLUCIÓN No.** (aplica para proyectos licenciados)	N/A	FECHA	(Día / Mes / Año)
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE**		**No. PROCESO SECOP**	**SPSC-CD-CS-865-2023**
RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA		JU NTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE			

TIPO DE PERSONA JURÍDICA	Otra:	**PARTICIPANTES**	**RAZÓN SOCIAL**	**NIT**	**Participación**
			JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE	901.753. 301-1.	100%
			Sumatoria ∑		**100**

NIT	901.753. 301-1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO GONZALO BLANCO DURAN
NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRA	SERGIO GONZALO BLANCO DURAN
CONTRATO (No. / año)	4415-2023
FECHA DE ORDEN DE INICIO (Día / Mes / Año)	19/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	30/06/2024
PLAZO (meses)	4,43 MESES
DIRECCIÓN	VEREDA SAN JOSE CRAVO NORTE
TELÉFONOS	3208949162
CORREO ELECTRÓNICO	jacveredasanjose31@gmail.com

Registro de cambios:
N/A

AIU	**%**	**A**	**%**	**i**	**%**	**U**	**%**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO	$ 199.732.517,00	**RELACIÓN DE VALORES ACUMULADOS QUE INCLUYEN ADICIONES**		$			-
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ -			$			-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.732.517,00			$			-
VALOR PROVISIÓN CONTRACTUAL AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.486.567,00			$			-
VALOR PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -			$			-

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE**	**No. PROCESO SECOP**	**IP-DT-CAS-027-2023**
RAZÓN SOCIAL INTERVENTORÍA	CONSULTORIAS, OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS BEYKER S.A.S ZOMAC		

TIPO DE PERSONA JURÍDICA	Otra:	**PARTICIPANTES**	**RAZÓN SOCIAL**	**NIT**	**Participación**
			CONSULTORIAS, OBRAS, SERVICIOS Y	900.648.753-4	100%
			Sumatoria ∑		**100**

NIT	900.648.753-4
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JENNY YAJAIRA ROZO CAMARGO
NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ERIC SANDOVAL
CONTRATO (No. / año)	4892-2023
FECHA DE ORDEN DE INICIO (Día / Mes / Año)	20/12/2023
PLAZO (meses)	6,43 meses
DIRECCIÓN	Carrera 7 N° 2-77 B/ La Virgen Sucursal Cll 18 23-47 Arauca
TELÉFONOS	318 8017383
CORREO ELECTRÓNICO	asescontrijcsas@gmail.com

Registro de cambios:
N/A

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO	$ 56.170.602,00	**RELACIÓN DE VALORES ACUMULADOS QUE INCLUYEN ADICIONES**	$		-
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 10.672.414,00		$		-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 66.843.016,00		$		-
VALOR PROVISIÓN ACTIVIDADES DE VIGILANCIA A LA	$ -		$		-

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

PERIODO	**DEL**	19 DICIEMBRE 2023 (Día / Mes / Año)	**AL**	30 JUNIO 2024 (Día / Mes / Año)		FECHA	20 ENERO 2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA GESTIÓN PÚBLICA (Veedurías Ciudadanas)		Subdirección de Vías Regionales	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	Dirección Territorial Casanare		**ACTA No. (coincide con Balance de**	**INICIAL -**	

2. PERSONALSOCIAL VINCULADO AL PROYECTO

Nombre	Profesión	Cargo	% de Dedicación	No. Celular	Dirección electrónica	Personal aprobado mediante (No. Oficio / Fecha):
KELY YURANY FORERO VERA	Psicologa	Profesional Social interventoría	10%	318 8017383	asescontrijcsas@gmail.com	2024S-VCAS-015157

3. DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA A EJECUTAR

El instituto Nacional de Vías, a través de su programa CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, tiene como objetivo principal promover el mejoramiento y transitabilidad en cuanto a infraestructura vial de las zonas rurales, es por ello que la vereda San José como beneficiaria del programa con el convenio 4415- 2023 para 4.60 km, tiene como alcance la construcción de xx Boxcurtv y Placa Huella de 2.85 km, en el tramo “Finca San José De María Herrera Entre La Finca Recreo De Delio Nieves” ubicado en la vereda San José. El convenio será desarrollado por la JAC de la vereda San José a través de su representante legal el señor Sergio Gonzalo Blanco. La importancia de intervenir estos puntos le permitirá a la comunidad mejorar su acceso y transitabilidad para la extracción de sus productos y adquisición de bienes y servicios que se encuentran en los centros poblados.

4. GESTIÓN SOCIAL APROBADA POR LA INTERVENTORÍA

No.	Proyectos de gestión social - PAGA	APROBACIÓN	Justificación:
DIGO PPGI - 10.1	Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario	Aprobado	N/A
IGO PPGI - 10.2	Socializaciones	Aprobado	Encuentro familiar con almuerzo completo
IGO PPGI - 10.3	Participación Comunitaria	Aprobado	N/A
DIGO PDL - 6.1	Contratacion Mano de Obra Local	Aprobado	N/A
IGO PPGI - 10.4	Inclusion Social con perspectiva de genero	Aprobado	N/A

5. DELIMITACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Tramo	Nombre tramo	Rango PR		Municipio	Departamento	Otras áreas de intervención	Municipio	Departamento
Tramo 1	Finca San José De María Herrera Entre La Finca R	PR0+000	PR4+600	CRAVO NORTE	ARAUCA	**N/A**	CRAVO NORTE	ARAUCA
Tramo 2								
Tramo 3								
Tramo 4								
Tramo 5								

6. CARACTERIZACIÓN SOCIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

6.1. Identificación de Equipamientos o Servicios Públicos

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

PERIODO DEL	19 DICIEMBRE 2023 (Día / Mes / Año)	**AL**	30 JUNIO 2024 (Día / Mes / Año)	FECHA	20 ENERO 2024 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	Dirección Territorial Casanare	**ACTA No. (coincide con Balance de**	**INICIAL**		

TIPO DE EQUIPAMIENTO O SERVICIO PÚBLICO	No. Total por tipo	Descripción	Nombre	Tramo	PR
Equipamientos deportivos, recreativos y servicios básicos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Equipamientos educativos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Equipamientos sanitarios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Equipamientos culturales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Equipamientos de bienestar social	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Equipamientos de servicios públicos comunitarios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6.2. Matriz de Identificación de Actores y Organizaciones Estratégicos

NOMBRE ACTOR U ORGANIZACIÓN	Teléfono	Correo electrónico	Sector	Nivel	Municipio	Departamento	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CRAVO NORTE	**ARAUCA**	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A			

7. OBLIGACIONES SOCIALES CEDIDAS DE OTROS CONTRATOS DE OBRA

Contrato del cual surge la obligación (No. / año)	Obligación	Entidad que lo requiere	Documento soporte de la obligación (No. / fecha)	Actividades requeridas		Actividades pendientes		Periodo de cumplimiento de las actividades (Mes / Año)		Costo estimado de las actividades ($)	Revisado y aprobado Interventoría (Sí / No)	Justificación de la aprobación
				Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Inicio	Cierre			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		$ -	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		$ -	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		$ -	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		**$ -**	N/A	N/A

8. MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE COMUNIDADES ÉTNICAS Y PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL

8.1. Consulta Previa a Comunidades Étnicas

N°. de radicación ante MinInterior presencia de comunidades étnicas N/A **FECHA** (Día / Mes / Año)

N°. de respuesta de MinInterior presencia de comunidades étnicas N/A **FECHA** (Día / Mes / Año)

Presencia de comunidades étnicas N/A

Acuerdos protocolizados de Consulta Previa N/A

Grupo étnico	Pueblo	Nombre de las comunidad	Requiere consulta previa
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

8.2. Protección al Patrimonio Arqueológico

Para proteger el patrimonio arqueológico, el Contratista opta por:	Revisado y aprobado Interventoría (Sí / No)	Justificación de la aprobación
☐ Implementar un “Protocolo de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico". ☐ Luego de la verificación de antecedentes, ejecutar las medidas de manejo derivadas de un Plan de Manejo Arqueológico, previamente suscrito ante el ICANH, en una etapa constructiva precedente. ☐ Adelantar la ejecución de un Programa de Arqueología Preventiva.	**Sí**	N/A

8.3. Presencia de Patrimonio Cultural

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

PERIODO	**DEL**	19	DICIEMBRE	2023	**AL**	30	JUNIO	2024	FECHA	20	ENERO	2024
		(Día / Mes / Año)				(Día / Mes / Año)				(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL** Dirección Territorial Casanare **ACTA No. (coincide con Balance de** **INICIAL**

Presencia de bienes de Interés cultural

Nombre del bien	Grupo patrimonial	Tipo de patrimonio cultural	Municipio	PR	Nivel declaratoria patrimonio cultural
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A

9. SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Punto de atención	Municipio	Departamento	Dirección y/o ubicación	Días y horarios de atención
Buzón	CRAVO NORTE	ARAUCA	Casa de señor Sergio Duran	7:00 AM A 12:00 M- 1:00 PM A 5.00 PM
Otro:	CRAVO NORTE	ARAUCA	asescontrijcsas@gmail.com	24 / 7

Nombre responsable de atención al usuario

Teléfono: **Correo electrónico:**

10. ACTAS DE VECINDAD

10.1. Predios Aledaños a los Frentes de Obra

N/A

10.2. Predios Aledaños a Otras Áreas de Intervención

N/A

Tramo	No. predios por tramo	Otras áreas de intervención	No. predios por área
Tramo 1	N/A	N/A	N/A
Tramo 2	N/A	N/A	N/A
Tramo 3	N/A	N/A	N/A
Tramo 4	N/A	N/A	N/A
Tramo 5	N/A	N/A	N/A

11. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS SOCIALES SIGNIFICATIVOS

Descripción del riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Impacto del riesgo
Orden público	Frecuentemente	Moderado

12. ANEXOS

1. Plano de localización político administrativa del proyecto con delimitación de área de influencia del medio socioeconómico. **NO APLICA**
2. Registro fotográfico inicial.
3. Gestiones realizadas ante el MININTERIOR. **NO APLICA**
4. Actas de protocolización y/o seguimiento de acuerdos de Consulta Previa (si aplica). **NO APLICA**
5. Gestiones realizadas ante el ICANH. **NO APLICA**
6. Plan de Manejo Arqueológico aprobado por el ICANH (si aplica). **NO APLICA**
7. Plan de trabajo. **NO APLICA**
8. MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz de Cumplimiento Actividades Sociales (formatos anexos que incluyen actividades relacionadas con pasivos sociales de otros proyectos, indicadores de cumplimiento de gestión social y/o actos

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

PERIODO	**DEL**	19	DICIEMBRE	2023	**AL**	30	JUNIO	2024	FECHA	20 ENERO 2024
		(Día / Mes / Año)				(Día / Mes / Año)				(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL** Dirección Territorial Casanare **ACTA No. (coincide con Balance de** **INICIAL**

administrativos). **NO APLICA**

9. MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social (en versión 1)

Para proyectos licenciados
Estudio de Impacto Ambiental.
Acto administrativo mediante el cual se otorgó Licencia Ambiental.
Fichas del medio socioeconómico con plan de trabajo actualizados.

Para proyectos no licenciados
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental.

Para proyectos de mínimo impacto

Certificación de no afectación a territorios colectivos o al patrimonio arqueológico y cultural de la Nación, por la ejecución de las obras.

13. FIRMAS

sergio Blanco	N/A		
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: SERGIO GONZALO BLANCO DURAN	Nombre: N/A	Nombre: ERIC ALBERTO SANDOVAL GUTIERRE	Nombre: KELY YURANY FORERO VERA
DIRECTOR DE OBRA	PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA
Matrícula Profesional No.: N/A	Matrícula Profesional No.: N/A	Matrícula Profesional No.: 68202095264SDT	Matrícula Profesional No.: 326451029-1

Nota: En los numerales 2 a 11 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

¿FÚE RADICADO PLAN DE INVERSIÓN, VERSIÓN 1?		PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL No. (No. versión actualizada)	2		FECHA	01 JULIO 2024 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales	OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
DIRECCIÓN TERRITORIAL			

PROVISIONES CONTRACTUALES:	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO	PROVISIONES SOCIALES:	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO		
AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.486.567	$ -	SOCIAL	$ 4.486.567	$ -	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	4415-2023
AMBIENTAL	$ -	$ -	SOCIOAMBIENTAL		$ -		
PREDIAL	$ -	$ -	SOCIOPREDIAL		$ -	No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	4892-2023
SOSTENIBILIDAD	$ -	$ -	¿El proyecto tiene asignados recursos para la vigilancia de la gestión pública (Veedurías Ciudadanas) ?			SÍ ☐	No ☑

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM				MEDIDA A EJECUTAR					DESCRIPCIÓN DE COSTOS				TRÁMITE Marcar con una X		OBSERVACIONES
CÓDIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL ($)	REEMBOLSO DE GASTOS	ÍTEM NO PREVISTO	
CÓDIGO PPGI - 10.2 - 33	GESTION SOCIAL	C2 SOCIALIZACIONES	Socialización Cierre: Refrigerios, embellecimiento		X	X			Unitario	150	$ 8.000	$ 1.200.000	X		Se anexaron tres cotizaciones, en la cual se apruba la cotizacion # 2 por ser la mas
CÓDIGO PPGI - 10.2 - 33	GESTION SOCIAL	C2 SOCIALIZACIONES	Socializacion Cierre: Hidratacion-Embellecimiento		X	X			Unitario	100	$ 1.000	$ 100.000	X		Se anexaron tres cotizaciones, en la cual se apruba la cotizacion # 2 por ser la mas economica.
CÓDIGO PPGI - 10.2 - 33	GESTION SOCIAL	C2 SOCIALIZACIONES	Socialización Cierre: Bolsas de basura embellecimiento		X	X			Unitario	100	$ 1.860	$ 186.000	X		Se anexaron tres cotizaciones, en la cual se apruba la cotizacion # 2 por ser la mas
CÓDIGO PPGI - 10.2 - 33	GESTION SOCIAL	C2 SOCIALIZACIONES	Socialización Cierre: Evento “Almueerzo de cierre de las obras”		X	X			Unitario	150	$ 20.000	$ 3.000.000	X		Se anexaron tres cotizaciones, en la cual se apruba la cotizacion # 2 por ser la mas

3. COSTOS DE ACTIVIDADES SOCIOPREDIALES DELCONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM				MEDIDA A EJECUTAR					DESCRIPCIÓN DE COSTOS				TRÁMITE Marcar con una X		OBSERVACIONES
CÓDIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL ($)	REEMBOLSO DE GASTOS	ÍTEM NO PREVISTO	
N/A	N/A	N/A	N/A						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. RESUMEN

A	VALOR TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 4.486.000	E	VALOR TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO	$ 4.486.000	F	OTROS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS	$ 2.500
C	VALOR IVA	$ 475	G	VALOR BÁSICO TOTAL GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$ 3.286.000
D	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 4.488.975	H	VALOR BÁSICO TOTAL GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$ -

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se organizó un almuerzo comunitario, para la socializacion de cierre, donde los residentes de la vereda la oportunidad de interactuar en un ambiente informal. El almuerzo facilita la interacción entre vecinos y trabajadores del proyecto, promoviendo un sentido de comunidad y colaboración. Los residentes se sintieron más involucrados en el desarrollo de su comunidad al entender mejor los beneficios directos del proyecto.

6. FIRMAS

Firma: sergio Blanco
Nombre: SERGIO GONZALO BLANCO DURAN
Representante Legal Contratista ☐ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **NO APLICA**
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **JULIETH PAOLA JIMENEZ CARRERO**
Representante Legal Interventoría ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma
Nombre: KELY YURANY FORERO VERA
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 326451029-1

NOTA:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Social son responsabilidad del Contratista y del Interventor, de acuerdo a sus competencias respectivas .
2. A partir del Plan de Inversión Social No. 2, la Interventoría debe aprobar las actividades, cantidades y precios.
3. La aprobación del Plan de Inversión Social esta sujeta tanto a los recursos asignados como al cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Gestión Social

¿FÚE RADICADO PLAN DE INVERSIÓN, VERSIÓN 1?		**PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL No.** **(No. versión actualizada)**	**2**		FECHA	**01 JULIO 2024** (Día / Mes / Año)

4. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

INFORMES PROFESIONALES

INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORÍA MES DE AGOSTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4892 DE 2023

CONVENIOS SOLIDARIOS

CONVENIO SOLIDARIO No. 3849 DE 2023 “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO SOLIDARIO No. 4415 DE 2023 “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se presenta las actividades y avance relacionado durante el periodo del mes de agosto de 2024 del contrato 4892-2023 el cual tiene como objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL"

El presente contrato de interventoría tiene como fin hacerles seguimiento y supervisión a los convenios solidarios: 4415-2023 cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL y el convenio 3849-2023 cuto objeto es: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, suscritos entre el INVIAS, la vereda san José y Buenos Aires del municipio de Cravo norte, a través del cual se realizan obras de mejoramiento de la red vial terciaria y mejorar la transitabilidad de la vía hacia la vereda san José del municipio de Cravo norte.

- Mantener y mejorar las condiciones de la vía para un mejor tránsito vehicular y accesibilidad de las vías rurales en los municipios a través de la red vial rural del país.

- Se realizará Mejoramiento vial a las veredas Buenos Aires y San José del municipio de Cravo Norte departamento de Arauca.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El alcance del proyecto consiste realizar el mejoramiento vial en las veredas Buenos aires y San José en el municipio de Cravo Norte del Departamento de Arauca, El Organismo de Acción Comunal debe gestionar y tramitar todos los aspectos prediales, sociales y ambientales que aplique para cumplimiento de la normatividad vigente. Además de realizar la revisión e implementación de lo estipulado en las cartillas de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

Con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el Desarrollo Económico de la región.

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Municipio de Cravo Norte está situado en el ángulo sur oriental del trapezoide araucano, con una extensión aproximada de 5.301 km2, lo que equivale aproximadamente al 24% de la superficie del departamento de Arauca. Las zonas a intervenir se desarrollaran en las veredas San Jose con punto de referencia inicial el PR0+000 (latitud: 6.30028; longitud: -70.25028) y punto de referencia final el PR4+600 (latitud: 6.33361; longitud: -70.25139), de la finca SAN JOSÉ de propiedad de MARÍA HERRERA y la finca EL RECREO de DELIO NIEVES y Buenos Aires como punto de referencia inicial el PR0+000 (latitud: 6.55139; longitud: -70.41694) y punto de referencia final el PR2+500 (latitud: 6.55028; longitud: -70.43361), de la VIA BUENOS AIRES - MUNICIPIO DE CRAVO NORTE.



Localización de Cravo Norte en Colombia



Localización de Cravo Norte en Arauca

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.

Convenio No. 4415-2023 Vereda San José, municipio de Cravo Norte:

En este mes de agosto de 2024 se continuó las labores constructivas de la placa huella, hasta terminarla, superando la longitud prevista de 85 metros, ejecutando un total de 86,39 metros de placa huella. Esta obra inició desde la vía intermunicipal de Cravo a Rondón y avanzando los 86.39 metros por la vía de la vereda San José, establecida en el Convenio.

Se quiso una vez terminada esta placa huella el 24 de agosto de 2024,iniciar las labores de construcción del box culvert, situado a cuatro kilómetros del inicio de la vía de la vereda, pero, por razones de invierno, la vía de acceso se dañó con el peso de volquetas que llevaron parcialmente material pétreo, arena y triturado, quedando en condiciones que no se puede acceder con los materiales ni equipos necesarios para la ejecución de este box culvert de 2x1 metro, con el cual se termina la ejecución del convenio.

Solo se trabajó en el frente de construcción de la placa huella de. En el box culvert no se han iniciado labores de construcción.

Se terminó la placa huella. Se construyó la sub base granular. Se fundieron las losas de las huellas en concreto reforzado del tramo previsto en el convenio, se construyeron vigas de amarre, se fundió el concreto ciclópeo y se hicieron las bermas cunetas.

Toda la obra se construyó siguiendo los planos y especificaciones establecidas por el Invias para obras de este género.

	PROGRAMADO %	EJECUTADO %
JULIO	71,62%	46,37%
AGOSTO	28,38%	33.30%
FIN	**100,00%**	**79.67**

Porcentaje de avance de obra Programado Vs Ejecutado del Convenio 4415 de 2023

Convenio No. 3849-2023 Vereda Buenos Aires, Municipio de Cravo Norte:

Durante el periodo se realizaron actividades de seguimiento y verificación en la parte administrativa, y técnica del convenio como en la verificación de las hojas de vida del personal, consecución de cotizaciones, Así mismo se han realizado socializaciones y reuniones para aclarar y mostrar el alcance final que se va ejecutar en el tramo a intervenir. Se han presentado altas precipitaciones en la zona que han ocasionado problemas de accesibilidad en la zona del tramo a ejecutar de la vereda, dicha situación se ha informado a la supervisión

Se le ha manifestado al presidente de la junta de acción comunal de la vereda Buenos Aires que se defina y establezca una fecha de entrega de los ajustes a los estudios y diseños, dado que, a la fecha aún no se han entregado.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La interventoría ha estado atenta al acompañamiento respectivo para adelantar las acciones administrativas necesarias correspondientes en la ejecución de los convenios. En este periodo se continuaron con las actividades de obra para la construcción de la placa huella, compra de materiales e insumos, presentación y socialización de cotizaciones, aprobación de hojas de vida de la junta de acción comunal de la vereda San José, de la misma forma, se ha mantenido el acompañamiento de la profesional social y ambiental en el que se han establecido las metodologías a implementar en pro del cumplimiento efectivo del beneficio comunitario

Se ha manifestado al OAC de la vereda Buenos Aires que se establezca una fecha limite para presentar todo lo relacionado con los ajustes y diseños de las obras que se van intervenir, la entrega de las hojas de vida del personal, dado que, aun a la fecha no se cuenta con dichos documentos. En esta zona persisten las lluvias que han impedido el ingreso a las zonas de intervención.

Beyker S.A.S.
Zomac
NIT: 900.648.753.-4






Firma: _____

Nombre: ERIC ALBERTO SANDOVAL GUTIERREZ

Director de Interventoría Beyker S.A.S Zomac

Matricula No. 68202095264 STD

INFORME PROFESIONAL AMBIENTAL No. 2
PERIODO DE AGOSTO DE 2024

Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: BEIKER ZOMAC S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4892 DE 2023
“OBJETO DEL CONTRATO”

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIOS SOLIDARIOS:
CONVENIO SOLIDARIO No. 4415 DE 2023 “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. CONVENIO 4415 DE 2023. 4
2.1 ALCANCE CONVENIO 4415 DE 2023 4
2.2. OBJETIVOS CONVENIO 4415 DE 2023. 4
2.3. GENERALIDADES DEL CONVENIO 4415 DE 2023. 5
2.4. LOCALIZACION CONVENIO 4415 DE 2023. 5
2.5. AVANCES DE GESTIÓN AMBIENTAL 6
2.5.1 Selección De Los Programas Del PAGA. 6

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento presenta la propuesta económica y administrativa del convenio Solidario Numero 4415 de 2023, para el cual comprende toda la documentación pertinente a la ejecución, contiene el resumen de las actividades a ejecutar durante el desarrollo del convenio No. 4415 de 2023, celebrado entre el instituto nacional vías (INVIAS) y la junta de acción comunal vereda San José. R/L SERGIO GONZALO BLANCO DURAN identificado con NIT. 901.753.301-1, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

El Convenio No. 4415 de 2023 que se lleva a cabo como entidad contratante por la Junta de Acción Comunal de la Vereda San José, este proyecto tiene como objetivo mejorar la infraestructura vial de la vereda mediante la construcción de un box coulvert y una placa huella de 85 metros lineales. La actividad constructiva previstas en el convenio están diseñadas para facilitar la movilidad de la población de la vereda San José, en el municipio de Cravo Norte, departamento de Arauca.

Para dar cumplimiento a los requisitos normativos ambientales a nivel nacional, se ha diseñado el documento Plan de Adaptación a la guía Ambiental (PAGA), en este contexto y considerando que la normativa ambiental vigente orientada al desarrollo sostenible exige que los proyectos de obra implementen medidas de mitigación y compensación durante la ejecución de sus actividades para minimizar las afectaciones ambientales que se llevaran a cabo en este proyecto sirvieron de complemento a mi formación como profesional.

Este informe contiene la información detallada sobre el seguimiento y cumplimiento de cada uno de los programas de manejo ambiental, acompañando de registro fotográficos se incluyen certificaciones evidencian el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes y el alineamiento con los requisitos del sistema de Gestión Ambiental (SGA).

2. CONVENIO SOLIDARIO NO. 4415 DE 2023 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

2.1. ALCANCE

El objetivo del proyecto, es llevar a cabo el mejoramiento de las vías en la vereda San José, ubicada en el municipio de Cravo Norte, en el Departamento de Arauca. El Organismo de Acción Comunal debe encargarse de gestionar y tramitar todos los aspectos relacionados con los predios, así como los 3aspectos sociales y ambientales necesarios para cumplir con la normativa vigente.
También se deberá revisar e implementar lo que se establece en las guías de obras menores en drenaje y estructuras viales proporcionadas por el Instituto Nacional de Vías. Las obras a realizar deben ajustarse a las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y a las Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o a cualquier normativa que esté vigente.

En cuanto a la selección y focalización de las actividades a desarrollar, se tomó en cuenta la información recopilada por los profesionales de la Dirección Territorial de Casanare, lo que permitió priorizar las necesidades fundamentales de la comunidad y asegurar la transitabilidad en el tramo correspondiente al área de influencia del Organismo de Acción Comunal de las veredas San José y Buenos Aires, en el municipio de Cravo Norte.

Siguiendo lo anterior, es necesario que el Organismo de Acción Comunal, con el seguimiento y la aprobación del interventor, realice una verificación en el sitio sobre las condiciones del terreno en el que se llevarán a cabo las obras. Esta verificación debe incluir, entre otras actividades, el estado de la subrasante (caracterización del suelo), la pendiente, los drenajes necesarios y las condiciones específicas para la construcción de las obras.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

- Dar evidencia del cumplimiento de lo establecido en el PAGA aprobado para la ejecución del proyecto.

2.2 Objetivos Específicos

- Mostrar la gestión ambiental mensual de cada una de las fichas del PAGA.
- Presentar los resultados mensuales del cumplimiento de los indicadores establecidos en los programas y fichas de manejo ambiental.
- Establecer la línea base ambiental para el proyecto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

2.1 GENERALIDADES DEL CONVENIO 4415 DE 2023

Vereda San Jose	
Convenio No.:	4415 de 2023.
Junta de Acción Comunal	JAC VEREDA SAN JOSE
Objeto:	Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal Vereda San José Del Municipio De Cravo Norte, Departamento De Arauca Para El Mantenimiento Y Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.
Valor Total:	$ 199.732.517,00 INCLUIDO IVA.
Valor Acumulado	$ 199.732.517,00 INCLUIDO IVA.
Plazo inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Etapa de ejecución de las obras:	DOCE (12) DIAS
Fecha orden de Iniciación:	19-DICIEMBRE DE 2023
Fecha de terminación Inicial	31-DICIEMBRE DE 2023
Fecha de prorroga No 1:	28-FEBRERO DE 2024
Fecha de terminación actual	30-JUNIO DE 2024
Fecha de prorroga No 2:	30-JUNIO DE 2024
Fecha de terminación actual	31-AGOSTO DE 2024
Fecha de prorroga No 2:	31-AGOSTO DE 2024
Fecha de terminación actual	30-SEPTIEMBRE 2024

2.2 LOCALIZACION CONVENIO 3390 DE 2023. Tramo Vía Vereda San José

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cravo Norte del departamento de Arauca, en la vereda San José, teniendo como punto de referencia inicial PR0+000 6°20’01.0” N 70°15’05.0” W , en la vereda San José y punto de referencia final el PR4+600 6°18’01.0”N 70°15’01.0”W ,ubicado en la vía San José, conformé a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Casanare del INVIAS.

Fuente: Google, Departamento de Arauca, municipio de Cravo Norte, Vereda San José



2.6. AVANCES DE GESTIÓN AMBIENTAL

Proyecto 1. Conformación del grupo de gestión social y ambiental

El grupo de gestión social y ambiental, conformado por representantes de todas las partes involucradas en el proyecto incluyendo personal de obra, personal administrativo, interventoría y representantes de la comunidad local tuvo como objetivo principal establecer una comunicación constante entre el equipo de obra y la comunidad.

Este enfoque buscó prevenir y mitigar impactos ambientales negativos sobre el ambiente y los recursos naturales en el área de influencia del proyecto.

Responsabilidades del Grupo de Gestión Ambiental.

El grupo de gestión ambiental veló por la adecuada ejecución de todas las actividades ambientales del proyecto, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Ambiental (PAGA). Entre las principales actividades a su cargo, se incluyen:

-Capacitación al Personal: Desarrollo de sesiones de capacitación en temas de gestión ambiental y prácticas sostenibles para todo el personal asociado al proyecto.

-Atención de PQRS: Recepción, seguimiento y respuesta a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) de la comunidad del área de influencia del proyecto.

-**Señalización, Demarcación y Seguridad:** Instalación y monitoreo de señalización, demarcación y protocolos de seguridad en las zonas de trabajo, conforme a las normativas de seguridad vial y ambiental.

-**Equipamiento para el PAGA:** Asignación y control de equipos adecuados para la implementación efectiva de las actividades descritas en el PAGA.

-**Elaboración de Informes:** Emisión periódica de informes detallados sobre las actividades de gestión ambiental, documentando avances, cumplimiento de objetivos y aspectos a mejorar.

Integración del Grupo de Gestión Social

El grupo de gestión social incluyó a actores representativos del proyecto y la comunidad, encargados de promover la participación social y atender las inquietudes de los pobladores, buscando maximizar los beneficios y la aceptación del proyecto en la comunidad del área de influencia.

- Sergio Gonzalo Blanco Duran- presidenta de la junta acción comunal Vereda San José

- Ciro Hernando Niño Flórez - Residente de Obra
- Brenda Mantilla- Comunidad Vereda San José
- Miguel López- Comunidad Vereda San José
- Elkin Eliel zocadagui paredes- Maestro Obra
- Sindy Miliyeth Orozco Pérez- Profesional Ambiental.

Adicionalmente se trataron temas relacionados con el alojamiento de los obreros, residente de obra y los residuos de material de excavación en la escombrera municipal provenientes del desarrollo de convenio.

Ilustración 1. Conformación del grupo de gestión social y ambiental, Fuente propia.

REGISTRO FOTOGRAFICO


A continuación, se relacionan los permisos ambientales para cada uno de los recursos naturales a utilizar en el proyecto.

Tabla 5. Permisos ambientales tercerizados con proveedores.

RECURSO NATURAL	*TIPO DE PERMISO*	*EMPRESA DEL SERVICIO*
Suelo	Licencia ambiental concesión minera	PETREOS DEL LLANO LTDA Nit. 900316416-2
Residuos	disposición final de residuos existente	JAC DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE

Capacitación

El primer tema abordado fue la Eficiencia en el Uso del Agua, en el cual se capacitó a los trabajadores sobre métodos específicos para optimizar el consumo de agua en las actividades de obra. Se explicaron estrategias como la instalación de sistemas de recolección y reutilización de agua de lluvia, los cuales permiten captar y almacenar agua para su uso en procesos constructivos, reduciendo así la dependencia de fuentes externas.

Asimismo, se introdujeron tecnologías y prácticas diseñadas para minimizar el desperdicio de agua, tales como el uso de boquillas de bajo caudal en equipos de lavado y la incorporación de técnicas de control de flujo. Estas medidas fueron seleccionadas conforme a los lineamientos del Plan de Gestión Ambiental, promoviendo una gestión hídrica responsable y alineada con los objetivos de sostenibilidad del proyecto.

El segundo tema tratado es el Puntos Ecológicos, donde se detallaron los principios y beneficios de instalar puntos de recolección selectiva en el sitio de obra. Se ofrecieron guías técnicas para su señalización precisa y normada, estrategias de implementación para garantizar su accesibilidad y visibilidad, y se desarrollaron planes de mantenimiento preventivo y correctivo. Todo ello enfocado en fomentar una participación activa del personal y asegurar la eficiencia operativa de estas infraestructuras, con el fin de optimizar la gestión
de residuos y contribuir al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad.

Asimismo, se promovieron prácticas de compra sostenible que priorizan proveedores con certificaciones ambientales y el uso de materiales ecológicos, como aquellos con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) o provenientes de fuentes recicladas.

Estas prácticas se alinean con los principios del Plan de Gestión Ambiental del proyecto, orientando las actividades constructivas hacia una ejecución más sostenible y con menor impacto ambiental.

Ilustración 2. Identificación de las buenas prácticas de recolección de agua lluvia, Fuente: propia.

REGISTRO FOTOGRAFICO


Proyecto 2. Manejo integral de materiales de construcción

El análisis es una metodología que permite estimar el costo detallado de los componentes de un proyecto. Este análisis es esencial, ya que desglosa el precio total en unidades específicas, expresando en cada una de ellas los precios unitarios. A través de este método, se establece la cantidad de obra a ejecutar junto con el costo por unidad de medida, lo que proporciona una visión precisa de los requerimientos financieros del proyecto.

El proceso de análisis de precios unitarios implica una descomposición exhaustiva del precio total, permitiendo así una estimación detallada de los costos asociados a cada elemento: equipos, maquinaria, mano de obra, gastos directos e indirectos, y utilidades. Esta descomposición permite a los gestores de proyectos entender con

mayor precisión la estructura de costos, optimizando así la asignación de recursos y asegurando una mayor precisión en el presupuesto global del proyecto. En este sentido, un análisis de precios unitarios es una herramienta fundamental para el control de costos y la planificación financiera detallada en proyectos de construcción.

- Planificación y logística de transporte de materiales.
- No se permiten cargas sobredimensionadas.
- Señalización del acopio temporal de materiales sobre la vía.
- Compra de materiales en lugares debidamente legalizados.
- La cantera a la cual se le viene comprando materiales es la siguiente

Estas acciones se desarrollan en concordancia con la ficha de manejo ambiental y los lineamientos normativos aplicables, garantizando una gestión técnica adecuada y una minimización de los impactos ambientales y sociales asociados al proyecto.

Ilustración 3. Manejo integral de materiales de construcción, Fuente: propia

REGISTRO FOTOGRAFICO


Proyecto 3. Señalización en frentes de obra y sitios temporales

Las actividades de señalización en el frente de obra se llevaron a cabo en estricta conformidad con las normativas técnicas vigentes, a fin de minimizar el riesgo de accidentes en una vía de baja afluencia de vehículos pesados. Estas actividades se

realizaron periódicamente e incluyeron procedimientos de señalización, marcación y aislamiento, ejecutados de la siguiente manera:

- Marcación de áreas de trabajo: Se delimitaron claramente los espacios de trabajo para indicar zonas de riesgo y facilitar la circulación segura.
- Implementación de cinta reflectivas: Se utilizó cinta reflectiva para mejorar la visibilidad, especialmente en condiciones de baja iluminación.
- Retiro de los elementos de aislamiento y demarcación: Una vez finalizada la actividad correspondiente, los elementos de aislamiento y demarcación fueron retirados de manera ordenada.
- Señales reglamentarias, informativas y de prevención: Se colocaron señales autorizadas que cumplen con las normativas de seguridad, con mensajes claros y visibles para conductores y peatones.

Las medidas de señalización se orientaron a mitigar riesgos y garantizar la seguridad de peatones, conductores y trabajadores. Se implementaron señales preventivas, reglamentarias e informativas en todos los accesos y zonas críticas del frente de obra.

Además, todas las áreas de trabajo fueron cerradas mediante cinta de demarcación, asegurando que estos elementos estuvieran en óptimas condiciones y correctamente ubicados. Para excavaciones de más de 150 cm de profundidad, se instaló señalización nocturna utilizando dispositivos reflectantes y luminarias, maximizando la visibilidad y seguridad en condiciones de poca luz.

Ilustración4. Señalización en frentes de obra, Fuente: propia

REGISTRO FOTOGRAFICO


Proyecto 4. Manejo de aguas superficiales

Durante la ejecución del proyecto, se implementaron diversas medidas para prevenir, minimizar y controlar los impactos sobre el recurso hídrico, en conformidad con el Plan de Acción para la Gestión Ambiental (PAGA). Dentro de este marco, se gestionó adecuadamente la disposición de aguas residuales y vertimientos del suelo, utilizando una electrobomba proporcionada por los finqueros cercanos para cada punto de las.

Para proteger las aguas superficiales, se adoptaron medidas específicas para aislar los cuerpos de agua cercanos a la zona de trabajo, evitando la contaminación por materiales dañinos. Además, la gestión de los materiales de construcción y los residuos sólidos se llevó a cabo según las directrices de la ficha técnica de manejo ambiental, lo que permitió su disposición y almacenamiento adecuados.

Ilustración 5. Manejo de aguas, Fuente: propia

REGISTRO FOTOGRAFICO


CONCLUSIONES

En este periodo, se llevó a cabo la ejecución de cada una de las actividades correspondiente al Plan de Acción para la Gestión Ambiental (PAGA), en donde se llevó a cabo la ejecución del convenio con la participación de los presidentes de las JAC y los Ingenieros Residentes de obra.

De igual manera se realizo el diligenciamiento de cada uno de los formatos de manual de interventoría requeridos para el PAGA ambiental, esto con el fin de dar un cierre a dicho componente y de esta manera poder lograr obtener el concepto de cierre desde sostenibilidad y de esta manera adjuntar para su liquidación.

Sindy Orozco Perez

SINDY MILIYETH OROZCO PEREZ
Matrícula No.: 76238-387546 VLL
Profesional Ambiental
INTERVENTORIA BEIKER ZOMAC S.A.S

EQUIPOS Y VEHICULOS
INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ago-24

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4892-2023

INTERVENTORÍA: BEYKER SAS ZOMAC

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATO DE OBRA No. CONVENIO SOLIDARIO 4415-2023

CONTRATISTA: OAC VEREDA SAN JOSE MUNICIPIO DE CRAVO NORTE

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTOCICLETA SUZUKI 2021	PLACAS PRG21F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: ERIC ALBERTO SANDOVAL GUTIERREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-095264

Firma
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 25202-77804 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PERSONAL, APORTES, Y SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	12/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4892 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSULTORIAS, OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS BEYKER SAS ZOMAC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No.: 4415-2023 / 3849 DE 2023 **CONTRATISTA:** OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA / JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES CRAVO NORTE

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias del Mes																													% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ERIC ALBERTO SANDOVAL GUTIERREZ	91487486	Director de Interventoría	$ 5.800.000										X									X										X		10%	BEYKER SAS ZOMAC	$ 309.334	$ 21.600	V	SANITAS S.A	7949045832	$ 12.400,00	PORVENIR	7949045832	$ 49.500	$ 12.400,00	$ -	$ -	
2	HERNAN RAMIRO SALAZAR RODRIGUEZ	12111299	Residente de Interventoría	$ 2.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	BEYKER SAS ZOMAC	$ 2.600.000,00	$ 181.000	V	NUEVA E.P.S	7949045832	$ 104.000	COLPESIONES	7949045832	$ 416.000	$ 104.000	$ -	$ -	
3	NESTOR FABIAN RINCON MARTINEZ		INSPECTOR	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	BEYKER SAS ZOMAC	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	SANITAS S.A	7952811139	$ 52.000	PORVENIR	7952811139	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
4																																											
5																																											
6																																											
7																																											
8																																											
9																																											
10																																											
N																																											
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 9.700.000																																								

El Interventor adjunta la certificación de fecha 12/12/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ERIC ALBERTO SANDOVAL GUTIERREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-095265

Firma
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-77804 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900648753
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CONSULTORIAS OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS BEYKER SAS ZOMAC	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 18 NO.23-47 BRR LA ESPERANZA	TELÉFONO:	8852835
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de administración empresarial.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7949899378**			TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	68				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/19			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1061643966
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	7949045832			FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2024/11/12

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 0	$ 74.300	$ 3.700	$ 78.000
SUBTOTALES:										**$ 74.300**	**$ 3.700**	**$ 78.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 18.600	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 18.600	$ 1.000	$ 0	$ 19.600
SUBTOTALES:													**$ 18.600**	**$ 1.000**	**$ 0**	**$ 19.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 32.300	$ 32.300	$ 1.600	$ 0	$ 33.900
SUBTOTALES:									**$ 32.300**	**$ 1.600**	**$ 0**	**$ 33.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 18.600	$ 1.000	$ 19.600
SUBTOTALES:			**$ 18.600**	**$ 1.000**	**$ 19.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																								PENSIÓN									SALUD						ARP											
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 91487486	SANDOVAL GUTIERREZ ERIC ALBERTO	DEPEND		$ 2.320.000	FIJO			SI	01	04					A										230301-PORVENIR	4	$ 309.334	$ 49.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 49.500	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 12.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 309.334	004	$ 21.600	4	$ 309.334	CCF67-COMFIAR	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 91487486	SANDOVAL GUTIERREZ ERIC ALBERTO	DEPEND		$ 5.800.000	FIJO			SI	01	04					C										230301-PORVENIR	4	$ 773.334	$ 123.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 123.800	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 31.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 773.334	004	$ 53.900	4	$ 773.334	CCF67-COMFIAR	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 91487486	SANDOVAL GUTIERREZ ERIC ALBERTO	DEPEND		$ 5.800.000	FIJO			SI	01	04					R										230301-PORVENIR	0	$ 464.000	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 74.300	EPS005-SANITAS S.A.	0	$ 464.000	$ 18.600	$ 0	$ 18.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	$ 464.000	004	$ 32.300	0	$ 464.000	CCF67-COMFIAR	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 151.100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900648753
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CONSULTORIAS OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS BEYKER SAS ZOMAC	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 18 NO.23-47 BRR LA ESPERANZA	TELÉFONO:	8852835
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de administración empresarial.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	042022 - BEYKER PRINCIPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:				**7952811139**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:				90				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2024/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1116877118

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 308.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.800	$ 0	$ 308.800	$ 19.800	$ 328.600
SUBTOTALES:										**$ 308.800**	**$ 19.800**	**$ 328.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 25.200	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 25.200	$ 1.700	$ 0	$ 26.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 3.400	$ 0	$ 52.000	$ 3.400	$ 0	$ 55.400
SUBTOTALES:													**$ 77.200**	**$ 5.100**	**$ 0**	**$ 82.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 134.400	$ 134.400	$ 8.600	$ 0	$ 143.000
SUBTOTALES:									**$ 134.400**	**$ 8.600**	**$ 0**	**$ 143.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	2	$ 77.200	$ 5.000	$ 82.200
SUBTOTALES:			**$ 77.200**	**$ 5.000**	**$ 82.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP													
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1094279057	CAPACHO PARADA DALLY CAROLINA	DEPEND		$ 1.350.000	FIJO			SI		14															230301-PORVENIR	14	$ 630.000	$ 100.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 100.800	NUEVA EPS CM	14	$ 630.000	$ 25.200	$ 0	$ 25.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 630.000	001	$ 43.900	14	$ 630.000	CCF67-COMFIAR	$ 25.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1116871105	RINCON MARTINEZ NESTOR FABIAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	004	$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF67-COMFIAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 636.100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900648753
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CONSULTORIAS OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS BEYKER SAS ZOMAC	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 18 NO.23-47 BRR LA ESPERANZA	TELÉFONO:	8852835
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de administración empresarial.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7949045832**				TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	61						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/12				NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1045141348	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 0	$ 416.000	$ 18.300	$ 434.300
230301	230301-PORVENIR	1	$ 49.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 49.500	$ 2.200	$ 51.700
SUBTOTALES:										**$ 465.500**	**$ 20.500**	**$ 486.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 4.600	$ 0	$ 104.000	$ 4.600	$ 0	$ 108.600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 12.400	$ 0	$ 600	$ 0	$ 12.400	$ 600	$ 0	$ 13.000
SUBTOTALES:													**$ 116.400**	**$ 5.200**	**$ 0**	**$ 121.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 202.600	$ 202.600	$ 8.900	$ 0	$ 211.500
SUBTOTALES:									**$ 202.600**	**$ 8.900**	**$ 0**	**$ 211.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	2	$ 116.400	$ 5.200	$ 121.600
SUBTOTALES:			**$ 116.400**	**$ 5.200**	**$ 121.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4892 DE 2023

INTERVENTOR: CONSULTORIAS, OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS BEYKER S.A.S ZOMAC

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO No. 3849 DE 2023
CONVENIO SOLIDARIO No. 4415 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
JAC VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1360323	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	10	Nacion	contrato principal	$ 66.843.016	$ 44.290.610
		VÍA TERCIARIA MEJORADA -MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL NACIONAL	10		DTCAS CON 4892/2023 RAD 2023I-VCAS-030200 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
2023	1360323	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	10	Nacion	contrato adicional	$ 4.939.701	
		VÍA TERCIARIA MEJORADA -MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL NACIONAL	10				
			TOTAL			**$ 71.782.717**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 71.782.717**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DICIEMBRE	$ -	$ -	$ -				1360323/ 2023-12-12	$ 71.782.717	$ 71.782.717		
2	FEBRERO	$ -	$ -	$ -				1360323/ 2023-12-12	$ 71.782.717	$ 71.782.717		
3	MARZO	$ -	$ -	$ -				1360323/ 2023-12-12	$ 71.782.717	$ 71.782.717		
4	ABRIL	$ 5.050.400	$ 959.576	$ 6.009.976		$ 6.009.976		1360323/ 2023-12-12	$ 65.772.741	$ 65.772.741		
5	MAYO	$ 8.865.600	$ 1.684.464	$ 10.550.064,00		$ 10.550.064		1360323/ 2023-12-12	$ 55.222.677	$ 55.222.677		
6	JUNIO	$ 8.865.600	$ 1.684.464	$ 10.550.064,00		$ 10.550.064		1360323/ 2023-12-12	$ 44.672.613	$ 44.672.613		
7	JULIO	$ 14.437.400	$ 2.743.106	$ 17.180.506,00		$ 17.180.506		1360323/ 2023-12-12	$ 27.492.107	$ 27.492.107		
8	AGOSTO	$ 11.285.200	$ 2.144.188	$ 13.429.388,00		$ 13.429.388		1360323/ 2023-12-12	$ 14.062.719	$ 14.062.719		
TOTALES		**$ 48.504.200**	**$ 9.215.798**	**$ 57.719.998,00**		**$ 57.719.998,00**	$ -		**$ 14.062.719,00**	**$ 14.062.719,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 45.351.459,00	8.616.777,21	$ 53.968.236,21
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 3.152.741,00	599.020,79	$ 3.751.761,79
VALOR TOTAL	**$ 48.504.200,00**	**9.215.798,00**	**$ 57.719.998,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: ERIC ALBERTO SANDOVAL GUTIERREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202095264 STD

Firma
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-77804 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO GARANTIAS INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4892-2023 **INTERVENTOR:** BEYKER SAS ZOMAC

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 20/12/2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 66.843.016,00

VALOR ACUMULADO: $ 71.782.717,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 6.684.302,00	7	12	2023	30/04/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NO HUBO ANTICIPO		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 13.368.604,00	7	12	2023	31	12	2028
Calidad del servicio	30%	$ 20.052.905,00	7	12	2023	7	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032589

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.178.272,00	20	12	2023	1/09/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NO HUBO ANTICIPO		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.356.544,00	20	12	2023	13	1	2029
Calidad del servicio	30%	$ 21.534.816,00	20	12	2023	20	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032589

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: ERIC ALBERTO SANDOVAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-095264

Firma
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-77804 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OTROS DOCUMENTOS

CONTRATO NÚMERO 4892 DE 2023
PRORROGA NÚMERO TRES (3)

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
PLAZO SOLICITADO:	HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
CONTRATISTA:	CONSULTORIAS, OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS BEYKER SAS ZOMAC NIT. 900.648.753-4

Entre los suscritos **JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO,** identificado con cédula de ciudadanía número 1.094.267.357 de Pamplona – Norte de Santander, quien obra en su calidad **DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE**, facultado al respecto por la Resolución No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, resolución modificatoria No. 8130 del 31 de diciembre de 2018, resolución modificatoria No. 359 del 30 de enero de 2019 expedida por el INVIAS, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre de 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, **JULIETH PAOLA JIMENEZ CARRERO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.121.859.686 de Villavicencio, obrando en nombre y representación CONSULTORIAS, OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS BEYKER S.A.S ZOMAC, NIT. 900.648.753-4**,** quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien, para efectos del presente documento, se denominará **EL INTERVENTOR**, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Principal Número 4982 de 2023, la Adición No 1, la Prorroga No 1 y la Prorroga No 2, hemos convenido prorrogar el contrato previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1) Que mediante oficio de fecha 27 de agosto de 2024, EL INTERVENTOR solicita a la Dirección Territorial Casanare la prórroga del contrato No. 4892 de 2023.

2) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga de fecha 27 de agosto de 2024, suscrito por el Contratista, el Director Territorial, el Supervisor del Contrato y el Abogado de la Dirección Territorial.

3) Que la solicitud fue estudiada en su integridad por la Dirección Territorial, quien aprobó la prórroga del contrato.

En virtud de las anteriores consideraciones se hace necesario realizar la **PRORROGA No 3** y suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato No. 4892 de 2023 y las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Contrato No. 4892 de 2023, hasta el 20 de Septiembre de 2024.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud del INTERVENTOR y no implica adición en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO,

por lo que EL INTERVENTOR efectuará la reprogramación con los recursos existentes del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobación del INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes.

CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El INTERVENTOR se obliga a prorrogar la garantía única y seguro que tiene constituida, de conformidad con el plazo prorrogado.

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única y del Seguro de que trata la cláusula correspondiente del presente Contrato

Arauca., agosto 27 de 2024

Señores.
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Dirección Territorial Casanare.
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director Territorial (E)
Calle 40 # 21 – 75
Yopal - Casanare.

Asunto: Solicitud Adicional de Plazo mediante Prorroga 3 al Contrato de Interventoría No 4892 de 2023.

Cordial saludo.


La suscrita **JULIETH PAOLA JIMENEZ CARRERO**, actuando como representante legal de **CONSULTORIAS, OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS BEYKER S.A.S ZOMAC,** en calidad de contratista del Contrato de interventoría N°4892 de 2023, me dirijo a usted con el propósito de solicitar adicional de plazo mediante PRORROGA N° 03 al referido contrato HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, bajo las siguientes consideraciones:

a. Que el contrato No 4892-2023 tiene por objeto la interventoría de los convenios solidarios No 3849-2023 y 4415-2023.
b. Que la Junta de Acción Comunal de la Vereda San José, mediante comunicación escrita del 21 de agosto de 2024, manifiesta que hasta le fecha se tiene un avance del 80% con la culminación de la Placa Huella; sin embargo, no se logra terminar el 100% el 31 de agosto porque falta ejecutar la construcción de box culvert por lo cal considera adecuado solicitar un adicional de plazo por veinte (20) días para el cumplimiento del objeto del Convenio.
c. Que la Junta de Acción Comunal de la vereda Buenos Aires, ha solicitado a esta interventoría ampliación del Plazo para la entrega de las actividades que están realizando de aprobación de estudios y diseños y acta de modificación de cantidades del Convenio 3849.
d. Que el plazo actual de contrato de interventoría No 4892-2023 es hasta el 31 de agosto de 2024.
e. Que el artículo 85 de la ley 1474 de 2011 señala: "*Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993*."

f. Para continuar realizando la supervisión e interventoría de las obras y actividades de los convenios solidarios mencionados solicitamos la ampliación en plazo del presente contrato de interventoría hasta 20 de septiembre de 2024.
g. Para la solicitud de prórroga de interventoría no se requiere adición presupuestal, dado que una vez realizado el balance financiero se evidencia que se cuenta con recursos disponibles no ejecutados, por lo cual el Interventor realiza la redistribución de los recursos disponibles para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y plazo contractual.

Por lo expresado anteriormente, es de nuestro interés continuar realizando la interventoría de los convenios solidarios; por tal motivo, se solicita considerar positivamente la Prorroga N° 3 al Contrato.

Atentamente,



JULIETH PAOLA JIMENEZ CARRERO
C.C. No. 1.121.859.686 de Villavicencio
Representante Legal
BEYKER S.A.S ZOMAC.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: de 1 — 30/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CASANARE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE — **ACTA No:** 4

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☑
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4892-20023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INTERVENTOR: CONSULTORIAS, OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS BEYKER SAS ZOMAC

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS

RESOLUCIÓN No.: 092 DE 19/12/2023 (Indicar día/mes/año)

CONVENIO No: 3949-2023 / 4415-2023 — CONTRATISTA: JAC VEREDA BUENOS AIRES / JAC VEREDA SAN JOSE

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 202 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 66.843.016,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 71.782.717,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 28/02/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ 4.939.701,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA N° 3 DE FECHA DE 21/06/2024			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL				$ -											$ -
		Director de Interventoria	$ 5.800.000,00		0,4	$ 2.320.000,00			$ 0,49	$ 2.861.720,00	+	0,10	$ 580.000,00			0,59	$ 3.441.720,00
		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000,00		3	$ 7.800.000,00			$ 4,60	$ 11.960.000,00	+	0,60	$ 1.560.000,00			5,20	$ 13.520.000,00
		Profesional Ambiental	$ 2.800.000,00		0,3	$ 840.000,00			$ 0,20	$ 560.000,00						0,20	$ 560.000,00
		Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,3	$ 840.000,00			$ 0,40	$ 1.120.000,00	-	0,10	$ (280.000,00)			0,30	$ 840.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)			$ 3.176.738,00	$ 3.176.738,00			$ -	$ 1.700.000,00							$ 1.700.000,00
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.000.000,00						$ -	$ -							
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.000.000,00						$ -	$ -							
		Especialista en Estructuras	$ 5.000.000,00						$ -	$ -							
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.000.000,00						$ -	$ -							
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.000.000,00						$ -	$ -							
		PERSONAL TÉCNICO															$ -
		Inspector	$ 1.300.000,00		3	$ 3.900.000,00			$ 2,00	$ 2.600.000,00	+	0,30	$ 390.000,00			2,30	$ 2.990.000,00
		Inspector SST	$ 1.350.000,00		1	$ 1.350.000,00			$ 1,00	$ 1.350.000,00	-	0,22	$ (297.000,00)			0,78	$ 1.053.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =				$ 20.226.738,00				$ 22.151.720,00			$ 1.953.000,00				$ 24.104.720,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36			2,36				$ 2,36
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 47.735.102,00				$ 52.278.059,20			$ 4.609.080,00				$ 56.887.139,20

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 140.000,00	Dia	4	$ 560.000,00			$ 2,00	$ 280.000,00	-	1,00	$ (140.000,00)			1,00	$ 140.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes	6	$ 3.600.000,00			$ 5,65	$ 3.390.000,00	-	1,28	$ (767.659,20)			4,37	$ 2.622.340,80
		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 3.000.000,00	Según comprobante por mes	1	$ 3.000.000,00			$ 1,00	$ 3.000.000,00	-	1,00	$ (3.000.000,00)			0,00	
		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	1	$ 400.000,00			$ 1,00	$ 400.000,00	-	1,00	$ (400.000,00)			0,00	
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 100.000,00	Según comprobante por mes	3	$ 300.000,00			$ 4,00	$ 400.000,00	+	0,60	$ 60.000,00			4,60	$ 460.000,00
		OTROS COSTOS															
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 50.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 100.000,00			$ 2,00	$ 100.000,00			$ -			2,00	$ 100.000,00
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 60.000,00	Según comprobante por mes	3	$ 180.000,00			$ 1,67	$ 100.200,00			$ -			1,67	$ 100.200,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 60.000,00	Según comprobante por mes	3	$ 180.000,00			$ 1,67	$ 100.200,00	-	1,67	$ (100.200,00)			0,00	$ -
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	3	$ 115.500,00			$ -	$ -			$ -			0,00	$ -
		Ajuste al peso y/o valor remanente		Según comprobante por mes		$ -			$ -	$ 273.152,00			$ (261.221,00)			0,00	$ 11.931,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 8.435.500,00				$ 8.043.552,00			$ (4.609.080,20)				$ 3.434.471,80
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 56.170.602,00				$ 60.321.611,00			$ -				$ 60.321.611,00
	*	IVA = 19% * (C) = (E)				$ 10.672.414,00				$ 11.461.106,00			$ -				$ 11.461.106,00
	*	COSTO TOTAL = (C) + (E)				$ 66.843.016,00				$ 71.782.717,00			$ -				$ 71.782.717,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 60.321.611,00	$ 11.461.106,00	$ 71.782.717,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) :	$ -	$ -	$ -
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 60.321.611,00	$ 11.461.106,00	$ 71.782.717,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	0,400
ADICIONAL	5
ACUMULADO	5,400
FALTANTE	5,10

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
Por prorroga N° 3 del contrato de interventoria.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: JULIETH PAOLA JIMENEZ CARRERO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
cc. 1.121.859.686 de Villavicencio

Firma
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-77804 CND

Firma: No Aplica
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS

Revisión:
Director Territorial — Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO — Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS

Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA/SUPERVISIÓN A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSION	1
PAGINA	
FECHA	30/08/2024 (Día / mes / año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CASANARE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** 4
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4892-20023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: CONSULTORIAS, OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS BEYKER SAS ZOMAC
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS
RESOLUCIÓN No.: 092 DE 19/12/2023 (Indicar día/mes/año)
CONVENIO No.: 3849-2023 / 4415-2023 CONTRATISTA: JAC VEREDA BUENOS AIRES / JAC VEREDA SAN JOSE

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 26/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 66.843.016,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 71.782.717,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/02/2024
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 4.939.701,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 29/02/2024		2023 DIC		2024 ENE		2024 FEB		2024 MAR		2024 ABR		2024 MAY		2024 JUN		2024 JUL		2024 AGO		2024 SEP		TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
		PERSONAL PROFESIONAL																												
		Director de Interventoría	$ 5.800.000,00		0,4	$ 2.320.000,00			$ 0,40	$ 2.320.000,00							$ -	0,09	$ 541.720,00	0,10	$ 580.000,00	0,10	$ 580.000,00	0,10	$ 580.000,00	0,10	$ 580.000,00	0,59	$ 3.441.720,00		
		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000,00		3	$ 7.800.000,00			$ 3,70	$ 9.620.000,00							$ -	0,6	$ 1.560.000,00	1	$ 2.600.000,00	1	$ 2.600.000,00	1	$ 2.600.000,00	1	$ 2.600.000,00	5,20	$ 13.520.000,00		
		Profesional Ambiental	$ 2.800.000,00		0,3	$ 840.000,00			$ 0,30	$ 840.000,00									$ -							0,1	$ 280.000,00	0,20	$ 560.000,00		
		Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,3	$ 840.000,00			$ 0,30	$ 840.000,00									$ -	0,1	$ 280.000,00	0,1	$ 280.000,00	0,1	$ 280.000,00			0,30	$ 840.000,00		
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de apoyo)	$ -		$ 3.176.738,00	$ 3.176.738,00			$ -	$ 3.400.000,00																	$ 1.700.000,00		$ 1.700.000,00		
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.000.000,00							$ -																				
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 5.000.000,00							$ -																				
		Especialista en Estructuras	$ 5.000.000,00							$ -																				
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.000.000,00							$ -																				
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.000.000,00							$ -																				
		PERSONAL TÉCNICO				$ -																								
		Inspector	$ 1.300.000,00		3	$ 3.900.000,00			$ 2,50	$ 3.250.000,00											$ -			1	$ 1.300.000,00	1	$ 1.300.000,00	0,30	$ 390.000,00	$ 2,30	$ 2.990.000,00
		Inspector SST	$ 1.350.000,00		1	$ 1.350.000,00			$ 1,00	$ 1.350.000,00														0,50	$ 675.000,00			0,28	$ 378.000,00	$ 0,78	$ 1.053.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 20.226.738				$ 21.620.000		$ -							$ 2.101.720		$ 3.460.000		$ 3.460.000		$ 5.710.000		$ 4.460.000		$ 4.888.000		$ 24.104.720
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36				2,36		2,36						2,36	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 47.735.102				$ 51.023.200		$ -						$ -	$ 4.960.059		$ 8.165.600		$ 8.165.600		$ 13.487.400		$ 10.572.800		$ 11.535.680		$ 56.887.139,20

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2023 DIC H-M	VALOR	AÑO 2024 ENE H-M	VALOR	FEB H-M	VALOR	MAR H-M	VALOR	ABR H-M	VALOR	MAY H-M	VALOR	JUN H-M	VALOR	JUL H-M	VALOR	AGO H-M	VALOR	SEP H-M	VALOR	TOTAL H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
		VIÁTICOS																														
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 140.000,00	Dia	4,00	$ 560.000			$ 3,00	$ 420.000,00															1,00	$ 140.000,00				1,00	$ 140.000,00	
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																														
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes	6,00	$ 3.600.000			$ 7,20	$ 4.320.000,00									0,15	$ 90.341	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	0,22	$ 132.000,00	4,37	$ 2.622.340,80
		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 3.000.000,00	Según comprobante por	1,00	$ 3.000.000			$ 1,00	$ 3.000.000,00													$ -						$ -		$ -
		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 400.000,00	Según comprobante por	1,00	$ 400.000			$ 1,00	$ 400.000,00																					$ -	
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 100.000,00	Según comprobante por	3,00	$ 300.000			$ 4,000	$ 400.000,00											1,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00	0,60	$ 60.000,00	4,60	$ 460.000,00
		OTROS COSTOS																														
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 50.000,00	Según comprobante por	2,00	$ 100.000			$ 2,00	$ 100.000,00																						
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías. videos. etc.	$ 60.000,00	Según comprobante por	3,00	$ 180.000			$ 4,00	$ 240.000,00													$ -		$ -		1,00	$ 60.000,00	0,21	$ 12.400,00	0,46	$ 27.671,60	1,67	$ 100.200
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 60.000,00	Según comprobante por	3,00	$ 180.000			$ 4,00	$ 240.000,00													$ -		$ -							$ -
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por	3,00	$ 115.500			$ 4,00	$ 154.000,00																						$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE				$ -			$ -	$ 24.411,00																						11.931,00
		• SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 8.435.500**				**$ 9.258.411**								$ -	**$ 90.341**		**$ 700.000**		**$ 700.000**		**$ 950.000**		**$ 712.400**		**$ 269.672**		**$ 3.434.471,80**
		• SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©				**$ 56.170.602**				**$ 60.321.611**								$ -	**$ 5.050.400**		**$ 8.865.600**		**$ 8.865.600,0**		**$ 14.437.400**		**$ 11.285.200**		**$ 11.805.352**		**$ 60.321.611,80**
		• IVA = 19% * (C) = €				**$ 10.672.414**				**$ 11.461.106**								$ -	**$ 959.576**		**$ 1.684.464**		**$ 1.684.464**		**$ 2.743.106**		**$ 2.144.188**		**$ 2.243.017,00**		**$ 11.461.106,00**
		• COSTO TOTAL = (C) = €				**$ 66.843.016**				**$ 71.782.717**								$ -	**$ 6.009.976,00**		**$ 10.550.064,00**		**$ 10.550.064,00**		**$ 17.180.506,00**		**$ 13.429.388,00**		**$ 14.048.369,00**		**$ 71.782.717,00**

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
PRORROGA No 3 del contrato.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: JULIETH PAOLA JIMENEZ CARRERO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
C.C. 1.121.859.886 de Villavicencio
Original: Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora. Int. Revisión

Original: Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Firma
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 20202-77684 CND
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcpulgari	CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-27-4:51 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 181523 de fecha 2023-10-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1360323	**Fecha Registro:**	2023-12-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	66.843.016,00	**Valor Total Operaciones:**	4.939.701,00	**Valor Actual:**	71.782.717,00	**Saldo x Obligar:**	71.782.717,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900648753	**Razón Social:**	CONSULTORIAS, OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS BEYKER S.A.S ZOMAC	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	31712386447	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1094267357	**Nombre:**	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	4892/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2023-12-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GGVCPT	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	Nación	10	CSF	2023-12-27	66.843.016,00	4.939.701,00		
					Total:	66.843.016,00	4.939.701,00	71.782.717,00	71.782.717,00

Objeto:	DTCAS CON 4892/2023 PLAZO 31/12/23. MEM VCAS 035368 DEL 11/12/23.INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-28	66.843.016,00	66.843.016,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-30	4.939.701,00	4.939.701,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INVIAS
Juan Gabriel Rodriguez Solano,DIRECTOR TERRITO
2023-12-19T18:51:58-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2023S-VCAS-030200
Fecha: 2023-12-19 18:51:55

Señor (a):
YENNY YAJAIRA ROZO CAMARGO
Rep. legal CONSULTORIAS, OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS BEYKER SAS ZOMAC

Carrera 7 N° 2-77 B/ La Virgen Sucursal Cll 18 23-47 Arauca
3122056344
asescontrijcsas@gmail.com
PUERTO RONDÓN ARAUCA

Asunto: Orden de Inicio Contrato de Interventoría No. 4892 de 2023

Respetada señora:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del contrato que tiene por objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** le informo que a partir del día **VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2023**, se imparte la orden Inicio de ejecución del citado contrato.

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 1360323 de fecha 12/12/2023 y las garantías fueron revisadas y aprobadas en Secop II, el día 12/12/2023.

El INVÍAS designó a: **MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO** como Supervisor de Contrato, mediante Resolución No. 092 de fecha 19/12/2023. Teléfono: 3124401822 e-mail: mballesteros@invias.gov.co

Atentamente,

Juan Gabriel Rodriguez Solano
DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE (E)

Proyectado Por: MARISOL AVENDAÑO VARGAS
Revisado Por:
Aprobado Por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

INVIAS

Juan Gabriel Rodriguez Solano,DIRECTOR TERRITO
2023-12-19T18:51:58-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escaine el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

CÓPIA DE LA BITACORA

CONVENIO 4415/2023

MES DE AGOSTO DE 2024

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: Jue. 1 **de agosto de 2024** | **Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE | **Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	5

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	24
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

- SE FUNDIÓ LOSA DE ACCESO EN CONCRETO REFORZADO AL INICIO DE LA PLACA HUELLA, CON DOS VIGAS DE AMARRE CON SU RESPECTIVO REFUERZO Y DIMENSIONES, SEGUN PLANOS DE LA OBRA
- SE FUNDIÓ LA LOSA DE ACCESO AL FINAL DE LA PLACA HUELLA, CON DOS VIGAS DE AMARRE, CON SU REFUERZO Y DIMENSIONES SEGÚN PLANOS.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?	Sí:	No:	

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: vie. 2 de agosto de 2024	**Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante: **INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra		Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
		Seco	24
INGENIERO RESIDENTE	1	Lluvia moderada	
MAESTRO DE OBRA	1	Lluvia intensa	
OBREROS	5		

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

- FUNDICION FRANJA CENTRAL DE LA PLACA HUELLA EN CONCRETO CICLÓPEO

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: SAB. 3 **de agosto de 2024** | **Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE | **Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	5

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	24
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:
✓	✓	✓	✓	✓

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:
✓	✓	✓

Actividades Desarrolladas

- FUNDICIÓN CONCRETO CICLÓPEO FRANJA CENTRAL

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?	Sí:	No:	

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: DOM. 4 **de agosto de 2024** | **Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE | **Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	24
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:
✓	✓	✓	✓	✓

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:
	✓	

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.

DOMINGO.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?	Sí:	No:	

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

INVIAS

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

CALIDAD INVIAS

Fecha: LUN. 5 **de agosto de 2024** | **Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE | **Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	20
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	4

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:
✓	✓	✓	✓	

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:
✓		

Actividades Desarrolladas

- FUNDICIÓN DE LA FRANJA CENTRAL b=0,90 EN CONCRETO CICLÓPEO.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?	Sí:	No:	

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: MAR 6. de agosto de 2024 | **Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE | **Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	24
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	

seguridad industrial

Cascos: ✓	Botas: ✓	Guantes: ✓	Gafas: ✓	Uniformes: ✓

señalización

Delineadores: ✓	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

- FUNDICIÓN CONCRETO CICLÓPEO FRANJA CENTRAL
- FUNDICIÓN CONCRETO CICLÓPEO EN LA ORILLA DERECHA

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente? Si | No

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión? Sí: No:

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: MIE. 7 de agosto de 2024 | **Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE | **Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	24
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

FESTIVO : 7 DE AGOSTO

SIN NOVEDAD.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: Jueves 8 **de agosto de 2024** | **Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE | **Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra	
Cargo	**Cantidad**
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración	
	Horas
Seco	24
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	

seguridad industrial					**señalización**		
Cascos: ✓	Botas: ✓	Guantes: ✓	Gafas: ✓	Uniformes: ✓	Delineadores:	Cintas reflectivas: ✓	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

- LABORES DE FUNDICIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO EN LA ORILLA IZQUIERDA DE LA PLACA HUELLA.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?	Sí:	No:	

Ing. CARO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

INVIAS

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

CALIDAD INVIAS

Fecha: VIERNES 9 de agosto de 2024	**Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante: **INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	21
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	3

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:
✓	✓	✓	✓	✓

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:
	✓	

Actividades Desarrolladas

- AMARRE REFUERZO VIGAS DE AMARRE
- FUNDICIÓN CONCRETO CICLÓPEO BANDA LATERAL

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: SAB. 10 **de agosto de 2024** | **Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE | **Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	24
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:
✓	✓	✓	✓	✓

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:
	✓	

Actividades Desarrolladas

- FUNDICIÓN VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO REFORZADO.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente? Si | | No |

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión? Sí: No:

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: DOM. 11 **de agosto de 2024** | **Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE | **Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	22
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	2

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:
✓	✓	✓	✓	✓

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:
	✓	

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.

DOMINGO.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?	Sí:	No:	

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: LUN. 12 **de agosto de 2024**	**Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	22
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	2

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:
✓	✓	✓	✓	✓

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:
	✓	

Actividades Desarrolladas

- FORMALETA EXTERIOR PARA BERMA CUNETA COSTADO IZQUIERDO.
- CORTE, FIGURADO Y AMARRE DE REFUERZO PARA LA BERMACUNETA.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?	Sí:	No:	

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: MAR. 13 **de agosto de 2024** | **Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE | **Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	20
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	4

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:
✓	✓	✓	✓	✓

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:
	✓	

Actividades Desarrolladas

- LABORES DE CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA LAS BERMA CUNETAS
- LLUVIAS MAÑANA Y TARDE.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		
EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3		

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: MIERC. 14 de agosto de 2024	**Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	23
Lluvia moderada	1
Lluvia intensa	

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:
✓	✓	✓	✓	✓

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:
	✓	

Actividades Desarrolladas

- CONTINUAN LAS LABORES DE CORTE, FIGURADO Y AMARRE DE REFUERZO PARA BERMA CUNETA.
- DIA SOLEADO. LLUVIA POR LA TARDE.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?	Sí:	No:	

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: JUEVES 15 **de agosto de 2024** | **Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE | **Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	22
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	2

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:
✓	✓	✓	✓	✓

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:
	✓	

Actividades Desarrolladas

- LABORES DE CORTE, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO PARA LAS BORMA CUNETAS
- FUNDICIÓN BORMA CUNETA DEL COSTADO IZQUIERDO DE LA PLACA HUELLA.

LLUVIA FUERTE 11 A.M.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?	Sí:	No:	

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: VIERNES 16 de agosto de 2024 | **Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE | **Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	24
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:
✓	✓	✓	✓	✓

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:
	✓	

Actividades Desarrolladas

- FUNDICIÓN DE 24 METROS DE BERMACUNETA POR EL COSTADO DERECHO.
- ADECUACION PARA FUNDIR BERMACUNETA POR EL COSTADO DERECHO

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?	Sí:	No:	

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: SABADO 17 de agosto de 2024	**Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	11
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:
✓	✓	✓	✓	✓

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:
	✓	

Actividades Desarrolladas

- FUNDICIÓN PLACA DE FONDO DE LA BERMACUNETA.
  SE TERMINÓ DE FUNDIR ESTA PLACA EN EL COSTADO IZQUIERDO.
- SE FUNDIERON 21 METROS DE PLACA DE FONDO DE LA BERMACUNETA DEL COSTADO DERECHO

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: DOMIN 18 **de agosto de 202**	**Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra		Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
		Seco	22
INGENIERO RESIDENTE	1	Lluvia moderada	
MAESTRO DE OBRA	1	Lluvia intensa	2
OBREROS			

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.

DOMINGO

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: LUNES 19 de agosto de 2024	**Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante: **INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra		Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
		Seco	24
INGENIERO RESIDENTE	1	Lluvia moderada	
MAESTRO DE OBRA	1	Lluvia intensa	
OBREROS			

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.

DIA FESTIVO.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		
EXCELENTE.... 1	BUENO 2	DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	—
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: MART 20 de agosto de 2024	**Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	24
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:
✓	✓	✓	✓	✓

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:
✓	✓	✓

Actividades Desarrolladas

- CAMBIAN AL MAESTRO DE OBRA.
- LABORES DE FORMALETEADO Y FUNDICIÓN DE PLACA DE FONDO DE BERMA CUNETA, COSTADO DERECHO, CON SU ACERO DE REFUERZO CORRESPONDIENTE SEGÚN LOS PLANOS.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?	Sí:	No:	

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: MIERC 21 **de agosto de 2024** | **Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE | **Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra	
Cargo	**Cantidad**
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración	
	Horas
Seco	2a
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	

seguridad industrial					**señalización**		
Cascos: ✓	Botas: ✓	Guantes: ✓	Gafas: ✓	Uniformes: ✓	Delineadores: ✓	Cintas reflectivas: ✓	Señales preventivas: ✓

Actividades Desarrolladas

- CONTINUAN LABORES DE FUNDICIÓN DE LA PLACA DE FONDO DE LA BERMACUNETA DEL COSTADO DERECHO, TERMINANDO ESTA LABOR.
- SE INICIAN TRABAJOS DE FORMALETEADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DEL BORDILLO O ALETA DE LA BERMACUNETA DEL COSTADO IZQUIERDO, Y SE FUNDE PARTE DE ESTA ALETA.
- LA JAC, MEDIANTE CARTA, SOLICITA UN ADICIONAL DE PLAZO DE VEINTE (20) DIAS PARA PODER TERMINAR EL BOX CULVERT Y CUMPLIR CON EL CONVENIO, PORQUE SOLO QUEDAN DIEZ DE PLAZO Y NO SE HA EMPEZADO ESTE BOX.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?	Sí:	No:	

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: Juev 22 de agosto de 2024	**Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	24
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:
✓	✓	✓	✓	✓

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:
✓	✓	✓

Actividades Desarrolladas

- CONTINUAN LAS LABORES DE CONSTRUCCIÓN DEL BORDILLO DE LA CUNETA EN CONCRETO DE 21MPa Y ACERO DE REFUERZO DE fy= 420MPa. SE TERMINA EL COSTADO IZQUIERDO DE LA PLACA HUELLA Y SE PROSIGUE EN EL COSTADO DERECHO, CON LA MISMA LABOR, FUNDIENDO PARTE DE ESTE BÓRDILLO

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: VIE, 23 **de agosto de 2024**	**Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	22
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	2

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:
✓	✓	✓	✓	✓

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:
✓	✓	✓

Actividades Desarrolladas

- CONTINUAN LAS LABORES DE CONSTRUCCIÓN DEL BORDILLO DE LA BERMACUNETA DEL COSTADO DERECHO TERMINANDO ESTA LABOR Y COMPLETANDO LA BERMACUNETA.
- SE REALIZAN LABORES DE DESMONTE Y LIMPIEZA EN EL AREA DE CONSTRUCCION DEL BOX CULVERT A CUATRO KILOMETROS DE LA PLACA HUELLA, PREPARANDOSE PARA INICIAR ESTE BOX LA SEMANA ENTRANTE.
- SE HIZO COMITÉ DE OBRA CON LOS CONTRATISTAS Y PERSONAL DE INVIAS. SE HABLÓ DE LA NECESIDAD DE PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA HACER EL BOX CULVERT QUE FALTA HACER PARA TERMINAR EL CONVENIO.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?	Sí:	No:	

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: SAB. 24 de agosto de 2024	**Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	21
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

-SE TERMINÓ LA EJECUCIÓN DE LA PLACA HUELLA.

SE REALIZAN LABORES DE RETIRO DE FORMALETAS DE BORDILLOS DE CUNETAS.

RETIRO DE FORMALETAS Y SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN

LIMPIEZA GENERAL.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?	Sí:	No:	

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: DOM. 25 de agosto de 2024	**Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante: **INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra		Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
INGENIERO RESIDENTE	1	Seco	23
MAESTRO DE OBRA	1	Lluvia moderada	1
OBREROS		Lluvia intensa	

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

S/N NOVEDAD.

DOMINGO

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		
EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3		

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?	Sí:	No:	

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: LUNES 26 de agosto de 2024 | **Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE | **Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	24
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:
✓	✓	✓	✓	✓

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:
✓		

Actividades Desarrolladas

- TRANSPORTE DE MATERIAL, ARENA Y TRITURADO PARA EL BOX CULVERT, A 4.2 KILOMETROS DE LA PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA SAN JOSÉ, PERO LA VÍA ESTÁ EN PÉSIMAS CONDICIONES, POR LAS LLUVIAS, Y EL SITIO DE CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT PRESENTA NIVELES DE AGUA ALTOS A LOS LADOS DEL TERRAPLEN DE LA VÍA.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?	Sí:	No:	

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: MART 27 de agosto de 2024	**Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra		**Estado del Tiempo / Duración**	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
INGENIERO RESIDENTE	1	Seco	24
MAESTRO DE OBRA	1	Lluvia moderada	
OBREROS		Lluvia intensa	

seguridad industrial					**señalización**		
Cascos:	Bolas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.

NO SE PUEDE ACCEDER AL SITIO DEL BOX CULVERT. DEBIDO A LA MALA CONDICIÓN DE LA VIA PARA LLEVAR MATERIALES Y EQUIPO, MEZCLADORA Y HERRAMIENTAS, AL SITIO DE OBRA

SE QUIERE CORTAR Y FIGURAR EL ACERO DE REFUERZO DEL BOX CULVERT, PERO DADAS LAS CONDICIONES CLIMATICAS QUE HAN DAÑADO LA VIA SE ESPERA MEJOR.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?	Sí:	No:	

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: MIERC 28 **de agosto de 2024**	**Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	21
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	3

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: JUEV 29 de agosto de 2024 | **Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE | **Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	24
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.
NO HAY ACTIVIDAD EN OBRA.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: VIERN 30 de agosto de 2024	**Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	24
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

- SE LEGALIZA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA POR VEINTE (20) DIAS, QUEDANDO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE EL PLAZO DE FINALIZACIÓN DEL CONVENIO

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: SABA 31 **de agosto de 2024** | **Localización:** VEREDA SAN JOSÉ, CRAVO NORTE | **Hoja #:**

Entidad Contratante:	Contratista:
INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE	**OAC VEREDA SAN JOSE, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 4415 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
MAESTRO DE OBRA	1
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	23
Lluvia moderada	1
Lluvia intensa	

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.
NO HAY ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN EN LA OBRA

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?	Sí:	No:	

Ing. CIRO HERNANDO NIÑO FLOREZ
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CÓPIA DE LA BITACORA

CONVENIO 3849 de 2023

MES DE AGOSTO DE 2024

NOTA: La bitácora no va firmada por el ingeniero residente de obra porque no se está realizando ninguna actividad en obra, luego no hay presencia en obra.

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha:	1° de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante: **INVIAS,** **DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES,** **MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra		**Estado del Tiempo / Duración**	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
INGENIERO RESIDENTE		Seco	24
MAESTRO DE OBRA		Lluvia moderada	
OBREROS		Lluvia intensa	

seguridad industrial					**señalización**		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.
LAS CONDICIONES DE LAS VIAS DE ACCESO NO PERMITEN PENSAR EN ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL CONVENIO.
LAS VIAS DE ACCESO, ANTES DEL TRAMO DE LAS OBRAS ESTAN INUNDADAS Y SE ACCEDE POR CANOA. AL SITIO DE LA OBRA, TAMBIEN INUNDADA.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?	Sí:	No:	

M.A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Hoja #:

Fecha: 2 de agosto de 2024

Localización: MUNICIPIO DE CRAVO NORTE

Entidad Contratante:
INVIAS,
DIRECCION TERRITORIAL CASANARE

Contratista:
OAC VEREDA BUENOS AIRES,
MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA

CONVENIO No. 3849 DE 2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

Personal en Obra	
Cargo	**Cantidad**
INGENIERO RESIDENTE	
MAESTRO DE OBRA	
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración	Horas
Seco	24
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente? Si ____ No ____

Hora:
Nombre:
Cargo:
Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión? Sí: No:

N.A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: 3 de agosto de 2024 | **Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE | **Hoja #:**

Entidad Contratante:
INVIAS,
DIRECCION TERRITORIAL CASANARE

Contratista:
OAC VEREDA BUENOS AIRES,
MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA

CONVENIO No. 3849 DE 2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	
MAESTRO DE OBRA	
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	24
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?

Si | No

Hora:
Nombre:
Cargo:
Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión? Sí: No:

N.A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: 4 de agosto de 2024 | **Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE | **Hoja #:**

Entidad Contratante:
INVIAS,
DIRECCION TERRITORIAL CASANARE

Contratista:
OAC VEREDA BUENOS AIRES,
MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA

CONVENIO No. 3849 DE 2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

Personal en Obra	
Cargo	**Cantidad**
INGENIERO RESIDENTE	
MAESTRO DE OBRA	
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración	Horas
Seco	24
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	

seguridad industrial				señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

DOMINGO.

S/N NOVEDAD

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente? Si: No:

Hora:
Nombre:
Cargo:
Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión? Sí: No:

N. A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

INVIAS

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

CALIDAD INVIAS

Fecha: 5 de agosto de 2024 | **Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE | **Hoja #:**

Entidad Contratante:
INVIAS,
DIRECCION TERRITORIAL CASANARE

Contratista:
OAC VEREDA BUENOS AIRES,
MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA

CONVENIO No. 3849 DE 2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	
MAESTRO DE OBRA	
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	22
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	2

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?

Si | | No |

Hora:
Nombre:
Cargo:
Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión? Sí: No:

N.A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: 6 de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante: **INVIAS,** **DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES,** **MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra		Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
INGENIERO RESIDENTE		Seco	24
MAESTRO DE OBRA		Lluvia moderada	
OBREROS		Lluvia intensa	

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		
EXCELENTE.... 1	BUENO 2	DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

N. A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: 7 de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante: **INVIAS,** **DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES,** **MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra		**Estado del Tiempo / Duración**	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
INGENIERO RESIDENTE		Seco	24
MAESTRO DE OBRA		Lluvia moderada	
OBREROS		Lluvia intensa	

seguridad industrial					**señalización**		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.

FIESTA NACIONAL DEL 7 DE AGOSTO

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Sí		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?	Sí:	No:	

N.A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha:	8 de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante: **INVIAS,** **DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES,** **MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra		Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
INGENIERO RESIDENTE		Seco	24
MAESTRO DE OBRA		Lluvia moderada	
OBREROS		Lluvia intensa	

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

LA INTERVENTORIA APRUEBA EL ESTUDIO DE SUELOS DE LAS OBRAS DE DRENAJE DEL CONVENIO Y HACE RECOMENDACIONES DE SU APLICACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

SIN NOVEDAD EN OBRA. HASTA AHORA NO SE HA EJECUTADO OBRA.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		
EXCELENTE.... 1	BUENO 2	DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

N.A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

INVIAS

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

CALIDAD INVIAS

Fecha: 9 de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**
Entidad Contratante: **INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**	
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**	

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	
MAESTRO DE OBRA	
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	21
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	3

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?

Si		No	

Hora:	
Nombre:	
Cargo:	
Actividad que Desempeñaba:	
Hubo Lesión?	Sí: No:

N.A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: 10 de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante: **INVIAS,** **DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES,** **MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra		Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
INGENIERO RESIDENTE		Seco	24
MAESTRO DE OBRA		Lluvia moderada	
OBREROS		Lluvia intensa	

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Si:	No:

N.A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: 11 de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante: **INVIAS,** **DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES,** **MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra		Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
INGENIERO RESIDENTE		Seco	22
MAESTRO DE OBRA		Lluvia moderada	
OBREROS		Lluvia intensa	2

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

DOMINGO.

SIN NOVEDAD.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?	Sí:	No:	

N.A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: 12 de agosto de 2024 | **Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE | **Hoja #:**

Entidad Contratante:
INVIAS,
DIRECCION TERRITORIAL CASANARE

Contratista:
OAC VEREDA BUENOS AIRES,
MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA

CONVENIO No. 3849 DE 2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

Personal en Obra		Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	Cantidad		Horas
INGENIERO RESIDENTE		Seco	22
MAESTRO DE OBRA		Lluvia moderada	
OBREROS		Lluvia intensa	2

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		
EXCELENTE.... 1	BUENO 2	DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

N.A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: 13 de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante: **INVIAS,** **DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES,** **MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra		Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
INGENIERO RESIDENTE		Seco	20
MAESTRO DE OBRA		Lluvia moderada	
OBREROS		Lluvia intensa	4

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

N.A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha:	12 de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante: **INVIAS,** **DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES,** **MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra		**Estado del Tiempo / Duración**	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
INGENIERO RESIDENTE		Seco	23
MAESTRO DE OBRA		Lluvia moderada	1
OBREROS		Lluvia intensa	

seguridad industrial					**señalización**		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

N.A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: 15 de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante: **INVIAS,** **DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES,** **MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra		Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
INGENIERO RESIDENTE		Seco	22
MAESTRO DE OBRA		Lluvia moderada	
OBREROS		Lluvia intensa	2

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

N. A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: 16 de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**
Entidad Contratante: **INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**	
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**	

Personal en Obra		Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
INGENIERO RESIDENTE		Seco	24
MAESTRO DE OBRA		Lluvia moderada	
OBREROS		Lluvia intensa	

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

- SE SOLICITA MEDIANTE OFICIO A LA JAC COMPLETAR EL PROCESO DE ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y HACER LA CORRESPONDIENTE ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA AJUSTADA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y SOCIALIZARLO CON LA COMUNIDAD
- PRESENTAR EL PLAN DE COMPRAS DE NECESIDADES, BIENES Y SERVICIOS CON SUS COSTOS, CANTIDADES, CRONOGRAMA Y PROGRAMA DE INVERSIÓN, PARA SU REVISION Y APROBACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, HACIENDOLE NOTAR QUE LA APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SON PREVIOS PARA LA SUSPENSION DEL CONVENIO QUE SE NECESITA HACER.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?	Sí:	No:	

N.A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: 17 de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**	

Entidad Contratante: **INVIAS,** **DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES,** **MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra	
Cargo	**Cantidad**
INGENIERO RESIDENTE	
MAESTRO DE OBRA	
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración	
	Horas
Seco	24
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	

seguridad industrial					**señalización**		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Si:	No:

N.A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: 18 de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**	

Entidad Contratante: **INVIAS,** **DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES,** **MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra		Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
INGENIERO RESIDENTE		Seco	22
MAESTRO DE OBRA		Lluvia moderada	
OBREROS		Lluvia intensa	2

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.

DOMINGO

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		
EXCELENTE.... 1	BUENO 2	DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

N.A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha:	19 de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante: **INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra		Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
INGENIERO RESIDENTE		Seco	24
MAESTRO DE OBRA		Lluvia moderada	
OBREROS		Lluvia intensa	

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.

FESTIVO. FIESTA RELIGIOSA DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARIA

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

N.A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

INVIAS

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

CALIDAD INVIAS

Fecha:	20 de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante: **INVIAS,** **DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES,** **MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra		Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
		Seco	24
INGENIERO RESIDENTE		Lluvia moderada	
MAESTRO DE OBRA		Lluvia intensa	
OBREROS			

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

- SIN NOVEDAD.
- EL RESIDENTE DE OBRA ESTÁ CORRIGIENDO LOS PLANOS
- SE HABLÓ CON ÉL, SOBRE DETALLES DE ESAS CORRECCIONES, Y VANA CONCRETAR, LA MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA, SEGÚN LAS CORRECCIONES.
SE HABLÓ DE LO URGENTE DE ATENDER ESTOS ASPECTOS PORQUE EL PLAZO VENCE EN DIEZ DIAS.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		
EXCELENTE.... 1	BUENO 2	DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

N. A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: 21 de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**	

Entidad Contratante: **INVIAS,** **DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES,** **MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra		**Estado del Tiempo / Duración**	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
INGENIERO RESIDENTE		Seco	
MAESTRO DE OBRA		Lluvia moderada	
OBREROS		Lluvia intensa	

seguridad industrial					**señalización**		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

N.A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: 22 de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante: **INVIAS,** **DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES,** **MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra		Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
		Seco	24
INGENIERO RESIDENTE		Lluvia moderada	
MAESTRO DE OBRA		Lluvia intensa	
OBREROS			

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		
EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3		

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

N.A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: 23 de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**	
Entidad Contratante: **INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**		
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**		

Personal en Obra		Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
		Seco	22
INGENIERO RESIDENTE		Lluvia moderada	
MAESTRO DE OBRA		Lluvia intensa	2
OBREROS			

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

- SIN NOVEDAD EN OBRA.

- SE REALIZA COMITÉ DE OBRA CON LOS CONTRATISTAS Y PERSONAL DE INVIAS. SE SOLICITÓ AL RESIDENTE LA ENTREGA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA HACER LA SUSPENSIÓN DEL CONVENIO QUE NECESITAN HACER HASTA QUE LAS CONDICIONES INVERNALES CEDAN, PERO QUE ES NECESARIO ENTREGAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ANTES DE SUSPENDER

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		
EXCELENTE.... 1	BUENO 2	DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

N.A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: 24 de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**	

Entidad Contratante: **INVIAS,** **DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES,** **MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra		**Estado del Tiempo / Duración**	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
INGENIERO RESIDENTE		Seco	24
MAESTRO DE OBRA		Lluvia moderada	
OBREROS		Lluvia intensa	

seguridad industrial					**señalización**		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

N.A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: 25 de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**
Entidad Contratante: **INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**	
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**	

Personal en Obra		Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
INGENIERO RESIDENTE		Seco	23
MAESTRO DE OBRA		Lluvia moderada	1
OBREROS		Lluvia intensa	

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

DOMINGO.

SIN NOVEDAD.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		
EXCELENTE..., 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3		

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

N. A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

INVIAS

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

CALIDAD INVIAS

Fecha: 26 de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**
Entidad Contratante: **INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**	
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**	

Personal en Obra		Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
		Seco	24
INGENIERO RESIDENTE		Lluvia moderada	
MAESTRO DE OBRA		Lluvia intensa	
OBREROS			

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

LA INTERVENTORIA SOLICITA PRÓRROGA3 DEL PLAZO DEL CONVENIO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DADA QUE LOS CONVENIOS DE OBRA HAN SOLICITADO LA MISMA PRÓROGA.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?	Sí:	No:	

N. A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: 27 de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**	

Entidad Contratante: **INVIAS,** **DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES,** **MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra		Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
		Seco	24
INGENIERO RESIDENTE		Lluvia moderada	
MAESTRO DE OBRA		Lluvia intensa	
OBREROS			

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		
EXCELENTE.... 1	BUENO 2	DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

N.A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

INVIAS

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

CALIDAD INVIAS

Fecha: 28 de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**
Entidad Contratante: **INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES, MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**	
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**	

Personal en Obra

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	
MAESTRO DE OBRA	
OBREROS	

Estado del Tiempo / Duración

	Horas
Seco	21
Lluvia moderada	
Lluvia intensa	3

seguridad industrial

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:

señalización

Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		
EXCELENTE.... 1	BUENO 2	DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?

Si		No	

Hora:	
Nombre:	
Cargo:	
Actividad que Desempeñaba:	
Hubo Lesión?	Sí: No:

N. A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: 29 de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**

Entidad Contratante: **INVIAS,** **DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES,** **MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra		Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
		Seco	24
INGENIERO RESIDENTE		Lluvia moderada	
MAESTRO DE OBRA		Lluvia intensa	
OBREROS			

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		
EXCELENTE.... 1	BUENO 2	DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

N. A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

Fecha: 30 de agosto de 2024	**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**	

Entidad Contratante: **INVIAS,** **DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**	Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES,** **MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Personal en Obra		Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
		Seco	24
INGENIERO RESIDENTE		Lluvia moderada	
MAESTRO DE OBRA		Lluvia intensa	
OBREROS			

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

SIN NOVEDAD EN OBRA

- SE LEGALIZA ANTE INVIAS LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DANDO TIEMPO PARA LA ENTREGA REVISADA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PROCEDER DESPUES A SUSPENDER EL PLAZO DEL CONVENIO HASTA CUANDO LAS CONDICIONES CLIMATICAS CAMBIEN Y SE PUEDA ACCEDER CON MATERIALES AL SITIO DE LAS CUATRO OBRAS HIDRAULICAS (DOS BOX CULVERTS Y DOS ALCANTARILLAS) POR HACER

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

N. A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

INVIAS

CONTROL DE OBRA

BITACORA DE OBRA

CALIDAD INVIAS

Fecha: 31 de agosto de 2024		**Localización:** MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**Hoja #:**
Entidad Contratante: **INVIAS,** **DIRECCION TERRITORIAL CASANARE**		Contratista: **OAC VEREDA BUENOS AIRES,** **MUNICIPO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**	
CONVENIO No. 3849 DE 2023	**Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**		

Personal en Obra		Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	**Cantidad**		**Horas**
		Seco	23
INGENIERO RESIDENTE		Lluvia moderada	1
MAESTRO DE OBRA		Lluvia intensa	
OBREROS			

seguridad industrial					señalización		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Uniformes:	Delineadores:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

LA INTERVENTORIA PRESENTA MEDIANTE OFICIO DE LA FECHA, OBSERVACIONES DE LOS PLANOS PRESENTADOS DEL BOX CULVERT TIPO, DE 2x1 MT., SOBRE EL DENTELLÓN Y LAS DIMENSIONES DE LA SOLERA.

Descripción	Cant.	Estado
RETROEXCAVADORA		
RANA COMPACTADORA		
MEZCLADORA		
VIBRADOR DE CONCRETO		
MOTOBOMBA		
EXCELENTE.... 1	BUENO 2	DEFICIENTE.... 3

Ocurrió algún accidente?			
Si		No	
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?		Sí:	No:

N.A.

Ing. CARLOS ALBERTO BARRERA S.
Residente de Obra

Ing. HERNAN SALAZAR RODRIGUEZ
Residente Interventoría

8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
Fundición franjas en concreto ciclópeo.	*Fundición franjas en concreto ciclópeo.*
	
Placa huella. Falta la berma cuneta.	*Fundición de berma cuneta en concreto reforzado.*





Fundición berma cuneta en concreto reforzado.



Refuerzo para las vigas de amarre.



Fundición berma cuneta.





Fundición de berma cuneta en concreto reforzado.





Fundición berma cuneta en concreto reforzado.





Placa huella terminada.



Placa huella terminada.

Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
Limpieza en la obra una vez terminada. Se realizó la recolección de residuos sólidos para su disposición final, y el retiro de todo elemento material sobrante, equipos, herramientas, dejando orden y limpieza en el sitio y en la obra misma.	

	
Recolección ordenada de los residuos sólidos	***Equipamiento del personal de mano de obra.***

	
Recolección ordenada de los residuos sólidos	***Equipamiento del personal de mano de obra.***
	
Descapote y limpieza del área de la placa huella, efectuada en el mes de mayo pasado.	



Presentación final de la palca huella terminada.