INFORME MENSUAL N° 11 DE INTERVENTORÍA

Contrato de obra Pública No. 0401 de 2023, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER"**



PERIODO: DICIEMBRE 12 DE 2024 – ENERO 11 DE 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERMIRADOR
NIT: 901.669.152-1

CONTRATISTA: CONSORCIO RIO GRANDE
NIT: 901.668.549-7

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT: 80.201.900-6

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°0532-23

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

El presente informe se entrega avalado y aprobado por:


DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ING. ADALBERTO ALARCON OLAYA T.P. No. 25202-091107	
REPRESENTANTE LEGAL	ING. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES T.P. No. 091037-0658187 CNDB	
PROFESIONAL HSE	ING. CARLOS AUGUSTO RANGEL DIAZ T.P. No. 68227-131708	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ING. ELKIN ELI HERRERA SMITH T.P. 68202-309801 STD	

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 7

OBJETIVOS 9

1. CAPITULO I. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 10

1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 10

..... 11

..... 11

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 12

1.3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 13

1.4. ESTADO DEL PROYECTO 14

1.5 OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO 17

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN 23

2. CAPITULO II. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES. 23

3. CAPITULO III. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONTRATO DE OBRA 23

3.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO POR PARTE DE INTERVENTORÍA 23

3.1.1 SEGUIMIENTO SEMANAL 24

3.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO POR PARTE DE INTERVENTORÍA 27

3.3. SEGUIMIENTO JURÍDICO POR PARTE DE INTERVENTORÍA 27

3.4. SEGUIMIENTO AMBIENTAL POR PARTE DE INTERVENTORÍA..... 28

3.5. CANTIDAD DE OBRA 28

4.1. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 29

4.2. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 29

4.3. CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS. 30

4.4. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 30

5. CAPÍTULO V. ASPECTOS LOGÍSTICOS. 30

5.1. PDT PLAN DE TRABAJO DETALLADO 30
5.2. PERSONAL DE OBRA 31
5.3. ACTAS DE ENTREGA DE DOTACIÓN 32

6. CAPÍTULO VI. CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 32

6.1. ACTAS DE VECINDAD 32
6.2. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT32
6.3. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA 33

7. CAPÍTULO VII. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DELCONTRATO DE OBRA 33

7.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 34
7.2. ACTAS SUSCRITAS 35
7.3. RELACIÓN DE PAGOS PARCIALES 36
7.4. CONTROL DE GARANTÍAS 36
7.5. CONTROL DE PAGOS PARAFISCALES 37
7.6. BITÁCORA DE OBRA 37

8. CAPITULO VIII. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 38

8.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 38
8.2. PERSONAL DE INTERVENTORÍA 39
8.3. ACTAS SUSCRITAS 39
8.4. CONTROL DE GARANTÍAS 40
8.5. CONTROL DE PAGOS AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 41

9. CONCLUSIONES 42

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1. Localización geográfica de Santander. 10
Figura 2. Barrancabermeja Rural y Urbano..... 11
Figura 3. Localización detallada del proyecto Mirador del río en el Distrito de Barrancabermeja. 11
Figura 4. Concepto Mirador del Rio 12

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Información de fechas de Inicio, suspensión y reactivación del proyecto 15
Tabla 2. Información de fechas de Inicio, suspensión y reactivación del proyecto. Fuente: Propia 17
Tabla 3. Relación de informes semanales 27
Tabla 4. Cantidades de Obras ejecutada en el periodo 29
Tabla 5. Personal de obra de contrato no. 0401-2023. 32
Tabla 6. Información general del Contrato de obra No. 0401-23 35
Tabla 7. Actas suscritas por contratista 36
Tabla 8. Relación de Pagos Parciales. 36
Tabla 9. Control de Garantía 37
Tabla 10. Información general del contrato No. 0532-23 39
Tabla 11. Personal del contrato de interventoría no. 0532-23 39
Tabla 12. Actas suscritas por interventoría 40
Tabla 13. Control de Garantía de Interventoría no. 0532-23 41

INTRODUCCIÓN

El Distrito de Barrancabermeja - Santander a través del proceso de convocatoria Pública en modalidad de obra pública No. LPO-018-2022, adjudicó a la empresa CONSORCIO RÍO GRANDE, representado legalmente por la señora FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLÓN, el contrato de obra Pública No. 0401 de 2023, mediante resolución 164 del 29 de diciembre de 2022, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER",** pactado por precios unitarios por un valor de **($25.466.325.369,80) VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE**, con un plazo de ejecución de Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Dentro de los capítulos que integran el presupuesto tenemos:

1. Obras preliminares
2. Movimientos de tierra y cimentación
3. Estructuras en concreto y metálicas
4. Muros divisorios y prefabricados
5. Pañetes, estuco y pintura
6. Pisos
7. Cubierta – Impermeabilización – Asilamiento
8. Enchape
9. Aparatos sanitarios, accesorios baños
10. Cielo raso y divisiones
11. Carpintería metálica y madera
12. Obras exteriores y fachada
13. Instalaciones hidrosanitarias
14. Instalaciones eléctricas
15. Telecomunicaciones e infraestructura
16. Sistema de AA y extracción
17. Instalaciones de gas
18. Equipamiento y decoración
19. Tramite de red y certificaciones RETIE
20. PMA
21. OMT
22. Mobiliario

Por otro lado, la Administración Distrital adelantó el proceso de Concurso de Méritos Abierto CM-020-2022, para la selección de un contratista idóneo, calificado y con experiencia para realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera que garantice a la Alcaldía Distrital la entrega del proyecto en condiciones de calidad y oportunidad contratada.

El día 30 de diciembre de 2022, a través de la Resolución 170 adjudicó a la empresa CONSORCIO INTERMIRADOR representada legalmente por el señor DANIEL EDUARDO BARRERA VESGA, el contrato de interventoría No 0532 de 2023 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER".** Por un valor de **($1.349.891.558) MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE,** con un plazo de ejecución de Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

A través de este informe se presenta el seguimiento y control de los procesos técnico, administrativo y financiero, contratado y las eventualidades que se presentaron durante el desarrollo parcial del proyecto en mención.

OBJETIVOS

GENERAL

- Presentar el estado técnico, administrativo y financiero del contrato ejecutado por el contratista durante el periodo comprendido entre el 12 noviembre al 11 de diciembre de 2024.

ESPECIFICOS

- Informar a la entidad contratante el avance físico y financiero de las actividades contractuales ejecutadas.

- Brindar conocimiento claro y oportuno de las diferentes actividades ejecutadas que el contratista desarrolló durante el presente periodo de ejecución del proyecto.

- Presentar informe de las obras ejecutadas durante el periodo de ejecución.

1. CAPITULO I. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

1.1. Localización del proyecto

El distrito de Barrancabermeja se encuentra al occidente del Departamento de Santander, forma parte de la provincia de Yariguies, la cabecera municipal se encuentra localizada geográficamente a 7°3.92´ latitud norte y 73°51.3´ de longitud al oeste con respecto al meridiano Greenwich. El distrito limita al norte con el municipio de Puerto Wilches, al sur con los municipios de Puerto Parra, Simacota y San Vicente de Chucurí, al Oriente con el municipio de San Vicente de Chucurí y Girón, y al Occidente con el Río Magdalena y el municipio de Yondó, departamento de Antioquia.



Figura 1. Localización geográfica de Santander.
Fuente: www.todacolombia.com




Figura 2. Barrancabermeja Rural y Urbano.
Fuente: POT 2022-2035



Figura 3. Localización detallada del proyecto Mirador del río en el Distrito de Barrancabermeja.
Fuente: Contrato 0401 de 2023

1.2. Descripción del proyecto

El área mínima requerida de predios para el desarrollo del MERCADO GASTRONÓMICO es de 1800 m2 Esta área incluye: área construida, aislamientos según norma urbana, parqueaderos, antejardín y andén. El área se obtiene a partir de:

- Área primer piso, 915,5 m2, que equivale al área ocupada, que según la norma es el 60% del predio a desarrollar.
- Con base en el punto anterior, se establece que el 40% restante, que obedece a aislamientos, corresponde a 610,5 m2.

En total suma 1526 m2, se lleva a 1800 m2, previendo que los aislamientos no se pueden hallar de manera exacta.

En general los diseños pretenden proponer espacio activo de calidad, en donde el servicio de venta de alimentos preparados se pueda llevar a cabo en óptimas condiciones técnicas y sanitarias, incluyendo áreas de servicios, técnicas, galerías, balcones, terrazas y además áreas de atención para servicio a la mesa, miradores y áreas complementarias.
El edificio busca atender aproximadamente 1000 usuarios a la mesa, con amplios criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, a partir de la propuesta de sistemas de energía fotovoltaicos, utilización de materiales con altos factores de calidad termo acústica y sistemas de iluminación y ventilación eficientes, entre otras decisiones de diseño.




Figura 4. Concepto Mirador del Rio
Fuente: Contrato No. 0401-23

1.3. Descripción de la necesidad

El Distrito de Barrancabermeja, como ente territorial, de conformidad con lo previsto en el Artículo 311 de la Constitución Política, tiene como fin primordial prestar los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y la Ley.

Debido a la urgente necesidad de realizar acciones contundentes que soporten un sistema de infraestructuras estratégicas del Distrito que apoyen el fortalecimiento comercial, industrial, turístico y en general todas las gestiones que permitan construir, mejorar y adecuar toda la estrategia territorial desde la dimensión técnica, profundizando en las gestiones prediales, sociales, de consolidación de identidad y cultura ciudad.

En general este proyecto se soporta en los productos generados a partir de Contrato Interadministrativo 1000-20, no solo a nivel de estudios y diseños, también dentro del análisis de la zona de influencia del muelle, planteando proyectos que no solo generaran nueva infraestructura, también fortalecerán la estrategia de posicionamiento, identidad y reasentamiento de las poblaciones vulnerables del sector, con lo cual se plantea la actualización o la estructuración de nuevos productos para la construcción de edificaciones y espacio público de alto impacto positivo, esto ante la necesidad que tiene la ciudad de sumar espacios comunitarios relevantes toda vez que Barrancabermeja es un referente en la escala territorial regional, necesitando desarrollar proyectos de integración comunitaria para la cultura, la educación, la economía, el comercio, la tecnología y el turismo entre otras dimensiones sociales.

Para continuar de manera eficiente las actividades propuestas para la consolidación de los proyectos estratégicos, entre los cuales se encuentra el denominado Distrito Malecón como una de las principales apuestas de la Administración Distrital y que se deriva principalmente de los productos entregados por la empresa PUERTA DE ORO EMPRESA DESARROLLO CARIBE SAS, se hizo necesario activar acciones complementarias que incluyan adquisición de predios, avalúos, seguimiento a las acciones sociales, económicas y prediales, estrategias de divulgación, generación de identidad, imagen y marca de ciudad.

Las difíciles condiciones actuales en las que se desarrollan los servicios de gastronomía en el sector del Muelle, dificultades de diferentes escalas entre las que encontramos la económica, ambiental, de salubridad, son las razones que fortalecen la construcción del

Mirador del Rio, una estrategia a nivel de edificación, que también incluye otras acciones culturales, de emprendimiento, sociales, económicas y de productividad, siendo esta la razón por la cual Ecopetrol se ha vinculado, aprobando el cierre técnico y financiero, que garantizara aportes por más de 20.000 millones de pesos, como una estrategia de fortalecimiento para toda la región del magdalena Medio.

A partir de todo este análisis, se determinó inicialmente que una de las acciones estratégicas seria el Mercado Gastronómico, hoy denominado Mirador del Rio, que será el corazón de la estrategia de preservación de la gastronomía tradicional, que a partir del fortalecimiento que se brindara a las vendedoras del paseo del rio en temas de gastronomía, finanzas y servicio al cliente, implantando un modelo de economía regional, financiera y jurídicamente sostenible, que dará a la cultura y tradición condiciones dignas para su consolidación.

1.4. Estado del proyecto

El día 14 de marzo del año 2023 se suscribe y se firma el acta de inicio para el contrato de obra pública entre el Distrito de Barrancabermeja a través de la Secretaría de Infraestructura y el Consorcio Rio Grande cuyo objeto es "**CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER".**

Además, el día 14 de marzo del año 2023 se suscribe y se firma el acta de inicio para el contrato de interventoría entre el Distrito de Barrancabermeja a través de la Secretaría de Infraestructura y el Consorcio Intermirador cuyo objeto es: "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA** CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER".

En el transcurso de la primera semana en ejecución del contrato, los trabajadores se encontraban realizando la instalación de la valla informativa del proyecto, en el cual se presentaron en obra los integrantes de la Asociación Paseo del Rio, conformada por los trabajadores de los restaurantes del muelle, liderados por su apoderado, el abogado Leonardo Granados Cárdenas, los cuales no permitieron continuar con la ejecución de la actividad. Además, el abogado manifiesta que no dejará al contratista ejecutar ninguna actividad por motivos jurídicos contra la actual administración.

Nuevamente el día viernes 24 de marzo del 2023, iniciando la actividad de demolición de estructuras existentes en la zona, se presentaron en el sitio integrantes de la Asociación Paseo del Rio, liderados por su representante legal, bloqueando la circulación de la máquina y vehículos dispuestos para la materialización de las actividades programadas. Debido a ello, hizo presencia en obra el Secretario de Seguridad y Convivencia, con el apoyo de la Policía Nacional, con el fin de dialogar y darle solución a la problemática, finalmente, no se logra llegar a ningún acuerdo.

De igual manera, el día sábado 25 de marzo de 2023, nuevamente los integrantes de la Asociación Paseo del Rio bloquearon la circulación de la maquinaria y los vehículos, por lo cual, hicieron presencia en la obra las entidades de control y de ministerio público, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, ICBF, Personería Municipal, Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad y Convivencia Distrital, quienes nuevamente abrieron una mesa de dialogo buscando solución a la problemática, sin embargo, no fue posible, obligando detener las actividades de obra programadas, y retirando la maquinaria en horas de la tarde.

El día 11 de abril del año 2023 se firma la suspensión del contrato de obra 0401 del 2023 entre la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja y el Consorcio Rio Grande, y la suspensión del contrato de interventoría 0532 del 2023 entre la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja y el Consorcio Intermirador.

A continuación, se observa las fechas de inicio, suspensión y reactivación del contrato:

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	
Fecha Inicial	14 de marzo de 2023
Suspensión N°1	11 de abril de 2023
Reinicio actividades N°1	08 de mayo de 2023
Suspensión N°2	19 de septiembre de 2023
Reinicio actividades N°2	03 de octubre de 2023
Suspensión N°3	12 de octubre de 2023
Reinicio actividades N°3	11 marzo de 2024

Tabla 1. Información de fechas de Inicio, suspensión y reactivación del proyecto
Fuente: Propia

En los periodos en donde se mantuvo activo el contrato de obra e interventoría para el año 2023, No fue posible ejecutar las obras previstas en la planificación del proyecto, toda vez que los bloqueos y protestas por la comunidad del sector y especialmente las que representaban la asociación del paseo del rio, impidieron que el contratista de obra ingresara su equipo de trabajo, así como los recursos en maquinaria y demás elementos necesarios para dar inicio a las actividades.

Sólo hasta el reinicio de actividades No. 02 de fecha 03 de octubre de 2023, se logra en compañía de la fuerza pública y del ministerio público, realizar el cerramiento en estructura de madera y con lámina de zinc, avance que permitió asegurar el predio, pero que finalmente a través de una acción jurídica dictaminada por un juez administrativo, el proyecto se vio obligado a la suspensión inmediata de los contratos de obra pública e interventoría mientras se resolvían las controversias y demandas interpuestas por el abogado Leonardo Granados.

Finalmente, el día 04 de marzo de 2024, la RAMA JUDUCIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER MAG. PONENTE: FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA procedió a resolver el recurso de apelación en contra del auto de fecha 4 de octubre de 2023, permitiéndose que el proyecto mirador del rio pudiera iniciar sus actividades pactadas en los contratos de obra e interventoría.

De acuerdo con la anterior, se formaliza el día 11 de marzo de 2024 las actas de reinicio de los contratos de obra pública No. 0401-2023 e interventoría No. 0532-2023.

Durante la ejecución del proyecto se realizó un balance presupuestal con incremento en el valor contractual. Debido a que las cantidades objetos contractual no corresponden a las cantidades que se requieren y algunos ítems que no fueron previstos para la funcionalidad optima de las obras a realizar.

Se realizó ACTA DE PACTACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS N°1 del contrato de obra 0401-23 con fecha del 05 de agosto de 2024.

ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS N°1 del contrato de obra 0401-23 con fecha del 12 de agosto de 2024.

Actualización de PDT de acuerdo al acta de modificación de ajuste en mayor y menor cantidad y actividades No Previstas N°1 con fecha del 31 de agosto de 2024.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	
Fecha Inicial	14 de marzo de 2023
Suspensión N°1	11 de abril de 2023
Reinicio actividades N°1	08 de mayo de 2023
Suspensión N°2	19 de septiembre de 2023
Reinicio actividades N°2	03 de octubre de 2023
Suspensión N°3	12 de octubre de 2023
Reinicio actividades N°3	11 marzo de 2024
Fecha de terminación según acta de reinicio N°1	24 septiembre de 2024
Fecha de acta de pactación de precios	5 agosto de 2024
Fecha del acta de modificación	12 agosto de 2024
Acta de adicional de Plazo	19 de septiembre 2024
Plazo adicional N°1	Trece (13) meses
Otro si aclaratorio del Acta de adicional de Plazo	23 de septiembre 2024
Fecha de Terminación según Plazo N°1	24 de octubre del 2025
Fecha de 1° Acta de desembolso 10.63%	2 de octubre del 2025
Acta de aclaratoria N°1 Del acta de pactación de precios No previstos N°1	2 de octubre del 2025
Acta de aclaratoria N°1 Del acta de modificación N°1	2 de octubre del 2025
Fecha de 2° Acta de desembolso 20.57%	15 de octubre del 2024
Acta parcial N°1 de obra	30 de octubre del 2024.
Acta aclaratoria N°1 AL ACTA DE PRORROGA N°3 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	7 de noviembre del 2024

Tabla 2. Información de fechas de Inicio, suspensión y reactivación del proyecto. Fuente: Propia

1.5 Obras ejecutadas en el Periodo

Durante el periodo del 12 diciembre 2024 al 11 de Enero de 2025, se llevaron a cabo varias actividades en la obra. A continuación, se presenta un resumen de las cantidades ejecutadas por semana:

En la semana 40 (9 DIC - 14 DIC), se llevaron a cabo diversas actividades. Se utilizó un total de 1,257 Kg de acero de refuerzo y se levantaron 17 m^2 de mampostería en ladrillo cerámico No. 5 de 12 X 20 X 30 cm. Además, se realizó el pañete allanado sobre muro con mortero 1:4 impermeabilizado, cubriendo un área de 34 m^2. También se construyeron 3 registros de 0.80 X 0.80 X 1.00-1.20 Mts en mampostería, con mortero de pega 1:4, pañetados con mortero 1:6 impermeabilizado y tapa en concreto de 3000 psi.

En la semana 41 (16 DIC - 21 DIC), se utilizó 1,080 Kg de acero de refuerzo y se levantaron 11 M2 de mampostería en ladrillo cerámico No. 5 de 12 X 20 X 30 cm. El pañete allanado sobre muro con mortero 1:4 impermeabilizado abarcó 65 m^2, y se construyó 1 registro de 0.80 X 0.80 X 1.00-1.20 Mts en mampostería. Las actividades de excavación a mano en material común alcanzaron los 12 m^3 y los rellenos de zanjas y estructuras con material seleccionado del sitio llegaron a los 10 m^3.

En la semana 42 (23 DIC - 28 DIC), se utilizó 1,000 Kg de acero de refuerzo y se realizó el pañete allanado sobre muro con mortero 1:4 impermeabilizado en un área de 16 m^2. Además, se suministraron e instalaron 6 ml de bajante de aguas lluvias con tubería PVC de 8". Las excavaciones a mano en material común alcanzaron los 4 m^3 y los rellenos de zanjas y estructuras con material seleccionado del sitio fueron de 3 m^3.

En la semana 43 (30 DIC - 4 ENE), no hubo actividades planificadas o ejecutadas

Finalmente, en la semana 44 (6 ENE - 11 ENE), se utilizó 427 Kg de acero de refuerzo y se realizó el pañete allanado sobre muro con mortero 1:4 impermeabilizado en un área de 28 M2. También se suministraron e instalaron 15 ml de bajante de aguas lluvias con tubería PVC de 8". Las excavaciones a mano en material común alcanzaron los 6 m^3 y los rellenos de zanjas y estructuras con material seleccionado del sitio llegaron a los 6 m^3.

Este informe de actividades destaca los principales procesos constructivos y la progresión de la obra a lo largo de las semanas mencionadas, evidenciando un avance en la consolidación de las estructuras.

En constancia de la ejecución de estas actividades, se anexa registro fotográfico.

CONSORCIO INTERMIRADOR	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA









CONSORCIO INTERMIRADOR	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA









CONSORCIO INTERMIRADOR	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA









CONSORCIO INTERMIRADOR	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA









1.5. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución del presente Contrato INICIALMENTE era de TRECE (13) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

El 19 de septiembre se realizó la firma del acta de plazo adicional del contrato N°1, por Trece (13) meses.
El 23 de septiembre se realizó firma de la aclaratoria del acta de adicional de plazo N°1, con fecha de finalización **el 24 de octubre del 2025.**

2. CAPITULO II. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.

En el presente documento se adjunta la licencia de Construcción en las modalidades de Obra Nueva y Demolición, solicitada y radicada mediante el No. 68081-1-22-0037 por la Curaduría Urbana 1 Barrancabermeja, el cual a la fecha se encuentra vigente y con el tiempo suficiente para el desarrollo total del proyecto.

3. CAPITULO III. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONTRATO DE OBRA

3.1. Seguimiento técnico por parte de interventoría

- Elaboración de informes semanales y mensuales correspondientes a las actividades ejecutadas para la correcta ejecución del contrato de obra en ejecución correspondiente al mes de agosto y septiembre del presente año.

- Se asistió a comités de obras/reuniones con la alcaldía municipal, contratista e interventoría para socializar trabajos y acciones tomadas.

Adicional se asistió a comités para determinar y programar los cronogramas de trabajos desarrollará.

- Se realizaron actividades de control, supervisión e inspección de la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos.

- Cuantificación de cantidades de obras ejecutadas en las múltiples actividades desarrolladas por el contratista en los tramos viales intervenidos con topografía y medición en sitio por parte del equipo de Interventoría.

- Se realizó registro fotográfico detallado de las actividades ejecutadas.

- Se realizó registro de las actividades de obra, diariamente ejecutadas en el libro de bitácora para el contrato de obra N° 0401-23 e Interventoría N° 0532-23

- Informar sobre la supervisión y control que ejerce interventoría consorcio Intermirador a las obras que ejecuta el contratista Consorcio rio grande en la Construcción del Mirador del rio.

- El personal del consorcio Intermirador realiza la supervisión y control de las labores de campo ejecutadas en el proyecto, garantizando las condiciones contractuales, cumplimiento de especificaciones técnicas, términos y plazos con el fin de dar eficiencia y oportuna inversión de los recursos establecidos. Además, llevar al día el diligenciamiento de los formatos generados con respecto al control diario de actividades. En campo se realiza la verificación y el cumplimiento del programa del plan manejo Ambiental PMA, plan de seguridad y salud en el trabajo SST del contrato de obra. Elaboración de informes semanales y mensuales correspondientes a las actividades ejecutadas para la correcta ejecución del contrato de obra correspondientes al mes de marzo y abril del presente año.

- Se realizó registro de las actividades de obra diariamente ejecutadas y de los inconvenientes presentados en el libro bitácora para el contrato de obra No. 0401 de 2023 e interventoría No. 0532 de 2023.

3.1.1 Seguimiento Semanal

Con el fin de llevar un control de la programación para evaluar el avance o atraso del proyecto, se diligencia el informe semanal; esto con el fin de determinar los planes de contingencia necesarios en el caso de presentarse atrasos; de igual forma se identifican las situaciones y/o problemáticas presentadas durante la ejecución de las actividades del proyecto.

Durante la ejecución del contrato se han realizado los siguientes informes semanales por parte de la interventoría, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

INFORMES SEMANALES	
N°	**DESCRIPCIÓN**

01	INFORME SEMANAL NO 1- CTO. NO. 0401-23
02	INFORME SEMANAL NO 2- CTO. NO. 0401-23
03	INFORME SEMANAL NO 3- CTO. NO. 0401-23
04	INFORME SEMANAL NO 4- CTO. NO. 0401-23
05	INFORME SEMANAL NO 5. SUSPENSIÓN N°1 DE OBRA E INTERVENTORÍA 11-04-2023
06	INFORME SEMANAL NO 6. REINICIO N°1 DE OBRA E INTERVENTORÍA 08-05-2023
07	INFORME SEMANAL NO 7- CTO. NO. 0401-23
08	INFORME SEMANAL NO 8- CTO. NO. 0401-23
09	INFORME SEMANAL NO 9- CTO. NO. 0401-23
10	INFORME SEMANAL NO 10- CTO. NO. 0401-23
11	INFORME SEMANAL NO 11- CTO. NO. 0401-23
12	INFORME SEMANAL NO 12- CTO. NO. 0401-23
13	INFORME SEMANAL NO 13- CTO. NO. 0401-23
14	INFORME SEMANAL NO 14- CTO. NO. 0401-23
15	INFORME SEMANAL NO 15- CTO. NO. 0401-23
16	INFORME SEMANAL NO 16- CTO. NO. 0401-23
17	INFORME SEMANAL NO 17- CTO. NO. 0401-23
18	INFORME SEMANAL NO 18- CTO. NO. 0401-23
19	INFORME SEMANAL NO 19- CTO. NO. 0401-23
20	INFORME SEMANAL NO 20- CTO. NO. 0401-23
21	INFORME SEMANAL NO 21- CTO. NO. 0401-23
22	INFORME SEMANAL NO 22- CTO. NO. 0401-23
23	INFORME SEMANAL NO 23- CTO. NO. 0401-23
24	INFORME SEMANAL NO 24- CTO. NO. 0401-23
25	INFORME SEMANAL NO 25. SUSPENSIÓN N°2 DE OBRA E INTERVENTORÍA 19-09-2023- CTO. NO. 0401-23
26	INFORME SEMANAL NO 26. REINICIO N°2 DE OBRA E INTERVENTORÍA 03-10-2023- CTO. NO. 0401-23
27	INFORME SEMANAL NO 27. SUSPENSIÓN N°3 DE OBRA E INTERVENTORÍA 12-10-2023- CTO. NO. 0401-23
28	INFORME SEMANAL NO 28- CTO. NO. 0401-23
29	INFORME SEMANAL NO 29. REINICIO N°3 DE OBRA E INTERVENTORÍA 11-03-2024- CTO. NO. 0401-23
30	INFORME SEMANAL NO 30- CTO. NO. 0401-23

31	INFORME SEMANAL NO 31- CTO. NO. 0401-23
32	INFORME SEMANAL NO 32- CTO. NO. 0401-23
33	INFORME SEMANAL NO 33- CTO. NO. 0401-23
34	INFORME SEMANAL NO 34- CTO. NO. 0401-23
35	INFORME SEMANAL NO 35- CTO. NO. 0401-23
36	INFORME SEMANAL NO 36- CTO. NO. 0401-23
37	INFORME SEMANAL NO 37- CTO. NO. 0401-23
38	INFORME SEMANAL NO 38- CTO. NO. 0401-23
39	INFORME SEMANAL NO 39- CTO. NO. 0401-23
40	INFORME SEMANAL NO 40- CTO. NO. 0401-23
41	INFORME SEMANAL NO 41- CTO. NO. 0401-23
42	INFORME SEMANAL NO 42- CTO. NO. 0401-23
43	INFORME SEMANAL NO 43- CTO. NO. 0401-23
44	INFORME SEMANAL NO 44- CTO. NO. 0401-23
45	INFORME SEMANAL NO 45- CTO. NO. 0401-23
46	INFORME SEMANAL NO 46- CTO. NO. 0401-23
47	INFORME SEMANAL NO 47- CTO. NO. 0401-23
48	INFORME SEMANAL NO 48- CTO. NO. 0401-23
49	INFORME SEMANAL NO 49- CTO. NO. 0401-23
50	INFORME SEMANAL NO 50- CTO. NO. 0401-23
51	INFORME SEMANAL NO 51. ACTA DE PACTACIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA 05-08-2024 ACTA DE MODIFICATORIA DE OBRA E INTERVENTORÍA 12-08-2024
52	INFORME SEMANAL NO 52- CTO. NO. 0401-23
53	INFORME SEMANAL NO 53- CTO. NO. 0401-23
54	INFORME SEMANAL NO 54- CTO. NO. 0401-23
55	INFORME SEMANAL NO 55- CTO. NO. 0401-23
56	INFORME SEMANAL NO 56- CTO. NO. 0401-23
57	INFORME SEMANAL NO 57- CTO. NO. 0401-23 ACTA DE ADICIONAL DE PLAZO 1 DE OBRA E INTERVENTORÍA 19-09-2024. El avance físico Programado reportado Cambia ya que el porcentaje se distribuyó hasta el 24 de octubre del 2025.
58	INFORME SEMANAL NO 58- CTO. NO. 0401-23. ACTA DE ACLARATORIA DE ADICIONAL DE PLAZO 1 DE OBRA E INTERVENTORÍA 23-09-2024. Fecha de finalización 24 de octubre del 2024
59	INFORME SEMANAL NO 59- CTO. NO. 0401-23
60	INFORME SEMANAL NO 60- CTO. NO. 0401-23
61	INFORME SEMANAL NO 61- CTO. NO. 0401-23

62	INFORME SEMANAL NO 62- CTO. NO. 0401-23
63	INFORME SEMANAL NO 63- CTO. NO. 0401-23. Acta aclaratoria N°1 AL ACTA DE PRORROGA N°3 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3
64	INFORME SEMANAL NO 64- CTO. NO. 0401-23
65	INFORME SEMANAL NO 65- CTO. NO. 0401-23
66	INFORME SEMANAL NO 66- CTO. NO. 0401-23
67	INFORME SEMANAL NO 67- CTO. NO. 0401-23
68	INFORME SEMANAL NO 68- CTO. NO. 0401-23
69	INFORME SEMANAL NO 69- CTO. NO. 0401-23
70	INFORME SEMANAL NO 70- CTO. NO. 0401-23
71	INFORME SEMANAL NO 71- CTO. NO. 0401-23
72	INFORME SEMANAL NO 72- CTO. NO. 0401-23

Tabla 3. Relación de informes semanales
Fuente: Propia

3.2. Seguimiento administrativo por parte de interventoría

- Se realizaron afiliaciones y pagos a la seguridad social del personal administrativo y operativo vinculado al proyecto por parte de la empresa INTERVENTORIA CONSORCIO INTERMIRADOR.
- Recepción de correspondencia y seguimiento a correspondencia enviada para el Contratista de Obra y Entidad Contratante.
- Se realizó registro de las actividades de obra diariamente ejecutadas en el libro bitácora para el contrato de obra No. 0401 de 2023 e interventoría 0532 de 2023.
- Se realizaron los pagos de parafiscales.
- Se realizó actividades de seguimiento, verificación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y contractuales del contrato.
- El porcentaje de avance al corte del informe semanal 68 fue del 24.23%.

3.3. Seguimiento jurídico por parte de interventoría

- Se realizó revisión y verificación de pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil para el contrato de obra No. 0401 de 2023.

3.4. Seguimiento ambiental por parte de Interventoría.

- Verificación que la disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), se realice en botaderos autorizados.
- Se realizó revisión y verificación de cumplimiento al plan de calidad durante la ejecución de las actividades de obras programadas.
- Se exigió al contratista realizar seguimiento al cumplimiento a las normas de salud e higiene del trabajo.

3.5. Cantidad de obra

ITEM	DESCRIPCION	UND	Semana 40	Semana 41	Semana 42	Semana 43	Semana 44
3,11	Acero de refuerzo	KG	1257	1080	1000	0	427
4,01	Levante de mampostería en ladrillo cerámico no. 5 12 x 20 x 30 cm	M2	17	11			
5,02	Pañete allanado sobre muro con mortero 1:4 impermeabilizado	M2	34	65	16	0	28
13.3.7	Registro De 0.80 X 0.80 X 1.00-1.20 Mts En Mampostería, Mortero De Pega 1:4, Pañetado Con Mortero 1:6 Impermeabilizado, Tapa En Concreto De 3000 Psi	Und	3				
13.6.3	Suministro e instalación de Bajante de aguas lluvias tubería PVC 8" (Incluye Accesorios)	ML			6		15
13.6.7	Registro De 0.80 X 0.80 X 1.00-1.20 Mts En Mampostería, Mortero De Pega 1:4, Pañetado Con Mortero 1:6 Impermeabilizado, Tapa En Concreto De 3000 Psi	Und	4	1			
17.3.1	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo	M3		12	4		6

	cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.						
17.3.3	Rellenos de Zanjas y estructuras con material seleccionado de sitio.	M3		10	3		6

Tabla 4. Cantidades de Obras ejecutada en el periodo

4. CAPITULO IV. CONTROL DE CALIDAD.

4.1. Cumplimiento de las especificaciones Técnicas

Durante la inspección realizada por la interventoría en este periodo, se identificaron incumplimientos significativos en las especificaciones técnicas debido a malos procesos constructivos en el vaciado de concreto para la estructura del foso del ascensor. Se observaron deficiencias en la mezcla y colocación del concreto, resultando una posible segregación del material y una compactación insuficiente que compromete la resistencia y durabilidad de la estructura. Adicionalmente, no se respetaron los tiempos de fraguado y las condiciones necesarias durante el proceso de desencofrado, lo que puede patologías y posibles fallos estructurales.

En el marco de las políticas de seguridad y salud en el trabajo, se destaca la importancia del uso adecuado de los Equipos de Protección Personal (EPP) por parte del personal de obra. El uso correcto de cascos, guantes, botas, gafas y demás equipos es fundamental para prevenir accidentes y lesiones. Además, se ha realizado una verificación exhaustiva de la afiliación y cobertura de todos los trabajadores a la seguridad social y a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), garantizando que cuentan con la protección necesaria ante cualquier eventualidad en el sitio de construcción. La constante supervisión y cumplimiento de estas medidas son esenciales para fomentar un ambiente laboral seguro y saludable. Además, se ha revisado de manera detallada que el personal operativo de obra pertenece en un 90% a la zona de influencia del proyecto. Este personal cuenta con el certificado de territorialidad y el certificado expedido por Junta de acción comunal de la Comuna uno.

Los formatos que regulan el control de calidad que se tienen en cuenta para la verificación son el control de equipos, control de seguridad industrial y control de inspección de ensayos.

4.2. Control de Seguridad Industrial

En el formato se evidencia el control de seguridad industrial durante el periodo del presente informe.

El control de seguridad industrial se realiza con el fin de vigilar el buen estado de las herramientas, maquinarias y equipos disponibles en la obra, la dotación del personal, el correcto uso de la misma según el tipo de trabajo y la señalización**. (Ver Anexo Informe de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)**

4.3. Control de Inspección y Ensayos.

La interventoría solicitará los diferentes ensayos que garantice el cumplimiento de las especificaciones y se irán anexando de acuerdo a la ejecución de cada actividad que lo requiera.

4.4. Maquinaria y equipo contrato de obra

Para el periodo comprendido entre el 12 de Noviembre al 11 de Diciembre de 2024, se realizaron las siguientes actividades de movimientos de tierra y extracción de aguas, asi como la conformación de terreno.

5. CAPÍTULO V. ASPECTOS LOGÍSTICOS.


5.1. PDT Plan de Trabajo Detallado

El proyecto cuenta con un Plan de trabajo detallado (PDT) en Excel, donde se discrimina el flujo de inversión programado semanalmente en pesos y en porcentaje, esto con el fin de evaluar periódicamente la ejecución del proyecto y determinar los avances o atrasos respectivamente.

Para la semana 44, se tenía programado un avance físico del 0,69%, lo que lleva el acumulado programado a un 49,77% sobre un total de 481 días. En cuanto al avance ejecutado, se logró un incremento del 0,03% en esta semana, alcanzando un acumulado del 24,43% en el mismo periodo. La diferencia entre el avance programado y el ejecutado para esta semana es de 0,66%, y la diferencia acumulada es de 25,34%.

En términos financieros, el presupuesto programado para la semana 44 fue de $176.917.417,01, resultando en un acumulado de $12.851.356.472,28, lo que representa el 49,77% del presupuesto total. Por otro lado, el avance financiero ejecutado en la semana 44 fue de $8.763.691,69, alcanzando un acumulado de $6.231.284.326,76, equivalente al 24,43% del presupuesto total. Esto refleja una diferencia considerable con respecto al avance programado.

Esta información muestra un notable desfase entre el avance físico y financiero programado y el ejecutado, lo que indica la necesidad de ajustes y medidas correctivas para alinear mejor la ejecución del proyecto con los objetivos planteados. Es esencial que se implementen estrategias efectivas para mejorar la ejecución de las actividades y la gestión de recursos financieros, con el objetivo de reducir las diferencias observadas y asegurar el éxito del Proyecto Mirador del Río.



Grafica General PDT a la semana 44

5.2. Personal de obra

A continuación, se relaciona el personal vinculado para el contrato según licitación pública.

PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0401 de 2023		
N°	**NOMBRE**	**CARGO**
1	JORGE ANTONIO GOMEZ BUENO	DIRECTOR DE OBRA
2	ALDOLFO MEJIA	RESIDENTE DE OBRA
3	JAVIER MAURICIO HERRERA HERNANDEZ	INGENIERO ESTRUCTURAL
4	GABRIEL FERNANDO LACERA TORRES	INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
5	IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ	INGENIERO CIVIL - HIDRAULICO
6	MAURICIO ZAPATA QUINTANA	INGENIERO ELECTRICISTA
7	LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ	ARQUITECTO

8	TULIO ARMANDO CASTRO DE LEÒN	INGENIERO CIVIL - AMBIENTAL
9	JOSE LUIS MEDINA MEDINA	N/A
10	ANGIE ALTAMIRANDA	INGENIERA AMBIENTAL ESPECIALISTA SST
11	IVONNE KATHERINE LOPEZ TOBAR	CONTADORA PUBLICA
12	JHAN CARLOS SALOM PADILLA	INGENIERO INDUSTRIAL
13	MAYRA ALEJANDRA VELASCO	INGENIERIA CIVIL

Tabla 5. Personal de obra de contrato no. 0401-2023.
Fuente: Propia

5.3. Actas de Entrega de Dotación

Con el propósito de garantizar la seguridad y protección de los trabajadores durante la ejecución de las actividades contractuales, el contratista proporciona los equipos y vestuarios necesarios. Por esta razón, se le solicita al contratista la elaboración de un acta de entrega de la dotación para todo el personal vinculado a la ejecución del contrato. En caso de haberse incorporado nuevo personal, se deben incluir en el acta las observaciones pertinentes por parte de la interventoría, particularmente en lo referente a la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y el Sistema de Gestión (SG). Esto asegura que se cumplan las normativas de seguridad y que todos los trabajadores estén adecuadamente equipados y protegidos.

6. CAPÍTULO VI. CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

6.1. Actas de Vecindad

En este periodo no se realizaron actas de vecindad

6.2. Ejecución y seguimiento al Plan de Manejo de Transito PMT

Se ha identificado una irregularidad en la gestión del contratista, ya que actualmente no cuenta con un Plan de Manejo de Tránsito vigente, debido al vencimiento del plan anterior. Esta situación es crítica, ya que el Plan de Manejo de Tránsito es un documento esencial

para asegurar la seguridad y fluidez del tráfico en las áreas de influencia del proyecto, así como la protección de los trabajadores y usuarios de la vía.

La ausencia de un plan actualizado puede generar desorden vehicular, incrementando el riesgo de accidentes y afectando negativamente el cumplimiento del cronograma de obra. Por lo tanto, es imperativo que el contratista proceda de manera inmediata a la renovación y aprobación de un nuevo Plan de Manejo de Tránsito, garantizando que todas las disposiciones legales y de seguridad se cumplan a cabalidad.

Las observaciones y acciones correctivas correspondientes se encuentran bajo la supervisión estricta de la interventoría, quien velará por la pronta solución de esta situación para evitar mayores contratiempos y asegurar el buen desarrollo del proyecto.

6.3. Ejecución y seguimiento al Plan de Manejo Ambiental PMA

El Contratista No presenta informe de Implementación de PMA, en donde se detalla las acciones necesarias que hay que realizar al momento de ejecutar una actividad, con el fin de mitigar, prevenir, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad.

Se solicita al Contratista la presentación del informe de Implementación de PMA a la mayor brevedad posible. Este informe es fundamental para detallar las acciones necesarias a ejecutar durante las actividades del proyecto, con el objetivo de mitigar, prevenir, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales identificados.

La omisión de este informe no solo pone en riesgo la correcta ejecución del proyecto y el cumplimiento de las normativas ambientales, sino que también puede resultar en sanciones administrativas y legales. Se advierte que cualquier retraso adicional en la entrega de dicho informe será tomado con la máxima seriedad y puede derivar en acciones contractuales en su contra.

7. CAPÍTULO VII. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DEL CONTRATO DE OBRA

7.1. Información General del Contrato de Obra

CONTRATO No.	**0401 DE 2023**
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER"
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO RÍO GRANDE NIT. 901668549-7 R/L FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLÓN
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA NIT. 890.201.900-6
SUPERVISOR	ALEJANDRO ALFONSO ENRÍQUEZ MORA Profesional Universitario Grado II Secretaria de Infraestructura
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMIRADOR NIT. 901669152-1 R/L DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
PLAZO INICIAL	TRECE (13) MESES
VALOR FISCAL:	VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($25.466.325.369,80) exenta de IVA incluido AIU.
FECHA ACTA DE INICIO:	14 DE MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSION 1:	11 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE REINICIO 1:	08 DE MAYO DE 2023
FECHA DE SUSPENSION 2:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO 2:	03 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÒN 3:	12 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO 3:	11 DE MARZO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN INICIAL:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA DE PACTACIÓN	5 DE AGOSTO DEL 2024
ACTA DE MODIFICACIÓN	12 DE AGOSTO DEL 2024
ACTA ADICIONAL DE PLAZO N°1	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

OTRO SI ACLARATORIA DEL ACTA ADICIONAL DE PLAZO N°1	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
ACTA DE ACLARATORIA N°1 DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS N°1.	02 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA DE DESEMBOLSO N°1	02 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA DE DESEMBOLSO N°2	15 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA PARCIAL DE COBRO N1 DE OBRA	30 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE PRORROGA N°3 AL ACTA DE SUSPENCIÓN N°3	7 DE NOVIEMBRE DE 2024

Tabla 6. Información general del Contrato de obra No. 0401-23
Fuente: Contrato no. 0401-23.

7.2. Actas Suscritas

A la fecha se ha suscrito las siguientes actas:

NOMBRE ACTA	FECHA
Acta de Inicio	14 de marzo de 2023
Acta de Suspensión No. 1	11 de abril de 2023
Reinicio de actividades No.1	08 de mayo de 2023
Acta de Suspensión No.2	19 de septiembre de 2023
Reinicio de actividades No.2	03 de octubre de 2023
Acta de Suspensión No. 3	12 de octubre de 2023
Acta de prorroga a la suspensión No. 1	10 de noviembre de 2023
Acta de prorroga a la suspensión No. 2	11 de diciembre de 2023
Acta de prorroga a la suspensión No. 3	10 de enero de 2023
Acta de prorroga a la suspensión No. 4	09 de febrero de 2024
Acta de prorroga a la suspensión No. 5	19 de febrero de 2024
Reinicio de actividades No. 4	11 de marzo de 2024
Acta de pactación	5 de agosto 2024
Acta de Modificación	12 de agosto de 2024
Acta adicional de plazo N°1	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Otro si aclaratorio del acta adicional de plazo N°1	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Acta de aclaratoria n°1 del acta de modificación de precios no previstos N°1.	02 DE OCTUBRE DEL 2024
Acta de desembolso N°1	02 DE OCTUBRE DEL 2024
Acta de desembolso N°2	15 DE OCTUBRE DEL 2024
Acta Parcia N°1 de obra	30 DE OCTUBRE DEL 2024
Acta de aclaratoria N°1 al acta de prorroga N°3 al acta de suspensión N°3	7 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Tabla 7. Actas suscritas por contratista
Fuente: Contrato no. 0401-23.

7.3. Relación de Pagos Parciales

El día 30 de octubre se radico el acta de desembolso N°2 con un porcentaje de avance acumulado del 20.57%, se entregó memorias de cálculo, informe técnico financiero e informe de Interventoría.

Mediante comité técnico el día 29 de octubre fue aprobada esta acta de desembolso N°2. A la fecha del presente informe se dio la aprobación del acta parcial N°1 de obra

Descripción	Valor	Fecha de radicación
Acta parcial de obra N°1	5.238.494.256.52	30 de octubre
Acta parcial de Interventoría N°1	277.672.693,48	19 de Noviembre

Tabla 8. Relación de Pagos Parciales.

7.4. Control de Garantías

El contratista presentó a la Administración Municipal la póliza de rce No 56-40-101002208 y de cumplimiento No 56-44-101004750 expedidas por Seguros del Estado S.A. para amparar los riesgos de cumplimiento del contrato, pagos de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales, estabilidad y calidad de la obra, Responsabilidad Civil patronal, contratistas y subcontratistas, vehículos propios y no propios, para la Legalización del contrato de Obra No. 0401 de 2023.

A continuación, se relacionan los amparos de las pólizas actualizadas al ACTA DE REINICIO No. 03:

POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	14/03/2023	24/03/2025	$5.093.265.074,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	14/03/2023	24/09/2027	$2.546.632.537,00
Estabilidad y calidad de la obra	Si ampara 5 años		$5.093.265.074,00

POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	14/03/2023	24/09/2024	$1.273.316.268,50
Daño emergente y lucro cesante	14/03/2023	24/09/2024	$12.733.162.685,00
Perjuicios extrapatrimoniales	14/03/2023	24/09/2024	$12.733.162.685,00

Tabla 9. Control de Garantía
Fuente: Contrato No. 0401-23

7.5. Control de Pagos Parafiscales

En el presente informe, se adjunta las afiliaciones del personal durante el periodo y el pago de aportes parafiscales del personal de Interventoría y contratista.

7.6. Bitácora de obra

Se presenta copia de la bitácora de obra correspondiente al periodo comprendido entre el 12 de Diciembre de 2024 al 11 de enero de 2025, en la cual se registraron diariamente las actividades, informaciones, sucesos y todo lo concerniente al desarrollo de la obra. Se deja Salvedad de que no se cuenta con la firma del contratista debido a la ausencia y dedicación del 100% del residente de obra.

8. CAPITULO VIII. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.1. Información General del Contrato

CONTRATO NO.	**0532 DE 2023**
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER"
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERMIRADOR NIT. 901669152-1 R/L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA NIT. 890.201.900-6
SUPERVISOR	ALEJANDRO ALFONSO ENRÍQUEZ MORA Secretaria de Infraestructura
PLAZO INICIAL	TRECE (13) MESES
VALOR FISCAL:	MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.246.050.744.00
FECHA DE INICIO:	14 DE MARZO DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO:	14 DE MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSION 1:	11 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE REINICIO 1:	08 DE MAYO DE 2023
FECHA DE SUSPENSION 2:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO 2:	03 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÒN 3:	12 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO 3:	11 DE MARZO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN INICIAL:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA DE PACTACIÓN	5 DE AGOSTO DEL 2024
ACTA DE MODIFICACIÓN	12 DE AGOSTO DEL 2024
ACTA ADICIONAL DE PLAZO N°1	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

OTRO SI ACLARATORIA DEL ACTA ADICIONAL DE PLAZO N°1	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
ACTA DE ACLARATORIA N°1 DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS N°1.	02 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA DE DESEMBOLSO N°1	02 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA DE ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE PRORROGA N°3 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	07 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Tabla 10. Información general del contrato No. 0532-23
Fuente: Contrato No. 0532-23

8.2. Personal de Interventoría

Dentro del presente informe, se relaciona el personal que labora para el seguimiento técnico, administrativo y financiero.

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0532 DE 2023		
N°	**NOMBRE**	**CARGO**
1	ADALBERTO ALARCON OLAYA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
2	ELKIN LEI HERRERA SMITH	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
3	CARLOS AUGUSTO RANGEL DIAZ	PROFESIONAL SG-SST
4	NELSON ODENS MORA FRANCO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
5	ALFONSO RAMIREZ GONZALEZ	ESPECIALISTA ELÉCTRICO
6	IVAN DARIO BRICEÑO GONZALEZ	TOPOGRAFO INTERVENTORÍA
7	RAFAEL ANTONIO BUENO RUEDA	ESPECIALISTA GEOTECNIA
8	GLORIA PATRICIA MARTINEZ ALVAREZ	ASESORA JURÍDICA

Tabla 11. Personal del contrato de interventoría no. 0532-23
Fuente: Propia

8.3. Actas Suscritas

A la fecha se ha suscrito las siguientes actas:

NOMBRE ACTA	**FECHA**
Acta de Inicio	14 de marzo de 2023

Acta de Suspensión No. 1	11 de abril de 2023
Reinicio de actividades No.1	08 de mayo de 2023
Acta de Suspensión No.2	19 de septiembre de 2023
Reinicio de actividades No.2	03 de octubre de 2023
Acta de Suspensión No. 3	12 de octubre de 2023
Acta de prorroga a la suspensión No. 1	10 de noviembre de 2023
Acta de prorroga a la suspensión No. 2	11 de diciembre de 2023
Acta de prorroga a la suspensión No. 3	10 de enero de 2023
Acta de prorroga a la suspensión No. 4	09 de febrero de 2024
Acta de prorroga a la suspensión No. 5	19 de febrero de 2024
Reinicio de actividades No. 4	11 de marzo de 2024
Acta de pactación	5 de agosto 2024
Acta de Modificación	12 de agosto de 2024
Acta adicional de plazo N°1	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Otro si aclaratorio del acta adicional de plazo N°1	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Acta de aclaratoria n°1 del acta de modificación de precios no previstos N°1.	02 DE OCTUBRE DEL 2024
Acta de aclaratoria N°1 al acta de prorroga N°3 al acta de suspensión N°3	7 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Tabla 12. Actas suscritas por interventoría
Fuente: Contrato No.0532-23

8.4. Control de Garantías

La Interventoría presento a la Administración Municipal la póliza de cumplimiento No 96-44-101179172 Aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, para amparar los riesgos de cumplimiento del contrato, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y calidad del servicio, para la legalización del contrato de interventoría 0532 de 2023.

A continuación, se relacionan los amparos de la póliza de cumplimiento actualizada al acta de reinicio No. 03:

POLIZA	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	

Cumplimiento delcontrato	14/03/2023	24/04/2026	$269.978.311,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	14/03/2023	24/10/2028	$134.989.155,80
Calidad del servicio	11/04/2024	11/04/2029	$269.978.311,60

Tabla 13. Control de Garantía de Interventoría no. 0532-23
Fuente: Propia

El número de aprobación o Id de la garantía es CO1.WRT.15623820, con fecha de aprobación del 18/11/2024.

8.5. Control de Pagos al Régimen de Seguridad Social

La interventoría adjunta los pagos de seguridad social del personal que presta sus servicios al proyecto.

9. CONCLUSIONES

En el presente periodo, el contratista continúo desarrollando actividades correspondientes a los Ítems que componen los capítulos de movimiento de tierra, concretos, acero.

- Se realizaron actividades de armado de refuerzo dados de cimentación, así como figurado de acero para vigas aéreas.
- Se realizó Instalación de Concreto de dados, vigas de cimentación y columnas.
- En este periodo se presentaron algunas lluvias, lo que afectó el desarrollo de las actividades con total normalidad.
- Se efectuó manejo y drenajes de aguas de lluvias y aguas de retorno por tuberías existentes con equipos de motobombas.



DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
MP. No. 091037-0658187 CNDB
REPRESENTANTE LEGAL

Anexo 1.

INFORMES SEMANALES

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 40

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor del Contrato: $ 25.466.325.369,80

Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecución: 26 MESES | Fecha de Inicio: 14/03/2023 | Nueva Fecha de Terminación: 24/10/2025

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

Informe N° 68 | Fecha de informe: 9 de diciembre de 2024 | Al 14 de diciembre de 2024

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN

CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor Contrato obra:	$ 25.466.325.369,80
Valor Adicional:	$ -
Valor Total:	**$ 25.466.325.369,80**
Fecha de Inicio	**14 DE MARZO DE 2023**
Suspensión N° 1	**11 DE ABRIL DE 2023**
Reinicio Nº 1	**08 DE MAYO DE 2023**
Suspensión N° 2	**19 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
Reinicio Nº 2	**3 DE OCTUBRE DE 2023**
Suspención Nº 3	**12 DE OCTUBRE DE 2023**
Reinicio Nº 3	**11 DE MARZO DE 2024**
Reinicio Nº 3	**11 DE MARZO DE 2024**
Plazo actualizado:	**TRECE (13) MESES**
Acta de Pactación	**5 DE AGOSTO DE 2024**
Acta de Modificatoria	**12 DE AGOSTO DE 2024**
Acta de adicional de plazo N°1	**19 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
Plazo Adicional N°1	**TRECE (13) MESES**
Fecha de terminación según adicional en Plazo n°1	**24 OCTUBRE DE 2025**
Otro si Aclaratorio N°1 al adicional en Plazo N°1	**23 SEPTIEMBRE DE 2024**
Plazo total del contrato según adicional en plazo N°1	**VEINTISEIS (26) MESES**
Acta de aclaratoria N°1 del acta de pactación de precios No previstos N°1.	**2 DE OCTUBRE DE 2024**
Acta de aclaratoria N°1 del acta de modificación de ajustes en mayor y menor cantidad de obra y actividades No previstos N°1.	**2 DE OCTUBRE DE 2024**
Fecha de la aceptación de la 1° Acta de desembolso 10.63%	**2 DE OCTUBRE DE 2024**
Fecha de la aceptación de la 2° Acta de desembolso 20.57%	**18 DE OCTUBRE DE 2024**
Acta Parcial de Cobro N°1	**30 DE OCTUBRE DE 2024**
Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de	**07 DE NOVIEMBRE**

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 40	Acum. semana	En días
% Programado	46,97%	0,32%	47,29%	453
% Ejecutado	24,23%	0,07%	24,23%	453
Diferencia	23,12%	0,25%	23,06%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

				En %
Programado(%)	$ 11.960.905.342,90	$ 96.071.350,16	$ 12.056.976.693,06	47,29%
Ejecutado (%)	$ 6.170.078.496,47	$ 79.581.777,31	$ 6.249.660.273,78	24,23%
Diferencia	-$ 5.790.826.846,43	-$ 16.489.572,85	-$ 5.807.316.419,28	23,06%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERMIRADOR

Valor Contrato:	$ 1.349.891.558,00
Valor Adicional:	$ -
Valor Total:	**$ 1.349.891.558,00**
Fecha de Inicio	**14 DE MARZO DE 2023**
Suspensión N° 1	**11 DE ABRIL DE 2023**
Reinicio Nº 1	**08 DE MAYO DE 2023**
Suspensión N° 2	**19 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
Reinicio Nº 2	**3 DE OCTUBRE DE 2023**
Suspención Nº 3	**12 DE OCTUBRE DE 2023**
Reinicio Nº 3	**11 DE MARZO DE 2024**
Plazo actualizado:	**TRECE (13) MESES**
Acta de Pactación	**5 DE AGOSTO DE 2024**
Acta de Modificatoria	**12 DE AGOSTO DE 2024**
Acta de adicional de plazo N°1	**19 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
Plazo Adicional N°1	**TRECE (13) MESES**
Fecha de terminación según adicional en Plazo n°1	**24 OCTUBRE DE 2025**
Otro si Aclaratorio N°1 al adicional en Plazo N°1	**23 SEPTIEMBRE DE 2024**
Plazo total del contrato según adicional en plazo N°1	**VEINTISEIS (26) MESES**
Acta de aclaratoria N°1 del acta de pactación de precios No previstos N°1.	**2 DE OCTUBRE DE 2024**
Acta de aclaratoria N°1 del acta de modificación de ajustes en mayor y menor cantidad de obra y actividades No previstos N°1.	**2 DE OCTUBRE DE 2024**

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	23


EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

RETROEXCAVADORA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de suspención n°3	**07 DE NOVIEMBRE**			

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO













ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
* Se Realizan charlas e implementación de planes PMA, SST y PMT * Se Continúan con actividades de corte y figurado de acero para columnas y vigas áreas * Se realizan trabajos de soldadura en áreas de trabajo * Se continua construcción de muro perimetral en mampostería * Se continúan con trabajos de fundición de viga cinta o alfajia del muro perimetral * Se realiza construcción de cajas de registro de aguas negras y aguas lluvias * Se realiza verificación de niveles topográficos de elementos estructurales de cimentación, asi como ubicación de estos a nivel general de obra	*Corte y Figurado de Acero * Excavación manual para acometidas de aguas lluvias * Construcción de Muro en Mamposteria o bloque cerámico * Pañete alladado en muro con mortero impermeabilizado

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
ING. DAVID ANDRÉS RAMÍREZ VALDÉS	ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	Elaborado: 15/12/2024
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 03

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 41

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor del Contrato: $ 25.466.325.369,80

Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecución: 26 MESES | Fecha de Inicio: 14/03/2023 | Nueva Fecha de Terminación: 24/10/2025

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

Informe N° 69 | Fecha de informe: 16 de diciembre de 2024 | Al 21 de diciembre de 2024

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN

CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor Contrato obra:	$ 25.466.325.369,80
Valor Adicional:	$ -
Valor Total:	**$ 25.466.325.369,80**
Fecha de Inicio	**14 DE MARZO DE 2023**
Suspensión N° 1	**11 DE ABRIL DE 2023**
Reinicio Nº 1	**08 DE MAYO DE 2023**
Suspensión N° 2	**19 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
Reinicio Nº 2	**3 DE OCTUBRE DE 2023**
Suspención Nº 3	**12 DE OCTUBRE DE 2023**
Reinicio Nº 3	**11 DE MARZO DE 2024**
Reinicio Nº 3	**11 DE MARZO DE 2024**
Plazo actualizado:	**TRECE (13) MESES**
Acta de Pactación	**5 DE AGOSTO DE 2024**
Acta de Modificatoria	**12 DE AGOSTO DE 2024**
Acta de adicional de plazo N°1	**19 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
Plazo Adicional N°1	**TRECE (13) MESES**
Fecha de terminación según adicional en Plazo n°1	**24 OCTUBRE DE 2025**
Otro si Aclaratorio N°1 al adicional en Plazo N°1	**23 SEPTIEMBRE DE 2024**
Plazo total del contrato según adicional en plazo N°1	**VEINTISEIS (26) MESES**
Acta de aclaratoria N°1 del acta de pactación de precios No previstos N°1.	**2 DE OCTUBRE DE 2024**
Acta de aclaratoria N°1 del acta de modificación de ajustes en mayor y menor cantidad de obra y actividades No previstos N°1.	**2 DE OCTUBRE DE 2024**
Fecha de la aceptación de la 1° Acta de desembolso 10.63%	**2 DE OCTUBRE DE 2024**
Fecha de la aceptación de la 2° Acta de desembolso 20.57%	**18 DE OCTUBRE DE 2024**
Acta Parcial de Cobro N°1	**30 DE OCTUBRE DE 2024**
Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de	**07 DE NOVIEMBRE**

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERMIRADOR

Valor Contrato:	$ 1.349.891.558,00
Valor Adicional:	$ -
Valor Total:	**$ 1.349.891.558,00**
Fecha de Inicio	**14 DE MARZO DE 2023**
Suspensión N° 1	**11 DE ABRIL DE 2023**
Reinicio Nº 1	**08 DE MAYO DE 2023**
Suspensión N° 2	**19 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
Reinicio Nº 2	**3 DE OCTUBRE DE 2023**
Suspención Nº 3	**12 DE OCTUBRE DE 2023**
Reinicio Nº 3	**11 DE MARZO DE 2024**
Plazo actualizado:	**TRECE (13) MESES**
Acta de Pactación	**5 DE AGOSTO DE 2024**
Acta de Modificatoria	**12 DE AGOSTO DE 2024**
Acta de adicional de plazo N°1	**19 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
Plazo Adicional N°1	**TRECE (13) MESES**
Fecha de terminación según adicional en Plazo n°1	**24 OCTUBRE DE 2025**
Otro si Aclaratorio N°1 al adicional en Plazo N°1	**23 SEPTIEMBRE DE 2024**
Plazo total del contrato según adicional en plazo N°1	**VEINTISEIS (26) MESES**
Acta de aclaratoria N°1 del acta de pactación de precios No previstos N°1.	**2 DE OCTUBRE DE 2024**
Acta de aclaratoria N°1 del acta de modificación de ajustes en mayor y menor cantidad de obra y actividades No previstos N°1.	**2 DE OCTUBRE DE 2024**

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 41	Acum. semana	En días
% Programado	47,28%	0,27%	47,55%	460
% Ejecutado	24,30%	0,06%	24,36%	460
Diferencia	23,12%	0,21%	23,20%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

				En %
Programado(%)	$ 12.041.561.854,47	$ 80.656.511,57	$ 12.122.218.366,04	47,55%
Ejecutado (%)	$ 6.187.335.671,56	$ 17.257.175,09	$ 6.204.592.846,65	24,36%
Diferencia	-$ 5.854.226.182,91	-$ 63.399.336,48	-$ 5.917.625.519,39	23,20%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	23

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

RETROEXCAVADORA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de suspención n°3	**07 DE NOVIEMBRE**			

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO













ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
* Se Realizan charlas e implementación de planes PMA, SST y PMT * Se Continúan con actividades de corte y figurado de acero para columnas y vigas áreas * Se realza trabajo de pañete impermeabilizado en muros perimetrales * Se realizan trabajos de soldadura en áreas de trabajo * Se continua construcción de muro perimetral en mampostería * Fundición de viga cinta o alfajia del muro perimetral * Se realiza construcción de cajas de registro de aguas lluvias	*Corte y Figurado de Acero * Excavación manual para acometidas de aguas lluvias * Construcción de Muro en Mamposteria o bloque cerámico * Pañete alladado en muro con mortero impermeabilizado

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
ING. DAVID ANDRÉS RAMÍREZ VALDÉS	ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	Elaborado: 22/12/2024
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 03

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 42

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor del Contrato: $ 25.466.325.369,80

Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecución: 26 MESES | Fecha de Inicio: 14/03/2023 | Nueva Fecha de Terminación: 24/10/2025

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

Informe N° 69 | Fecha de informe: 23 de diciembre de 2024 | Al 28 de diciembre de 2024

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN

CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor Contrato obra:	$ 25.466.325.369,80
Valor Adicional:	$ -
Valor Total:	**$ 25.466.325.369,80**
Fecha de Inicio	**14 DE MARZO DE 2023**
Suspensión N° 1	**11 DE ABRIL DE 2023**
Reinicio Nº 1	**08 DE MAYO DE 2023**
Suspensión N° 2	**19 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
Reinicio Nº 2	**3 DE OCTUBRE DE 2023**
Suspención Nº 3	**12 DE OCTUBRE DE 2023**
Reinicio Nº 3	**11 DE MARZO DE 2024**
Reinicio Nº 3	**11 DE MARZO DE 2024**
Plazo actualizado:	**TRECE (13) MESES**
Acta de Pactación	**5 DE AGOSTO DE 2024**
Acta de Modificatoria	**12 DE AGOSTO DE 2024**
Acta de adicional de plazo N°1	**19 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
Plazo Adicional N°1	**TRECE (13) MESES**
Fecha de terminación según adicional en Plazo n°1	**24 OCTUBRE DE 2025**
Otro si Aclaratorio N°1 al adicional en Plazo N°1	**23 SEPTIEMBRE DE 2024**
Plazo total del contrato según adicional en plazo N°1	**VEINTISEIS (26) MESES**
Acta de aclaratoria N°1 del acta de pactación de precios No previstos N°1.	**2 DE OCTUBRE DE 2024**
Acta de aclaratoria N°1 del acta de modificación de ajustes en mayor y menor cantidad de obra y actividades No previstos N°1.	**2 DE OCTUBRE DE 2024**
Fecha de la aceptación de la 1° Acta de desembolso 10.63%	**2 DE OCTUBRE DE 2024**
Fecha de la aceptación de la 2° Acta de desembolso 20.57%	**18 DE OCTUBRE DE 2024**
Acta Parcial de Cobro N°1	**30 DE OCTUBRE DE 2024**
Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de	**07 DE NOVIEMBRE**

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERMIRADOR

Valor Contrato:	$ 1.349.891.558,00
Valor Adicional:	$ -
Valor Total:	**$ 1.349.891.558,00**
Fecha de Inicio	**14 DE MARZO DE 2023**
Suspensión N° 1	**11 DE ABRIL DE 2023**
Reinicio Nº 1	**08 DE MAYO DE 2023**
Suspensión N° 2	**19 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
Reinicio Nº 2	**3 DE OCTUBRE DE 2023**
Suspención Nº 3	**12 DE OCTUBRE DE 2023**
Reinicio Nº 3	**11 DE MARZO DE 2024**
Plazo actualizado:	**TRECE (13) MESES**
Acta de Pactación	**5 DE AGOSTO DE 2024**
Acta de Modificatoria	**12 DE AGOSTO DE 2024**
Acta de adicional de plazo N°1	**19 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
Plazo Adicional N°1	**TRECE (13) MESES**
Fecha de terminación según adicional en Plazo n°1	**24 OCTUBRE DE 2025**
Otro si Aclaratorio N°1 al adicional en Plazo N°1	**23 SEPTIEMBRE DE 2024**
Plazo total del contrato según adicional en plazo N°1	**VEINTISEIS (26) MESES**
Acta de aclaratoria N°1 del acta de pactación de precios No previstos N°1.	**2 DE OCTUBRE DE 2024**
Acta de aclaratoria N°1 del acta de modificación de ajustes en mayor y menor cantidad de obra y actividades No previstos N°1.	**2 DE OCTUBRE DE 2024**

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 42	Acum. semana	En días
% Programado	47,55%	0,69%	48,24%	467
% Ejecutado	24,36%	0,04%	24,40%	467
Diferencia	23,20%	0,65%	23,84%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

				En %
Programado(%)	$ 12.110.288.649,21	$ 175.718.116,70	$ 12.286.006.765,91	48,24%
Ejecutado (%)	$ 6.202.432.206,13	$ 11.324.737,25	$ 6.213.756.943,38	24,40%
Diferencia	-$ 5.907.856.443,08	-$ 164.393.379,45	-$ 6.072.249.822,53	23,84%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	23

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

RETROEXCAVADORA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de suspención n°3	**07 DE NOVIEMBRE**			

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO













ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
* Se Realizan charlas e implementación de planes PMA, SST y PMT el cual esta a la espera de actualización * Se Continúan con actividades de corte y figurado de acero * Se realza trabajo de pañete impermeabilizado en muros.	*Corte y Figurado de Acero * Excavación manual para acometidas de aguas lluvias * Construcción de Muro en Mamposteria o bloque cerámico * Pañete alladado en muro con mortero impermeabilizado

LOGROS Y/O DIFICULTADES

No se laboró los días veinticuatro (24) y veinticinco(25) de diciembre, ddebido a las festividades de noche buena y navidad, el tieempo se ha venido recuperando en acuerdos realizados entre trabajadores y contratista

OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
ING. DAVID ANDRÉS RAMÍREZ VALDÉS	ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	Elaborado: 29/12/2024
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 03

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 43

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor del Contrato: $ 25.466.325.369,80

Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecución: 26 MESES | Fecha de Inicio: 14/03/2023 | Nueva Fecha de Terminación: 24/10/2025

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

Informe N° 69 | Fecha de informe: 30 de diciembre de 2024 | Al 4 de enero de 2025

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN

CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor Contrato obra:	$ 25.466.325.369,80
Valor Adicional:	$ -
Valor Total:	**$ 25.466.325.369,80**
Fecha de Inicio	**14 DE MARZO DE 2023**
Suspensión N° 1	**11 DE ABRIL DE 2023**
Reinicio Nº 1	**08 DE MAYO DE 2023**
Suspensión N° 2	**19 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
Reinicio Nº 2	**3 DE OCTUBRE DE 2023**
Suspención Nº 3	**12 DE OCTUBRE DE 2023**
Reinicio Nº 3	**11 DE MARZO DE 2024**
Reinicio Nº 3	**11 DE MARZO DE 2024**
Plazo actualizado:	**TRECE (13) MESES**
Acta de Pactación	**5 DE AGOSTO DE 2024**
Acta de Modificatoria	**12 DE AGOSTO DE 2024**
Acta de adicional de plazo N°1	**19 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
Plazo Adicional N°1	**TRECE (13) MESES**
Fecha de terminación según adicional en Plazo n°1	**24 OCTUBRE DE 2025**
Otro si Aclaratorio N°1 al adicional en Plazo N°1	**23 SEPTIEMBRE DE 2024**
Plazo total del contrato según adicional en plazo N°1	**VEINTISEIS (26) MESES**
Acta de aclaratoria N°1 del acta de pactación de precios No previstos N°1.	**2 DE OCTUBRE DE 2024**
Acta de aclaratoria N°1 del acta de modificación de ajustes en mayor y menor cantidad de obra y actividades No previstos N°1.	**2 DE OCTUBRE DE 2024**
Fecha de la aceptación de la 1° Acta de desembolso 10.63%	**2 DE OCTUBRE DE 2024**
Fecha de la aceptación de la 2° Acta de desembolso 20.57%	**18 DE OCTUBRE DE 2024**
Acta Parcial de Cobro N°1	**30 DE OCTUBRE DE 2024**
Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de	**07 DE NOVIEMBRE**

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERMIRADOR

Valor Contrato:	$ 1.349.891.558,00
Valor Adicional:	$ -
Valor Total:	**$ 1.349.891.558,00**
Fecha de Inicio	**14 DE MARZO DE 2023**
Suspensión N° 1	**11 DE ABRIL DE 2023**
Reinicio Nº 1	**08 DE MAYO DE 2023**
Suspensión N° 2	**19 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
Reinicio Nº 2	**3 DE OCTUBRE DE 2023**
Suspención Nº 3	**12 DE OCTUBRE DE 2023**
Reinicio Nº 3	**11 DE MARZO DE 2024**
Plazo actualizado:	**TRECE (13) MESES**
Acta de Pactación	**5 DE AGOSTO DE 2024**
Acta de Modificatoria	**12 DE AGOSTO DE 2024**
Acta de adicional de plazo N°1	**19 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
Plazo Adicional N°1	**TRECE (13) MESES**
Fecha de terminación según adicional en Plazo n°1	**24 OCTUBRE DE 2025**
Otro si Aclaratorio N°1 al adicional en Plazo N°1	**23 SEPTIEMBRE DE 2024**
Plazo total del contrato según adicional en plazo N°1	**VEINTISEIS (26) MESES**
Acta de aclaratoria N°1 del acta de pactación de precios No previstos N°1.	**2 DE OCTUBRE DE 2024**
Acta de aclaratoria N°1 del acta de modificación de ajustes en mayor y menor cantidad de obra y actividades No previstos N°1.	**2 DE OCTUBRE DE 2024**

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 43	Acum. semana	En días
% Programado	48,24%	0,83%	49,07%	474
% Ejecutado	24,40%	0,00%	24,40%	474
Diferencia	23,84%	0,83%	24,67%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

				En %
Programado(%)	$ 12.286.006.765,91	$ 211.514.872,35	$ 12.497.521.638,26	49,07%
Ejecutado (%)	$ 6.213.756.943,38	$ 0,00	$ 6.213.756.943,38	24,40%
Diferencia	-$ 6.072.249.822,53	-$ 211.514.872,35	-$ 6.283.764.694,88	24,67%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	23

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

RETROEXCAVADORA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de suspención n°3	**07 DE NOVIEMBRE**			

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
* No se ejecutaron actividades	* No se programaron actividades, debido a el cese de actividades por festividades de fín de año

LOGROS Y/O DIFICULTADES

SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA DEBIDO A FECHAS DE FIN DE AÑO, ESTAS ACTIVIADES FUERON SUSPENDIDAS DESDE EL DIA 28 DE DICCIMBRE DE 2024 HASTA EL DÍA 06 DE ENERO DE 2025, SE RETOMARÁ INICIO DE ACTIVIDADES EL DIA 07 DE ENERO DE 2025, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y PACTADO CON EL PERSONAL DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

EL DÍA 04 DE ENERO DE 2025, NO SE PERMITO EL INGRESO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA A OBRA.

OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
ING. DAVID ANDRÉS RAMÍREZ VALDÉS	ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	Elaborado: 5/1/2025
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 03

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 44

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor del Contrato: $ 25.466.325.369,80

Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecución: 26 MESES | Fecha de Inicio: 14/03/2023 | Nueva Fecha de Terminación: 24/10/2025

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

Informe N° 69 | Fecha de informe: 6 de enero de 2025 | Al 11 de enero de 2025

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN

CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor Contrato obra:	$ 25.466.325.369,80
Valor Adicional:	$ -
Valor Total:	**$ 25.466.325.369,80**
Fecha de Inicio	**14 DE MARZO DE 2023**
Suspensión N° 1	**11 DE ABRIL DE 2023**
Reinicio Nº 1	**08 DE MAYO DE 2023**
Suspensión N° 2	**19 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
Reinicio Nº 2	**3 DE OCTUBRE DE 2023**
Suspención Nº 3	**12 DE OCTUBRE DE 2023**
Reinicio Nº 3	**11 DE MARZO DE 2024**
Reinicio Nº 3	**11 DE MARZO DE 2024**
Plazo actualizado:	**TRECE (13) MESES**
Acta de Pactación	**5 DE AGOSTO DE 2024**
Acta de Modificatoria	**12 DE AGOSTO DE 2024**
Acta de adicional de plazo N°1	**19 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
Plazo Adicional N°1	**TRECE (13) MESES**
Fecha de terminación según adicional en Plazo n°1	**24 OCTUBRE DE 2025**
Otro si Aclaratorio N°1 al adicional en Plazo N°1	**23 SEPTIEMBRE DE 2024**
Plazo total del contrato según adicional en plazo N°1	**VEINTISEIS (26) MESES**
Acta de aclaratoria N°1 del acta de pactación de precios No previstos N°1.	**2 DE OCTUBRE DE 2024**
Acta de aclaratoria N°1 del acta de modificación de ajustes en mayor y menor cantidad de obra y actividades No previstos N°1.	**2 DE OCTUBRE DE 2024**
Fecha de la aceptación de la 1° Acta de desembolso 10.63%	**2 DE OCTUBRE DE 2024**
Fecha de la aceptación de la 2° Acta de desembolso 20.57%	**18 DE OCTUBRE DE 2024**
Acta Parcial de Cobro N°1	**30 DE OCTUBRE DE 2024**
Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de	**07 DE NOVIEMBRE**

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERMIRADOR

Valor Contrato:	$ 1.349.891.558,00
Valor Adicional:	$ -
Valor Total:	**$ 1.349.891.558,00**
Fecha de Inicio	**14 DE MARZO DE 2023**
Suspensión N° 1	**11 DE ABRIL DE 2023**
Reinicio Nº 1	**08 DE MAYO DE 2023**
Suspensión N° 2	**19 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
Reinicio Nº 2	**3 DE OCTUBRE DE 2023**
Suspención Nº 3	**12 DE OCTUBRE DE 2023**
Reinicio Nº 3	**11 DE MARZO DE 2024**
Plazo actualizado:	**TRECE (13) MESES**
Acta de Pactación	**5 DE AGOSTO DE 2024**
Acta de Modificatoria	**12 DE AGOSTO DE 2024**
Acta de adicional de plazo N°1	**19 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
Plazo Adicional N°1	**TRECE (13) MESES**
Fecha de terminación según adicional en Plazo n°1	**24 OCTUBRE DE 2025**
Otro si Aclaratorio N°1 al adicional en Plazo N°1	**23 SEPTIEMBRE DE 2024**
Plazo total del contrato según adicional en plazo N°1	**VEINTISEIS (26) MESES**
Acta de aclaratoria N°1 del acta de pactación de precios No previstos N°1.	**2 DE OCTUBRE DE 2024**
Acta de aclaratoria N°1 del acta de modificación de ajustes en mayor y menor cantidad de obra y actividades No previstos N°1.	**2 DE OCTUBRE DE 2024**

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 44	Acum. semana	En días
% Programado	49,07%	0,69%	49,77%	481
% Ejecutado	24,40%	0,03%	24,43%	481
Diferencia	24,67%	0,66%	25,34%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

				En %
Programado(%)	$ 12.674.439.055,27	$ 176.917.417,01	$ 12.851.356.472,28	49,77%
Ejecutado (%)	$ 6.222.520.635,07	$ 8.763.691,69	$ 6.231.284.326,76	24,43%
Diferencia	-$ 6.451.918.420,20	-$ 168.153.725,32	-$ 6.620.072.145,52	25,34%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	23

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

RETROEXCAVADORA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de suspención n°3	**07 DE NOVIEMBRE**			

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO













ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
* Se realiza corte y figurado de acero, estribos para placa de contrapiso * Se realizan trabajos de instalación de bajantes de Agas lluvias en tubería de 8" de diametro * Se Continua con trabajo de pañete impermeabilizado sobre muro perimetral * Se realizan trabajos de Excavación manual de material común * Se continaun con trabajos de relleno con material selecionado de sitio	*Corte y Figurado de Acero * Excavación manual para acometidas de aguas lluvias * Construcción de Muro en Mamposteria o bloque cerámico * Pañete alladado en muro con mortero impermeabilizado

LOGROS Y/O DIFICULTADES

Se Continua a la espera de la actualización del PMT por parte del Consrocio Rio Grande

OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
ING. DAVID ANDRÉS RAMÍREZ VALDÉS	ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	Elaborado: 12/1/2025
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 03

Anexo 2.

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

ANEXO 1.
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1185920021	9479838280	E	2025/01/14	2025/01/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$13,126,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CSC RIO GRANDE (27 Afiliados)																					$42,546,838	$6,808,500			$42,546,838	$1,694,300			$43,021,475	$1,713,200			$42,546,838		$2,910,000		$0	$0		$13,126,000

2025/01/14 10:15 AM

Planilla Resumen

aportes en línea

Centro de Trabajo: OPE V (27 Afiliados)											$42,546,838	$6,808,500			$42,546,838	$1,694,300			$43,021,475	$1,713,200			$42,546,838		$2,910,000		$0	$0		$13,126,000
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (27 Afiliados)											$42,546,838	$6,808,500			$42,546,838	$1,694,300			$43,021,475	$1,713,200			$42,546,838		$2,910,000		$0	$0		$13,126,000
1	CC	1102884306	ALTAMIRANDA MARTINEZ ANGIE PAOLA						25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	1096204542	AVENDAÑO CUELLAR ERBINSON						230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF40	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$0	$0	SI	$526,400
3	CC	1096253522	AVENDAÑO CUELLAR VICTOR ADOLFO						230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	92033972	CUELLO CONTRERAS ARGEMIRO MIGUEL		X				230201	30	$1,769,293	$283,100	EPS005	30	$1,769,293	$70,800	CCF40	30	$1,769,293	$70,800	14-4	30	$1,769,293	6.960%	$123,200	30	$0	$0	SI	$547,900
5	CC	1096187294	DALLOS RAMIREZ PABLO		X				25-14	30	$1,314,130	$210,300	EPS037	30	$1,314,130	$52,600	CCF40	30	$1,314,130	$52,600	14-4	30	$1,314,130	6.960%	$91,500	30	$0	$0	SI	$407,000
6	CC	7368547	GUZMAN TENORIO ARISTIDES JOSE						230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
7	CC	91432683	HERNANDEZ RODOLFO						230901	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
8	CC	1005182950	HERRERA FONSECA ANDRES MAURICIO		X				230201	30	$1,413,043	$226,100	EPS037	30	$1,413,043	$56,600	CCF40	30	$1,413,043	$56,600	14-4	30	$1,413,043	6.960%	$98,400	30	$0	$0	SI	$437,700
9	CC	1042213191	HINCAPIE VIDES EVERDE JESUS		X				230201	30	$1,727,717	$276,500	EPS037	30	$1,727,717	$69,200	CCF40	30	$1,727,717	$69,200	14-4	30	$1,727,717	6.960%	$120,300	30	$0	$0	SI	$535,200
10	CC	1096193530	LARGO GUARIN MAYCOL YESID			X			230301	3	$130,706	$21,000	EPS041	3	$130,706	$0	CCF40	3	$130,706	$0	14-4	3	$130,706	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$21,000
11	CC	1096193530	LARGO GUARIN MAYCOL YESID						230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS041	27	$1,170,000	$46,800	CCF40	27	$1,170,000	$46,800	14-4	27	$1,170,000	6.960%	$81,500	27	$0	$0	SI	$362,300
12	CC	91429377	LEAL HERAZO ELKIN DARIO		X				230301	30	$1,314,130	$210,300	EPS037	30	$1,314,130	$52,600	CCF40	30	$1,314,130	$52,600	14-4	30	$1,314,130	6.960%	$91,500	30	$0	$0	SI	$407,000
13	CC	1096215262	LOPEZ RAMOS KENNETH GIOVANNY		X				230301	30	$1,328,261	$212,600	EPS005	30	$1,328,261	$53,200	CCF40	30	$1,328,261	$53,200	14-4	30	$1,328,261	6.960%	$92,500	30	$0	$0	SI	$411,500
14	CC	1096243416	MARTINEZ CARPIO JESUS ALBERTO		X				230301	30	$1,317,663	$210,900	EPS037	30	$1,317,663	$52,800	CCF40	30	$1,317,663	$52,800	14-4	30	$1,317,663	6.960%	$91,800	30	$0	$0	SI	$408,300
15	CC	3842012	MEDINA MEDINA JOSE LUIS						25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
16	CC	1096193299	MENDEZ ALVARADO CRISTIAN		X				25-14	30	$1,349,457	$216,000	EPS041	30	$1,349,457	$54,000	CCF40	30	$1,349,457	$54,000	14-4	30	$1,349,457	6.960%	$94,000	30	$0	$0	SI	$418,000
17	CC	1094244801	MEZA DE LEON PABLO ANTONIO						230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
18	CC	1096242036	MORA RETAMOSO JOSE ARMANDO			X			230301	2	$86,667	$13,900	ESSC24	2	$86,667	$0	CCF40	2	$86,667	$0	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$13,900
19	CC	1096242036	MORA RETAMOSO JOSE ARMANDO						230301	28	$1,213,334	$194,200	ESSC24	28	$1,213,334	$48,600	CCF40	28	$1,213,334	$48,600	14-4	28	$1,213,334	6.960%	$84,500	28	$0	$0	SI	$375,900
20	CC	1085045933	MORALES CASTELLARES WILFRIDO				X		230301	8	$537,761	$86,100	EPS037	8	$537,761	$21,600	CCF40	0	$0	$0	14-4	8	$537,761	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$107,700
21	CC	1085045933	MORALES CASTELLARES WILFRIDO		X				230301	22	$1,302,102	$208,400	EPS037	22	$1,302,102	$52,100	CCF40	22	$1,302,102	$52,100	14-4	22	$1,302,102	6.960%	$90,700	22	$0	$0	SI	$403,300
22	CC	13571355	NOVOA LAMBIS MARVIN EDUARDO		X				230301	30	$1,395,380	$223,300	EPS017	30	$1,395,380	$55,900	CCF40	30	$1,395,380	$55,900	14-4	30	$1,395,380	6.960%	$97,200	30	$0	$0	SI	$432,300
23	CC	1005178116	OSORNO PARRA MIGUEL ANTONIO		X				230301	30	$1,321,196	$211,400	EPS041	30	$1,321,196	$52,900	CCF40	30	$1,321,196	$52,900	14-4	30	$1,321,196	6.960%	$92,000	30	$0	$0	SI	$409,200
24	CC	8867840	PEREIRA VILLA ISRAEL		X				25-14	30	$1,755,435	$280,900	ESSC24	30	$1,755,435	$70,300	CCF40	30	$1,755,435	$70,300	14-4	30	$1,755,435	6.960%	$122,200	30	$0	$0	SI	$543,700
25	CC	8854026	RIOS RODRIGUEZ EDUARDO ENRIQUE						230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
26	CC	1039691755	RODAS LAGUNA JUAN DAVID		X				230301	30	$1,345,924	$215,400	EPS002	30	$1,345,924	$53,900	CCF40	30	$1,345,924	$53,900	14-4	30	$1,345,924	6.960%	$93,700	30	$0	$0	SI	$416,900
27	CC	1102580681	RUZ BOHORQUEZ JESUS MANUEL		X				230301	30	$1,310,598	$209,700	EPS037	30	$1,310,598	$52,500	CCF40	30	$1,310,598	$52,500	14-4	30	$1,310,598	6.960%	$91,300	30	$0	$0	SI	$406,000
28	CC	91184269	SAENZ VILLAMIZAR JOSE ALEJANDRO	X				X	230301	4	$411,821	$65,900	EPS002	4	$411,821	$16,500	CCF40	4	$1,424,219	$57,000	14-4	4	$411,821	6.960%	$28,700	4	$0	$0	SI	$168,100
29	CC	91442822	TRECO MONSALVE JUAN CARLOS		X				230301	30	$1,482,763	$237,300	EPS002	30	$1,482,763	$59,400	CCF40	30	$1,482,763	$59,400	14-4	30	$1,482,763	6.960%	$103,300	30	$0	$0	SI	$459,400
30	CC	13851292	VILORIA JIMENEZ WILLINTON		X				230301	30	$1,349,457	$216,000	ESSC24	30	$1,349,457	$54,000	CCF40	30	$1,349,457	$54,000	14-4	30	$1,349,457	6.960%	$94,000	30	$0	$0	SI	$418,000
Total	Afiliados(27)										$42,546,838	$6,808,500			$42,546,838	$1,694,300			$43,021,475	$1,713,200			$42,546,838		$2,910,000		$0	$0		$13,126,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1185920021	9479838280	E	2025/01/14	2025/01/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$13,126,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$6,808,500	$0	$0	$6,808,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,123,200	$0	$0	$1,123,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$4,483,600	$0	$0	$4,483,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$993,700	$0	$0	$993,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$2,910,000	$0	$0	$2,910,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	27	$2,910,000	$0	$0	$2,910,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,713,200	$0	$0	$1,713,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	27	$1,713,200	$0	$0	$1,713,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				27	$1,694,300	$0	$0	$1,694,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$224,900	$0	$0	$224,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$107,900	$0	$0	$107,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$798,000	$0	$0	$798,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$205,700	$0	$0	$205,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$129,800	$0	$0	$129,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$176,000	$0	$0	$176,000
TOTAL				27	$13,126,000	$0	$0	$13,126,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1185933980	9479838769	E	2025/01/14	2025/01/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,703,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip				Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CSC RIO GRANDE (11 Afiliados)																										$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600
Centro de Trabajo: EQ MIN V (11 Afiliados)																										$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (11 Afiliados)																										$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600
1	CC	1052967294	CASTRO DE LEON TULIO ARMANDO	X	X															X				23030 1	1	$133,334	$21,400	EPS037	1	$133,334	$5,400	CCF40	1	$138,890	$5,600	14-4	1	$133,334	6.960%	$9,300	1	$0	$0	Si	$41,700
2	CC	9102427	CORREA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER																					23100 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,548,000
3	CC	74180122	GARCIA AVELLA GUILLERMO ALONSO	X	X															X				23020 1	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF40	1	$173,611	$7,000	14-4	1	$166,667	6.960%	$11,700	1	$0	$0	Si	$52,100
4	CC	13923929	GOMEZ BARON JORGE ANTONIO																					23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
5	CC	73167554	HERRERA HERNANDEZ JAVIER MAURICIO																					23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
6	CC	1098605107	LOPEZ TOBAR IVONNE KATHERINE	X	X															X				23100 1	1	$50,000	$8,000	EPS002	1	$50,000	$2,000	CCF40	1	$52,083	$2,100	14-4	1	$50,000	6.960%	$3,500	1	$0	$0	Si	$15,600
7	CC	12647521	MAESTRE ALVAREZ ERIS ENRIQUE																					23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
8	CC	77091383	MEJIA ALVAREZ LUIS ADRIAN																					23020 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,548,000
9	CC	1096244499	SALOM PADILLA JHAN CARLOS	X	X															X				23020 1	1	$100,000	$16,000	EPS041	1	$100,000	$4,000	CCF40	1	$104,167	$4,200	14-4	1	$100,000	6.960%	$7,000	1	$0	$0	Si	$31,200
10	CC	91496077	SILVA RUEDA EDWING ALIRIO	X	X															X				23020 1	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF40	1	$173,611	$7,000	14-4	1	$166,667	6.960%	$11,700	1	$0	$0	Si	$52,100
11	CC	1121936429	VELASCO MAYRA ALEJANDRA																					23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
Total			**Afiliados(11)**																							$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1185933980	9479838769	E	2025/01/14	2025/01/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,703,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,946,800	$0	$0	$2,946,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$808,000	$0	$0	$808,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,061,400	$0	$0	$1,061,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,077,400	$0	$0	$1,077,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,282,100	$0	$0	$1,282,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$1,282,100	$0	$0	$1,282,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$737,900	$0	$0	$737,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	11	$737,900	$0	$0	$737,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$736,800	$0	$0	$736,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$305,400	$0	$0	$305,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$4,000	$0	$0	$4,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$54,000	$0	$0	$54,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$373,400	$0	$0	$373,400
TOTAL				11	$5,703,600	$0	$0	$5,703,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/01/14 10:14 AM

Anexo 3.

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901669152	1	CONSORCIO INTERMIRADOR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 2 7 49 BRR CENTRO	PUERTO WILCHES-SANTANDER	6000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	9478442764	9478442764	E	2024/12/12	2024/12/26	BANCO DE BOGOTA	14	$1,797,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1110506512	RAMIREZ VALDES DAVID ANDRES																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
2	CC	7919660	RANGEL DIAZ CARLOS AUGUSTO																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
3	CC	1090381235	TORRES CASTELLANOS YUREDNI		X																230301	15	$1,750,000	$280,000	EPS010	15	$1,750,000	$70,000	CCF39	15	$1,750,000	$70,000	14-11	15	$1,750,000	$121,800	15	$0	$0	Si	$541,800
Total	**Afiliados(3)**																						$5,750,000	$920,000			$5,750,000	$230,000			$5,750,000	$230,000			$5,750,000	$400,200		$0	$0		$1,780,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901669152	1	CONSORCIO INTERMIRADOR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 2 7 49 BRR CENTRO	PUERTO WILCHES-SANTANDER	6000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	9478442764	9478442764	E	2024/12/12	2024/12/26	BANCO DE BOGOTA	14	$1,797,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$920,000	$8,600	$0	$928,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$3,000	$0	$323,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$600,000	$5,600	$0	$605,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$400,200	$3,800	$0	$404,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$400,200	$3,800	$0	$404,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$230,000	$2,200	$0	$232,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	$230,000	$2,200	$0	$232,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$230,000	$2,200	$0	$232,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,000	$700	$0	$70,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$160,000	$1,500	$0	$161,500
TOTAL				**3**	**$1,780,200**	**$16,800**	**$0**	**$1,797,000**

Anexo 4.

COMITES DE OBRA REALIZADOS EN EL PERIODO

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Secretaría de Infraestructura

ACTA REUNIÓN No:	
Fecha 17 - DICIEMBRE - 2024	**Lugar:** Proyecto Mirador del Rio
Hora inicio: 10:00 a.m	**Hora final:**
Dependencia u oficina que convoca:	Secretaría de Infraestructura Distrital

TEMA / ASUNTO

Comité de Obra - seguimiento al contrato 0401-23

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Porcentaje Programado 46.97 %
Porcentaje Ejecutado 24,23 %
Porcentaje de Retraso. 22,74 %

En el comité se cuenta con la presencia del arq. Alejandro Mora, supervisor por parte de la secretaría de infraestructura, el ing. Andres Ramirez representante legal de interventoria, Elkin Herrera, ing. residente de interventoria y por parte del contratista se cuenta con la presencia del ing. Ambiental Pablo Meza y el ing. Adolfo Mejia Residente de obra.

1. En primera instancia se solicita las memorias y cambios en diseños firmadas por el especialista estructural y el Ingeniero Residente del contratista, tanto del tanque y las zarpas de muro de tanques. para revisión por parte del especialista de Interventoria.

2. Por parte de interventoria, se solicita el desglose del PMT y el informe de imprevistos, el contratista entregará informe PMA y PMT del mes de noviembre - diciembre, con

lo que se dara una distribucion mensual (porcentaje) con lo que se considera la compensacion o pago del recurso faltante. en la implementacion y actualizacion del PMT. con aprobacion de la supervision del contrato y la interventoria.

3. El contratista solicita aprobacion de construccion de vigas para unir muros M_1 y M_2 debido a lo no construccion del sotano y Estructura A1-4C y A-5; para esto se plantea revision de cantidades entre interventoria y contratista.

4. El ingeniero SST de interventoria solicita las hojas de seguridad de los productos quimicos que se manejan en obra.

5. Interventoria solicita oficios de programacion de cronograma y ejecucion de actividades de fin de año debido a festividades.

6. Se deja claridad que en la ejecucion del PMT se han ejecutado nueve meses, ya que el contrato estuvo suspendido un periodo de tiempo, esto con el fin de considerar gastos realizados por el contratista. y los soportes del mismo, teniendo en cuenta que ya se realizo el pago de la resolucion o permiso desde inicio de obra.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Entrega de documentos firmados por ing residente y especialista	. Contratista	17-DIC-2024
Respuesta de aprobación por modificaciones.	- Interventoría	20 - DIC - 2024
ANEXOS (Si aplica)		

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elkin Herrera Arches Ramirez Valcer Alejandro Enriquez	Resid. Interventoría R.L Interventoría Supervisor	
Pablo Meza De Jeón	Ing Residente Ing. Contratista Obra	

Anexo 5.
BITÁCORA DE OBRA

de Áreas en tanque de almacenamiento de agua potable y RCI, se realizan trabajos de pañete aplicado en muro permetral, pañete impermeabilizado en cara externa, actividades de ampliación de talleres de soldadura y carpintería, se continuan con trabajos de figurado y corte de acero, se realizan los charlas e implementación de planes SST, PMA y se trabaja en la actualización del PMT.

OBSERVACIONES:

Contratista

Interventoria

fecha 12/Diciembre/2024

- Estado del Tiempo: Jornada soleada

- Personal en Obra: Residente ambiental (1), Residente interventoria (1), SST int. (1), Vigia HSE (1), supervisora de Obra (1), Maestro (1), oficial (5), ayudante de obra (13), celador (1), conductor (1), almacenista (1), soldadores (3).

- Equipos y Herramientas: Bulldozer (1), mezcladora (1) motobombas (2), camion (1), equipo de soldadura (1) Bonitin (1), Herramienta menor.

- Actividades Realizadas: Se continuan con trabajos de extensión y compactación de material de prestamo seleccionado, se continuan con trabajos de pañete impermeabilizado en muro perimetral parte interna, se continua con corte y figurado de acero

se continua con la implementación y charlas de los planes SST y PMA, asi como la actualizacion del PMT

OBSERVACIONES: se realiza observación sobre el cambio de la cuerda de linea de vida por una grulla que cumpla con las especificaciones y la normativa segun lo acordado en comite de obra.

Contratista | Interventoria

fecha 13/Diciembre/2024

- Estado del tiempo: jornada soleada.
- Personal en obra: Residente de obra (1), Res. Ambiental (1) Residente interventoria (1), Vigia HSE (1), SST interventoria (1) Maestro (1), oficial (5), ayudantes (13), almacenista (1), conductor (1), comisión topografica (1), soldadores (3)
- Equipos y Herramientas: Bonitin (1), mezcladora (1), Salton (1) camión (1), Equipo de soldadura (1), Motobomba (2), Herramienta menor.
- Actividades Realizados: se continuan con trabajos de pañete en muro perimetral, compactación de material de prestamo, figurado de acero, soldadura, mamposteria en muro perimetral y charlas de implementación en SST, PMA y PMT. se realiza jornada de orden y aseo.

OBSERVACIONES: se realiza corrección por parte de Personal de obra de la linea de vida y se instala grulla de acuerdo a inspecciones SST.
. se realizo verificación de niveles por parte de topografia (interventoria) de los elementos estructurales fundidos.

Contratista | Interventoria

fecha | 14/Diciembre/2024

- Estado del tiempo : jornada soleada
- Personal en obra: ing. residente ambiental (1), Vigia HSE (1), SST interventoria (1), Residente interventoria (1), Maestro (1), oficial (5), Ayudante (13), conductor (1), soldador (3) comisión topográfica (1), almacenista (1).
- Equipos y Herramientas : saltarin, mezcladora, equipo de soldadura, motobombas, camión, herramienta menor.
- Actividades Realizadas: se continuan con trabajos de pega de marposteria cerámica en muro perimetral se continuen con trabajos de soldadura y herreria, se continua con pañete impermeabilizado en cara interna del muro perimetral, se realiza trabajos de corte y figurado de aceros; se implementas acciones y planes de SST, PMA y PMT.

OBSERVACIONES:

Contratista | Interventoria

fecha | 16/Diciembre/2024

- Estado del tiempo: soleado
- Personal en obra: ing. Residente contratista (1) ing. Residente interventoria (1), Vigia HSE (1), SST interventoria (1), Maestro (1), oficiales (5) ayudantes de obra (13), conductor (1), almacenista (1) soldador (3), celador (1),

- Equipos y Herramientas: saltarin (1), Mezcladora (1), equipos de soldadura (1), camión (1), Motobombas (1), herramienta menor (1), Benitín (1)

- Actividades Realizadas: se realizan charlas e implementación de planes PMA, PMT y SST, se continuan con trabajos de pega de ladrillo cerámico en muro perimetral, se continuan con trabajos de soldadura, se continuán con aplicación de pañete impermeabilizado en cara interna del muro perimetral, se reanudan actividades de construcción de cajas de recaparamiento de aguas lluvias y aguas negras, se inicia excavación manual para instalación de tubería de aguas negras.

OBSERVACIONES

Contratista Interventoria

Fecha: 17 / Diciembre / 2024.

- Estado del tiempo: soleado

- Personal en Obra: Ing. Residente de Obra (1), Maestro (1) Ing. Residente interventoria (1), Vigia sst (1), SST interventoria (1) oficiales (5), ayudantes de obra (13), conductor (1), almacenista (1), colador (1), soldador (3).

- Herramientas y Equipos: saltarin, mezcladora, Benitín, equipos de soldadura, camión, motobombas, herramienta menor

- Actividades Realizadas: se continua con actividad de construcción de cajas de inspección de aguas servidas, se continua con pañete impermeabilizado

en cara interna de muro perimetral, se continuan con trabajos de mamposteria en bloque cerámico en muro perimetral, se continuan con excavaciones manuales para instalación de acometida sanitaria, se continuan con trabajos de soldadura y herreria, se realiza implementación de planes PMA, PMT y SST.

OBSERVACIONES: se realiza comité de obra con la supervisión del contrato, el contratista e interventoria, donde se tocan o mencionan los temas de los modificatorios de las zarpas y ampliación de areas de almacenamiento y dimensionamiento del tanque RCI y agua potable, asi como lo de los canticados de la modificatoria N°02 para balance de mayores y menores, adicionalmente lo relacionado a la actualización del PMT, los cobros realizados de este item y el pago a realizar para la obtención de la nueva resolución así como el pago progresivo de acuerdo al avance y gasto de este de manera porcentual mes a mes.

Contratista | Interventoria

fecha. 18/Diciembre/2024

- Estado del tiempo: Jornada soleada
- Personal en Obra: Ing. Ambiental Residente Adm (1), Vigia (1) Maestro (1), oficiales (5), Ayudantes (13), celador (1), almacenista (1), soldadores (3), conductor (1), SST interventoria (1), ing. residente interventoria (1).
- Herramientas y Equipos: Saltarin (1), Benitin (1), Mezcladora (1), Martillo demoledor (1), equipo de soldadura (1), camión (1), motobombas (2)

- Actividades Realizadas: se continuan con trabajos de construcción de muro perimetral en cuanto a pega de ladrillo bloque cerámico y pañete impermeabilizado en cara interna de muro perimetral, se inicia encofrado de viga de alfajia en terminación superior de muro; se realizan trabajos de excavación manual para acometidad de aguas servidas, se continuan con trabajos de soldadura y se implementan charlas de seguridad y salud en el trabajo antes del inicio de la jornada laboral.

OBSERVACIONES:

Contratista

Interventoria

Fecha 19/Diciembre/2024

- Estado del tiempo: se presentan lluvias en horas tempranas de la mañana, lo que genera algo de atraso en el inicio de la jornada, mañana nublada, tarde

- Personal en obra: Ing. Residente Ambiental (1), Vigia HSE (1) Ing. SST interventoria (1), Ing Residente interventoria (1), ayudantes de obra (13), Maestro (1), oficiales (5), conductor (1), almacenista (1), soldadores (3), calador (1).

- Herramientas y equipos: saltarin (1), Equipos de soldadura Mezcladora (1), camión trompo (1), Martillo demoledor (1), motobombas (2), Bonitin (1), herramienta menor

- Actividades Realizadas: Se continua con pega de ladrillo. (mampostería), se continuan con trabajos de pañete impermeabilizado en cara interna de muro, se continua con encofrado de viga alfajia de muro perimetral, se continuan

fación de SST, implemintacion ...

OBSERVACIONES

Contratista | Interventoria

fecha: 20/Diciembre/2024

- Estado del tiempo: soleado
- Personal en obra: ing. Residente amb. (1) ing. residente interventor (1), Vigia HSE (1) SG-SST (interventorra (1), maestro (2), oficial (4) ayudantes (13), conductor (1), almacenista (1) celador (1), soldadores (3).
- Herramientas y Equipos: turbo (1), saltarin(1) benitin (1), Equipo soldadura (1), martillo demoledor (1), motobombas (2), mezcladora (1) herramienta menor (1)
- Actividades Realizadas: se continuan con trabajo de corte y figurado de acero para estructuras de placa de contrapiso, se continuan con trabajo de excavaciones manuales para geometrias de aguas lluvias, pega de ladrillo ceramico y pañete impermeabilizado

OBSERVACIONES.

Contratista | Interventoria

fecha 21/Diciembre/2024.

- Estado del tiempo: soleado.
- Personal en Obra: ing. residente amb. (1), vigia Hse (1) Residente interventoria (1), SST interventorra (1) oficial (5), Maestro (1), ayudantes (13), celador (1), almacenista (1), conductor (1),
- Herramientas y Equipos: saltarin, motobombas, Benitin, equipo soldadura, mezcladora, taladro demoledor, herramienta menor
- Actividades Realizar: se continuan con trabajos de corte y figurado de acero, pega de mampos teria en ladrillo ceramico, excavaciones manuales para acometidas de aguas lluvias, se continuan con trabajos de pañete impermeabilizado en muro perimetral, se realizan charlas de implementacion de planes de PMT, PMA y SST.

OBSERVACIONES:

Contratista

Interventoria

fecha 23/Diciembre/2024

- Estado del Tiempo: soleado
- Personal en Obra: ing. Residente Amb. (1), vigia Hse SST interventoria (1), Residente interventoria (1), Maestro (1), Oficial (5), ayudantes (13), celador (1), almacenista (1) Conductor (1)

- Herramientas y Equipos: Mezcladora (1), saltarin (1), Bentin (1), Equipo de soldadura, taladro demoledor (1), motobomba (2)

- Actividades Realizadas: se continuan con actividades de figurado y corte de acero, pañete impermeabilizado en muro perimetral relleno y compactación de zanjas con material seleccionado de sitio, trabajos de soldadura y herreria, tambien continuan trabajos de excavaciones manuales para acometidas de 8" de sistema de drenaje de aguas lluvias. se continuan con charlas o implementación de charlas SST, PMT y PMA.

OBSERVACIONES:

Contratista — Interventoria

- fecha 24/Diciembre/2024

Nota: No se laboró.

contratista — Interventoria

- fecha. 25/Diciembre/2024

Nota: No se laboró por ser dia festivo

Contratista — Interventoria.

Fecha 26/Diciembre/2024

- Estado del tiempo: se presentan lluvias en horas de la mañana, resto del dia soleado o nublado.

- Personal en obra: ing. residente ambiental (1) ing. Residente interventoria (1), Vigia Hse (1), ing SST interventoria (1), Maestro (1), Oficial (5), ayudante (13), celador (1), almacenista (1), con ductor (1)

- Herramienta y Equipos: Mezcladora (1), Motobombas, saltarin, Benitin, Equipos de soldadura, taladro demoledor, herramienta menor.

- Actividades Realizadas: se reanudan actividades y se continuan con trabajos de figurado de acero para estructuras de placa de contrapiso, excavación manual para acometidas de aguas lluvias y compactación de material seleccionado de sitio, se continuan con trabajos de pañete allanado impermeabilizado en muro perimetral, se siguen implementando charlas de SST, PMA y PMT.

OBSERVACIONES:

Contratista

Interventoria

Fecha 27/Diciembre/2024

- Estado del tiempo: se presentan lluvias a primeras horas de la mañana, resto del dia nublado.

- Personal en Obra: Residente interventoria (1) Residente ambiental obra (1), vigia HSE (1) ing SST. interventoria (1), maestro (1), oficial (5) ayudantes (13), conductor (1), almacenista (1), celador (1), soldadores (3).

- Actividades Ejecutadas: pañete allanado impermeabilizado, excavacion manual para acometidas aguas lluvias, demolición de anden peatonal, relleno con material seleccionado de sitio, corte y figurado de acero e implementación de obras y sistema de SST, PMA y PMT.

OBSERVACIONES:

Contratista — Interventoria

fecha: 28/Diciembre/2024

- Estado del tiempo: soleado

- Personal en obra: ing. residente amb. (1), Vigia HSE (1), ing. SST Interventoria (1), ing. residente interventoria (1), maestro (1), oficial (5) ayudante (13), soldador (3), celador (1), almacenista (1).

- Actividades ejecutadas: jornada de aseo y limpieza.

Contratista — Interventoria

30/fecha | 30/Diciembre/2024

- Nota: No se ejecutaron actividades por parte del contratista debido a receso de fin de año

Contratista | Interventoría

fecha | 31/Diciembre/2024

- Nota: No se ejecutaron actividades por parte del contratista, debido a receso de fin de año.

contratista | Interventoría

fecha | 01/Enero/2025.

- Nota: Dia festivo

contratista | Interventoria

fecha | 02/Enero/2025

Nota: No se ejecutaron actividades por parte del contratista debido a festividades de año nuevo y receso de acuerdo a lo pactado con el personal operativo.

OBSERVACIONES:

Contratista | Interventoria

fecha 3/Enero/2025

- Nota: No se ejecutaron actividades por parte del contratista, según acuerdo realizado con el personal operativo por horas acumuladas de trabajo. y receso de festividades de año nuevo.

contratista — interventoría

fecha 04/Enero/2025

- Nota: No se ejecutaron labores o actividades por parte del contratista, debido al acuerdo realizado con el personal operativo del contratista.

contratista — Interventoría

fecha 05/enero/2025

- Nota: Dia Dominical

Contratista — Interventoría

fecha. 06/enero/2025

- Nota: No se labore por ser dia festivo

Contratista — Interventoria

fecha 07/Enero/2025

- Estado del tiempo: soleado.

- Personal en obra: ingeniero residente amb. (1), vigia HSE (1), ingeniero SST interventoria (1) ing. civil interventoria (1), Maestro (1), oficial (5) ayudantes (8), soldadores (3), celador (1), almacenista (1), conductor (1)

- Herramientas y Equipos: taladro demoledor, Mezcladora, Motobomba, Equipos de soldadura, Bentin, saltarin, herramienta menor

- Actividades Realizadas: Durante la jornada comprendida de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 p.m a 5:00 pm se ejecutan actividades de excavacion manual para acometidas de tuberias de 8" para drenaje de aguas lluvias, se realiza, se realizo drenaje o evacuacion de aguas estancadas en area del tanque de almacenamiento, se continua con trabajos de rebaque o pañete alisado impermeabilizado en el area del muro perimetral, se continuan con trabajos de figurado y corte de acero para armado de estribos de refuerzo de placas de entrepisos, se continua con charlas e implementacion de sistema SST.

OBSERVACIONES:

Contratista

Interventoria

fecha | 08/Enero/2025

- Estado del tiempo: soleado
- Jornada Laboral: 7:00 am - 12:00 pm y 1:00 - 5:00 p.m
- Personal en Obra: ingeniero residente obra (1), ing. Residente interventoria (1), vigia HSE (1) ing. SST interv. (1), Maestro (1), oficial (5) ayudantes (13), celador (1), almacenista (1) soldador (3), conductor (1).
- Herramientas y Equipos: saltarin, mezcladora, Benitin, equipo de soldadura, motobombas, taladro demoledor, herramienta menor.
- Actividades Ejecutadas: se continuan con trabajos de excavación manual para instalación de tubería de 8" acometidos de aguas lluvias, se continuan con corte y figurado de acero para estribos de placas de entrepiso, se continuan con trabajos de demolición de andenes peatonales para instalaciones de tuberias, se continua con pañete impermeabilizado en viga cinta o viga alfajia de muro perimetral, se realiza implementación de charlas y planes SST.

OBSERVACIONES:

Contratista

Interventoria

Fecha	09 / Enero / 2025

- Estado del tiempo: soleado
- Jornada Laboral: 7:00 am - 12: pm y 1:00 pm - 5:00 p.m
- Personal en obra: Residente de obra amb. (1). Ing. Residente interventoria (1), Vigia HSE - SST (1) Ing. SST interventoria (1), Maestro (1), oficial (5) ayudantes (13), conductor (1), almacenista (1), celador (1).
- Herramientas y Equipos: saltarin, mezcladora (1), Benitin, equipo de soldadura, taladro demoledor, trozadora, Motobombas, herramienta menor
- Actividades Ejecutadas: se realizan trabajos de corte y figurado de acero para construcción de estribos de placas entrepiso, se continua con excavación manual para instalación de alcantarillados de aguas lluvias de 8"; se continuan con trabajos de relleno y compactación con material seleccionado de sitio; se realizan trabajos de pañete impermeabilizado en muro perimetral y viga alfajia; se continuan con charlas del plan de calidad y sistema SST;

OBSERVACIONES:

Contratista

Interventoria

fecha | 10/enero/2025

- Estado del tiempo: soleado

- Jornada laboral → mañana: 7:00 a.m - 12:00 pm
  tarde: 1:00 p.m - 5:00 pm

- Personal en obra: Residente de obra amb. (1) Vigia HSE (1), Maestro (1), oficial (5), ayudante de obra (13), conductor (1), almacenista (1), conductor (1), celador (1), soldador (3), Residente de interventoria (1), SST interventoria (1)

- Herramientas y Equipos: Equipos de soldadura Bensitin, taladro demoledor, mezcladora, camión turbo, Motobomba, saltarin, herramiento menor

- Actividades Realizadas: se continuan con trabajos de excavación manual para acometidas de aguas servidas y aguas lluvias de 8", se continuan con trabajos de pañete impermeabilizado en muro perimetral; se realiza instalación de tuberia de 8", se realiza extensión y compactación de material seleccionado de sitio, se realiza implementación de charlas y sistema seguridad y salud en el trabajo.

OBSERVACIONES:

Contratista

Interventoria

Fecha 11/enero/2025

- Estado del tiempo : soleado

- Jornada Laboral → mañana : 7:00 am a 10:30 am

- Personal en obra: Residente de obra amb. (1), Residente civil interventoria (1), SST interventoria, vigia HSE (1), almacenista (1), maestro (1), conductor (1), oficial (5), soldador (3), ayudante de obra (13), celador (1).

- Herramientas y Equipos : saltarin (1), taladro demoledor, Benitín, Equipo de soldadura, mezcladora, camión turbo, herramienta menor

- Actividades Realizadas : se realiza jornada de aseo y limpieza, pañete impermeabilizado en viga alfajia de muro permetral, compactación y extensión de material seleccionado excavación manual para acometida de aguas lluvias, instalación de tubería de 8" soldadura y herreria de soportes metálicos para acomodación o ubicación de varillas de acero, se realiza charla de seguridad al inicio de la jornada. de trabajo.

OBSERVACIONES:

Contratista

Interventor

Anexo 6.

INFORME GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME MENSUAL GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DICIEMBRE – 2024



(PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DE 2025)

CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA/SANTANDER

CONTRATO 0401-23

PERIODO DEL INFORME DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO 2025

CONSORCIO RIO GRANDE

NIT: 901668549-7

BARRANCABERMEJA - SANTANDER 2024

Elaborado por:
ANGIE PAOLA ALTAMIRANDA MARTINEZ
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LICENCIA SST No. RES.4502

Revisado por interventoría:

CARLOS AUGUSTO RANGEL DÍAZ
ESP. EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LICENCIA SST No RES.10242

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL 5
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
3. ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST 6
4. ELEMENTOS DE LA GESTION SST 6
4.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 6
4.2 Afiliaciones y aportes al Sistema General de Seguridad Social 7
4.3 Evaluación médica de ingreso. 9
5. ACTIVIDADES DE SST 9
5.1 Inducción y notificación de riesgos. 9
5.2 Actividades realizadas en obra 10
5.3 Personal en obra 10
5.4 Retiro de personal 10
5.5 Charlas diarias 10
5.6 Entrega de Dotación y Reposición de Epp 11
5.7 Inspección de orden y aseo 11
5.8 Preoperacionales, herramientas menores, maquinaria y equipos 11
5.10 Atención de Emergencias y Desastres, primeros auxilios, inspección de camilla de emergencia, botiquín y extintores. 12
5.11 Pausas activas 12
5.12 Hidratación del Personal 13
5.13 Capacitaciones y sensibilizaciones. 13
5.14 Incapacidades 13
5.15 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 13
5.16 Brigadas de Salud Visual 14
5.17 Implementación de Hojas de Seguridad 14

6. SANEAMIENTO BÁSICO 15

6.3 INDICADORES DE SST – Res 0312/2019 17

7. SEÑALIZACIÒN 19

8. CONCLUSIONES 19

INTRODUCCIÓN

Inicialmente, se procede a presentar el Informe de seguridad y salud en el trabajo, durante el periodo del informe del 11 de diciembre al 10 de enero 2025, en el cual se muestra el resumen de las actividades realizadas en beneficio conforme a este proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos obtenidos.

Por medio de las actividades de seguridad y salud en el trabajo efectuadas durante el periodo de cada una de las etapas constructivas del proyecto de obra, se promueven la calidad de vida, salud física y mental, el desarrollo de sus capacidades, desarrollo personal y social de todos los grupos de interés.

1. OBJETIVO GENERAL

Destacar de manera sencilla evidenciando con registros fotográficos las acciones de aseguramiento y cumplimiento de los aspectos de seguridad industrial, salud ocupacional y gestión ambiental en las diferentes áreas de trabajo del Proyecto Construcción del Mirador del Río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Velar por la calidad de vida de los trabajadores y proporcionar ambientes de trabajo seguro, con el fin de conservar su integridad.
2. Ejecutar las actividades de promoción de la salud y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales establecidas en el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo del Cronograma establecido por el Consorcio.
4. Mantener en cero los índices de ausentismo por accidente de trabajo y enfermedad laboral.
5. Intervenir los factores de riesgo para disminuir los efectos de su exposición en los diferentes cargos.
6. Evaluar los resultados de la ejecución de las actividades programadas en el cronograma de SST.

7. Generar estrategias para la prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, aumentar el autocuidado y mantener bajos los índices de ausentismo.
8. Cumplir las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir o compensar los efectos negativos producto de las actividades del proyecto, ayudando a la conservación de los Recursos Naturales.

3. ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

Seguridad y Salud en el trabajo son los ejes fundamentales para el desarrollo de toda actividad económica donde se promociona la salud y se realiza prevención de enfermedades y accidentes laborales que interrumpan el desarrollo normal de las actividades productivas. Por lo tanto, es responsabilidad de los ejecutores asumir de manera colectiva su responsabilidad y de este modo buscar y poner en práctica las medidas necesarias que contribuyen a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones constructivas del proyecto, con el fin de brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro.

4. ELEMENTOS DE LA GESTION SST

4.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Con respecto a lo anteriormente mencionado, **CONSORCIO RÍO GRANDE** muestra soportes de las acciones o prácticas desarrolladas para la ejecución de la **CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER)** durante el periodo correspondiente del 11 de diciembre al 10 de enero 2025, dando cumplimiento a lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y por ende de la respectiva normatividad legal vigente, el cual se referencia mediante objetivos tendientes a promover, mejorar y conservar el bienestar individual y colectivo del recurso humano del proyecto en todos los niveles operativos, evidenciando el compromiso indispensable con el área.

4.2 Afiliaciones y aportes al Sistema General de Seguridad Social.

Dando cumplimiento a los requerimientos y lineamientos legales en al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, CONSORCIO RÍO GRANDE ejecuta el seguimiento y verificación al pago de aportes de la seguridad social de todo el personal.

El personal apto para los diferentes cargos se afilia a las respectivas entidades exigidas por la ley (ARL, EPS, AFP, CAJA DE COMPENSACION). Se lleva a cabo el pago de la seguridad social y parafiscal de acuerdo con la fecha de pago de su planilla y se entrega los soportes de las mismas para cumplir con los requisitos exigidos por la normatividad vigente. Concluyendo que actualmente se cuenta con ARL AXA COLPATRIA. Fechas de pago de seguridad social por NIT y ARL

CONTRATISTA	NIT	NUMERO DE EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	ARL
CONSORCIO RÍO GRANDE	901668549-7	Menos de 50 personas	Los días 05 y 20 de cada mes	AXA COLPATRIA

***Fuente:** Elaboración propia, 2024*

A continuación, se muestra el personal activo en el periodo del mes de diciembre. ***(Se anexa la planilla de seguridad social del mes de diciembre). Ver anexo 1.***

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO
1. EVER DE JESUS HINCAPIE VIDES	1042213191	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN
2. JUAN CARLOS TRECO MONSALVE	91442822	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN
3. PABLO DALLOS RAMIREZ	1096187294	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN
4. RODOLFO HERNANDEZ	91432683	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN

5. FRANCISCO JAVIER CORREA RODRIGUEZ	9102427	RESIDENTE DE OBRA
6. JORGE ANTONIO GOMEZ BARON	13923929	DIRECTOR DE OBRA
7. JAVIER MAURICIO HERRERA HERNANDEZ	73167554	INGENIERO ESTRUCTURAL
8. PABLO ANTONIO MEZA DE LEÓN	1094244801	RESIDENTE AMBIENTAL
9. ARISTIDES JOSE GUZMAN TENNORIO	7368547	MAESTRO DE OBRA
10. JOSE ALEJANDRO SAENZ VILLAMIZAR	91184269	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
11. ANGIE PAOLA ALTAMIRANDA MARTINEZ	1102884306	HSE
12. ANDRES MAURICIO HERRERA FONSECA	1005182950	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
13. ELKIN DARIO LEAL HERAZO	91429377	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
14. WILFRIDO MORALES CASTELLARES	1085045933	OFICIAL DE CONSTRUCCION
15. MARVIN EDUARDO NOVOA LAMBIS	13571355	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
16. JESUS MANUEL RUZ BOHORQUEZ	1102580681	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
17. ARGEMIRO MIGUEL CUELLO CONTRERAS	9033972	OFICIAL DE CONSTRUCCION
18. JESUS ALBERTO MARTINEZ CARPIO	1096243416	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
19. KENNETH GIOVANNY LOPEZ RAMOS	1096215262	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
20. MIGUEL ANTONIO OSORNO PARRA	1005178116	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
21. JOSE LUIS MEDINA MEDINA	3842012	ALMACENISTA
22. JOSE ARMANDO MORA RETAMOSO	1096242036	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
23. CRISTIAN MENDEZ ALVARADO	1096193299	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
24. WILLITON VILORIA JIMENEZ	13851292	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
25. EDUARDO ENRIQUE RIOS RODRIGUEZ	8854026	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
26. ISRAEL PEREIRA VILLA	8867840	OFICIAL DE CONSTRUCCION

27. JUAN DAVID RODAS LAGUNA	1039691755	AYUDANTE DE CONSTRUCCION

Personal subcontratado en el periodo del mes de diciembre. ***(Se anexa la planilla de seguridad social del mes de diciembre). Ver anexo 2.***

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO
1. DAVID CORDERO CAMPO	13889325	SOLDADOR
2. JESUS ANTONIO MARULANDA JARAMILLO	13886837	SOLDADOR
3. JOSE RAMON SILVA MADARIAGA	1096221263	SOLDADOR

Fuente: Elaboración propia, 2024

4.3 Evaluación médica de ingreso.

En cumplimiento a lo descrito en la normatividad vigente: resolución 2346 de 2007 "por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales", **CONSORCIO RÍO GRANDE** ejecutó verificación de las condiciones de salud física, mental y social de cada trabajador previo a su ingreso al proyecto mediante la exigencia legal de la práctica de exámenes médicos ocupacionales, los cuales fueron realizados acorde a las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto el trabajador y especificaciones del cargo a desempeñar.

5. ACTIVIDADES DE SST

5.1 Inducción y notificación de riesgos.

Como parte del proceso que realiza **CONSORCIO RÍO GRANDE**, para la vinculación o ingreso de personal al proyecto, se realizó inducción a cada trabajador con el fin de socializar temas puntuales en Seguridad y Salud en el Trabajo y generalidades ambientales. Se realizó la inducción, donde participaron los colaboradores y los temas abordados fueron comprendidos por los colaboradores.

5.2 Actividades realizadas en obra

- Corte, figurado y armado de acero.
- Excavación manual y mecánica, relleno y compactación.
- Trabajos con soldadura.
- Trabajos en alturas (construcción de muro perimetral)
- Cargue y descargue de material

5.3 Personal en obra

El consorcio cuenta con personal de mano de obra calificado, que según su profesión desempeñan actividades específicas; de igual manera se cuenta con mano de obra calificada que desempeña actividades en su mayoría operativas.

5.4 Retiro de personal

En el periodo comprendido entre el día 11 de diciembre al 10 de enero de 2025 no se presentaron novedades de retiro de personal.

5.5 Charlas diarias

Durante el periodo comprendido entre el día 11 de diciembre al 10 de enero de 2025 se realizaron charlas de seguridad diarias antes de iniciar labores donde se abordaron diferentes temas relacionados de acuerdo con las actividades realizadas de seguridad y salud en el trabajo, prevención de accidentes y enfermedades laborales, identificación de peligros y riesgos en la obra, allí se contó con la participación de los colaboradores.

Dichos temas son asociados a los riesgos que implican las labores y definidos a los diferentes aspectos de salud, seguridad industrial, higiene industrial, medio ambiente, así como la consecución de los efectos negativos que implican el incumplimiento de las normas de seguridad en la realización de las diversas actividades. ***Ver anexo 3.***

5.6 Entrega de Dotación y Reposición de Epp

En el periodo comprendido entre el día 11 de diciembre al 10 de enero de 2025 se realizó entrega de dotación y EPP (Elementos de protección personal) al personal que ingresó nuevo a la obra, reposición de EPP al personal antiguo que labora y prestan sus servicios en la obra, esta se hizo de acuerdo con el cargo a desempeñar, de tal manera que en la inspección se encontraron guantes deteriorados, engrasados, gafas de seguridad en mal estado (rayadas), protectores auditivos averiados. ***Ver anexo 4.***

5.7 Inspección de orden y aseo

En el sector de la construcción y en cualquier otra actividad laboral, el mantenimiento de unos niveles aceptables de seguridad se refleja en gran medida por conseguir las condiciones de orden y aseo durante la ejecución de las actividades laborales.

La mayoría de los accidentes producidos en las obras de construcción ocurren por el incumplimiento de la regla básica en cualquier lugar de trabajo. La carencia de orden y aseo, el exceso de confianza y la falta de experiencia son algunos de los factores que provocan los accidentes y que su vez se relacionan con las caídas al mismo y distinto nivel, o golpes, resbalones y choques.

Se realizaron jornadas de orden y aseo, con el fin de mejorar las áreas de trabajo, mejorar el aspecto físico y evitar accidentes laborales en la obra. ***Ver anexo 5.***

5.8 Preoperacionales, herramientas menores, maquinaria y equipos

Las inspecciones preoperacionales se pueden definir como las exploraciones físicas que debe realizar un operador, previa ejecución de funciones con el equipo a fin de identificar fallas físicas existentes o potenciales en el cuerpo de la máquina que puedan derivar en reparaciones, accidentes o tiempo de inactividad inesperado.

Estas se realizan con frecuencia diaria, evidenciándose en el formato único de forma semanal. Para el periodo comprendido entre el día 11 de diciembre al 10 de enero de 2025, se realizaron inspecciones a la maquinaria para llevar a cabo diferentes actividades: la maquinaria usada fue la excavadora, rodillo de compactación, canguro de compactación, pulidora, tronzadora, sierra circular, equipos de soldadura, Motobombas, Taladro, herramientas menores. ***Ver anexo 6.***

5.10 Atención de Emergencias y Desastres, primeros auxilios, inspección de camilla de emergencia, botiquín y extintores.

Se estableció punto de encuentro temporal ubicado en la carrera 1 entre calle 50 y con calle 51 en la entrada principal de la obra, en un lugar seguro en el exterior de la obra, libre de obstáculos, cuerdas eléctricas y caídas de árboles, establecido y delimitado tomando en cuenta las condiciones de riesgo o seguridad existentes en el lugar. Debidamente señalizado para que la población pueda identificarla en una situación de emergencia determinada el cual fue socializado a los trabajadores.

Así mismo se ubicaron los equipos de primeros auxilios en una zona con fácil acceso al momento de llegar a necesitarlos, contando con sus debidos cuidados de almacenamiento para que se conserven en buen estado.

Para la prevención de incendios se tiene un extintor multipropósito de 20 libras de color amarillo se encuentra en la obra para la cualquier eventualidad presentada. Se socializó con los trabajadores, se tiene establecido un punto de acopio para la camilla y el botiquín para realizar traslado de trabajador o la atención primaria en caso de cualquier eventualidad que se llegue a presentar. De igual manera se realizó inspección al botiquín, extintor, camilla que estuvieran en buen estado y con fecha vigente. ***Ver anexo 7.***

5.11 Pausas activas

Las pausas activas se hacen todos los días durante 5 minutos, espacios de relajación y pausas activas de trabajo con juegos, motivaciones y charlas en los

que se les informa de la importancia de la protección personal y el autocuidado. ***Ver anexo 8.***

5.12 Hidratación del Personal

La hidratación es parte de la salud y de las medidas preventivas que se deben tomar al momento de ejecutar actividades laborales, especialmente cuando estas actividades se realizan en zonas abiertas. Una correcta hidratación puede prevenir muchos accidentes laborales y situaciones de bajo rendimiento, así como mejorar la sensación de bienestar de los colaboradores.

El personal cuenta con termos de agua para la hidratación durante el día y se les da espacios durante la jornada para que realicen su debida hidratación.

5.13 Capacitaciones y sensibilizaciones.

Las capacitaciones de formación en seguridad y salud en el trabajo establecen el método más eficaz para concientizar y fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales. Estas garantizan la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la mejora de actitudes, comportamientos fundamentales para garantizar la seguridad en el trabajo, reduciendo el mínimo de incidentes y accidentes laborales.

Se realizaron las siguientes capacitaciones y sensibilizaciones:

- Herramientas Manuales o Menores por ARL AXACOLPATRIA. ***Ver anexo 9.***

5.14 Incapacidades

Durante el periodo comprendido entre el 11 de diciembre al 10 de enero de 2025 se presentó (1) incapacidad del personal. ***Anexo 10.***

5.15 Análisis de Trabajo Seguro (ATS)

Un análisis de trabajo seguro (ATS) es un proceso sistemático para identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados con un trabajo o tarea específica. El

objetivo principal de un ATS es prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales, y garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable.

Procedimiento para realizar un ATS:

1. Seleccionar el trabajo o tarea que se va a analizar.
2. Recopilar información sobre el trabajo o tarea, incluyendo los procedimientos actuales, los equipos y herramientas utilizados, y los riesgos potenciales.
3. Identificar los riesgos potenciales asociados con el trabajo o tarea, incluyendo los riesgos físicos, químicos, biológicos y psicosociales.
4. Evaluar la gravedad y la probabilidad de cada riesgo identificado.
5. Implementar controles para mitigar o eliminar los riesgos identificados, incluyendo la modificación de procedimientos, la provisión de equipo de protección personal, y la capacitación de los trabajadores.
6. Revisar y actualizar el ATS regularmente para asegurarse de que los controles sigan siendo efectivos y que se identifiquen y controlen nuevos riesgos. ***Ver anexo 11.***

5.16 Brigadas de Salud Visual

La brigada de salud visual ayuda a identificar problemas que pueden afectar el rendimiento laboral, como el cansancio ocular o la fatiga visual en trabajadores, prevenir problemas visuales relacionados con el entorno laboral y promover la adopción de hábitos que contribuyan a la salud visual a largo plazo. Estas brigadas nos ayudan a proteger la salud ocular de los trabajadores, mejorar su bienestar y garantizar que puedan desempeñar sus labores de manera eficiente y segura. Además, contribuye a la prevención de enfermedades visuales, reduce el ausentismo y mejora la productividad, creando un ambiente de trabajo más saludable y seguro para todos. ***Ver anexo 12.***

5.17 Implementación de Hojas de Seguridad

Las hojas de seguridad son crucial para garantizar la protección de los trabajadores, el cumplimiento de las normativas de seguridad y la prevención de accidentes. Estas hojas proporcionan información detallada sobre los productos químicos, incluyendo riesgos, medidas de precaución, almacenamiento adecuado y acciones en caso de emergencias.

La accesibilidad y la difusión de las hojas de seguridad se han dado mediante las charlas diarias desde su implementación para garantizar una gestión efectiva de los riesgos asociados con el manejo de los productos químicos.

Los productos químicos que se les implemento las hojas de seguridad:

a) Gasolina
b) ACPM
c) Thinner
d) Cemento
e) Aerosol
f) Pintura

Ver anexo 13.

6. SANEAMIENTO BÁSICO

6.1 Punto ecológico

El CONSORCIO RIO GRANDE dispone de un punto ecológico según normatividad legal vigente (Resolución No. 2184 de 2019), con código de colores blanco, negro y verde para la separación de residuos en la fuente, se ha evidenciado que los colaboradores tienen gran compromiso y conciencia en la disposición de los residuos, lo que más se genera en la obra son residuos de plástico.

Los colores son:

Blanco: residuos aprovechables limpios y secos, como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.

Negro: residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros. En esta bolsa o recipiente también deberán disponerse los residuos COVID-19 como tapabocas, guantes, entre otros.

Verde: residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín, etc.

Nota: También es importante dejar claro, que los residuos convencionales producidos en el lugar de la obra son recolectados por la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS VEOLIA donde posteriormente realizan la disposición final en sitio autorizado para ese fin.

Se tiene una alianza y nos encontramos en diálogos con una Asociación de recicladores llamada AREYA (Asociación de recicladores Yariguíes), donde tienen como propuesta brindarnos la separación en la fuente, clasificación, manejo y disposición final de los residuos sólidos aprovechables, con su respectivo certificado de residuos, la idea también es realizar capacitaciones y sensibilizaciones con el apoyo de esta asociación y realizar diferentes actividades que sean amigables con el medio ambiente, de tal manera que estamos comprometidos ecológicamente, porque este proyecto fue formulado y debe contar con condiciones bioclimáticas en sus materiales, actividades y demás para el cumplimento de certificación LEED.

6.2 Residuos sólidos aprovechables

La Asociación de recicladores Yariguíes (AREYA) nos socializó la propuesta de sensibilización, recolección y transporte de materiales aprovechables.
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES YARIGUÍES - AREYA E.S.P identificada con el NIT: 901204510-1. Se realizaron jornadas de orden y aseo, se clasificaron los residuos sólidos y se tiene el convenio (AREYA) se les entregaron los residuos sólidos de aluminio, chatarra, archivo, cartón, pasta, PET, plástico, vidrio, plegadiza, por lo tanto, AREYA es la encargada de brindarle el manejo adecuado, clasificación y disposición final de dichos residuos sólidos, esta asociación certifica haber realizado la recepción de residuos sólidos aprovechables en forma definitiva, por parte de CONSORCIO RIO GRANDE, identificado con el NIT 901668549-7.

6.3 INDICADORES DE SST – Res 0312/2019

NOMBRE DEL INDICADOR	MIDE	FORMULA	INTERPRETACIÓN	CONCLUSIÓN
Frecuencia de accidentalidad	(Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	(0 accidentes de trabajo en el periodo del mes de 11 de diciembre al 10 de enero / 25 trabajadores en el mes) *100 = 0	En el periodo del mes 11 de diciembre al 10 de enero no se presentó accidente laboral

A continuación, se puede apreciar la frecuencia de accidentalidad, severidad por accidentalidad y ausentismo por causa médica.

Ausentismo por causa médica	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el periodo 11 de diciembre al 10 de enero / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	(0 días de incapacidad en el periodo 11 de diciembre al 10 de enero / 30 días programados en el mes) * 100 = 0	En el periodo de 11 de diciembre al 10 de enero se perdieron 0 días por incapacidad médica.

Severidad de accidentalidad	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes.	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	(0 días de incapacidad en el mes 11 de diciembre al 10 de enero / 25 trabajadores en el mes) * 100 = 0	En el periodo de 11 de diciembre al 10 de enero no se presentaron incapacidades por accidentes laborales

Fuente: *Elaboración propia, 2024*

7. SEÑALIZACIÒN

La señalización es una de las herramientas de prevención que complementa las estrategias de promoción para la salud y la seguridad en los lugares de trabajo. Estas permiten identificar los peligros y disminuir los riesgos que resultan peligrosos por el solo hecho de ser desconocidos. En el periodo reportado se utilizó señalización para el cerramiento de las vías que se iban a intervenir, como son las barreras, cintas de peligro, conos reflectivos, esto con el fin de evitar situaciones adversas en la obra, material de acero que ingresaba a la obra, áreas de maquinaria en movimiento, áreas de excavación, baños, equipo de emergencia debidamente señalizadas.

8. CONCLUSIONES

Se concluye que el cuidado personal de todas las personas pertenecientes al **CONSORCIO RÍO GRANDE** es prioridad en dicha obra antes mencionado, de tal manera que el equipo de trabajadores ha sido responsable en cuanto a las medidas de prevención, uso adecuado de EPP disminuyendo riesgos, accidentes y condiciones inseguras, lo cual ha favorecido la ejecución en cuanto a calidad de la obra. Se logró evidenciar que las charlas diarias abordadas, permiten sensibilizar al trabajador y hace que este cumpla a cabalidad con sus responsabilidades laborales.

Para el mes comprendido entre 11 de diciembre al 10 de enero se presentó un (1) accidente laboral, sin embrago las actividades programadas en el calendario se abordaron sin novedad. ***Ver anexo 13.***


REGISTRO FOTOGRAFICO MES DE DICIEMBRE

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

Excavación manual para construcción de aguas lluvias y alcantarillado




Empañamiento y frisamiento de muro perimetral



CHARLAS DE SEGURIDAD DIARIAS





ENTREGA DE DOTACIÓN Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÒN PERSONAL





INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO





ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Kit de Emergencia: (Botiquín, Camilla rígida, extintor multipropósito de 20 libras)







PAUSAS ACTIVAS

Pausas activas en la obra






SEÑALIZACIÓN





INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS





PUNTO DE HIDRATACIÓN



PUNTO ECOLOGICO




CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES

Sensibilización de la importancia de los Elementos de Protección Personal



Capacitación de la Implementación de las Hojas de Seguridad de los productos químicos utilizados en la obra



CAPACITACIÓN ARL AXA COLPATRIA HERRAMIENTAS MANUALES O MENORES





ANEXOS

ANEXO 1. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE

ANEXO 2. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTAS

ANEXO 3. CHARLAS DIARIAS

ANEXO 4. ENTREGA DE DOTACION Y REPOSICION DE EPP

ANEXO 5. INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

ANEXO 6. PREOPERACIONALES, HERRAMIENTAS MENORES, MAQUINARIA Y EQUIPOS

ANEXO 7. INSPECCIÓN DE CAMILLA, EXTINTOR Y BOTIQUÍN

ANEXO 8. PAUSAS ACTIVAS

ANEXO 9. CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES

ANEXO 10. INCAPACIDADES

ANEXO.11. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

ANEXO 12. BRIGADA DE SALUD VISUAL

ANEXO 13. RESPUESTAS A OFICIO – INTERVENTORIA CI-037-24, CI-038-24, CI-039-24

ANEXO 1.
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1185920021	9479838280	E	2025/01/14	2025/01/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$13,126,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CSC RIO GRANDE (27 Afiliados)																					$42,546,838	$6,808,500			$42,546,838	$1,694,300			$43,021,475	$1,713,200			$42,546,838		$2,910,000		$0	$0		$13,126,000

2025/01/14 10:15 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: OPE V (27 Afiliados)											$42,546,838	$6,808,500			$42,546,838	$1,694,300			$43,021,475	$1,713,200			$42,546,838		$2,910,000		$0	$0		$13,126,000
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (27 Afiliados)											$42,546,838	$6,808,500			$42,546,838	$1,694,300			$43,021,475	$1,713,200			$42,546,838		$2,910,000		$0	$0		$13,126,000
1	CC	1102884306	ALTAMIRANDA MARTINEZ ANGIE PAOLA						25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	1096204542	AVENDAÑO CUELLAR ERBINSON						230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF40	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$0	$0	SI	$526,400
3	CC	1096253522	AVENDAÑO CUELLAR VICTOR ADOLFO						230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	92033972	CUELLO CONTRERAS ARGEMIRO MIGUEL		X				230201	30	$1,769,293	$283,100	EPS005	30	$1,769,293	$70,800	CCF40	30	$1,769,293	$70,800	14-4	30	$1,769,293	6.960%	$123,200	30	$0	$0	SI	$547,900
5	CC	1096187294	DALLOS RAMIREZ PABLO		X				25-14	30	$1,314,130	$210,300	EPS037	30	$1,314,130	$52,600	CCF40	30	$1,314,130	$52,600	14-4	30	$1,314,130	6.960%	$91,500	30	$0	$0	SI	$407,000
6	CC	7368547	GUZMAN TENORIO ARISTIDES JOSE						230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
7	CC	91432683	HERNANDEZ RODOLFO						230901	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
8	CC	1005182950	HERRERA FONSECA ANDRES MAURICIO		X				230201	30	$1,413,043	$226,100	EPS037	30	$1,413,043	$56,600	CCF40	30	$1,413,043	$56,600	14-4	30	$1,413,043	6.960%	$98,400	30	$0	$0	SI	$437,700
9	CC	1042213191	HINCAPIE VIDES EVERDE JESUS		X				230201	30	$1,727,717	$276,500	EPS037	30	$1,727,717	$69,200	CCF40	30	$1,727,717	$69,200	14-4	30	$1,727,717	6.960%	$120,300	30	$0	$0	SI	$535,200
10	CC	1096193530	LARGO GUARIN MAYCOL YESID			X			230301	3	$130,706	$21,000	EPS041	3	$130,706	$0	CCF40	3	$130,706	$0	14-4	3	$130,706	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$21,000
11	CC	1096193530	LARGO GUARIN MAYCOL YESID						230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS041	27	$1,170,000	$46,800	CCF40	27	$1,170,000	$46,800	14-4	27	$1,170,000	6.960%	$81,500	27	$0	$0	SI	$362,300
12	CC	91429377	LEAL HERAZO ELKIN DARIO		X				230301	30	$1,314,130	$210,300	EPS037	30	$1,314,130	$52,600	CCF40	30	$1,314,130	$52,600	14-4	30	$1,314,130	6.960%	$91,500	30	$0	$0	SI	$407,000
13	CC	1096215262	LOPEZ RAMOS KENNETH GIOVANNY		X				230301	30	$1,328,261	$212,600	EPS005	30	$1,328,261	$53,200	CCF40	30	$1,328,261	$53,200	14-4	30	$1,328,261	6.960%	$92,500	30	$0	$0	SI	$411,500
14	CC	1096243416	MARTINEZ CARPIO JESUS ALBERTO		X				230301	30	$1,317,663	$210,900	EPS037	30	$1,317,663	$52,800	CCF40	30	$1,317,663	$52,800	14-4	30	$1,317,663	6.960%	$91,800	30	$0	$0	SI	$408,300
15	CC	3842012	MEDINA MEDINA JOSE LUIS						25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
16	CC	1096193299	MENDEZ ALVARADO CRISTIAN		X				25-14	30	$1,349,457	$216,000	EPS041	30	$1,349,457	$54,000	CCF40	30	$1,349,457	$54,000	14-4	30	$1,349,457	6.960%	$94,000	30	$0	$0	SI	$418,000
17	CC	1094244801	MEZA DE LEON PABLO ANTONIO						230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
18	CC	1096242036	MORA RETAMOSO JOSE ARMANDO			X			230301	2	$86,667	$13,900	ESSC24	2	$86,667	$0	CCF40	2	$86,667	$0	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$13,900
19	CC	1096242036	MORA RETAMOSO JOSE ARMANDO						230301	28	$1,213,334	$194,200	ESSC24	28	$1,213,334	$48,600	CCF40	28	$1,213,334	$48,600	14-4	28	$1,213,334	6.960%	$84,500	28	$0	$0	SI	$375,900
20	CC	1085045933	MORALES CASTELLARES WILFRIDO				X		230301	8	$537,761	$86,100	EPS037	8	$537,761	$21,600	CCF40	0	$0	$0	14-4	8	$537,761	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$107,700
21	CC	1085045933	MORALES CASTELLARES WILFRIDO		X				230301	22	$1,302,102	$208,400	EPS037	22	$1,302,102	$52,100	CCF40	22	$1,302,102	$52,100	14-4	22	$1,302,102	6.960%	$90,700	22	$0	$0	SI	$403,300
22	CC	13571355	NOVOA LAMBIS MARVIN EDUARDO		X				230301	30	$1,395,380	$223,300	EPS017	30	$1,395,380	$55,900	CCF40	30	$1,395,380	$55,900	14-4	30	$1,395,380	6.960%	$97,200	30	$0	$0	SI	$432,300
23	CC	1005178116	OSORNO PARRA MIGUEL ANTONIO		X				230301	30	$1,321,196	$211,400	EPS041	30	$1,321,196	$52,900	CCF40	30	$1,321,196	$52,900	14-4	30	$1,321,196	6.960%	$92,000	30	$0	$0	SI	$409,200
24	CC	8867840	PEREIRA VILLA ISRAEL		X				25-14	30	$1,755,435	$280,900	ESSC24	30	$1,755,435	$70,300	CCF40	30	$1,755,435	$70,300	14-4	30	$1,755,435	6.960%	$122,200	30	$0	$0	SI	$543,700
25	CC	8854026	RIOS RODRIGUEZ EDUARDO ENRIQUE						230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
26	CC	1039691755	RODAS LAGUNA JUAN DAVID		X				230301	30	$1,345,924	$215,400	EPS002	30	$1,345,924	$53,900	CCF40	30	$1,345,924	$53,900	14-4	30	$1,345,924	6.960%	$93,700	30	$0	$0	SI	$416,900
27	CC	1102580681	RUZ BOHORQUEZ JESUS MANUEL		X				230301	30	$1,310,598	$209,700	EPS037	30	$1,310,598	$52,500	CCF40	30	$1,310,598	$52,500	14-4	30	$1,310,598	6.960%	$91,300	30	$0	$0	SI	$406,000
28	CC	91184269	SAENZ VILLAMIZAR JOSE ALEJANDRO	X				X	230301	4	$411,821	$65,900	EPS002	4	$411,821	$16,500	CCF40	4	$1,424,219	$57,000	14-4	4	$411,821	6.960%	$28,700	4	$0	$0	SI	$168,100
29	CC	91442822	TRECO MONSALVE JUAN CARLOS		X				230301	30	$1,482,763	$237,300	EPS002	30	$1,482,763	$59,400	CCF40	30	$1,482,763	$59,400	14-4	30	$1,482,763	6.960%	$103,300	30	$0	$0	SI	$459,400
30	CC	13851292	VILORIA JIMENEZ WILLINTON		X				230301	30	$1,349,457	$216,000	ESSC24	30	$1,349,457	$54,000	CCF40	30	$1,349,457	$54,000	14-4	30	$1,349,457	6.960%	$94,000	30	$0	$0	SI	$418,000
Total			Afiliados(27)								$42,546,838	$6,808,500			$42,546,838	$1,694,300			$43,021,475	$1,713,200			$42,546,838		$2,910,000		$0	$0		$13,126,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1185920021	9479838280	E	2025/01/14	2025/01/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$13,126,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$6,808,500	$0	$0	$6,808,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,123,200	$0	$0	$1,123,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$4,483,600	$0	$0	$4,483,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$993,700	$0	$0	$993,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$2,910,000	$0	$0	$2,910,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	27	$2,910,000	$0	$0	$2,910,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,713,200	$0	$0	$1,713,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	27	$1,713,200	$0	$0	$1,713,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				27	$1,694,300	$0	$0	$1,694,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$224,900	$0	$0	$224,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$107,900	$0	$0	$107,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$798,000	$0	$0	$798,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$205,700	$0	$0	$205,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$129,800	$0	$0	$129,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$176,000	$0	$0	$176,000
TOTAL				27	$13,126,000	$0	$0	$13,126,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1185933980	9479838769	E	2025/01/14	2025/01/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,703,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip				Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CSC RIO GRANDE (11 Afiliados)																										$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600
Centro de Trabajo: EQ MIN V (11 Afiliados)																										$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (11 Afiliados)																										$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600
1	CC	1052967294	CASTRO DE LEON TULIO ARMANDO	X	X															X				23030 1	1	$133,334	$21,400	EPS037	1	$133,334	$5,400	CCF40	1	$138,890	$5,600	14-4	1	$133,334	6.960%	$9,300	1	$0	$0	Si	$41,700
2	CC	9102427	CORREA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER																					23100 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,548,000
3	CC	74180122	GARCIA AVELLA GUILLERMO ALONSO	X	X															X				23020 1	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF40	1	$173,611	$7,000	14-4	1	$166,667	6.960%	$11,700	1	$0	$0	Si	$52,100
4	CC	13923929	GOMEZ BARON JORGE ANTONIO																					23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
5	CC	73167554	HERRERA HERNANDEZ JAVIER MAURICIO																					23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
6	CC	1098605107	LOPEZ TOBAR IVONNE KATHERINE	X	X															X				23100 1	1	$50,000	$8,000	EPS002	1	$50,000	$2,000	CCF40	1	$52,083	$2,100	14-4	1	$50,000	6.960%	$3,500	1	$0	$0	Si	$15,600
7	CC	12647521	MAESTRE ALVAREZ ERIS ENRIQUE																					23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
8	CC	77091383	MEJIA ALVAREZ LUIS ADRIAN																					23020 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,548,000
9	CC	1096244499	SALOM PADILLA JHAN CARLOS	X	X															X				23020 1	1	$100,000	$16,000	EPS041	1	$100,000	$4,000	CCF40	1	$104,167	$4,200	14-4	1	$100,000	6.960%	$7,000	1	$0	$0	Si	$31,200
10	CC	91496077	SILVA RUEDA EDWING ALIRIO	X	X															X				23020 1	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF40	1	$173,611	$7,000	14-4	1	$166,667	6.960%	$11,700	1	$0	$0	Si	$52,100
11	CC	1121936429	VELASCO MAYRA ALEJANDRA																					23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
Total			**Afiliados(11)**																							$18,416,668	$2,946,800			$18,416,668	$736,800			$18,442,362	$737,900			$18,416,668		$1,282,100		$0	$0		$5,703,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901668549	7	CONSORCIO RIO GRANDE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CSC RIO GRANDE	Carrera 19 No. 55-59 Barrio Uribe Uribe	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1185933980	9479838769	E	2025/01/14	2025/01/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,703,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,946,800	$0	$0	$2,946,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$808,000	$0	$0	$808,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,061,400	$0	$0	$1,061,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,077,400	$0	$0	$1,077,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,282,100	$0	$0	$1,282,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$1,282,100	$0	$0	$1,282,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$737,900	$0	$0	$737,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	11	$737,900	$0	$0	$737,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$736,800	$0	$0	$736,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$305,400	$0	$0	$305,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$4,000	$0	$0	$4,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$54,000	$0	$0	$54,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$373,400	$0	$0	$373,400
TOTAL				11	$5,703,600	$0	$0	$5,703,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/01/14 10:14 AM

ANEXO 2.
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTAS

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	Dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 13889325		CORDERO CAMPO DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gestionar.seguros2018@hotmail.com	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3203186533

Clave: 9477608732

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/12/05	0	$0	$253,000
2024/12/06	0	$0	$253,000

Periodo Pensión: 2024-11 **Periodo Salud: 2024-11**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
ARL	1	1	$90,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$90,500
EPS	1	1	$162,500
NUEVA E.P.S.		1	$162,500
SUBTOTAL			$253,000
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$253,000

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas Banco de Occidente Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty éxito SURTIMAX Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Powered by CamScanner

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13889325		CORDERO CAMPO DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 76 a 22 02	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6019325	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11		9477608732	I	2024/12/06			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes
			ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$253,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$253,000
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$253,000
1	CC	13889325	CORDERO DAVID	0		$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$253,000
Total Afiliados(1)						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$253,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13889325		CORDERO CAMPO DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 76 a 22 02	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6019325	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11		9477608732	I	2024/12/06			0	

RESUMEN DE PAGO

DESC	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$0	$0	$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
								$253,000

Powered by CamScanner

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 13886837		MARULANDA JARAMILLO JESUS ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	GESTIONAR.SEGUROS2018@HOTMAIL.COM	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3107916968

Clave: 9477153984

Periodo Pensión: 2024-11 **Periodo Salud: 2024-11**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/12/09	0	$0	$253,000
2024/12/10	0	$0	$253,000

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
ARL	1	1	$90,500
ARL SURA		1	$90,500
EPS	1	1	$162,500
NUEVA E.P.S.		1	$162,500
SUBTOTAL			$253,000
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$253,000

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas Banco de Occidente Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty éxito SURTIMAX Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Powered by CamScanner

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13886837		MARULANDA JARAMILLO JESUS ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRV 50 59 56 BOSTON	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6002158	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11		9477153984	I	2024/12/10			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$253,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$253,000
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$253,000
1	CC	13886837	MARULANDA JESUS		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$253,000
Total Afiliados(1)						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$253,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13886837		MARULANDA JARAMILLO JESUS ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRV 50 59 56 BOSTON	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6002158	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11		9477153984	I	2024/12/10			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$90,500	$0	$0	$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$253,000	$0	$0	$253,000

Powered by CamScanner

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1096221263		SILVA MADARIAGA JOSE RAMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gestionar.seguros2018@hotmail.com	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3229299850

Clave: 9475669867

Periodo Pensión: 2024-10 **Periodo Salud: 2024-10**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/11/15	0	$0	$253,000
2024/11/18	0	$0	$253,000
2024/11/19	1	$300	$253,300
2024/11/20	2	$500	$253,500
2024/11/21	3	$600	$253,600
2024/11/22	4	$800	$253,800
2024/11/25	7	$1,400	$254,400
2024/11/26	8	$1,600	$254,600
2024/11/27	9	$1,700	$254,700
2024/11/28	10	$1,900	$254,900

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
ARL	1	1	$90,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$90,500
EPS	1	1	$162,500
NUEVA E.P.S.		1	$162,500
SUBTOTAL			$253,000
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$253,000

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas Banco de Occidente Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Efecty éxito SURTIMAX Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

PUNTOSERVIS
CANCELADO

Powered by CamScanner

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096221263		SILVA MADARIAGA JOSE RAMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	call 50 casa 160	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6021584	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10		9475669867	I	2024/11/18			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	rip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					30	$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$253,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					30	$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$253,000
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																					30	$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$253,000
1	CC	1096221263	SILVA JOSE																		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$253,000
Total		Afiliados(1)																			30	$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$253,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096221263		SILVA MADARIAGA JOSE RAMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	call 50 casa 160	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6021584	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10		9475669867	I	2024/11/18			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$0	$0	$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$253,000	$0	$0	$253,000

Powered by CamScanner