Bogotá, 09 de enero de 2024.

OFICIO No. ETITCL2-24-003

Señores
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
Atn. Ariel Tovar Gómez
Supervisor del contrato
Ciudad

Ref.: CONTRATO 419 DE 2024 "ADECUACIONES DEL PISO DEL LABORATORIO DE INDUSTRIA 4.0 Y FESTO"

Asunto: SOLICITUD DE MODIFICACION No. 1

Respetados señores:

Según nuestras obligaciones contractuales solicitamos muy amablemente la Modificación No. 1 (Prórroga No. 1) teniendo en cuenta las siguientes premisas:

Que, mediante el proceso No. IP-042-2024, el cual se adjudicó mediante Resolución de Adjudicación No. 3207 del 19 de julio de 2024, se deriva el contrato de prestación de servicios No. 419 de 2024, con suscripción del acta de inicio de fecha 27 de diciembre de 2024.


Una vez iniciada la obra se hace la planeación de los materiales requeridos, sin embargo, debido a que las fechas coincidían con las festividades de fin de año, debido a que el contrato se desarrollaría en dos semanas; el proveedor salió a vacaciones por lo que el material no fue despachado en su totalidad y el restante llegó el 7 de enero después de los días festivos de fin de año.

También cabe aclarar que el ítem de demarcación o señalización que se debe colocar en la zona sea definido por parte de la entidad certificadora (FESTO), debido a que por el acabado del piso se generar dudas para realizar este trabajo y dicha entidad hasta el 9 de enero realizará la visita y definirá los requerimientos respecto a este espacio.

Por lo tanto, solicitamos nos sea concedida una prorroga de 11 días calendario para poder terminar las actividades y se tenga claridad en los requerimientos solicitados por la entidad certificadora y poder cumplir con el objeto contractual.

Agradezco la atención prestada

Cordialmente,



EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
Representante Legal