Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central	**SOLICITUD DE ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES Y/O MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	**CÓDIGO: GAD-FO-04** **VERSIÓN: 3** **VIGENCIA: ABRIL 23 DE 2020** **PÁGINA: 1 de 1**

NOMBRE DEL CONTRATISTA	**GRUPO MABRIL SAS**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**Ariel Tovar Gómez**
NIT o C.C. No.	**9015558883**
No. CONTRATO	**419-2024**
FECHA DE SOLICITUD	**9 de enero de 2025**
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES DEL PISO DEL LABORATORIO DE INDUSTRIA 4.0 Y FESTO, UBICADO EN EL BLOQUE E DE LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL.
CONCEPTO TÉCNICO Y DE VIABILIDAD PARA MODIFICAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	En calidad de supervisor, se solicita una prórroga al contrato número 419-2024 relacionado con la adecuación de PISO DEL LABORATORIO DE INDUSTRIA 4.0 Y FESTO de la Sede Central de la ETITC, debido a circunstancias imprevistas que han afectado la ejecución y el alcance del mismo. Durante la instalación del piso se presentaron demoras debido a las festividades de fin de año, ya que los proveedores entraron en vacaciones, lo que ocasionó retrasos en la entrega del material. Además, se registraron retrasos en la concertación de la instalación de la demarcación de pisos por parte de la entidad certificadora (FESTO) aún por definir, lo que impidió cumplir con los plazos establecidos para la ejecución. Adicionalmente, se solicita modificar la fecha de finalización, dado que los cronogramas y tiempos de ejecución contemplaban una duración de dos semanas a partir de la fecha de inicio, establecida el 26 de diciembre de 2024. Sin embargo, la finalización proyectada se extiende hasta el 9 de enero de 2025, mientras que en la plataforma SECOP II quedó registrada como el 7 de enero de 2025. **Motivos de la Solicitud:** **Retrasos en la entrega de material por festividad:** Los retrasos en la entrega de material se debieron principalmente a las festividades de fin de año, periodo durante el cual muchas empresas y proveedores interrumpen sus actividades habituales. Esto generó un impacto directo en los tiempos de suministro, afectando el cronograma planificado para el proyecto y ocasionando demoras en el inicio de las actividades que dependían de dichos materiales.

	Definición en la actividad de demarcación de pisos: La actividad de demarcación de pisos consiste en delimitar y señalar áreas específicas dentro de un espacio mediante el uso de líneas, símbolos o colores, con el objetivo de garantizar la organización, la seguridad y la funcionalidad del lugar. Este proceso es fundamental en entornos industriales, comerciales o educativos, ya que permite identificar zonas de trabajo, pasillos de circulación, áreas de almacenamiento o espacios restringidos, contribuyendo a la eficiencia operativa y al cumplimiento de normativas de seguridad establecidas. **Propuesta:** Se solicita una extensión de 11 días al plazo actual del contrato y/o hasta el 20 de enero del 2025, para permitir la instalación y demarcación de pisos identificados, junto con ello se solicita modificar la fecha de finalización, dado que los cronogramas y tiempos de ejecución contemplaban una duración de dos semanas a partir de la fecha de inicio, establecida el 26 de diciembre de 2024. “Sin embargo, la finalización proyectada se extiende hasta el 9 de enero de 2025, mientras que en la plataforma SECOP II quedó registrada como el 7 de enero de 2025.”
PRÓRROGA DEL CONTRATO EN VALOR O EN TIEMPO	Se le recomienda al Hno. Rector prorrogar el contrato 419-2024 el cual tenía como fecha de finalización el 9 de enero del 2025 y se extenderá hasta el 20 de enero del 2025.
	
FIRMA SUPERVISOR	**Vo.Bo. RECTOR**
c.c. No.	