FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE AD	**Fecha del informe:**	20/12/2024
Unidad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	**Contrato No**	12-SER023 DE 2024
Supervisor (es):	JOSE MANUEL GONZALEZ	**Fecha de suscripcion**	26/08/2024
	Profesional Universitario DESAJ	**Valor total:**	$ 89.964.000,00
Interventor :	N/A	**Plazo total:**	4 meses y 25 dias
Contratista:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS	**Fecha de terminacion:**	23/01/2025
Nit:	803.506.952-0	**Lugar de ejecución:**	NEIVA
Modalidad de Selección	MINIMMA CUANTIA MC-09 DE 2024	**Porcentaje avance:**	89,96
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	En ejecucion

Objeto de contratación:
Contratar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del proceso de selección abreviada de menor cuantía que consiste en Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, "La construcción, suministro, ingeniería, instalación y puesta en servicio de Sistema Solar Fotovoltaico para la generación en Pequeña Escala de Energías Renovables para el Palacio de Justicia "Rodrigo Lara Bonilla" de la ciudad de Neiva – Huila.

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	9/09/2024
Plazo inicial:	4 meses
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2024
Fecha terminación:	23/01/2025

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension	1	20/12/2024	1 MES	23/01/2025
Prorroga				
Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	**Fecha**	**Valor**
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 89.964.000,00			**Valor Total:**	$ 89.964.000,00
Con anticipo: ☐		**Valor Anticipo:**	$ -	**Saldo por pagar:**	$ 9.032.385,60

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
39,94	35.931.621,60	Pago Factura Electrónica - Pago Acta Parcial 1 del Contrato de Interventoría Factura L 295
73,24	29.958.012,00	Pago Factura Electrónica - Pago Acta Parcial 2 del Contrato de Interventoría Factura L 299
89,96	15.041.980,80	Pago Factura Electrónica - Pago Acta Parcial 3 del Contrato de Interventoría Factura L 328
89,96		
89,96		
TOTAL	**80.931.614,40**	

PAGOS REALIZADOS

No. C.P	**Fecha**	**Valor**	**No. C.P**	**Fecha**	**Valor**
393597624	25-oct-24	$ 35.931.621,60			

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	**Avance en Tiempo**	**% Avance en Ejecución**	**Actividad Realizada**

16/12/2024	95 días	89,96	Con la presente informe se tramita la el acta parcial No 03 que equivalente al 16,72% y que sumadas las tres actas se tiene el cumplimiento de ejecución del contrato de 89,96% . Se anexa informe de actividades

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**
16/12/2024	Se recibe acta No 3 parcial de consultoría, según el objeto contractual del Contrato 12 - SER 023 DE 2024, se anexa informe del contratista donde se establecen los diferentes entregables y actividades realizadas a la fecha de ejecución.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI X NO	SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐

Resumen ejecución del contrato:

Por medio del presente informe se autoriza el pago del acta parcial No 3 de consultoría, según el objeto contractual del Contrato 12 - SER 023 DE 2024, se anexa informe del contratista donde se establecen los diferentes entregables y actividades realizadas a la fecha de ejecución.

Hace parte del presente informe los soportes de pago de seguridad social y aportes parafiscales e informe del contratista.

Valor total a pagar con este informe la suma de $15.041.980,80.

Resumen pendientes del contratista:

NA

Observaciones:

Mediante documento de fecha 20/12/2024 se suscribio acta de suspension del contrato a partir del 23/12/2024 al 23/01/2025

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de
Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR