SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
Ingeniera: **Patricia Inés Morales Padrón**
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO.
PERIODO:	FEBRERO DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	118 de 28/12/2023

Respetado subdirector,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: <u>"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".</u>**

1.1. CONTRATO DE OBRA No. 3089-2023

1.2. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3089 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC LLANO GRANDE MUNICIPIO DE LA UNION	NIT:	901.032.218-4
REPRESENTANTE	ONEY VALDES	CC	15.810.501 de La Unión
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CLAUDIA DEL MUNICIPIO EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
Fecha de Inicio:	14/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-028618
Valor Inicial:	$201.005.912,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			

Adición 2:	
Adición 3:	
Adición 4:	
Adición 5:	
Valor Actual:	$201.005.912,00
Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	31/12/2023
Total Prórrogas:	
Prórroga 1:	30/04/2024
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	30/04/2024

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1193523	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$200.005.912,00	$ 0	$200.005.912,00
TOTAL				$200.005.912,00	$ 0	$200.005.912,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

Según el informe mensual de interventoría No.02 de fecha 20 de febrero de 2024, para el periodo febrero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0,00

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría.

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	...	
…	...	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	...
…	...

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
17/01/2024	N/A	Prorroga	Aprobado

1.10 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100282344 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$40,201,182.40	**Prorroga**	01/09/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$10,050,295.60	**Prorroga**	01/09/2023	31/12/2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 60,301,773.60	**Prorroga**	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100068731	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	01/09/2023	31/12/2023
PATRONAL	$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	01/09/2023	31/12/2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	01/09/2023	31/12/2023
VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS	$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	01/09/2023	31/12/2023

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

1.3. CONTRATO DE OBRA No. 3119-2023

1.4. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3119-2023		
CONTRATISTA:	JAC EL PELIGRO MUNICIPIO DE LA UNÓN	NIT:	901.124.176-9
REPRESENTANTE	LILIANA VALENCIA MUÑOZ	CC	59.706.398 de La Unión
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
Fecha de Inicio:	14/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-028614
Valor Inicial:	$ 200.741.050,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$ 200.741.050,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:	30/04/2024		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	30/04/2024		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1187923	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.741.050,00	$ 0	$ 199.741.050,00

TOTAL				$ 199.741.050,00	$ 0	$ 199.741.050,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

Según el informe mensual de interventoría No.02 de fecha 29 de febrero de 2024, para el periodo febrero 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.13.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199,74	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0,00

1.13.2 ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	
Saldo	

1.13.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:
Meta física ejecutada %:

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría.

1.14 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	
…	…	

1.15 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

1.16 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	**NÚMERO DE REPROGRAMACION**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
…	…	…

1.17 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	**ACTA No.**	**ACTA DE AMPLIACION No.**	**PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA**	**FECHA DE REANUDACION**
…	…	…	…	..

1.18 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
17/01/2024	N/A	Prorroga	Aprobado

1.19 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100288842 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 40,148,210.00	**Prorroga**	06/09/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 10,037,052.50	**Prorroga**	06/09/2023	31/12/2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 60,222,315.00	**Prorroga**	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100068309**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	$ 232,000,000.00	Anexo 0	06/09/2023	31/12/2023
PATRONAL	$ 232,000,000.00	Anexo 0	06/09/2023	31/12/2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 232,000,000.00	Anexo 0	06/09/2023	31/12/2023
VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS	$ 232,000,000.00	Anexo 0	06/09/2023	31/12/2023

1.20 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.21 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.22 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

1.5. CONTRATO DE OBRA No. 3121-2023

1.6. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3121 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC SAUCE MUNICIPIO DE LA UNION	NIT:	901.031.819-6
REPRESENTANTE	RAUL URBANO LUNA	CC	15.813.807 de La Unión
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
Fecha de Inicio:	15/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-028887
Valor Inicial:	$200.048.634,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$200.048.634,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			

Plazo Inicial:	31/12/2023
Total Prórrogas:	
Prórroga 1:	30/04/2024
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	30/04/2024

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1007623	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$199.048.634,00	$ 0	$199.048.634,00
TOTAL				$199.048.634,00	$ 0	$199.048.634,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

Según el informe mensual de interventoría No.01 de fecha febrero de 2024, para el periodo febrero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.22.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199,04	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0,00

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0,00

1.22.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.22.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría.

1.23 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	...	
…	...	

1.24 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	...
…	...

1.25 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.26 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.27 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
17/01/2024	N/A	Prorroga	Aprobado

1.28 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100282110 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$40,009,726.80	**Prorroga**	31/08/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$10,002,431.70	**Prorroga**	31/08/2023	31/12/2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 60,014,590.20	**Prorroga**	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100068671	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	31/08/2023	31/12/2023
PATRONAL	$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	31/08/2023	31/12/2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	31/08/2023	31/12/2023
VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS	$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	31/08/2023	31/12/2023

1.29 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.30 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.31 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

1.7. CONTRATO DE OBRA No. 3122-2023

1.8. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3122 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC QUIROZ ALTO MUNICIPIO DE LA UNION	NIT:	901.021.948-5
REPRESENTANTE	YONIER DEMETRIO TUQUERRES ERASO	CC	1.089.485.983 de La Unión
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN		

	COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
Fecha de Inicio:	14/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-028613
Valor Inicial:	$199.318.829,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$199.318.829,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:	30/04/2024		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	30/04/2024		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1007223	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 198.318.829,00	$ 0	$ 198.318.829,00
TOTAL				$ 198.318.829,00	$ 0	$ 198.318.829,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

Según el informe mensual de interventoría No.01 de fecha febrero de 2024, para el periodo febrero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.31.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198,31	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0,00

1.31.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.31.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría.

1.32 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	...	
…	...	

1.33 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

1.34 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.35 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.36 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	Prorroga	Aprobado

1.37 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100280830 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39,863,765.80	**Prorroga**	06/09/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$9,965,941.45	**Prorroga**	06/09/2023	31/12/2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 59,795,648.70	**Prorroga**	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100068303	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	06/09/2023	31/12/2023
PATRONAL	$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	06/09/2023	31/12/2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	06/09/2023	31/12/2023
VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS	$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	06/09/2023	31/12/2023

1.38 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.39 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.40 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL**

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

1.9. CONTRATO DE OBRA No. 3153-2023

1.10. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3153 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC QUIROZ MUNICIPIO DE LA UNION	NIT:	901.031.117-4
REPRESENTANTE	ROBINSON VALDES MARTINEZ	CC	1.089479.778 de La Unión
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
Fecha de Inicio:	15/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-028877
Valor Inicial:	$202.406.606,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$202.406.606,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:	30/04/2024		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	30/04/2024		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

	REGISTRO					
1006023	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$201.406.606,00	$ 0	$201.406.606,00
TOTAL				$201.406.606,00	$ 0	$201.406.606,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

Según el informe mensual de interventoría No.01 de fecha febrero de 2024, para el periodo febrero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.40.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 201,40	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0,00

1.40.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.40.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0

Meta física ejecutada %: 0

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría.

1.41 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	
…	…	

1.42 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

1.43 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	**NÚMERO DE REPROGRAMACION**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
…	…	…

1.44 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	**ACTA No.**	**ACTA DE AMPLIACION No.**	**PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA**	**FECHA DE REANUDACION**
…	…	…	…	..

1.45 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

18/01/2023	N/A	Prorroga	Aprobado

1.46 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100281097 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$40,481,321.20	**Prorroga**	06/09/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$10,120,330.30	**Prorroga**	06/09/2023	31/12/2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 60,721,981.80	**Prorroga**	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100068374**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	06/09/2023	31/12/2023
PATRONAL	$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	06/09/2023	31/12/2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	06/09/2023	31/12/2023
VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS	$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	06/09/2023	31/12/2023

1.47 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.48 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.49 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

1.11. CONTRATO DE OBRA No. 3157-2023

1.12. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3157 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC OLIVOS MUNICIPIO DE LA UNION	NIT:	901.032.379-1
REPRESENTANTE	ELIZABETH TORO CHALA	CC	52.389.983 de Bogotá D.C.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
Fecha de Inicio:	14/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-028620
Valor Inicial:	$201.402.474,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$201.402.474,00		

Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	31/12/2023
Total Prórrogas:	
Prórroga 1:	30/04/2024
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	30/04/2024

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1189323	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$200.402.474,00	$ 0	$200.402.474,00
TOTAL				$200.402.474,00	$ 0	$200.402.474,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

Según el informe mensual de interventoría No.01 de fecha febrero de 2024, para el periodo febrero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.49.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200,40	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0,00

1.49.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.49.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría.

1.50 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	
…	…	

1.51 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

1.52 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	**NÚMERO DE REPROGRAMACION**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
…	…	…

1.53 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.54 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
17/01/2023	N/A	Prorroga	Aprobado

1.55 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100281558 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$40,280,494.80	**Prorroga**	08/09/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$10,070,123.70	**Prorroga**	08/09/2023	31/12/2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 60,420,742.20	**Prorroga**	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100068510	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	08/09/2023	31/12/2023
PATRONAL	$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	08/09/2023	31/12/2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	08/09/2023	31/12/2023

VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS	$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	08/09/2023	31/12/2023

1.56 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.57 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.58 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

1.13. CONTRATO DE OBRA No. 3281-2023

1.14. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3281 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC NUEVA FLORIDA MUNICIPIO DE SAN PABLO	NIT:	901.224.645-0
REPRESENTANTE	WILDER FERNEY RAMOS PALADINES	CC	98.323.187 de San Pablo.
INTEGRANTES (CONSORCIO	N/A		

O UNIONES TEMPORALES):			
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
Fecha de Inicio:	14/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-028612
Valor Inicial:	$200.698.283,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$200.698.283,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:	30/04/2024		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	30/04/2024		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1287523	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$199.698.283,00	$ 0	$199.698.283,00
TOTAL				$199.698.283,00	$ 0	$199.698.283,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

Según el informe mensual de interventoría No.01 de fecha febrero de 2024, para el periodo febrero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.58.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199,69	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0,00

1.58.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.58.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría.

1.59 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	
…	…	

1.60 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

1.61 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.62 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.63 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
17/01/2024	N/A	Prorroga	Aprobado

1.64 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100283163 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$40,139,656.60	**Prorroga**	13/09/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$10,034,914.15	**Prorroga**	13/09/2023	31/12/2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 60,209,484.90	**Prorroga**	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100068979**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	13/09/2023	31/12/2023
PATRONAL	$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	13/09/2023	31/12/2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	13/09/2023	31/12/2023
VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS	$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	13/09/2023	31/12/2023

1.65 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.66 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.67 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

2.1.2. INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	5065-2023		
CONTRATISTA:	ONSORCIO MASO 10	NIT:	901.782.848.-1
REPRESENTANTE	CARLOS ANDRES VILLARREAL TAPIA	CC.	87.719.251
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Integrado por MAS INVERSIONES S.A.S con NIT 900.535.971-8 con un porcentaje de participación del 10% y OSAC S.A.S con NIT 860.033.402-1 con un porcentaje de participación del 90%		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL -LOTE 2"		
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-033842
VALOR INICIAL:	$ 234.909.339,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO ENTREGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:	23/03/2024		
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23/03/2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1446523	2023	Nación	C-2402-0600-	$ 234.909.339,00	$ 0	$ 234.909.339,00

			14-0-2402041-02			
					53.998,63	234.855.340,37
					20.765.500,00	214.089.840,37
TOTAL				$ 234.909.339,00	$ 20.819.498,63	$ 214.089.840,37

8.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos 1	45.377,00	8.621,63		$ 53.998,63
Acta de costos 2	**17.450.000,00**	**3.315.500,00**		**20.819.498,63**

8.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 2 de fecha febrero de 2024 para el período febrero 2024 el contrato reporta un avance de:

8.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 8.54%
Total inversión ejecutada: 8.54%

8.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
22/01/2024	Acta No. 1 (En tramite)
…	...

8.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

...	...	...	...	..

8.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22/01/2024	N/A	Prorroga	Aprobado

8.9 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 21-44-101433305 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 23,490,933.90	**Prorroga**	26/12/2023	02/07/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 39,480,561.20	**Prorroga**	26/12/2023	02/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 46,981,867.80	**Prorroga**	26/12/2023	02/01/2027
Calidad del Servicio	$ 70,472,801.70	**Prorroga**	02/01/2024	02/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

8.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

8.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Correo electrónico	06/02/2024	Consorcio MASO 10	Documentos JAC contrato de interventoría 5065 de 2023
Correo electrónico	06/02/2024	Consorcio MASO 10	RV: Carta de solicitud cambio de firmas convenios solidarios contrato de interventoría 5065 de 2023
Correo electrónico	14/02/2024	Consorcio MASO 10	Solicitud diligenciamiento formato plan de actividades de participación ciudadana vigencia 2024
Correo electrónico	15/02/2024	Consorcio MASO 10	Matriz de seguimiento técnico programa CCPT corte 15-02-2024
Correo electrónico	16/02/2024	Consorcio MASO 10	RV: PAGA y Presentación PAGA Caminos Comunitarios de la Paz Total
Correo electrónico	20/02/2024	Consorcio MASO 10	RV: MATRIZ DE SEGUIMIENTO CCPT- REPORTE SEMANAL A VIERNES 23 DE FEBRERO DE 2023
Correo electrónico	26/02/2024	Consorcio MASO 10	RV: Carta banco lote 2
Correo electrónico	28/02/2024	Consorcio MASO 10	RV: MATRIZ DE SEGUIMIENTO CCPT- REPORTE SEMANAL A VIERNES 01 DE MARZO DE 2024
…			

8.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

9. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

9.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

9.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

9.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

9.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

10. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

11. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

12. 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA
CC. 98.387.529