CRONOGRAMA DE TRABAJO

HOY

	SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30
SEMANA DEL PROYECTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ACTIVIDADES PRELIMINARES																		
Entrega de documentación inicial del contrato: Personal minimo, cronograma de trabajo, relación de personal adicional, solicitud de autorizaciones de ingreso, y adeacuación sitio de acopio.																		
Traslado de herramientas, equipos de trabajo en alturas, compra de elementos iniciales, logistica de inicio actividades en sitio.																		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DETECCION DE INCENDIO																		
Sensores de humo, comprobación del funcionamiento, desmonte, limpieza y marquillado si no lo tiene.																		
Sensor dual, comprobación del funcionamiento, desmonte, limpieza y marquillado si no lo tiene.																		
Sensor de temperatura, comprobación del funcionamiento, desmonte, limpieza y marquillado si no lo tiene.																		
Estación Manual de Emergencia, comprobación del funcionamiento, desmonte, limpieza y marquillado si no lo tiene.																		
Módulo CMF 300, comprobación del funcionamiento, desmonte, limpieza y marquillado si no lo tiene.																		
Módulo CRF 300, comprobación del funcionamiento, desmonte, limpieza y marquillado si no lo tiene.																		
Modulo monitor, comprobación del funcionamiento, desmonte, limpieza y marquillado si no lo tiene.																		
Modulo aislador, comprobación del funcionamiento, desmonte, limpieza y marquillado si no lo tiene.																		
Strobos, comprobación del funcionamiento, desmonte y limpieza																		
Sirenas, comprobación del funcionamiento, desmonte, limpieza y marquillado si no lo tiene.																		
Panel Principal Limpieza exterior general. Limpieza interior general. Inspección eléctrica. Revisión de conexiones y empalmes. Inspección de correcto funcionamiento. Verificación funcionamiento de alarmas y pruebas de correcta operatividad y visualización en el panel al activar una zona. Inspección de errores. Revisión de tarjetas electrónicas. Revisión de programación de sensores y/o actuadores por lazos y zonas. Revisión de voltajes y revisión del estado de baterías.																		
Mantenimiento a cableado y ductérias sistema de detección y alarma – Incluye: Inspección eléctrica. Revisión de conexiones y empalmes. Inspección de instalación y cierre o hermeticidad de cajas de empalme. Ajustes en cajas, tubería, tornillería y accesorios, desconectados.																		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO – SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO																		
Controlador KT 400 con sus respectivos accesorios para operar, fuente y sistema de conexión a tierra, revisión del estado de la batería según recomendaciones del fabricante, descarga y entrega de la programación actualizada del controlador, comprobación del funcionamiento, desmonte, limpieza y marquillado si no lo tiene.																		

CRONOGRAMA DE TRABAJO

HOY

	SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30
SEMANA DEL PROYECTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Controlador KT 315, con sus respectivos accesorios para operar, fuente y sistema de conexión a tierra, revisión del estado de la batería según recomendaciones del fabricante, descarga y entrega de la programación actualizada del controlador, comprobación del funcionamiento, desmonte, limpieza y marquillado si no lo tiene.																		
Controlador KT 1, con sus respectivos accesorios para operar, fuente y sistema de conexión a tierra, revisión del estado de la batería según recomendaciones del fabricante, descarga y entrega de la programación actualizada del controlador, comprobación del funcionamiento, desmonte, limpieza y marquillado si no lo tiene.																		
Controlador KT 100, con sus respectivos accesorios para operar, fuente y sistema de conexión a tierra, revisión del estado de la batería según recomendaciones del fabricante, descarga y entrega de la programación actualizada del controlador, comprobación del funcionamiento, desmonte, limpieza y marquillado si no lo tiene.																		
Electroimán – Incluye: Limpieza exterior general.																		
Limpieza interior general.																		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO – PUERTA CORREDIZA AUTOMATICA DE LA ENTRADA PRINCIPAL (PEATONAL)																		
"Mantenimiento de la puerta corrediza automática de la entrada principal a la entidad, esto conforme a los requerimientos NTC 5926-3 – Esto incluye: Incluye lubricación de piezas mecánicas, herrajes rodamientos, verificación de estado de correa, limpieza de deslizadores, guías y ajuste de la correa, revisión de estado de motor, revisión de controladora principal, ajuste de contactos electrónicos y eléctricos de circuito, verificación de piezas en mal estado y reporte de las mismas, verificación de funcionamiento y diagnostico general de estado de la puerta, puesta en marcha"																		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - PUERTA CORREDIZA AUTOMÀTICA DE LA ENTRADA VEHICULAR – (SOTANO)																		
El mantenimiento preventivo de la puerta corrediza automática de la entrada vehicular , conforme a los requerimientos NTC 5926- 3, este incluye: lubricación y limpieza de piezas mecánicas, rodamientos, verificación de estado de riel, herrajes, rodamientos cremallera y ajuste de la misma, revisión de estado de motor, revisión de controladora principal, ajuste de contactos electrónicos y eléctricos de circuito, verificación de piezas en mal estado y reporte de las mismas, verificación de funcionamiento y diagnostico general de estado de la puerta, puesta en marcha.																		
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO																		
Certificación de puertas vehicular de acuerdo a la normativa NTC 5926 – 3																		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO – ILUMINACION DE EMERGENCIA																		

CRONOGRAMA DE TRABAJO

HOY

	SEPTIEMBR					OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30
SEMANA DEL PROYECTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Luminarias de emergencia – Incluye: Limpieza exterior e interior general, inspección eléctrica, revisión de conexiones y empalmes e inspección y prueba de funcionamiento y operatividad, revisión del estado de baterías, entrega de reporte y Marquillado de lámparas de emergencia.																		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO – SISTEMA DE DETECTORES DE GASES																		
Detector DGM-SK 02, limpieza, revisión de manómetros y/o elementos que hacen parte del sistema de gas, ductos y demás; pruebas de operatividad, limpieza del sistema, revisión de puertos de conexión, luces, bocinas.																		
Detector DGM-SK 06, limpieza, revisión de manómetros y/o elementos que hacen parte del sistema de gas, ductos y demás; pruebas de operatividad, limpieza del sistema, revisión de puertos de conexión, luces, bocinas.																		
ACTIVIDADES DE CIERRE																		
Entrega informes de ejecución, y documentación liquidación																		