FREESTONE CONSTRUCCIONES Ltda.

BITACORA DE OBRA

Calle 3 No. 10 - 53 • Zipaquirá • Colombia • Teléfono: 8523541 • Celular: 310 3340436 • E-mail: freestoneltda@yahoo.com

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ - CUNDINAMARCA

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA - CO1.PCCNTR.4764763

OBJETO

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VÍA ZIPAQUIRÁ - TABIO AL SITIO LOS PINOS SECTOR CARDENAS MOLANO VEREDA SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU 604 DE 2022"

PERIODO: ENTRE EL 26 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2023.

Firma:	Firma:
Ing. ELKIN M. ROBLES G.	**Arq. JULIAN POVEDA.**
RESIDENTE DE OBRA	APOYO A LA SUPERVISIÓN

PERIODO: ENTRE EL 26 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2023

1. CONTRATO DE OBRA

Número: CO1.PCCNTR.4764763
Contratista: **FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS.**

Objeto: **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VÍA ZIPAQUIRÁ - TABIO AL SITIO LOS PINOS SECTOR CARDENAS MOLANO VEREDA SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU 604 DE 2022"**

CONTRATO No	CO1.PCCNTR.4764763
CONTRATISTA	FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS.
NIT.	900.147.262-1
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VÍA ZIPAQUIRÁ - TABIO AL SITIO LOS PINOS SECTOR CARDENAS MOLANO VEREDA SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU 604 DE 2022"
PLAZO	DOS (2) MES
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 179.895.163,70
ACTA DE INICIO	ABRIL 12 DE 2023
SUPERVISOR (APOYO)	ARQ. JULIÁN POVEDA
FECHA DE TERMINACIÓN	JUNIO 12 DE 2023.
ADICIÓN NUNERO 1	MAYO DE 2023
VALOR DE LA ADICIÓN	$ 89.945.922,80
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	$ 269.841.085,80
NUEEVA FECHA DE TERMINACIÓN	JULIO 12 DE 2023

- **LUNES 26 DE JUNIO DE 2023.**

Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente de obra, un oficial y cuatro auxiliares de construcción, en el sitio a intervenir.
Equipo en obra: Mezcladora, Herramienta menor.

El día de hoy, continuamos con otro tramo de placa huella, ya que hasta la fecha se han fundido aproximadamente 80 módulos. Procedemos a llevar más material de arena de rio gravilla y cemento. Replanteo y el armado de parrillas de hierro y cajones de huellas.

Firma: Firma:

Ing. ELKIN M. ROBLES G.	**Arq. JULIÁN POVEDA.**
RESIDENTE DE OBRA	APOYO A LA SUPERVISIÓN

- **MARTES 27 DE JUNIO DE 2023.**

Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Director del proyecto, Director de obra, Residente de obra, un oficial y cuatro auxiliares de construcción, en el sitio a intervenir.
Equipo en obra: Mezcladora, Herramienta menor.

El día de hoy, continuamos con el armado se parrillas y cajones para fundir huellas en concreto. El día de hoy hace presencia el Director del proyecto y el arquitecto de apoyo a la supervisión por parte de la alcaldía.

Firma: Firma:

Ing. ELKIN M. ROBLES G.	**Arq. JULIÁN POVEDA.**
RESIDENTE DE OBRA	APOYO A LA SUPERVISIÓN

- **MIERCOLES 28 DE JUNIO DE 2023.**

Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente de obra, un oficial y cuatro auxiliares de construcción, en el sitio a intervenir.
Equipo en obra: Mezcladora, Herramienta menor.

El día de hoy, continuamos con el armado se parrillas y cajones para fundir huellas en concreto, aproximadamente 17X2 cajones para fundir las huellas en concreto.

Firma: Firma:

Ing. ELKIN M. ROBLES G.	Arq. JULIÁN POVEDA.
RESIDENTE DE OBRA	APOYO A LA SUPERVISIÓN

- **JUEVES 29 DE JUNIO DE 2023.**

Estado del tiempo: Nublado.
Personal en obra: Residente de obra, un oficial y cuatro auxiliares de construcción, en el sitio a intervenir.
Equipo en obra: Mezcladora, Herramienta menor.

El día de hoy, iniciamos la fundida en concreto de los cajones armados para las huellas, aproximadamente 17X2 cajones.

Firma: Firma:

Ing. ELKIN M. ROBLES G.	Arq. JULIÁN POVEDA.
RESIDENTE DE OBRA	APOYO A LA SUPERVISIÓN

- **VIERNES 30 DE JUNIO DE 2023.**

Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente de obra, un oficial y cuatro auxiliares de construcción, en el sitio a intervenir.
Equipo en obra: Mezcladora, Herramienta menor.

El día de hoy, continuamos con la fundida en concreto de los cajones armados de huellas, aproximadamente 17X2 cajones.

Firma: Firma:

Ing. ELKIN M. ROBLES G.	Arq. JULIÁN POVEDA.
RESIDENTE DE OBRA	APOYO A LA SUPERVISIÓN

- **SABADO 1 DE JULIO DE 2023.**

Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente de obra, un oficial y cuatro auxiliares de construcción, en el sitio a intervenir.
Equipo en obra: Mezcladora, Herramienta menor.

El día de hoy, continuamos y terminamos con la fundida en concreto de los cajones armados de huellas, aproximadamente 17X2 cajones. Se organiza la piedra para fundir el ciclópeo. También replanteamos la rampa de inicio sobre la vía principal y seis módulos hacia la parte donde se inició la placa huella junto a su rampa.

Firma: Firma:

Ing. ELKIN M. ROBLES G.	Arq. JULIÁN POVEDA.
RESIDENTE DE OBRA	APOYO A LA SUPERVISIÓN

- **LUNES 3 DE JULIO DE 2023. (FESTIVO)**

- **MARTES 4 DE JULIO DE 2023.**

Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente de obra, un oficial y cuatro auxiliares de construcción, en el sitio a intervenir.
Equipo en obra: Mezcladora, Herramienta menor.

El día de hoy, continuamos con la fundida del ciclópeo, aproximadamente 17X2 cajones. También continuamos fundiendo el ciclópeo, al mismo tiempo que hacemos excavaciones para cuneta y armado de hierro para las cunetas laterales.

Firma: Firma:

Ing. ELKIN M. ROBLES G.	Arq. JULIÁN POVEDA.
RESIDENTE DE OBRA	APOYO A LA SUPERVISIÓN

- **MIERCOLES 5 DE JULIO DE 2023.**

Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente de obra, un oficial y cuatro auxiliares de construcción, en el sitio a intervenir.
Equipo en obra: Mezcladora, Herramienta menor.

El día de hoy, continuamos con la fundida del ciclópeo, aproximadamente 17X2 cajones. Al mismo tiempo hacemos excavaciones para cuneta y vigas, armado de hierro para las cunetas laterales y vigas.

Firma: Firma:

Ing. ELKIN M. ROBLES G.	Arq. JULIÁN POVEDA.
RESIDENTE DE OBRA	APOYO A LA SUPERVISIÓN

- **JUEVES 6 DE JULIO DE 2023.**

Estado del tiempo: Nublado.
Personal en obra: Residente de obra, un oficial y cuatro auxiliares de construcción, en el sitio a intervenir.
Equipo en obra: Mezcladora, Herramienta menor.

El día de hoy, continuamos con la fundida del ciclópeo, aproximadamente 17X2 cajones. Al mismo tiempo hacemos fundida de vigas y cunetas laterales.

Firma: Firma:

Ing. ELKIN M. ROBLES G.	Arq. JULIÁN POVEDA.
RESIDENTE DE OBRA	APOYO A LA SUPERVISIÓN

- **VIERNES 7 DE JULIO DE 2023.**

Estado del tiempo: Nublado.
Personal en obra: Residente de obra, un oficial y cuatro auxiliares de construcción, en el sitio a intervenir.
Equipo en obra: Mezcladora, Herramienta menor.

El día de hoy, continuamos con la fundida de las vigas y cunetas laterales. Se va armando la parrilla en acero de la rampa de inicio junto con su viga de 25X25 cmts. Al igual se va haciendo el replanteo para armar 6 módulos faltantes junto con su rampa donde se inició la placa huella.

Firma: Firma:

Ing. ELKIN M. ROBLES G.	Arq. JULIÁN POVEDA.
RESIDENTE DE OBRA	APOYO A LA SUPERVISIÓN

- **SABADO 8 DE JULIO DE 2023.**

Estado del tiempo: Nublado.
Personal en obra: Residente de obra, un oficial y cuatro auxiliares de construcción, en el sitio a intervenir.
Equipo en obra: Mezcladora, Herramienta menor.

El día de hoy, continuamos con la fundida de las vigas y cunetas laterales. Se coloca la parrilla en acero y de la viga de 25X25 cmts y procedemos a dejarla fundida. Al igual dejamos cajones armados y parrillas en acero armadas para los 6 módulos que nos hacen falta para culminar el contrato.

Firma: Firma:

Ing. ELKIN M. ROBLES G.	Arq. JULIÁN POVEDA.
RESIDENTE DE OBRA	APOYO A LA SUPERVISIÓN

- **DOMINGO 9 DE JULIO DE 2023.**

Estado del tiempo: Nublado.
Personal en obra: Residente de obra, un oficial y cuatro auxiliares de construcción, en el sitio a intervenir.
Equipo en obra: Mezcladora, Herramienta menor.

El día de hoy se trabaja para adelantar actividades. Hoy fundimos cajones en concreto de huellas, para los módulos restantes para culminar el contrato. Además de armar parrillas en acero para las vigas y cunetas laterales, junto a la parrilla de la rampa y su respectiva viga de 25X25 cmts.

Firma: Firma:

Ing. ELKIN M. ROBLES G.	Arq. JULIÁN POVEDA.
RESIDENTE DE OBRA	APOYO A LA SUPERVISIÓN

- **LUNES 10 DE JULIO DE 2023.**

Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente de obra, un oficial y cuatro auxiliares de construcción, en el sitio a intervenir.
Equipo en obra: Mezcladora, Herramienta menor.

El día de hoy fundimos ciclópeo y vigas, además de cunetas laterales para los módulos restantes. Además de armar la parrilla de la rampa y su respectiva viga de 25X25 cmts.

Firma:	Firma:
Ing. ELKIN M. ROBLES G.	**Arq. JULIÁN POVEDA.**
RESIDENTE DE OBRA	APOYO A LA SUPERVISIÓN

- **MARTES 11 DE JULIO DE 2023.**

Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente de obra, un oficial y cuatro auxiliares de construcción, en el sitio a intervenir.
Equipo en obra: Mezcladora, Herramienta menor.

El día de hoy fundimos ciclópeo y vigas, además de cunetas laterales para los módulos restantes. Se coloca la parrilla en acero y de la viga de 25X25 cmts y procedemos a dejarla fundida. El día de hoy hace presencia el Director del proyecto y el arquitecto de apoyo a la supervisión por parte de la alcaldía ya que el día de hoy se termina la placa huella. En horas de la tarde procedemos a hacer aseo, terminando la placa huella.

Firma:	Firma:
Ing. ELKIN M. ROBLES G.	**Arq. JULIÁN POVEDA.**
RESIDENTE DE OBRA	APOYO A LA SUPERVISIÓN